Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области ",Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Х. Чурина, дом № 116**	**070540003470**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис",Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20**	**050640011650**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	доп.согл №1 от 28.07.2021г,№2 от 15.10.2021,№3 , к договору №51 от 30.06.2021г.	

Номер документа	Дата составления
160	**28.12.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство по объекту Газификация села Красный свет района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство			работа	1	2 612 009,42	2 612 009,42	279 858,15
				Итого	1	x	2 612 009,42	279 858,15

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) гл. руковод. / _____ / М. Куртазиев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.12.2021

М.П.

Приложение 4

Приложение 4-1

Заказчик: Государственное учреждение " Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
Наименование строительства :Строительство по объекту :"Газификация села Красный свет района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство"
и его адрес: ЗКО, район Байтерек

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ДЕКАБРЬ месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		51	30.06.2021		004-032-431	ТОО "Алия Сервис"	
		Дополнительное соглашение			004-015-431		
		1	28.07.2028				
		2	15.10.2021				
		3	15.11.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнитель		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
по договору на 2021 год	73 064 356,36									
всего по стройке	**73 064 356,36**								7 828 323,90	
Акт№1,2 №2-1 Строительство распределительного газопровода высокого давления Г 3	70 452 346,94								-	-
Акт №3 №2-2 Строительство распределительного газопровода низкого давления Г 3 от ГРПШ 1	2 612 009,42	2 332 151,27	2 332 151,27						279 858,15	2 612 009,42
За отчетный период	**2 612 009,42**	**2 332 151,27**	**2 332 151,27**		**0,00**	**0,00**			**279 858,15**	**2 612 009,42**
Удержание суммы аванса 30%	**0,00**									
Удержание 5%	**130 600,47**									
К оплате	**2 481 408,95**								**265 865,24**	**2 481 408,95**

0,00 3 899 298,48

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
БИН 070540003470
Руководитель _____

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"
Эксперт технического надзора _____
БИН/ИИН

Подрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
БИН 050640011650
Директор _____ **Молдалиева В.Б.**

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алия-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство по объекту: "Газификация села Красный Свет района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство"
(наименование, адрес)

Объект : Строительство по объекту: "Газификация села Красный Свет района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 51 от 2021-06-30, доп.соглашение №1 2021-07-28,№2 2021-10-15,№3 2021-11-15

Акт выполненных работ №3

за декабрь 2021 (месяц, год) на №2-2 Строительство распределительного газопровода низкого давление от ГРПШ 1

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			РАЗДЕЛ 2.Линейная часть газопровода										
			Подземная прокладка -Г 1										
			Земляные работы										
9	9	1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	545	60,56	60,56	33006	33006	--	7632	43889	
			НР - 72%; СП - 8%			--	19,45	--	10601		3251		
10	10	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	463,78	33,15	33,15	15376	15376	--	3202	20064	
			НР - 72%; СП - 8%			--	9,59	--	4447		1486		
11	11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	81,85	715,39	--	58555	--	--	42159	108771	
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	58555	--		8057		
			Трубопроводы										
12	12	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,125	301237,40	92929,08	37655	11616	625	28276	71205	
			НР - 96%; СП - 8%			203312,00	25180,63	25414	3148		5274		
13	13	2301-0502-0607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	152,51	1007,00	--	153578	--	153578	--	165864	

			СП - 8%			--	--	--	--		12286	
14	14	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65-75 мм. Укладка	км трубопровода	0,681	263177,58	73359,42	179224	49958	1516	139717	344456
			НР - 80%, СП - 8%			187592,00	19644,30	127750	13378		25515	
15	15	2301-0502-0606 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 75x4,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	85,85	700,00	--	60095	--	60095	--	64903
			СП - 8%			--	--	--	--		4808	
16	16	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	601,96	526,00	--	316631	--	316631	--	341961
			СП - 8%			--	--	--	--		25330	
17	17	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,639	247569,64	64869,16	158197	41451	893	125707	306616
			НР - 80%, СП - 8%			181304,00	17407,30	115853	11123		22712	
18	18	2301-0502-0602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	669,63	153,00	--	102453	--	102453	--	110650
			СП - 8%			--	--	--	--		8196	
19	19	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	12	1222,23	803,26	14667	9639	--	7457	23894
			НР - 80%, СП - 8%			418,97	208,72	5028	2505		1770	
20	20	2302-0302-2404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	301,00	--	602	--	602	--	650
			СП - 8%			--	--	--	--		48	
21	21	2302-0302-5916 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 90x75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1102,00	--	1102	--	1102	--	1190
			СП - 8%			--	--	--	--		88	
22	22	2302-0302-5913 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 75x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	741,00	--	741	--	741	--	800
			СП - 8%			--	--	--	--		59	
23	23	2302-0303-5413 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 63x32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	869,00	--	6952	--	6952	--	7508
			СП - 8%			--	--	--	--		556	
24	24	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	38	1801,11	1182,78	68442	44946	--	34828	111532
			НР - 80%, СП - 8%			618,33	307,45	23497	11683		8262	
25	25	2302-0303-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1018,00	--	2036	--	2036	--	2199
			СП - 8%			--	--	--	--		163	

26	26	2302-0304-3605 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21	4822,00	--	101262	--	101262	--	109363
			СП - 8%			--	--	--	--		8101	
27	27	2302-0304-3605 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	4822,00	--	62686	--	62686	--	67701
			СП - 8%			--	--	--	--		5015	
28	28	2302-0304-3615 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	4724,00	--	9448	--	9448	--	10204
			СП - 8%			--	--	--	--		756	
29	29	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка предупредительной ленты в траншее	км	1,455	25893,92	18554,42	37676	26997	--	11468	53075
			НР - 27%, СП - 8%			7339,50	3607,63	10679	5249		3932	
30	30	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная желтая ГАЗ	м	1455	13,60	--	19788	--	19788	--	21371
			СП - 8%			--	--	--	--		1583	
31	31	1339-0201-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	4	263,20	--	1053	--	--	642	1831
			НР - 61%, СП - 8%			263,20	--	1053	--		136	
32	32	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр до 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4	705,11	23,52	2820	94	184	1551	4721
			НР - 61%, СП - 8%			635,50	--	2542	--		350	
				СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ. ПОПРАВКА НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ								
33	33	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,74538	599312,06	182238,62	446715	135837	8588	356204	867152
			НР - 99%; СП - 8%			405552,00	77156,90	302290	57511		64234	
34	34	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,74538	-378345,26	-61452,82	-282011	-45806	-8588	-240639	-564462
			НР - 99%, СП - 8%			-305371,00	-20730,65	-227617	-15452		-41812	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1608749	323114	840592	518204	2297108
								445044	104193	--	170156	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								2297108
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				445044				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					323114			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					104193			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						840592		
			- Накладные расходы	Тенге							518204	
			- Сметная прибыль	Тенге							170156	
			Временные здания и сооружения			2,30%		52833,49164				
			Итого с временными									2349942

Зимние удорожания			2,97%	69793,27217		
Итого с зимними удорожаниями						2419735
Непредвиденные работы и затраты			2 %	48394,70192		
Итого с непредвиденными работами и затратами						2468130
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	2525/2405					2591279,19
Итого с понижающим к=0,9						2332151,27
НДС			12 %	279858,15		
Итого с НДС						2612009,42

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Долгалиева В.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора.
ТОО "АДС САПА" БИН

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Уралгазпроект"

Место печати (при наличии)

Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области БИН 070540003470
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Кыдыев К.М.
KZ24VJE00050[illegible] [illegible].10.2019
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ПТП Шабалин Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный