*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области ",Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Х. Чурина, дом № 116** — **070540003470**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис",Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20** — **050640011650**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) доп.согл №1 от 28.07.2021г,№2 от 15.10.2021,№3 от 15.11.2021 ,№4 от 19.08.2022 к договору №5

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 32 | 23.08.2022 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство по объекту Газификация села Красный свет района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство | | | работа | 1 | 28 138 811,38 | 28 138 811,38 | 3 014 872,65 |
| | | | | Итого | 1 | x | 28 138 811,38 | 3 014 872,65 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.08.2022

М.П.

Приложение 4

Приложение 4-1

Заказчик: Государственное учреждение " Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
Наименование строительства :Строительство по объекту :"Газификация села Красный свет района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство"
и его адрес: ЗКО, район Байтерек

## СПРАВКА № 1

**о стоимости выполненных строительных работ и затрат за АВГУСТ месяц 2022 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор: номер | Договор: дата | Источник финансирования: наименован. | Источник финансирования: код | Организационно-правовая: наименование | Организационно-правовая: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 51 | 30.06.2021 | | 004-032-431 | ТОО "Алия Сервис" | |
| | | Дополнительное соглашение | | | 004-015-431 | | |
| | | 1 | 28.07.2028 | | | | |
| | | 2 | 15.10.2021 | | | | |
| | | 3 | 15.11.2021 | | | | |
| | | 4 | 19.08.2022 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат тенге: Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете | из них: в отчетном месяце | по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты: на приобретение материалов | другие дополнительные | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| по договору | 101 203 167,74 | | | | | | | | | |
| всего по стройке 2021-22гг | **101 203 167,74** | | | | | | | | 10 843 196,54 | |
| всего по стройке | **28 138 811,38** | | | | | | | | | |
| Акт №4 №2-1 Строительство распределительного газопровода высокого давления ГЗ | | 20 807 390,81 | 20 488 640,81 | | 318750 | | | | 2 496 886,90 | 23 304 277,71 |
| Акт №5 №2-2 Строительство распределительного газопровода низкого давления ГЗ от ГРПШ 1 | | 3 258 467,44 | 3 258 467,44 | | | | | | 391 016,09 | 3 649 483,54 |
| Акт №6 №2-3 Транспортные расходы | | 147 240,46 | 147 240,46 | | | | | | 17 668,86 | 164 909,31 |
| Акт №7 изыскательские (топографо-геодезические) работы | | 910 840,02 | | | | 910 840,02 | | | 109 300,80 | 1 020 140,82 |
| **За отчетный период** | **28 138 811,38** | **25 123 938,73** | **23 894 348,72** | | **318 750,00** | **910 840,02** | | | **3 014 872,65** | **28 138 811,38** |
| **Удержание суммы аванса 30%** | **0,00** | | | | | | | | | |
| **Удержание 5%** | 1 406 940,57 | | | | | | | | | |
| **К оплате** | **26 731 870,81** | | | | | | | | **2 864 129,02** | **26 731 870,81** |

**Заказчик:**
**ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"**
БИН 070540003470
**Руководитель** _____

**Технический надзор:**
**ТОО "АДС САПА"**
**Эксперт технического надзора** _____ **Шангереев Б.С.**
БИН/ИИН

**Подрядчик:**
**ТОО "Алия-Сервис"**
БИН 050640011650

**Директор** _____ **Марданов А.А.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство по объекту: "Газификация села Красный Свет района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство"**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство по объекту: "Газификация села Красный Свет района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство"**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 51 от 2021-06-30, доп.соглашение №1 2021-07-28,№2 2021-10-15,№3 2021-11-15,№4 2022-08-19**

# Акт выполненных работ №4

за **август 2022** (месяц, год) на **№2-1 Строительство распределительного газопровода высокого давления ГЗ**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Надземная прокладка ГЗ** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 2 | 1346,67 | 74,34 | 2693 | 149 | 340 | 2248 | 5336 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1102,10 | 33,03 | 2204 | 66 | | 395 | |
| 2 | 2 | 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015 | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86 | шт. | 2 | 31952,00 | -- | 63904 | -- | 63904 | -- | 69016 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5112 | |
| 3 | 3 | 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,006 | 599312,06 | 182238,62 | 3596 | 1093 | 70 | 2867 | 6980 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 405552,00 | 77156,90 | 2433 | 463 | | 517 | |
| 4 | 4 | 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 6,024 | 982,00 | -- | 5916 | -- | 5916 | -- | 6389 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 473 | |
| 5 | 5 | 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 4 | 473,30 | 30,96 | 1893 | 124 | 85 | 1668 | 3846 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 421,12 | -- | 1684 | -- | | 285 | |
| 6 | 6 | 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 | 1102,00 | -- | 4408 | -- | 4408 | -- | 4761 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 353 | |
| 7 | 7 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,001 | 881930,32 | 451607,66 | 882 | 452 | 18 | 530 | 1525 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 411513,20 | 123627,95 | 412 | 124 | | 113 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 2302-0101-0152<br>РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 2 | 403,00 | -- | 806 | -- | 806 | -- | 870 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 64 | |
| 9 | 9 | 1113-0301-0404<br>РСНБ РК 2015 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза+опор и г-да | м2 | 0,72 | 102,63 | 2,21 | 74 | 2 | 45 | 18 | 100 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 36,88 | 0,22 | 27 | -- | | 7 | |
| 10 | 10 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 0,72 | 153,05 | 3,13 | 110 | 2 | 77 | 22 | 142 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 43,11 | 0,44 | 31 | -- | | 11 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 84282 | 1821 | 75669 | 7353 | 98965 |
| | | | | | | | | 6791 | 653 | -- | 7330 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.Линейная часть газопровода** | | | | | | | | | |
| | | | Подземная прокладка -Г 3 | | | | | | | | | |
| | | | Трубопроводы | | | | | | | | | |
| 18 | 18 | 1310-0904-0101<br>РСНБ РК 2015<br>К=0,3 | Прокладка провода в траншее | км | 20,098 | 25893,92 | 18554,42 | 520416 | 372907 | -- | 158411 | 733133 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 7339,50 | 3607,63 | 147509 | 72506 | | 54306 | |
| | | | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ. ПОПРАВКА НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ | | | | | | | | | |
| 24 | 24 | 1122-0301-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 1,987943 | 616728,87 | 196325,96 | 1226022 | 390285 | 27123 | 963233 | 2364395 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 406759,00 | 82672,74 | 808614 | 164349 | | 175140 | |
| 25 | 25 | 1122-0301-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 1,987943 | -395733,43 | -75511,52 | -786696 | -150113 | -27123 | -654976 | -1557006 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | -306578,00 | -26224,47 | -609460 | -52133 | | -115334 | |
| | | | Знаки опозновательные-56+6шт | | | | | | | | | |
| 26 | 26 | 1106-0101-0113<br>РСНБ РК 2015 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 5,376 | 32918,74 | 1099,11 | 176971 | 5909 | 146801 | 23156 | 216137 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4512,90 | 220,38 | 24261 | 1185 | | 16010 | |
| 27 | 27 | 1125-0129-0501<br>РСНБ РК 2015 | Установка опознавательного знака | шт | 56 | 2434,68 | -- | 136342 | -- | 55433 | 73627 | 226767 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1444,80 | -- | 80909 | -- | | 16798 | |
| 28 | 28 | 2106-0510-1004<br>РСНБ РК 2015 | Опоры неподвижные | т | 0,43456 | 424980,00 | -- | 184679 | -- | 184679 | -- | 199454 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14774 | |
| 29 | 29 | Т12021 | ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | т | 0,43456 | 31932,56 | -- | 13877 | -- | 1981 | -- | 14987 |
| | | | *СП - 8%* | | | 27374,16 | -- | 11896 | -- | | 1110 | |
| 30 | 30 | 1134-0201-0804<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Установка указателя | шт. | 62 | 542,90 | -- | 33660 | -- | -- | 25581 | 63981 |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 542,90 | -- | 33660 | -- | | 4739 | |
| 31 | 31 | 2113-0816-3535<br>РСНБ РК 2015 | Таблички и знаки эмалированные | шт. | 62 | 1230,00 | -- | 76260 | -- | 76260 | -- | 82361 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6101 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 1581531 | 618988 | 465154 | 589031 | 2344209 |
| | | | | | | | | 497389 | 185907 | -- | 173645 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **РАЗДЕЛ 3. Газорегуляторный пункт ГРПШ** | | | | | | | | | |
| 32 | 32 | 1307-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Устройство установки для редуцирования давления газа | установк | 1 | 202141,56 | 68600,44 | 202142 | 68600 | 15735 | 88357 | 313739 |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 117807,00 | 27040,89 | 117807 | 27041 | | 23240 | |
| 33 | 33 | ПРАЙС"Виаст" | Стоимость ГРПШ -400-1У1 с РДНК-400М без обогрева | ШТ | 1 | 318750,00 | -- | 318750 | -- | | -- | 318750 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 318750 | -- | |
| | | | **Фундамент под ГРПШ** | | | | | | | | | |
| 34 | 34 | 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015 | Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы | м3 | 2,1 | 1187,34 | -- | 2493 | -- | -- | 1795 | 4632 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1187,34 | -- | 2493 | -- | | 343 | |
| 35 | 35 | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под шкафную установку | м3 | 2,1 | 34571,75 | 906,51 | 72601 | 1904 | 63209 | 7386 | 86386 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 3565,70 | 299,52 | 7488 | 629 | | 6399 | |
| 36 | 36 | 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 1т | 0,001778 | 473273,61 | 2003,61 | 841 | 4 | 335 | 458 | 1403 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 282064,00 | 800,37 | 502 | 1 | | 104 | |
| | | | **ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ ГРПШ-3,0мХ4,0м, Н=2,2м-1ШТ** | | | | | | | | | |
| 37 | 37 | 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015 | Установка оград металлических по МЕТАЛЛИЧ. столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м | м | 14 | 2607,04 | 953,12 | 36499 | 13344 | 543 | 32200 | 74194 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1615,16 | 333,99 | 22612 | 4676 | | 5496 | |
| 38 | 38 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 0,96 | 9585,77 | 1461,62 | 9202 | 1403 | 7109 | 1187 | 11221 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 718,25 | 611,74 | 690 | 587 | | 831 | |
| 39 | 39 | 2102-0101-0603 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,5 | 28599,00 | -- | 14300 | -- | 14300 | -- | 15443 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1144 | |
| 40 | 40 | СТССЦ РК 8.04-08-2017тех. ч.п.7. | Надбавка на сульфатостойкость бетона | м3 | 0,5 | 270,00 | -- | 135 | -- | -- | -- | 146 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11 | |
| 41 | 41 | 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015 | Устройство калиток | шт | 1 | 9132,38 | 97,42 | 9132 | 97 | 62 | 10627 | 21340 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 8972,55 | 33,42 | 8973 | 33 | | 1581 | |
| 42 | 42 | 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ОГРАДЫ | т | 0,250257 | 491550,00 | -- | 123014 | -- | 123014 | -- | 132855 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9841 | |
| 43 | 43 | 2105-0308-0225 РСНБ РК 2015 | Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 30,8 | 550,00 | -- | 16940 | -- | 16940 | -- | 18295 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1355 | |
| 44 | 44 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 16,31956 | 84,98 | 2,21 | 1387 | 36 | 749 | 418 | 1949 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 36,88 | 0,22 | 602 | 4 | | 144 | |
| 45 | 45 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 16,31956 | 76,52 | 1,57 | 1249 | 26 | 871 | 245 | 1614 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 21,56 | 0,22 | 352 | 4 | | 120 | |
| | | | **ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ ГРПШ шт** | | | | | | | | | |
| 46 | 46 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 1,2 | 9585,77 | 1461,62 | 11503 | 1754 | 8887 | 1484 | 14026 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 718,25 | 611,74 | 862 | 734 | | 1039 | |
| | | | **Заземление ГРПШ** | | | | | | | | | |
| 47 | 47 | 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 2829,29 | 156,19 | 5659 | 312 | 3855 | 1128 | 7330 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 746,20 | 37,42 | 1492 | 75 | | 543 | |
| 48 | 48 | 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм.Н43=1 | м | 3 | 217,83 | 16,63 | 653 | 50 | 91 | 376 | 1112 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 170,56 | 3,74 | 512 | 11 | | 82 | |
| | | | **Молниеотвод** | | | | | | | | | |
| 49 | 49 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных фундаментов-столбов+В15, F50, W8 | м3 | 0,637 | 37319,02 | 1099,11 | 23772 | 700 | 20197 | 2744 | 28637 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4512,90 | 220,38 | 2875 | 140 | | 2121 | |
| 50 | 50 | СТССЦ РК 8.04-08-2017тех. ч.п.7. | Надбавка на сульфатостойкость бетона | м3 | 0,65 | 270,00 | -- | 176 | -- | -- | -- | 190 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14 | |
| 51 | 51 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 | Устройство молниеотвода. Монтаж | т конструкций | 0,03955 | 87996,97 | 6226,79 | 3480 | 246 | 288 | 2042 | 5964 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74483,20 | 349,08 | 2946 | 14 | | 442 | |
| 52 | 52 | 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | т | 0,03955 | 491550,00 | -- | 19441 | -- | 19441 | -- | 20996 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1555 | |
| 53 | 53 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 6,4 | 84,98 | 2,21 | 544 | 14 | 294 | 164 | 764 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 36,88 | 0,22 | 236 | 1 | | 57 | |
| 54 | 54 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 6,4 | 76,52 | 1,57 | 490 | 10 | 342 | 96 | 633 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 21,56 | 0,22 | 138 | 1 | | 47 | |
| | | | **Заземление Молниеотвода** | | | | | | | | | |
| 55 | 55 | 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5мм, диной-3м. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 1449,70 | 182,78 | 1450 | 183 | 308 | 727 | 2351 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 959,40 | 50,79 | 959 | 51 | | 174 | |
| 56 | 56 | 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования | м | 1 | 217,83 | 16,63 | 218 | 17 | 30 | 125 | 371 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 170,56 | 3,74 | 171 | 4 | | 27 | |
| | | | **Опора под задвижку** | | | | | | | | | |
| 57 | 57 | 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015 | Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы | м3 | 0,6 | 1187,34 | -- | 712 | -- | -- | 513 | 1323 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1187,34 | -- | 712 | -- | | 98 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 58 | 1106-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 | м3 | 0,4 | 34571,75 | 906,51 | 13829 | 363 | 12040 | 1407 | 16454 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 3565,70 | 299,52 | 1426 | 120 | | 1219 | |
| 59 | 59 | 1109-0305-0301<br>РСНБ РК 2015 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,0556 | 87996,97 | 6226,79 | 4893 | 346 | 406 | 2871 | 8385 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74483,20 | 349,08 | 4141 | 19 | | 621 | |
| 60 | 60 | 2106-0801-0301<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | т | 0,0556 | 491550,00 | -- | 27330 | -- | 27330 | -- | 29517 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2186 | |
| 61 | 61 | 1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 2,6 | 84,98 | 2,21 | 221 | 6 | 119 | 67 | 310 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 36,88 | 0,22 | 96 | 1 | | 23 | |
| 62 | 62 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 2,6 | 76,52 | 1,57 | 199 | 4 | 139 | 39 | 257 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 21,56 | 0,22 | 56 | 1 | | 19 | |
| | | | | | Ограждение кранового узла 2х2хН=2,2-1шт | | | | | | | |
| 63 | 63 | 1108-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | Устройство щебеночного основания | м3 | 0,8 | 9585,77 | 1461,62 | 7669 | 1169 | 5925 | 990 | 9351 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 718,25 | 611,74 | 575 | 489 | | 693 | |
| 64 | 64 | 1101-0205-0402<br>РСНБ РК 2015 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений и основание для площадки в грунтах 2 группы | м3 | 0,56 | 2158,80 | -- | 1209 | -- | -- | 870 | 2246 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2158,80 | -- | 1209 | -- | | 166 | |
| 65 | 65 | 1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Засыпка и разравнивание вручную пазух, грунта 2 группы | м3 | 0,56 | 715,39 | -- | 401 | -- | -- | 288 | 744 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 715,39 | -- | 401 | -- | | 55 | |
| 66 | 66 | 1111-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | м2 | 0,08 | 746,05 | 130,60 | 60 | 10 | 32 | 20 | 86 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 226,18 | 42,08 | 18 | 3 | | 6 | |
| 67 | 67 | 1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя | м2 | 5,6 | 826,44 | 19,07 | 4628 | 107 | 3234 | 1208 | 6303 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 229,81 | 2,20 | 1287 | 12 | | 467 | |
| 68 | 68 | 1106-0101-0113<br>РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных фундаментов-столбов+В15, F50, W4 | м3 | 0,42 | 36547,90 | 1099,11 | 15350 | 462 | 12993 | 1809 | 18532 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4512,90 | 220,38 | 1895 | 93 | | 1373 | |
| 69 | 69 | СТССЦ РК 8.04-08-2017тех. ч.п.7. | Надбавка на сульфатостойкость бетона | м3 | 0,42 | 270,00 | -- | 113 | -- | -- | -- | 122 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9 | |
| 70 | 70 | 1109-0305-0301<br>РСНБ РК 2015 | Установка опор из труб | т конструкций | 0,16098 | 87996,97 | 6226,79 | 14166 | 1002 | 1174 | 8312 | 24276 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74483,20 | 349,08 | 11990 | 56 | | 1798 | |
| 71 | 71 | 2106-0510-1004<br>РСНБ РК 2015 | Опоры стальные | т | 0,16098 | 424980,00 | -- | 68413 | -- | 68413 | -- | 73886 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5473 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 72 | 1109-0701-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 7 | Изготовление обрамления ограды из уголковой и швеллерной стали в построечных условиях и на производственных базах | т | 0,0311847 | 141077,14 | 35689,28 | 4399 | 1113 | 162 | 2391 | 7333 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 100191,00 | 10907,34 | 3124 | 340 | | 543 | |
| 73 | 73 | 1109-0501-0204<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,1921647 | 11546,39 | 1587,98 | 2219 | 305 | 352 | 1078 | 3561 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 8127,00 | 3,30 | 1562 | 1 | | 264 | |
| 74 | 74 | 2106-0510-1601<br>РСНБ РК 2015 | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков | т | 0,0311847 | 375400,00 | -- | 11707 | -- | 11707 | -- | 12643 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 937 | |
| 75 | 75 | 2105-0308-0211<br>РСНБ РК 2015 | Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 оцинкованная из проволоки диаметром 1,6 мм | м2 | 16 | 1666,00 | -- | 26656 | -- | 26656 | -- | 28788 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2132 | |
| 76 | 76 | 1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 12,53144 | 84,98 | 2,21 | 1065 | 28 | 575 | 321 | 1496 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 36,88 | 0,22 | 462 | 3 | | 111 | |
| 77 | 77 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 12,53144 | 76,52 | 1,57 | 959 | 20 | 669 | 188 | 1239 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 21,56 | 0,22 | 270 | 3 | | 92 | |
| | | | | Выход газопровода из земли Д57Х3мм-Д108х3,5мм-7ШТ | | | | | | | | |
| 78 | 78 | 1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство бетонной отмостки | м3 | 0,105 | 32507,23 | 1049,56 | 3413 | 110 | 3194 | 119 | 3814 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1040,85 | 199,61 | 109 | 21 | | 283 | |
| 79 | 79 | 1122-0301-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,0161 | 658235,60 | 217605,22 | 10598 | 3503 | 255 | 8209 | 20311 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 424864,00 | 90164,11 | 6840 | 1452 | | 1505 | |
| 80 | 80 | 2301-0201-0185<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 16,1 | 2209,00 | -- | 35565 | -- | 35565 | -- | 38410 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2845 | |
| 81 | 81 | 1122-0601-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0161 | 1060652,78 | 25518,23 | 17077 | 411 | 13903 | 2744 | 21406 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 171626,00 | 530,33 | 2763 | 9 | | 1586 | |
| 82 | 82 | 1109-0305-0301<br>РСНБ РК 2015 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т | т | 0,1519 | 87785,15 | 6014,97 | 13335 | 914 | 1107 | 7843 | 22872 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74483,20 | 349,08 | 11314 | 53 | | 1694 | |
| 83 | 84 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 6,15195 | 76,52 | 1,57 | 471 | 10 | 328 | 92 | 608 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 21,56 | 0,22 | 133 | 1 | | 45 | |
| 84 | 85 | 1122-0301-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием | км | 0,0077 | 599312,06 | 182238,62 | 4615 | 1403 | 89 | 3680 | 8958 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 405552,00 | 77156,90 | 3123 | 594 | | 664 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 86 | 2301-0201-0143<br>РСНБ РК 2015 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм | м | 7,7308 | 982,00 | -- | 7592 | -- | 7592 | -- | 8199 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 607 | |
| 86 | 87 | 1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 7 | 1222,23 | 803,26 | 8556 | 5623 | -- | 4350 | 13938 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 418,97 | 208,72 | 2933 | 1461 | | 1032 | |
| 87 | 88 | 2302-0304-2211<br>РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 7 | 3555,00 | -- | 24885 | -- | 24885 | -- | 26876 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1991 | |
| 88 | 89 | 1122-0501-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0084 | 246209,64 | 64869,16 | 2068 | 545 | -- | 1652 | 4018 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 181304,00 | 17407,30 | 1523 | 146 | | 298 | |
| 89 | 90 | 2301-0502-0808<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 50x4,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 8,484 | 474,00 | -- | 4021 | -- | 4021 | -- | 4343 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 322 | |
| 90 | 92 | 1122-1401-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1<br>К=0,25 | Концы футляра диаметром 108 мм. Заделка | футляр | 7 | 2735,69 | 750,18 | 19150 | 5251 | -- | 13855 | 35645 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1985,52 | 13,76 | 13899 | 96 | | 2640 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 1648944 | 111707 | 970786 | 220190 | 1540591 |
| | | | | | | | | 247279 | 39061 | 318750 | 124031 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4. Переход на газопроводе Д-63х5,8мм прокол (методом ГНБ)- прот. 100м-1 шт.** | | | | | | | | | |
| 91 | 94 | 1125-0204-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Кожухи стальные диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения | м кожуха | 100 | 30120,14 | 19459,16 | 3012014 | 1945916 | 184730 | 1211355 | 4561241 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 8813,68 | 4497,91 | 881368 | 449791 | | 337869 | |
| 82 | 95 | 2101-0102-0304<br>РСНБ РК 2015 | Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ | т | 0,047461538 | 37708,00 | -- | 1790 | -- | 1790 | -- | 1972 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 143 | |
| 83 | 96 | 2403-0101-1701<br>РСНБ РК 2015 | Полимер для стабилизации буровых скважин | т | 0,001898462 | 487924,00 | -- | 926 | -- | 926 | -- | 1000 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 74 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | | 3014730 | 1945916 | 187446 | 1211355 | 4564213 |
| | | | | | | | | 881368 | 449791 | -- | 338087 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 5. Переход на газопроводе Д-110х10мм футляр (методом ГНБ)- прот. 250+120+100м-3 шт.** | | | | | | | | | |
| 94 | 97 | 1125-0204-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Кожухи стальные диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения | м кожуха | 220 | 30120,14 | 19459,16 | 6626431 | 4281015 | 406406 | 2664980 | 10034724 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 8813,68 | 4497,91 | 1939010 | 989540 | | 743313 | |
| 95 | 98 | 2301-0502-0813<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x 10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 222,2 | 2291,00 | -- | 509060 | -- | 509060 | -- | 549785 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 40725 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 99 | 2101-0102-0304<br>РСНБ РК 2015 | Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ | т | 0,388 | 37708,00 | -- | 14631 | -- | 14631 | -- | 15801 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1170 | |
| 97 | 100 | 2403-0101-1701<br>РСНБ РК 2015 | Полимер для стабилизации буровых скважин | т | 0,01652 | 487924,00 | -- | 8061 | -- | 8061 | -- | 8705 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 645 | |
| 98 | 101 | 1125-0205-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубопровод диаметром до 100 мм. Протаскивание плетей через кожух | м кожуха | 200 | 2659,96 | 1686,66 | 531992 | 337332 | 65124 | 191304 | 781160 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 647,68 | 403,44 | 129536 | 80688 | | 57864 | |
| 99 | 102 | 1122-1401-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. ДО 200 мм | футляр | 2 | 28864,37 | 3000,70 | 57729 | 6001 | 35843 | 15834 | 79448 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 7942,06 | 55,05 | 15884 | 110 | | 5885 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 7747903 | 4624349 | 1039125 | 2872118 | 11469623 |
| | | | | | | | | 2084430 | 1070338 | -- | 849602 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 7. Врезка** | | | | | | | | | |
| 100 | 118 | 1312-1001-0502<br>РСНБ РК 2015 | Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 63 мм. Врезка в действующие магистрали | врезка | 1 | 11114,22 | 131,32 | 11114 | 131 | 309 | 6511 | 19035 |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 10674,00 | -- | 10674 | -- | | 1410 | |
| 101 | 119 | 1312-1001-0602<br>РСНБ РК 2015 | Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 63 мм. Присоединение к действующей магистрали | присоединени е | 1 | 10670,86 | 105,23 | 10671 | 105 | 230 | 6305 | 18334 |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 10336,00 | -- | 10336 | -- | | 1358 | |
| 102 | 120 | 1124-0204-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Газопроводы действующие стальные диаметром 63 мм. Отключение и заглушка под газом | отключение | 1 | 6665,72 | 1678,37 | 6666 | 1678 | 1464 | 3489 | 10967 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 3524,44 | -- | 3524 | -- | | 812 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 28451 | 1915 | 2003 | 16305 | 48336 |
| | | | | | | | | 24534 | -- | -- | 3580 | |
| | | | | ВКЛЮЧИТЬ | | | | | | | | |
| | | | | Земляные работы | | | | | | | | |
| 103 | 2 | 1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 | 75,3675 | 1859,09 | -- | 140115 | -- | -- | 100883 | 260278 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1859,09 | -- | 140115 | -- | | 19280 | |
| | | | | Трубопроводы | | | | | | | | |
| 104 | 3 | 2306-0901-0102<br>РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 12,57685 | 14157,00 | -- | 178050 | -- | 178050 | -- | 192294 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14244 | |
| | | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | | | | | | 20518510 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 3741791 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 7304696 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 1745750 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 2740183 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 318750 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 4916352 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1496274 | |
| | | **Временные здания и сооружения** | | | 2,30% | | 464030,7008 | | | | |
| | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 20982541 |
| | | **Зимние удорожания** | | | 2,97% | | 612986,5733 | | | | |
| | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 21595527 |
| | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 425045,3027 | | | | |
| | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 22020572 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961** | **2525/2405** | | | **23119312,02** |
| **Итого с понижающим к=0,9** | | | | **20807390,82** |
| **НДС** | | **12 %** | **2496886,90** | |
| **Итого с НДС** | | | | **23304277,71** |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Марданов А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

**ТОО "АДС САПА" БИН**

Место печати (при наличии)

**Эксперт** **Шангереев Б.С.**

KZ24VJE00050205от 22.10.2019

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**

**ТОО "Уралгазпроект"**

Место печати (при наличии)

**ГИП** **Шабалин Н.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство по объекту: "Газификация села Красный Свет района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство"**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство по объекту: "Газификация села Красный Свет района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство"**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 51 от 2021-06-30, доп.соглашение №1 2021-07-28,№2 2021-10-15,№3 2021-11-15, №4 2022-08-19**

# Акт выполненных работ №5

за **август 2022 (месяц, год) на №2-2 Строительство распределительного газопровода низкого давление от ГРПШ 1**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Надземная прокладка Г1** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015 | **Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка** | задвижка или клапан | 1 | 2536,23 | 123,90 | 2536 | 124 | 321 | 2124 | 5034 | |
| | | | *НР - 99%, СП - 8%* | | | 2090,90 | 55,05 | 2091 | 55 | | 373 | | |
| 2 | 2 | 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015 | **Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86** | шт. | 1 | 46621,00 | -- | 46621 | -- | 46621 | -- | 50351 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3730 | | |
| 3 | 3 | 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием** | км трубопровода | 0,003 | 658235,60 | 217605,22 | 1975 | 653 | 47 | 1530 | 3785 | |
| | | | *НР - 99%, СП - 8%* | | | 424864,00 | 90164,11 | 1275 | 270 | | 280 | | |
| 4 | 4 | 2301-0201-0170 РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80** | м | 3,012 | 1807,00 | -- | 5443 | -- | 5443 | -- | 5878 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 435 | | |
| 5 | 5 | 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015 | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка** | фланец | 2 | 698,49 | 46,44 | 1397 | 93 | 93 | 1199 | 2803 | |
| | | | *НР - 99%, СП - 8%* | | | 605,36 | -- | 1211 | -- | | 208 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 2302-0103-0309 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 2185,00 | -- | 4370 | -- | 4370 | -- | 4720 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 350 | |
| 7 | 7 | 1113-0301-0404 РСНБ РК 2015 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза+опор и г-да | м2 | 0,84 | 102,63 | 2,21 | 86 | 2 | 53 | 22 | 116 |
| | | | НР - 69%, СП - 8% | | | 36,88 | 0,22 | 31 | -- | | 9 | |
| 8 | 8 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 0,84 | 153,05 | 3,13 | 129 | 3 | 90 | 25 | 166 |
| | | | НР - 69%, СП - 8% | | | 43,11 | 0,44 | 36 | -- | | 12 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 62556 | 874 | 57038 | 4900 | 72853 |
| | | | | | | | | 4643 | 326 | -- | 5397 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.Линейная часть газопровода** | | | | | | | | | |
| | | | Подземная прокладка -Г 1 | | | | | | | | | |
| | | | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ. ПОПРАВКА НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ВМЕСТО УЧТЕННОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО | | | | | | | | | |
| 33 | 33 | 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,70962 | 599312,06 | 182238,62 | 425284 | 129320 | 8176 | 339114 | 825550 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | 405552,00 | 77156,90 | 287788 | 54752 | | 61152 | |
| 34 | 34 | 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,70962 | -378345,26 | -61452,82 | -268481 | -43608 | -8176 | -229094 | -537382 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | -305371,00 | -20730,65 | -216697 | -14711 | | -39806 | |
| | | | Выход газопровода из земли Д32Х3,0мм-Д76х3,0мм-33ШТ | | | | | | | | | |
| 35 | 35 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 33 | 715,39 | -- | 23608 | -- | -- | 16998 | 43854 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 715,39 | -- | 23608 | -- | | 3248 | |
| 36 | 36 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонной отмостки | м3 | 0,495 | 32507,23 | 1049,56 | 16091 | 520 | 15056 | 559 | 17982 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 1040,85 | 199,61 | 515 | 99 | | 1332 | |
| 37 | 37 | 1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,033 | 616728,87 | 196325,96 | 20352 | 6479 | 450 | 15990 | 39249 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | 406759,00 | 82672,74 | 13423 | 2728 | | 2907 | |
| 38 | 38 | 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 33,132 | 1323,00 | -- | 43834 | -- | 43834 | -- | 47340 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3507 | |
| 39 | 39 | 1122-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,033 | 806085,68 | 25196,70 | 26601 | 831 | 20142 | 5588 | 34764 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | 170560,00 | 483,89 | 5628 | 16 | | 2575 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием | км | 0,033 | 599312,06 | 182238,62 | 19777 | 6014 | 380 | 15770 | 38391 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | 405552,00 | 77156,90 | 13383 | 2546 | | 2844 | |
| 41 | 41 | 2301-0201-0119 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 | м | 33,132 | 473,00 | -- | 15671 | -- | 15671 | -- | 16925 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1254 | |
| 42 | 42 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 165 | 1222,23 | 803,26 | 201667 | 132538 | -- | 102533 | 328536 |
| | | | НР - 99%, СП - 8% | | | 418,97 | 208,72 | 69130 | 34439 | | 24336 | |
| 43 | 43 | 2302-0304-2604 РСНБ РК 2015 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 99 | 761,00 | -- | 75339 | -- | 75339 | -- | 81366 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 6027 | |
| 44 | 44 | 2302-0304-1004 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 33 | 1310,00 | -- | 43230 | -- | 43230 | -- | 46688 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3458 | |
| 45 | 45 | 2302-0304-2206 РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 33 | 3232,00 | -- | 106656 | -- | 106656 | -- | 115188 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 8532 | |
| 46 | 46 | 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0396 | 247569,64 | 64869,16 | 9804 | 2569 | 55 | 7790 | 19002 |
| | | | НР - 99%, СП - 8% | | | 181304,00 | 17407,30 | 7180 | 689 | | 1408 | |
| 47 | 47 | 2301-0502-0602 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 -32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 39,996 | 153,00 | -- | 6119 | -- | 6119 | -- | 6609 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 490 | |
| 48 | 48 | 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25 | Концы футляра диаметром 108 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 33 | 2735,69 | 750,18 | 90278 | 24756 | -- | 65316 | 168042 |
| | | | НР - 99%, СП - 8% | | | 1985,52 | 13,76 | 65522 | 454 | | 12448 | |
| 49 | 49 | 2110-0502-0105 РСНБ РК 2015 | Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83+Удельный вес и вес 1 м3 герметика-1250кг | кг | 82,5 | 2466,00 | -- | 203445 | -- | 203445 | -- | 219721 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 16276 | |
| | | | | | | Выход газопровода из земли ДД89Х3мм-Д159х3,5мм-1ШТ | | | | | | |
| 50 | 50 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонной отмостки | м3 | 0,015 | 32507,23 | 1049,56 | 488 | 16 | 456 | 17 | 545 |
| | | | НР - 91%, СП - 8% | | | 1040,85 | 199,61 | 16 | 3 | | 40 | |
| 51 | 51 | 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,0023 | 920781,66 | 339782,90 | 2118 | 782 | 109 | 1505 | 3912 |
| | | | НР - 99%, СП - 8% | | | 533494,00 | 127394,76 | 1227 | 293 | | 290 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 52 | 2301-0201-0217<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2,3 | 3287,00 | -- | 7560 | -- | 7560 | -- | 8165 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 605 | |
| 53 | 53 | 1122-0601-0205<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0023 | 1592154,29 | 135188,32 | 3662 | 311 | 2897 | 501 | 4496 |
| | | | НР - 99%, СП - 8% | | | 197210,00 | 23003,27 | 454 | 53 | | 333 | |
| 54 | 54 | 1109-0305-0301<br>РСНБ РК 2015 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т | т | 0,0217 | 87785,15 | 6014,97 | 1905 | 131 | 158 | 1120 | 3267 |
| | | | НР - 69%, СП - 8% | | | 74483,20 | 349,08 | 1616 | 8 | | 242 | |
| 55 | 55 | 2106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | Швеллер-№16 | т | 0,0217 | 439282,00 | -- | 9532 | -- | 9532 | -- | 10295 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 763 | |
| 56 | 56 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 0,87885 | 76,52 | 1,57 | 67 | 1 | 47 | 13 | 87 |
| | | | НР - 69%, СП - 8% | | | 21,56 | 0,22 | 19 | -- | | 6 | |
| 57 | 57 | 1122-0301-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,0011 | 616728,87 | 196325,96 | 678 | 216 | 15 | 533 | 1308 |
| | | | НР - 99%, СП - 8% | | | 406759,00 | 82672,74 | 447 | 91 | | 97 | |
| 58 | 58 | 2301-0201-0158<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,1044 | 1323,00 | -- | 1461 | -- | 1461 | -- | 1578 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 117 | |
| 59 | 59 | 1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 1 | 1222,23 | 803,26 | 1222 | 803 | -- | 621 | 1991 |
| | | | НР - 99%, СП - 8% | | | 418,97 | 208,72 | 419 | 209 | | 147 | |
| 60 | 60 | 2302-0304-2217<br>РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 75x76, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 6827,00 | -- | 6827 | -- | 6827 | -- | 7373 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 546 | |
| 61 | 61 | 1122-0301-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,0012 | 658235,60 | 217605,22 | 790 | 261 | 19 | 612 | 1514 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | 424864,00 | 90164,11 | 510 | 108 | | 112 | |
| 62 | 62 | 2301-0201-0170<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,212 | 1807,00 | -- | 2190 | -- | 2190 | -- | 2365 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 175 | |
| 64 | 64 | 1122-1401-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1<br>К=0,20 | Концы футляра диаметром 159 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 1 | 2188,55 | 600,14 | 2189 | 600 | -- | 1583 | 4074 |
| | | | НР - 99%, СП - 8% | | | 1588,41 | 11,01 | 1588 | 11 | | 302 | |
| 65 | 65 | 2110-0502-0105<br>РСНБ РК 2015 | Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83+Удельный вес и вес 1 м3 герметика-1250кг | кг | 40 | 2466,00 | -- | 98640 | -- | 98640 | -- | 106531 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7891 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 1198603 | 262540 | 660288 | 347069 | 1669327 |
| | | | | | | | | 275775 | 81788 | -- | 123654 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3. Переход через дорогу открытым методом Д140мм-1шт, Д110мм-3шт, Д 63ММ-4шт.** | | | | | | | | | |
| 66 | 66 | 1122-0501-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка | км трубопровода | 0,008 | 399145,70 | 131579,38 | 3193 | 1053 | 105 | 2300 | 5933 |
| | | | НР - 99%, СП - 8% | | | 254410,00 | 36040,04 | 2035 | 288 | | 439 | |
| 67 | 67 | 1122-0501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,018 | 301237,40 | 92929,08 | 5422 | 1673 | 89 | 4072 | 10254 |
| | | | НР - 99%, СП - 8% | | | 203312,00 | 25180,63 | 3660 | 453 | | 760 | |
| 68 | 68 | 1122-0501-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка | км трубопровода | 0,024 | 263177,58 | 73359,42 | 6316 | 1761 | 53 | 4924 | 12139 |
| | | | НР - 99%, СП - 8% | | | 187592,00 | 19644,30 | 4502 | 471 | | 899 | |
| 69 | 69 | 2301-0502-0813<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 18,18 | 2291,00 | -- | 41650 | -- | 41650 | -- | 44982 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3332 | |
| 70 | 70 | 2301-0502-0810<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 24,24 | 771,00 | -- | 18689 | -- | 18689 | -- | 20184 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1495 | |
| 71 | 71 | 2301-0502-0816<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 8,08 | 3535,00 | -- | 28563 | -- | 28563 | -- | 30848 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2285 | |
| 72 | 72 | 1122-1401-0301<br>РСНБ РК 2015 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм | м | 50 | 1089,52 | 7,08 | 54476 | 354 | 7660 | 46090 | 108612 |
| | | | НР - 99%, СП - 8% | | | 929,24 | 1,87 | 46462 | 94 | | 8045 | |
| 73 | 73 | 1122-1401-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. ДО 200 мм | футляр | 8 | 28864,37 | 3000,70 | 230915 | 24006 | 143373 | 63337 | 317792 |
| | | | НР - 99%, СП - 8% | | | 7942,06 | 55,05 | 63536 | 440 | | 23540 | |
| | | | | Устройство контрольной трубки-8шт | | | | | | | | |
| 74 | 74 | 1124-0207-0201<br>РСНБ РК 2015 | Трубка контрольная. Устройство | шт. | 8 | 6630,24 | 1886,26 | 53042 | 15090 | 14585 | 28251 | 87797 |
| | | | НР - 99%, СП - 8% | | | 2920,84 | 646,23 | 23367 | 5170 | | 6503 | |
| 75 | 75 | 1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностибутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 4,16 | 826,44 | 19,07 | 3438 | 79 | 2403 | 898 | 4682 |
| | | | НР - 95%, СП - 8% | | | 229,81 | 2,20 | 956 | 9 | | 347 | |
| 76 | 76 | 1111-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 0,112 | 746,05 | 130,60 | 84 | 15 | 44 | 28 | 121 |
| | | | НР - 94%, СП - 8% | | | 226,18 | 42,08 | 25 | 5 | | 9 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 445788 | 44030 | 257214 | 149900 | 643344 |
| | | | | | | | | 144544 | 6931 | -- | 47654 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4. Знаки указательные-12шт** | | | | | | | | | |
| 77 | 77 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 0,756 | 38383,90 | 1099,11 | 29018 | 831 | 24775 | 3256 | 34856 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4512,90 | 220,38 | 3412 | 167 | | 2582 | |
| 78 | 78 | 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Установка опознавательного знака на металлических стойках. Установка | шт. | 12 | 4130,42 | 692,94 | 49565 | 8315 | 5884 | 41033 | 97846 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 2947,20 | 218,94 | 35366 | 2627 | | 7248 | |
| 79 | 79 | 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015 | Опоры неподвижные | т | 0,09312 | 424980,00 | -- | 39574 | -- | 39574 | -- | 42740 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3166 | |
| 80 | 80 | 2113-0816-3535 РСНБ РК 2015 | Таблички и знаки эмалированные | шт. | 12 | 1230,00 | -- | 14760 | -- | 14760 | -- | 15941 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1181 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 132917 | 9146 | 84993 | 44289 | 191383 |
| | | | | | | | | 38778 | 2794 | -- | 14177 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 5. Врезка** | | | | | | | | | |
| 81 | 81 | 1312-1001-0502 РСНБ РК 2015 | Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 76 мм. Врезка в действующие магистрали | врезка | 1 | 11114,22 | 131,32 | 11114 | 131 | 309 | 6511 | 19035 |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 10674,00 | -- | 10674 | -- | | 1410 | |
| 82 | 82 | 1312-1001-0602 РСНБ РК 2015 | Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 76 мм. Присоединение к действующей магистрали | присоединение | 1 | 10670,86 | 105,23 | 10671 | 105 | 230 | 6305 | 18334 |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 10336,00 | -- | 10336 | -- | | 1358 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 21785 | 237 | 539 | 12816 | 37369 |
| | | | | | | | | 21010 | -- | -- | 2768 | |

**ВКЛЮЧИТЬ**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **РАЗДЕЛ 2.Линейная часть газопровода-доп.505м** | | | | | | | | | |
| | | | **Подземная прокладка -Г 1** | | | | | | | | | |
| | | | **Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 5 | | 1101-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами | м3 грунта | 189,158 | 60,56 | 60,56 | 11455 | 11455 | -- | 2649 | 15233 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 19,45 | -- | 3679 | | 1128 | |
| 6 | | 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 160,97 | 33,15 | 33,15 | 5336 | 5336 | -- | 1111 | 6963 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 9,59 | -- | 1544 | | 516 | |
| 7 | | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 28,41 | 715,39 | -- | 20323 | -- | -- | 14633 | 56449 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 715,39 | -- | 20323 | -- | | 21494 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 | 1,892 | 1859,09 | -- | 3517 | -- | -- | 2532 | 9768 |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 1859,09 | -- | 3517 | -- | | 3719 | |
| 9 | | 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 663,2 | 6,13 | 6,13 | 4065 | 4065 | -- | 745 | 5195 |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | -- | 1,56 | -- | 1035 | | 385 | |
| | | | | Трубопроводы | | | | | | | | |
| 10 | | 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | км трубопровода | 0,505 | 247569,64 | 64869,16 | 125023 | 32759 | 705 | 99346 | 242318 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 181304,00 | 17407,30 | 91559 | 8791 | | 17949 | |
| 12 | | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3 | Прокладка провода в траншее | км | 0,505 | 25893,92 | 18554,42 | 13076 | 9370 | 0 | 3980 | 18421 |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 7339,50 | 3607,63 | 3706 | 1822 | | 1365 | |
| 13 | | 2306-0901-0103 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 3 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,505 | 14157,00 | -- | 7149 | -- | 7149 | -- | 7721 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 572 | |
| 14 | | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3 | Прокладка предупредительной ленты в траншее | км | 0,505 | 25893,92 | 18554,42 | 13076 | 9370 | 0 | 3980 | 18421 |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 7339,50 | 3607,63 | 3706 | 1822 | | 1365 | |
| 15 | | 2113-0809-1301 РСНБ РК 2015 | Лента сигнальная желтая ГАЗ | 100 м | 5,05 | 1772,00 | -- | 8949 | -- | 8949 | -- | 9664 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 716 | |
| 16 | | 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,505 | 599312,06 | 182238,62 | 302653 | 92031 | 5818 | 241330 | 587502 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 405552,00 | 77156,90 | 204804 | 38964 | | 43519 | |
| 17 | | 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,505 | -378345,26 | -61452,82 | -191064 | -31034 | -5818 | -163035 | -382427 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | -305371,00 | -20730,65 | -154212 | -10469 | | -28328 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 323558 | 133353 | 16803 | 207272 | 595229 |
| | | | | | | | | 173403 | 47187 | -- | 64399 | |
| | | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | | | | | | 3209505 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 337330 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 450180 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 139026 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 1076875 | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 766247 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 258049 | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 2,30% | | 73818,61524 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого с временными | | | | | | | 3283324 |
| | | | Зимние удорожания | | | 2,97% | 97514,71168 | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | 3380838 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | 67616,76675 | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | 3448455 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961 | 2525/2405 | | | 3620519,382 |
| Итого с понижающим к=0,9 | | | | 3258467,44 |
| НДС | | 12 % | 391016,09 | |
| Итого с НДС | | | | 3649483,54 |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Марданов А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
**ТОО "АДС САПА" БИН**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**

**ТОО "Уралгазпроект"**

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Эксперт** **Шангереев Б.С.**
KZ24VJE00050205от 22.10.2019
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**ГИП** **Шабалин Н.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство по объекту: "Газификация села Красный Свет района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство"**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство по объекту: "Газификация села Красный Свет района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство"**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 51 от 2021-06-30, доп.соглашение №1 2021-07-28,№2 2021-10-15,№3 2021-11-15, №4 2022-08-19**

# Акт выполненных работ №6

за **август 2022 (месяц, год) на №2-3 Транспортные расходы**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | 4101-0103-1010 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | т | 68,928 | 437,00 | -- | 30122 | -- | | -- | 32531 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2410 | | |
| 2 | 2 | 4101-0103-3010 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузовбортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 10 км | т | 23,908 | 716,00 | -- | 17118 | -- | | -- | 18488 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1369 | |
| 3 | 3 | 4101-0203-1017 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 17 км | т | 68,928 | 524,00 | -- | 36118 | -- | | -- | 39008 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2889 | |
| 4 | 4 | 4101-0203-3017 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 17 км | т | 23,908 | 859,00 | -- | 20537 | -- | | -- | 22180 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1643 | |
| 5 | 5 | 4101-0303-1006 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км | т | 68,928 | 281,00 | -- | 19369 | -- | | -- | 20918 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1550 | |
| 6 | 6 | 4101-0303-3006 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 6 км | т | 23,908 | 461,00 | -- | 11022 | -- | | -- | 11903 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 882 | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 145028 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 134286 | | | | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 10743 | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 2,30% | | 3335,644 | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 148364 |
| | | | Зимние удорожания | | | 2,97% | | 4406,400227 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 152770 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 3055,400885 | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 155825 |

Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961 2525/2405 163600,5093

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Итого с понижающим к=0,9** | | | **147240,46** |
| **НДС** | **12 %** | **17668,86** | |
| **Итого с НДС** | | | **164909,31** |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Алия-Сервис" БИН 050340011650**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Марданов А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

**ТОО "АДС САПА" БИН**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**

**ТОО "Уралгазпроект"**

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Эксперт** **Шангереев Б.С.**

KZ24VJE00050205от 22.10.2019

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**ГИП** **Шабалин Н.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство по объекту :"Газификация с. Красный свет района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство по объекту :"Газификация с. Красный свет района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 51** от **2021-06-30, доп.соглашение №1 2021-07-28, №2 2021-10-15,№3 2021-11-15,№4 2022-08-19**

# Акт выполненных работ № 7

**за <u>август 2022</u> (месяц, год) на <u>№1-1 изыскательские (топографо-геодезические) работы</u>**

Технико -экономические показатели:
Общая протяженность - 21,602км

| № п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ, Единица измерения | № части, главы, таблицы §§ и пункт указ.к разделу или гл.сбор. Цен пр. и изыск.работы для стр- | Количество | Расчет стоим | Стоимость (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Магистральные сети газопровода-6,556км | СЦИРК 8.03-04-2017, Раздел 2, Таблица 1602-0903-02 – п.1 Проложение теодолитных и нивелирных ходов<br><br>Проложение теодолитных ходов (1:1000-1:2000): 2 категория сложности | 21,602 | 11430 | 246911 |
| | | Разбивка и нивелирование профиля при расстоянии между точками 100м: 1 категория сложности<br>СЦИРК 8.03-04-2017, Раздел 2, Таблица 1602-0903-03 – п.1 Разбивка и нивелирование профилей | 21,602 | 15456 | 333881 |
| 2 | Итого: | | | | 580791 |
| 3 | Внутренний транспорт | т.3 п.2 к=8,75% | | 580791*0,0875*1,2 | 60983 |
| 4 | Итого с п.4: | | | | 641774 |
| 5 | Внешний транспорт | т.4 п.2 к=19,6% | | 641774*0,196*1,2 | 150945 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Итого полевых работ: | | | | 792720 |
| 7 | Составление технического отчета и акта | т.79, П.8 -18% | | 792720*0,18*1,2 | 171227 |
| 8 | ВСЕГО: | | | | 963947 |
| 9 | Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961 | | | | 1012044,46 |
| 10 | Итого с понижающим к=0,9 | | | | 910840,02 |
| 11 | НДС | 12% | | | 109300,80 |
| 12 | ВСЕГО по смете с НДС: | | | | 1020140,82 |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Марданов А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО "АДС САПА" БИН**

Место печати (при наличии)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**

**ТОО "Уралгазпроект"**

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Эксперт** **Шангереев Б.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**ГИП** **Шабалин Н.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Алия-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство по объекту :"Газификация с. Красный свет Зеленовского района ЗКО новое строительство"**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство по объекту :"Газификация с. Красный свет Зеленовского района ЗКО новое строительство"**

(наименование)

# Протокол исключаемых-включаемых работ и затрат

## от август 2022 года

| № п/п | Исключаемые работы и затраты | | | | | | | | Включаемые работы и затраты | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Обоснование | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Обоснование |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Локальная смета 2-1Строительство распределительного газопровода высокого давления Г3 | | | | | | | | 1 | Локальная смета 2-1Строительство распределительного газопровода высокого давления Г3 | | | | | | |
| 1.1 | 19 | 2306-0901-0103 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 3 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 20,098 | 15924,00 | 345644 | письмо исх.№4-6/2115 от 24.09.2021г | 3 | 2306-0901-0102 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 20,098 | 14157,00 | 307290 | письмо исх.№4-6/2115 от 24.09.2021г |
| 1.2 | 83 | 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 | Швеллер-№16 | т | 0,1519 | 439282,00 | 72065 | | | | Земляные работы | | | | | |
| 1.3 | 91 | 1120-0701-0201 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | 7 | 3563,42 | 30951 | | 1 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 | 75,3675 | 1859,09 | 260 278 | протокол тех.совета |
| 1.4 | 93 | 2110-0502-0105 РСНБ РК 2015 | Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83+Удельный вес и вес 1 м3 герметика-1250кг | кг | 131,25 | 2466,00 | 349556 | | 2 | 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 40196 | 6,13 | 314 874 | |
| 2 | Локальная смета 2-2 Строительство распределительного газопровода высокого давления Г1 от ГРПШ 1 | | | | | | | | 2 | Локальная смета 2-2 Строительство распределительного газопровода высокого давления Г1 от ГРПШ 1 | | | | | | |
| | | | Трубопроводы | | | | | | | | Земляные работы | | | | | |
| | 63 | 1120-0701-0201 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | 3563,42 | 4 422 | протокол тех.совета | 1 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 | 5,45 | 1859,09 | 18 821 | |
| | | | Врезка | | | | | | 2 | 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 2910 | 6,13 | 22 795 | |
| | 83 | 1124-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Газопроводы действующие стальные диаметром 76 мм. Отключение и заглушка под газом | отключение | 1 | 8363,80 | 13 718 | | | | Трубопроводы | | | | | |
| | | | | | | | | | 3 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3 | Прокладка провода в траншее | км | 1,455 | 25893,92 | 53 075 | |
| | | | | | | | | | 4 | 2306-0901-0102 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 1,455 | 14157,00 | 22 246 | |
| | | | | | | | | | | | Земляные работы | | | | | доп.505м |
| | | | | | | | | | 5 | 1101-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами | м3 грунта | 189,158 | 60,56 | 15 233 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 6 | 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 160,97 | 33,15 | 6 963 | |
| | | | | | | | | | 7 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 28,41 | 715,39 | 56 449 | |
| | | | | | | | | | 8 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 | 1,892 | 1859,09 | 9 768 | |
| | | | | | | | | | 9 | 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 1010 | 6,13 | 7 912 | |
| | | | | | | | | | | | Трубопроводы | | | | | |
| | | | | | | | | | 10 | 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | км трубопровода | 0,505 | 247569,64 | 242 318 | |
| | | | | | | | | | 11 | 2301-0502-0602 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 510,05 | 153,00 | 84 281 | |
| | | | | | | | | | 12 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3 | Прокладка провода в траншее | км | 0,505 | 25893,92 | 18 421 | |
| | | | | | | | | | 13 | 2306-0901-0103 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 3 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,505 | 14157,00 | 7 721 | |
| | | | | | | | | | 14 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3 | Прокладка предупредительной ленты в траншее | км | 0,505 | 25893,92 | 18 421 | |
| | | | | | | | | | 15 | 2113-0809-1301 РСНБ РК 2015 | Лента сигнальная желтая ГАЗ | 100 м | 5,05 | 1772,00 | 9 664 | |
| | | | | | | | | | 16 | 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,505 | 599312,06 | 587 502 | |
| | | | | | | | | | 17 | 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,505 | -378345,26 | - 382 427 | |
| | | | | | | | | | | | Выход газопровода из земли Д32Х3,0мм-Д76х3,0мм-1ШТ | | | | | |
| | | | | | | | | | 18 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 1 | 715,39 | 1 329 | |
| | | | | | | | | | 19 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонной отмостки | м3 | 0,015 | 32507,23 | 545 | |
| | | | | | | | | | 20 | 1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,001 | 616728,87 | 1 189 | |
| | | | | | | | | | 21 | 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,004 | 1323,00 | 1 435 | |
| | | | | | | | | | 22 | 1122-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,001 | 806085,68 | 1 053 | |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство по объекту :"Газификация с. Красный свет района Байтерек ( Зеленовского) ЗКО новое строительство)"
Шифр стройки 14
Наименование объекта - Строительство по объекту :"Газификация с. Красный свет района Байтерек ( Зеленовского) ЗКО новое строительство)"
Шифр объекта Заказ №№243-18

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1
## (Локальный сметный расчет)

на Строительство распределительного газопровода высокого давления ГЗ
*(наименование работ и затрат)*

Основание:

Сметная стоимость тыс.тенге
Сметная заработная плата тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ИСКЛЮЧИТЬ** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Линейная часть газопровода** | | | | | | | | | |
| | | **Подземная прокладка -Г 3** | | | | | | | | | |
| | | **Трубопроводы** | | | | | | | | | |
| 19 | 2306-0901-0103 РСНБ РК 2015 | **Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 3 мм2 ГОСТ 6323-79** | км | 20,098 | 15924,00 | -- | 320041 | -- | 320041 | -- | 345644 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25603 | |
| 83 | 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 | **Швеллер-№16** | т | 0,1519 | 439282,00 | -- | 66727 | -- | 66727 | -- | 72065 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5338 | |
| 91 | 1120-0701-0201 РСНБ РК 2015 | **Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами** | зонт | 7 | 3563,42 | 43,28 | 24944 | 303 | 20931 | 3715 | 30951 |
| | | *НР - 98%, СП - 8%* | | | 529,94 | 11,56 | 3710 | 81 | | 2293 | |
| 93 | 2110-0502-0105 РСНБ РК 2015 | **Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83+Удельный вес и вес 1 м3 герметика-1250кг** | кг | 131,25 | 2466,00 | -- | 323663 | -- | 323663 | -- | 349556 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25893 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 320041 | | 731362 | | 798216 |
| | | | | | | | | | -- | 59127 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 798216 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 3710 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 303 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 81 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 918808 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 3715 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 59127 | |
| | | **Временные здания и сооружения** | | | 2,30% | | 18359 | | | | |
| | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 816575 |
| | | **Зимние удорожания** | | | 2,97% | | 24252 | | | | |
| | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 840827 |
| | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 16817 | | | | |
| | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 857644 |

**Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961** **2525/2405** **900436,8168**

**Итого с понижающим к=0,9** **810393,14**

**НДС** **12 %** **97247,18**

**Итого с НДС** **907640,31**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ВКЛЮЧИТЬ** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Линейная часть газопровода** | | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | **Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** | м3 | 75,3675 | 1859,09 | -- | 140115 | -- | -- | 100883 | 260278 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 1859,09 | -- | 140115 | -- | | 19280 | |
| 2 | 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015 | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** | м2 спланированной площади | 40196 | 6,13 | 6,13 | 246401 | 246401 | -- | 45148 | 314874 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | -- | 1,56 | -- | 62706 | | 23324 | |
| | | **Трубопроводы** | | | | | | | | | |
| 3 | 2306-0901-0102 РСНБ РК 2015 | **Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79** | км | 20,098 | 14157,00 | -- | 284527 | -- | 284527 | -- | 307290 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22762 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 671044 | 246401 | 284527 | 146031 | 882441 |
| | | | | | | | 140115 | 62706 | | 65366 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 882441 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 140115 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 246401 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 62706 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 284537 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 146031 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 65366 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Временные здания и сооружения | | | 2,30% | | 20296 | | | |
| | | Итого с временными | | | | | | | | 902737 |
| | | Зимние удорожания | | | 2,97% | | 26811 | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | 929548 |
| | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 18591 | | | |
| | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | 948139 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961 | 2525/2405 | | 995447,5062 |
| Итого с понижающим к=0,9 | | | 895902,76 |
| НДС | | 12 % 107508,33 | |
| Итого с НДС | | | 1003411,09 |

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Марданов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Уралгазпроект"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ГИП Шабалин Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный