Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области ",Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Х. Чурина, дом № 116 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	070540003470
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис",Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050640011650
Договор (контракт)	д/с №1 от 28.07.2021 №2 от 31.03.2022 №3 от 18.08.2022 к договору №79 от 22.07.2021г.	

Номер документа	Дата составления
34	23.08.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство по объекту РП Строительство сетей газоснабжения села Саралжин,Кызылту,Каракуль,Сексенбаев и Мереке Казталовского района ЗКО			работа	1	227 590 313,12	227 590 313,12	24 384 676,41
				Итого	1	x	227 590 313,12	24 384 676,41

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.08.2022

М.П.

Приложение 4

Приложение 4-1
Форма

Заказчик: Государственное учреждение " Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
Наименование строительства :Строительство по объекту:"РП"Строительство сетей газоснабжение села Саралжин, Кызылту, Каракуль, Сексенбаев и Мереке Казталовского района ЗКО"
и его адрес: ЗКО, Казталовского района, села Саралжин, Кызылту, Каракуль, Сексенбаев и Мереке

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за АВГУСТ месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		79	22.07.2021		004-032-431	ТОО "Алия Сервис"	
		Дополнительное соглашение					
		1	28.07.2121				
		2	31.03.2022				
		3	18.08.2022				

Наименование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге: Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты: на приобретение	дополнительные затраты: другие дополнител	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
по договору	304 237 977,12									
всего за 2021-22гг	**304 237 977,12**								32 596 926,12	
всего по стройке	227 590 313,12								24 384 676,41	
Акт №2 1-1 Вынос проекта в натуру		1902365,82				1902365,82			228283,90	2 130 649,72
Акт №3 №2-1 Строительство сетей газосиабжения села Саралжин		51253397,75	49972147,75		1281250				6150407,73	57 403 805,48
Акт № 4№2-1-2 Распределительный газопровод среднего давления Г2 с.Саралжын		2189235,96	1870485,96		318750				262708,32	2 451 944,28
Акт №5 №2-1-3 Распределительный газопровод низкого давления Г1 Саралжын,		3644224,63	3644224,63		0				437306,96	4 081 531,59
Акт №6 №2-2-1 Подводящий газопровод высокого давления Г3 с.Кызылту и с.Каракул		43962954,53	41400454,53		2562500				5275554,54	49 238 509,07

Акт №7 №2-2-2 Распределительный газопровод среднего давления Г2 с.Кызылту		1152864,23	834114,234		318750				138343,71	1 291 207,94
Акт №8 №2-2-3 Распределительный газопровод низкого давления Г1 Кызылту,		2953781,33	2953781,334						354453,76	3 308 235,09
Акт №9 №2-2-4 Распределительный газопровод среднего давления Г2 с.Каракул		1902191,40	1583441,4		318750				228262,97	2 130 454,37
Акт №10 №2-2-5 Распределительный газопровод низкого давления Г1 Каракул		7486648,90	7486648,90						898397,87	8 385 046,77
Акт №11 №2-3-1 Распределительный газопровод среднего давления Г2 с.Сексенбаев		33983800,65	33665050,65		318750				4078056,08	38 061 856,73
Акт №12 №2-3-2 Распределительный газопровод низкого давления Г1 Сексенбаев		4957431,75	4957431,75		0				594891,81	5 552 323,56
Акт №13 №2-4-1 Подводящий газопровод высокого давления Г3 с.Кызылту и с.Мереке		39985977,96	38704727,96		1281250				4798317,35	44 784 295,31
Акт №14 №2-4-2 Распределительный газопровод среднего давления Г2 с.Мерекс		1177627,86	858877,86		318750				141315,34	1 318 943,20
Акт №15 №2-4-3 Распределительный газопровод низкого давления Г1 Мереке		3172934,21	3172934,21		0				380752,11	3 553 686,32
Акт №16 №2-5-1 Транспорт привозных материалов		3480199,72	3480199,72		0				417623,97	3 897 823,69
За отчетный период		**203 205 636,71**	**194 584 520,89**		**6 718 750,00**	**1 902 365,82**			**24 384 676,41**	**227 590 313,12**
Удержание суммы аванса 30%	**36 513 174,60**									
Удержание 5%	**11 379 515,66**									
К оплате	**179 697 622,86**								**19 253 316,74**	**179 697 622,86**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
БИН 070540003470
Руководитель _____

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"
Эксперт технического надзора _____**Шангереев Б.С..**
БИН/ИИН

Подрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
БИН 050640011650

Директор _____**Марданов А.А.**

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство по объекту :"РП"Строительство сетей газоснабжение села Саралжин, Кызылту, Каракуль, Сексенбаев и Мереке Казталовского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство по объекту :"РП"Строительство сетей газоснабжение села Саралжин, Кызылту, Каракуль, Сексенбаев и Мереке Казталовского района ЗКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 79 2021-07-22,доп.соглашение №1 2021-07-28,№2 2022-03-31,№3 2022-08-18**

Акт выполненных работ № 2

за **август 2022** (месяц, год) на **№1-1 изыскательские (топографо-геодезические) работы**

Технико -экономические показатели:
Общая протяженность - 95447м

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ, Единица измерения	№ части, главы, таблицы §§ и пункт указ.к разделу или гл.сбор. Цен пр. и изыск.работы для стр-	Количество	Расчет стоим	Стоимость (тенге)
1	2	3	4	5	6
1	Магистральные сети газопровода-6,200км	СЦИРК 8.03-04-2017, Раздел 2, Таблица 1602-0903-02 – п.1 Проложение теодолитных и нивелирных ходов Проложение теодолитных ходов (1:1000-1:2000): 2 категория сложности Разбивка и нивелирование профиля при расстоянии между точками 100м: 1 категория сложности СЦИРК 8.03-04-2017, Раздел 2, Таблица 1602-0903-03 – п.1 Разбивка и нивелирование профилей	95,447 95,447	12246 3 856	1168843,96 368024,5

2	Итого:				1536868,40
3	Внутренний транспорт	т.3 п.2 к=22,5%			345795,39
6	Итого полевых работ:				1882663,79
7	Составление технического отчета и акта	т.79, П.8 -8,5%		1 882 663,79*0,085*1,2	192031,7
8	ВСЕГО:				2 074 695,49
	Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0 46%				954 359,93
	Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149-54%				1 159 380,93
	итого				2 113 740,85
10	Итого с понижающим к=0,9				1902365,82
11	НДС	12%			228283,90
12	ВСЕГО по смете с НДС:				2130649,72

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Марданов А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА" БИН

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Байтақ Арқа"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Шангереев Б.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Эксперт **Дикеров М.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик . ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алия-Сервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство по объекту :"РП"Строительство сетей газоснабжение села Саралжин, Кызылту, Каракуль, Сексенбаев и Мереке Казталовского района ЗКО

(наименование, адрес)

Объект : Строительство по объекту :"РП"Строительство сетей газоснабжение села Саралжин, Кызылту, Каракуль, Сексенбаев и Мереке Казталовского района ЗКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 79 2021-07-22,доп.соглашение №1 2021-07-28,№2 2022-03-31, №3 2022-08-18

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№3

за август 2022 года
на №2-1-1 Подводящий газопровод высокого давления ГЗ с.Саралжын

Составлен (а) в текущих ценах на 23.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-0,3-БМ-2У1 с РДСК-50БМ										
1	1	Е11-190301-0101	**Установка газорегуляторного шкафного пункта. Устройство**		1	25861,05	954,32	25861	954	11635	13299	42293	
				установка		13272	298,62	13272	299		3133		
2	2	Прайс	**Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-0,3-БМ-2У1 с РДСК-50БМ 1435000:1,12**		1	1281250		1281250					1281250
				шт						1281250			
			Отпускная цена			1281250		1281250					
			Сметная стоимость оборудования					*1281250*					
3	3	Е11-010205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**		0,52	2441,6	0	1270	0	0	914	2358	
				м3 грунта		2441,6	0	1270	0		175		
4	4	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		0,52	808,7	0	421	0	0	303	781	
				м3 грунта		808,7	0	421	0		58		
5	5	Е11-110101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**		1	835,95	142,85	836	143	437	285	1211	
				м2 покрытия		255,64	47,57	256	48		90		
6	6	Е11-060101-0113	**Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство**		1	34437,9	1133,51	34438	1134	28199	4873	42456	
				м3		5105,8	249,02	5106	249		3145		
7	7	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		3,12	853,03	19,94	2661	62	1789	761	3696	
				м2 поверхности		259,7	2,49	810	8		274		
8	8	Е11-060301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**		0,0034	554929,1	2187,1	1887	7	796	989	3106	
				т		318767	904,78	1084	3		230		
9	9	С12I-050301-9918	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**		0,0034	108292		368		368		398	
				т							29		
10	10	С12I-130201-0901	**Гайки с шайбами ГОСТ 1759.0-87**		0,00048	499540		240		240		259	
				т							19		
11	11	Е11-010205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**		0,52	2441,6	0	1270	0	0	914	2358	
				м3 грунта		2441,6	0	1270	0		175		
12	12	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		0,52	808,7	0	421	0	0	303	781	
				м3 грунта		808,7	0	421	0		58		
13	13	Е11-110101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**		0,96	835,95	142,85	803	137	420	274	1162	
				м2 покрытия		255,64	47,57	245	46		86		
14	14	Е11-060101-0113	**Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство**		0,527	34437,9	1133,51	18149	597	14861	2568	22374	
				м3		5105,8	249,02	2691	131		1657		

15	15	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,72	853,03	19,94	5732	134	3853	1639	7961
						259,7	2,49	1745	17		590	
16	16	Е11-090305-0301	Установка опор	т	0,18216	98439,15	6425,96	17932	1171	1424	10633	30849
						84198,4	394,62	15338	72		2285	
17	17	С123-010201-0173	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,704	2503		41810		41810		45155
											3345	
18	18	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00912	237482		2166		2166		2339
											173	
19	19	Е11-090601-0102	Монтаж м-ий ограждения. Монтаж	т конструкций	0,2361	54281,67	2515,52	12816	594	758	7984	22464
						48557,2	449,72	11464	106		1664	
20	20	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2234	241307		53908		53908		58221
											4313	
21	21	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,002	237482		475		475		513
											38	
22	22	С121-050304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0097	230789		2239		2239		2418
											179	
23	23	С121-050304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00062	217721		135		135		146
											11	
24	24	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 28 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	531		106		106		115
											8	
25	25	Е11-090306-0103	Сетка. Монтаж	м2	19,06	576,71	20,31	10992	387	0	7423	19888
						556,39	8	10605	152		1473	
26	26	С121-050308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	19,06	1064		20280		20280		21902
											1622	
27	27	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.I тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска м-ий ограждения	тн	0,41826	18808		7867		7867		8496
											629	
28	28	С121-090404-0311	Замок навесной	шт.	1	1882		1882		1882		2033
											151	
29	29	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные под площадку. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,2	14613,42	1672,87	17536	2007	11812	4266	23546
						3097,44	684,2	3717	821		1744	
30	30	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,17	2441,6	0	415	0	0	299	771
						2441,6	0	415	0		57	
31	31	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,17	808,7	0	137	0	0	99	255
						808,7	0	137	0		19	
32	32	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	0,17	33940,14	1133,51	5770	193	4709	828	7126
						5105,8	249,02	868	42		528	
33	33	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,131	853,03	19,94	965	23	648	276	1340
						259,7	2,49	294	3		99	
34	34	Е11-090305-0301	Установка молниеотвода	т	0,04548	98439,15	6425,96	4477	292	355	2655	7702
						84198,4	394,62	3829	18		571	
35	35	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,5	972		8262		8262		8923
											661	
36	36	С123-010201-0119	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5	499		1248		1248		1347
											100	
37	37	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00574	216446		1242		1242		1342
											99	
38	38	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.I тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска		0,04548	18808		855		855		924

				тн							68	
39	39	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель из стали полосовой сечением 40х4 мм2. Монтаж оборудования		13,5	250,42	24,89	3381	336	767	1704	5492
				м		168,7	6,65	2277	90		407	
40	40	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,017	261386		4444		4444		4799
				т							355	
41	41	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования		4	1593,72	198,19	6375	793	1244	3289	10437
				шт.		1084,5	57,42	4338	230		773	
42	42	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,01852	241307		4469		4469		4827
				т							358	
			Итого по разделу: 3. Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-0,3-БМ-2У1 с РДСК-50БМ									1607787,51
			Раздел: 4. Материалы и оборудование ГЗ									
43	43	Е11-240204-0105 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы действующие стальные диаметром 150 мм. Отключение и заглушка под газом		1	12682,88	3057,8	12683	3058	3155	6405	20615
				отключение		6470,1	0	6470	0		1527	
44	44	Е11-240202-0103 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления		1	12422,54	2074,69	12423	2075	1880	8384	22471
				врезка		8468,31	0	8468	0		1664	
45	45	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка		1	2812,82	131,5	2813	132	318	2401	5631
				задвижка или клапан		2362,92	62,2	2363	62		417	
46	46	С123-040201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86		1	42276		42276		42276		45658
				шт.							3382	
47	47	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80		2	2479		4958		4958		5355
				шт.							397	
48	48	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка		1	1493,01	78,9	1493	79	169	1270	2984
				задвижка или клапан		1245,48	37,32	1245	37		221	
49	49	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86		1	29266		29266		29266		31607
				шт.							2341	
50	50	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80		2	1685		3370		3370		3640
				шт.							270	
51	51	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,003	742070,46	248563,04	2226	746	39	1730	4272
				км трубопровода		480480	101877,95	1441	306		316	
52	52	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,003	676691,71	209248,13	2030	628	26	1621	3943
				км трубопровода		458640	87180,52	1376	262		292	
53	53	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		3,012	2041		6147		6147		6639
				м							492	
54	54	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		3,012	1122		3379		3379		3650
				м							270	
55	55	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,4	180,88	4,62	253	6	130	81	361
				м2		83,37	0,5	117	1		27	
56	56	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,4	160,14	3,28	224	5	151	48	293
				м2		48,73	0,5	68	1		22	
57	57	Е11-221201-0103	Типовой узел соединения,отвод диаметром до 100 мм. Приварка		2	1016,81	63,36	2034	127	122	1767	4104
				шт		892,2	0	1784	0		304	
58	58	Е11-221201-0101	Типовой узел соединения,отвод диаметром 50 мм. Приварка		2	528,64	31,68	1057	63	42	942	2159
				шт		475,84	0	952	0		160	
59	59	С123-020304-2217	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90х89, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	7239		7239		7239		7818
				шт.							579	
60	60	С123-020304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	4468		4468		4468		4825

				шт.							357	
61	61	С123-020101-0175	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		1	1129		1129		1129		1219
				шт.							90	
62	62	С123-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		1	565		565		565		610
				шт.							45	
63	63	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		0,3	2441,6	0	732	0	0	527	1361
				м3 грунта		2441,6	0	732	0		101	
64	64	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,3	808,7	0	243	0	0	175	451
				м3 грунта		808,7	0	243	0		33	
65	65	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство		0,3	33940,14	1133,51	10182	340	8310	1462	12575
				м3		5105,8	249,02	1532	75		932	
66	66	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		3,5	853,03	19,94	2986	70	2007	853	4146
				м2 поверхности		259,7	2,49	909	9		307	
67	67	Е11-090305-0301	Установка опоры		0,04566	98439,15	6425,96	4495	293	357	2665	7733
				т		84198,4	394,62	3844	18		573	
68	68	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		3,2	2492		7974		7974		8612
				м							638	
69	69	С121-050199-9903	Полка.Стальной лист		0,01216	237482		2888		2888		3119
				т							231	
70	70	С121-130201-0903	Болты ,гайки		0,0009	526699		474		474		512
				т							38	
71	71	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска		0,04566	18808		859		859		927
				тн							69	
72	72	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра		0,001	1191758,9	506795,34	1192	507	60	771	2120
				км трубопровода		625170	153466,86	625	153		157	
73	73	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80		1,004	6653		6680		6680		7214
				м							534	
74	74	Е11-220601-0806 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,001	1469257,28	464207,07	1469	464	949	202	1805
				км трубопровода		56499,3	147312,78	56	147		134	
75	75	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Концы футляра. Заделка битумом и прядью		1	1747,7	0	1748	0	718	1009	2977
				футляр		1029,6	0	1030	0		221	
76	76	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство		0,06	30161,11	1078,92	1810	65	1674	77	2037
				м3		1177,2	225,54	71	14		151	
77	77	Е11-010205-0502	Засыпка мягким грунтом		1,25	808,7	0	1011	0	0	728	1878
				м3 грунта		808,7	0	1011	0		139	
78	78	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра		0,001	599042,46	105535,04	599	106	13	512	1200
				км трубопровода		480480	36941,15	480	37		89	
79	79	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		1,004	2492		2502		2502		2702
				м							200	
80	80	Е11-220601-0803 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,001	584652,83	221,4	585	0	470	114	754
				км трубопровода		114782,5	62,2	115	0		56	
81	81	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Концы футляра. Заделка битумом и прядью		1	1747,7	0	1748	0	718	1009	2977
				футляр		1029,6	0	1030	0		221	
82	82	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство		0,06	30161,11	1078,92	1810	65	1674	77	2037
				м3		1177,2	225,54	71	14		151	
83	83	Е11-010205-0502	Засыпка мягким грунтом		1,2	808,7	0	970	0	0	699	1803
				м3 грунта		808,7	0	970	0		134	
84	84	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		0,4	2441,6	0	977	0	0	703	1814
				м3 грунта		2441,6	0	977	0		134	

85	85	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,4	808,7	0	323	0	0	233	601
				м3 грунта		808,7	0	323	0		45	
86	86	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		0,8	835,95	142,85	669	114	350	228	969
				м2 покрытия		255,64	47,57	205	38		72	
87	87	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство		0,44	34437,9	1133,51	15153	499	12407	2144	18680
				м3		5105,8	249,02	2247	110		1384	
88	88	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		5,6	853,03	19,94	4777	112	3211	1365	6634
				м2 поверхности		259,7	2,49	1454	14		491	
89	89	Е11-090305-0301	Установка опор		0,1518	98439,15	6425,96	14943	975	1186	8860	25708
				т		84198,4	394,62	12781	60		1904	
90	90	С123-010201-0173	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		13,92	2503		34842		34842		37629
				м							2787	
91	91	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,0076	237482		1805		1805		1949
				т							144	
92	92	Е11-090601-0102	Монтаж м-ий ограждения. Монтаж		0,15809	54281,67	2515,52	8581	398	507	5346	15041
				т конструкций		48557,2	449,72	7676	71		1114	
93	93	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,14932	241307		36032		36032		38915
				т							2883	
94	94	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,0014	237482		332		332		359
				т							27	
95	95	С121-050304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,00637	230789		1470		1470		1588
				т							118	
96	96	С121-050304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,00062	217721		135		135		146
				т							11	
97	97	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 28 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		0,2	531		106		106		115
				м							8	
98	98	Е11-090306-0103	Сетка. Монтаж		10,635	576,71	20,31	6133	216	0	4142	11097
				м2		556,39	8	5917	85		822	
99	99	С121-050308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80		10,635	1064		11316		11316		12221
				м2							905	
100	100	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска м-ий ограждения		0,30989	18808		5828		5828		6295
				тн							466	
101	101	С121-090404-0311	Замок навесной		1	1882		1882		1882		2033
				шт.							151	
102	102	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные под площадку. Устройство с уплотнением трамбовками		0,4	14613,42	1672,87	5845	669	3937	1422	7849
				м3 подстилающего слоя		3097,44	684,2	1239	274		581	
103	103	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами		5747,3892	66,02	66,02	379456	379456	0	90947	508035
				м3 грунта		0	21,98	0	126315		37632	
104	104	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		102,3708	1859,09	0	190316	0	0	137028	353532
				м3		1859,09	0	190316	0		26188	
105	105	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		585	808,7	0	473092	0	0	340626	878815
				м3		808,7	0	473092	0		65097	
106	106	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		8526,7000	34,34	34,34	292838	292838	0	73580	395731
				м3		0	11,99	0	102194		29313	
107	111	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 76 мм. Укладка		14,300	336793,63	104571,75	4816149	1495376	33346	3657816	9151882
				км трубопровода		229890	28485,08	3287427	407337		677917	

108	112	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)	км трубопровода	14,300	442773,85 346710	83933,15 29633,05	-6331666 -4957953	-1200244 -423753	-173469	-5327889 -932764	-12592319
109	113	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	14,300	695815,04 460005	224894,54 93412,93	9950155 6578071	3215992 1335805	156092	7834738 1422791	19207684
110	114	С123-010502-0811	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	14544,000	1128		16405632		16405632	1312451	17718083
111	115	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	4	295780,7 212115	82623,76 22223,05	1183123 848460	330495 88892	4168	927979 168888	2279990
112	116	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием(для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)	км трубопровода	4	422962,86 345345	68318,28 23425,52	-1691851 -1381380	-273273 -93702	-37198	-1460331 -252175	-3404357
113	117	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	4	676691,71 458640	209248,13 87180,52	2706767 1834560	836993 348722	35214	2161449 389457	5257673
114	118	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4040	817		3300680		3300680	264054	3564734
115	119	Е11-221201-0103	Переход,отвод диаметром 90 мм. Приварка	шт	2	1016,81 892,2	63,36 0	2034 1784	127 0	122	1767 304	4104
116	120	Е11-221201-0102	Переход диаметром 80 мм. Приварка	шт	1	778 684,02	47,52 0	778 684	48 0	46	677 116	1572
117	121	С123-020304-2019	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 90х75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4231		4231		4231	338	4569
118	122	С123-020304-2016	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 75х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2531		2531		2531	202	2733
119	123	С123-020303-1905	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1492		1492		1492	119	1611
120	124	Ц13-100904-0101 #к=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	18,1999998	27036,61 8297,1	18739,51 4078,61	492066 151007	341059 74231	0	162171 52339	706577
121	125	С121-130809-1301 примен	Сигнальная лента "ГАЗ"	100 м	181,9999984	1755		319410		319410	25553	344963
122	126	Ц13-100904-0101 #к=0,3	Прокладка алюминиевого провода	км	18,1999998	27036,61 8297,1	18739,51 4078,61	492066 151007	341059 74231	0	162171 52339	706577
123	127	С123-060901-0102	Алюминиевый провод,сечением 2,5 мм2	км	18,1999998	14541		264646		264646	21172	285818
124	128	Ц13-390201-0504	Трубопровод . Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	21,5000001	792 718,5	24 0	17028 15448	516 0	1064	9423 2116	28567
125	129	Е11-240207-0201	Ковер под провод-спутник. Устройство	шт.	13	9929,98 3301,7	2082,5 730,62	129090 42922	27073 9498	59095	51896 14479	195464
126	130	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,273	14613,42 3097,44	1672,87 684,2	3989 846	457 187	2687	970 397	5357
127	131	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,95	8857,14 2963,6	1672,87 684,2	17271 5779	3262 1334	8230	6686 1917	25874
128	132	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	14,3	4341		62076		62076	4966	67042
129	133	С123-010502-0803	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 25х2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	13	123		1599		1599	128	1727
130	134	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 8, толщина стенки 2,1мм ГОСТ 3262-75	м	0,65	339		220		220	18	238

131	135	С121-050307-0110	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,04368	281		12		12		13
132	136	С121-130201-1103	Болты М6х70	шт.	13	29		377		377	1 30	407
133	137	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	35,84	2441,6 2441,6	0 0	87507 87507	0 0	0	63005 12041	162553
134	138	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	22,176	34437,9 5105,8	1133,51 249,02	763695 113226	25137 5522	625332	108061 69740	941497
135	139	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	211,12	853,03 259,7	19,94 2,49	180091 54828	4210 525	121053	51478 18526	250095
136	140	Е11-090305-0301	Установка опор	т	2,48976	98439,15 84198,4	6425,96 394,62	245090 209634	15999 983	19457	145325 31233	421648
137	141	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	257,6	1716		442042		442042	35363	477405
138	142	С121-060802-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,47376	499204		236503		236503	18920	255423
139	143	С121-130201-0903	Болты ,гайки	т	0,112	526699		58990		58990	4719	63710
140	144	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,112	1191758,9 625170	506795,34 153466,86	133477 70019	56761 17188	6697	86335 17585	237397
141	145	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	112,448	6653		748117		748117	59849	807966
142	146	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска	тн	2,016	18808		37917		37917	3033	40950
143	147	С124-010201-0329 примен.	Опознавательный знак ,пункт 1	шт.	112	4021		450352		450352	36028	486380
144	148	С124-010201-0103 примен.	Опознавательный знак ,пункт 5	шт.	1	5498		5498		5498	440	5938
145	149	С124-010201-0130 примен.	Опознавательный знак ,пункт 6,7	шт.	2	3872		7744		7744	620	8364
146	150	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0.052	532343,58 332904	189484,97 53169,69	27682 17311	9853 2765	518	19875 3805	51361
147	151	С123-010501-1517	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 180х16,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	52,52	6292		330456		330456	26436	356892
148	152	Е11-221401-0301	Трубы. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	52	1210,19 1049,94	7,34 2,11	62930 54597	382 110	7951	54160 9367	126456
149	153	Е11-240207-0201	Основание под ковер.Трубка контрольная под ковер Устройство	шт.	1	7407,73 3301,7	2082,5 730,62	7408 3302	2083 731	2024	3992 912	12312
150	154	Е11-221201-0103	Седловой отвод диаметром 110х32мм. Приварка	шт	1	1016,81 892,2	63,36 0	1017 892	63 0	61	883 152	2052
151	155	С123-020304-3620	Седловой отвод Ду110х32	шт.	1	6236		6236		6236	499	6735
			Итого по разделу: 4. Материалы и оборудование ГЗ									37662496,76
			ИТОГО:					39270289 8005082	5926494 2083238	24057456 1281250	9491368 3798429	52560081
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							1281250		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,3 %		1179413				
			Итого с временными									53739494
			Зимние удорожания			2,07 %		1085886				
			Итого с зимними удорожаниями									54825380
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				1070883		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									55896263

		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0 46%								25712280,98
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149-54%								31235938,74
		Итого								56948219,72
		Итого с понижающим к=0,9								51253397,75
		НДС			12 %	6150407,73				
		Итого с НДС								57403805,48

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Марданов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА" БИН

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Байтак Арка" БИН

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Эксперт Шангереев Б.С.

KZ24VJE00050205o7 22.10.2019

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Ликеров М.Т.

приказ от 25.06 2021 №8

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 636

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алия-Сервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство по объекту :"РП"Строительство сетей газоснабжение села Саралжин, Кызылту, Каракуль, Сексенбаев и Мереке Казталовского района ЗКО

(наименование, адрес)

Объект : Строительство по объекту :"РП"Строительство сетей газоснабжение села Саралжин, Кызылту, Каракуль, Сексенбаев и Мереке Казталовского района ЗКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 79 2021-07-22,доп.соглашение №1 2021-07-28,№2 2022-03-31, №3 2022-08-18

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№4

за август 2022 года
на №2-1-2 Распределительный газопровод среднего давления Г2 с.Саралжын

Составлен (а) в текущих ценах на 02.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-400-У1 с РДНК-400										
1	1	Е11-190301-0101	**Установка газорегуляторного шкафного пункта. Устройство**	установка	1	25861,05 13272	954,32 298,62	25861 13272	954 299	11635	13299 3133	42293	
2	2	Прайс	**Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-400-У1 с РДНК-400 357000:1,12**	шт	1	318750		318750		318750		318750	
			Отпускная цена			318750		318750					
			Сметная стоимость оборудования					*318750*					
3	3	Е11-010205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,52	2441,6 2441,6	0 0	1270 1270	0 0	0	914 175	2358	
4	4	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,52	808,7 808,7	0 0	421 421	0 0	0	303 58	781	
5	5	Е11-110101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	1	835,95 255,64	142,85 47,57	836 256	143 48	437	285 90	1211	
6	6	Е11-060101-0113	**Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство**	м3	1	34437,9 5105,8	1133,51 249,02	34438 5106	1134 249	28199	4873 3145	42456	
7	7	Е11-080101-0307 Изм. и доп. выш. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	3,12	853,03 259,7	19,94 2,49	2661 810	62 8	1789	761 274	3696	
8	8	Е11-060301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,0034	554929,1 318767	2187,1 904,78	1887 1084	7 3	796	989 230	3106	
9	9	С121-050301-9918	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,0034	108292		368		368	29	398	
10	10	С121-130201-0901	**Гайки с шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00048	499540		240		240	19	259	
11	11	Е11-010205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,52	2441,6 2441,6	0 0	1270 1270	0 0	0	914 175	2358	
12	12	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,52	808,7 808,7	0 0	421 421	0 0	0	303 58	781	
13	13	Е11-110101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	0,96	835,95 255,64	142,85 47,57	803 245	137 46	420	274 86	1162	
14	14	Е11-060101-0113	**Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство**	м3	0,527	34437,9 5105,8	1133,51 249,02	18149 2691	597 131	14861	2568 1657	22374	

15	15	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,72	853,03	19,94	5732	134	3853	1639	7961
						259,7	2,49	1745	17		590	
16	16	Е11-090305-0301	Установка опор	т	0,18216	98439,15	6425,96	17932	1171	1424	10633	30849
						84198,4	394,62	15338	72		2285	
17	17	С123-010201-0173	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,704	2503		41810		41810		45155
											3345	
18	18	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00912	237482		2166		2166		2339
											173	
19	19	Е11-090601-0102	Монтаж м-ий ограждения. Монтаж	т конструкций	0,2361	54281,67	2515,52	12816	594	758	7984	22464
						48557,2	449,72	11464	106		1664	
20	20	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2234	241307		53908		53908		58221
											4313	
21	21	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,002	237482		475		475		513
											38	
22	22	С121-050304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0097	230789		2239		2239		2418
											179	
23	23	С121-050304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00062	217721		135		135		146
											11	
24	24	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 28 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	531		106		106		115
											8	
25	25	Е11-090306-0103	Сетка. Монтаж	м2	19,06	576,71	20,31	10992	387	0	7423	19888
						556,39	8	10605	152		1473	
26	26	С121-050308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	19,06	1064		20280		20280		21902
											1622	
27	27	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска м-ий ограждения	тн	0,41826	18808		7867		7867		8496
											629	
28	28	С121-090404-0311	Замок навесной	шт.	1	1882		1882		1882		2033
											151	
29	29	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные под площадку. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,2	14613,42	1672,87	17536	2007	11812	4266	23546
						3097,44	684,2	3717	821		1744	
30	30	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,17	2441,6	0	415	0	0	299	771
						2441,6	0	415	0		57	
31	31	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,17	808,7	0	137	0	0	99	255
						808,7	0	137	0		19	
32	32	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	0,17	33940,14	1133,51	5770	193	4709	828	7126
						5105,8	249,02	868	42		528	
33	33	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,131	853,03	19,94	965	23	648	276	1340
						259,7	2,49	294	3		99	
34	34	Е11-090305-0301	Установка молниеотвода	т	0,04548	98439,15	6425,96	4477	292	355	2655	7702
						84198,4	394,62	3829	18		571	
35	35	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,5	972		8262		8262		8923
											661	
36	36	С123-010201-0119	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5	499		1248		1248		1347
											100	
37	37	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00574	216446		1242		1242		1342
											99	
38	38	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска		0,04548	18808		855		855		924

				тн							68	
39	39	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель из стали полосовой сечением 40х4 мм2. Монтаж оборудования		13,5	250,42	24,89	3381	336	767	1704	5492
				м		168,7	6,65	2277	90		407	
40	40	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,017	261386		4444		4444		4799
				т							355	
41	41	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования		4	1593,72	198,19	6375	793	1244	3289	10437
				шт.		1084,5	57,42	4338	230		773	
42	42	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,01852	241307		4469		4469		4827
				т							358	
			Итого по разделу: 5. Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-400-У1 с РДНК-400									645287,51
			Раздел: 6. Материалы и оборудование Г2									
43	43	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка		1	1493,01	78,9	1493	79	169	1270	2984
				задвижка или клапан		1245,48	37,32	1245	37		221	
44	44	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86		1	29266		29266		29266		31607
				шт.							2341	
45	45	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80		2	1685		3370		3370		3640
				шт.							270	
46	46	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,006	676691,71	209248,13	4060	1255	53	3242	7887
				км трубопровода		458640	87180,52	2752	523		584	
47	47	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		6,024	972		5855		5855		6324
				м							468	
48	48	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,1	180,88	4,62	199	5	102	64	284
				м2		83,37	0,5	92	1		21	
49	49	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,1	160,14	3,28	176	4	119	37	231
				м2		48,73	0,5	54	1		17	
50	50	Е11-221201-0101	Переход,отвод диаметром 50 мм. Приварка		4	528,64	31,68	2115	127	84	1884	4319
				шт		475,84	0	1903	0		320	
51	51	С123-020304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х57		2	4468		8936		8936		9651
				шт.							715	
52	52	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		2	471		942		942		1017
				шт.							75	
53	53	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		0,15	2441,6	0	366	0	0	264	680
				м3 грунта		2441,6	0	366	0		50	
54	54	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,15	808,7	0	121	0	0	87	225
				м3 грунта		808,7	0	121	0		17	
55	55	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство		0,15	33940,14	1133,51	5091	170	4155	731	6288
				м3		5105,8	249,02	766	37		466	
56	56	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		1,75	853,03	19,94	1493	35	1003	427	2073
				м2 поверхности		259,7	2,49	454	4		154	
57	57	Е11-090305-0301	Установка опоры		0,02283	98439,15	6425,96	2247	147	178	1333	3866
				т		84198,4	394,62	1922	9		286	
58	58	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		1,6	2492		3987		3987		4306
				м							319	
59	59	С121-050199-9903	Полка.Стальной лист		0,00608	237482		1444		1444		1559
				т							116	
60	60	С121-130201-0903	Болты ,гайки		0,00045	526699		237		237		256
				т							19	
61	61	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска		0,02283	18808		429		429		464

				тн							34	
62	62	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра		0,002	599042,46	105535,04	1198	211	26	1024	2400
				км трубопровода		480480	36941,15	961	74		178	
63	63	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		2,008	2492		5004		5004		5404
				м							400	
64	64	Е11-220601-0803 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,002	584652,83	221,4	1169	0	939	227	1508
				км трубопровода		114782,5	62,2	230	0		112	
65	65	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Концы футляра. Заделка битумом и прядью		2	1747,7	0	3495	0	1436	2018	5954
				футляр		1029,6	0	2059	0		441	
66	66	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство		0,12	30161,11	1078,92	3619	129	3349	153	4074
				м3		1177,2	225,54	141	27		302	
67	67	Е11-010205-0502	Засыпка мягким грунтом		2,4	808,7	0	1941	0	0	1397	3605
				м3 грунта		808,7	0	1941	0		267	
68	68	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами		192,17	66,02	66,02	12687	12687	0	3041	16987
				м3 грунта		0	21,98	0	4223		1258	
69	69	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		1,92	1859,09	0	3569	0	0	2570	6631
				м3		1859,09	0	3569	0		491	
70	70	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		15,5	808,7	0	12535	0	0	9025	23285
				м3		808,7	0	12535	0		1725	
71	71	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		178,59	34,34	34,34	6133	6133	0	1541	8289
				м3		0	11,99	0	2140		614	
72	72	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,615	295780,7	82623,76	181905	50814	641	142677	350548
				км трубопровода		212115	22223,05	130451	13667		25967	
73	73	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)		0,615	422962,86	68318,28	-260122	-42016	-5719	-224526	-523420
				км трубопровода		345345	23425,52	-212387	-14407		-38772	
74	74	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,615	676691,71	209248,13	416165	128688	5414	332323	808367
				км трубопровода		458640	87180,52	282064	53616		59879	
75	75	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х 5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		621,15	817		507480		507480		548078
				м							40598	
76	76	Е11-221201-0101	Отвод диаметром 63 мм. Приварка		2	528,64	31,68	1057	63	42	942	2159
				шт		475,84	0	952	0		160	
77	77	С123-020303-1903	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	688		1376		1376		1486
				шт.							110	
78	78	Ц13-100904-0101 #к=0,3	Прокладка сигнальной ленты		0,615	27036,61	18739,51	16628	11525	0	5480	23876
				км		8297,1	4078,61	5103	2508		1769	
79	79	С121-130809-1301 примен	Сигнальная лента "ГАЗ"		6,15	1755		10793		10793		11657
				100 м							863	
80	80	Ц13-390201-0504	Трубопровод . Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		3	792	24	2376	72	149	1315	3986
				стык		718,5	0	2156	0		295	
81	81	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		0,96	2441,6	0	2344	0	0	1688	4354
				м3 грунта		2441,6	0	2344	0		323	
82	82	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство		0,594	34437,9	1133,51	20456	673	16750	2894	25219
				м3		5105,8	249,02	3033	148		1868	
83	83	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		5,655	853,03	19,94	4824	113	3242	1379	6699
				м2 поверхности		259,7	2,49	1469	14		496	
84	84	Е11-090305-0301	Установка опор		0,06669	98439,15	6425,96	6565	429	521	3893	11294
				т		84198,4	394,62	5615	26		837	
85	85	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		6,9	1716		11840		11840		12788
				м							947	

86	86	С121-060802-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,01269	499204		6335		6335	507	6842
87	87	С121-130201-0903	Болты ,гайки	т	0,003	526699		1580		1580	126	1707
88	88	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,003	1191758,9 625170	506795,34 153466,86	3575 1876	1520 460	179	2313 471	6359
89	89	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	6653		20039		20039	1603	21642
90	90	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска	тн	0,054	18808		1016		1016	81	1097
91	91	С124-010201-0329 примен.	Опозновательный знак ,пункт 1	шт.	3	4021		12063		12063	965	13028
92	92	С124-010201-0103 примен.	Опозновательный знак ,пункт 5	шт.	1	5498		5498		5498	440	5938
93	93	С124-010201-0130 примен.	Опозновательный знак ,пункт 6,7	шт.	2	3872		7744		7744	620	8364
			Итого по разделу: 6. Материалы и оборудование Г2									1104717,57
			ИТОГО:					1750005	181824	913769	367291	2261180
			В том числе :					335660	65443	318750	143883	
			Стоимость оборудования, всего							318750		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,3 %		44676				
			Итого с временными									2305853
			Зимние удорожания			2,07 %		41133				
			Итого с зимними удорожаниями									2346986
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				40565		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2387551
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0 46%									1098273,46
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149-54%									1334210,94
			Итого									2432484,4
			Итого с понижающим к=0,9									2189235,96
			НДС			12 %		262708,32				
			Итого с НДС									2451944,28

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Марданов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА" БИН

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Байтак Арқа" БИН

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Шангереев Б.С.
KZ24VJE00050205 от 22.10.2019
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Ликеров М.Т.
приказ от 25.06.2021 №8
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алия-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство по объекту :"РП"Строительство сетей газоснабжение села Саралжин, Кызылту, Каракуль, Сексенбаев и Мереке Казталовского района ЗКО
(наименование, адрес)

Объект : Строительство по объекту :"РП"Строительство сетей газоснабжение села Саралжин, Кызылту, Каракуль, Сексенбаев и Мереке Казталовского района ЗКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 79 2021-07-22,доп.соглашение №1 2021-07-28,№2 2022-03-31, №3 2022-08-18

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№5

за август 2022 года
на №2-1-3 Распределительный газопровод низкого давления Г1 Саралжын,

Составлен (а) в текущих ценах на 02.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. Материалы и оборудование Г1										
1	1	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2812,82 / 2362,92	131,5 / 62,2	2813 / 2363	132 / 62	318	2401 / 417	5631	
2	2	С123-040201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	42276		42276		42276	3382	45658	
3	3	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2479		4958		4958	397	5355	
4	4	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	742070,46 / 480480	248563,04 / 101877,95	2226 / 1441	746 / 306	39	1730 / 316	4272	
5	5	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,029	676691,71 / 458640	209248,13 / 87180,52	19624 / 13301	6068 / 2528	255	15671 / 2824	38118	
6	6	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	1793		5401		5401	432	5833	
7	7	С123-010201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	29,116	450		13102		13102	1048	14150	
8	8	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,7	180,88 / 83,37	4,62 / 0,5	669 / 308	17 / 2	344	214 / 71	954	
9	9	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,7	160,14 / 48,73	3,28 / 0,5	593 / 180	12 / 2	400	126 / 57	776	
10	10	Е11-221201-0103	Переход,отвод диаметром 100 мм. Приварка	шт	2	1016,81 / 892,2	63,36 / 0	2034 / 1784	127 / 0	122	1767 / 304	4104	
11	11	Е11-221201-0101	Переход диаметром 32 мм. Приварка	шт	17	528,64 / 475,84	31,68 / 0	8987 / 8089	539 / 0	359	8008 / 1360	18355	
12	12	С123-020304-2217	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x89, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	7239		7239		7239	579	7818	
13	13	С123-020304-2206	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	3020		51340		51340	4107	55447	

14	14	С123-020101-0174	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1055		1055		1055	84	1139
15	15	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,15	2441,6 2441,6	0 0	366 366	0 0	0	264 50	680
16	16	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,15	808,7 808,7	0 0	121 121	0 0	0	87 17	225
17	17	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	0,15	33940,14 5105,8	1133,51 249,02	5091 766	170 37	4155	731 466	6288
18	18	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,75	853,03 259,7	19,94 2,49	1493 454	35 4	1003	427 154	2073
19	19	Е11-090305-0301	Установка опоры	т	0,02283	98439,15 84198,4	6425,96 394,62	2247 1922	147 9	178	1333 286	3866
20	20	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6	2492		3987		3987	319	4306
21	21	С121-050199-9903	Полка.Стальной лист	т	0,00608	237482		1444		1444	116	1559
22	22	С121-130201-0903	Болты ,гайки	т	0,00045	526699		237		237	19	256
23	23	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.I т6.9 примеч.3,п9.7	Окраска	тн	0,02283	18808		429		429	34	464
24	24	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,001	1191758,9 625170	506795,34 153466,86	1192 625	507 153	60	771 157	2120
25	25	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	6653		6680		6680	534	7214
26	26	Е11-220601-0806 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	1469257,28 56499,3	464207,07 147312,78	1469 56	464 147	949	202 134	1805
27	27	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	1	1747,7 1029,6	0 0	1748 1030	0 0	718	1009 221	2977
28	28	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство	м3	0,06	30161,11 1177,2	1078,92 225,54	1810 71	65 14	1674	77 151	2037
29	29	Е11-010205-0502	Засыпка мягким грунтом	м3 грунта	1,2	808,7 808,7	0 0	970 970	0 0	0	699 134	1803
30	30	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,017	599042,46 480480	105535,04 36941,15	10184 8168	1794 628	221	8708 1511	20403
31	31	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	17,068	1793		30603		30603	2448	33051
32	32	Е11-220601-0803 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,017	584652,83 114782,5	221,4 62,2	9939 1951	4 1	7984	1933 950	12822
33	33	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	17	1388,65 1029,6	0 0	23607 17503	0 0	6104	17153 3261	44021
34	34	Е11-220901-0201	Кран шаровый диаметром 32 мм. Установка	кран	17	1493,01 1245,48	78,9 37,32	25381 21173	1341 634	2867	21590 3758	50728
35	35	С123-040909-1805	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 40, DN 32, ГОСТ 21345-2005	шт.	17	21473		365041		365041	29203	394244
36	36	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство	м3	0,51	30161,11 1177,2	1078,92 225,54	15382 600	550 115	14232	651 1283	17316
37	37	Е11-010205-0502	Засыпка мягким грунтом	м3 грунта	13,6	808,7 808,7	0 0	10998 10998	0 0	0	7919 1513	20431
38	38	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	417,26	66,02 0	66,02 21,98	27548 0	27548 9170	0	6603 2732	36883

39	39	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	7,4	1859,09 1859,09	0 0	13757 13757	0 0	0	9905 1893	25555
40	40	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	34	808,7 808,7	0 0	27496 27496	0 0	0	19797 3783	51076
41	41	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	390,66	34,34 0	34,34 11,99	13417 0	13417 4682	0	3371 1343	18131
42	42	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,132	336793,63 229890	104571,75 28485,08	44457 30345	13803 3760	308	33764 6258	84479
43	43	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)	км трубопровода	0,132	492151,29 368550	108627,07 38670,31	-64964 -48649	-14339 -5104	-1977	-53216 -9454	-127634
44	44	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,132	742070,46 480480	248563,04 101877,95	97953 63423	32810 13448	1720	76103 13924	187980
45	45	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	0,35	295780,7 212115	82623,76 22223,05	103523 74240	28918 7778	365	81198 14778	199499
46	46	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,943	278723,34 205005	73062,02 19692,33	262836 193320	68897 18570	619	209771 37809	510415
47	47	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)	км трубопровода	1,293	422962,86 345345	68318,28 23425,52	-546891 -446531	-88336 -30289	-12024	-472052 -81515	-1100459
48	48	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,293	676691,71 458640	209248,13 87180,52	874962 593022	270558 112724	11383	698688 125892	1699543
49	49	С123-010502-0607	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х 5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	133,32	1118		149052		149052	11924	160976
50	50	С123-010502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х 3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	353,5	557		196900		196900	15752	212651
51	51	С123-010502-0604	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 50х 3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	101	353		35653		35653	2852	38505
52	52	С123-010502-0603	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 40х 2,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	376,73	231		87025		87025	6962	93987
53	53	С123-010502-0602	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32х 2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	474,7	162		76901		76901	6152	83054
54	54	Е11-221201-0103	Отвод,тройник,переход диаметром 100 мм. Приварка	шт	6	1016,81 892,2	63,36 0	6101 5353	380 0	367	5300 912	12313
55	55	Е11-221201-0101	Тройник,переход,заглушка,электросварная седелка диаметром 50 мм. Приварка	шт	50	528,64 475,84	31,68 0	26432 23792	1584 0	1056	23554 3999	53985
56	56	С123-020303-1705	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1267		2534		2534	203	2737
57	57	С123-020303-2405	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1180		1180		1180	94	1274
58	58	С123-020303-2403	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1007		4028		4028	322	4350
59	59	С123-020303-2402	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	673		1346		1346	108	1454
60	60	С123-020303-2401	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	538		538		538	43	581
61	61	С123-020303-2401	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	538		538		538	43	581

62	62	С123-020303-5419	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 90x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1005		3015		3015	241	3256
63	63	С123-020303-5413	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 63x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	861		1722		1722	138	1860
64	64	С123-020303-5413	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17,DN 63x40,DN 63x32,DN 50x40,DN 50x32,DN 40x32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	861		11193		11193	895	12088
65	65	С123-020302-8704	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	765		7650		7650	612	8262
66	66	С123-020304-3605	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11 DN 63x32,DN 50x32,DN 40x32,DN 32x32 PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	6236		106012		106012	8481	114493
67	67	Ц13-100904-0101 #к=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	1,425	27036,61 8297,1	18739,51 4078,61	38527 11823	26704 5812	0	12697 4098	55323
68	68	С121-130809-1301 примен	Сигнальная лента "ГАЗ"	100 м	14,25	1755		25009		25009	2001	27009
69	69	Ц13-390201-0504	Трубопровод . Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	9	792 718,5	24 0	7128 6467	216 0	446	3945 886	11958
70	70	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,52	2441,6 2441,6	0 0	8594 8594	0 0	0	6188 1183	15965
71	71	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	2,178	34437,9 5105,8	1133,51 249,02	75006 11120	2469 542	61417	10613 6850	92468
72	72	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,735	853,03 259,7	19,94 2,49	17688 5385	414 52	11889	5056 1819	24563
73	73	Е11-090305-0301	Установка опор	т	0,24453	98439,15 84198,4	6425,96 394,62	24071 20589	1571 96	1911	14273 3068	41412
74	74	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	25,3	1716		43415		43415	3473	46888
75	75	С121-060802-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,04653	499204		23228		23228	1858	25086
76	76	С121-130201-0903	Болты ,гайки	т	0,011	526699		5794		5794	463	6257
77	77	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,011	1191758,9 625170	506795,34 153466,86	13109 6877	5575 1688	658	8479 1727	23316
78	78	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	11,044	6653		73476		73476	5878	79354
79	79	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска	тн	0,198	18808		3724		3724	298	4022
80	80	С124-010201-0329 примен.	Опознавательный знак ,пункт 1	шт.	11	4021		44231		44231	3538	47769
			Итого по разделу: 7. Материалы и оборудование Г1									2657649,93
			ИТОГО:					2657650 694662	404906 147571	1558076	797508 276413	3731564
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,3 %		85826				
			Итого с временными									3817394
			Зимние удорожания			2,07 %		79020				
			Итого с зимними удорожаниями									3896414
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				77928		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3974342

		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0 46%								1828197,32
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149-54%								2220941,16
		Итого								4049138,48
		Итого с понижающим к=0,9								3644224,632
		НДС			12 %	437306,96				
		Итого с НДС								4081531,59

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050540011650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Марданов А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА" БИН

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Байтак Арка" БИН

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Шангереев Б.С.**
KZ24VJE00050205от 22.10.2019
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт **Ликеров М.Т.**
приказ от 25.06.2021 №8
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алия-Сервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство по объекту :"РП"Строительство сетей газоснабжение села Саралжин, Кызылту, Каракуль, Сексенбаев и Мереке Казталовского района ЗКО

(наименование, адрес)

Объект : Строительство по объекту :"РП"Строительство сетей газоснабжение села Саралжин, Кызылту, Каракуль, Сексенбаев и Мереке Казталовского района ЗКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 79 2021-07-22,доп.соглашение №1 2021-07-28,№2 2022-03-31, №3 2022-08-18

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№6

за август 2022 года
на №2-2-1 Подводящий газопровод высокого давления ГЗ с.Кызылту и с.Каракул

Составлен (а) в текущих ценах на 22.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 8. Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-0,3-БМ-2У1 с РДСК-50БМ - 2шт										
1	1	E11-190301-0101	**Установка газорегуляторного шкафного пункта. Устройство**	установка	2	25861,05 / 13272	954,32 / 298,62	51722 / 26544	1909 / 597	23269	26598 / 6266	84586	
2	2	Прайс	**Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-0,3-БМ-2У1 с РДСК-50БМ 1435000:1,12**	шт	2	1281250		2562500		2562500		2562500	
			Отпускная цена			1281250		2562500					
			Сметная стоимость оборудования					*2562500*					
3	3	E11-010205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,04	2441,6 / 2441,6	0 / 0	2539 / 2539	0 / 0	0	1828 / 349	4717	
4	4	E11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,04	808,7 / 808,7	0 / 0	841 / 841	0 / 0	0	606 / 116	1562	
5	5	E11-110101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	2	835,95 / 255,64	142,85 / 47,57	1672 / 511	286 / 95	875	570 / 179	2421	
6	6	E11-060101-0113	**Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство**	м3	2	34437,9 / 5105,8	1133,51 / 249,02	68876 / 10212	2267 / 498	56397	9746 / 6290	84911	
7	7	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	6,24	853,03 / 259,7	19,94 / 2,49	5323 / 1621	124 / 16	3578	1522 / 548	7392	
8	8	E11-060301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,0068	554929,1 / 318767	2187,1 / 904,78	3774 / 2168	15 / 6	1591	1978 / 460	6212	
9	9	C121-050301-9918	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,0068	108292		736		736	59	795	
10	10	C121-130201-0901	**Гайки с шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00096	499540		480		480	38	518	
11	11	E11-010205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,04	2441,6 / 2441,6	0 / 0	2539 / 2539	0 / 0	0	1828 / 349	4717	
12	12	E11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,04	808,7 / 808,7	0 / 0	841 / 841	0 / 0	0	606 / 116	1562	
13	13	E11-110101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	1,92	835,95 / 255,64	142,85 / 47,57	1605 / 491	274 / 91	840	547 / 172	2324	
14	14	E11-060101-0113	**Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство**		1,054	34437,9	1133,51	36298	1195	29721	5136	44748	

15	15	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м3		5105,8	249,02	5382	262		3315	
				м2 поверхности	13,44	853,03	19,94	11465	268	7706	3277	15921
16	16	Е11-090305-0301	Установка опор			259,7	2,49	3490	33		1179	
				т	0,36432	98439,15	6425,96	35863	2341	2847	21265	61699
17	17	С123-010201-0173	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80			84198,4	394,62	30675	144		4570	
				м	33,408	2503		83620		83620		90310
18	18	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89								6690	
				т	0,01824	237482		4332		4332		4678
19	19	Е11-090601-0102	Монтаж м-ий ограждения. Монтаж								347	
				т конструкций	0,4722	54281,67	2515,52	25632	1188	1515	15967	44927
20	20	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005			48557,2	449,72	22929	212		3328	
				т	0,4468	241307		107816		107816		116441
21	21	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89								8625	
				т	0,004	237482		950		950		1026
22	22	С121-050304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)								76	
				т	0,0194	230789		4477		4477		4835
23	23	С121-050304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)								358	
				т	0,00124	217721		270		270		292
24	24	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 28 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80								22	
				м	0,4	531		212		212		229
25	25	Е11-090306-0103	Сетка. Монтаж								17	
				м2	38,12	576,71	20,31	21984	774	0	14845	39775
26	26	С121-050308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80			556,39	8	21210	305		2946	
				м2	38,12	1064		40560		40560		43804
27	27	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.I тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска м-ий ограждения								3245	
				тн	0,83652	18808		15733		15733		16992
28	28	С121-090404-0311	Замок навесной								1259	
				шт.	2	1882		3764		3764		4065
29	29	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные под площадку. Устройство с уплотнением трамбовками								301	
				м3 подстилающего слоя	2,4	14613,42	1672,87	35072	4015	23623	8531	47092
30	30	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2			3097,44	684,2	7434	1642		3488	
				м3 грунта	0,34	2441,6	0	830	0	0	598	1542
31	31	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2			2441,6	0	830	0		114	
				м3 грунта	0,34	808,7	0	275	0	0	198	511
32	32	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство			808,7	0	275	0		38	
				м3	0,34	33940,14	1133,51	11540	385	9418	1657	14252
33	33	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону			5105,8	249,02	1736	85		1056	
				м2 поверхности	2,262	853,03	19,94	1930	45	1297	552	2680
34	34	Е11-090305-0301	Установка молниеотвода			259,7	2,49	587	6		198	
				т	0,09096	98439,15	6425,96	8954	585	711	5309	15404
35	35	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80			84198,4	394,62	7659	36		1141	
				м	17	972		16524		16524		17846
36	36	С123-010201-0119	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80								1322	
				м	5	499		2495		2495		2695
37	37	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014								200	
					0,01148	216446		2485		2485		2684

38	38	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска	т	0,09096	18808		1711		1711	199	1848
39	39	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель из стали полосовой сечением 40х4 мм2. Монтаж оборудования	тн	27	250,42	24,89	6761	672	1534	137	10984
				м		168,7	6,65	4555	180		3409	
40	40	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,034	261386		8887		8887	814	9598
41	41	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	1593,72	198,19	12750	1586	2488	711	20873
						1084,5	57,42	8676	459		6577	
42	42	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03704	241307		8938		8938	1546	9653
			Итого по разделу: 8. Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-0,3-БМ-2У1 с РДСК-50БМ - 2шт								715	3215575,03
			Раздел: 9. Материалы и оборудование ГЗ									
43	43	Е11-240204-0103 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы действующие стальные диаметром 100 мм. Отключение и заглушка под газом	отключение	1	9220,03	2289,3	9220	2289	1976	4905	15255
						4954,95	0	4955	0		1130	
44	44	Е11-240202-0102 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 80 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	10792,06	1738,43	10792	1738	1541	7437	19688
						7512,33	0	7512	0		1458	
45	45	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	5	1493,01	78,9	7465	395	843	6350	14920
						1245,48	37,32	6227	187		1105	
46	46	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	5	29266		146330		146330	11706	158036
47	47	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	10	1685		16850		16850	1348	18198
48	48	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,012	695815,04	224894,54	8350	2699	131	6575	16118
						460005	93412,93	5520	1121		1194	
49	49	С123-010201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12,048	1521		18325		18325	1466	19791
50	50	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,009	676691,71	209248,13	6090	1883	79	4863	11830
						458640	87180,52	4128	785		876	
51	51	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9,036	1122		10138		10138	811	10949
52	52	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,5	180,88	4,62	814	21	418	260	1160
						83,37	0,5	375	2		86	
53	53	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,5	160,14	3,28	721	15	487	153	943
						48,73	0,5	219	2		70	
54	54	Е11-221201-0102	Типовой узел соединения,отвод диаметром 80 мм. Приварка	шт	8	778	47,52	6224	380	372	5417	12573
						684,02	0	5472	0		931	
55	55	Е11-221201-0101	Типовой узел соединения,отвод диаметром 50 мм. Приварка	шт	6	528,64	31,68	3172	190	127	2826	6478
						475,84	0	2855	0		480	
56	56	С123-020304-2217	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 76х75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	7239		28956		28956	2316	31272
57	57	С123-020304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	4468		13404		13404	1072	14476
58	58	С123-020101-0164	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	784		3136		3136	251	3387

59	59	С123-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	565		1695		1695		1831
											136	
60	60	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,75	2441,6	0	1831	0	0	1318	3402
						2441,6	0	1831	0		252	
61	61	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,75	808,7	0	607	0	0	437	1127
						808,7	0	607	0		83	
62	62	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	0,75	33940,14	1133,51	25455	850	20776	3655	31439
						5105,8	249,02	3829	187		2329	
63	63	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,75	853,03	19,94	7464	175	5017	2134	10365
						259,7	2,49	2272	22		768	
64	64	Е11-090305-0301	Установка опоры	т	0,11415	98439,15	6425,96	11237	734	892	6663	19332
						84198,4	394,62	9611	45		1432	
65	65	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	2492		19936		19936		21531
											1595	
66	66	С121-050199-9903	Полка.Стальной лист	т	0,0304	237482		7219		7219		7797
											578	
67	67	С121-130201-0903	Болты ,гайки	т	0,00225	526699		1185		1185		1280
											95	
68	68	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска	тн	0,11415	18808		2147		2147		2319
											172	
69	69	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	870674,99	223561,03	3483	894	175	2674	6649
						603330	71811,89	2413	287		493	
70	70	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,016	3870		15542		15542		16785
											1243	
71	71	Е11-220601-0805 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,004	926009,41	196146,3	3704	785	2721	393	4425
						49650,9	49538,6	199	198		328	
72	72	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	4	1747,7	0	6991	0	2872	4036	11909
						1029,6	0	4118	0		882	
73	73	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство	м3	0,24	30161,11	1078,92	7239	259	6697	306	8149
						1177,2	225,54	283	54		604	
74	74	Е11-010205-0502	Засыпка мягким грунтом	м3 грунта	5	808,7	0	4044	0	0	2911	7511
						808,7	0	4044	0		556	
75	75	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,003	599042,46	105535,04	1797	317	39	1537	3601
						480480	36941,15	1441	111		267	
76	76	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	2492		7506		7506		8106
											600	
77	77	Е11-220601-0803 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,003	584652,83	221,4	1754	1	1409	341	2263
						114782,5	62,2	344	0		168	
78	78	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	3	1747,7	0	5243	0	2154	3027	8932
						1029,6	0	3089	0		662	
79	79	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство	м3	0,18	30161,11	1078,92	5429	194	5023	230	6111
						1177,2	225,54	212	41		453	
80	80	Е11-010205-0502	Засыпка мягким грунтом	м3 грунта	3,6	808,7	0	2911	0	0	2096	5408
						808,7	0	2911	0		401	
81	81	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4	2441,6	0	977	0	0	703	1814
						2441,6	0	977	0		134	
82	82	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4	808,7	0	323	0	0	233	601
						808,7	0	323	0		45	
83	83	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,8	835,95	142,85	669	114	350	228	969
						255,64	47,57	205	38		72	

84	84	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	0,44	34437,9	1133,51	15153	499	12407	2144	18680
						5105,8	249,02	2247	110		1384	
85	85	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,6	853,03	19,94	4777	112	3211	1365	6634
						259,7	2,49	1454	14		491	
86	86	Е11-090305-0301	Установка опор	т	0,1518	98439,15	6425,96	14943	975	1186	8860	25708
						84198,4	394,62	12781	60		1904	
87	87	С123-010201-0173	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,92	2503		34842		34842		37629
											2787	
88	88	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0076	237482		1805		1805		1949
											144	
89	89	Е11-090601-0102	Монтаж м-ий ограждения. Монтаж	т конструкций	0,2001	54281,67	2515,52	10862	503	642	6766	19038
						48557,2	449,72	9716	90		1410	
90	90	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,18924	241307		45665		45665		49318
											3653	
91	91	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00164	237482		389		389		421
											31	
92	92	С121-050304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00822	230789		1897		1897		2049
											152	
93	93	С121-050304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00062	217721		135		135		146
											11	
94	94	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 28 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	531		106		106		115
											8	
95	95	Е11-090306-0103	Сетка. Монтаж	м2	16,545	576,71	20,31	9542	336	0	6443	17263
						556,39	8	9206	132		1279	
96	96	С121-050308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	16,545	1064		17604		17604		19012
											1408	
97	97	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска м-ий ограждения	тн	0,38226	18808		7190		7190		7765
											575	
98	98	С121-090404-0311	Замок навесной	шт.	1	1882		1882		1882		2033
											151	
99	99	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные под площадку. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,9	14613,42	1672,87	13152	1506	8859	3199	17659
						3097,44	684,2	2788	616		1308	
100	100	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4	2441,6	0	977	0	0	703	1814
						2441,6	0	977	0		134	
101	101	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4	808,7	0	323	0	0	233	601
						808,7	0	323	0		45	
102	102	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,8	835,95	142,85	669	114	350	228	969
						255,64	47,57	205	38		72	
103	103	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	0,44	34437,9	1133,51	15153	499	12407	2144	18680
						5105,8	249,02	2247	110		1384	
104	104	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,6	853,03	19,94	4777	112	3211	1365	6634
						259,7	2,49	1454	14		491	
105	105	Е11-090305-0301	Установка опор	т	0,1518	98439,15	6425,96	14943	975	1186	8860	25708
						84198,4	394,62	12781	60		1904	
106	106	С123-010201-0173	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,92	2503		34842		34842		37629
											2787	

107	107	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0076	237482		1805		1805		1949
108	108	Е11-090601-0102	Монтаж м-ий ограждения. Монтаж	т конструкций	0,15809	54281,67 48557,2	2515,52 449,72	8581 7676	398 71	507	144 5346 1114	15041
109	109	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,14932	241307		36032		36032	2883	38915
110	110	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0014	237482		332		332	27	359
111	111	С121-050304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00637	230789		1470		1470	118	1588
112	112	С121-050304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00062	217721		135		135	11	146
113	113	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 28 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	531		106		106	8	115
114	114	Е11-090306-0103	Сетка. Монтаж	м2	10,635	576,71 556,39	20,31 8	6133 5917	216 85	0	4142 822	11097
115	115	С121-050308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	10,635	1064		11316		11316	905	12221
116	116	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска м-ий ограждения	тн	0,30989	18808		5828		5828	466	6295
117	117	С121-090404-0311	Замок навесной	шт.	1	1882		1882		1882	151	2033
118	118	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные под площадку. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,4	14613,42 3097,44	1672,87 684,2	5845 1239	669 274	3937	1422 581	7849
119	119	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	5224,45	66,02 0	66,02 21,98	344930 0	344930 114822	0	82672 34208	461810
120	120	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	93,05	1859,09 1859,09	0 0	172988 172988	0 0	0	124551 23803	321343
121	121	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	425,4	808,7 808,7	0 0	344023 344023	0 0	0	247696 47338	639057
122	122	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	4892,1	34,34 0	34,34 11,99	168013 0	168013 58633	0	42216 16818	227047
123	123	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 76 мм. Укладка	км трубопровода	6,55	336793,63 229890	104571,75 28485,08	2205998 1505780	684945 186577	15274	1675433 310515	4191946
124	124	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)	км трубопровода	6,55	442773,85 346710	83933,15 29633,05	-2900169 -2270951	-549762 -194096	-79456	-2440397 -427245	-5767810
125	125	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	6,55	695815,04 460005	224894,54 93412,93	4557589 3013033	1473059 611855	71497	3588639 651698	8797925
126	126	С123-010502-0811	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75 х6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6615,5	1128		7462284		7462284	596983	8059267
127	127	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	10	295780,7 212115	82623,76 22223,05	2957807 2121150	826238 222231	10419	2319947 422220	5699974

128	128	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием(для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)	км трубопровода	10	422962,86	68318,28	-4229629	-683183	-92996	-3650828	-8510893
						345345	23425,52	-3453450	-234255		-630437	
129	129	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	10	676691,71	209248,13	6766917	2092481	88036	5403623	13144183
						458640	87180,52	4586400	871805		973643	
130	130	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10100	817		8251700		8251700		8911836
											660136	
131	131	Е11-221201-0102	Переход,отвод,тройник диаметром 75 мм. Приварка	шт	3	778	47,52	2334	143	139	2032	4715
						684,02	0	2052	0		349	
132	132	С123-020304-2016	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 75х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2531		2531		2531		2733
											202	
133	133	С123-020302-3308	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75х75х75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1877		1877		1877		2027
											150	
134	134	С123-020303-1904	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1044		1044		1044		1128
											84	
135	135	Ц13-100904-0101 #к=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	16,55	27036,61	18739,51	447456	310139	0	147469	642519
						8297,1	4078,61	137317	67501		47594	
136	136	С121-130809-1301 примен	Сигнальная лента "ГАЗ"	100 м	165,5	1755		290453		290453		313689
											23236	
137	137	Ц13-100904-0101 #к=0,3	Прокладка алюминиевого провода	км	16,55	27036,61	18739,51	447456	310139	0	147469	642519
						8297,1	4078,61	137317	67501		47594	
138	138	С123-060901-0102	Алюминиевый провод,сечением 2,5 мм2	км	16,55	14541		240654		240654		259906
											19252	
139	139	Ц13-390201-0504	Трубопровод . Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	20	792	24	15840	480	990	8766	26574
						718,5	0	14370	0		1968	
140	140	Е11-240207-0201	Ковер под провод-спутник. Устройство	шт.	14	9929,98	2082,5	139020	29155	63641	55888	210500
						3301,7	730,62	46224	10229		15593	
141	141	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,294	14613,42	1672,87	4296	492	2894	1045	5769
						3097,44	684,2	911	201		427	
142	142	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,1	8857,14	1672,87	18600	3513	8863	7201	27865
						2963,6	684,2	6224	1437		2064	
143	143	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	15,4	4341		66851		66851		72200
											5348	
144	144	С123-010502-0803	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 25х2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	14	123		1722		1722		1860
											138	
145	145	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 8, толщина стенки 2,1мм ГОСТ 3262-75	м	0,7	339		237		237		256
											19	
146	146	С121-050307-0110	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,04704	281		13		13		14
											1	
147	147	С121-130201-1103	Болты М6х70	шт.	14	29		406		406		438
											32	
148	148	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	16	2441,6	0	39066	0	0	28127	72568
						2441,6	0	39066	0		5375	
149	149	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	9,9	34437,9	1133,51	340935	11222	279166	48242	420311
						5105,8	249,02	50547	2465		31134	
150	150	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	94,25	853,03	19,94	80398	1880	54041	22981	111650
						259,7	2,49	24477	234		8270	
151	151	Е11-090305-0301	Установка опор		1,1115	98439,15	6425,96	109415	7142	8686	64877	188236

				т		84198,4	394,62	93587	439		13943	
152	152	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		115	1716		197340		197340		213127
				м							15787	
153	153	С121-060802-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций		0,2115	499204		105582		105582		114028
				т							8447	
154	154	С121-130201-0903	Болты ,гайки		0,05	526699		26335		26335		28442
				т							2107	
155	155	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра		0,05	1191758,9	506795,34	59588	25340	2990	38543	105981
				км трубопровода		625170	153466,86	31259	7673		7850	
156	156	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80		50,2	6653		333981		333981		360699
				м							26718	
157	157	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска		0,9	18808		16927		16927		18281
				тн							1354	
158	158	С124-010201-0329 примен.	Опозновательный знак ,пункт 1		50	4021		201050		201050		217134
				шт.							16084	
159	159	С124-010201-0103 примен.	Опозновательный знак ,пункт 5		2	5498		10996		10996		11876
				шт.							880	
160	160	С124-010201-0130 примен.	Опозновательный знак ,пункт 6,7		4	3872		15488		15488		16727
				шт.							1239	
161	161	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка футляра		0,018	335893,63	103671,75	6046	1866	42	4604	11502
				км трубопровода		229890	28485,08	4138	513		852	
162	162	С123-010501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001		18,18	2345		42632		42632		46043
				м							3411	
163	163	Е11-221401-0301	Трубы. Протаскивание в футляр		18	1210,19	7,34	21783	132	2752	18748	43773
				м трубы, уложенной в футляре		1049,94	2,11	18899	38		3242	
164	164	Е11-240207-0201	Основание под ковер.Трубка контрольная под ковер Устройство		1	7407,73	2082,5	7408	2083	2024	3992	12312
				шт.		3301,7	730,62	3302	731		912	
165	165	Е11-221201-0103	Седловой отвод диаметром 110x32мм. Приварка		1	1016,81	63,36	1017	63	61	883	2052
				шт		892,2	0	892	0		152	
166	166	С123-020304-3620	Седловой отвод Ду110x32		1	6236		6236		6236		6735
				шт.							499	
167	167	Е11-221401-0208 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м		18	9175,25	6717,33	165154	120912	192	107966	294970
				м продавливания		2447,24	3611,47	44050	65006		21850	
168	168	С123-010501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001		18,18	2345		42632		42632		46043
				м							3411	
169	169	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр		18	1210,19	7,34	21783	132	2752	18748	43773
				м трубы, уложенной в футляре		1049,94	2,11	18899	38		3242	
170	170	Е11-240207-0201	Основание под ковер.Трубка контрольная под ковер Устройство		1	7407,73	2082,5	7408	2083	2024	3992	12312
				шт.		3301,7	730,62	3302	731		912	
171	171	Е11-221201-0103	Седловой отвод диаметром 110x32мм. Приварка		1	1016,81	63,36	1017	63	61	883	2052
				шт		892,2	0	892	0		152	
172	172	С123-020304-3620	Седловой отвод Ду110x32		1	6236		6236		6236		6735
				шт.							499	
			Итого по разделу: 9. Материалы и оборудование ГЗ									30417160,45
			ИТОГО:					33632737	5222474	18840333	8384086	45173172
								7007426	1871729	2562500	3156343	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							2562500		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,3 %		980045				
			Итого с временными									46153215
			Зимние удорожания			2,07 %		902328				
			Итого с зимними удорожаниями									47055543

			Непредвиденные работы и затраты			2 %			889861		
			Итого с непредвиденными работами и затратами								47945404
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0 46%								22054885,84
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149-54%								26792841,42
			Итого								48847727,26
			Итого с понижающим к=0,9								43962954,53
			НДС			12 %	5275554,54			
			Итого с НДС							49238509,07

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050940011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Марданов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "АДС САПА" БИН

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Байтак Арка" БИН

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Шангереев Б.С.

KZ24VJE00050205от 22.10.2019

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Ликеров М.Т.

приказ от 25.06.2021 №8

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство по объекту :"РП"Строительство сетей газоснабжение села Саралжин, Кызылту, Каракуль, Сексенбаев и Мереке Казталовского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство по объекту :"РП"Строительство сетей газоснабжение села Саралжин, Кызылту, Каракуль, Сексенбаев и Мереке Казталовского района ЗКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 79 2021-07-22,доп.соглашение №1 2021-07-28,№2 2022-03-31, №3 2022-08-18**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№7

за август 2022 года

на №2-2-2 Распределительный газопровод среднего давления Г2 с.Кызылту

Составлен (а) в текущих ценах на 22.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 10. Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-400-У1 с РДНК-400										
1	1	Е11-190301-0101	**Установка газорегуляторного шкафного пункта. Устройство**	установка	1	25861,05 / 13272	954,32 / 298,62	25861 / 13272	954 / 299	11635	13299 / 3133	42293	
2	2	Прайс	**Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-400-У1 с РДНК-400 357000:1,12**	шт	1	318750		318750		318750		318750	
			Отпускная цена.			318750		318750					
			Сметная стоимость оборудования					*318750*					
3	3	Е11-010205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,52	2441,6 / 2441,6	0 / 0	1270 / 1270	0 / 0	0	914 / 175	2358	
4	4	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,52	808,7 / 808,7	0 / 0	421 / 421	0 / 0	0	303 / 58	781	
5	5	Е11-110101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	1	835,95 / 255,64	142,85 / 47,57	836 / 256	143 / 48	437	285 / 90	1211	
6	6	Е11-060101-0113	**Фундаменты-столбы бетонные.В15. Устройство**	м3	1	34437,9 / 5105,8	1133,51 / 249,02	34438 / 5106	1134 / 249	28199	4873 / 3145	42456	
7	7	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	3,12	853,03 / 259,7	19,94 / 2,49	2661 / 810	62 / 8	1789	761 / 274	3696	
8	8	Е11-060301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,0034	554929,1 / 318767	2187,1 / 904,78	1887 / 1084	7 / 3	796	989 / 230	3106	
9	9	С121-050301-9918	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,0034	108292		368		368		398	
10	10	С121-130201-0901	**Гайки с шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00048	499540		240		240	29 / 19	259	
11	11	Е11-010205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,52	2441,6 / 2441,6	0 / 0	1270 / 1270	0 / 0	0	914 / 175	2358	
12	12	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,52	808,7 / 808,7	0 / 0	421 / 421	0 / 0	0	303 / 58	781	
13	13	Е11-110101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	0,96	835,95 / 255,64	142,85 / 47,57	803 / 245	137 / 46	420	274 / 86	1162	
14	14	Е11-060101-0113	**Фундаменты-столбы бетонные.В15. Устройство**	м3	0,527	34437,9 / 5105,8	1133,51 / 249,02	18149 / 2691	597 / 131	14861	2568 / 1657	22374	

15	15	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,72	853,03	19,94	5732	134	3853	1639	7961
						259,7	2,49	1745	17		590	
16	16	Е11-090305-0301	Установка опор	т	0,18216	98439,15	6425,96	17932	1171	1424	10633	30849
						84198,4	394,62	15338	72		2285	
17	17	С123-010201-0173	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,704	2503		41810		41810		45155
											3345	
18	18	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00912	237482		2166		2166		2339
19	19	Е11-090601-0102	Монтаж м-ий ограждения. Монтаж	т конструкций	0,2361	54281,67	2515,52	12816	594	758	7984	22464
						48557,2	449,72	11464	106		1664	
20	20	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2234	241307		53908		53908		58221
											4313	
21	21	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,002	237482		475		475		513
											38	
22	22	С121-050304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0097	230789		2239		2239		2418
											179	
23	23	С121-050304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00062	217721		135		135		146
											11	
24	24	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 28 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	531		106		106		115
											8	
25	25	Е11-090306-0103	Сетка. Монтаж	м2	19,06	576,71	20,31	10992	387	0	7423	19888
						556,39	8	10605	152		1473	
26	26	С121-050308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	19,06	1064		20280		20280		21902
											1622	
27	27	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9,7	Окраска м-ий ограждения	тн	0,41826	18808		7867		7867		8496
											629	
28	28	С121-090404-0311	Замок навесной	шт.	1	1882		1882		1882		2033
											151	
29	29	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные под площадку. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,2	14613,42	1672,87	17536	2007	11812	4266	23546
						3097,44	684,2	3717	821		1744	
30	30	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,17	2441,6	0	415	0	0	299	771
						2441,6	0	415	0		57	
31	31	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,17	808,7	0	137	0	0	99	255
						808,7	0	137	0		19	
32	32	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные.В15. Устройство	м3	0,17	33940,14	1133,51	5770	193	4709	828	7126
						5105,8	249,02	868	42		528	
33	33	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,131	853,03	19,94	965	23	648	276	1340
						259,7	2,49	294	3		99	
34	34	Е11-090305-0301	Установка молниеотвода	т	0,04548	98439,15	6425,96	4477	292	355	2655	7702
						84198,4	394,62	3829	18		571	
35	35	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,5	972		8262		8262		8923
											661	
36	36	С123-010201-0119	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5	499		1248		1248		1347
											100	
37	37	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00574	216446		1242		1242		1342
											99	
38	38	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска		0,04548	18808		855		855		924

				тн							68	
39	39	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель из стали полосовой сечением 40х4 мм2. Монтаж оборудования		13,5	250,42	24,89	3381	336	767	1704	5492
				м		168,7	6,65	2277	90		407	
40	40	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,017	261386		4444		4444		4799
				т							355	
41	41	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования		4	1593,72	198,19	6375	793	1244	3289	10437
				шт.		1084,5	57,42	4338	230		773	
42	42	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,01852	241307		4469		4469		4827
				т							358	
			Итого по разделу: 10. Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-400-У1 с РДНК-400									645287,51
			Раздел: 11. Материалы и оборудование Г2									
43	43	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка		2	1493,01	78,9	2986	158	337	2540	5968
				задвижка или клапан		1245,48	37,32	2491	75		442	
44	44	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86		2	29266		58532		58532		63215
				шт.							4683	
45	45	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80		4	1685		6740		6740		7279
				шт.							539	
46	46	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,006	676691,71	209248,13	4060	1255	53	3242	7887
				км трубопровода		458640	87180,52	2752	523		584	
47	47	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		6,024	972		5855		5855		6324
				м							468	
48	48	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,37	180,88	4,62	429	11	220	137	611
				м2		83,37	0,5	198	1		45	
49	49	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		2,37	160,14	3,28	380	8	256	81	497
				м2		48,73	0,5	116	1		37	
50	50	Е11-221201-0101	Переход,отвод диаметром 50 мм. Приварка		4	528,64	31,68	2115	127	84	1884	4319
				шт		475,84	0	1903	0		320	
51	51	С123-020304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х57		2	4468		8936		8936		9651
				шт.							715	
52	52	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		2	471		942		942		1017
				шт.							75	
53	53	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		0,15	2441,6	0	366	0	0	264	680
				м3 грунта		2441,6	0	366	0		50	
54	54	Е11-010205-0502	Траншеи, назухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,15	808,7	0	121	0	0	87	225
				м3 грунта		808,7	0	121	0		17	
55	55	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство		0,15	33940,14	1133,51	5091	170	4155	731	6288
				м3		5105,8	249,02	766	37		466	
56	56	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		1,75	853,03	19,94	1493	35	1003	427	2073
				м2 поверхности		259,7	2,49	454	4		154	
57	57	Е11-090305-0301	Установка опоры		0,02283	98439,15	6425,96	2247	147	178	1333	3866
				т		84198,4	394,62	1922	9		286	
58	58	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		1,6	2492		3987		3987		4306
				м							319	
59	59	С121-050199-9903	Полка.Стальной лист		0,00608	237482		1444		1444		1559
				т							116	
60	60	С121-130201-0903	Болты ,гайки		0,00045	526699		237		237		256
				т							19	
61	61	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 т6.9 примеч.3,п9.7	Окраска		0,02283	18808		429		429		464

62	62	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра	тн							34	
				км трубопровода	0,002	599042,46	105535,04	1198	211	26	1024	2400
						480480	36941,15	961	74		178	
63	63	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	2492		5004		5004		5404
64	64	Е11-220601-0803 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,002	584652,83	221,4	1169	0	939	400	
						114782,5	62,2	230	0		227	1508
											112	
65	65	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	4	1747,7	0	6991	0	2872	4036	11909
						1029,6	0	4118	0		882	
66	66	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство	м3	0,12	30161,11	1078,92	3619	129	3349	153	4074
						1177,2	225,54	141	27		302	
67	67	Е11-010205-0502	Засыпка мягким грунтом	м3 грунта	2,4	808,7	0	1941	0	0	1397	3605
						808,7	0	1941	0		267	
68	68	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	31,01	66,02	66,02	2047	2047	0	491	2741
						0	21,98	0	682		203	
69	69	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,55	1859,09	0	1022	0	0	736	1899
						1859,09	0	1022	0		141	
70	70	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,5	808,7	0	2022	0	0	1456	3756
						808,7	0	2022	0		278	
71	71	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	29,06	34,34	34,34	998	998	0	251	1349
						0	11,99	0	348		100	
72	72	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,1	295780,7	82623,76	29578	8262	104	23199	57000
						212115	22223,05	21212	2222		4222	
73	73	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)	км трубопровода	0,1	422962,86	68318,28	-42296	-6832	-930	-36508	-85109
						345345	23425,52	-34535	-2343		-6304	
74	74	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,1	676691,71	209248,13	67669	20925	880	54036	131442
						458640	87180,52	45864	8718		9736	
75	75	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х 5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	101	817		82517		82517		89118
76	76	Е11-221201-0101	Отвод диаметром 63 мм. Приварка	шт	2	528,64	31,68	1057	63	42	6601	
						475,84	0	952	0		942	2159
											160	
77	77	С123-020303-1903	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	688		1376		1376		1486
78	78	Ц13-100904-0101 #к=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	0,1	27036,61	18739,51	2704	1874	0	110	
						8297,1	4078,61	830	408		891	3882
											288	
79	79	С121-130809-1301 примен	Сигнальная лента "ГАЗ"	100 м	1	1755		1755		1755		1895
80	80	Ц13-390201-0504	Трубопровод . Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	792	24	792	24	50	140	
						718,5	0	719	0		438	1329
											98	
81	81	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,64	2441,6	0	1563	0	0	1125	2903
						2441,6	0	1563	0		215	
82	82	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	0,396	34437,9	1133,51	13637	449	11167	1930	16812
						5105,8	249,02	2022	99		1245	
83	83	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,77	853,03	19,94	3216	75	2162	919	4466
						259,7	2,49	979	9		331	
84	84	Е11-090305-0301	Установка опор	т	0,04446	98439,15	6425,96	4377	286	347	2595	7529
						84198,4	394,62	3743	18		558	
85	85	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,6	1716		7894		7894		8525
											631	

86	86	С121-060802-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00846	499204		4223		4223		4561
87	87	С121-130201-0903	Болты ,гайки	т	0,002	526699		1053		1053	338	1138
88	88	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,002	1191758,9 625170	506795,34 153466,86	2384 1250	1014 307	120	84 314	1542
89	89	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	6653		13359		13359		4239 14428
90	90	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска	тн	0,036	18808		677		677	1069	731
91	91	С124-010201-0329 примен.	Опозновательный знак ,пункт I	шт.	2	4021		8042		8042	54	8685
92	92	С124-010201-0103 примен.	Опозновательный знак ,пункт 5	шт.	1	5498		5498		5498	643	5938
93	93	С124-010201-0130 примен.	Опозновательный знак ,пункт 6,7	шт.	2	3872		7744		7744	440	8364
			Итого по разделу: 11. Материалы и оборудование Г2								620	351221,02
			ИТОГО:					996511	40400	489361	138184	1199965
			В том числе :					147996	13554	318750	65274	
			Стоимость оборудования, всего							318750		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,3 %		20268				
			Итого с временными									1220234
			Зимние удорожания			2,07 %		18661				
			Итого с зимними удорожаниями									1238895
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				18403		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1257298
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0 46%									578357,08
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149-54%									702603,18
			Итого									1280960,26
			Итого с понижающим к=0,9									1152864,23
			НДС			12 %		138343,71				
			Итого с НДС									1291207,94

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Марданов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "АДС САПА" БИН

Место печати (при наличии)

Разработчик(и) проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Байтак Арка" БИН

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Шангереев Б.С.

KZ24VJE00050205от 22.10.2019

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Дикеров М.Т.

приказ от 25.06.2021 №8

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алия-Сервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство по объекту :"РП"Строительство сетей газоснабжение села Сараджин, Кызылту, Каракуль, Сексенбаев и Мереке Казталовского района ЗКО

(наименование, адрес)

Объект : Строительство по объекту :"РП"Строительство сетей газоснабжение села Сараджин, Кызылту, Каракуль, Сексенбаев и Мереке Казталовского района ЗКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 79 2021-07-22,доп.соглашение №1 2021-07-28,№2 2022-03-31, №3 2022-08-18

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№8

за август 2022 года

на №2-2-3 Распределительный газопровод низкого давления Г1 Кызылту,

Составлен (а) в текущих ценах на 22.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 12. Материалы и оборудование Г1										
1	1	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2812,82 / 2362,92	131,5 / 62,2	2813 / 2363	132 / 62	318	2401 / 417	5631	
2	2	С123-040201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	42276		42276		42276	3382	45658	
3	3	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2479		4958		4958	397	5355	
4	4	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	742070,46 / 480480	248563,04 / 101877,95	2226 / 1441	746 / 306	39	1730 / 316	4272	
5	5	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,021	676691,71 / 458640	209248,13 / 87180,52	14211 / 9631	4394 / 1831	185	11348 / 2045	27603	
6	6	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	1793		5401		5401	432	5833	
7	7	С123-010201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	21,084	450		9488		9488	759	10247	
8	8	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,89	180,88 / 83,37	4,62 / 0,5	1065 / 491	27 / 3	547	341 / 112	1519	
9	9	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,89	160,14 / 48,73	3,28 / 0,5	943 / 287	19 / 3	637	200 / 91	1235	
10	10	Е11-221201-0103	Переход,отвод диаметром 100 мм. Приварка	шт	2	1016,81 / 892,2	63,36 / 0	2034 / 1784	127 / 0	122	1767 / 304	4104	
11	11	Е11-221201-0101	Переход диаметром 32 мм. Приварка	шт	12	528,64 / 475,84	31,68 / 0	6344 / 5710	380 / 0	253	5653 / 960	12956	
12	12	С123-020304-2217	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x89, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	7239		7239		7239	579	7818	
13	13	С123-020304-2206	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	3020		36240		36240	2899	39139	

14	14	С123-020101-0174	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1055		1055		1055		1139
15	15	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,15	2441,6 2441,6	0 0	366 366	0 0	0	84 264 50	680
16	16	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,15	808,7 808,7	0 0	121 121	0 0	0	87 17	225
17	17	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	0,15	33940,14 5105,8	1133,51 249,02	5091 766	170 37	4155	731 466	6288
18	18	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,75	853,03 259,7	19,94 2,49	1493 454	35 4	1003	427 154	2073
19	19	Е11-090305-0301	Установка опоры	т	0,02283	98439,15 84198,4	6425,96 394,62	2247 1922	147 9	178	1333 286	3866
20	20	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6	2492		3987		3987		4306
21	21	С121-050199-9903	Полка.Стальной лист	т	0,00608	237482		1444		1444	319	1559
22	22	С121-130201-0903	Болты ,гайки	т	0,00045	526699		237		237	116	256
23	23	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска	тн	0,02283	18808		429		429	19	464
24	24	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,001	1191758,9 625170	506795,34 153466,86	1192 625	507 153	60	34 771 157	2120
25	25	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	6653		6680		6680		7214
26	26	Е11-220601-0806 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	1469257,28 56499,3	464207,07 147312,78	1469 56	464 147	949	534 202 134	1805
27	27	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	2	1747,7 1029,6	0 0	3495 2059	0 0	1436	2018 441	5954
28	28	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство	м3	0,06	30161,11 1177,2	1078,92 225,54	1810 71	65 14	1674	77 151	2037
29	29	Е11-010205-0502	Засыпка мягким грунтом	м3 грунта	1,2	808,7 808,7	0 0	970 970	0 0	0	699 134	1803
30	30	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,012	599042,46 480480	105535,04 36941,15	7189 5766	1266 443	156	6147 1067	14402
31	31	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12,048	1793		21602		21602	1728	23330
32	32	Е11-220601-0803 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,012	584652,83 114782,5	221,4 62,2	7016 1377	3 1	5636	1364 670	9051
33	33	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	12	1388,65 1029,6	0 0	16664 12355	0 0	4309	12108 2302	31074
34	34	Е11-220901-0201	Кран шаровый диаметром 32 мм. Установка	кран	12	1493,01 1245,48	78,9 37,32	17916 14946	947 448	2024	15240 2652	35808
35	35	С123-040909-1805	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 40, DN 32, ГОСТ 21345-2005	шт.	12	21473		257676		257676	20614	278290
36	36	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство	м3	0,36	30161,11 1177,2	1078,92 225,54	10858 424	388 81	10046	460 905	12223
37	37	Е11-010205-0502	Засыпка мягким грунтом	м3 грунта	9,6	808,7 808,7	0 0	7764 7764	0 0	0	5590 1068	14422
38	38	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	275,65	66,02 0	66,02 21,98	18199 0	18199 6058	0	4362 1805	24366

39	39	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,9	1859,09 1859,09	0 0	9110 9110	0 0	0	6559 1253	16922
40	40	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	22,4	808,7 808,7	0 0	18115 18115	0 0	0	13043 2493	33650
41	41	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	258,15	34,34 0	34,34 11,99	8866 0	8866 3094	0	2228 887	11981
42	42	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,017	336793,63 229890	104571,75 28485,08	5725 3908	1778 484	40	4348 806	10880
43	43	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)	км трубопровода	0,017	492151,29 368550	108627,07 38670,31	-8367 -6265	-1847 -657	-255	-6854 -1218	-16438
44	44	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,017	742070,46 480480	248563,04 101877,95	12615 8168	4226 1732	221	9801 1793	24210
45	45	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	0,318	295780,7 212115	82623,76 22223,05	94058 67453	26274 7067	331	73774 13427	181259
46	46	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,615	278723,34 205005	73062,02 19692,33	171415 126078	44933 12111	404	136807 24658	332880
47	47	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)	км трубопровода	0,933	422962,86 345345	68318,28 23425,52	-394624 -322207	-63741 -21856	-8677	-340622 -58820	-794066
48	48	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,933	676691,71 458640	209248,13 87180,52	631353 427911	195229 81339	8214	504158 90841	1226352
49	49	С123-010502-0607	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	17,17	1118		19196		19196	1536	20732
50	50	С123-010502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х 3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	321,18	557		178897		178897	14312	193209
51	51	С123-010502-0604	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 50х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	88,88	353		31375		31375	2510	33885
52	52	С123-010502-0603	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 40х 2,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	123,22	231		28464		28464	2277	30741
53	53	С123-010502-0602	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32х 2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	409,05	162		66266		66266	5301	71567
54	54	Е11-221201-0103	Отвод,тройник,переход диаметром 100 мм. Приварка	шт	4	1016,81 892,2	63,36 0	4067 3569	253 0	245	3533 608	8208
55	55	Е11-221201-0101	Тройник,переходэлектросварная седелка диаметром 50 мм. Приварка	шт	44	528,64 475,84	31,68 0	23260 20937	1394 0	929	20728 3519	47507
56	56	С123-020303-1905	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1492		1492		1492	119	1611
57	57	С123-020303-2405	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1180		1180		1180	94	1274
58	58	С123-020303-2403	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	1007		5035		5035	403	5438
59	59	С123-020303-2402	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	673		1346		1346	108	1454
60	60	С123-020303-2401	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	538		538		538	43	581
61	61	С123-020303-5419	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 90х63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1005		2010		2010	161	2171

62	62	С123-020303-5413	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 63x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	861		861		861		930
63	63	С123-020303-5413	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17 DN 63x32,DN 50x40,DN 50x32,DN 40x 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	861		10332		10332	69	11159
64	64	С123-020302-8704	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	765		8415		8415	827	9088
65	65	С123-020304-3605	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11 DN 32x32 PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	6236		74832		74832	673	80819
66	66	Ц13-100904-0101 #к=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	0,905	27036,61 8297,1	18739,51 4078,61	24468 7509	16959 3691	0	5987 8064 2603	35135
67	67	С121-130809-1301 примен	Сигнальная лента "ГАЗ"	100 м	9,05	1755		15883		15883		17153
68	68	Ц13-390201-0504	Трубопровод . Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	9	792 718,5	24 0	7128 6467	216 0	446	1271 3945 886	11958
69	69	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,92	2441,6 2441,6	0 0	4688 4688	0 0	0	3375 645	8708
70	70	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	1,188	34437,9 5105,8	1133,51 249,02	40912 6066	1347 296	33500	5789 3736	50437
71	71	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,31	853,03 259,7	19,94 2,49	9648 2937	226 28	6485	2758 992	13398
72	72	Е11-090305-0301	Установка опор	т	0,13338	98439,15 84198,4	6425,96 394,62	13130 11230	857 53	1042	7785 1673	22588
73	73	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,8	1716		23681		23681	1894	25575
74	74	С121-060802-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,02538	499204		12670		12670	1014	13683
75	75	С121-130201-0903	Болты ,гайки	т	0,006	526699		3160		3160	253	3413
76	76	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,006	1191758,9 625170	506795,34 153466,86	7151 3751	3041 921	359	4625 942	12718
77	77	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	6653		40078		40078	3206	43284
78	78	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска	тн	0,108	18808		2031		2031	163	2194
79	79	С124-010201-0329 примен.	Опознавательный знак ,пункт 1	шт.	6	4021		24126		24126	1930	26056
80	80	Е11-221401-0208 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	24	9175,25 2447,24	6717,33 3611,47	220206 58734	161216 86675	256	143955 29133	393294
81	81	С123-010501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	24,24	2345		56843		56843	4547	61390
82	82	Е11-221401-0301	Трубы стальные. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	24	1210,19 1049,94	7,34 2,11	29044 25198	176 51	3670	24997 4323	58364
83	83	Е11-240207-0201	Основание под ковер.Трубка контрольная под ковер Устройство	шт.	1	7407,73 3301,7	2082,5 730,62	7408 3302	2083 731	2024	3992 912	12312
84	84	Е11-221201-0103	Седловой отвод диаметром 110x32мм. Приварка	шт	1	1016,81 892,2	63,36 0	1017 892	63 0	61	883 152	2052
85	85	С123-020304-3620	Седловой отвод Ду110x32	шт.	1	6236		6236		6236	499	6735
			Итого по разделу: 12. Материалы и оборудование ГГ									2087546,39
			ИТОГО:					2087548	431561	1096681	712991	3024576

			В том числе :				559299	185360		224041	
			Стоимость оборудования, всего								
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Временные здания и сооружения						0		
			Итого с временными		2,3 %		69565				
			Зимние удорожания								3094141
			Итого с зимними удорожаниями		2,07 %		64049				
			Непредвиденные работы и затраты								3158190
			Итого с непредвиденными работами и затратами		2 %				63164		
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0 46%								3221354
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149-54%								1481822,84
			Итого								1800156,42
			Итого с понижающим к=0,9								3281979,26
			НДС		12 %		354453,76				2953781,33
			Итого с НДС								3308235,09

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Марданов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА" БИН

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Байтак Арка" БИН

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Шангереев Б.С.
KZ24VJE00050205от 22.10.2019
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Ликеров М.Т.
приказ от 25.06.2021 №8
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство по объекту :"РП"Строительство сетей газоснабжение села Сараджин, Кызылту, Каракуль, Сексенбаев и Мереке Казталовского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство по объекту :"РП"Строительство сетей газоснабжение села Сараджин, Кызылту, Каракуль, Сексенбаев и Мереке Казталовского района ЗКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **79 2021-07-22,доп.соглашение №1 2021-07-28,№2 2022-03-31, №3 2022-08-18**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№9

за август 2022 года

на №2-2-4 Распределительный газопровод среднего давления Г2 с.Каракул

Составлен (а) в текущих ценах на 22.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 13. Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-400-У1 с РДНК-400										
1	1	Е11-190301-0101	**Установка газорегуляторного шкафного пункта. Устройство**	установка	1	25861,05 13272	954,32 298,62	25861 13272	954 299	11635	13299 3133	42293	
2	2	Прайс	**Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-400-У1 с РДНК-400 357000:1,12**	шт	1	318750		318750				318750	
			Отпускная цена			318750		318750		318750			
			Сметная стоимость оборудования					*318750*					
3	3	Е11-010205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,52	2441,6 2441,6	0 0	1270 1270	0 0	0	914 175	2358	
4	4	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,52	808,7 808,7	0 0	421 421	0 0	0	303 58	781	
5	5	Е11-110101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	1	835,95 255,64	142,85 47,57	836 256	143 48	437	285 90	1211	
6	6	Е11-060101-0113	**Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство**	м3	1	34437,9 5105,8	1133,51 249,02	34438 5106	1134 249	28199	4873 3145	42456	
7	7	Е11-080101-0307 Изм. и дов. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	3,12	853,03 259,7	19,94 2,49	2661 810	62 8	1789	761 274	3696	
8	8	Е11-060301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,0034	554929,1 318767	2187,1 904,78	1887 1084	7 3	796	989 230	3106	
9	9	С121-050301-9918	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,0034	108292		368		368		398	
10	10	С121-130201-0901	**Гайки с шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00048	499540		240		240	29 19	259	
11	11	Е11-010205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,52	2441,6 2441,6	0 0	1270 1270	0 0	0	914 175	2358	
12	12	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,52	808,7 808,7	0 0	421 421	0 0	0	303 58	781	
13	13	Е11-110101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**		0,96	835,95	142,85	803	137	420	274	1162	

14	14	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м2 покрытия		255,64	47,57	245	46		86	
				м3	0,527	34437,9	1133,51	18149	597	14861	2568	22374
15	15	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону			5105,8	249,02	2691	131		1657	
				м2 поверхности	6,72	853,03	19,94	5732	134	3853	1639	7961
16	16	Е11-090305-0301	Установка опор			259,7	2,49	1745	17		590	
				т	0,18216	98439,15	6425,96	17932	1171	1424	10633	30849
17	17	С123-010201-0173	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80			84198,4	394,62	15338	72		2285	
				м	16,704	2503		41810		41810		45155
18	18	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89								3345	
				т	0,00912	237482		2166		2166		2339
19	19	Е11-090601-0102	Монтаж м-ий ограждения. Монтаж								173	
				т конструкций	0,2361	54281,67	2515,52	12816	594	758	7984	22464
20	20	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005			48557,2	449,72	11464	106		1664	
				т	0,2234	241307		53908		53908		58221
21	21	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89								4313	
				т	0,002	237482		475		475		513
22	22	С121-050304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)								38	
				т	0,0097	230789		2239		2239		2418
23	23	С121-050304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)								179	
				т	0,00062	217721		135		135		146
24	24	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 28 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80								11	
				м	0,2	531		106		106		115
25	25	Е11-090306-0103	Сетка. Монтаж								8	
				м2	19,06	576,71	20,31	10992	387	0	7423	19888
26	26	С121-050308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80			556,39	8	10605	152		1473	
				м2	19,06	1064		20280		20280		21902
27	27	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска м-ий ограждения								1622	
				тн	0,41826	18808		7867		7867		8496
28	28	С121-090404-0311	Замок навесной								629	
				шт.	1	1882		1882		1882		2033
29	29	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные под площадку. Устройство с уплотнением трамбовками								151	
				м3 подстилающего слоя	1,2	14613,42	1672,87	17536	2007	11812	4266	23546
30	30	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2			3097,44	684,2	3717	821		1744	
				м3 грунта	0,17	2441,6	0	415	0	0	299	771
31	31	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2			2441,6	0	415	0		57	
				м3 грунта	0,17	808,7	0	137	0	0	99	255
32	32	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство			808,7	0	137	0		19	
				м3	0,17	33940,14	1133,51	5770	193	4709	828	7126
33	33	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону			5105,8	249,02	868	42		528	
				м2 поверхности	1,131	853,03	19,94	965	23	648	276	1340
34	34	Е11-090305-0301	Установка молниеотвода			259,7	2,49	294	3		99	
				т	0,04548	98439,15	6425,96	4477	292	355	2655	7702
35	35	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80			84198,4	394,62	3829	18		571	
				м	8,5	972		8262		8262		8923
											661	

36	36	С123-010201-0119	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5	499		1248		1248		1347
											100	
37	37	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00574	216446		1242		1242		1342
											99	
38	38	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска	тн	0,04548	18808		855		855		924
											68	
39	39	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель из стали полосовой сечением 40х4 мм2. Монтаж оборудования	м	13,5	250,42	24,89	3381	336	767	1704	5492
						168,7	6,65	2277	90		407	
40	40	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,017	261386		4444		4444		4799
											355	
41	41	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	1593,72	198,19	6375	793	1244	3289	10437
						1084,5	57,42	4338	230		773	
42	42	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01852	241307		4469		4469		4827
											358	
			Итого по разделу: 13. Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-400-У1 с РДНК-400									645287,51
			Раздел: 14. Материалы и оборудование Г2									
43	43	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1493,01	78,9	2986	158	337	2540	5968
						1245,48	37,32	2491	75		442	
44	44	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	29266		58532		58532		63215
											4683	
45	45	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1685		6740		6740		7279
											539	
46	46	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006	676691,71	209248,13	4060	1255	53	3242	7887
						458640	87180,52	2752	523		584	
47	47	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	972		5855		5855		6324
											468	
48	48	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,37	180,88	4,62	429	11	220	137	611
						83,37	0,5	198	1		45	
49	49	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,37	160,14	3,28	380	8	256	81	497
						48,73	0,5	116	1		37	
50	50	Е11-221201-0101	Переход,отвод диаметром 50 мм. Приварка	шт	4	528,64	31,68	2115	127	84	1884	4319
						475,84	0	1903	0		320	
51	51	С123-020304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х57	шт.	2	4468		8936		8936		9651
											715	
52	52	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	471		942		942		1017
											75	
53	53	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,15	2441,6	0	366	0	0	264	680
						2441,6	0	366	0		50	
54	54	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,15	808,7	0	121	0	0	87	225
						808,7	0	121	0		17	
55	55	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	0,15	33940,14	1133,51	5091	170	4155	731	6288
						5105,8	249,02	766	37		466	
56	56	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		1,75	853,03	19,94	1493	35	1003	427	2073

57	57	Е11-090305-0301	Установка опоры	м2 поверхности	0,02283	259,7	2,49	454	4	178	154	1333	3866
				т		98439,15	6425,96	2247	147				
						84198,4	394,62	1922	9				
58	58	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6	2492		3987		3987	286		4306
59	59	С121-050199-9903	Полка.Стальной лист	т	0,00608	237482		1444		1444	319		1559
60	60	С121-130201-0903	Болты ,гайки	т	0,00045	526699		237		237	116		256
61	61	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска	тн	0,02283	18808		429		429	19		464
62	62	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,002	599042,46	105535,04	1198	211	26	34	1024	2400
						480480	36941,15	961	74			178	
63	63	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	2492		5004		5004			5404
64	64	Е11-220601-0803 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,002	584652,83	221,4	1169	0	939	400	227	1508
						114782,5	62,2	230	0			112	
65	65	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	2	1747,7	0	3495	0	1436	2018		5954
						1029,6	0	2059	0		441		
66	66	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство	м3	0,12	30161,11	1078,92	3619	129	3349	153		4074
						1177,2	225,54	141	27		302		
67	67	Е11-010205-0502	Засыпка мягким грунтом	м3 грунта	2,4	808,7	0	1941	0	0	1397		3605
						808,7	0	1941	0		267		
68	68	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	130,85	66,02	66,02	8639	8639	0	2071		11566
						0	21,98	0	2876		857		
69	69	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,33	1859,09	0	4332	0	0	3119		8047
						1859,09	0	4332	0		596		
70	70	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	10,6	808,7	0	8572	0	0	6172		15924
						808,7	0	8572	0		1180		
71	71	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	122,58	34,34	34,34	4210	4210	0	1058		5689
						0	11,99	0	1469		421		
72	72	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,422	295780,7	82623,76	124819	34867	440	97902		240539
						212115	22223,05	89513	9378		17818		
73	73	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)	км трубопровода	0,422	422962,86	68318,28	-178490	-28830	-3924	-154065		-359160
						345345	23425,52	-145736	-9886		-26604		
74	74	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,422	676691,71	209248,13	285564	88303	3715	228033		554685
						458640	87180,52	193546	36790		41088		
75	75	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х 5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	426,22	817		348222		348222			376079
76	76	Е11-221201-0101	Отвод диаметром 63 мм. Приварка	шт	2	528,64	31,68	1057	63	42	27858	942	2159
						475,84	0	952	0		160		
77	77	С123-020303-1903	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	688		1376		1376			1486
78	78	Ц13-100904-0101 Нк=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	0,422	27036,61	18739,51	11409	7908	0	110	3760	16383
						8297,1	4078,61	3501	1721		1214		
79	79	С121-130809-1301 примен	Сигнальная лента "ГАЗ"	100 м	4,22	1755		7406		7406			7999
											592		

80	80	Ц13-390201-0504	Трубопровод . Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	792	24	1584	48	99	877	2657
						718,5	0	1437	0		197	
81	81	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,64	2441,6	0	1563	0	0	1125	2903
						2441,6	0	1563	0		215	
82	82	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	0,396	34437,9	1133,51	13637	449	11167	1930	16812
						5105,8	249,02	2022	99		1245	
83	83	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,77	853,03	19,94	3216	75	2162	919	4466
						259,7	2,49	979	9		331	
84	84	Е11-090305-0301	Установка опор	т	0,04446	98439,15	6425,96	4377	286	347	2595	7529
						84198,4	394,62	3743	18		558	
85	85	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,6	1716		7894		7894		8525
											631	
86	86	С121-060802-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00846	499204		4223		4223		4561
											338	
87	87	С121-130201-0903	Болты ,гайки	т	0,002	526699		1053		1053		1138
											84	
88	88	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,002	1191758,9	506795,34	2384	1014	120	1542	4239
						625170	153466,86	1250	307		314	
89	89	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	6653		13359		13359		14428
											1069	
90	90	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска	тн	0,036	18808		677		677		731
											54	
91	91	С124-010201-0329 примен.	Опознавательный знак ,пункт 1	шт.	2	4021		8042		8042		8685
											643	
92	92	С124-010201-0103 примен.	Опознавательный знак ,пункт 5	шт.	1	5498		5498		5498		5938
											440	
93	93	С124-010201-0130 примен.	Опознавательный знак ,пункт 6,7	шт.	2	3872		7744		7744		8364
											620	
94	94	Е11-221401-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	4	8471,51	6140,8	33886	24563	41	22666	61077
						2320,44	3403,39	9282	13614		4524	
95	95	С123-010501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,04	2345		9474		9474		10232
											758	
96	96	Е11-221401-0301	Трубы. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4	1210,19	7,34	4841	29	612	4166	9727
						1049,94	2,11	4200	8		721	
97	97	Е11-240207-0201	Основание под ковер.Трубка контрольная под ковер Устройство	шт.	1	7407,73	2082,5	7408	2083	2024	3992	12312
						3301,7	730,62	3302	731		912	
98	98	Е11-221201-0103	Седловой отвод диаметром 110x32мм. Приварка	шт	1	1016,81	63,36	1017	63	61	883	2052
						892,2	0	892	0		152	
99	99	С123-020304-3620	Седловой отвод Ду110x32	шт.	1	6236		6236		6236		6735
			Итого по разделу: 14. Материалы и оборудование Г2								499	
												888045,62
			ИТОГО:					1533336	154984	777955	311810	1967251
								281644	60220	318750	122113	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							318750		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,3 %		37916				
			Итого с временными									2005168
			Зимние удорожания			2,07 %		34909				
			Итого с зимними удорожаниями									2040077

			Непредвиденные работы и затраты		2 %			34427		
			Итого с непредвиденными работами и затратами							2074504
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0 46%							954271,84
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149-54%							1159274,16
			Итого							2113546
			Итого с понижающим к=0,9							1902191,40
			НДС		12 %	228262,97				
			Итого с НДС							2130454,37

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 080640011650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Марданов А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА" БИН

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Байтак Арка" БИН

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Шангереев Б.С.**
KZ24VJE00050205от 22.10.2019
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Экперт **Ликеров М.Т.**
приказ от 25.06.2021 №8
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алия-Сервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство по объекту :"РП"Строительство сетей газоснабжение села Саралжин, Кызылту, Каракуль, Сексенбаев и Мереке Казталовского района ЗКО

(наименование, адрес)

Объект : Строительство по объекту :"РП"Строительство сетей газоснабжение села Саралжин, Кызылту, Каракуль, Сексенбаев и Мереке Казталовского района ЗКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 79 2021-07-22,доп.соглашение №1 2021-07-28,№2 2022-03-31, №3 2022-08-18

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№10

за август 2022 года
на №2-2-5 Распределительный газопровод низкого давления Г1 Каракул

Составлен (а) в текущих ценах на 22.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 15. Материалы и оборудование Г1										
1	1	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2812,82 / 2362,92	131,5 / 62,2	2813 / 2363	132 / 62	318	2401 / 417	5631	
2	2	С123-040201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	60858		60858		60858	4869	65727	
3	3	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3083		6166		6166	493	6659	
4	4	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	742070,46 / 480480	248563,04 / 101877,95	2226 / 1441	746 / 306	39	1730 / 316	4272	
5	5	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,036	676691,71 / 458640	209248,13 / 87180,52	24361 / 16511	7533 / 3138	317	19453 / 3505	47319	
6	6	С123-010201-0185	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	2191		6599		6599	528	7127	
7	7	С123-010201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	36,144	450		16265		16265	1301	17566	
8	8	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,23	180,88 / 83,37	4,62 / 0,5	1670 / 769	43 / 5	857	534 / 176	2380	
9	9	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,23	160,14 / 48,73	3,28 / 0,5	1478 / 450	30 / 5	998	314 / 143	1935	
10	10	Е11-221201-0103	Переход,отвод диаметром 100 мм. Приварка	шт	2	1016,81 / 892,2	63,36 / 0	2034 / 1784	127 / 0	122	1767 / 304	4104	
11	11	Е11-221201-0101	Переход диаметром 32 мм. Приварка	шт	21	528,64 / 475,84	31,68 / 0	11101 / 9993	665 / 0	444	9893 / 1680	22674	
12	12	С123-020304-2220	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	9418		9418		9418	753	10171	
13	13	С123-020304-2206	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21	3020		63420		63420	5074	68494	

14	14	С123-020101-0201	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1454		1454		1454		1570
											116	
15	15	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,15	2441,6	0	366	0	0	264	680
						2441,6	0	366	0		50	
16	16	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,15	808,7	0	121	0	0	87	225
						808,7	0	121	0		17	
17	17	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	0,15	33940,14	1133,51	5091	170	4155	731	6288
						5105,8	249,02	766	37		466	
18	18	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,75	853,03	19,94	1493	35	1003	427	2073
						259,7	2,49	454	4		154	
19	19	Е11-090305-0301	Установка опоры	т	0,02283	98439,15	6425,96	2247	147	178	1333	3866
						84198,4	394,62	1922	9		286	
20	20	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6	2492		3987		3987		4306
											319	
21	21	С121-050199-9903	Полка.Стальной лист	т	0,00608	237482		1444		1444		1559
											116	
22	22	С121-130201-0903	Болты ,гайки	т	0,00045	526699		237		237		256
											19	
23	23	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска	тн	0,02283	18808		429		429		464
											34	
24	24	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,001	1191758,9	506795,34	1192	507	60	771	2120
						625170	153466,86	625	153		157	
25	25	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	6653		6680		6680		7214
											534	
26	26	Е11-220601-0806 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	1469257,28	464207,07	1469	464	949	202	1805
						56499,3	147312,78	56	147		134	
27	27	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	1	1747,7	0	1748	0	718	1009	2977
						1029,6	0	1030	0		221	
28	28	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство	м3	0,06	30161,11	1078,92	1810	65	1674	77	2037
						1177,2	225,54	71	14		151	
29	29	Е11-010205-0502	Засыпка мягким грунтом	м3 грунта	1,2	808,7	0	970	0	0	699	1803
						808,7	0	970	0		134	
30	30	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,021	599042,46	105535,04	12580	2216	274	10757	25204
						480480	36941,15	10090	776		1867	
31	31	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	21,084	1793		37804		37804		40828
											3024	
32	32	Е11-220601-0803 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,021	584652,83	221,4	12278	5	9863	2388	15839
						114782,5	62,2	2410	1		1173	
33	33	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	21	1388,65	0	29162	0	7540	21189	54379
						1029,6	0	21622	0		4028	
34	34	Е11-220901-0201	Кран шаровый диаметром 32 мм. Установка	кран	21	1493,01	78,9	31353	1657	3541	26669	62664
						1245,48	37,32	26155	784		4642	
35	35	С123-040909-1805	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 40, DN 32, ГОСТ 21345-2005	шт.	21	21473		450933		450933		487008
											36075	
36	36	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство	м3	0,63	30161,11	1078,92	19001	680	17580	804	21390
						1177,2	225,54	742	142		1584	
37	37	Е11-010205-0502	Засыпка мягким грунтом	м3 грунта	16,8	808,7	0	13586	0	0	9782	25238
						808,7	0	13586	0		1869	
38	38	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	629,02	66,02	66,02	41529	41529	0	9954	55602
						0	21,98	0	13825		4119	

39	39	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	11,2	1859,09	0	20822	0	0	14992	38679
						1859,09	0	20822	0		2865	
40	40	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	51,2	808,7	0	41406	0	0	29812	76915
						808,7	0	41406	0		5697	
41	41	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	589,02	34,34	34,34	20229	20229	0	5083	27337
						0	11,99	0	7060		2025	
42	42	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,273	336793,63	104571,75	91945	28548	637	69831	174718
						229890	28485,08	62760	7776		12942	
43	43	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)	км трубопровода	0,273	492151,29	108627,07	-134357	-29655	-4088	-110059	-263970
						368550	38670,31	-100614	-10557		-19553	
44	44	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,273	742070,46	248563,04	202585	67858	3556	157394	388777
						480480	101877,95	131171	27813		28798	
45	45	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	0,229	295780,7	82623,76	67734	18921	239	53127	130529
						212115	22223,05	48574	5089		9669	
46	46	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,65	278723,34	73062,02	459894	120552	1083	367043	893092
						205005	19692,33	338258	32492		66155	
47	47	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)	км трубопровода	1,879	422962,86	68318,28	-794747	-128370	-17474	-685991	-1599197
						345345	23425,52	-648903	-44017		-118459	
48	48	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,879	676691,71	209248,13	1271504	393177	16542	1015341	2469792
						458640	87180,52	861785	163812		182948	
49	49	С123-010502-0608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х 6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	35,35	1667		58928		58928		63643
											4714	
50	50	С123-010502-0607	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х 5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	240,38	1118		268745		268745		290244
											21500	
51	51	С123-010502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х 3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	231,29	557		128829		128829		139135
											10306	
52	52	С123-010502-0604	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 50х 3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	385,82	353		136194		136194		147090
											10896	
53	53	С123-010502-0603	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 40х 2,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	473,69	231		109422		109422		118176
											8754	
54	54	С123-010502-0602	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32х 2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	806,99	162		130732		130732		141191
											10459	
55	55	Е11-221201-0103	Отвод,тройник,переход диаметром 100 мм. Приварка	шт	10	1016,81	63,36	10168	634	612	8833	20521
						892,2	0	8922	0		1520	
56	56	Е11-221201-0101	Тройник,переход,электросварная седелка диаметром 50 мм. Приварка	шт	79	528,64	31,68	41762	2503	1668	37215	85296
						475,84	0	37591	0		6318	
57	57	С123-020303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1959		1959		1959		2116
											157	
58	58	С123-020303-1705	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1267		1267		1267		1368
											101	
59	59	С123-020303-2406	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1286		1286		1286		1389
											103	
60	60	С123-020303-2403	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1007		4028		4028		4350
											322	
61	61	С123-020303-2402	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	673		2019		2019		2181
											162	

62	62	С123-020303-2401	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	538		3228		3228		3486
											258	
63	63	С123-020303-2401	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	538		1076		1076		1162
											86	
64	64	С123-020303-2405	Тройник полиэтиленовый редукционный 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90-DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1180		4720		4720		5098
											378	
65	65	С123-020303-5426	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1306		1306		1306		1410
											104	
66	66	С123-020303-5424	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1133		1133		1133		1224
											91	
67	67	С123-020303-5419	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 90x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1005		1005		1005		1085
											80	
68	68	С123-020303-5413	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 63x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	861		2583		2583		2790
											207	
69	69	С123-020303-5413	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 63x40,DN 63x32,DN 50x40,DN 50x32,DN 40x32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19	861		16359		16359		17668
											1309	
70	70	С123-020302-8704	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21	765		16065		16065		17350
											1285	
71	71	С123-020304-3605	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21	6236		130956		130956		141432
											10476	
72	72	Ц13-100904-0101 #к=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	2,152	27036,61	18739,51	58183	40327	0	19175	83547
						8297,1	4078,61	17855	8777		6189	
73	73	С121-130809-1301 примен	Сигнальная лента "ГАЗ"	100 м	21,52	1755		37768		37768		40789
											3021	
74	74	Ц13-390201-0504	Трубопровод . Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	13	792	24	10296	312	644	5698	17273
						718,5	0	9341	0		1279	
75	75	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,36	2441,6	0	17970	0	0	12939	33381
						2441,6	0	17970	0		2473	
76	76	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	4,554	34437,9	1133,51	156830	5162	128416	22191	193343
						5105,8	249,02	23252	1134		14322	
77	77	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	43,355	853,03	19,94	36983	865	24859	10571	51359
						259,7	2,49	11259	108		3804	
78	78	Е11-090305-0301	Установка опор	т	0,51129	98439,15	6425,96	50331	3286	3996	29844	86588
						84198,4	394,62	43050	202		6414	
79	79	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	52,9	1716		90776		90776		98039
											7262	
80	80	С121-060802-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,09729	499204		48568		48568		52453
											3885	
81	81	С121-130201-0903	Болты ,гайки	т	0,023	526699		12114		12114		13083
											969	
82	82	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,023	1191758,9	506795,34	27410	11656	1375	17730	48751
						625170	153466,86	14379	3530		3611	
83	83	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	23,092	6653		153631		153631		165922
											12290	
84	84	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска	тн	0,414	18808		7787		7787		8409
											623	
85	85	С124-010201-0329 примен.	Опознавательный знак ,пункт 1	шт.	23	4021		92483		92483		99882
											7399	

86	86	Е11-221401-0208 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м		20	9175,25	6717,33	183505	134347	214	119962	327745
				м продавливания		2447,24	3611,47	48945	72229		24277	
87	87	С123-010501-1510	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001		20,2	804		16241		16241		17540
				м							1299	
88	88	Е11-221401-0301	Трубы. Протаскивание в футляр		20	1210,19	7,34	24204	147	3058	20831	48637
				м трубы, уложенной в футляре		1049,94	2,11	20999	42		3603	
89	89	Е11-240207-0201	Основание под ковер.Трубка контрольная под ковер Устройство		1	7407,73	2082,5	7408	2083	2024	3992	12312
				шт.		3301,7	730,62	3302	731		912	
90	90	Е11-221201-0103	Седловой отвод диаметром 110х32мм. Приварка		1	1016,81	63,36	1017	63	61	883	2052
				шт		892,2	0	892	0		152	
91	91	С123-020304-3620	Седловой отвод Ду110х32		1	6236		6236		6236		6735
				шт.							499	
92	92	Е11-221401-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м		80	8471,51	6140,8	677721	491264	822	453327	1221532
				м продавливания		2320,44	3403,39	185635	272271		90484	
93	93	С123-010501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001		80,8	2345		189476		189476		204634
				м							15158	
94	94	Е11-221401-0301	Трубы. Протаскивание в футляр		80	1210,19	7,34	96815	587	12233	83322	194548
				м трубы, уложенной в футляре		1049,94	2,11	83995	169		14411	
			Итого по разделу: 15. Материалы и оборудование Г1									5211909,72
			ИТОГО:					5211911	1241245	2573721	1886321	7666085
								1396942	568069		567857	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,3 %		176320				
			Итого с временными									7842405
			Зимние удорожания			2,07 %		162338				
			Итого с зимними удорожаниями									8004743
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				160095		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8164838
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0 46%									3755825,48
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149-54%									4562673,3
			Итого									8318498,78
			Итого с понижающим к=0,9									7486648,90
			НДС			12 %		898397,87				
			Итого с НДС									8385046,77

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Марданов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "АДС САПА" БИН

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Байтак Арка" БИН

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Шангереев Б.С.

KZ24VJE00050205от 22 10 2019

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Інкеров М.Т.

приказ от 25 06 2021 №8

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство по объекту :"РП"Строительство сетей газоснабжение села Саралжин, Кызылту, Каракуль, Сексенбаев и Мереке Казталовского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство по объекту :"РП"Строительство сетей газоснабжение села Саралжин, Кызылту, Каракуль, Сексенбаев и Мереке Казталовского района ЗКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **79 2021-07-22,доп.соглашение №1 2021-07-28,№2 2022-03-31, №3 2022-08-18**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№11

за август 2022 года

на №2-3-1 Распределительный газопровод среднего давления Г2 с.Сексенбаев

Составлен (а) в текущих ценах на 22.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 16. Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-400-У1 с РДНК-400										
1	1	Е11-190301-0101	**Установка газорегуляторного шкафного пункта. Устройство**	установка	1	25861,05 / 13272	954,32 / 298,62	25861 / 13272	954 / 299	11635	13299 / 3133	42293	
2	2	Прайс	**Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-400-У1 с РДНК-400 357000:1,12**	шт	1	318750		318750		318750		318750	
			Отпускная цена			318750		318750					
			Сметная стоимость оборудования					*318750*					
3	3	Е11-010205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,52	2441,6 / 2441,6	0 / 0	1270 / 1270	0 / 0	0	914 / 175	2358	
4	4	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,52	808,7 / 808,7	0 / 0	421 / 421	0 / 0	0	303 / 58	781	
5	5	Е11-110101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	1	835,95 / 255,64	142,85 / 47,57	836 / 256	143 / 48	437	285 / 90	1211	
6	6	Е11-060101-0113	**Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство**	м3	1	34437,9 / 5105,8	1133,51 / 249,02	34438 / 5106	1134 / 249	28199	4873 / 3145	42456	
7	7	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	3,12	853,03 / 259,7	19,94 / 2,49	2661 / 810	62 / 8	1789	761 / 274	3696	
8	8	Е11-060301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,0034	554929,1 / 318767	2187,1 / 904,78	1887 / 1084	7 / 3	796	989 / 230	3106	
9	9	С121-050301-9918	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,0034	108292		368		368	29	398	
10	10	С121-130201-0901	**Гайки с шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00048	499540		240		240	19	259	
11	11	Е11-010205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,52	2441,6 / 2441,6	0 / 0	1270 / 1270	0 / 0	0	914 / 175	2358	
12	12	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,52	808,7 / 808,7	0 / 0	421 / 421	0 / 0	0	303 / 58	781	
13	13	Е11-110101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	0,96	835,95 / 255,64	142,85 / 47,57	803 / 245	137 / 46	420	274 / 86	1162	
14	14	Е11-060101-0113	**Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство**	м3	0,527	34437,9 / 5105,8	1133,51 / 249,02	18149 / 2691	597 / 131	14861	2568 / 1657	22374	

15	15	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,72	853,03	19,94	5732	134	3853	1639	7961
						259,7	2,49	1745	17		590	
16	16	Е11-090305-0301	Установка опор	т	0,18216	98439,15	6425,96	17932	1171	1424	10633	30849
						84198,4	394,62	15338	72		2285	
17	17	С123-010201-0173	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,704	2503		41810		41810		45155
											3345	
18	18	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00912	237482		2166		2166		2339
											173	
19	19	Е11-090601-0102	Монтаж м-ий ограждения. Монтаж	т конструкций	0,2361	54281,67	2515,52	12816	594	758	7984	22464
						48557,2	449,72	11464	106		1664	
20	20	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2234	241307		53908		53908		58221
											4313	
21	21	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,002	237482		475		475		513
											38	
22	22	С121-050304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0097	230789		2239		2239		2418
											179	
23	23	С121-050304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00062	217721		135		135		146
											11	
24	24	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 28 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	531		106		106		115
											8	
25	25	Е11-090306-0103	Сетка. Монтаж	м2	19,06	576,71	20,31	10992	387	0	7423	19888
						556,39	8	10605	152		1473	
26	26	С121-050308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	19,06	1064		20280		20280		21902
											1622	
27	27	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9,7	Окраска м-ий ограждения	тн	0,41826	18808		7867		7867		8496
											629	
28	28	С121-090404-0311	Замок навесной	шт.	1	1882		1882		1882		2033
											151	
29	29	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные под площадку. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,2	14613,42	1672,87	17536	2007	11812	4266	23546
						3097,44	684,2	3717	821		1744	
30	30	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,17	2441,6	0	415	0	0	299	771
						2441,6	0	415	0		57	
31	31	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,17	808,7	0	137	0	0	99	255
						808,7	0	137	0		19	
32	32	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	0,17	33940,14	1133,51	5770	193	4709	828	7126
						5105,8	249,02	868	42		528	
33	33	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,131	853,03	19,94	965	23	648	276	1340
						259,7	2,49	294	3		99	
34	34	Е11-090305-0301	Установка молниеотвода	т	0,04548	98439,15	6425,96	4477	292	355	2655	7702
						84198,4	394,62	3829	18		571	
35	35	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,5	972		8262		8262		8923
											661	
36	36	С123-010201-0119	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5	499		1248		1248		1347
											100	
37	37	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00574	216446		1242		1242		1342
											99	
38	38	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9,7	Окраска		0,04548	18808		855		855		924

				тн							68	
39	39	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель из стали полосовой сечением 40х4 мм2. Монтаж оборудования		13,5	250,42	24,89	3381	336	767	1704	5492
				м		168,7	6,65	2277	90		407	
40	40	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,017	261386		4444		4444		4799
				т							355	
41	41	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования		4	1593,72	198,19	6375	793	1244	3289	10437
				шт.		1084,5	57,42	4338	230		773	
42	42	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,01852	241307		4469		4469		4827
				т							358	
			Итого по разделу: 16. Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-400-У1 с РДНК-400									645287,51
			Раздел: 17. Материалы и оборудование Г2									
43	43	Е11-240204-0101 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы действующие стальные диаметром 50 мм. Отключение и заглушка под газом		1	5659,86	1383,66	5660	1384	823	3419	9805
				отключение		3453,45	0	3453	0		726	
44	44	Е11-240202-0102 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 80 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления		1	10792,06	1738,43	10792	1738	1541	7437	19688
				врезка		7512,33	0	7512	0		1458	
45	45	Е11-221201-0101	Переход к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		1	528,64	31,68	529	32	21	471	1080
				шт		475,84	0	476	0		80	
46	46	С123-020304-2213	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 75х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	4863		4863		4863		5252
				шт.							389	
47	47	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка		2	1493,01	78,9	2986	158	337	2540	5968
				задвижка или клапан		1245,48	37,32	2491	75		442	
48	48	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86		2	29266		58532		58532		63215
				шт.							4683	
49	49	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80		4	1685		6740		6740		7279
				шт.							539	
50	50	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,006	695815,04	224894,54	4175	1349	65	3287	8059
				км трубопровода		460005	93412,93	2760	560		597	
51	51	С123-010201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		6,024	1521		9163		9163		9896
				м							733	
52	52	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,5	180,88	4,62	271	7	139	87	387
				м2		83,37	0,5	125	1		29	
53	53	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,5	160,14	3,28	240	5	162	51	314
				м2		48,73	0,5	73	1		23	
54	54	Е11-221201-0102	Типовой узел соединения,отвод диаметром 80 мм. Приварка		4	778	47,52	3112	190	186	2709	6286
				шт		684,02	0	2736	0		466	
55	55	С123-020304-2217	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 76х75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	7239		14478		14478		15636
				шт.							1158	
56	56	С123-020101-0164	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		2	784		1568		1568		1693
				шт.							125	
57	57	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		0,3	2441,6	0	732	0	0	527	1361
				м3 грунта		2441,6	0	732	0		101	
58	58	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,3	808,7	0	243	0	0	175	451
				м3 грунта		808,7	0	243	0		33	
59	59	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство		0,3	33940,14	1133,51	10182	340	8310	1462	12575
				м3		5105,8	249,02	1532	75		932	

60	60	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,5	853,03	19,94	2986	70	2007	853	4146
						259,7	2,49	909	9		307	
61	61	Е11-090305-0301	Установка опоры	т	0,04566	98439,15	6425,96	4495	293	357	2665	7733
						84198,4	394,62	3844	18		573	
62	62	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,2	2492		7974		7974		8612
63	63	С121-050199-9903	Полка.Стальной лист	т	0,01216	237482		2888		2888	638	3119
64	64	С121-130201-0903	Болты ,гайки	т	0,0009	526699		474		474	231	512
65	65	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска	тн	0,04566	18808		859		859	38	927
66	66	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4	2441,6	0	977	0	0	69	1814
						2441,6	0	977	0		703	
67	67	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4	808,7	0	323	0	0	134	601
						808,7	0	323	0		233	
68	68	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,8	835,95	142,85	669	114	350	45	969
						255,64	47,57	205	38		228	
69	69	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	0,44	34437,9	1133,51	15153	499	12407	72	18680
						5105,8	249,02	2247	110		2144	
70	70	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,6	853,03	19,94	4777	112	3211	1384	6634
						259,7	2,49	1454	14		1365	
71	71	Е11-090305-0301	Установка опор	т	0,1518	98439,15	6425,96	14943	975	1186	491	25708
						84198,4	394,62	12781	60		8860	
72	72	С123-010201-0173	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,92	2503		34842		34842	1904	37629
73	73	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0076	237482		1805		1805	2787	1949
74	74	Е11-090601-0102	Монтаж м-ий ограждения. Монтаж	т конструкций	0,15809	54281,67	2515,52	8581	398	507	144	15041
						48557,2	449,72	7676	71		5346	
75	75	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,14932	241307		36032		36032	1114	38915
76	76	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0014	237482		332		332	2883	359
77	77	С121-050304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00637	230789		1470		1470	27	1588
78	78	С121-050304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00062	217721		135		135	118	146
79	79	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 28 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	531		106		106	11	115
80	80	Е11-090306-0103	Сетка. Монтаж	м2	10,635	576,71	20,31	6133	216	0	8	11097
						556,39	8	5917	85		4142	
81	81	С121-050308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	10,635	1064		11316		11316	822	12221
82	82	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска м-ий ограждения	тн	0,30989	18808		5828		5828	905	6295
83	83	С121-090404-0311	Замок навесной	шт.	1	1882		1882		1882	466	2033
84	84	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные под площадку. Устройство с уплотнением трамбовками		0,4	14613,42	1672,87	5845	669	3937	151	7849
											1422	

				м3 подстилающего слоя		3097,44	684,2	1239	274		581		
85	85	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	870674,99	223561,03	1741	447	88	1337	3324	
						603330	71811,89	1207	144		246		
86	86	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	3870		7771		7771		8393	
											622		
87	87	Е11-220601-0805 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,002	926009,41	196146,3	1852	392	1360	196	2212	
						49650,9	49538,6	99	99		164		
88	88	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	2	1747,7	0	3495	0	1436	2018	5954	
						1029,6	0	2059	0		441		
89	89	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство	м3	0,12	30161,11	1078,92	3619	129	3349	153	4074	
						1177,2	225,54	141	27		302		
90	90	Е11-010205-0502	Засыпка мягким грунтом	м3 грунта	2,4	808,7	0	1941	0	0	1397	3605	
						808,7	0	1941	0		267		
91	91	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	3842,07	66,02	66,02	253662	253662	0	60797	339616	
						0	21,98	0	84440		25157		
92	92	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	68,43	1859,09	0	127217	0	0	91597	236319	
						1859,09	0	127217	0		17505		
93	93	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	312,8	808,7	0	252963	0	0	182133	469903	
						808,7	0	252963	0		34808		
94	94	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	3597,7	34,34	34,34	123558	123558	0	31046	166972	
						0	11,99	0	43119		12368		
95	95	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 76 мм. Укладка	км трубопровода	11,95	336793,63	104571,75	4024684	1249632	27866	3056706	7647901	
						229890	28485,08	2747186	340397		566511		
96	96	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)	км трубопровода	11,95	442773,85	83933,15	-5291148	-1003001	-144962	-4452326	-10522952	
						346710	29633,05	-4143185	-354115		-779478		
97	97	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	11,95	695815,04	224894,54	8314990	2687490	130440	6547211	16051177	
						460005	93412,93	5497060	1116285		1188976		
98	98	С123-010502-0811	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12069,5	1128		13614396		13614396		14703548	
											1089152		
99	99	Е11-221201-0102	Отвод диаметром 75 мм. Приварка	шт	2	778	47,52	1556	95	93	1354	3143	
						684,02	0	1368	0		233		
100	100	С123-020303-1904	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1044		2088		2088		2255	
											167		
101	101	Ц13-100904-0101 #к=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	11,95	27036,61	18739,51	323088	223937	0	106481	463934	
						8297,1	4078,61	99150	48739		34365		
102	102	С121-130809-1301 примен	Сигнальная лента "ГАЗ"	100 м	119,5	1755		209723		209723		226500	
											16778		
103	103	Ц13-100904-0101 #к=0,3	Прокладка алюминиевого провода	км	11,95	27036,61	18739,51	323088	223937	0	106481	463934	
						8297,1	4078,61	99150	48739		34365		
104	104	С123-060901-0102	Алюминиевый провод,сечением 2,5 мм2	км	11,95	14541		173765		173765		187666	
											13901		
105	105	Ц13-390201-0504	Трубопровод . Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	14	792	24	11088	336	693	6136	18602	
						718,5	0	10059	0		1378		
106	106	Е11-240207-0201	Ковер под провод-спутник. Устройство	шт.	14	9929,98	2082,5	139020	29155	63641	55888	210500	
						3301,7	730,62	46224	10229		15593		
107	107	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,294	14613,42	1672,87	4296	492	2894	1045	5769	
						3097,44	684,2	911	201		427		
108	108	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,1	8857,14	1672,87	18600	3513	8863	7201	27865	
						2963,6	684,2	6224	1437		2064		

109	109	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	15,4	4341		66851		66851		72200
110	110	С123-010502-0803	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 25х2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	14	123		1722		1722	5348	1860
111	111	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 8, толщина стенки 2,1мм ГОСТ 3262-75	м	0,7	339		237		237	138	256
112	112	С121-050307-0110	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,04704	281		13		13	19	14
113	113	С121-130201-1103	Болты М6х70	шт.	14	29		406		406	1	438
114	114	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,48	2441,6 2441,6	0 0	30471 30471	0 0	0	32 21939 4193	56603
115	115	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	7,722	34437,9 5105,8	1133,51 249,02	265929 39427	8753 1923	217750	37628 24285	327843
116	116	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	73,515	853,03 259,7	19,94 2,49	62710 19092	1466 183	42152	17926 6451	87087
117	117	Е11-090305-0301	Установка опор	т	0,86697	98439,15 84198,4	6425,96 394,62	85344 72997	5571 342	6775	50604 10876	146824
118	118	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	89,7	1716		153925		153925	12314	166239
119	119	С121-060802-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,16497	499204		82354		82354	6588	88942
120	120	С121-130201-0903	Болты ,гайки	т	0,039	526699		20541		20541	1643	22185
121	121	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,039	1191758,9 625170	506795,34 153466,86	46479 24382	19765 5985	2332	30063 6123	82665
122	122	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	39,156	6653		260505		260505	20840	281345
123	123	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9,7	Окраска	тн	0,702	18808		13203		13203	1056	14259
124	124	С124-010201-0329 примен.	Опознавательный знак ,пункт 1	шт.	39	4021		156819		156819	12546	169365
125	125	С124-010201-0103 примен.	Опознавательный знак ,пункт 5	шт.	1	5498		5498		5498	440	5938
126	126	С124-010201-0130 примен.	Опознавательный знак ,пункт 6,7	шт.	2	3872		7744		7744	620	8364
127	127	Е11-221401-0216 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м	м продавливания	34	12504,74 3372,88	9112,84 4883,23	425161 114678	309836 166030	647	277901 56245	759307
128	128	С123-010501-1515	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 140х12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	34,34	3792		130217		130217	10417	140635
129	129	Е11-221401-0301	Трубы. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	34	1210,19 1049,94	7,34 2,11	41146 35698	250 72	5199	35412 6125	82683
130	130	Е11-240207-0201	Основание под ковер.Трубка контрольная под ковер Устройство	шт.	1	7407,73 3301,7	2082,5 730,62	7408 3302	2083 731	2024	3992 912	12312
131	131	Е11-221201-0103	Седловой отвод диаметром 110х32мм. Приварка	шт	1	1016,81 892,2	63,36 0	1017 892	63 0	61	883 152	2052
132	132	С123-020304-3620	Седловой отвод Ду110х32	шт.	1	6236		6236		6236	499	6735
133	133	Е11-221401-0209 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	16	10436,49 2853	7566,1 4040,93	166984 45648	121058 64655	278	109200 22095	298278

134	134	С123-010501-1515	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 140х12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	16,16	3792		61279		61279		66181
135	135	Е11-221401-0301	Трубы. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	16	1210,19	7,34	19363	117	2447	4902	16664
						1049,94	2,11	16799	34			38910
136	136	Е11-240207-0201	Основание под ковер.Трубка контрольная под ковер Устройство	шт.	1	7407,73	2082,5	7408	2083	2024	2882	3992
						3301,7	730,62	3302	731			12312
137	137	Е11-221201-0103	Седловой отвод диаметром 110х32мм. Приварка	шт	1	1016,81	63,36	1017	63	61	912	1952
						892,2	0	892	0		883	
138	138	С123-020304-3620	Седловой отвод Ду110х32	шт.	1	6236		6236		6236	152	6735
			Итого по разделу: 17. Материалы и оборудование Г2								499	25086367,82
			ИТОГО:					25731657	4282398	15831576	6530642	34817784
			В том числе :					5298933	1584153	318750	2555483	
			Стоимость оборудования, всего							318750		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,3 %		793478				
			Итого с временными									35611258
			Зимние удорожания			2,07 %		730555				
			Итого с зимними удорожаниями									36341813
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				720461		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									37062274
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0 46%									17048646,04
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149-54%									20711132,46
			Итого									37759778,5
			Итого с понижающим к=0,9									33983800,65
			НДС			12 %		4078056,08				
			Итого с НДС									38061856,73

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Марданов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА" БИН

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Байтак Арка" БИН

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Шангереев Б.С.
KZ24VJE00050205от 22.10.2019
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Ликеров М.Т.
приказ от 25.06.2021 №8
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алия-Сервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство по объекту :"РП"Строительство сетей газоснабжение села Саралжин, Кызылту, Каракуль, Сексенбаев и Мереке Казталовского района ЗКО

(наименование, адрес)

Объект : Строительство по объекту :"РП"Строительство сетей газоснабжение села Саралжин, Кызылту, Каракуль, Сексенбаев и Мереке Казталовского района ЗКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 79 2021-07-22,доп.соглашение №1 2021-07-28,№2 2022-03-31, №3 2022-08-18

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№12

за август 2022 года

на №2-3-2 Распределительный газопровод низкого давления Г1 Сексенбаев

Составлен (а) в текущих ценах на 22.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 18. Материалы и оборудование Г1										
1	1	Е11-220901-0202	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	2812,82 / 2362,92	131,5 / 62,2	2813 / 2363	132 / 62	318	2401 / 417	5631	
2	2	С123-040201-1503	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	1	60858		60858		60858	4869	65727	
3	3	С123-020103-0310	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	3083		6166		6166	493	6659	
4	4	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,003	742070,46 / 480480	248563,04 / 101877,95	2226 / 1441	746 / 306	39	1730 / 316	4272	
5	5	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,046	676691,71 / 458640	209248,13 / 87180,52	31128 / 21097	9625 / 4010	405	24857 / 4479	60463	
6	6	С123-010201-0185	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,012	2191		6599		6599	528	7127	
7	7	С123-010201-0118	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	46,184	450		20783		20783	1663	22445	
8	8	Е11-130301-0406 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	6,6	180,88 / 83,37	4,62 / 0,5	1194 / 550	30 / 3	613	382 / 126	1702	
9	9	Е11-130301-1406 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	6,6	160,14 / 48,73	3,28 / 0,5	1057 / 322	22 / 3	714	224 / 102	1384	
10	10	Е11-221201-0103	**Переход,отвод диаметром 100 мм. Приварка**	шт	2	1016,81 / 892,2	63,36 / 0	2034 / 1784	127 / 0	122	1767 / 304	4104	
11	11	Е11-221201-0101	**Переход диаметром 32 мм. Приварка**	шт	27	528,64 / 475,84	31,68 / 0	14273 / 12848	855 / 0	570	12719 / 2159	29152	
12	12	С123-020304-2220	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	9418		9418		9418	753	10171	
13	13	С123-020304-2206	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	27	3020		81540		81540	6523	88063	

14	14	С123-020101-0201	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1454		1454		1454		1570
15	15	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,15	2441,6 2441,6	0 0	366 366	0 0	0	116 264 50	680
16	16	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,15	808,7 808,7	0 0	121 121	0 0	0	87 17	225
17	17	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	0,15	33940,14 5105,8	1133,51 249,02	5091 766	170 37	4155	731 466	6288
18	18	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,75	853,03 259,7	19,94 2,49	1493 454	35 4	1003	427 154	2073
19	19	Е11-090305-0301	Установка опоры	т	0,02283	98439,15 84198,4	6425,96 394,62	2247 1922	147 9	178	1333 286	3866
20	20	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6	2492		3987		3987	319	4306
21	21	С121-050199-9903	Полка.Стальной лист	т	0,00608	237482		1444		1444	116	1559
22	22	С121-130201-0903	Болты ,гайки	т	0,00045	526699		237		237	19	256
23	23	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска	тн	0,02283	18808		429		429	34	464
24	24	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,001	1191758,9 625170	506795,34 153466,86	1192 625	507 153	60	771 157	2120
25	25	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	6653		6680		6680	534	7214
26	26	Е11-220601-0806 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	1469257,28 56499,3	464207,07 147312,78	1469 56	464 147	949	202 134	1805
27	27	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	1	1747,7 1029,6	0 0	1748 1030	0 0	718	1009 221	2977
28	28	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство	м3	0,06	30161,11 1177,2	1078,92 225,54	1810 71	65 14	1674	77 151	2037
29	29	Е11-010205-0502	Засыпка мягким грунтом	м3 грунта	1,2	808,7 808,7	0 0	970 970	0 0	0	699 134	1803
30	30	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,027	599042,46 480480	105535,04 36941,15	16174 12973	2849 997	352	13831 2400	32405
31	31	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	27,108	1793		48605		48605	3888	52493
32	32	Е11-220601-0803 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,027	584652,83 114782,5	221,4 62,2	15786 3099	6 2	12681	3070 1508	20364
33	33	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	27	1388,65 1029,6	0 0	37494 27799	0 0	9694	27243 5179	69916
34	34	Е11-220901-0201	Кран шаровый диаметром 32 мм. Установка	кран	27	1493,01 1245,48	78,9 37,32	40311 33628	2130 1008	4553	34289 5968	80568
35	35	С123-040909-1805	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 40, DN 32, ГОСТ 21345-2005	шт.	27	21473		579771		579771	46382	626153
36	36	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство	м3	0,81	30161,11 1177,2	1078,92 225,54	24430 954	874 183	22603	1034 2037	27502
37	37	Е11-010205-0502	Засыпка мягким грунтом	м3 грунта	21,6	808,7 808,7	0 0	17468 17468	0 0	0	12577 2404	32449
38	38	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	551,07	66,02 0	66,02 21,98	36383 0	36383 12111	0	8720 3608	48711

39	39	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	9,81	1859,09	0	18238	0	0	13131	33878
						1859,09	0	18238	0		2510	
40	40	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	44,8	808,7	0	36230	0	0	26086	67301
						808,7	0	36230	0		4985	
41	41	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	516,08	34,34	34,34	17724	17724	0	4453	23952
						0	11,99	0	6185		1774	
42	42	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,064	336793,63	104571,75	21555	6693	149	16371	40959
						229890	28485,08	14713	1823		3034	
43	43	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)	км трубопровода	0,064	492151,29	108627,07	-31498	-6952	-958	-25801	-61883
						368550	38670,31	-23587	-2475		-4584	
44	44	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,064	742070,46	248563,04	47493	15908	834	36898	91142
						480480	101877,95	30751	6520		6751	
45	45	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	0,274	295780,7	82623,76	81044	22639	285	63567	156179
						212115	22223,05	58120	6089		11569	
46	46	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,571	278723,34	73062,02	437874	114780	1031	349470	850331
						205005	19692,33	322063	30937		62988	
47	47	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)	км трубопровода	1,845	422962,86	68318,28	-780366	-126047	-17158	-673578	-1570260
						345345	23425,52	-637162	-43220		-116316	
48	48	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,845	676691,71	209248,13	1248496	386063	16243	996968	2425102
						458640	87180,52	846191	160848		179637	
49	49	С123-010502-0608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х 6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	55,55	1667		92602		92602		100010
											7408	
50	50	С123-010502-0607	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	9,09	1118		10163		10163		10976
											813	
51	51	С123-010502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х 3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	276,74	557		154144		154144		166476
											12332	
52	52	С123-010502-0604	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 50х 3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	311,08	353		109811		109811		118596
											8785	
53	53	С123-010502-0603	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 40х 2,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	697,91	231		161217		161217		174115
											12897	
54	54	С123-010502-0602	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32х 2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	577,72	162		93591		93591		101078
											7487	
55	55	Е11-221201-0103	Отвод,тройник,переход,крестовина диаметром 100 мм. Приварка	шт	7	1016,81	63,36	7118	444	429	6183	14365
						892,2	0	6245	0		1064	
56	56	Е11-221201-0101	Тройник,переход,электросварная седелка диаметром 50 мм. Приварка	шт	59	528,64	31,68	31190	1869	1246	27794	63702
						475,84	0	28075	0		4719	
57	57	С123-020303-1906	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2125		2125		2125		2295
											170	
58	58	С123-020303-2406	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1286		1286		1286		1389
											103	
59	59	С123-020303-2405	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1180		1180		1180		1274
											94	
60	60	С123-020303-2403	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1007		2014		2014		2175
											161	
61	61	С123-020303-2402	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	673		1346		1346		1454
											108	

62	62	С123-020303-2401	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	538		1076		1076		1162
											86	
63	63	С123-020303-2401	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	538		538		538		581
											43	
64	64	С123-020303-5426	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1306		1306		1306		1410
											104	
65	65	С123-020303-5424	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1133		1133		1133		1224
											91	
66	66	С123-020303-5419	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 90x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1005		1005		1005		1085
											80	
67	67	С123-020303-5418	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 90x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	947		947		947		1023
											76	
68	68	С123-020303-5413	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 63x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	861		1722		1722		1860
											138	
69	69	С123-020303-5413	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17,DN 63x32,DN 50x40,DN 50x32,DN 40x 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	861		11193		11193		12088
											895	
70	70	С123-020302-8704	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	765		7650		7650		8262
											612	
71	71	С123-020304-3605	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,DN 63x32,DN 50x40,DN 50x32,DN 40x32, DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27	6236		168372		168372		181842
											13470	
72	72	Ц13-100904-0101 #к=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	1,909	27036,61	18739,51	51613	35774	0	17010	74113
						8297,1	4078,61	15839	7786		5490	
73	73	С121-130809-1301 примен	Сигнальная лента "ГАЗ"	100 м	19,09	1755		33503		33503		36183
											2680	
74	74	Ц13-390201-0504	Трубопровод . Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	9	792	24	7128	216	446	3945	11958
						718,5	0	6467	0		886	
75	75	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,12	2441,6	0	12501	0	0	9001	23222
						2441,6	0	12501	0		1720	
76	76	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	3,168	34437,9	1133,51	109099	3591	89333	15437	134500
						5105,8	249,02	16175	789		9963	
77	77	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	30,16	853,03	19,94	25727	601	17293	7354	35728
						259,7	2,49	7833	75		2647	
78	78	Е11-090305-0301	Установка опор	т	0,35568	98439,15	6425,96	35013	2286	2780	20761	60235
						84198,4	394,62	29948	140		4462	
79	79	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	36,8	1716		63149		63149		68201
											5052	
80	80	С121-060802-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,06768	499204		33786		33786		36489
											2703	
81	81	С121-130201-0903	Болты ,гайки	т	0,016	526699		8427		8427		9101
											674	
82	82	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,016	1191758,9	506795,34	19068	8109	957	12334	33914
						625170	153466,86	10003	2455		2512	
83	83	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	16,064	6653		106874		106874		115424
											8550	
84	84	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска	тн	0,288	18808		5417		5417		5850
											433	
85	85	С124-010201-0329 примен.	Опознавательный знак ,пункт 1		16	4021		64336		64336		69483

		шт.					5147	
Итого по разделу: 18. Материалы и оборудование Г1								3622407,17
ИТОГО:				3622409	538862	2142195	1077828	5076248
				941349	197001		376017	
В том числе :								
Стоимость оборудования, всего						0		
в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
Временные здания и сооружения		2,3 %		116754				
Итого с временными								5193003
Зимние удорожания		2,07 %		107495				
Итого с зимними удорожаниями								5300498
Непредвиденные работы и затраты		2 %				106010		
Итого с непредвиденными работами и затратами								5406508
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0 46%								2486993,68
Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149-54%								3021263,82
Итого								5508257,5
Итого с понижающим к=0,9								4957431,75
НДС		12 %		594891,81				
Итого с НДС								5552323,56

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Марданов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА" БИН

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Байтак Арка" БИН

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Шангереев Б.С.
KZ24VJE00050205от 22.10.2019
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Ликеров М.Т.
приказ от 25.06.2021 №8
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алия-Сервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство по объекту :"РП"Строительство сетей газоснабжение села Саралжин, Кызылту, Каракуль, Сексенбаев и Мереке Казталовского района ЗКО

(наименование, адрес)

Объект : Строительство по объекту :"РП"Строительство сетей газоснабжение села Саралжин, Кызылту, Каракуль, Сексенбаев и Мереке Казталовского района ЗКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 79 2021-07-22,доп.соглашение №1 2021-07-28,№2 2022-03-31, №3 2022-08-18

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№13

за август 2022 года

на №2-4-1 Подводящий газопровод высокого давления ГЗ с.Кызылту и с.Мереке

Составлен (а) в текущих ценах на 23.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 19. Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-0,3-БМ-2У1 с РДСК-50БМ										
1	1	Е11-190301-0101	Установка газорегуляторного шкафного пункта. Устройство		1	25861,05	954,32	25861	954	11635	13299	42293	
				установка		13272	298,62	13272	299		3133		
2	2	Прайс	Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-0,3-БМ-2У1 с РДСК-50БМ 1435000;1,12		1	1281250		1281250				1281250	
				шт						1281250			
			Отпускная цена			1281250		1281250					
			Сметная стоимость оборудования					*1281250*					
3	3	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		0,52	2441,6	0	1270	0	0	914	2358	
				м3 грунта		2441,6	0	1270	0		175		
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,52	808,7	0	421	0	0	303	781	
				м3 грунта		808,7	0	421	0		58		
5	5	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		1	835,95	142,85	836	143	437	285	1211	
				м2 покрытия		255,64	47,57	256	48		90		
6	6	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство		1	34437,9	1133,51	34438	1134	28199	4873	42456	
				м3		5105,8	249,02	5106	249		3145		
7	7	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		3,12	853,03	19,94	2661	62	1789	761	3696	
				м2 поверхности		259,7	2,49	810	8		274		
8	8	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,0034	554929,1	2187,1	1887	7	796	989	3106	
				т		318767	904,78	1084	3		230		
9	9	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,0034	108292		368		368		398	
				т							29		
10	10	С121-130201-0901	Гайки с шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,00048	499540		240		240		259	
				т							19		
11	11	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		0,52	2441,6	0	1270	0	0	914	2358	
				м3 грунта		2441,6	0	1270	0		175		
12	12	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,52	808,7	0	421	0	0	303	781	
				м3 грунта		808,7	0	421	0		58		
13	13	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		0,96	835,95	142,85	803	137	420	274	1162	
				м2 покрытия		255,64	47,57	245	46		86		
14	14	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство		0,527	34437,9	1133,51	18149	597	14861	2568	22374	
				м3		5105,8	249,02	2691	131		1657		

15	15	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,72	853,03	19,94	5732	134	3853	1639	7961
						259,7	2,49	1745	17		590	
16	16	Е11-090305-0301	Установка опор	т	0,18216	98439,15	6425,96	17932	1171	1424	10633	30849
						84198,4	394,62	15338	72		2285	
17	17	С123-010201-0173	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,704	2503		41810		41810		45155
											3345	
18	18	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00912	237482		2166		2166		2339
											173	
19	19	Е11-090601-0102	Монтаж м-ий ограждения. Монтаж	т конструкций	0,2361	54281,67	2515,52	12816	594	758	7984	22464
						48557,2	449,72	11464	106		1664	
20	20	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2234	241307		53908		53908		58221
											4313	
21	21	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,002	237482		475		475		513
											38	
22	22	С121-050304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0097	230789		2239		2239		2418
											179	
23	23	С121-050304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00062	217721		135		135		146
											11	
24	24	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 28 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	531		106		106		115
											8	
25	25	Е11-090306-0103	Сетка. Монтаж	м2	19,06	576,71	20,31	10992	387	0	7423	19888
						556,39	8	10605	152		1473	
26	26	С121-050308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	19,06	1064		20280		20280		21902
											1622	
27	27	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска м-ий ограждения	тн	0,41826	18808		7867		7867		8496
											629	
28	28	С121-090404-0311	Замок навесной	шт.	1	1882		1882		1882		2033
											151	
29	29	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные под площадку. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,2	14613,42	1672,87	17536	2007	11812	4266	23546
						3097,44	684,2	3717	821		1744	
30	30	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,17	2441,6	0	415	0	0	299	771
						2441,6	0	415	0		57	
31	31	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,17	808,7	0	137	0	0	99	255
						808,7	0	137	0		19	
32	32	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	0,17	33940,14	1133,51	5770	193	4709	828	7126
						5105,8	249,02	868	42		528	
33	33	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,131	853,03	19,94	965	23	648	276	1340
						259,7	2,49	294	3		99	
34	34	Е11-090305-0301	Установка молниеотвода	т	0,04548	98439,15	6425,96	4477	292	355	2655	7702
						84198,4	394,62	3829	18		571	
35	35	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,5	972		8262		8262		8923
											661	
36	36	С123-010201-0119	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5	499		1248		1248		1347
											100	
37	37	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00574	216446		1242		1242		1342
											99	
38	38	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска		0,04548	18808		855		855		924

				тн							68	
39	39	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель из стали полосовой сечением 40х4 мм2. Монтаж оборудования		13,5	250,42	24,89	3381	336	767	1704	5492
				м		168,7	6,65	2277	90		407	
40	40	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,017	261386		4444		4444		4799
				т							355	
41	41	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования		4	1593,72	198,19	6375	793	1244	3289	10437
				шт.		1084,5	57,42	4338	230		773	
42	42	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,01852	241307		4469		4469		4827
				т							358	
			Итого по разделу: 19. Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-0,3-БМ-2У1 с РДСК-50БМ									1607787,51
			Раздел: 20. Материалы и оборудование ГЗ									
43	43	Е11-240204-0105 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы действующие стальные диаметром 160 мм. Отключение и заглушка под газом		1	12682,88	3057,8	12683	3058	3155	6405	20615
				отключение		6470,1	0	6470	0		1527	
44	44	Е11-240202-0102 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 80 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления		1	10792,06	1738,43	10792	1738	1541	7437	19688
				врезка		7512,33	0	7512	0		1458	
45	45	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка		2	1493,01	78,9	2986	158	337	2540	5968
				задвижка или клапан		1245,48	37,32	2491	75		442	
46	46	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86		2	29266		58532		58532		63215
				шт.							4683	
47	47	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80		4	1685		6740		6740		7279
				шт.							539	
48	48	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,012	695815,04	224894,54	8350	2699	131	6575	16118
				км трубопровода		460005	93412,93	5520	1121		1194	
49	49	С123-010201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		12,048	1521		18325		18325		19791
				м							1466	
50	50	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,86	180,88	4,62	517	13	266	165	737
				м2		83,37	0,5	238	1		55	
51	51	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		2,86	160,14	3,28	458	9	309	97	600
				м2		48,73	0,5	139	1		44	
52	52	Е11-221201-0102	Типовой узел соединения,отвод диаметром 80 мм. Приварка		5	778	47,52	3890	238	232	3386	7858
				шт		684,02	0	3420	0		582	
53	53	С123-020304-2217	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 76х75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	7239		14478		14478		15636
				шт.							1158	
54	54	С123-020101-0164	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		3	784		2352		2352		2540
				шт.							188	
55	55	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		0,3	2441,6	0	732	0	0	527	1361
				м3 грунта		2441,6	0	732	0		101	
56	56	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,3	808,7	0	243	0	0	175	451
				м3 грунта		808,7	0	243	0		33	
57	57	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство		0,3	33940,14	1133,51	10182	340	8310	1462	12575
				м3		5105,8	249,02	1532	75		932	
58	58	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		3,5	853,03	19,94	2986	70	2007	853	4146
				м2 поверхности		259,7	2,49	909	9		307	
59	59	Е11-090305-0301	Установка опоры		0,04566	98439,15	6425,96	4495	293	357	2665	7733
				т		84198,4	394,62	3844	18		573	
60	60	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		3,2	2492		7974		7974		8612

61	61	С121-050199-9903	Полка.Стальной лист	м	0,01216	237482		2888		2888	638	3119
62	62	С121-130201-0903	Болты ,гайки	т	0,0009	526699		474		474	231	512
63	63	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска	т	0,04566	18808		859		859	38	927
64	64	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	тн	0,4	2441,6	0	977	0	0	69	1814
				м3 грунта		2441,6	0	977	0		703	
65	65	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,4	808,7	0	323	0	0	134	601
				м3 грунта		808,7	0	323	0		233	
66	66	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		0,8	835,95	142,85	669	114	350	45	969
				м2 покрытия		255,64	47,57	205	38		228	
67	67	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство		0,44	34437,9	1133,51	15153	499	12407	72	18680
				м3		5105,8	249,02	2247	110		2144	
68	68	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		5,6	853,03	19,94	4777	112	3211	1384	6634
				м2 поверхности		259,7	2,49	1454	14		1365	
69	69	Е11-090305-0301	Установка опор		0,1518	98439,15	6425,96	14943	975	1186	491	25708
				т		84198,4	394,62	12781	60		8860	
70	70	С123-010201-0173	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		13,92	2503		34842		34842	1904	37629
				м							2787	
71	71	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,0076	237482		1805		1805	144	1949
				т								
72	72	Е11-090601-0102	Монтаж м-ий ограждения. Монтаж		0,15809	54281,67	2515,52	8581	398	507	5346	15041
				т конструкций		48557,2	449,72	7676	71		1114	
73	73	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,14932	241307		36032		36032	2883	38915
				т								
74	74	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,0014	237482		332		332	27	359
				т								
75	75	С121-050304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,00637	230789		1470		1470	118	1588
				т								
76	76	С121-050304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,00062	217721		135		135	11	146
				т								
77	77	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 28 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		0,2	531		106		106	8	115
				м								
78	78	Е11-090306-0103	Сетка. Монтаж		10,635	576,71	20,31	6133	216	0	4142	11097
				м2		556,39	8	5917	85		822	
79	79	С121-050308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80		10,635	1064		11316		11316	905	12221
				м2								
80	80	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска м-ий ограждения		0,30989	18808		5828		5828	466	6295
				тн								
81	81	С121-090404-0311	Замок навесной		1	1882		1882		1882	151	2033
				шт.								
82	82	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные под площадку. Устройство с уплотнением трамбовками		0,4	14613,42	1672,87	5845	669	3937	1422	7849
				м3 подстилающего слоя		3097,44	684,2	1239	274		581	
83	83	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка		0,003	870674,99	223561,03	2612	671	131	2005	4987
				км трубопровода		603330	71811,89	1810	215		369	
84	84	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		3,012	3870		11656		11656	933	12589
				м								

85	85	Е11-220601-0805 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,003	926009,41	196146,3	2778	588	2041	295	3318
						49650,9	49538,6	149	149		246	
86	86	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	3	1747,7	0	5243	0	2154	3027	8932
						1029,6	0	3089	0		662	
87	87	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство	м3	0,18	30161,11	1078,92	5429	194	5023	230	6111
						1177,2	225,54	212	41		453	
88	88	Е11-010205-0502	Засыпка мягким грунтом	м3 грунта	3,6	808,7	0	2911	0	0	2096	5408
						808,7	0	2911	0		401	
89	89	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	4604	66,02	66,02	303966	303966	0	72854	406966
						0	21,98	0	101186		30146	
90	90	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	82	1859,09	0	152445	0	0	109761	283182
						1859,09	0	152445	0		20976	
91	91	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	374,8	808,7	0	303102	0	0	218234	563043
						808,7	0	303102	0		41707	
92	92	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	4311,2	34,34	34,34	148062	148062	0	37203	200086
						0	11,99	0	51671		14821	
93	93	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 76 мм. Укладка	км трубопровода	14,2	336793,63	104571,75	4782470	1484919	33113	3632237	9087883
						229890	28485,08	3264438	404488		673177	
94	94	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)	км трубопровода	14,2	442773,85	83933,15	-6287389	-1191851	-172256	-5290631	-12504261
						346710	29633,05	-4923282	-420789		-926242	
95	95	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	14,2	695815,04	224894,54	9880574	3193502	155000	7779949	19073365
						460005	93412,93	6532071	1326464		1412842	
96	96	С123-010502-0811	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	14342	1128		16177776		16177776		17471998
											1294222	
97	97	Е11-221201-0102	Отвод диаметром 75 мм. Приварка	шт	2	778	47,52	1556	95	93	1354	3143
						684,02	0	1368	0		233	
98	98	С123-020303-1904	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1044		2088		2088		2255
											167	
99	99	Ц13-100904-0101 #к=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	14,2	27036,61	18739,51	383920	266101	0	126529	551285
						8297,1	4078,61	117819	57916		40836	
100	100	С121-130809-1301 примен	Сигнальная лента "ГАЗ"	100 м	142	1755		249210		249210		269147
											19937	
101	101	Ц13-100904-0101 #к=0,3	Прокладка алюминиевого провода	км	14,2	27036,61	18739,51	383920	266101	0	126529	551285
						8297,1	4078,61	117819	57916		40836	
102	102	С123-060901-0102	Алюминиевый провод,сечением 2,5 мм2	км	14,2	14541		206482		206482		223001
											16519	
103	103	Ц13-390201-0504	Трубопровод . Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	16	792	24	12672	384	792	7013	21259
						718,5	0	11496	0		1575	
104	104	Е11-240207-0201	Ковер под провод-спутник. Устройство	шт.	5	9929,98	2082,5	49650	10413	22729	19960	75179
						3301,7	730,62	16509	3653		5569	
105	105	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,105	14613,42	1672,87	1534	176	1034	373	2060
						3097,44	684,2	325	72		153	
106	106	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,75	8857,14	1672,87	6643	1255	3166	2572	9952
						2963,6	684,2	2223	513		737	
107	107	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,5	4341		23876		23876		25786
											1910	
108	108	С123-010502-0803	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 25х2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5	123		615		615		664
											49	

109	109	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 8, толщина стенки 2,1мм ГОСТ 3262-75	м	0,25	339		85		85		92
											7	
110	110	С121-050307-0110	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0168	281		5		5		5
											0	
111	111	С121-130201-1103	Болты М6х70	шт.	5	29		145		145		157
											12	
112	112	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,72	2441,6	0	35940	0	0	25877	66763
						2441,6	0	35940	0		4945	
113	113	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	9,108	34437,9	1133,51	313660	10324	256833	44382	386686
						5105,8	249,02	46504	2268		28643	
114	114	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	86,71	853,03	19,94	73966	1729	49718	21143	102718
						259,7	2,49	22519	216		7609	
115	115	Е11-090305-0301	Установка опор	т	1,02258	98439,15	6425,96	100662	6571	7991	59687	173177
						84198,4	394,62	86100	404		12828	
116	116	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	105,8	1716		181553		181553		196077
											14524	
117	117	С121-060802-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,19458	499204		97135		97135		104906
											7771	
118	118	С121-130201-0903	Болты ,гайки	т	0,046	526699		24228		24228		26166
											1938	
119	119	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,046	1191758,9	506795,34	54821	23313	2751	35459	97502
						625170	153466,86	28758	7059		7222	
120	120	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	46,184	6653		307262		307262		331843
											24581	
121	121	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска	тн	0,828	18808		15573		15573		16819
											1246	
122	122	С124-010201-0329 примен.	Опозновательный знак ,пункт 1	шт.	46	4021		184966		184966		199763
											14797	
123	123	С124-010201-0103 примен.	Опозновательный знак ,пункт 4,5	шт.	2	5498		10996		10996		11876
											880	
124	124	С124-010201-0130 примен.	Опозновательный знак ,пункт 6,7,8	шт.	3	3872		11616		11616		12545
											929	
125	125	Е11-221401-0602 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 груп	м	32	2806,89	2235,6	89820	71539	179	37876	137912
						565,69	629,88	18102	20156		10216	
126	126	С123-010501-1515	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 140х12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	32,32	3792		122557		122557		132362
											9805	
127	127	С121-010102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,02955	37003		1093		1093		1181
											87	
128	128	С124-030101-1701	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,000985	484114		477		477		515
											38	
129	129	Е11-221401-0301	Трубы.Протаскивание в футляре	м трубы	32	1210,19	7,34	38726	235	4893	33329	77819
						1049,94	2,11	33598	68		5764	
130	130	Е11-010101-0314	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	0,5	200,78	190,75	100	95	0	20	130
						10,03	44,45	5	22		10	
131	131	Е11-120101-1503	Покрытие водонепроницаемой полиэтиленовой пленкой	м2	4,6	87,46	12,37	402	57	0	330	791
						75,09	2,88	345	13		59	
132	132	С121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	1000м2	0,00506	81816		414		414		447
											33	
133	133	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	0,5	34,34	34,34	17	17	0	4	23
						0	11,99	0	6		2	

134	134	Е11-240207-0201	Основание под ковер.Трубка контрольная под ковер Устройство		1	7407,73	2082,5	7408	2083	2024	3992	12312
				шт.		3301,7	730,62	3302	731		912	
135	135	Е11-221201-0103	Седловой отвод диаметром 110х32мм. Приварка		1	1016,81	63,36	1017	63	61	883	2052
				шт		892,2	0	892	0		152	
136	136	С123-020304-3620	Седловой отвод Ду110х32		1	6236		6236		6236		6735
				шт.							499	
137	137	Е11-221401-0209 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м		17	10436,49	7566,1	177420	128624	296	116025	316921
				м продавливания		2853	4040,93	48501	68696		23476	
138	138	С123-010501-1515	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 140х12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001		17,17	3792		65109		65109		70317
				м							5209	
139	139	Е11-221401-0301	Трубы. Протаскивание в футляр		17	1210,19	7,34	20573	125	2599	17706	41342
				м трубы, уложенной в футляре		1049,94	2,11	17849	36		3062	
140	140	Е11-240207-0201	Основание под ковер.Трубка контрольная под ковер Устройство		1	7407,73	2082,5	7408	2083	2024	3992	12312
				шт.		3301,7	730,62	3302	731		912	
141	141	Е11-221201-0103	Седловой отвод диаметром 110х32мм. Приварка		1	1016,81	63,36	1017	63	61	883	2052
				шт		892,2	0	892	0		152	
142	142	С123-020304-3620	Седловой отвод Ду110х32		1	6236		6236		6236		6735
				шт.							499	
			Итого по разделу: 20. Материалы и оборудование ГЗ									29094532,46
			ИТОГО:					30702320	4752064	18570155	7376486	41022614
			В том числе :					6098854	1688188	1281250	2943807	
			Стоимость оборудования, всего							1281250		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,3 %		914051				
			Итого с временными									41936660
			Зимние удорожания			2,07 %		841567				
			Итого с зимними удорожаниями									42778227
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				829940		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									43608167
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0 46%									20059756,82
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149-54%									24369107,58
			Итого									44428864,4
			Итого с понижающим к=0,9									39985977,96
			НДС			12 %		4798317,35				
			Итого с НДС									44784295,31

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Марданов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА" БИН

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Байтак Арка" БИН

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Шангереев Б.С.
KZ24VJE00050205от 22.10.2019
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Ликеров М.Т.
приказ от 25.06.2021 №8
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство по объекту :"РП"Строительство сетей газоснабжение села Саралжин, Кызылту, Каракуль, Сексенбаев и Мереке Казталовского района ЗКО

(наименование, адрес)

Объект: Строительство по объекту :"РП"Строительство сетей газоснабжение села Саралжин, Кызылту, Каракуль, Сексенбаев и Мереке Казталовского района ЗКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 79 2021-07-22,доп.соглашение №1 2021-07-28,№2 2022-03-31, №3 2022-08-18

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№14

за август 2022 года

на №2-4-2 Распределительный газопровод среднего давления Г2 с.Мереке

Составлен (а) в текущих ценах на 23.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 21. Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-400-У1 с РДНК-400										
1	1	Е11-190301-0101	Установка газорегуляторного шкафного пункта. Устройство	установка	1	25861,05 13272	954,32 298,62	25861 13272	954 299	11635	13299 3133	42293	
2	2	Прайс	Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-400-У1 с РДНК-400 357000:1,12	шт	1	318750		318750		318750		318750	
			Отпускная цена			318750		318750					
			Сметная стоимость оборудования					*318750*					
3	3	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,52	2441,6 2441,6	0 0	1270 1270	0 0	0	914 175	2358	
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,52	808,7 808,7	0 0	421 421	0 0	0	303 58	781	
5	5	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1	835,95 255,64	142,85 47,57	836 256	143 48	437	285 90	1211	
6	6	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	1	34437,9 5105,8	1133,51 249,02	34438 5106	1134 249	28199	4873 3145	42456	
7	7	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,12	853,03 259,7	19,94 2,49	2661 810	62 8	1789	761 274	3696	
8	8	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0034	554929,1 318767	2187,1 904,78	1887 1084	7 3	796	989 230	3106	
9	9	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0034	108292		368		368		398	
10	10	С121-130201-0901	Гайки с шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	499540		240		240	29 19	259	
11	11	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,52	2441,6 2441,6	0 0	1270 1270	0 0	0	914 175	2358	
12	12	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,52	808,7 808,7	0 0	421 421	0 0	0	303 58	781	
13	13	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,96	835,95 255,64	142,85 47,57	803 245	137 46	420	274 86	1162	
14	14	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	0,527	34437,9 5105,8	1133,51 249,02	18149 2691	597 131	14861	2568 1657	22374	

15	15	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,72	853,03	19,94	5732	134	3853	1639	7961
						259,7	2,49	1745	17		590	
16	16	Е11-090305-0301	Установка опор	т	0,18216	98439,15	6425,96	17932	1171	1424	10633	30849
						84198,4	394,62	15338	72		2285	
17	17	С123-010201-0173	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,704	2503		41810		41810		45155
											3345	
18	18	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00912	237482		2166		2166		2339
19	19	Е11-090601-0102	Монтаж м-ий ограждения. Монтаж	т конструкций	0,2361	54281,67	2515,52	12816	594	758	173	22464
						48557,2	449,72	11464	106		7984	
											1664	
20	20	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2234	241307		53908		53908		58221
											4313	
21	21	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,002	237482		475		475		513
											38	
22	22	С121-050304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0097	230789		2239		2239		2418
											179	
23	23	С121-050304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00062	217721		135		135		146
											11	
24	24	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 28 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	531		106		106		115
											8	
25	25	Е11-090306-0103	Сетка. Монтаж	м2	19,06	576,71	20,31	10992	387	0	7423	19888
						556,39	8	10605	152		1473	
26	26	С121-050308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	19,06	1064		20280		20280		21902
											1622	
27	27	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска м-ий ограждения	тн	0,41826	18808		7867		7867		8496
											629	
28	28	С121-090404-0311	Замок навесной	шт.	1	1882		1882		1882		2033
											151	
29	29	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные под площадку. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,2	14613,42	1672,87	17536	2007	11812	4266	23546
						3097,44	684,2	3717	821		1744	
30	30	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,17	2441,6	0	415	0	0	299	771
						2441,6	0	415	0		57	
31	31	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,17	808,7	0	137	0	0	99	255
						808,7	0	137	0		19	
32	32	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	0,17	33940,14	1133,51	5770	193	4709	828	7126
						5105,8	249,02	868	42		528	
33	33	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,131	853,03	19,94	965	23	648	276	1340
						259,7	2,49	294	3		99	
34	34	Е11-090305-0301	Установка молниеотвода	т	0,04548	98439,15	6425,96	4477	292	355	2655	7702
						84198,4	394,62	3829	18		571	
35	35	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,5	972		8262		8262		8923
											661	
36	36	С123-010201-0119	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5	499		1248		1248		1347
											100	
37	37	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00574	216446		1242		1242		1342
											99	
38	38	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска		0,04548	18808		855		855		924

				тн							68	
39	39	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель из стали полосовой сечением 40х4 мм2. Монтаж оборудования		13,5	250,42	24,89	3381	336	767	1704	5492
				м		168,7	6,65	2277	90		407	
40	40	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,017	261386		4444		4444		4799
				т							355	
41	41	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования		4	1593,72	198,19	6375	793	1244	3289	10437
				шт.		1084,5	57,42	4338	230		773	
42	42	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,01852	241307		4469		4469		4827
				т							358	
			Итого по разделу: 21. Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-400-У1 с РДНК-400									645287,51
			Раздел: 22. Материалы и оборудование Г2									
43	43	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка		2	1493,01	78,9	2986	158	337	2540	5968
				задвижка или клапан		1245,48	37,32	2491	75		442	
44	44	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86		2	29266		58532		58532		63215
				шт.							4683	
45	45	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80		4	1685		6740		6740		7279
				шт.							539	
46	46	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,006	676691,71	209248,13	4060	1255	53	3242	7887
				км трубопровода		458640	87180,52	2752	523		584	
47	47	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		6,024	972		5855		5855		6324
				м							468	
48	48	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,07	180,88	4,62	194	5	99	62	276
				м2		83,37	0,5	89	1		20	
49	49	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,07	160,14	3,28	171	4	116	36	224
				м2		48,73	0,5	52	1		17	
50	50	Е11-221201-0101	Переход,отвод диаметром 50 мм. Приварка		4	528,64	31,68	2115	127	84	1884	4319
				шт		475,84	0	1903	0		320	
51	51	С123-020304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х57		2	4468		8936		8936		9651
				шт.							715	
52	52	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		2	471		942		942		1017
				шт.							75	
53	53	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		0,3	2441,6	0	732	0	0	527	1361
				м3 грунта		2441,6	0	732	0		101	
54	54	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,3	808,7	0	243	0	0	175	451
				м3 грунта		808,7	0	243	0		33	
55	55	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство		0,3	33940,14	1133,51	10182	340	8310	1462	12575
				м3		5105,8	249,02	1532	75		932	
56	56	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		3,5	853,03	19,94	2986	70	2007	853	4146
				м2 поверхности		259,7	2,49	909	9		307	
57	57	Е11-090305-0301	Установка опоры		0,04566	98439,15	6425,96	4495	293	357	2665	7733
				т		84198,4	394,62	3844	18		573	
58	58	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		3,2	2492		7974		7974		8612
				м							638	
59	59	С121-050199-9903	Полка.Стальной лист		0,01216	237482		2888		2888		3119
				т							231	
60	60	С121-130201-0903	Болты ,гайки		0,0009	526699		474		474		512
				т							38	
61	61	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска		0,04566	18808		859		859		927

				тн								69	
62	62	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,002	599042,46	105535,04	1198	211	26	1024	2400
						480480	36941,15	961	74		178	
63	63	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	2492		5004		5004		5404
											400	
64	64	Е11-220601-0803 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,002	584652,83	221,4	1169	0	939	227	1508
						114782,5	62,2	230	0		112	
65	65	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	2	1747,7	0	3495	0	1436	2018	5954
						1029,6	0	2059	0		441	
66	66	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство	м3	0,12	30161,11	1078,92	3619	129	3349	153	4074
						1177,2	225,54	141	27		302	
67	67	Е11-010205-0502	Засыпка мягким грунтом	м3 грунта	2,4	808,7	0	1941	0	0	1397	3605
						808,7	0	1941	0		267	
68	68	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	38,14	66,02	66,02	2518	2518	0	604	3371
						0	21,98	0	838		250	
69	69	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,68	1859,09	0	1264	0	0	910	2348
						1859,09	0	1264	0		174	
70	70	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,1	808,7	0	2507	0	0	1805	4657
						808,7	0	2507	0		345	
71	71	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	35,72	34,34	34,34	1227	1227	0	308	1658
						0	11,99	0	428		123	
72	72	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,123	295780,7	82623,76	36381	10163	128	28535	70110
						212115	22223,05	26090	2733		5193	
73	73	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)	км трубопровода	0,123	422962,86	68318,28	-52024	-8403	-1144	-44905	-104684
						345345	23425,52	-42477	-2881		-7754	
74	74	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,123	676691,71	209248,13	83233	25738	1083	66465	161673
						458640	87180,52	56413	10723		11976	
75	75	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х 5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	124,23	817		101496		101496		109616
											8120	
76	76	Е11-221201-0101	Отвод диаметром 63 мм. Приварка	шт	2	528,64	31,68	1057	63	42	942	2159
						475,84	0	952	0		160	
77	77	С123-020303-1903	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	688		1376		1376		1486
											110	
78	78	Ц13-100904-0101 #к=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	0,123	27036,61	18739,51	3326	2305	0	1096	4775
						8297,1	4078,61	1021	502		354	
79	79	С121-130809-1301 примен	Сигнальная лента "ГАЗ"	100 м	1,23	1755		2159		2159		2331
											173	
80	80	Ц13-390201-0504	Трубопровод . Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	792	24	1584	48	99	877	2657
						718,5	0	1437	0		197	
81	81	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,32	2441,6	0	781	0	0	563	1451
						2441,6	0	781	0		108	
82	82	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	0,198	34437,9	1133,51	6819	224	5583	965	8406
						5105,8	249,02	1011	49		623	
83	83	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,885	853,03	19,94	1608	38	1081	460	2233
						259,7	2,49	490	5		165	
84	84	Е11-090305-0301	Установка опор	т	0,02223	98439,15	6425,96	2188	143	174	1298	3765
						84198,4	394,62	1872	9		279	
85	85	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,3	1716		3947		3947		4263
											316	

86	86	С121-060802-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00423	499204		2112		2112		2281
87	87	С121-130201-0903	Болты ,гайки	т	0,001	526699		527		527	169	569
88	88	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,001	1191758,9 625170	506795,34 153466,86	1192 625	507 153	60	42 771 157	2120
89	89	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	6653		6680		6680	534	7214
90	90	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска	тн	0,018	18808		339		339	27	366
91	91	С124-010201-0329 примен.	Опозновательный знак ,пункт 1	шт.	1	4021		4021		4021	322	4343
92	92	С124-010201-0103 примен.	Опозновательный знак ,пункт 5	шт.	1	5498		5498		5498	440	5938
93	93	С124-010201-0130 примен.	Опозновательный знак ,пункт 6,7	шт.	2	3872		7744		7744	620	8364
			Итого по разделу: 22. Материалы и оборудование Г2									367347,69
			ИТОГО:					1012641	46123	494025	145537	1225325
			В том числе :					153738	15697	318750	67157	
			Стоимость оборудования, всего							318750		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,3 %		20851				1246175
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			2,07 %		19198				1265373
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				18932		1284305
			Итого с непредвиденными работами и затратами									590780,3
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0 46%									717695,1
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149-54%									1308475,4
			Итого									1177627,86
			Итого с понижающим к=0,9									
			НДС			12 %		141315,34				1318943,20
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Марданов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "АДС САПА" БИН

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Байтак Арка" БИН

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Шангереев Б.С.

KZ24VJE00050205от 22.10.2019

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Никеров М.Т.

приказ от 25.06.2021 №8

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство по объекту :"РП"Строительство сетей газоснабжение села Саралжин, Кызылту, Каракуль, Сексенбаев и Мереке Казталовского района ЗКО

(наименование, адрес)

Объект: Строительство по объекту :"РП"Строительство сетей газоснабжение села Саралжин, Кызылту, Каракуль, Сексенбаев и Мереке Казталовского района ЗКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 79 2021-07-22,доп.соглашение №1 2021-07-28,№2 2022-03-31, №3 2022-08-18

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№15

за август 2022 года

на №2-4-3 Распределительный газопровод низкого давления Г1 Мереке

Составлен (а) в текущих ценах на 23.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 23. Материалы и оборудование Г1										
1	1	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2812,82 / 2362,92	131,5 / 62,2	2813 / 2363	132 / 62	318	2401 / 417	5631	
2	2	С123-040201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	42276		42276		42276	3382	45658	
3	3	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2479		4958		4958	397	5355	
4	4	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	742070,46 / 480480	248563,04 / 101877,95	2226 / 1441	746 / 306	39	1730 / 316	4272	
5	5	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,024	676691,71 / 458640	209248,13 / 87180,52	16241 / 11007	5022 / 2092	211	12969 / 2337	31546	
6	6	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	1793		5401		5401	432	5833	
7	7	С123-010201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	24,096	450		10843		10843	867	11711	
8	8	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,4	180,88 / 83,37	4,62 / 0,5	615 / 283	16 / 2	316	197 / 65	877	
9	9	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,4	160,14 / 48,73	3,28 / 0,5	544 / 166	11 / 2	368	115 / 53	713	
10	10	Е11-221201-0103	Переход,отвод диаметром 100 мм. Приварка	шт	2	1016,81 / 892,2	63,36 / 0	2034 / 1784	127 / 0	122	1767 / 304	4104	
11	11	Е11-221201-0101	Переход диаметром 32 мм. Приварка	шт	14	528,64 / 475,84	31,68 / 0	7401 / 6662	444 / 0	296	6595 / 1120	15116	
12	12	С123-020304-2217	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x89, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	7239		7239		7239	579	7818	
13	13	С123-020304-2206	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	3020		42280		42280	3382	45662	

14	14	С123-020101-0174	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1055		1055		1055		1139
											84	
15	15	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,15	2441,6	0	366	0	0	264	680
						2441,6	0	366	0		50	
16	16	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,15	808,7	0	121	0	0	87	225
						808,7	0	121	0		17	
17	17	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	0,15	33940,14	1133,51	5091	170	4155	731	6288
						5105,8	249,02	766	37		466	
18	18	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,75	853,03	19,94	1493	35	1003	427	2073
						259,7	2,49	454	4		154	
19	19	Е11-090305-0301	Установка опоры	т	0,02283	98439,15	6425,96	2247	147	178	1333	3866
						84198,4	394,62	1922	9		286	
20	20	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6	2492		3987		3987		4306
											319	
21	21	С121-050199-9903	Полка.Стальной лист	т	0,00608	237482		1444		1444		1559
											116	
22	22	С121-130201-0903	Болты ,гайки	т	0,00045	526699		237		237		256
											19	
23	23	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска	тн	0,02283	18808		429		429		464
											34	
24	24	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,001	1191758,9	506795,34	1192	507	60	771	2120
						625170	153466,86	625	153		157	
25	25	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	6653		6680		6680		7214
											534	
26	26	Е11-220601-0806 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	1469257,28	464207,07	1469	464	949	202	1805
						56499,3	147312,78	56	147		134	
27	27	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	1	1747,7	0	1748	0	718	1009	2977
						1029,6	0	1030	0		221	
28	28	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство	м3	0,06	30161,11	1078,92	1810	65	1674	77	2037
						1177,2	225,54	71	14		151	
29	29	Е11-010205-0502	Засыпка мягким грунтом	м3 грунта	1,2	808,7	0	970	0	0	699	1803
						808,7	0	970	0		134	
30	30	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,014	599042,46	105535,04	8387	1477	182	7171	16803
						480480	36941,15	6727	517		1245	
31	31	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	14,056	1793		25202		25202		27219
											2016	
32	32	Е11-220601-0803 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,014	584652,83	221,4	8185	3	6575	1592	10559
						114782,5	62,2	1607	1		782	
33	33	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	14	1388,65	0	19441	0	5027	14126	36253
						1029,6	0	14414	0		2685	
34	34	Е11-220901-0201	Кран шаровый диаметром 32 мм. Установка	кран	14	1493,01	78,9	20902	1105	2361	17780	41776
						1245,48	37,32	17437	522		3095	
35	35	С123-040909-1805	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 40, DN 32, ГОСТ 21345-2005	шт.	14	21473		300622		300622		324672
											24050	
36	36	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство	м3	0,42	30161,11	1078,92	12668	453	11720	536	14260
						1177,2	225,54	494	95		1056	
37	37	Е11-010205-0502	Засыпка мягким грунтом	м3 грунта	11,2	808,7	0	9057	0	0	6521	16825
						808,7	0	9057	0		1246	
38	38	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	270,06	66,02	66,02	17830	17830	0	4273	23872
						0	21,98	0	5935		1768	

39	39	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,8	1859,09	0	8924	0	0	6425	16577
						1859,09	0	8924	0		1228	
40	40	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	22	808,7	0	17791	0	0	12810	33049
						808,7	0	17791	0		2448	
41	41	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	252,86	34,34	34,34	8684	8684	0	2182	11735
						0	11,99	0	3031		869	
42	42	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,03	336793,63	104571,75	10104	3137	70	7674	19200
						229890	28485,08	6897	855		1422	
43	43	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)	км трубопровода	0,03	492151,29	108627,07	-14765	-3259	-449	-12094	-29008
						368550	38670,31	-11057	-1160		-2149	
44	44	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,03	742070,46	248563,04	22262	7457	391	17296	42723
						480480	101877,95	14414	3056		3165	
45	45	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	0,161	295780,7	82623,76	47621	13302	168	37351	91770
						212115	22223,05	34151	3578		6798	
46	46	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,749	278723,34	73062,02	208764	54723	492	166615	405409
						205005	19692,33	153549	14750		30030	
47	47	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)	км трубопровода	0,91	422962,86	68318,28	-384896	-62170	-8463	-332225	-774491
						345345	23425,52	-314264	-21317		-57370	
48	48	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,91	676691,71	209248,13	615789	190416	8011	491730	1196121
						458640	87180,52	417362	79334		88602	
49	49	С123-010502-0607	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	30,3	1118		33875		33875		36585
											2710	
50	50	С123-010502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х 3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	162,61	557		90574		90574		97820
											7246	
51	51	С123-010502-0604	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 50х 3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	166,65	353		58827		58827		63534
											4706	
52	52	С123-010502-0603	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 40х 2,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	114,13	231		26364		26364		28473
											2109	
53	53	С123-010502-0602	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32х 2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	475,71	162		77065		77065		83230
											6165	
54	54	Е11-221201-0103	Отвод,тройник,переход,крестовина диаметром 100 мм. Приварка	шт	4	1016,81	63,36	4067	253	245	3533	8208
						892,2	0	3569	0		608	
55	55	Е11-221201-0101	Тройник,переход,электросварная седелка диаметром 50 мм. Приварка	шт	36	528,64	31,68	19031	1140	760	16959	38869
						475,84	0	17130	0		2879	
56	56	С123-020303-1705	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1267		1267		1267		1368
											101	
57	57	С123-020303-2405	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1180		1180		1180		1274
											94	
58	58	С123-020303-2403	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1007		2014		2014		2175
											161	
59	59	С123-020303-2402	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	673		1346		1346		1454
											108	
60	60	С123-020303-2401	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	538		538		538		581
											43	
61	61	С123-020303-2401	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	538		538		538		581
											43	

62	62	С123-020303-5419	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 90x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1005		1005		1005		1085
											80	
63	63	С123-020303-5418	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 90x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	947		947		947		1023
											76	
64	64	С123-020303-5413	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 63x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	861		861		861		930
											69	
65	65	С123-020303-5413	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17,DN 63x32,DN 50x40,DN 50x32,DN 40x 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	861		6888		6888		7439
											551	
66	66	С123-020302-8704	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	765		5355		5355		5783
											428	
67	67	С123-020304-3605	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11 DN 63x32,DN 50x32,DN 40 x32,DN 32x32 PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	6236		87304		87304		94288
											6984	
68	68	Ц13-100904-0101 #к=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	0,94	27036,61	18739,51	25414	17615	0	8376	36494
						8297,1	4078,61	7799	3834		2703	
69	69	С121-130809-1301 примен	Сигнальная лента "ГАЗ"	100 м	9,4	1755		16497		16497		17817
											1320	
70	70	Ц13-390201-0504	Трубопровод . Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	7	792	24	5544	168	347	3068	9301
						718,5	0	5030	0		689	
71	71	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,32	2441,6	0	20314	0	0	14626	37735
						2441,6	0	20314	0		2795	
72	72	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	5,148	34437,9	1133,51	177286	5835	145166	25086	218562
						5105,8	249,02	26285	1282		16190	
73	73	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	49,01	853,03	19,94	41807	977	28102	11950	58058
						259,7	2,49	12728	122		4301	
74	74	Е11-090305-0301	Установка опор	т	0,57798	98439,15	6425,96	56896	3714	4517	33736	97883
						84198,4	394,62	48665	228		7251	
75	75	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	59,8	1716		102617		102617		110826
											8209	
76	76	С121-060802-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,10998	499204		54902		54902		59295
											4392	
77	77	С121-130201-0903	Болты ,гайки	т	0,026	526699		13694		13694		14790
											1096	
78	78	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,026	1191758,9	506795,34	30986	13177	1555	20042	55110
						625170	153466,86	16254	3990		4082	
79	79	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	26,104	6653		173670		173670		187564
											13894	
80	80	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска	тн	0,468	18808		8802		8802		9506
											704	
81	81	С124-010201-0329 примен.	Опознавательный знак ,пункт 1	шт.	26	4021		104546		104546		112910
											8364	
			Итого по разделу: 23. Материалы и оборудование Г1									2389805,6
			ИТОГО:					2389803	283925	1540513	618513	3248983
								565365	101481		240664	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,3 %		74727				
			Итого с временными									3323708
			Зимние удорожания			2,07 %		68801				

			Итого с зимними удорожаниями						
			Непредвиденные работы и затраты		2 %			67850	3392509
			Итого с непредвиденными работами и затратами						3460359
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0 46%						1591765,14
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149-54%						1933717,32
			Итого						3525482,46
			Итого с понижающим к=0,9						3172934,21
			НДС		12 %	380752,11			
			Итого с НДС						3553686,32

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050440011650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Марданов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА" БИН

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Байтак Арка" БИН

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Шангереев Б.С.
KZ24VJE00050205от 22.10.2019
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Лукеров М.Т.
приказ от 25.06.2021 №8
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство по объекту :"РП"Строительство сетей газоснабжение села Саралжин, Кызылту, Каракуль, Сексенбаев и Мереке Казталовского района ЗКО
(наименование, адрес)

Объект: Строительство по объекту :"РП"Строительство сетей газоснабжение села Саралжин, Кызылту, Каракуль, Сексенбаев и Мереке Казталовского района ЗКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 79 2021-07-22,доп.соглашение №1 2021-07-28,№2 2022-03-31, №3 2022-08-18

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№16

за август 2022 года
на №2-5-1 Транспорт привозных материалов

Составлен (а) в текущих ценах на 23.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	С341-020102-1902	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	54,708	3243		177418			14193	191611	
2	2	С341-020102-1991 К=100	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	54,708	1900		103945			8316	112261	
3	3	С341-010304-3902	Перевозка строительных грузовбортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 200 км	т	136,882	6921		947360			75789	1023149	
4	4	С341-010304-3991 К=100	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	136,882	3000		410646			32852	443498	
5	5	С341-010304-1902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	275,701	4222		1164010			93121	1257130	
6	6	С341-010304-1991 К=100	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	275,701	1800		496262			39701	535963	
			Итого по разделу:									3299640.99	
			ИТОГО:					3299641	0				
			В том числе :					0	0		263972		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,3 %		81963				3645575	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,07 %		75463				3721038	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				74421		3795459	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1745911,14	
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0 46%									2120977,44	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149-54%									3866888,58	
			Итого										

		Итого с понижающим к=0,9							**3480199,72**
		НДС			**12 %**	**417623,97**			
		Итого с НДС							**3897823,69**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Марданов А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА" БИН

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Байтак Арка" БИН

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Шангереев Б.С.**
KZ24VJE00050205от 22.10.2019
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт **Ликеров М.Т.**
приказ от 25.06.2021 №8
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)