1972

Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2022 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Договор: № 330 от "12" октября 2021 г., **дополнительное соглашение №330/8 от "14" июня 2022 г.**

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: "Строительство многоквартирного жилого дома в 15 мкр-оне в г. Тараз. Участок 19, пятно 3"	733 688 000	733 688 000			1 495 764	1 495 764		
2	В том числе НДС	78 609 429	78 609 429			160 260	160 260		
3	Аванс	96 748 800	96 748 800			0	0		
4	Удержания 5%	16 226 756	16 226 756			74 788	74 788		
5	**Итого к оплате с НДС:**	**620 712 444**	**620 712 444**			**1 420 976**	**1 420 976**		

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ Бабакулов Е. Н.

Подрядчик:
ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Директор _____ Есдаулетов Г. Б.

Заказчик: : КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»
Подрядчик: ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"
Договор: № 330 от "12" октября 2021 г. , дополнительное соглашение №330/8 от "14" июня 2022 г.

Акт

выполненных работ по объекту "Строительство многоквартирного жилого дома в 15 мкр-оне в г. Тараз. Участок 19, пятно 3"

за декабрь 2022г.

Номера смет и расчетов	Раздел	Наименование работы		Сметная стоимость. тенге			Сметная стоимость. тенге	Выполнено, тенге									
								с начала строительства					за отчетный месяц				
				строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат		объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
		Глава 2. Основные объекты строительства															
	2-1-1	**Земляные работы**		**4 257 671**			**4 257 671**	100	4 257 671	-	-	4 257 671	-				-
	2-1-2	**Общестроительные работы Блок 1**		**331 611 268**					-			-					-
		Фундамент		11 803 695			11 803 695	100	11 803 695			11 803 695	-				-
		Каркас		25 875 676			25 875 676	100	25 875 676			25 875 676	-				-
		Стены		45 058 353			45 058 353	75	33 931 948			33 931 948	-				-
		Перекрытие		80 409 273			80 409 273	100	80 409 273			80 409 273	-				-
		Покрытие		16 257 871			16 257 871	100	16 257 871			16 257 871	-				-
		Кровля		23 039 326			23 039 326	59	13 704 232			13 704 232	-				-
		Двери		13 424 419			13 424 419	100	13 424 419			13 424 419	-				-
		Окна		22 797 098			22 797 098	26	5 855 691			5 855 691					-
		Перегородки		17 836 127			17 836 127	90	16 112 283			16 112 283	-				-
		Полы		18 523 542			18 523 542	54	9 938 393			9 938 393	-				-
		Внутренняя отделка		35 520 243			35 520 243	88,73	31 515 945			31 515 945	4	1 266 080			1 266 080
		Наружная отделка		10 870 371			10 870 371	17	1 838 328			1 838 328	-				-
		Лестницы		4 464 497			4 464 497	100	4 464 497			4 464 497	-				-
		Разные работы		5 730 777			5 730 777	-	-			-	-				-
	2-1-3	**Общестроительные Блок 2**		**463 974 011**					-			-					-
		Фундамент		15 977 329			15 977 329	100	15 977 329			15 977 329	-				-
		Каркас		36 288 517			36 288 517	100	36 288 517			36 288 517	-				-
		Стены		62 978 529			62 978 529	56	35 250 395			35 250 395	-				-
		Перекрытие		115 872 508			115 872 508	99,95	115 814 313			115 814 313	-				-
		Покрытие		23 396 976			23 396 976	99,86	23 363 283			23 363 283	-				-
		Кровля		27 706 590			27 706 590	64	17 707 151			17 707 151	-				-
		Двери		18 548 527			18 548 527	100	18 548 529			18 548 529	-				-
		Окна		26 333 914			26 333 914	25	6 479 903			6 479 903					-
		Перегородки		28 134 658			28 134 658	89	25 132 212			25 132 212	-				-
		Полы		23 676 123			23 676 123	40	9 536 923			9 536 923	-				-
		Внутренняя отделка		57 452 730			57 452 730	53	30 583 961			30 583 961	-				-
		Наружная отделка		12 751 411			12 751 411	16,27	2 075 200			2 075 200	-				-
		Лестницы		6 663 408			6 663 408	100	6 663 408			6 663 408	-				-
		Разные работы		8 192 791			8 192 791	-	-			-	-				-
	2-1-4	**Отопление**		**60 112 463**	**2 230 440**		**62 342 903**	5	2 943 919			2 943 919	-				-
	2-1-5	**Вентиляция**		**8 332 540**			**8 332 540**	-	-			-	-				-
	2-1-6	**Водопровод холодной воды**		**14 841 890**	**1 090 109**		**15 931 999**	-	-			-	-				-
	2-1-7	**Водопровод горячей воды**		**12 970 161**			**12 970 161**	-	-			-	-				-
	2-1-8	**Канализация**		**13 659 006**			**13 659 006**	-	-			-	-				-
	2-1-9	**Газоснабжение внутреннее**		**13 155 324**	**1 777 881**		**14 933 205**	-	-			-	-				-
	2-1-10	**Электроосвещение и электрооборудование**		**37 425 605**	**3 317 304**		**40 742 909**	13	5 270 423	-	-	5 270 423	-				-
	2-1-11	**Телефонизация**		**3 146 571**			**3 146 571**	-	-	-	-	-	-				-
	2-1-12	**Домофонная связь**		**3 373 770**			**3 373 770**	-	-			-	-				-
	2-1-13	**Видеонаблюдение**		**2 923 007**			**2 923 007**	-	-			-	-				-
	2-1-14	**Пожарная сигнализация**		**6 037 982**			**6 037 982**	-	-			-	-				-
		ИТОГО:		**975 821 269**	**8 415 734**		**984 237 003**		621 025 387	-		621 025 387		1 266 080	-		1 266 080
									-			-					-
												-					-
									-			-					-
		Глава 8. Временные здания и сооружения															
НДЭ РК 8.04-05-2015		**Временные здания и сооружения**	1,00%	9 758 213			**9 758 213**		6 210 254			6 210 254		12 661			12 661
		Итого по главе 8		9 758 213	-	-	**9 758 213**										-
		Итого по главам 1-8		**985 579 482**	**8 415 734**		**993 995 216**		627 235 641	-		627 235 641		1 278 741	-		1 278 741
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство															
НДЭ РК 8.04-06-2015		**Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время**	0,63%	**6 209 151**			**6 209 151**		3 951 585			3 951 585		8 056			8 056
		Итого		**991 788 632**	**8 415 734**		**1 000 204 366**		631 187 225	-		631 187 225		1 286 797	-		1 286 797
ГН ОССС		**Непредвиденные расходы**	2%	**19 835 773**			**19 835 773**		12 623 745			12 623 745		25 736			25 736
		Итого сметная стоимость		**1 011 624 405**	**8 415 734**		**1 020 040 139**		643 810 970	-		643 810 970		1 312 533	-		1 312 533
		В том числе на 2021 г.	21%	**343 952 298**	**2 861 350**		**346 813 647**		218 895 730			218 895 730		446 261			446 261

НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,63%	6 209 151			6 209 151		3 951 585			3 951 585		8 056			8 056
		Итого		991 788 632	8 415 734		1 000 204 366		631 187 225	-		631 187 225		1 286 797	-		1 286 797
ТН ОССС		Непредвиденные расходы	2%	19 835 773			19 835 773		12 623 745			12 623 745		25 736			25 736
		Итого сметная стоимость		1 011 624 405	8 415 734		1 020 040 139		643 810 970	-		643 810 970		1 312 533	-		1 312 533
		В том числе на 2021 г	34%	343 952 298	2 861 350		346 813 647		218 895 730			218 895 730		446 261			446 261
		В том числе на 2022 г	66%	667 672 107	5 554 384		673 226 492		424 915 240			424 915 240		866 272			866 272
		В том числе в текущих ценах на 2021 г К=	1	343 952 298	2 861 350		346 813 647		218 895 730			218 895 730		446 261			446 261
		В том числе в текущих ценах на 2022 г К=	1,0500514	701 090 031	5 832 389		706 922 420		446 182 843			446 182 843		909 630			909 630
		Налог на добавленную стоимость	12%	125 405 079	1 043 249		126 448 328		79 809 429	-		79 809 429		162 707	-		162 707
										-					-		-
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		1 170 447 408	9 736 987		1 180 184 396		744 888 000			744 888 000		1 518 598			1 518 598
		Стоимость по договору с понижающим коэффициентом 0,98					733 688 000		733 688 000			733 688 000		-	-		1 495 764
		в том числе НДС							78 609 429								160 260

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»

Руководитель _____ Бабакулов Е. Н.

Технадзор
ТОО "СервисЦентр-2007"

_____ Токтагулов М. А.

Подрядчик:
ТОО "Ай-Дин Тараз курылыс"

Директор _____ Есдаулетов Г. Б.