Форма 2-В

Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик ТОО "ПМК-109"

Договор подряда (контракт) №88 от 05.06.2020г.

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2020 года

по объекту "Строительство инженерной инфрас(автомобильная дорог а) массива жилой застройки мкр."Батыс" селе Кордай Кордайского района Жамбылской области"

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	Стоимость выполненных работ, тенге									
							С начала строительства по отчетный месяц всего					За отчетный месяц всего				
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат		Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 1. Подготовка территории строительства														
1	1- 1	Разбивка оси трассы			1110,175	1110,175					0					
		Всего по главе			1110,175	1110,175		0	0	0	0					
		Глава 2. Основные объекты строительства														
2	2- 1	Улица №1	31 347,82			31 347,82	35,5%	11132,79499	0,000	0,000	11 132,79	35,51%	11 132,79			11 132,795
3	2-2	Улица №2	34 647,45			34 647,45	35,0%	12126,6075	0,000	0,000	12 126,61	35,00%	12 126,61			12 126,608
4	2-3	Улица №3	22 507,88			22 507,88	35,0%	7877,75765	0,000	0,000	7 877,76	35,00%	7 877,76			7 877,758
5	2-4	Улица №4	10 731,19			10 731,19	35,0%	3755,91615	0,000	0,000	3 755,92	35,00%	3 755,92			3 755,916
6	2-5	Улица №5	26 282,03			26 282,03	0,0%	0	0,000	0,000	0,00	0,00%				0,000
7	2-6	Улица №6	19 166,28			19 166,28	0,0%	0	0,000	0,000	0,00	0,00%				0,000
8	2-7	Улица №7	8 723,97			8 723,97	0,0%	0	0,000	0,000	0,00	0,00%				0,000
9	2-8	Улица №8	6 434,50			6 434,50	0,0%	0	0,000	0,000	0,00	0,00%				0,000
10	2-9	Улица №9	12 531,87			12 531,87	35,0%	4386,1545	0,000	0,000	4 386,15	35,00%	4 386,15			4 386,155
11	2-10	Улица №10	4 681,78			4 681,78	0,0%	0	0,000	0,000	0,00	0,00%				0,000
12	2-11	Улица №11	10 900,34			10 900,34	0,0%	0	0,000	0,000	0,00	0,00%				0,000
13	2-12	Улица №12	11 856,49			11 856,49	0,0%	0	0,000	0,000	0,00	0,00%				0,000

14	2-13	Улица №13	7 228,21			7 228,21	0,0%	0	0,000	0,000	0,00	0,00%				0,000
15	2-14	Улица №14	15 882,61			15 882,61	0,0%	0	0,000	0,000	0,00	0,00%				0,000
16	2-15	Улица №15	1 409,81			1 409,81	0,0%	0	0,000	0,000	0,00	0,00%				0,000
17	2-16	Улица №16	1 409,81			1 409,81	0,0%	0	0,000	0,000	0,00	0,00%				0,000
18	2-17	Улица №17	2 055,35			2 055,35	0,0%	0	0,000	0,000	0,00	0,00%				0,000
		Всего по главе 2	227 797,376	0,00	0,00	227 797,376		39 279,23	0,000	0,000	39 279,23		39 279,231	0,000	0,000	39 279,231
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	227 797,376	0,00	1 110,175	228 907,551		39 279,23	0,00	0,00	39 279,23		39 279,231	0,000	0,000	39 279,231
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
19	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	2 961,366			2 961,366	17,24%	510,630			510,630	17,24%	510,630			510,630
		Всего по главе	2 961,366			2 961,366		510,630	0,000	0,000	510,630		510,630	0,000	0,000	510,630
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	230 758,742	0,000	1 110,175	231 868,917		39 789,86	0,00	0,00	39 789,86		39 789,861	0,000	0,000	39 789,861
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
20	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%	1 615,311			1 615,311	17,24%	278,53			278,53	17,24%	278,529			278,529
		Всего по главе	1 615,31			1 615,31		278,529	0,00	0,00	278,529		278,529	0,000	0,000	278,529
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	232 374,053	0,00	1 110,175	233 484,228		40 068,390	0,00	0,00	40 068,390		40 068,390	0,000	0,000	40 068,390
21	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	4 647,48			4 647,48	17,24%	801,368			801,368	17,24%	801,368			801,368
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	237 021,534	0,000	1 110,175	238 131,709		40 869,758	0,00	0,00	40 869,758		40 869,758	0,000	0,000	40 869,758
22	Приложение 1 к Прогнозу	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	248 849,146	0,000	1 165,574	250 014,720	17,16%	42 909,199	0,000		42 909,199	0,172	42 909,199	0,000		42 909,199
23	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			30 001,766	30 001,766	17,16%			5 149,104	5 149,104	17,16%			5 149,104	5 149,104
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	248 849,146	0,000	31 167,340	280 016,486		42 909,199	0,00	5 149,104	48 058,303		42 909,199	0,000	5 149,104	48 058,303
		Понижающий коэффициент				0,98999999454					0,98999999454					0,98999999454
		Цена по договору с понижающим коэффициентом				277 216,31952	17,16%	42 480,11	0,00	5 097,61	47 577,72	17,16%	42 480,107	0,000	5 097,613	47 577,720
		Всего к оплате				277 216,31952					47 577,72002					47 577,720

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области".

Руководитель: Мещекова Е. Ж.

Технический надзор:ТОО "Бірлік Сапа"

Испамбетов М.Б.

Сдал (Подрядчик) ТОО "ПМК-109"

Руководитель: Алиев Д.

Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Форма 2-В

Подрядчик : ТОО "ПМК-109"

Договор подряда (контракт) №88 от 06.05.2020г.

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2020 года

по объекту "Строительство инженерной инфрас(автомобильная дорог а) массива жилой застройки мкр."Батыс" селе Кордай Кордайского района Жамбылской области"

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	Стоимость выполненных работ, тенге									
							С начала строительства по отчетный месяц всего					За отчетный месяц всего				
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат		Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 1. Подготовка территории строительства														
1	1- 1	Разбивка оси трассы			1110,175	1110,175					0					
		Всего по главе			1110,175	1110,175		0	0	0	0					
		Глава 2. Основные объекты строительства														
2	2- 1	Улица №1	31 347,82			31 347,82	65,5%	20 537,14	0,000	0,000	20 537,14	30,00%	9 404,346			9 404,346
3	2-2	Улица №2	34 647,45			34 647,45	65,0%	22 520,84	0,000	0,000	22 520,84	30,00%	10 394,235			10 394,235
4	2-3	Улица №3	22 507,88			22 507,88	65,0%	14 630,12	0,000	0,000	14 630,12	30,00%	6 752,364			6 752,364
5	2-4	Улица №4	10 731,19			10 731,19	50,0%	5 365,59	0,000	0,000	5 365,59	15,00%	1 609,678			1 609,678
6	2-5	Улица №5	26 282,03			26 282,03	16,9%	4 450,65	0,000	0,000	4 450,65	16,93%	4 450,648			4 450,648
7	2-6	Улица №6	19 166,28			19 166,28	20,0%	3 833,26	0,000	0,000	3 833,26	20,00%	3 833,255			3 833,255
8	2-7	Улица №7	8 723,97			8 723,97	0,0%	-	0,000	0,000	0,00	0,00%				0,000
9	2-8	Улица №8	6 434,50			6 434,50	0,0%	-	0,000	0,000	0,00	0,00%				0,000
10	2-9	Улица №9	12 531,87			12 531,87	50,5%	6 328,59	0,000	0,000	6 328,59	15,50%	1 942,440			1 942,440
11	2-10	Улица №10	4 681,78			4 681,78	0,0%	-	0,000	0,000	0,00	0,00%				0,000
12	2-11	Улица №11	10 900,34			10 900,34	20,0%	2180,0682	0,000	0,000	2 180,07	20,00%	2 180,068			2 180,068
13	2-12	Улица №12	11 856,49			11 856,49	0,0%	0	0,000	0,000	0,00	0,00%				0,000

14	2-13	Улица №13	7 228,21			7 228,21	0,0%	0	0,000	0,000	0,00	0,00%				0,000
15	2-14	Улица №14	15 882,61			15 882,61	0,0%	0	0,000	0,000	0,00	0,00%				0,000
16	2-15	Улица №15	1 409,81			1 409,81	0,0%	0	0,000	0,000	0,00	0,00%				0,000
17	2-16	Улица №16	1 409,81			1 409,81	0,0%	0	0,000	0,000	0,00	0,00%				0,000
18	2-17	Улица №17	2 055,35			2 055,35	0,0%	0	0,000	0,000	0,00	0,00%				0,000
		Всего по главе 2	**227 797,376**	**0,00**	**0,00**	**227 797,376**		**79 846,27**	**0,000**	**0,000**	**79 846,27**		**40 567,035**	**0,000**	**0,000**	**40 567,035**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**227 797,376**	**0,00**	**1 110,175**	**228 907,551**		**79 846,27**	**0,00**	**0,00**	**79 846,27**		**40 567,035**	**0,000**	**0,000**	**40 567,035**
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
19	**НДЗ РК 8.04-05-2015**	**Временные здания и сооружения 1,3%**	**2 961,366**			**2 961,366**	**35,05%**	**1 038,001**			**1 038,001**	**17,81%**	**527,371**			**527,371**
		Всего по главе	**2 961,366**			**2 961,366**		**1 038,001**	**0,000**	**0,000**	**1 038,001**		**527,371**	**0,000**	**0,000**	**527,371**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**230 758,742**	**0,000**	**1 110,175**	**231 868,917**		**80 884,27**	**0,00**	**0,00**	**80 884,27**		**41 094,406**	**0,000**	**0,000**	**41 094,406**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
20	**НДЗ РК 8.04-06-2015**	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%**	**1 615,311**			**1 615,311**	**35,05%**	**566,19**			**566,19**	**17,81%**	**287,661**			**287,661**
		Всего по главе	**1 615,31**			**1 615,31**		**566,190**	**0,00**	**0,00**	**566,190**		**287,661**	**0,000**	**0,000**	**287,661**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**232 374,053**	**0,00**	**1 110,175**	**233 484,228**		**81 450,457**	**0,00**	**0,00**	**81 450,457**		**41 382,067**	**0,000**	**0,000**	**41 382,067**
21	**ГН ОССС**	**Непредвиденные работы и затраты-2%**	**4 647,48**			**4 647,48**	**35,05%**	**1 629,009**			**1 629,009**	**17,81%**	**827,641**			**827,641**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**237 021,534**	**0,000**	**1 110,175**	**238 131,709**		**83 079,466**	**0,00**	**0,00**	**83 079,466**		**42 209,708**	**0,000**	**0,000**	**42 209,708**

22	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	248 849,146	0,000	1 165,574	250 014,720	34,89%	87 225,214	0,000		87 225,214	0,177	44 316,015	0,000		44 316,015
23	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			30 001,766	30 001,766	34,89%			10 467,026	10 467,026	17,73%			5 317,922	5 317,922
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	248 849,146	0,000	31 167,340	280 016,486		87 225,214	0,00	10 467,026	97 692,240		44 316,015	0,000	5 317,922	49 633,937
		Понижающий коэффициент				0,98999999454					0,98999999454					0,98999999454
		Цена по договору с понижающим коэффициентом				277 216,31952	34,89%	86 352,96	0,00	10 362,36	96 715,32	17,73%	43 872,855	0,000	5 264,743	49 137,59713
		Всего к оплате				277 216,31952					96 715,31715					49 137,59713

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель : Мергасиев Е.Ж.

Технический надзор

ТОО "Бірлік Сапа"

Испамбетов М.Б.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПМК-109"

Руководитель : Алиев Д.

Типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 2

О стоимости выполненных работ и затрат за август 2020 года

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

Подрядчик: **ТОО "ПМК-109"**

Договор: №88 от 06.05.2020г.

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерной инфраструктуры(автомобильная дорога) массива жилой застройки мкр."Батыс" селе Кордай Кордайского района Жамбылской области**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Строительство инженерной инфраструктуры(автомобильная дорога) массива жилой застройки мкр."Батыс" селе Кордай Кордайского района Жамбылской области**	**139 572 460,05**	**139 572 460,05**	**124 618 267,90**	**14 954 192,15**	**0,00**	**42 857 142,90**	**38 265 306,16**	**4 591 836,74**	**0,00**
2	В том числе НДС	**14 954 192,15**	**14 954 192,15**				**4 591 836,74**			
3	Удержание аванса (согласно Договору)	**41 864 738,04**	**41 864 738,04**				**12 857 142,90**			
4	**Всего к оплате**	97 707 722,01	97 707 722,01				30 000 000,00			
5	**В том числе НДС**	**10 468 684,50**	**10 468 684,50**				**3 214 285,71**			

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель

_____ Мендекеев Е.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ПМК-109"

Руководитель

_____ Алиев Дауren

Форма 2-В

Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик ТОО "ПМК-109"

Договор подряда (контракт) №88 от 06.05.2020г.

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2020 года

по объекту "Строительство инженерной инфрас(автомобильная дорог а) массива жилой застройки мкр."Батыс" селе Кордай Кордайского района Жамбылской области"

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	Стоимость выполненных работ, тенге									
							С начала строительства по отчетный месяц всего					За отчетный месяц всего				
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования	прочих затрат		Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 1. Подготовка территории строительства														
1	1-1	Разбивка оси трассы			1110,175	1110,175					0					
		Всего по главе			1110,175	1110,175		0	0	0	0					
		Глава 2. Основные объекты строительства														
2	2-1	Улица №1	31 347,82			31 347,82	85,5%	26 806,71	0,000	0,000	26 806,705	20,00%	6 269,564			6 269,564
3	2-2	Улица №2	34 647,45			34 647,45	85,0%	29 450,33	0,000	0,000	29 450,333	20,00%	6 929,490			6 929,490
4	2-3	Улица №3	22 507,88			22 507,88	85,0%	19 131,70	0,000	0,000	19 131,697	20,00%	4 501,576			4 501,576
5	2-4	Улица №4	10 731,19			10 731,19	70,0%	7 511,83	0,000	0,000	7 511,832	20,00%	2 146,238			2 146,238
6	2-5	Улица №5	26 282,03			26 282,03	45,3%	11 892,69	0,000	0,000	11 892,691	28,32%	7 442,043			7 442,043
7	2-6	Улица №6	19 166,28			19 166,28	50,0%	9 583,14	0,000	0,000	9 583,139	30,00%	5 749,883			5 749,883
8	2-7	Улица №7	8 723,97			8 723,97	0,0%	-	0,000	0,000	0,000	0,00%				0,000
9	2-8	Улица №8	6 434,50			6 434,50	0,0%	-	0,000	0,000	0,000	0,00%				0,000
10	2-9	Улица №9	12 531,87			12 531,87	60,5%	7 581,78	0,000	0,000	7 581,781	10,00%	1 253,187			1 253,187
11	2-10	Улица №10	4 681,78			4 681,78	0,0%	-	0,000	0,000	0,000	0,00%				0,000
12	2-11	Улица №11	10 900,34			10 900,34	30,0%	3 270,102	0,000	0,000	3 270,102	10,00%	1 090,034			1 090,034
13	2-12	Улица №12	11 856,49			11 856,49	0,0%	0	0,000	0,000	0,00	0,00%				0,000
14	2-13	Улица №13	7 228,21			7 228,21	0,0%	0	0,000	0,000	0,00	0,00%				0,000
15	2-14	Улица №14	15 882,61			15 882,61	0,0%	0	0,000	0,000	0,00	0,00%				0,000
16	2-15	Улица №15	1 409,81			1 409,81	0,0%	0	0,000	0,000	0,00	0,00%				0,000
17	2-16	Улица №16	1 409,81			1 409,81	0,0%	0	0,000	0,000	0,00	0,00%				0,000
18	2-17	Улица №17	2 055,35			2 055,35	0,0%	0	0,000	0,000	0,00	0,00%				0,000
		Всего по главе 2	227 797,376	0,00	0,00	227 797,376		115 228,28	0,000	0,000	115 228,28		35 382,015	0,000	0,000	35 382,015
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	227 797,376	0,00	1 110,175	228 907,551		115 228,28	0,00	0,00	115 228,28		35 382,015	0,000	0,000	35 382,015
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
19	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	2 961,366			2 961,366	50,58%	1 497,968			1 497,968	15,53%	459,966			459,966
		Всего по главе	2 961,366			2 961,366		1 497,968	0,000	0,000	1 497,968		459,966	0,000	0,000	459,966
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	230 758,742	0,000	1 110,175	231 868,917		116 726,25	0,00	0,00	116 726,25		35 841,981	0,000	0,000	35 841,981

		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
20	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%	1 615,311			1 615,311	50,58%	817,08			817,08	15,53%	250,894			250,894
		Всего по главе	1 615,31			1 615,31		817,084	0,00	0,00	817,084		250,894	0,000	0,000	250,894
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	232 374,053	0,00	1 110,175	233 484,228		117 543,332	0,00	0,00	117 543,332		36 092,875	0,000	0,000	36 092,875
21	ГН	Непредвиденные работы и	4 647,48			4 647,48	50,58%	2 350,867			2 350,867	15,53%	721,858			721,858
		ИТОГО СМЕТНАЯ	237 021,534	0,000	1 110,175	238 131,709		119 894,199	0,00	0,00	119 894,199		36 814,733	0,000	0,000	36 814,733
22	Приложение 1 к Прогноз	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	248 849,146	0,000	1 165,574	250 014,720	50,35%	125 877,039	0,000		125 877,039	0,155	38 651,825	0,000		38 651,825
23	Налоговый	Налог на добавленную стоимость - 12 %			30 001,766	30 001,766	50,35%			15 105,245	15 105,245	15,46%			4 638,219	4 638,219
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ	248 849,146	0,000	31 167,340	280 016,486		125 877,039	0,00	15 105,245	140 982,284		38 651,825	0,000	4 638,219	43 290,044
		Понижающий коэффициент				0,98999999454					0,98999999454					0,98999999454
		Цена по договору с понижающим коэффициентом				277 216,31952	50,35%	124 618,27	0,00	14 954,19	139 572,46	15,46%	38 265,306	0,000	4 591,837	42 857,1429
		Всего к оплате				277 216,31952					139 572,46005					42 857,1429

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района

Руководитель:
Мендекова А.Ж.

Технический надзор
ТОО "Бірлік Сапа"

Исиамбетов М.Б.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПМК-109"

Руководитель: Алиев Д.

Типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 4

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2020 года

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

Подрядчик: **ТОО "ПМК-109"**

Договор: №88 от 06.05.2020г.

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерной инфраструктуры(автомобильная дорога) массива жилой застройки мкр."Батыс" селе Кордай Кордайского района Жамбылской области**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Строительство инженерной инфраструктуры(автомобильная дорога) массива жилой застройки мкр."Батыс" селе Кордай Кордайского района Жамбылской области**	**173 858 174,35**	**173 858 174,35**	**155 230 512,82**	**18 627 661,54**	**0,00**	**34 285 714,30**	**30 612 244,91**	**3 673 469,39**	**0,00**
2	В том числе НДС	**18 627 661,54**	**18 627 661,54**				**3 673 469,39**			
3	Удержание аванса (согласно Договору)	**52 150 452,34**	**52 150 452,34**				**10 285 714,30**			
4	**Всего к оплате**	121 707 722,01	121 707 722,01				24 000 000,00			
5	**В том числе НДС**	**13 040 113,07**	**13 040 113,07**				**2 571 428,57**			

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель

_____ Мендекеев Е.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ПМК-109"

Руководитель

_____ Алиев Д.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик ТОО "ПМК-109"

Договор подряда (контракт) №88 от 06.05.2020г.

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2020 года

по объекту "Строительство инженерной инфрас(автомобильная дорог а) массива жилой застройки мкр."Батыс" селе Кордай Кордайского района Жамбылской области"

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	Стоимость выполненных работ, тенге									
							С начала строительства по отчетный месяц всего					За отчетный месяц всего				
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования	прочих затрат		Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 1. Подготовка территории строительства														
1	1- 1	Разбивка оси трассы			1110,175	1110,175					0					
		Всего по главе			1110,175	1110,175		0	0	0	0					
		Глава 2. Основные объекты строительства														
2	2- 1	Улица №1	31 347,82			31 347,82	90,5%	28 374,10	0,000	0,000	28 374,10	5,00%	1 567,391			1 567,391
3	2-2	Улица №2	34 647,45			34 647,45	90,0%	31 182,71	0,000	0,000	31 182,71	5,00%	1 732,373			1 732,373
4	2-3	Улица №3	22 507,88			22 507,88	90,0%	20 257,09	0,000	0,000	20 257,09	5,00%	1 125,394			1 125,394
5	2-4	Улица №4	10 731,19			10 731,19	85,0%	9 121,51	0,000	0,000	9 121,51	15,00%	1 609,678			1 609,678
6	2-5	Улица №5	26 282,03			26 282,03	85,3%	22 405,50	0,000	0,000	22 405,50	40,00%	10 512,810			10 512,810
7	2-6	Улица №6	19 166,28			19 166,28	80,0%	15 333,02	0,000	0,000	15 333,02	30,00%	5 749,883			5 749,883
8	2-7	Улица №7	8 723,97			8 723,97	0,0%	-	0,000	0,000	0,00	0,00%				0,000
9	2-8	Улица №8	6 434,50			6 434,50	0,0%	-	0,000	0,000	0,00	0,00%				0,000
10	2-9	Улица №9	12 531,87			12 531,87	80,5%	10 088,16	0,000	0,000	10 088,16	20,00%	2 506,374			2 506,374
11	2-10	Улица №10	4 681,78			4 681,78	0,0%	-	0,000	0,000	0,00	0,00%				0,000
12	2-11	Улица №11	10 900,34			10 900,34	62,1%	6 771,81	0,000	0,000	6 771,81	32,12%	3 501,709			3 501,709
13	2-12	Улица №12	11 856,49			11 856,49	0,0%	0	0,000	0,000	0,00	0,00%				0,000
14	2-13	Улица №13	7 228,21			7 228,21	0,0%	0	0,000	0,000	0,00	0,00%				0,000
15	2-14	Улица №14	15 882,61			15 882,61	0,0%	0	0,000	0,000	0,00	0,00%				0,000
16	2-15	Улица №15	1 409,81			1 409,81	0,0%	0	0,000	0,000	0,00	0,00%				0,000
17	2-16	Улица №16	1 409,81			1 409,81	0,0%	0	0,000	0,000	0,00	0,00%				0,000
18	2-17	Улица №17	2 055,35			2 055,35	0,0%	0	0,000	0,000	0,00	0,00%				0,000
		Всего по главе 2	227 797,376	0,00	0,00	227 797,376		143 533,89	0,000	0,000	143 533,89		28 305,612	0,000	0,000	28 305,612
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	227 797,376	0,00	1 110,175	228 907,551		143 533,89	0,00	0,00	143 533,89		28 305,612	0,000	0,000	28 305,612
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
19	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	2 961,366			2 961,366	63,01%	1 865,941			1 865,941	12,43%	367,973			367,973
		Всего по главе	2 961,366			2 961,366		1 865,941	0,000	0,000	1 865,941		367,973	0,000	0,000	367,973
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	230 758,742	0,000	1 110,175	231 868,917		145 399,83	0,00	0,00	145 399,83		28 673,585	0,000	0,000	28 673,585

		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
20	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%	1 615,311			1 615,311	63,01%	1 017,80			1 017,80	12,43%	200,715			200,715
		Всего по главе	1 615,31			1 615,31		1 017,799	0,00	0,00	1 017,799		200,715	0,000	0,000	200,715
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	232 374,053	0,00	1 110,175	233 484,228		146 417,632	0,00	0,00	146 417,632		28 874,300	0,000	0,000	28 874,300
21	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	4 647,48			4 647,48	63,01%	2 928,353			2 928,353	12,43%	577,486			577,486
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	237 021,534	0,000	1 110,175	238 131,709		149 345,985	0,00	0,00	149 345,985		29 451,786	0,000	0,000	29 451,786
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	248 849,146	0,000	1 165,574	250 014,720	62,72%	156 798,499	0,000		156 798,499	0,124	30 921,460	0,000		30 921,460
22	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			30 001,766	30 001,766	62,72%			18 815,820	18 815,820	12,37%			3 710,575	3 710,575
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ	248 849,146	0,000	31 167,340	280 016,486		156 798,499	0,00	18 815,820	175 614,318		30 921,460	0,000	3 710,575	34 632,035
		Понижающий коэффициент				0,98999999454					0,98999999454					0,98999999454
		Цена по договору с понижающим коэффициентом				277 216,31952	62,72%	155 230,51	0,00	18 627,66	173 858,17	12,37%	30 612,245	0,000	3 673,469	34 285,7143
		Всего к оплате				277 216,31952					173 858,17435					34 285,7143

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбыльской области"

Руководитель :Менлекеев Е.Ж.

Технический надзор

ТОО "Бірлік Сапа"

Исламбетов М.Б.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПМК-109"

Руководитель : Алиев Д.

Типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 5

О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2020 года

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

Подрядчик: **ТОО "ПМК-109"**

Договор: №88 от 06.05.2020г.

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерной инфраструктуры(автомобильная дорога) массива жилой застройки мкр."Батыс" селе Кордай Кордайского района Жамбылской области**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Строительство инженерной инфраструктуры(автомобильная дорога) массива жилой застройки мкр."Батыс" селе Кордай Кордайского района Жамбылской области**	**231 001 031,45**	**231 001 031,45**	**206 139 650,27**	**24 861 381,19**	**0,00**	**57 142 857,10**	**50 909 137,45**	**6 233 719,65**	**0,00**
2	В том числе НДС	**24 750 110,51**	**24 750 110,51**				**6 122 448,97**			
3	Удержание аванса (согласно Договору)	**69 293 309,44**	**69 293 309,44**				**17 142 857,10**			
4	**Всего к оплате**	**161 707 722,01**	**161 707 722,01**				**40 000 000,00**			
5	**В том числе НДС**	**17 325 827,36**	**17 325 827,36**				**4 285 714,29**			

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
Руководитель
_____ Мендекеев Е.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ПМК-109"
Руководитель
_____ Алиев Д.

Форма 2-В

Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик ТОО "ПМК-109"

Договор подряда (контракт) №88 от 06.05.2020г.

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2020 года

по объекту "Строительство инженерной инфрас(автомобильная дорог а) массива жилой застройки мкр."Батыс" селе Кордай Кордайского района Жамбылской области"

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	Стоимость выполненных работ, тенге									
							С начала строительства по отчетный месяц всего					За отчетный месяц всего				
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат		Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 1. Подготовка территории строительства														
1	1- 1	Разбивка оси трассы			1110,175	1110,175	90,0%			999,16	999,16	90,00%			999,16	999,16
		Всего по главе			1110,175	1110,175		0	0	999,16	999,16					999,16
		Глава 2. Основные объекты строительства														
2	2- 1	Улица №1	31 347,82			31 347,82	92,5%	29 001,05	0,000	0,000	29 001,05	2,00%	626,956			626,956
3	2-2	Улица №2	34 647,45			34 647,45	92,0%	31 875,65	0,000	0,000	31 875,65	2,00%	692,949			692,949
4	2-3	Улица №3	22 507,88			22 507,88	92,0%	20 707,25	0,000	0,000	20 707,25	2,00%	450,158			450,158
5	2-4	Улица №4	10 731,19			10 731,19	90,0%	9 658,07	0,000	0,000	9 658,07	5,00%	536,559			536,559
6	2-5	Улица №5	26 282,03			26 282,03	90,3%	23 719,60	0,000	0,000	23 719,60	5,00%	1 314,101			1 314,101
7	2-6	Улица №6	19 166,28			19 166,28	85,0%	16 291,34	0,000	0,000	16 291,34	5,00%	958,314			958,314

8	2-7	Улица №7	8 723,97			8 723,97	70,0%	6 106,78	0,000	0,000	6 106,78	70,00%	6 106,780			6 106,780
9	2-8	Улица №8	6 434,50			6 434,50	70,0%	4 504,15	0,000	0,000	4 504,15	70,00%	4 504,151			4 504,151
10	2-9	Улица №9	12 531,87			12 531,87	85,5%	10 714,75	0,000	0,000	10 714,75	5,00%	626,594			626,594
11	2-10	Улица №10	4 681,78			4 681,78	70,0%	3 277,24	0,000	0,000	3 277,24	70,00%	3 277,245			3 277,245
12	2-11	Улица №11	10 900,34			10 900,34	67,1%	7 316,83	0,000	0,000	7 316,83	5,00%	545,017			545,017
13	2-12	Улица №12	11 856,49			11 856,49	70,0%	8299,5444	0,000	0,000	8 299,54	70,00%	8 299,544			8 299,544
14	2-13	Улица №13	7 228,21			7 228,21	70,0%	5059,7456	0,000	0,000	5 059,75	70,00%	5 059,746			5 059,746
15	2-14	Улица №14	15 882,61			15 882,61	67,1%	10662,54499	0,000	0,000	10 662,54	67,13%	10 662,545			10 662,545
16	2-15	Улица №15	1 409,81			1 409,81	70,0%	986,8649	0,000	0,000	986,86	70,00%	986,865			986,865
17	2-16	Улица №16	1 409,81			1 409,81	70,0%	986,8649	0,000	0,000	986,86	70,00%	986,865			986,865
18	2-17	Улица №17	2 055,35			2 055,35	70,0%	1438,745	0,000	0,000	1 438,75	70,00%	1 438,745			1 438,745
		Всего по главе 2	227 797,376	0,00	0,00	227 797,376		190 607,03	0,000	0,000	190 607,03		47 073,134	0,000	0,000	47 073,134
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	227 797,376	0,00	1 110,175	228 907,551		190 607,03	0,00	999,16	191 606,18		47 073,134	0,000	0,000	48 072,291
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
19	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	2 961,366			2 961,366	83,67%	2 477,891			2 477,891	20,66%	611,951			611,951
		Всего по главе	2 961,366			2 961,366		2 477,891	0,000	0,000	2 477,891		611,951	0,000	0,000	611,951
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	230 758,742	0,000	1 110,175	231 868,917		193 084,92	0,00	1 998,32	194 084,08		47 685,084	0,000	0,000	48 684,242
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														

20	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%	1 615,311			1 615,311	83,67%	1 351,59			1 351,59	20,66%	333,796			333,796
		Всего по главе	1 615,31			1 615,31		1 351,594	0,00	0,00	1 351,594		333,796	0,000	0,000	333,796
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	232 374,053	0,00	1 110,175	233 484,228		194 436,512	0,00	1 998,32	195 435,669		48 018,880	0,000	0,000	49 018,037
21	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	4 647,48			4 647,48	83,67%	3 888,730			3 888,730	20,66%	960,378			960,378
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	237 021,534	0,000	1 110,175	238 131,709		198 325,242	0,00	1 998,32	199 324,400		48 979,258	0,000	0,000	49 978,415
22	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	248 849,146	0,000	1 165,574	250 014,720	83,70%	208 221,870	0,000		209 270,887	0,210	51 423,371	0,000		52 472,388
23	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			30 001,766	30 001,766	83,70%			25 112,506	25 112,506	20,99%			6 296,687	6 296,687
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	248 849,146	0,000	31 167,340	280 016,486		208 221,870	0,00	25 112,506	234 383,393		51 423,371	0,000	6 296,687	58 769,074
		Понижающий коэффициент				0,98999999454					0,98999999454					0,98999999454
		Цена по договору с понижающим коэффициентом				277 216,31952	83,33%	206 139,650	0,00	24 861,38	231 001,03	20,61%	50 909,137	0,000	6 233,720	57 142,8571
		Всего к оплате				277 216,31952					231 001,03145					57 142,8571

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства

Руководитель :Мендекеев Е.Ж.

Технический надзор

ТОО "Бірлік Сапа"

Испамбетов М.Б.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПМК-109"

Руководитель : Алиев Д.

Типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 6

О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2020 года

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

Подрядчик: **ТОО "ПМК-109"**

Договор: **№ 88 от 05.06.2020г.**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерной инфраструктуры(автомобильная дорога) массива жилой застройки мкр."Батыс" селе Кордай Кордайского района Жамбылской области**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Строительство инженерной инфраструктуры(автомобильная дорога) массива жилой застройки мкр."Батыс" селе Кордай Кордайского района Жамбылской области**	**273 858 174,35**	**273 858 174,35**	**244 392 593,02**	**29 465 581,33**	**0,00**	**42 857 142,90**	**38 252 942,75**	**4 604 200,15**	**0,00**
2	В том числе НДС	**29 341 947,25**	**29 341 947,25**				**4 591 836,74**			
3	Удержание аванса (согласно Договору)	**82 150 452,34**	**82 150 452,34**				**12 857 142,90**			
4	**Всего к оплате**	191 707 722,01	191 707 722,01				30 000 000,00			
5	**В том числе НДС**	**20 540 113,07**	**20 540 113,07**				**3 214 285,71**			

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель

_____Е.Ж.Мендекеев

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ПМК-109"

Руководитель

_____Алиев Даурен

Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик ТОО "ПМК-109"

Форма 2-В

Договор подряда (контракт) № 88 от 05.06.2020г.

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2020 года

по объекту "Строительство инженерной инфрас(автомобильная дорог а) массива жилой застройки мкр."Батыс" селе Кордай Кордайского района Жамбылской области"

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	Стоимость выполненных работ, тенге									
							С начала строительства по отчетный месяц всего					За отчетный месяц всего				
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат		Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 1. Подготовка территории строительства														
1	1- 1	Разбивка оси трассы			1110,175	1110,175	100,0%			1 110,1750	1 110,1750	10,00%			111,0175	111,0175
		Всего по главе			1110,175	1110,175		0,0000	0	1 110,1750	1 110,1750				111,0175	111,0175
		Глава 2. Основные объекты строительства														
2	2- 1	Улица №1	31 347,82			31 347,82	100,0%	31 352,14	0,000	0,000	31 352,13953851660	7,50%	2 351,087			2 351,087
3	2-2	Улица №2	34 647,45			34 647,45	100,0%	34 647,45	0,000	0,000	34 647,45000000000	8,00%	2 771,796			2 771,796
4	2-3	Улица №3	22 507,88			22 507,88	100,0%	22 507,88	0,000	0,000	22 507,87900000000	8,00%	1 800,630			1 800,630
5	2-4	Улица №4	10 731,19			10 731,19	100,0%	10 731,19	0,000	0,000	10 731,18900000000	10,00%	1 073,119			1 073,119
6	2-5	Улица №5	26 282,03			26 282,03	100,0%	26 268,96	0,000	0,000	26 268,95863633560	9,70%	2 549,356			2 549,356

7	2-6	Улица №6	19 166,28			19 166,28	98,0%	18 782,95	0,000	0,000	18 782,95146000000	13,00%	2 491,616			2 491,616
8	2-7	Улица №7	8 723,97			8 723,97	97,0%	8 462,25	0,000	0,000	8 462,25187000000	27,00%	2 355,472			2 355,472
9	2-8	Улица №8	6 434,50			6 434,50	98,0%	6 305,81	0,000	0,000	6 305,81196000000	28,00%	1 801,661			1 801,661
10	2-9	Улица №9	12 531,87			12 531,87	100,0%	12 531,87	0,000	0,000	12 531,87000000000	14,50%	1 817,121			1 817,121
11	2-10	Улица №10	4 681,78			4 681,78	98,0%	4 588,14	0,000	0,000	4 588,14244000000	28,00%	1 310,898			1 310,898
12	2-11	Улица №11	10 900,34			10 900,34	98,1%	10 695,93	0,000	0,000	10 695,93415470000	31,00%	3 379,106			3 379,106
13	2-12	Улица №12	11 856,49			11 856,49	98,0%	11 619,362	0,000	0,000	11 619,36216000000	28,00%	3 319,818			3 319,818
14	2-13	Улица №13	7 228,21			7 228,21	98,0%	7 083,644	0,000	0,000	7 083,64384000000	28,00%	2 023,898			2 023,898
15	2-14	Улица №14	15 882,61			15 882,61	98,1%	15 586,154	0,000	0,000	15 586,15378173660	31,00%	4 923,609			4 923,609
16	2-15	Улица №15	1 409,81			1 409,81	98,7%	1 391,480	0,000	0,000	1 391,47950900000	28,70%	404,615			404,615
17	2-16	Улица №16	1 409,81			1 409,81	98,7%	1 391,706	0,000	0,000	1 391,70629055402	28,72%	404,841			404,841
18	2-17	Улица №17	2 055,35			2 055,35	98,8%	2 030,686	0,000	0,000	2 030,68580000000	28,80%	591,941			591,941
		Всего по главе 2	227 797,376	0,00	0,00	227 797,376		225 977,61	0,000	0,000	225 977,61		35 370,583	0,000	0,000	35 370,583

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	227 797,376	0,00	1 110,175	228 907,551		225 977,61	0,00	1 110,18	227 087,78		35 370,583	0,000	111,018	35 481,601
		Глава 8. Временные здания и сооружения															
19	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	2 961,366			2 961,366	99,20%	2 937,709			2 937,709	15,53%	459,818			459,818
		Всего по главе	2 961,366			2 961,366		2 937,709	0,000	0,000	2 937,709		459,818	0,000	0,000	459,818
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	230 758,742	0,000	1 110,175	231 868,917		228 915,32	0,00	2 220,35	230 025,49		35 830,401	0,000	111,018	35 941,418
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство															
20	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%	1 615,311			1 615,311	99,20%	1 602,41			1 602,41	15,53%	250,813			250,813
		Всего по главе	1 615,31			1 615,31		1 602,407	0,00	0,00	1 602,407		250,813	0,000	0,000	250,813
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	232 374,053	0,00	1 110,175	233 484,228		230 517,726	0,00	2 220,35	231 627,901		36 081,214	0,000	111,018	36 192,231

21	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	4 647,48			4 647,48	99,20%	4 610,355			4 610,355	15,53%	721,624			721,624
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	237 021,534	0,000	1 110,175	238 131,709		235 128,080	0,00	2 220,35	236 238,255		36 802,838	0,000	111,018	36 913,855
22	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	248 849,146	0,000	1 165,574	250 014,720	99,20%	246 861,206	0,000		248 026,780	0,155	38 639,336	0,000		38 755,894
23	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			30 001,766	30 001,766	99,20%			29 763,214	29 763,214	15,50%			4 650,707	4 650,707
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	248 849,146	0,000	31 167,340	280 016,486		246 861,206	0,00	29 763,214	277 789,994		38 639,336	0,000	4 650,707	43 406,601
		Понижающий коэффициент				0,98999999454					0,98999999454					0,98999999454
		Цена по договору с понижающим коэффициентом				277 216,31952	98,79%	244 392,593	0,00	29 465,58	273 858,17	15,46%	38 252,943	0,000	4 604,20015	42 857,1429
		Всего к оплате				277 216,31952					273 858,17435					42 857,1429

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель

Исмуханов Е.Ж._____

Технический надзор

ТОО "Бірлік Сапа"

Испамбетов М.Б._____

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПМК-109"

Руководитель : Алиев Д._____