Заказчик : **ТОО "Golden City DS"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "KC Construction (Кэй Си Констракшн)"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сельского акимата в селе Нарынкол,Райымбекского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ

за **декабрь 2021** **(месяц, год)**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Локальная смета № 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		Раздел: 1. ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (АС- 74-78)										
		Раздел: 2. СТЕНЫ (9 баллов)										
1	**Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**206,36**	**5384,57** / **2438,79**	**282,76** / **78,58**	**1111160** / **503269**	**58351** / **16216**	**549541**	**483121** / **127543**	**1721823**	
	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	4,7463	14614				69362,14			Казахстан 100%
	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	10,4005	46167				480161,91			
2	**С1212-401-0104**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**0,29502**	**14418**		**4254**		**4254**	**341**	**4594**	**Казахстан**
3	**Е11-060301-0403**	**Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании**	**т**	**0,11859**	**412314,13** / **176410**	**1539,7** / **516,32**	**48897** / **20920**	**183** / **61**	**27793**	**19094** / **5439**	**73430**	
	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,1186	233942				27743,18			
4	**Е11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка(АС-21)**	**т стальных элементов**	**0,184683**	**998330,83** / **74853,1**	**7846,05** / **1675,81**	**184375** / **13824**	**1449** / **310**	**169102**	**16678** / **16084**	**217136**	
	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1847	907312				167565,1			Казахстан 100%
		Итого по разделу: 2. СТЕНЫ (9 баллов)									**2016983**	
		ИТОГО:					**1348685** / **538013**	**59982** / **16586**	**750690**	**518893** / **149407**	**2016983**	
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							**0**			

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы			
					зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
		Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**30255**				**2047238**	
		Итого с временными										
		Зимние удорожания			**1,35 %**		**27638**				**2074876**	
		Итого с зимними удорожаниями										
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**41498**				**2116374**	
		Итого с непредвиденными работами и затратами										
		Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									**2222302**	
		НДС			**12 %**		**266676**				**2488978**	
		Итого с НДС										

Заказчик:
ТОО "Golden City DS"

_____ Куанбаев Т.С.

_____

Подрядчик:
ТОО "KC Construction (Кэй Си Констракшн)"

Директор _____ Землякова Е.П.