Программный комплекс АВС (редакция 2021.3) Цены региона Костанайская обл. Форма 2В Заказ 6000

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Районная больница района Беимбета Майлина" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

БИН 660640000017, Костанайская область, район Беимбета Майлина, с.Әйет, Е.ОМИРЗАКОВ, 2 тел 87143649089

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арал - 05"

БИН 050340012786, Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 50, 18, тел +77055975663

Наименование объекта: Работы по капитальному ремонту по рабочему проекту «Капитальный ремонт здания Елизаветинского ФАП в с.Елизаветинка района Беимбета Майлина»

Договор №116 от 2 апреля 2022г.

Акт выполненных работ №1
от 12 июля 2022 года
за июль 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 года

№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета №2-1-1 - Архитектурно-строительные решения

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

1	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	31,49	2061,04	190,48	64902	5998	--	44613	118277
		НР - 72%; СП - 8%			1870,56	97,14	58904	3059		8761	
2	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	2,1	1864,19	46,71	3915	98	16	2767	7216
		НР - 72%; СП - 8%			1810,14	19,73	3801	41		535	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	39,9	1221,39	190,48	48733	7600	--	32407	87631
		НР - 72%; СП - 8%			1030,91	97,14	41133	3876		6491	
4	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	203,16	912,31	35,44	185345	7200	--	130908	341553
		НР - 72%; СП - 8%			876,87	18,07	178145	3671		25300	
5	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	190	303,66	1,78	57695	338	--	41297	106912
		НР - 72%; СП - 8%			301,88	--	57357	--		7919	
6	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	65,1	269,50	12,99	17544	845	--	12227	32153
		НР - 72%; СП - 8%			256,51	4,35	16699	283		2382	
7	1208-0101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж	м2	117	502,13	55,95	58749	6546	--	39152	105733
		НР - 72%; СП - 8%			446,18	18,59	52203	2175		7832	
8	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты демонтаж	м2 утепляемого покрытия	117	292,89	54,96	34268	6430	--	27089	66265
		НР - 92%; СП - 8%			237,93	13,73	27838	1606		4909	
9	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	117	183,05	0,25	21417	29	--	15399	39761
		НР - 72%; СП - 8%			182,80	--	21388	--		2945	
		РАЗДЕЛ 3.Проемы									
36	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	18,2	2748,59	198,56	50024	3614	22122	23396	79293
		НР - 90%; СП - 8%			1334,51	93,80	24288	1707		5874	
37	223-102-0303 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный	м2	18,2	20155,00	--	366821	--	366821	--	396167

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		СП - 8%			--	--	--	--		29346	
38	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	10,92	3224,57	199,35	35212	2177	17199	15163	54405
		НР - 90%; СП - 8%			1450,18	92,67	15836	1012		4030	
39	223-102-0202 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный	м2	10,92	22203,00	--	242457	--	242457	--	261854
		СП - 8%			--	--	--	--		19397	
40	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	0,16	3569,73	192,30	571	31	252	273	911
		НР - 90%; СП - 8%			1802,39	91,42	288	15		68	
41	223-102-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	0,16	26088,00	--	4174	--	4174	--	4508
		СП - 8%			--	--	--	--		334	
42	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	22,8	1280,67	5,75	29199	131	23005	5513	37489
		НР - 90%; СП - 8%			265,93	2,75	6063	63		2777	
43	223-501-0104 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	22,8	1538,00	--	35066	--	35066	--	37871
		СП - 8%			--	--	--	--		2805	
44	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	8,8	1903,09	6,19	16747	54	12189	3612	21988
		НР - 80%; СП - 8%			511,82	1,29	4504	11		1629	

РАЗДЕЛ 4.Устройства пола

Тип Кп

57	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение грунтом	м2 площади уплотнения	83,13	117,35	34,75	9755	2888	5	7481	18614

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НР - 94%; СП - 8%			82,54	13,19	6862	1096		1379	
58	261-101-0111 РСНБ РК 2015	Грунт	м3	29,0955	590,00	--	17166	--	17166	--	18539
		СП - 8%			--	--	--	--		1373	
59	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	83,13	334,71	34,75	27824	2888	18074	7481	38129
		НР - 94%; СП - 8%			82,54	13,19	6862	1096		2824	
			Тип Б								
63	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение грунтом	м2 площади уплотнения	29,93	117,35	34,75	3512	1040	2	2693	6702
		НР - 94%; СП - 8%			82,54	13,19	2470	395		496	
64	261-101-0111 РСНБ РК 2015	Грунт	м3	10,4755	590,00	--	6181	--	6181	--	6675
		СП - 8%			--	--	--	--		494	
65	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	29,93	334,71	34,75	10018	1040	6508	2693	13728
		НР - 94%; СП - 8%			82,54	13,19	2470	395		1017	
			РАЗДЕЛ 5.Фасад								
82	1115-0108-1802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	250	3306,94	19,44	826735	4860	415435	325846	1244787
		НР - 80%; СП - 8%			1625,76	3,47	406440	868		92206	
83	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	253	4016,47	15,11	1016167	3823	441629	457161	1591194
		НР - 80%; СП - 8%			2255,79	2,91	570715	736		117866	
84	224-103-0210 РСНБ РК 2015	Металлосайдинг с защитным покрытием, толщиной стали 0,5 мм	м2	253	2933,00	--	742049	--	742049	--	801413
		СП - 8%			--	--	--	--		59364	
			РАЗДЕЛ 6. Кровля								
			по оси А-В 4-5								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропилная система. Установка	м3 древесины в конструкции	0,338	114480,76	1559,88	38694	527	29263	8212	50658
		НР - 90%; СП - 8%			26343,20	651,08	8904	220		3752	
87	1110-0114-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,038	97829,21	1457,91	3718	55	2923	688	4759
		НР - 90%; СП - 8%			19483,20	636,09	740	24		352	
88	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,576	8956,84	64,41	5159	38	4546	532	6147
		НР - 90%; СП - 8%			998,40	28,70	575	17		455	
89	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	5,04	312,32	2,99	1574	15	1368	178	1892
		НР - 90%; СП - 8%			37,82	1,33	191	7		140	
90	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	22	863,76	22,86	19003	502	1645	15689	37467
		НР - 92%; СП - 8%			766,20	8,93	16856	196		2775	
91	214-204-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	22	2994,00	--	65868	--	65868	--	71137
		СП - 8%			--	--	--	--		5269	
			по оси А-В 1-4								
93	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропилная система. Установка	м3 древесины в конструкции	4,23	114480,76	1559,88	484254	6598	366224	102767	633983
		НР - 90%; СП - 8%			26343,20	651,08	111432	2754		46962	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	1110-0114-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	1,1	97829,21	1457,91	107612	1604	84576	19918	137733
		НР - 90%; СП - 8%			19483,20	636,09	21432	700		10202	
95	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4,03	8956,84	64,41	36096	260	31812	3725	43007
		НР - 90%; СП - 8%			998,40	28,70	4024	116		3186	
96	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	41,2	312,32	2,99	12868	123	11187	1452	15465
		НР - 90%; СП - 8%			37,82	1,33	1558	55		1146	
97	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	136	863,76	22,86	117471	3109	10159	96984	231611
		НР - 92%; СП - 8%			766,20	8,93	104203	1214		17156	
98	214-204-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	136	2994,00	--	407184	--	407184	--	439759
		СП - 8%			--	--	--	--		32575	
100	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой	м2 утепляемого покрытия	58,5	1005,42	54,96	58817	3215	20804	32753	98896
		НР - 92%; СП - 8%			594,83	13,73	34798	803		7326	
101	234-101-0201 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	10,53	11293,00	--	118915	--	118915	--	128428
		СП - 8%			--	--	--	--		9513	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
102	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	39	794,00	26,98	30966	1052	21137	8241	42344
		НР - 92%; СП - 8%			225,06	4,65	8777	181		3137	
		Водосток лист 18									
108	1112-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов	м желоба	52	3193,98	4,35	166087	226	119435	42784	225580
		НР - 92%; СП - 8%			892,81	1,50	46426	78		16710	
109	1112-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	26	1821,60	4,45	47362	116	37100	9374	61275
		НР - 92%; СП - 8%			390,25	1,65	10146	43		4539	

Локальная смета №2-1-2 - Отопление и вентиляция

		1 ЭТАЖ									
2	245-103-0110 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	114	2281,00	--	260034	--	260034	--	280837
		СП - 8%			--	--	--	--		20803	
10	1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	8	1767,28	27,49	14138	220	176	9898	25959
		НР - 72%; СП - 8%			1717,70	0,66	13742	5		1923	
11	ТПРАЙС.ТОО «K.S.Aqua»	Полипропиленовая труба, армированная алюминием О50х8,3 PP-ALUX PN25	м	8	2748,21	--	21986	--	21986	--	23745
		СП - 8%			--	--	--	--		1759	
12	1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12	1655,33	24,49	19864	294	202	13949	36517
		НР - 72%; СП - 8%			1613,97	0,44	19368	5		2705	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТПРАЙС.ТОО «K.S.Aqua»	Полипропиленовая труба, армированная алюминием О40х6,7 PP-ALUX PN25	м	12	1756,25	--	21075	--	21075	--	22761
		СП - 8%			--	--	--	--		1686	
14	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6	1504,35	20,86	9026	125	64	6364	16621
		НР - 72%; СП - 8%			1472,77	0,29	8837	2		1231	
15	ТПРАЙС.ТОО «K.S.Aqua»	Полипропиленовая труба, армированная алюминием О32х5,4 PP-ALUX PN25	м	6	1160,71	--	6964	--	6964	--	7521
		СП - 8%			--	--	--	--		557	
16	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	48	1396,91	17,94	67052	861	527	47284	123483
		НР - 72%; СП - 8%			1367,99	0,18	65664	9		9147	
17	ТПРАЙС.ТОО «K.S.Aqua»	Полипропиленовая труба, армированная алюминием О25х4,2 PP-ALUX PN25	м	48	750,89	--	36043	--	36043	--	38926
		СП - 8%			--	--	--	--		2883	
18	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	24	1309,96	15,09	31439	363	284	22173	57901
		НР - 72%; СП - 8%			1282,99	0,15	30792	4		4289	
19	ТПРАЙС.ТОО «K.S.Aqua»	Полипропиленовая труба, армированная алюминием О20х3,4 PP-ALUX PN25	м	24	530,36	--	12729	--	12729	--	13747
		СП - 8%			--	--	--	--		1018	
		2 ЭТАЖ									
21	245-103-0110 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	104	2281,00	--	237224	--	237224	--	256202
		СП - 8%			--	--	--	--		18978	
29	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6,5	1504,35	20,86	9778	136	69	6894	18006
		НР - 72%; СП - 8%			1472,77	0,29	9573	2		1334	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ТПРАЙС.ТОО «K.S.Aqua»	Полипропиленовая труба, армированная алюминием О32х5,4 PP-ALUX PN25	м	6,5	1160,71	--	7545	--	7545	--	8149
		СП - 8%			--	--	--	--		604	
31	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	34	1396,91	17,94	47495	610	373	33493	87467
		НР - 72%; СП - 8%			1367,99	0,18	46512	6		6479	
32	ТПРАЙС.ТОО «K.S.Aqua»	Полипропиленовая труба, армированная алюминием О25х4,2 PP-ALUX PN25	м	34	750,89	--	25530	--	25530	--	27572
		СП - 8%			--	--	--	--		2042	
33	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	26	1309,96	15,09	34059	392	309	24020	62726
		НР - 72%; СП - 8%			1282,99	0,15	33358	4		4646	
34	ТПРАЙС.ТОО «K.S.Aqua»	Полипропиленовая труба, армированная алюминием О20х3,4 PP-ALUX PN25	м	26	530,36	--	13789	--	13789	--	14892
		СП - 8%			--	--	--	--		1103	

Локальная смета №2-1-3 - Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы											
Водоснабжение В1											
1	1215-0102-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	11	686,48	--	7551	--	--	5437	14027
		НР - 72%; СП - 8%			686,48	--	7551	--		1039	
2	1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	48	474,39	--	22771	--	--	16395	42299
		НР - 72%; СП - 8%			474,39	--	22771	--		3133	
3	1215-0102-0305 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 250 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	1	1519,57	5,12	1520	5	37	1064	2791
		НР - 72%; СП - 8%			1478,39	--	1478	--		207	
Горячее водоснабжение Т3											
4	1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	44	474,39	--	20873	--	--	15029	38774

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НР - 72%; СП - 8%			474,39	--	20873	--		2872	
					Канализация хозяйственно-бытовая К1						
5	1215-0102-0305 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 300 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	58	1519,57	5,12	88135	297	2091	61738	161862
		НР - 72%; СП - 8%			1478,39	--	85747	--		11990	
					РАЗДЕЛ 2.Монтаж						
16	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	2267,98	34,87	11340	174	111	7962	20846
		НР - 72%; СП - 8%			2211,02	0,66	11055	3		1544	
17	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6	2088,04	30,28	12528	182	101	8819	23054
		НР - 72%; СП - 8%			2040,89	0,44	12245	3		1708	
18	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6	1883,07	25,58	11298	154	63	7979	20820
		НР - 72%; СП - 8%			1846,77	0,29	11081	2		1542	
19	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	39	1725,13	21,63	67280	844	428	47531	123996
		НР - 72%; СП - 8%			1692,52	0,18	66008	7		9185	
20	241-205-2204 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	5	584,00	--	2920	--	2920	--	3154
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
21	241-205-2203 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	6	333,00	--	1998	--	1998	--	2158
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
22	241-205-2202 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	6	261,00	--	1566	--	1566	--	1691

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
23	241-205-2201 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	39	143,00	--	5577	--	5577	--	6023
		СП - 8%			--	--	--	--		446	
24	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2	1883,07	25,58	3766	52	20	2660	6940
		НР - 72%; СП - 8%			1846,77	0,29	3694	1		514	
25	241-201-0203 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х4,4 мм	м	2	296,00	--	592	--	592	--	639
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
		ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3									
35	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6	1883,07	25,58	11298	154	63	7979	20820
		НР - 72%; СП - 8%			1846,77	0,29	11081	2		1542	
36	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	38	1725,13	21,63	65555	822	417	46312	120817
		НР - 72%; СП - 8%			1692,52	0,18	64316	7		8949	
37	241-205-2202 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	6	261,00	--	1566	--	1566	--	1691
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
38	241-205-2201 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	38	143,00	--	5434	--	5434	--	5869
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
		Канализация хозяйственно-бытовая К1									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойплотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	25	880,35	3,59	22009	89	122	15716	40743
		НР - 72%; СП - 8%			871,92	1,18	21798	29		3018	
47	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	25	1094,00	--	27350	--	27350	--	29538
		СП - 8%			--	--	--	--		2188	
48	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойплотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	31	912,86	1,48	28299	46	65	20307	52494
		НР - 72%; СП - 8%			909,29	0,51	28188	16		3888	
49	241-203-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	31	270,00	--	8370	--	8370	--	9040
		СП - 8%			--	--	--	--		670	

Локальная смета №2-1-4 - Электрооборудование, электроосвещение

		Кабели									
54	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	690	490,51	197,67	338452	136392	46914	142288	519200
		НР - 72%; СП - 8%			224,85	61,56	155146	42476		38459	
55	243-106-0601 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	0,285	289818,00	--	82598	--	82598	--	89206
		СП - 8%			--	--	--	--		6608	
56	243-106-0602 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1	км	0,34	460192,00	--	156465	--	156465	--	168982
		СП - 8%			--	--	--	--		12517	
57	243-106-1003 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-1	км	0,06	1221367,00	--	73282	--	73282	--	79145
		СП - 8%			--	--	--	--		5863	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	243-106-1005 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-1	км	0,005	2811137,00	--	14056	--	14056	--	15180
		СП - 8%			--	--	--	--		1124	
		РАЗДЕЛ 1. Демонтаж									
61	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройстваводно-распределительные. Демонтаж	шкаф	1	4232,69	717,51	4233	717	--	2747	7539
		НР - 72%; СП - 8%			3515,18	300,38	3515	300		558	
62	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Демонтаж	шкаф	1	1192,02	61,61	1192	62	--	832	2186
		НР - 72%; СП - 8%			1130,41	24,76	1130	25		162	
63	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	610	101,47	0,25	61897	152	--	44513	114923
		НР - 72%; СП - 8%			101,22	0,13	61744	79		8513	
64	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники. Демонтаж	шт.	50	200,73	1,97	10036	98	--	7191	18606
		НР - 72%; СП - 8%			198,76	1,00	9938	50		1378	

Локальная смета №6-1-1 - Наружные сети водопровода и канализации

		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж									
1	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,015	225550,70	77428,10	3383	1162	--	1856	5658
		НР - 72%; СП - 8%			148122,60	23718,58	2222	356		419	
2	1123-1401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка	м трубопровода	6	94,17	23,78	565	142	--	346	984
		НР - 72%; СП - 8%			70,39	9,72	422	58		73	
		РАЗДЕЛ 2.Наружное водоснабжение В1									
4	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	43,65	227,10	227,10	9913	9913	--	1205	12007
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,34	--	1674		889	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,3095	1866,48	--	2444	--	--	1760	4540
		НР - 72%; СП - 8%			1866,48	--	2444	--		336	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	34,1904	36,62	36,62	1252	1252	--	355	1736
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,44	--	494		129	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,5476	973,94	--	8325	--	--	5994	15464
		НР - 72%; СП - 8%			973,94	--	8325	--		1145	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	34,1904	175,67	80,74	6006	2760	--	3306	10057
		НР - 72%; СП - 8%			94,93	39,35	3246	1345		745	
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,9	3719,20	180,18	3347	162	2128	795	4473
		НР - 72%; СП - 8%			1174,02	52,46	1057	47		331	
10	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,015	325272,18	77428,10	4879	1162	14	2922	8425
		НР - 72%; СП - 8%			246871,00	23718,58	3703	356		624	
11	241-201-0203 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х4,4 мм	м	15,15	296,00	--	4484	--	4484	--	4843
		СП - 8%			--	--	--	--		359	
13	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Кран шаровый или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1746,62	95,28	1747	95	151	1113	3089
		НР - 72%; СП - 8%			1501,21	44,97	1501	45		229	
14	242-203-1404 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	9987,00	--	9987	--	9987	--	10786
		СП - 8%			--	--	--	--		799	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	636,14	41,58	636	42	21	413	1133
		НР - 72%; СП - 8%			573,44	--	573	--		84	
16	241-116-0205 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	2	1063,00	--	2126	--	2126	--	2296
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
17	241-214-0203 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	692,00	--	692	--	692	--	747
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
18	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр до 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	4823,15	2463,10	4823	2463	147	2189	7573
		НР - 72%; СП - 8%			2212,60	827,93	2213	828		561	
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К1									
		Септик 3м3									
41	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м 3	м3 грунта	20,6482	227,10	227,10	4689	4690	--	570	5680
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,34	--	792		421	
42	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м безкреплений с откосами	м3 грунта	0,6386	1866,48	--	1192	--	--	858	2214
		НР - 72%; СП - 8%			1866,48	--	1192	--		164	
43	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,391	36,62	36,62	454	454	--	129	629
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,44	--	179		47	
44	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухикотлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,0978	973,94	--	3017	--	--	2172	5604
		НР - 72%; СП - 8%			973,94	--	3017	--		415	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12,391	175,67	80,74	2177	1001	--	1198	3645
		НР - 72%; СП - 8%			94,93	39,35	1176	488		270	
46	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,13	26158,74	1152,89	3401	150	3067	158	3844
		НР - 72%; СП - 8%			1417,50	271,77	184	35		285	
47	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,11	29325,12	1056,44	3226	116	2576	417	3934
		НР - 72%; СП - 8%			4854,08	407,87	534	45		291	
48	1123-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	3	51530,48	8013,15	154591	24040	92684	34559	204282
		НР - 72%; СП - 8%			12622,48	3377,25	37867	10132		15132	
49	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	30850,00	--	30850	--	30850	--	33318
		СП - 8%			--	--	--	--		2468	
50	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	31362,00	--	31362	--	31362	--	33871
		СП - 8%			--	--	--	--		2509	
51	225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	21865,00	--	43730	--	43730	--	47228
		СП - 8%			--	--	--	--		3498	
52	225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	28919,00	--	28919	--	28919	--	31233
		СП - 8%			--	--	--	--		2314	
53	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6247,00	--	6247	--	6247	--	6747
		СП - 8%			--	--	--	--		500	
54	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 маркиКО 6	шт.	1	3706,00	--	3706	--	3706	--	4002
		СП - 8%			--	--	--	--		296	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	244-202-0101 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	1	18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
		СП - 8%			--	--	--	--		1515	
56	241-102-0226 РСНБ РК 2015	**Сальник размерами 219х4,0 мм**	м	0,2	9013,00	--	1803	--	1803	--	1947
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
57	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,1063	972198,51	7935,75	103345	844	97110	3998	115931
		НР - 72%; СП - 8%			50711,00	1528,98	5391	163		8587	

	ИТОГО ПО АКТУ:	тенге									11 276 364
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	тенге					2 776 600				
	- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						268 759			
	- в том числе зарплата машинистов	тенге						88 587			
	- Материалов, изделий и конструкций	тенге							5 162 364		
	- Оборудование	тенге							0		
	- Накладные расходы	тенге								2 233 355	
	- Сметная прибыль	тенге								835 282	

	Всего	**11 276 364**
	Всего СМР (без стоимости оборудования)	11 276 364
	Временные здания и сооружения (2,32 %)	261 612
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,27 %)	146 532
	Итого	**11 684 508**
	Непредвиденные работы и затраты - 2%	233 690
	Итого в текущих ценах с 2021г.	**11 918 198**
	Ценовая скидка согласно Договора, к= 0,95	-595 910
	Итого в текущих ценах	**11 322 288**

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НДС (12 %)					1 358 675				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**12 680 963**				

Принял (Заказчик)
КГП "Районная больница района Б. Майлина"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области
БИН 660640000017

_____ **Уалиев Б. Д.**
Руководитель

Технический надзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
БИН 070340000473
_____ **Арзикулов Н. М.**
ИИН 850914360194
аттестат №KZ45VJE00046917 от 27.05.2019г.
аттестат №KZ18VJE00046918 от 27.05.2019г.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Арал - 05"
БИН 050340012786
_____ **Шаймуханов Е. С.**
Директор

Авторский надзор:
ТОО "КазГосПроект"
БИН 060240031582
_____ **Карибаев И.**
Приказ №б/н от 06.05.2022г.