Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Районная больница района Беимбета Майлина" Управления здравоохранения акимата Костанайской Форма КС-3
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арал - 05"
Наименование строительства и его адрес: Работы по капитальному ремонту по рабочему проекту «Капитальный ремонт здания Елизаветинского ФАП в с.Елизаветинка района

С П Р А В К А № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименовани	Код
		116	02.04.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за ноябрь 2022 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по капитальному ремонту по рабочему проекту «Капитальный ремонт здания Елизаветинского ФАП в с.Елизаветинка района Беимбета Майлина»	**50 448 384,28**	**12 362 280,61**							**1 483 473,67**	**13 845 754,28**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Уалиев Б. Д.**
Руководитель КГП "Районная больница района Б. Майлина"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области
БИН 660640000017

ПОДРЯДЧИК: _____ **Шаймуханов Е. С.**
Директор ТОО "Арал - 05"
БИН 050340012786

Технический надзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
_____ **Арзикулов Н. М.**
ИИН 830914300194
аттестат №KZ45VJE00046917 от 27.05.2019г.
аттестат №KZ16VJE00046918 от 27.05.2019г.

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3) Цены региона Костанайская обл. Форма 2В Заказ 6000

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Районная больница района Беимбета Майлина" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
БИН 660640000017, Костанайская область, район Беимбета Майлина, с.Өйет, Е.ОМИРЗАКОВ, 2 тел 87143649089
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арал - 05"
БИН 050340012786, Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 50, 18, тел +77055975663
Наименование объекта: Работы по капитальному ремонту по рабочему проекту «Капитальный ремонт здания Елизаветинского ФАП в с.Елизаветинка района Беимбета Майлина»
Договор подряда №116 от 2 апреля 2022г.

Акт выполненных работ №3
за ноябрь 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 года

№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета №2-1-1 - Архитектурно-строительные решения											
РАЗДЕЛ 2.Монтаж											
Фасад											
15	**1115-0203-0501 РСНБ РК 2015**	**Цоколь. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**-93**	**682,68**	**7,69**	**-63489**	**-716**	**-11172**	**-41573**	**-113467**
		НР - 80%; СП - 8%			**554,85**	**3,92**	**-51601**	**-365**		**-8405**	
16	**1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Цоколь. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**-93**	**994,38**	**4,67**	**-92477**	**-434**	**-23071**	**-55343**	**-159645**
		НР - 80%; СП - 8%			**741,64**	**2,22**	**-68972**	**-206**		**-11826**	
17	**1212-0102-0501 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Окраска фасагенными красками за один раз по штукатурке с земли и лесов**	**м2**	**-350**	**563,54**	**1,30**	**-197239**	**-455**	**-42976**	**-110893**	**-332782**
		НР - 72%; СП - 8%			**439,45**	**0,60**	**-153808**	**-210**		**-24651**	
18	**1115-0203-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**-350**	**2074,75**	**135,58**	**-726161**	**-47453**	**-159733**	**-444785**	**-1264621**

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НР - 80%; СП - 8%			1482,79	105,73	-518975	-37006		-93676	
		Устройство перегородки из кирпича									
20	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	-20	6847,17	347,81	-136943	-6956	-84840	-43670	-195062
		НР - 93%; СП - 8%			2257,37	90,50	-45147	-1810		-14449	
		Устройство перемычек лист 9									
21	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	-1	732,98	315,91	-733	-316	-195	-350	-1169
		НР - 118%; СП - 8%			221,64	74,76	-222	-75		-87	
22	222-102-0101 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	-0,066	101812,00	--	-6720	--	-6720	--	-7258
		СП - 8%			--	--	--	--		-538	
		РАЗДЕЛ 3. Кровля									
35	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	-117	738,95	140,85	-86457	-16479	-35648	-35497	-131710
		НР - 92%; СП - 8%			293,42	36,35	-34330	-4253		-9756	
36	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	-117	277,51	31,18	-32468	-3648	-26923	-2653	-37930
		НР - 92%; СП - 8%			16,22	8,43	-1897	-986		-2810	
37	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	-0,3697	408331,00	--	-150960	--	-150960	--	-163037
		СП - 8%			--	--	--	--		-12077	
40	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	-78	834,51	33,73	-65092	-2631	-42273	-18990	-90808
		НР - 92%; СП - 8%			258,82	5,81	-20188	-453		-6727	

Отделка помещение

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	-24	508,51	4,28	-12204	-103	-3475	-6940	-20676
		НР - 80%; СП - 8%			359,42	2,03	-8626	-49		-1532	
61	1115-0406-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	-271,5	431,71	0,00	-117209	0	-23457	-75002	-207588
		НР - 80%; СП - 8%			345,31	0,00	-93752	0		-15377	
66	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	-232,36	994,38	4,67	-231054	-1085	-57642	-138274	-398874
		НР - 80%; СП - 8%			741,64	2,22	-172327	-516		-29546	
	Проемы										
78	223-102-0202 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный	м2	-9,36	22203,00	--	-207820	--	-207820	--	-224446
		СП - 8%			--	--	--	--		-16626	
80	223-102-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	-0,87	26088,00	--	-22697	--	-22697	--	-24513
		СП - 8%			--	--	--	--		-1816	
84	223-501-0104 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	-28,7	1538,00	--	-44141	--	-44141	--	-47672
		СП - 8%			--	--	--	--		-3531	

РАЗДЕЛ 4.Устройства пола

Тип Кп

89	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	-56,13	3868,30	105,04	-217128	-5896	-122009	-86406	-327817
		НР - 94%; СП - 8%			1589,58	48,07	-89223	-2698		-24283	

Тип Б

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	-29,93	1058,79	17,53	-31690	-525	-18926	-11638	-46794
		НР - 94%; СП - 8%			408,93	4,73	-12239	-142		-3466	
		Тип Оп									
98	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	-10,24	1097,87	3,99	-11242	-40	-4612	-5287	-17852
		НР - 80%; СП - 8%			643,53	1,90	-6590	-19		-1322	
		Тип Кп									
99	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	-85,96	3868,30	105,04	-332519	-9029	-186850	-132326	-502033
		НР - 94%; СП - 8%			1589,58	48,07	-136640	-4132		-37188	
		Тип Оп									
103	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	-10,24	1097,87	3,99	-11242	-40	-4612	-5287	-17852
		НР - 80%; СП - 8%			643,53	1,90	-6590	-19		-1322	

Локальная смета №2-1-2 - Отопление и вентиляция

		РАЗДЕЛ 1. Система отопления									
31	Прайс.ИП "АЛМЭКС"	Тепловая завеса AC-09J (7,5кВт) AC-09J	шт	-1	86607,14	--	-86607	--	-86607	--	-93536
		СП - 8%			--	--	--	--		-6929	

Локальная смета №2-1-3 - Водопровод и канализация

		Канализация хозяйственно-бытовая К1									
45	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	-5	808,37	99,25	-4042	-496	-1657	-1614	-6108
		НР - 76%; СП - 8%			377,81	46,84	-1889	-234		-452	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	234-303-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 20 мм	м	-1	180,00	--	-180	--	-180	--	-194
		СП - 8%			--	--	--	--		-14	
		Санитарные приборы									
48	244-101-0105 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, В 600 мм	комплект	-6	10810,00	--	-64860	--	-64860	--	-70049
		СП - 8%			--	--	--	--		-5189	
51	244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	-1	3191,00	--	-3191	--	-3191	--	-3446
		СП - 8%			--	--	--	--		-255	
54	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	-4	4088,02	497,09	-16352	-1988	-918	-14097	-32885
		НР - 98%; СП - 8%			3361,51	234,61	-13446	-938		-2436	
55	244-102-0202 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1600х700х380 мм	шт.	-4	33098,00	--	-132392	--	-132392	--	-142983
		СП - 8%			--	--	--	--		-10591	
57	513-106-0106 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	-1	63368,00	--	-63368	--		--	-63368
					--	--	--	--	-63368	--	

Локальная смета №2-1-4 - Электрооборудование, электроосвещение

		Светильники и лампы.									
51	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	-23	2155,55	853,01	-49578	-19619	-3101	-28970	-84832
		НР - 72%; СП - 8%			1167,75	581,64	-26858	-13378		-6284	
52	Прайс.ТОО "ТД Lumenlux"	Светодиодный светильник OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K	шт	-2	23404,46	--	-46809	--	-46809	--	-50554
		СП - 8%			--	--	--	--		-3745	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	Прайс.ТОО "ТД Lumenlux"	Светодиодный светильник OPTIMA.OPL ECO LED 1200 4000K	шт	-11	23446,43	--	-257911	--	-257911	--	-278544
		СП - 8%			--	--	--	--		-20633	
54	Прайс.ТОО "ТД Lumenlux"	Светодиодный светильник DROP LED 15 STANDARD 4000K	шт	-10	7624,11	--	-76241	--	-76241	--	-82340
		СП - 8%			--	--	--	--		-6099	
		Электроустановочные материалы									
55	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	-6	468,03	3,52	-2808	-21	-78	-1957	-5146
		НР - 72%; СП - 8%			451,53	1,46	-2709	-9		-381	
56	247-212-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	-6	401,00	--	-2406	--	-2406	--	-2598
		СП - 8%			--	--	--	--		-192	
59	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка. Монтаж на стене	шт.	-12	774,95	0,00	-9299	0	-131	-5592	-16082
		НР - 61%; СП - 8%			764,00	0,00	-9168	0		-1191	
61	247-202-0102 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная размерами 88 мм х 47 мм, IP44	шт.	-12	364,00	--	-4368	--	-4368	--	-4717
		СП - 8%			--	--	--	--		-349	
62	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	-10	558,33	3,52	-5583	-35	-254	-3822	-10157
		НР - 72%; СП - 8%			529,38	1,46	-5294	-15		-752	
63	247-214-0115 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	-10	411,00	--	-4110	--	-4110	--	-4439
		СП - 8%			--	--	--	--		-329	
64	247-208-0201 РСНБ РК 2015	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	-6	8378,00	--	-50268	--	-50268	--	-54289
		СП - 8%			--	--	--	--		-4021	
65	247-208-0204 РСНБ РК 2015	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 11260, 12 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54	шт.	-2	11914,00	--	-23828	--	-23828	--	-25734
		СП - 8%			--	--	--	--		-1906	
		Кабели									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	-923	490,51	197,67	-452741	-182450	-62754	-190337	-694524
		НР - 72%; СП - 8%			224,85	61,56	-207537	-56820		-51446	
70	243-106-1003 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-1	км	-0,08	1221367,00	--	-97709	--	-97709	--	-105526
		СП - 8%			--	--	--	--		-7817	
72	243-106-1007 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25 (ок)-1	км	-0,02	7130301,00	--	-142606	--	-142606	--	-154014
		СП - 8%			--	--	--	--		-11408	
73	243-106-1012 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х35 (мк)-1	км	-0,005	10165830,00	--	-50829	--	-50829	--	-54895
		СП - 8%			--	--	--	--		-4066	
		РАЗДЕЛ 1. Демонтаж									
80	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели, розетки. Смена	шт.	-48	332,10	--	-15941	--	--	-11477	-29612
		НР - 72%; СП - 8%			332,10	--	-15941	--		-2193	

Локальная смета №2-1-5 - Пожарная сигнализация

		Пожарная сигнализация									
1	1310-0701-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1	4836,69	6,85	4837	7	53	2915	8372
		НР - 61%; СП - 8%			4777,17	1,35	4777	1		620	
3	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	19786,24	2265,12	19786	2266	1392	10240	32429
		НР - 61%; СП - 8%			16128,00	659,56	16128	660		2402	
4	248-306-0305 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	19116,00	--	19116	--	19116	--	20645
		СП - 8%			--	--	--	--		1529	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	25	3069,89	2,72	76747	68	1729	45720	132225
		НР - 61%; СП - 8%			2998,00	0,00	74950	0		9797	
6	248-302-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой моделиИП 212-141	шт.	25	1832,00	--	45800	--	45800	--	49464
		СП - 8%			--	--	--	--		3664	
7	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой, ручной, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	3	1539,39	1,02	4618	3	118	2743	7950
		НР - 61%; СП - 8%			1499,00	--	4497	--		589	
8	248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	3	1052,00	--	3156	--	3156	--	3408
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
9	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковойвнутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	4	854,48	4,82	3418	19	44	2050	5906
		НР - 61%; СП - 8%			838,79	1,50	3355	6		437	
10	Прайс.ТОО"Intant"	Световой оповещатель Призма-200	шт	4	2441,07	--	9764	--	9764	--	10545
		СП - 8%			--	--	--	--		781	
11	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	4	1517,82	157,80	6071	631	333	3794	10655
		НР - 72%; СП - 8%			1276,74	40,78	5107	163		789	
12	248-304-0107 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели Молния-12 "Выход"	шт.	4	927,00	--	3708	--	3708	--	4005
		СП - 8%			--	--	--	--		297	
		Провода и кабели									
13	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	185	490,51	197,67	90744	36569	12578	38150	139205
		НР - 72%; СП - 8%			224,85	61,56	41597	11389		10312	
14	Прайс.ТОО"Intant"	Кабель КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5мм2	м	150	185,71	--	27856	--	27856	--	30085
		СП - 8%			--	--	--	--		2229	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	Прайс.ТОО"Intant"	Кабель КПКПнг(А)-FRHF 2х2х0,75мм2	м	35	252,68	--	8844	--	8844	--	9552
		СП - 8%			--	--	--	--		708	
		Изделия и материалы									
16	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка. Монтаж оборудования	шт.	5	346,43	--	1732	--	204	932	2877
		НР - 61%; СП - 8%			305,67	--	1528	--		213	
17	248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	5	154,00	--	770	--	770	--	832
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
18	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	185	259,60	2,37	48026	438	3107	32044	86476
		НР - 72%; СП - 8%			240,44	0,13	44481	24		6406	
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж									
20	1310-0701-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные.Монтаж оборудования	шт.	1	1913,61	2,74	1914	3	--	1166	3326
		НР - 61%; СП - 8%			1910,87	0,54	1911	1		246	
21	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический. Монтаж оборудования	шт.	25	1539,39	1,02	38485	26	984	22860	66252
		НР - 61%; СП - 8%			1499,00	--	37475	--		4908	
22	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	120	101,47	0,25	12176	30	--	8757	22607
		НР - 72%; СП - 8%			101,22	0,13	12146	16		1675	

Локальная смета №2-1-6 - Тепломеханические решения

		РАЗДЕЛ 1. Оборудование									
1	1118-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Котлы отопительные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Установка	котел	-2	48003,86	2096,01	-96008	-4192	-7263	-84505	-194954
		НР - 98%; СП - 8%			42276,58	838,27	-84553	-1677		-14441	
2	Прайс.ТОО "ТермоТехникс"	Автоматические котлы длительного горение (угольный) мощностью (50 кВт) (1 раб., 1 рез.) "БАТЫР" 50 кВт	компл	-2	769642,86	--	-1539286	--		--	-1539286
					--	--	--	--	-1539286	--	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	1307-0403-0204 РСНБ РК 2015	Насос масса до 0,11 т. Монтаж оборудования	шт.	1	33554,52	3407,02	33555	3407	14	19026	56787
		НР - 61%; СП - 8%			30134,00	1055,89	30134	1056		4206	
6	Прайс.ТОО "ТермоТехникс"	Циркуляционный насос Q=2,2 м3/час, H=4 м.вод.ст. TOP-S 40/7	шт	1	218750,00	--	218750	--		--	201250
					--	--	--	--	218750	-17500	
7	1116-0601-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные диаметр 25 мм. Установка	шт.	1	4177,15	128,49	4177	128	997	3028	7781
		НР - 98%; СП - 8%			3052,35	37,48	3052	37		576	
		Контрольно-измерительные приборы.									
14	Прайс.ТОО "ТермоТехникс"	Автоматический спускник воздуха ф15	шт	6	2678,57	--	16071	--	16071	--	17357
		СП - 8%			--	--	--	--		1286	
		Материалы									
15	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	9	2784,14	180,46	25057	1624	2467	20877	49609
		НР - 98%; СП - 8%			2329,51	37,48	20966	337		3675	
16	242-207-3705 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	5	7347,00	--	36735	--	36735	--	39674
		СП - 8%			--	--	--	--		2939	
17	242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	4879,00	--	19516	--	19516	--	21077
		СП - 8%			--	--	--	--		1561	
18	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2744,44	140,76	10978	563	1097	9205	21798
		НР - 98%; СП - 8%			2329,51	18,74	9318	75		1615	
19	242-207-3703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	2893,00	--	5786	--	5786	--	6249
		СП - 8%			--	--	--	--		463	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	953,00	--	1906	--	1906	--	2058
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
21	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2784,14	180,46	11137	722	1097	9279	22049
		НР - 98%; СП - 8%			2329,51	37,48	9318	150		1633	

Локальная смета №4-1-1 - Электроснабжение

		РАЗДЕЛ 1.Строительство ВЛИ-0,4 кВ									
		Кабельно-проводниковая продукция									
1	1308-0206-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка	м	0,5	69,99	2,64	35	2	4	21	61
		НР - 72%; СП - 8%			58,08	1,09	29	1		5	
2	243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0005	661811,00	--	331	--	331	--	357
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
3	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	75	1208,72	857,20	90654	64290	10624	26833	126886
		НР - 72%; СП - 8%			209,86	287,05	15740	21529		9399	
4	243-701-0718 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,075	651787,00	--	48884	--	48884	--	52795
		СП - 8%			--	--	--	--		3911	
		Железобетонные элементы									
5	1133-0203-0205 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,35 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	1	3614,00	2013,45	3614	2013	0	1949	6008
		НР - 80%; СП - 8%			1600,55	835,35	1601	835		445	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	953,00	--	1906	--	1906	--	2058
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
21	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2784,14	180,46	11137	722	1097	9279	22049
		НР - 98%; СП - 8%			2329,51	37,48	9318	150		1633	

Локальная смета №4-1-1 - Электроснабжение

		РАЗДЕЛ 1.Строительство ВЛИ-0,4 кВ									
		Кабельно-проводниковая продукция									
1	1308-0206-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка	м	0,5	69,99	2,64	35	2	4	21	61
		НР - 72%; СП - 8%			58,08	1,09	29	1		5	
2	243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0005	661811,00	--	331	--	331	--	357
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
3	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	75	1208,72	857,20	90654	64290	10624	26833	126886
		НР - 72%; СП - 8%			209,86	287,05	15740	21529		9399	
4	243-701-0718 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,075	651787,00	--	48884	--	48884	--	52795
		СП - 8%			--	--	--	--		3911	
		Железобетонные элементы									
5	1133-0203-0205 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,35 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	1	3614,00	2013,45	3614	2013	0	1949	6008
		НР - 80%; СП - 8%			1600,55	835,35	1601	835		445	

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	1	5185,00	--	5185	--	5185	--	5600
		СП - 8%			--	--	--	--		415	
7	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	10094,83	4833,45	10095	4833	673	5413	16749
		НР - 80%; СП - 8%			4588,78	2176,71	4589	2177		1241	
8	225-204-0311 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	1	49930,00	--	49930	--	49930	--	53924
		СП - 8%			--	--	--	--		3994	
		Стальные конструкции									
9	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,01934	122079,75	18815,76	2361	363	489	1171	3817
		НР - 72%; СП - 8%			77948,00	6335,34	1508	123		282	
10	252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	7234,00	--	14468	--	14468	--	15625
		СП - 8%			--	--	--	--		1157	
11	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж	м	1	403,38	17,45	403	17	139	181	630
		НР - 72%; СП - 8%			246,84	4,01	247	4		47	
12	252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8957,00	--	8957	--	8957	--	9674
		СП - 8%			--	--	--	--		717	
		Линейная арматура									
13	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	185,00	--	370	--	370	--	400
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
14	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2,6	574,00	--	1492	--	1492	--	1611
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
15	252-207-2401 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	1	4214,00	--	4214	--	4214	--	4551
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
16	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	1	1048,00	--	1048	--	1048	--	1132

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
17	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	4	2158,00	--	8632	--	8632	--	9323
		СП - 8%			--	--	--	--		691	
18	252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	2158,00	--	2158	--	2158	--	2331
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
19	252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	1	3082,00	--	3082	--	3082	--	3329
		СП - 8%			--	--	--	--		247	
20	252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	1	4362,00	--	4362	--	4362	--	4711
		СП - 8%			--	--	--	--		349	
21	252-207-1132 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	2	8253,00	--	16506	--	16506	--	17826
		СП - 8%			--	--	--	--		1320	
22	252-207-2310 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	1	3921,00	--	3921	--	3921	--	4235
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
23	252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	1	2385,00	--	2385	--	2385	--	2576
		СП - 8%			--	--	--	--		191	

РАЗДЕЛ 2.Ответвления к вводам в здания

Линейная арматура

24	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа COT36	шт.	2	185,00	--	370	--	370	--	400
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
25	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м	2	574,00	--	1148	--	1148	--	1240
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
26	252-207-0104 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	1	50,00	--	50	--	50	--	54
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
27	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	4	2158,00	--	8632	--	8632	--	9323
		СП - 8%			--	--	--	--		691	
28	252-207-1110 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	2	1378,00	--	2756	--	2756	--	2976
		СП - 8%			--	--	--	--		220	

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7-3106 РСНБ РК 2015	Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен	шт.	3	667,00	--	2001	--	2001	--	2161
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
30	252-207-2337 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	1	2648,00	--	2648	--	2648	--	2860
		СП - 8%			--	--	--	--		212	
31	252-207-2338 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	1	3478,00	--	3478	--	3478	--	3756
		СП - 8%			--	--	--	--		278	
32	Прайс.ООО "Неваток"	Корпус для предохранителя 63А SV29.63	шт	3	6551,81	--	19655	--	19655	--	21227
		СП - 8%			--	--	--	--		1572	
33	Прайс.ООО "Неваток"	Предохранитель 35А, габарит III SVV10.35	шт	3	1265,75	--	3797	--	3797	--	4101
		СП - 8%			--	--	--	--		304	
		РАЗДЕЛ 3.Демонтаж									
57	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	7058,95	3866,76	7059	3866	--	3947	11886
		НР - 80%; СП - 8%			3192,19	1741,37	3192	1741		880	
58	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж	км линии	0,08	81642,06	51472,62	6531	4118	--	3021	10316
		НР - 80%; СП - 8%			30169,44	17036,14	2414	1363		764	

Локальная смета №6-1-1 - Наружные сети водопровода и канализации

		РАЗДЕЛ 2.Наружное водоснабжение В1									
12	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,015	76692,23	--	1150	--	35	1104	2434
		НР - 99%; СП - 8%			74327,38	--	1115	--		180	
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К1									
		Колодец ф1000-1шт									
20	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	-3,6443	283,87	283,87	-1035	-1035	--	-126	-1254
		НР - 72%; СП - 8%			--	47,93	--	-175		-93	
21	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	-0,1127	2146,45	--	-242	--	--	-174	-449

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НР - 72%; СП - 8%			2146,45	--	-242	--		-33	
22	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	-1,9752	45,78	45,78	-90	-91	--	-26	-125
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,05	--	-36		-9	
23	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	-0,4938	1120,03	--	-553	--	--	-398	-1027
		НР - 72%; СП - 8%			1120,03	--	-553	--		-76	
24	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	-1,9752	210,10	100,93	-415	-199	--	-225	-691
		НР - 72%; СП - 8%			109,17	49,19	-216	-97		-51	
25	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	-0,94	49876,09	14409,34	-46884	-13545	-12679	-26019	-78735
		НР - 99%; СП - 8%			21978,20	5980,75	-20660	-5622		-5832	
26	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	-1	13671,00	--	-13671	--	-13671	--	-14765
		СП - 8%			--	--	--	--		-1094	
27	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	-1	11026,00	--	-11026	--	-11026	--	-11908
		СП - 8%			--	--	--	--		-882	
28	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	-1	11890,00	--	-11890	--	-11890	--	-12841
		СП - 8%			--	--	--	--		-951	
29	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	-1	3706,00	--	-3706	--	-3706	--	-4002
		СП - 8%			--	--	--	--		-296	
30	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка металлическая	т	-0,0161	887579,00	--	-14290	--	-14290	--	-15433
		СП - 8%			--	--	--	--		-1143	
31	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	-0,47	105,05	3,40	-49	-1	-21	-19	-73
		НР - 69%; СП - 8%			57,74	0,37	-27	--		-5	
32	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	-0,47	87,23	2,41	-41	-1	-24	-11	-56
		НР - 69%; СП - 8%			33,75	0,37	-16	--		-4	
33	244-202-0107 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Т (С250)	комплект	-1	44785,00	--	-44785	--	-44785	--	-48368
		СП - 8%			--	--	--	--		-3583	

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1108-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	-0,36	29567,73	1708,42	-10644	-615	-8377	-1648	-13275
		НР - 91%; СП - 8%			4588,78	440,82	-1652	-159		-983	
35	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону	м2 поверхности	-3,77	1061,24	25,66	-4001	-97	-2547	-1275	-5698
		НР - 93%; СП - 8%			359,85	3,75	-1357	-14		-422	
		Септик 3м3									
50	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	-1	18935,00	--	-18935	--	-18935	--	-20450
		СП - 8%			--	--	--	--		-1515	
53	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	18,6516	481,52	2,81	8981	52	7705	852	10619
		НР - 69%; СП - 8%			65,61	0,56	1224	10		787	
		Отмостка									
54	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,50868	12459,04	2328,51	6338	1184	2972	2543	9592
		НР - 94%; СП - 8%			4288,63	1030,56	2182	524		710	

Локальная смета №7-1-1 - Генеральный план

		РАЗДЕЛ 1.ПОКРЫТИЕ									
		ТИП-2 (в участке)									
20	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=0,33	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	-140	304,84	85,51	-42678	-11971	-28952	-5932	-52499
		НР - 108%; СП - 8%			12,53	26,70	-1755	-3738		-3889	
22	255-102-0201 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	-140	3925,00	--	-549500	--	-549500	--	-593460
		СП - 8%			--	--	--	--		-43960	
23	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортовогокамня	-75	2405,11	33,36	-180383	-2502	-113385	-70763	-271235
		НР - 108%; СП - 8%			859,94	13,67	-64496	-1025		-20092	

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	01-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	-1,2	40792,00	--	-48950	--	-48950	--	-52866
		СП - 8%			--	--	--	--		-3916	
		ТИП-2 (за участком)									
25	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	-0,3	3619,71	1093,33	-1086	-328	-710	-136	-1319
		НР - 108%; СП - 8%			159,98	258,91	-48	-78		-98	
26	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	-0,6	4446,79	1134,81	-2668	-681	-1891	-279	-3182
		НР - 108%; СП - 8%			159,98	269,85	-96	-162		-236	
27	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=0,33	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	-6	304,84	85,51	-1829	-513	-1241	-254	-2250
		НР - 108%; СП - 8%			12,53	26,70	-75	-160		-167	
28	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	-6	1438,27	145,69	-8630	-875	-59	-7473	-17392
		НР - 94%; СП - 8%			1282,64	42,42	-7696	-255		-1288	
29	255-102-0201 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	-6	3925,00	--	-23550	--	-23550	--	-25434
		СП - 8%			--	--	--	--		-1884	
30	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортовогокамня	-3	2405,11	33,36	-7215	-100	-4535	-2830	-10849
		НР - 108%; СП - 8%			859,94	13,67	-2580	-41		-804	
31	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	-0,048	40792,00	--	-1958	--	-1958	--	-2115
		СП - 8%			--	--	--	--		-157	

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	5,2	29087,79	8,64	151257	45	129306	20591	185596
		НР - 94%; СП - 8%			4212,66	--	21906	--		13748	
		РАЗДЕЛ 2.МАФ									
37	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	4	91105,00	206,00	364420	824	337872	22564	417944
		НР - 5641 тенге; СП - 7740 тенге			6431,00	57,00	25724	228		30960	
38	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	4	32588,00	32,00	130352	128	129764	392	141204
		НР - 98 тенге; СП - 2615 тенге			115,00	9,00	460	36		10460	

Итого по локальным сметам: -7 125 824

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ

		РАЗДЕЛ 2.Монтаж									
	Фасад										
9	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка (в т.ч. S проемов) НР=93 %	м2	333,2	1009 640,32	58,76 27,73	336199 213355	19579 9240	103265 –	207013 43457	586669
10	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР=80 %	м2 поверхн. облицовки	303,9	3510,68 2594,15	18,9 3,64	1066896 788362	5744 1106	272790 –	631574 135878	1834348
11	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	806,38	619 –		499149 –		499149 –	– 39932	539081
12	291-010-0101	Кронштейн крепежный усиленный оцинкованный для навесных фасадов 150х60	шт	790	411 –		324690 –		324690 –	– 25975	350665
13	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 К=0,105;	м3	31,9095	33894 –		1081541 –		1081541 –	– 86523	1168064

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	-103-0101	Металлосайдинг с защитным покрытием толщиной стали 0,5 мм К=1,100;	м2	334,29	3392,86 –		1134199 –		1134199 –	– 90736	1224935
15	1115-0109-0503	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов НР=80 % - откосы	м	74	3847,24 1899,1	14,11 2,28	284696 140533	1044 169	143118 –	112562 31781	429039
	Отделка помещение										
49	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм - нижний, выравнивающий слой. Финишный слой учтен сметой НР=72 %	м2	63,588	2074,9 1127,66	30,76 23,84	131939 71706	1956 1516	58277	52720 14773	199431
51	1115-0212-0206	Стены внутренние. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна мелкозернистого минерала до 1,8 мм- "маракеш" НР=80 %	м2 отделываем. поверхн.	27,18	2825,29 936,01	12,55 5,88	76791 25441	341 160	51010 –	20481 7782	105054
52	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 поверхности облицов	89,7	3574,18 3226,9	28,14 13,65	320604 289453	2524 1224	28627 –	232542 44252	597398
53	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону -ФАРТУК НР=80 %	м2 поверхности облицов	1,4	3574,18 3226,9	28,14 13,65	5004 4518	39 19	447 –	3630 691	9325
54	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	91,1	1797 –		163707 –		163707 –	– 13097	176804
55	1115-0108-1505	Стены с дверным проемом. Облицовка гипсокартонными листами на саморезы НР=80 %	м2 стен	60,5	1782,81 904,03	22,32 9,55	107860 54694	1350 578	51816 –	44218 12166	164244
56	1110-0404-0101	Короба. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов. НР=90 %	м2 стен	8	2877,95 1251,13	19,63 7,74	23024 10009	157 62	12858 –	9064 2567	34655
57	1110-0405-0201	Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов НР=90 %	м уголка	200	564,94 442,13	0,87 0,32	112988 88426	174 64	24388 –	79641 15410	208039

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Проемы										
58	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	2,1	40727 –		85527 –		85527 –	– 6842	92369
59	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П = 5шт, ДГ 21-8П = 6шт, ДГ 21-6П = 2шт (учтено сметой=5,88м2)	м2	14,07	7622 –		107242 –		107242 –	– 8579	115821
60	1110-0501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=90 %	м2 проемов	2,1	2791,2 1354,24	272,8 124,93	5862 2844	573 262	2445 –	2795 693	9350
61	223-203-0204	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	м2	2,1	31105 –		65321 –		65321 –	– 5226	70547
62	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (смета=0,87м2, факт=2,2м2) *НР - 90%; СП - 8%*	м2	1,33	3888,16 2072,75	240,37 114,27	5171 2757	320 152	2094	2618 623	8412
63	223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 58 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	19,09	23913 –		456499 –		456499 –	– 36520	493019
64	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 58 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	9,36	27177 –		254377 –		254377 –	– 20350	274727
65	223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 58 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	2,2	17995 –		39589 –		39589 –	– 3167	42756
66	223-501-0108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-	м	28,7	2902		83287		83287	–	89950

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	99 не ламинированная шириной 500 мм			–		–		–	6663	
67 1126-0201-0201	Пояса противопожарные. Устройство из ячеистых материалов на растворе. Утепление ПСБ-С25 (прим) НР=76 %	м3 изоляции	1,5	11780,45 9411,15	1169,29 524,65	17671 14117	1754 787	1800 –	11327 2320	31318
68 234-102-0103	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м3	1,5	19094 –		28641 –		28641 –	– 2291	30932
69 1110-0405-0102	Откосы оконных проемов. Облицовка сендвич-панелью НР=90 %	м откоса	59,3	551,85 480,16	7,28 3,09	32725 28473	432 183	3820 –	25790 4681	63196
70 261-107-0846	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм. Сендвич-панель	1000 м2	0,0272	2819698 –		76696 –		76696 –	– 6136	82832
71 217-206-0305	Профиль пристенный - стартовый профиль	м	59,3	502 –		29769 –		29769 –	– 2382	32151
72 1110-0111-0401	Наличники оконные. Установка и крепление НР=90 %	м коробок	59,3	432,68 103,51	1,59 0,75	25658 6138	94 44	19425 –	5564 2498	33720
	РАЗДЕЛ 4.Устройства пола									
Тип Кп - 1 ЭТАЖ										
73 1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта НР=72 % К=0,600;	м3 грунта	46,878	5149,92 4977	0,64 0,3	241418 233312	30 14	8076	167995 32753	442166
74 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,23673	19685,62 17728,86	1925,4 840,63	4660 4197	456 199	7	4000 693	9353
75 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,23673	408331 –		96664 –		96664 –	– 7733	104397
76 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство (коммерческий, гетерогенный) НР=94 %	м2 покрытия	42,86	3403,02 335,91	59,9 24,33	145853 14397	2567 1043	128889 –	14514 12829	173196
77 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из	м2	13,27	5893,97	189,32	78213	2512	57480	18177	104101

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	сухих смесей. Устройство (600х600) НР=94 %	покрытия		1373,07	84,13	18221	1116	–	7711	
Тип Б - - 1 ЭТАЖ. Гараж										
78 1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта НР=72 % К=0,600;	м3 грунта	17,958	5149,92 4977	0,64 0,3	92482 89377	11 5	3094	64355 12547	169384
79 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,0907	19685,62 17728,86	1925,4 840,63	1785 1608	175 76	2	1532 265	3582
80 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0907	408331 –		37036 –		37036 –	– 2963	39999
Тип Оп - 1 ЭТАЖ. ЛК										
81 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство (600х600) НР=94 %	м2 покрытия	2,04	5893,97 1373,07	189,32 84,13	12024 2801	386 172	8837	2795 1186	16005
82 1115-0105-0103	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками НР=80 %	м2 поверхности облицовк	8,2	10354,75 2798,07	140,43 64,56	84909 22944	1152 529	60813 –	18778 8295	111982
Тип Кп - 2 ЭТАЖ										
83 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94 %	м2 изолируем. поверхност	95,1	445,89 401,44	44,45 21,18	42404 38177	4227 2014	– –	37780 6415	86599
84 234-102-0103	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35 К=1,030;	м3	4,89765	19094 –		93516 –		93516 –	– 7481	100997
85 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,192102	19685,62 17728,86	1925,4 840,63	3782 3406	370 161	6	3246 562	7590
86 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,192102	408331 –		78441,20176 –		78441,202 –	– 6275	84716
87 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (70мм) НР=94 %	м2 стяжки	95,1	872,94 446,66	41,11 19,92	83017 42477	3910 1894	36630 –	41709 9978	134704

4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1111-0101-1102 Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=10; ктрм1=10; кэкс1=10; кмат1=10;	м2 стяжки	95,1	1085,5 55,2	69,82 32,94	103231 5250	6640 3133	91342 –	7880 8889	120000
89 1111-0101-3601 Покрытия из линолеума. Устройство (коммерческий, гетерогенный) НР=94 %	м2 покрытия	86,64	3403,02 335,91	59,9 24,33	294838 29103	5190 2108	260545	29338 25934	350110
90 1111-0101-2707 Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство (600х600) НР=94 %	м2 покрытия	5,96	5893,97 1373,07	189,32 84,13	35128 8183	1128 501	25817	8163 3463	46754
Тип Оп - 2 ЭТАЖ									
91 1111-0101-0901 Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94 %	м2 изолируем. поверхность	8,2	445,89 401,44	44,45 21,18	3656 3292	364 174	0	3258 553	7467
92 234-102-0103 Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35 К=1,030;	м3	0,4223	19094 –		8063 –		8063 –	– 645	8708
93 1106-0301-0410 Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,0166	19685,62 17728,86	1925,4 840,63	327 294	32 14	1	280 49	656
94 214-403-0101 Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0166	408331 –		6778 –		6778 –	– 542	7320
95 1111-0101-1101 Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (70мм) НР=94 %	м2 стяжки	8,2	872,94 446,66	41,11 19,92	7158 3663	337 163	3158	3596 860	11614
96 1111-0101-1102 Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=10; ктрм1=10; кэкс1=10; кмат1=10;	м2 стяжки	8,2	1085,5 55,2	69,82 32,94	8901 453	573 270	7875	680 766	10347
97 1111-0101-2707 Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство (600х600) НР=94 %	м2 покрытия	8,2	5893,97 1373,07	189,32 84,13	48331 11259	1552 690	35520	11232 4765	64328
Плинтуса									
98 1111-0101-4003 Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=94 %	м плинтусов	125,6	307,42 111,21	3,19 1,22	38612 13968	401 153	24243 –	13274 4151	56037
99 1111-0101-3905 Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=94 %	м	38,22	1601,45	17,83	61207	681	46848	13085	80235

4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			357,87	6,33	13678	242	–	5943	
Крыльцо Кр-1									
100 1108-0101-0202 Основание под фундаменты щебеночное. Устройство основания НР=93 %	м3 основания	0,7	8863,65 1125,1	2292,55 1041,13	6205 788	1605 729	3812 –	1411 609	8225
101 1106-0101-0114 Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство крыльца и пандуса НР=91 %	м3	6,04	25106,19 1399,95	1560,56 381,5	151641 8456	9426 2304	133760 –	9792 12915	174348
102 1107-0519-0104 Ограждения металлические без поручня. Установка НР=118 %	м ограждения	12	19448,91 692,97	116,18 47,37	233387 8316	1394 568	223677 –	10483 19510	263380
103 1111-0101-2702 Покрытия из плиток тротуарных на цементном растворе. Устройство пандус и лестничный вход НР=94 %	м2 покрытия	21,05	2035,36 1589,58	105,04 48,08	42844 33461	2211 1012	7173 –	32405 6020	81269
104 255-102-0101 Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	21,05	2041 –		42963 –		42963 –	– 3437	46400
Кохырек									
105 1109-0701-0103 Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка металлоконструкций козырька НР=69 %	т конструкций	0,24084	216599,17 156870,35	54492,91 18575,83	52166 37781	13124 4474	1261 –	29156 6506	87828
106 1109-0302-0112 Стойки опорные. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,21396	35632,85 9148,99	17196,93 4931,79	7624 1958	3679 1055	1987 –	2079 776	10479
107 1109-0302-0301 Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,02688	115514,59 84727,4	27941,52 8149,2	3105 2277	751 219	77 –	1722 386	5213
108 214-205-0102 Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм (80х80х3,0мм)	т	0,21396	561429 –		120123 –		120123 –	– 9610	129733
109 214-201-0101 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,02688	423573 –		11386 –		11386 –	– 911	12297
110 1112-0101-0716 Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м2 кровли	6	984,43 881,14	28,58 11,16	5907 5287	171 67	448 –	4926 867	11700

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной НР=90 %	м2 потолков	6	346,9 329,59	4,37 2,06	2081 1978	26 12	78 –	1791 310	4182
	112 224-103-0207	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм К=1,150;	м2	13,8	2767 –		38185 –		38185 –	– 3055	41240
113	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР=92 %	м желобов	2	955,31 401,22	15,57 5,09	1911 802	31 10	1077 –	747 213	2871
114	224-204-0101	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	2	740 –		1480 –		1480 –	– 118	1598
115	1112-0101-2101	Воронки водосточные. Установка НР=92 %	воронка	1	462,45 199,97	158,35 37,48	462 200	158 37	104 –	218 54	734
116	224-204-0106	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	1	1442 –		1442 –		1442 –	– 115	1557
117	224-204-0109	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	1	438 –		438 –		438 –	– 35	473
118	1208-0101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей НР=72 %	м труб	2,5	730,77 525,25	0,13 –	1827 1313	– –	513 –	945 222	2994
119	224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	2,5	852 –		2130 –		2130 –	– 170	2300
120	224-204-0103	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	2	811 –		1622 –		1622 –	– 130	1752

Локальная смета 2-1-2 - Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 1. Система отопления

Демонтажные работы

121	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР=72 %	шт.	17	1232,13 1177	55,13 28,11	20946 20009	937 478	– –	14751 2856	38553
122	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка (20-32мм) НР=72 %	м трубопроводов	144,5	449,43 413,15	3,38 1,26	64943 59700	488 182	4754 –	43115 8645	116703

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
123 1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	20	773,11 710,67	5,78 2,13	15462 14213	116 43	1133 –	10264 2058	27784
Локальная смета 2-1-3 - Водопровод и канализация										
Санитарные приборы										
124 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	2	3707,92 3361,51	127,76 61,62	7416 6723	256 123	437	6709 1130	15255
125 244-101-0102	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	8	8000 –		64000 –		64000 –	– 5120	69120
126 244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	8	3977 –		31816 –		31816 –	– 2545	34361
127 244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	8	7605 –		60840 –		60840 –	– 4867	65707
128 244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	2	785 --	-- --	1570 –		1570 –	– 126	1696
129 261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	4	397 –		1588 –		1588 –	– 127	1715
130 244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	2	8876 –		17752 –		17752 –	– 1420	19172
131 1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	6135,87 5344,56	65,85 24,90	6136 5345	66 25	725	5262 912	12310
132 513-106-0103 (об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	2	43667 –		87334 –		– 87334	– –	87334

4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 2-1-4 - Электрооборудование, электроосвещение										
Кабели										
133 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	923	704,76 179,88	414,13 135,56	650493 166029	382242 125122	102222 –	209629 68810	928932
134 1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР=84 %	м борозд	923	316,03 189,12	126,91 60,86	291696 174558	117138 56174	– –	193815 38841	524352
135 1146-0303-0105	Стены и перегородки кирпичные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 (раствор 1:1:6) НР=84 %	м3 заделки	0,7384	128415,21 85073,82	1276,7 599,6	94822 62819	943 443	31061 –	53140 11837	159799
136 243-106-0601	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	0,105	289818 --	-- --	30431 –		30431 –	– 2434	32865
РАЗДЕЛ 1. Демонтаж										
137 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР=72 %	шт.	48	61,32 61,32	– –	2943 2943	– –	– –	2119 405	5467
Локальная смета 2-1-5 - Пожарная сигнализация										
Пожарная сигнализация										
138 248-303-0103	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 2 П	шт.	1	18492 –		18492 –		18492 –	– 1479	19971
139 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	115	355,32 149,9	160,42 51,85	40862 17239	18448 5963	5175 –	16705 4605	62172
140 290-000-0001	Кабель КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5мм2	м.п.	115	185,71 –		21357 –		21357 –	– 1709	23066
Изделия и материалы										
141 243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	185	55 –		10175 –		10175 –	– 814	10989
Локальная смета 2-1-6 - Тепломеханические решения										
РАЗДЕЛ 1. Оборудование										
142 1118-0101-0101	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Демонтаж НР=98 %	котел	2	22391,68 21414,9	976,78 390,65	44783 42830	1954 781	– –	42739 7002	94524

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе. Установка НР=98 %	котел	2	81416 62617,5	15447,41 6334,38	162832 125235	30895 12669	6702 –	135146 23838	321816
144	590-000-0000	Котел газовый КСг-25	котел	2	495535,71 –		991071 –		991071	– –	991071
145	1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка НР=98 %	бак	1	6499,4 5547,91	868,65 307,84	6499 5548	869 308	83 –	5739 979	13217
146	290-000-0002	Бак расширительный 35л 3/4" WRV Wester	бак	1	28808,11 –		28808 –		28808 –	– 2305	31113
147	290-000-0000	Группа безопасности котла 4 бар STI	шт	1	9098,19 –		9098 –		9098 –	– 728	9826
		Материалы									
148	290-000-0001	Кран БПП d32 шаровый (белый) (24/6)	шт	4	2491,38 –		9966 –		9966 –	– 797	10763
149	241-222-0103	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний диаметром 32 мм	шт.	1	1190 –		1190 –		1190 –	– 95	1285
150	1120-0101-0301	Труба из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка (d135мм) - прим. НР=98 %	м2 поверхности	3,6	6978,63 2309,38	70,65 28,54	25123 8314	254 103	16555 –	8249 2670	36042
		Дымоходы									
151	1126-0301-0202	Поверхность трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР=76 %	м2 поверхности покрыт.	6,28	3159,22 2609,79	210,36 20,24	19840 16389	1321 127	2129 –	12552 2591	34983
152	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм (0,5мм)	т	0,02468	693858 –		17124 –		17124 –	– 1370	18494
		Локальная смета 4-1-1 - Электроснабжение									
153	1308-0305-0605	Прожектор с лампой мощностью 150 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре НР=72 %	шт.	1	13400,87 4515,3	7672,03 2593,92	13401 4515	7672 2594	1214 –	5118 1482	20001
154	247-103-0937	Прожектор 150W, мощность 150 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2013	шт.	1	44819 –		44819 –		44819 –	– 3586	48405

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 6-1-1 - Наружные сети водопровода и канализации										
155 244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1	5144 –		5144 –		5144 –	– 412	5556
Локальная смета 7-1-1 - Генеральный план										
156 1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированн. площади	177,92	177,52 177,52	– –	31584 31584	– –	– –	22740 4346	58670
ТИП-2 (в участке)										
157 1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство НР=108 %	м3 материала основани	69,24	9370,28 244,3	1642,84 400,74	648798 16915	113750 27747	518133	48235 55763	752796
158 295-102-0101	Плита бетонная тротуарная толщиной 35 мм серая ГОСТ 17608-2017 - брусчатка	м2	140	2946,43 –		412500 –		412500 –	– 33000	445500
159 1111-0101-2501	Покрытия из тротуарной плитки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=94 %	м2 покрытия	32,4	1438,28 1282,64	145,69 42,42	46600 41558	4720 1374	322 –	40356 6956	93912
160 295-102-0107	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	32,4	3125,00 –		101250 –		101250 –	– 8100	109350
Ограждение территории										
161 8601-0602-0604	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,43 м НР=0	секция	16	28177 3942	4191 1468	450832 63072	67056 23488	320704	64880 41257	556969
162 8601-0605-0401	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками НР=0	комплект	1	90727 12398	171 63	90727 12398	171 63	78158 –	14640 8429	113796
Отмостка										
163 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство основания под отмостку НР=93 %	м3 основания	18	8863,65 1125,1	2292,55 1041,13	159546 20252	41266 18740	98028 –	36263 15665	211474
164 1108-0101-0201	Основание под отмостку песчаное. Устройство	м3	4	4743,58	1341,93	18974	5368	9477	5972	26942

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	НР=93 %	основания		1032,45	572,69	4130	2291	–	1996	
		Озеленение								
165 1147-0116-0104	Деревья и кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Заготовка НР=88 %	шт.	3	8871,59 6417,89	440,53 179,39	26615 19254	1322 538	6040 –	17417 3523	47555
166 1147-0102-0202	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25 % НР=88 %	яма	3	2170,55 1723,1	270,94 112	6512 5169	813 336	530 –	4844 908	12264
167 1147-0103-0105	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка НР=88 %	шт.	3	4605,96 3192,57	1296,06 435,6	13818 9578	3888 1307	352 –	9579 1872	25269
168 254-101-0201	Ель обыкновенная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	3	14905 –		44715 –		44715 –	– 3577	48292

Итого по акту замены: 18 738 979

ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								11 613 155
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	тенге				2 340 195				
- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					226 657			
- в том числе зарплата машинистов	тенге					694 382			
- Материалов, изделий и конструкций	тенге						6 585 030		
- Оборудование	тенге						-86 749		
- Накладные расходы	тенге							1 681 354	
- Сметная прибыль	тенге							866 668	

Всего		**11 613 155**
Всего СМР (без стоимости оборудования)		11 699 904
Временные здания и сооружения (2,32 %)		271 438
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)		263 370
Итого		**12 147 963**
Непредвиденные работы и затраты - 2%		244 694
Итого в текущих ценах с 2021г.		**12 392 657**
Итого в текущих ценах 2022г. (Иинф.=1,0500514)		**13 012 927**
Ценовая скидка согласно Договора, к=	0,95	-650 646,39

4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого в текущих ценах					12 362 280,61				
НДС (12 %)					1 483 473,67				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**13 845 754,28**				

Принял (Заказчик)
КГП "Районная больница района Б. Майлина"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области
БИН 660640000017

Руководитель _____ **Уалиев Б. Д.**

Технический надзор
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
БИН 070340004739

_____ **Арзикулов Н. М.**
ИИН 850914300194
аттестат №KZ45VJE00046917 от 27.05.2019г.
аттестат №KZ13VJE00046918 от 27.05.2019г.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Арал - 05"
БИН 050340012786

Директор _____ **Шаймуханов Е. С.**

Авторский надзор
ТОО "КазГосПроект"
БИН 060240031582

_____ **Карибаев И.**
Приказ №б/н от 06.05.2022г.