"SANA-2015" Версия 19.1.1 от 25.01.19 г. Цены региона Костанайская обл Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Наименование объекта: Водоснабжение села Надеждинка Костанайского района
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №73 от 01.04.2020 г.

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№5
за июнь 2021 года
на Наружные сети водоснабжения-НВ

Основание: 2017-193-НВ, Локальная смета 2-1-1
Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Землянные работы										
1	1101-0101-0313	**Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	59442,33		158,86	150,96	9443168	8973129	--	1838344	12184032
		НР - 72%; СП - 8%				7,91	35,05	470039	2083216		902521	
2	1101-0205-0302 т.ч. п.3.179	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-доработка**	м3 грунта	1783,31		1851,70	--	3302148	--	--	2377547	6134070
		НР - 72%; СП - 8%				1851,70	--	3302148	--		454376	
4	1101-0205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	16923,67		732,78	--	12401327	--	--	8928955	23036705
		НР - 72%; СП - 8%				732,78	--	12401327	--		1706423	
5	1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	26212,65		34,30	34,30	899182	899182	--	225286	1214425
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,94	--	312897		89957	
6	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	26212,65		151,80	73,40	3979159	1923877	--	2093627	6558609
		НР - 72%; СП - 8%				78,41	32,52	2055281	852534		485823	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					30024984	11796188	--	15463759	49127841
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					18228795	3248646	--	3639100	
								30024984				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					21477442			
		Накладные расходы	Тенге				15463758				
		Сметная прибыль	Тенге				3639099				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				49127841				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								23722
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					21477442			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				49127841				
		Сметная заработная плата	Тенге								23722
								21477442			
		РАЗДЕЛ 2. Сети водоснабжения									
7	1122-0501-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,21	277889,18 203967,02	73050,92 19598,94	58357 42833	15341 4116	183	46479 8387	113223
8	2301-0501-1504	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	212,1	231,00 --	-- --	48995 --	-- --	48995	-- 3920	52915
9	1122-0501-0102 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,156	295031,64 211041,23	82604,99 22118,89	46025 32922	12886 3451	217	36009 6563	88597
10	2301-0501-1109	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	157,56	447,00 --	-- --	70429 --	-- --	70429	-- 5634	76064
11	1122-0501-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	5,816	336388,76 228726,04	104556,74 28350,57	1956437 1330271	608102 164887	18064	1480206 274931	3711575
12	2301-0501-1112	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	5874,16	1360,00 --	-- --	7988858 --	-- --	7988858	-- 639109	8627966
13	1122-0501-0105 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,313	442342,39 286272,92	147953,45 40576,56	138453 89603	46309 12700	2541	101281 19179	258913
14	2301-0501-1115	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	316,13	2880,00 --	-- --	910454 --	-- --	910454	-- 72836	983291
15	1116-0601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	12	2065,64 1674,33	93,43 12,39	24788 20092	1121 149	3575	19836 3570	48193
16	2304-0905-0903	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	12	2254,00 --	-- --	27048 --	-- --	27048	-- 2164	29212

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1116-1001-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 32 мм. Врезки в действующие внутренние сети *НР - 98%; СП - 8%*	врезка	12	6428,62 5740,02	121,53 12,39	77143 68880	1458 149	6805	67648 11583	156375
26	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	20	529,60 473,92	34,56 --	10592 9478	691 --	423	9384 1598	21574
27	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	193	1018,96 888,60	69,12 --	196660 171500	13340 --	11820	169785 29316	395761
28	2302-0103-0207	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	**шт.**	**21**	**1388,00** --	**--** --	**29148** --	**--** --	**29148**	**--** **2332**	**31480**
29	2302-0103-0210	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	**шт.**	**306**	**2663,00** --	**--** --	**814878** --	**--** --	**814878**	**--** **65190**	**880068**
30	2302-0101-1303	**Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)** *СП - 8%*	**шт.**	**12**	**159,00** --	**--** --	**1908** --	**--** --	**1908**	**--** **153**	**2061**
31	2302-0401-0806	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	**шт.**	**12**	**199,00** --	**--** --	**2388** --	**--** --	**2388**	**--** **191**	**2579**
32	2302-0302-8007	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**778,00** --	**--** --	**1556** --	**--** --	**1556**	**--** **124**	**1680**
33	2302-0302-8010	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	**шт.**	**106**	**1411,00** --	**--** --	**149566** --	**--** --	**149566**	**--** **11965**	**161531**
36	1122-0501-0105 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	**км трубопровода**	**0,0212**	**442320,57** **286267,94**	**147942,58** **40571,16**	**9377** **6069**	**3136** **860**	**172**	**6860** **1299**	**17536**
37	2301-0501-1013	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	**м**	**21,2**	**2354,00** --	**--** --	**49905** --	**--** --	**49905**	**--** **3992**	**53897**
56	2302-0103-3418	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	**шт.**	**16**	**827,00**	**--**	**13232**	**--**	**13232**	**--**	**14291**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1059	
66	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	32	1549,99	124,16	49600	3973	2974	42619	99596
		НР - 99%; СП - 8%			1332,90	12,40	42653	397		7378	
67	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	44	4578,00	--	201432	--	201432	--	217547
		СП - 8%			--	--	--	--		16115	
68	2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	3037,00	--	42518	--	42518	--	45919
		СП - 8%			--	--	--	--		3401	
69	1122-0501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0028	536759,26	192222,22	1503	538	37	1066	2774
		НР - 99%; СП - 8%			331481,48	52962,96	928	148		205	
70	2301-0501-1016	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,8	4574,00	--	12807	--	12807	--	13832
		СП - 8%			--	--	--	--		1025	
84	1122-0301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,058	1458277,78	684761,11	84580	39716	5138	51482	146947
		НР - 99%; СП - 8%			684933,33	211655,56	39726	12276		10885	
85	2301-0201-0245	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	58,232	17080,00	--	994603	--	994603	--	1074171
		СП - 8%			--	--	--	--		79568	
		Колодцы									
91	1122-1301-0101 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	95,73	35866,00	8970,40	3433452	858736	1660391	1236081	5043095
		НР - 99%; СП - 8%			9551,08	3491,50	914325	334241		373563	
92	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	41	15028,00	--	616148	--	616148	--	665440
		СП - 8%			--	--	--	--		49292	
93	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	26490,00	--	158940	--	158940	--	171655
		СП - 8%			--	--	--	--		12715	
94	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	122	12994,00	--	1585268	--	1585268	--	1712089
		СП - 8%			--	--	--	--		126821	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%	шт.	44	17946,00	--	789624	--	789624	--	852794
					--	--	--	--		63170	
96	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПНП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%	шт.	42	16457,00	--	691194	--	691194	--	746490
					--	--	--	--		55296	
97	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%	шт.	47	7750,00	--	364250	--	364250	--	393390
					--	--	--	--		29140	
98	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%	шт.	47	2419,00	--	113693	--	113693	--	122788
					--	--	--	--		9095	
99	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%	шт.	5	6186,00	--	30930	--	30930	--	33404
					--	--	--	--		2474	
100	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%	шт.	16	17408,00	--	278528	--	278528	--	300810
					--	--	--	--		22282	
101	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%	шт.	5	27394,00	--	136970	--	136970	--	147928
					--	--	--	--		10958	
102	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%	шт.	7	23722,00	--	166054	--	166054	--	179338
					--	--	--	--		13284	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				**22378291**	**1605349**	**18003664**	**3268736**	**27698789**
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**2769281**	**533374**	--	**2051762**	
Материалы			Тенге				**10916635**				
Всего заработная плата			Тенге				**1701958**				
Местные материалы			Тенге					**3213385**			
		Накладные расходы	Тенге				**4931599**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3181251**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**1127831**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**15225717**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**2702**
Стоимость сантехнических работ			Тенге					**3213385**			
Материалы			Тенге				**11461656**				
Всего заработная плата			Тенге				**10379**				
								89270			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11359725				
		Накладные расходы	Тенге				87484				
		Сметная прибыль	Тенге				923931				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	Тенге				12473071				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					89270			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				27698789				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2773
		Сметная заработная плата	Тенге					3302655			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								76826630
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				20998076				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13401538			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3782020			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18003664		
		- Накладные расходы	Тенге							18732495	
		- Сметная прибыль	Тенге							5690862	

1000059

6

Всего	**76 826 630**
Временные здания и сооружения (2,6 %)	1 997 492
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	2601196
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1628506
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**83 053 825**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года с учетом ценовой скидки Подрядчика 10%	74748442
НДС (12 %)	8 969 813
Всего по акту с учетом НДС	**83 718 255**

Сдал: (Подрядчик)
ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"
БИН 990340001387

Директор _____ **Жайнаков Ж. Т.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "Нуралем-Курлыс"

Эксперт _____ **Мендекинов Р.Р.**
№ аттестата KZ30VJE00036420 от 29.03.2018 г.

Принял: (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897

Руководитель _____ **Стародубцев А.Ю.**

ТОО "ГидроЭнергоСервис"
БИН 110940014143

Авторский надзор _____ **Акишев С.К.**
Приказ №12-ОД от 19.08.2020 г.