ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060140014529-20211215-70050452
1.1. Номер учетной системы 00000000054
2. Дата выписки 15.12.2021
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 30.11.2021
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060140014529
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ408560000000168150
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140014281
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ38070103KSN3310000
22. Код товаров, работ, услуг 000006
23. Назначение платежа Строительство 50 квартирного жилого дома №5 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда.
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060140014529
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140014281
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп.соглашение №1 к Договору №364 от 19.04.2021г.
27.4. Дата 31.08.2021
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 55
32.2 Дата 30.11.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство 50 квартирного жилого дома №5 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда.				1	37680661.61	37680661.61			37680661.61	12%	4521679.39	42202341.00			1	
							Всего по счету:	37680661.61		0.00	37680661.61		4521679.39	42202341.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

QgAPy1KPUcNBR84uzSZJcOoiz2d8o+b7gBsvI6zHbuY6nsnOPQOCB3stD+5XyxhLqjGbstsnMsF6HZIIw0yQJg==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147** — **060140014281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30, тел.: 8 (7242) 30-43-79** — **060140014529**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №1 от 31.08.2021 г.к Договору №364 от 19.04.2021 г.

Номер документа	Дата составления
55	14.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 50 квартирного жилого дома №5 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда.			тг	1	42 202 341,00	42 202 341,00
				Итого	1	x	42 202 341,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Искаков Р.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.12.2021

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Авангард ПГС"

Форма

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 50 квартирного жилого дома №5 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда"

Доп.соглашение №1 от 31.08.2021 г. к договору №364 от 19.04.2021 г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за ноябрь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		364	19.04.2021 г.							
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021г) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по строительству	653 887 717,06									
Акт вып работ №3	232 946 007	37 680 662							4 521 679	42 202 341
Всего к оплате:		**37 680 662**							**4 521 679**	**42 202 341**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Калдыбеков Е.

Технадзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Ысқақов М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Авангард ПГС"
Искаков Р.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2021 г.

"Строительство 50 квартирного жилого дома №5 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда"

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ										
1	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные жесткие ISOVER из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**	м3	237,2502		21148,00	--	5017367	--	5017367	--	5418757
		СП - 8%				--	--	--	--		401389	
2	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	1346,31168		3090,00	--	4160103	--	4160103	--	4492911
		СП - 8%				--	--	--	--		332808	
3	2105-0108-0705 РСНБ РК 2015	**Металлосайдинг, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	74,675		1396,00	--	104246	--	104246	--	112586
		СП - 8%				--	--	--	--		8340	
4	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 120 мм**	м	452,3		2005,00	--	906862	--	906862	--	979410
		СП - 8%				--	--	--	--		72549	
5	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	м	151		1512,00	--	228312	--	228312	--	246577
		СП - 8%				--	--	--	--		18265	
6	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	102		1101,00	--	112302	--	112302	--	121286
		СП - 8%				--	--	--	--		8984	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					10529192	--	10529192	--	11371527
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					--	--	--	842335	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					10529192				
								10529192				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				842335				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11371527				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11371527				
		РАЗДЕЛ 2. ОКНА									
7	2109-0201-0504 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	м2	202	23352,00	--	4717104	--	4717104	--	5094472
		СП - 8%			--	--	--	--		377368	
8	2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	м2	32,4	28266,00	--	915818	--	915818	--	989084
		СП - 8%			--	--	--	--		73265	
9	2109-0205-0207 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	м	170,4	2754,00	--	469282	--	469282	--	506824
		СП - 8%			--	--	--	--		37543	
10	2109-0205-0204 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	м	5,8	1812,00	--	10510	--	10510	--	11350
		СП - 8%			--	--	--	--		841	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				6112714	--	6112714	--	6601730
							--	--	--	489017	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6112714				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6112714				
		Сметная прибыль	Тенге				489017				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6601731				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6601731				
		РАЗДЕЛ 3. ДВЕРИ									
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ									
11	2109-0203-0105 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	м2	63,36	23147,00	--	1466594	--	1466594	--	1583921
		СП - 8%			--	--	--	--		117328	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1466594	--	1466594	--	1583921
							--	--	--	117328	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1466594				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1466594				
		Сметная прибыль	Тенге				117328				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1583921				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1583921				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. Силовое электрооборудование и электроосвещение									
12	5108-0401-0402 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-25-65, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012. Техническая характеристика - Количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А. Количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А	шт.	1	266268,00	--	266268	--		--	266268
					--	--	--	--	266268	--	
13	2307-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	25	28389,00	--	709725	--	709725	--	766503
					--	--	--	--		56778	
14	2307-0204-0647 РСНБ РК 2015	Автомат FMB4-C-50A 3P ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	25	2039,00	--	50975	--	50975	--	55053
					--	--	--	--		4078	
15	2307-0204-1404 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А/0,03А ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	50	6269,00	--	313450	--	313450	--	338526
					--	--	--	--		25076	
16	2307-0204-1407 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А/0,03А ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	25	4160,00	--	104000	--	104000	--	112320
					--	--	--	--		8320	
17	2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	25	682,00	--	17050	--	17050	--	18414
					--	--	--	--		1364	
18	2307-0203-0605 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 СП - 8%	шт.	1	12837,00	--	12837	--	12837	--	13864
					--	--	--	--		1027	
19	2404-0207-3987 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный с тепловым реле СП - 8%	шт	5	3410,00	--	17050	--	17050	--	18414
					--	--	--	--		1364	
20	2307-0202-0109 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм СП - 8%	шт.	5	6567,00	--	32835	--	32835	--	35462
					--	--	--	--		2627	
21	2307-0103-0306 РСНБ РК 2015	Светильники, тип РКУ 02-125-003 ГОСТ 8045-82 СП - 8%	шт.	5	8770,00	--	43850	--	43850	--	47358
					--	--	--	--		3508	
22	2307-0102-0123 РСНБ РК 2015	Светильники СА-7008 СП - 8%	шт.	25	6829,00	--	170725	--	170725	--	184383
					--	--	--	--		13658	
23	2307-0101-0307 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001-МУ3 СП - 8%	шт.	10	2319,00	--	23190	--	23190	--	25045
					--	--	--	--		1855	
24	2307-0101-0207 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НБО 05-100 СП - 8%	шт.	50	5223,00	--	261150	--	261150	--	282042
					--	--	--	--		20892	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2307-0101-0261 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП03-60-003 ГОСТ 17677-82	шт.	20	728,00	--	14560	--	14560	--	15725
		СП - 8%			--	--	--	--		1165	
26	2307-0102-1207 РСНБ РК 2015	Светильники ПСХ 60-002	шт.	18	587,00	--	10566	--	10566	--	11411
		СП - 8%			--	--	--	--		845	
27	2307-0101-0261 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип РВО-42У2 ГОСТ 17677-82	шт.	2	728,00	--	1456	--	1456	--	1572
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
28	2307-0104-0202 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления, тип ДРЛ125/10/	шт.	5	712,00	--	3560	--	3560	--	3845
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
29	2307-0104-0401 РСНБ РК 2015	Лампы энергосберегающие мощностью 26 Вт, Spiral 26w E27	шт.	50	478,00	--	23900	--	23900	--	25812
		СП - 8%			--	--	--	--		1912	
30	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы энергосберегающие мощностью 18 Вт, Spiral 18w E27	шт.	46	531,00	--	24426	--	24426	--	26380
		СП - 8%			--	--	--	--		1954	
31	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания Бк215-225-25	10 шт.	0,2	226,00	--	45	--	45	--	49
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
32	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	50	971,00	--	48550	--	48550	--	52434
		СП - 8%			--	--	--	--		3884	
33	2306-1710-0706 РСНБ РК 2015	Лотки окрашенные прямые НЛ 5-П 1,87 У3	шт.	25	2774,00	--	69350	--	69350	--	74898
		СП - 8%			--	--	--	--		5548	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ									
34	2306-0901-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,445	146042,00	--	64989	--	64989	--	70188
		СП - 8%			--	--	--	--		5199	
35	2306-0901-0110 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,59	110733,00	--	65332	--	65332	--	70559
		СП - 8%			--	--	--	--		5227	
36	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,5	52658,00	--	78987	--	78987	--	85306
		СП - 8%			--	--	--	--		6319	
37	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,45	132560,00	--	59652	--	59652	--	64424
		СП - 8%			--	--	--	--		4772	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	2306-0128-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	366415,00	--	14657	--	14657	--	15829
		СП - 8%			--	--	--	--		1173	
39	2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,316	714049,00	--	225639	--	225639	--	243691
		СП - 8%			--	--	--	--		18051	
40	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,472	272082,00	--	128423	--	128423	--	138697
		СП - 8%			--	--	--	--		10274	
41	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,108	180022,00	--	19442	--	19442	--	20998
		СП - 8%			--	--	--	--		1555	
42	2306-0903-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	4	262179,00	--	1048716	--	1048716	--	1132613
		СП - 8%			--	--	--	--		83897	
43	2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	5,2	162625,00	--	845650	--	845650	--	913302
		СП - 8%			--	--	--	--		67652	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
44	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	50	454,00	--	22700	--	22700	--	24516
		СП - 8%			--	--	--	--		1816	
45	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	573	393,00	--	225189	--	225189	--	243204
		СП - 8%			--	--	--	--		18015	
46	2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	50	311,00	--	15550	--	15550	--	16794
		СП - 8%			--	--	--	--		1244	
47	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	180	330,00	--	59400	--	59400	--	64152
		СП - 8%			--	--	--	--		4752	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.	130	346,00 --	-- --	44980 --	-- --	44980	-- 3598	48578
49	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.	65	396,00 --	-- --	25740 --	-- --	25740	-- 2059	27799
50	2307-0202-0607 РСНБ РК 2015	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 СП - 8%	шт.	1080	208,00 --	-- --	224640 --	-- --	224640	-- 17971	242611
51	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ3 СП - 8%	шт.	850	42,00 --	-- --	35700 --	-- --	35700	-- 2856	38556
52	2308-0306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КОР-74, степень защиты IP44 СП - 8%	шт.	15	121,00 --	-- --	1815 --	-- --	1815	-- 145	1960
53	2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica СП - 8%	шт.	300	479,00 --	-- --	143700 --	-- --	143700	-- 11496	155196
54	2307-0219-0102 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 СП - 8%	шт.	100	150,00 --	-- --	15000 --	-- --	15000	-- 1200	16200
55	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 СП - 8%	шт.	175	183,00 --	-- --	32025 --	-- --	32025	-- 2562	34587
		СИСТЕМА УРАВНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ									
56	2306-0902-0114 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79 СП - 8%	км	0,09	568005,00 --	-- --	51120 --	-- --	51120	-- 4090	55210
57	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 СП - 8%	км	0,45	84704,00 --	-- --	38117 --	-- --	38117	-- 3049	41166
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5706682	--	5440413	--	6141914

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							--	--	266268	435232	
	Стоимость оборудования		Тенге				266268				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				266268				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				5423364				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5423364				
		Сметная прибыль	Тенге				433869				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5857233				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17050				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17050				
		Сметная прибыль	Тенге				1364				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18414				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6141915				
		РАЗДЕЛ 5. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №1									
58	2305-1302-0106 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPset от 40 кПа до 220 кПа, Kvs 21,0 м3/ч, DN 40, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	1	242738,00	--	242738	--	242738	--	262157
		СП - 8%			--	--	--	--		19419	
59	2305-1307-0310 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 12,5 м3/ч, DN 32, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	112586,00	--	225172	--	225172	--	243186
		СП - 8%			--	--	--	--		18014	
60	5104-0206-0203 РСНБ РК 2015	Электропривод, модель MC55/230, для клапанов CV216/316, U 230 В, типа IMI	шт.	2	112452,00	--	224904	--		--	224904
					--	--	--	--	224904	--	
61	2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	9	20556,00	--	185004	--	185004	--	199804
		СП - 8%			--	--	--	--		14800	
62	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	10	13434,00	--	134340	--	134340	--	145087
		СП - 8%			--	--	--	--		10747	
63	2304-1001-0301 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый модели 2300, для воды, из нержавеющей стали, Т от -20°C до 200°C, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	12270,00	--	12270	--	12270	--	13252
		СП - 8%			--	--	--	--		982	
64	2305-1401-0102 РСНБ РК 2015	Регулятор электронный погодозависимый с картой, модель EQJW 145, для теплового пункта с одним контуром отопления и системой ГВС, U 230 В, типа Sauter	шт.	1	157646,00	--	157646	--	157646	--	170258
		СП - 8%			--	--	--	--		12612	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	5102-0605-0102 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные UPS 25/60 типа Grundfos	шт.	1	15289,00	--	15289	--		--	15289
					--	--	--	--	15289	--	
66	2305-1401-0104 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха, модель EGT 301, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С, типа Sauter СП - 8%	шт.	1	10078,00	--	10078	--	10078	--	10884
					--	--	--	--		806	
67	2305-1401-0106 РСНБ РК 2015	Датчик температуры теплоносителя накладной, модель EGT 311, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С, типа Sauter СП - 8%	шт.	3	11378,00	--	34134	--	34134	--	36865
					--	--	--	--		2731	
68	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе СП - 8%	шт	14	1715,00	--	24010	--	24010	--	25931
					--	--	--	--		1921	
69	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	2	12362,00	--	24724	--	24724	--	26702
					--	--	--	--		1978	
70	2304-1013-0403 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 СП - 8%	шт	5	22166,00	--	110830	--	110830	--	119696
					--	--	--	--		8866	
71	5104-0207-0102 РСНБ РК 2015	Водоподогреватели кожухотрубные водо-водяные систем теплоснабжения модели ПВ 57х4-Г-1,0, площадь поверхности нагрева секции 0,75 м2, количество латунных трубок 4 штуки, диаметр корпуса 57 мм, длина корпуса 4000 мм ГОСТ 27590-2005	секция	7	81830,00	--	572810	--		--	572810
					--	--	--	--	572810	--	
		Теплоизоляционные работы									
72	2307-0502-0241 РСНБ РК 2015	Тепловычислители модели ТСР-М, Q 29 м3/ч, на два расходомера, DN 32, типа Взлет СП - 8%	комплект	1	406560,00	--	406560	--	406560	--	439085
					--	--	--	--		32525	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2380509	--	1567506	--	2505910
							--	--	813003	125401	
	Стоимость оборудования		Тенге				813003				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				813003				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				406560				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				406560				
		Сметная прибыль	Тенге				32525				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				439085				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1160946				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1160946				
		Сметная прибыль	Тенге				92876				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1253822				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2505909				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №2									
73	2305-1302-0104 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPset от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 10,0 м3/ч, DN 25, Tmax 150°C, PN 25, типа TA-Hydronics СП - 8%	шт.	1	172105,00 --	-- --	172105 --	-- --	172105	-- 13768	185873
74	2305-1307-0308 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 8,0 м3/ч, DN 25, Tmax 150°C, PN 16, типа TA-Hydronics СП - 8%	шт.	2	95794,00 --	-- --	191588 --	-- --	191588	-- 15327	206915
75	2305-1207-2307 РСНБ РК 2015	Привод электрический MC55/230 СП - 8%	шт.	2	136712,00 --	-- --	273424 --	-- --	273424	-- 21874	295298
76	2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	4	20556,00 --	-- --	82224 --	-- --	82224	-- 6578	88802
77	2304-0902-0505 РСНБ РК 2015	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	4	18287,00 --	-- --	73148 --	-- --	73148	-- 5852	79000
78	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	9	13434,00 --	-- --	120906 --	-- --	120906	-- 9672	130578
79	2304-1001-0301 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый модели 2300, для воды, из нержавеющей стали, Т от -20°C до 200°C, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 11823-91 СП - 8%	шт.	1	12270,00 --	-- --	12270 --	-- --	12270	-- 982	13252
80	2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	2	567,00 --	-- --	1134 --	-- --	1134	-- 91	1225
81	2305-1401-0102 РСНБ РК 2015	Регулятор электронный погодозависимый с картой, модель EQJW 145, для теплового пункта с одним контуром отопления и системой ГВС, U 230 В, типа Sauter СП - 8%	шт.	1	157646,00 --	-- --	157646 --	-- --	157646	-- 12612	170258
82	5102-0605-0102 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные UPS 25/60 типа Grundfos	шт.	1	15289,00 --	-- --	15289 --	-- --	15289	-- --	15289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	2305-1401-0104 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха, модель EGT 301, Ni1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С, типа Sauter СП - 8%	шт.	1	10078,00 --	-- --	10078 --	-- --	10078	-- 806	10884
84	2305-1401-0106 РСНБ РК 2015	Датчик температуры теплоносителя накладной, модель EGT 311, Ni1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С, типа Sauter СП - 8%	шт.	3	11378,00 --	-- --	34134 --	-- --	34134	-- 2731	36865
85	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе СП - 8%	шт	13	1715,00 --	-- --	22295 --	-- --	22295	-- 1784	24079
86	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	1	12362,00 --	-- --	12362 --	-- --	12362	-- 989	13351
87	2304-1013-0403 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 СП - 8%	шт.	1	22166,00 --	-- --	22166 --	-- --	22166	-- 1773	23939
88	5104-0207-0102 РСНБ РК 2015	Водоподогреватели кожухотрубные водо-водяные систем теплоснабжения модели ПВ 57х4-Г-1,0, площадь поверхности нагрева секции 0,75 м2, количество латунных трубок 4 штуки, диаметр корпуса 57 мм, длина корпуса 4000 мм ГОСТ 27590-2005	секция	5	81830,00 --	-- --	409150 --	-- --	409150	-- --	409150
		Теплоизоляционные работы									
89	2307-0502-0241 РСНБ РК 2015	Тепловычислители модели ТСР-М, Q 29 м3/ч, на два расходомера, DN 32, типа Взлет СП - 8%	комплект	1	406560,00 --	-- --	406560 --	-- --	406560	-- 32525	439085
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2016479	--	1592040	--	2143843
	Стоимость оборудования		Тенге				--	--	424439	127364	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				424439				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				424439				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				406560				
		Сметная прибыль	Тенге				406560				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				32525				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				439085				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1185480				
		Сметная прибыль	Тенге				1185480				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				94838				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1280318				
							2143842				

РАЗДЕЛ 7. ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм НР - 98%; СП - 8%	м	15	1689,45 393,23	18,12 7,02	25342 5898	272 105	19172	5884 2498	33723
91	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм НР - 98%; СП - 8%	м	10	2107,14 393,23	18,12 7,02	21071 3932	181 70	16958	3922 2000	26993
92	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 26 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	48	1862,35 746,00	39,35 14,43	89393 35808	1889 693	51696	35771 10013	135176
93	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 48 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	137	2922,62 746,00	39,35 14,43	400398 102202	5391 1977	292805	102095 40199	542693
94	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 65 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	16	3452,45 884,94	47,22 16,87	55239 14159	755 270	40325	14140 5550	74930
95	2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	30	1550,00 --	-- --	46500 --	-- --	46500	-- 3720	50220
96	2304-0501-0225 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п1 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	16	2918,00 --	-- --	46688 --	-- --	46688	-- 3735	50423
97	2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	10	1036,00 --	-- --	10360 --	-- --	10360	-- 829	11189
98	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	210	85,62 83,92	1,10 --	17980 17623	230 --	127	17270 2820	38070
99	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	16	86,21 83,92	1,10 --	1379 1343	18 --	18	1316 216	2911
100	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	180	537,00 --	-- --	96660 --	-- --	96660	-- 7733	104393
		ГИЛЬЗЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гильза из стальных электросварных труб диам. 38 мм									
		НР - 98%; СП - 8%	м	1,6	1862,35	39,35	2980	63	1723	1192	4506
					746,00	14,43	1194	23		334	
102	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гильза из стальных электросварных труб диам. 60 мм									
		НР - 98%; СП - 8%	м	2,4	3452,45	47,22	8286	113	6049	2121	11240
					884,94	16,87	2124	40		833	
103	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гильза из стальных электросварных труб диам. 76 мм									
		НР - 98%; СП - 8%	м	1,3	3452,45	47,22	4488	61	3277	1149	6088
					884,94	16,87	1150	22		451	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				826765	8974	632358	184860	1092555
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				185432	3201	--	80931	
	Материалы		Тенге				826765				
	Всего заработная плата		Тенге				432150				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					188633			
		Накладные расходы	Тенге				200208				
		Сметная прибыль	Тенге				184860				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				80930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1092555				
		Сметная заработная плата	Тенге								137
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					188633			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1092555				
		Сметная заработная плата	Тенге								137
								188633			
		РАЗДЕЛ 8. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000									
104	2305-1501-1004 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик механический компактный Pollucom, расход Gном 1,5 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - возврат, T макс 90°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss									
		СП - 8%	шт.	50	41087,00	--	2054350	--	2054350	--	2218698
					--	--	--	--		164348	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2054350	--	2054350	--	2218698
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				--	--	--	164348	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2054350				
		Сметная прибыль	Тенге				2054350				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				164348				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2218698				
							2218698				
		РАЗДЕЛ 9. ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ									
		ПРОКЛАДКА ТРУБ									
105	1124-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°C диаметром труб 80 мм. Прокладка									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,084	962383,27	375115,08	80840	31510	1057	57299	149191
					574674,00	114350,76	48273	9605		11051	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм СП - 8%	м	84,84	1982,00 --	-- --	168153 --	-- --	168153	-- 13452	181605
107	1124-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,082	932615,77 558486,00	363566,53 111080,48	76474 45796	29812 9109	866	54355 10466	141296
108	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	82,82	1074,00 --	-- --	88949 --	-- --	88949	-- 7116	96065
109	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные СП - 8%	т	0,0046	482667,00 --	-- --	2220 --	-- --	2220	-- 178	2398
110	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие СП - 8%	т	0,06598	482667,00 --	-- --	31846 --	-- --	31846	-- 2548	34394
		БАЛОЧНАЯ ОПОРА Б01-4ШТ									
111	1107-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство НР - 118%; СП - 8%	м3 конструкции	0,84	9562,54 3286,25	2677,49 874,47	8033 2760	2249 735	3024	4124 973	13129
112	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные ГОСТ 25628.1-2016, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-2016 СП - 8%	м3	0,2	82765,00 --	-- --	16553 --	-- --	16553	-- 1324	17877
113	2104-0302-0225 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 СП - 8%	м3	0,64	61323,00 --	-- --	39247 --	-- --	39247	-- 3140	42386
		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ									
114	2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012	шт.	27	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
115	2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012 СП - 8%	шт.	23	1028,00 --	-- --	23644 --	-- --	23644	-- 1892	25536
		ЗАДВИЖКИ, ФЛАНЦЫ. ТЕПЛОСЧЕТЧИК									
116	1124-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара НР - 99%; СП - 8%	компл	4	8706,52 3795,00	4692,14 1263,23	34826 15180	18769 5053	877	20031 4389	59245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	44816,00	--	179264	--	179264	--	193605
		СП - 8%			--	--	--	--		14341	
118	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	5438,98	2911,32	10878	5823	297	6283	18533
		НР - 90%; СП - 8%			2378,75	794,25	4758	1589		1373	
119	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые свыдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	11416,00	--	22832	--	22832	--	24659
		СП - 8%			--	--	--	--		1827	
120	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	835,00	--	6680	--	6680	--	7214
		СП - 8%			--	--	--	--		534	
121	2304-0502-0806 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	2875,00	--	28750	--	28750	--	31050
		СП - 8%			--	--	--	--		2300	
122	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Установка теплосчетчика до 50мм	1счетчик	1	4715,92	113,24	4716	113	3039	1559	6777
		НР - 95%; СП - 8%			1564,04	26,48	1564	26		502	
123	2307-0502-0243 РСНБ РК 2015	Тепловычислители модели ТСР-М, Q 71 м3/ч, на два расходомера, DN 50, типа Взлет	комплект	1	446719,00	--	446719	--	446719	--	482457
		СП - 8%			--	--	--	--		35738	
		ГИЛЬЗЫ									
124	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гильза из стальных электросварных труб диам. 38 мм	м	1,9	1862,35	39,35	3538	75	2046	1416	5351
		НР - 98%; СП - 8%			746,00	14,43	1417	27		396	
125	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гильза из стальных электросварных труб диам. 60 мм	м	8,4	3452,45	47,22	29001	397	21170	7424	39338
		НР - 98%; СП - 8%			884,94	16,87	7434	142		2914	
126	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гильза из стальных электросварных труб диам. 76 мм	м	2,2	3452,45	47,22	7595	104	5544	1944	10303
		НР - 98%; СП - 8%			884,94	16,87	1947	37		763	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1310759	88851	1092777	154435	1582409
	Стоимость монтажных работ		Тенге				129128	26323	--	117217	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				446719				
		Сметная прибыль	Тенге				446719				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				35738				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				482457				
	Материалы		Тенге				290495				
							6122				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					142856			
	Местные материалы		Тенге				79444				
		Накладные расходы	Тенге				142092				
		Сметная прибыль	Тенге				34607				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				467194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					142856			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				34067				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34067				
		Сметная прибыль	Тенге				2725				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				36792				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				539478				
	Материалы		Тенге				31800				
	Всего заработная плата		Тенге					12595			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				494628				
		Накладные расходы	Тенге				12343				
		Сметная прибыль	Тенге				44146				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				595966				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					12595			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1582409				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					155451			
		РАЗДЕЛ 10. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0,000)									
127	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	м	18	3368,27	36,11	60629	650	49660	10372	76681
		НР - 98%; СП - 8%			573,29	14,70	10319	265		5680	
128	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм**	м	15	2949,24	20,64	44239	310	37236	6680	54992
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	6693	123		4073	
129	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	м	12,2	2349,43	20,64	28663	252	22968	5433	36823
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	5443	100		2728	
130	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	51	2091,87	20,64	106685	1053	82876	22711	139748
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	22756	419		10352	
131	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	м	1,5	1632,31	20,64	2448	31	1748	668	3366
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	669	12		249	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	12	2172,88	86,02	26075	1032	3575	21194	51050
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	21468	159		3782	
133	2304-0902-1403 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 2100 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	7	10237,00	--	71659	--	71659	--	77392
		СП - 8%			--	--	--	--		5733	
134	2304-0902-1401 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 2100 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	5	8789,00	--	43945	--	43945	--	47461
		СП - 8%			--	--	--	--		3516	
135	2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	14	567,00	--	7938	--	7938	--	8573
		СП - 8%			--	--	--	--		635	
136	2302-0103-0202 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	10	325,00	--	3250	--	3250	--	3510
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
137	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	97,7	85,62	1,10	8365	107	59	8035	17712
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	8199	--		1312	
138	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	м трубопровода	13	2167,12	558,08	28173	7255	237	22232	54437
		НР - 98%; СП - 8%			1590,88	154,18	20681	2004		4032	
139	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	13	558,00	--	7254	--	7254	--	7834
		СП - 8%			--	--	--	--		580	
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1 (НИЖЕ 0,000)									
140	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	22912,34	457,84	22912	458	12109	10253	35818
		НР - 98%; СП - 8%			10344,50	117,26	10345	117		2653	
141	2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики воды универсальные СВУ-32 с импульсным выходом	шт.	1	28142,00	--	28142	--	28142	--	30393
		СП - 8%			--	--	--	--		2251	
142	2304-1013-0706 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	3065,00	--	3065	--	3065	--	3310
		СП - 8%			--	--	--	--		245	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	2302-0902-5104 РСНБ РК 2015	Сгон сантехнический прямой с резьбой 1 1/4", Т до +120°С, PN 20, DN 32, типа Bugatti СП - 8%	шт.	2	4112,00 --	-- --	8224 --	-- --	8224	-- 658	8882
144	2305-1501-1201 РСНБ РК 2015	Патрубки присоединительные резьбовые, DN 15, типа Danfoss СП - 8%	шт.	1	1813,00 --	-- --	1813 --	-- --	1813	-- 145	1958
145	2305-1501-1202 РСНБ РК 2015	Патрубки присоединительные резьбовые, DN 20, типа Danfoss СП - 8%	шт.	1	3622,00 --	-- --	3622 --	-- --	3622	-- 290	3912
146	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	1	835,00 --	-- --	835 --	-- --	835	-- 67	902
147	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	3	2200,10 1788,99	113,24 26,48	6600 5367	340 79	893	5337 955	12893
148	2304-0102-1102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	3	69531,00 --	-- --	208593 --	-- --	208593	-- 16687	225280
149	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) СП - 8%	шт.	2	392,00 --	-- --	784 --	-- --	784	-- 63	847
150	2302-0101-0710 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) СП - 8%	шт.	2	908,00 --	-- --	1816 --	-- --	1816	-- 145	1961
151	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	3	471,00 --	-- --	1413 --	-- --	1413	-- 113	1526
152	2302-0802-1302 РСНБ РК 2015	Патрубки ПФГ DN 50 ГОСТ 6942-98 СП - 8%	шт.	1	6850,00 --	-- --	6850 --	-- --	6850	-- 548	7398
153	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,6	3368,27	36,11	2021	22	1655	346	2556

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			573,29	14,70	344	9		189	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				736013	11508	612219	113261	917215
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				112284	3287	--	67941	
	Материалы		Тенге				736013				
	Всего заработная плата		Тенге				213018				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					115571			
		Накладные расходы	Тенге				399203				
		Сметная прибыль	Тенге				113260				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				67942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				917215				
		Сметная заработная плата	Тенге								89
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					115571			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				917215				
		Сметная заработная плата	Тенге								89
		РАЗДЕЛ 11. НАСОС ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ									
154	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**									
		НР - 98%; СП - 8%	насос	2	20984,27	430,05	41969	860	7366	33339	81332
155	ПРАЙС ЛИСТ ТОО КВАНТ	**Насос для повышения давления в сети3-400 В, модель Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE 403-GE Wilo**			16871,40	138,30	33743	277		6025	
			шт.	2	688535,07	--	1377070	--		--	1377070
156	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**			--	--	--	--	1377070	--	
		НР - 98%; СП - 8%	шт.	2	2710,90	17,87	5422	36	2636	1980	7994
157	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**			1375,00	--	2750	--		592	
		НР - 96%; СП - 8%	м трубопровода	4	3368,27	36,11	13473	144	11036	2305	17040
158	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**			573,29	14,70	2293	59		1262	
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	4	2949,24	20,64	11797	83	9929	1781	14664
159	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**			446,19	8,21	1785	33		1086	
		НР - 98%; СП - 8%	1шт	7	2200,10	113,24	15401	793	2085	12454	30083
160	2304-0902-1406 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 50 типа FAF ГОСТ 21345-2005**			1788,99	26,48	12523	185		2228	
		СП - 8%	шт.	2	15441,00	--	30882	--	30882	--	33353
					--	--	--	--		2471	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	2304-0902-1405 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 40 типа FAF ГОСТ 21345-2005									
		СП - 8%	шт.	2	12326,00	--	24652	--	24652	--	26624
					--	--	--	--		1972	
162	2304-1001-0205 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 11823-91									
		СП - 8%	шт.	2	21832,00	--	43664	--	43664	--	47157
					--	--	--	--		3493	
163	2304-1001-0206 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91									
		СП - 8%	шт.	1	28570,00	--	28570	--	28570	--	30856
					--	--	--	--		2286	
164	2302-0103-0407 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80									
		СП - 8%	шт.	4	2135,00	--	8540	--	8540	--	9223
					--	--	--	--		683	
165	2302-0103-0406 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 40 ГОСТ 12816-80									
		СП - 8%	шт.	4	1721,00	--	6884	--	6884	--	7435
					--	--	--	--		551	
166	2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80									
		СП - 8%	шт.	4	1302,00	--	5208	--	5208	--	5625
					--	--	--	--		417	
167	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80									
		СП - 8%	шт.	2	1561,00	--	3122	--	3122	--	3372
					--	--	--	--		250	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1616653	1915	184574	51859	1691828
	Стоимость оборудования		Тенге				53094	554	1377070	23316	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1377070				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1377070				
	Материалы		Тенге				5422				
	Всего заработная плата		Тенге				2636				
		Накладные расходы	Тенге					2750			
		Сметная прибыль	Тенге				1980				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				592				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7994				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					2750			
	Материалы		Тенге				234161				
	Всего заработная плата		Тенге				30416				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					50897			
	Сдача и испытание		Тенге				151522				
		Накладные расходы	Тенге				1008				
							49879				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				22723				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				306764				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					50897			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1691828				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					53647			
		РАЗДЕЛ 12. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 И Т4 (ВЫШЕ 0,000) ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ									
168	2303-0102-1602 РСНБ РК 2015	**Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=32 мм**									
		СП - 8%	шт.	50	7177,00	--	358850	--	358850	--	387558
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге		--	--	--	--		28708	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				358850	--	358850	--	387558
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				--	--	--	28708	
		Сметная прибыль	Тенге				358850				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				358850				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				28708				
			Тенге				387558				
							387558				
		РАЗДЕЛ 13. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ(НИЖЕ 0,000)									
169	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**									
		НР - 98%; СП - 8%	1насос	1	20984,27	430,05	20984	430	3683	16670	40666
170	5102-0602-0126 РСНБ РК 2015	**Насосы циркуляционные модели Stratos 30/1-12 CAN PN 16, типа WILO**			16871,40	138,30	16871	138		3012	
			шт.	2	328782,00	--	657564	--		--	657564
171	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**			--	--	--	--	657564	--	
		СП - 8%	шт.	8	488,00	--	3904	--	3904	--	4216
172	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**			--	--	--	--		312	
		НР - 98%; СП - 8%	1шт	12	2200,10	113,24	26401	1359	3574	21350	51571
173	2304-0902-0105 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм**			1788,99	26,48	21468	318		3820	
		СП - 8%	шт	8	12776,00	--	102208	--	102208	--	110385
174	2304-1001-0802 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91**			--	--	--	--		8177	
		СП - 8%	шт.	4	6587,00	--	26348	--	26348	--	28456
175	2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм**			--	--	--	--		2108	
			шт	24	891,00	--	21384	--	21384	--	23095

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СН - 8%			--	--	--	--		1711	
176	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	2	570,37	27,22	1141	54	36	1056	2373
		НР - 9896; СН - 8%			525,62	13,24	1051	26		176	
177	2303-0301-0403 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды модели M-T 90 QN 2,5 AN, DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Flodis	шт.	2	42103,00	--	84206	--	84206	--	90942
		СН - 8%			--	--	--	--		6736	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				944140	1843	245343	39076	1009268
	Стоимость оборудования		Тенге				39391	483	657564	26052	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				657564				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				657564				
	Материалы		Тенге				286576				
	Всего заработная плата		Тенге				7292				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					39873			
	Сдача и испытание		Тенге				238050				
		Накладные расходы	Тенге				504				
		Сметная прибыль	Тенге				39076				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26052				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				351704				
		Сметная заработная плата	Тенге								32
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					39873			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1009268				
		Сметная заработная плата	Тенге								32
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					39873			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									39248376
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				519329				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					113092			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					33847			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						31888930		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3538344		
		- Накладные расходы	Тенге							543491	
		- Сметная прибыль	Тенге							2645190	
		ИТОГО:			35 710 032	3 538 344		39 248 376			
		Временные здания и сооружения		0,9%	321 390			321 390			
		Итого с временными			36 031 422	3 538 344		39 569 766			
		Доп.затраты в зимнее время		1,08%	389 139			389 139			
		Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия					238 122	238 122			
		Итого с зимними удорожаниями и с доп.оплатами труда в зонах экол.бедствия			36 420 562	3 538 344	238 122	40 197 028			
		Непредвиденные работы и затраты		2%	728 411			728 411			
		Итого с непредвиденными затратами			37 148 973	3 538 344	238 122	40 925 439			
		в том числе на 2020 год - 54%			20 060 445	1 910 706	128 586	22 099 737			
		в том числе на 2021 год - 46%			17 088 528	1 627 638	109 536	18 825 702			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 54% к=1			20 060 445	1 910 706	128 586	22 099 737				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 46% к=1,050036			17 943 569	1 709 079	115 017	19 767 665				
		итого в текущих ценах на 2020, 2021 год			38 004 014	3 619 785	243 603	41 867 402				
		с понижающим коэф. К=0,9			34 203 613	3 257 806	219 242	37 680 662				
		НДС-12%		12%			4 521 679	4 521 679				
		ИТОГО по акту			34 203 613	3 257 806	4 740 922	42 202 341				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

Калдыбеков Е.

ТЕХ.НАДЗОР
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Исаков Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС"

Искаков В.