ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060140014529-20211126-32599171
1.1. Номер учетной системы 00000000049
2. Дата выписки 26.11.2021
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 22.11.2021
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060140014529
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ408560000000168150
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140014281
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ38070103KSN3310000
22. Код товаров, работ, услуг 000006
23. Назначение платежа Строительство 50 квартирного жилого дома №5 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда.
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060140014529
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140014281
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп.соглашение №1 к Договору №364 от 19.04.2021г.
27.4. Дата 31.08.2021
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 48
32.2 Дата 22.11.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство 50 квартирного жилого дома №5 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда.				1	76948972.32	76948972.32			76948972.32	12%	9233876.68	86182849.00			1	
							Всего по счету:	76948972.32		0.00	76948972.32		9233876.68	86182849.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
ds/9PcD/5l8dnhMKaiyr6ror26jdWfKiBtb3j8UXX4tuCW5PtBkI9cl QYf2GppJks/9WY1A6qzb2xItRc/Ru/A==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147** — **060140014281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30, тел.: 8 (7242) 30-43-79** — **060140014529**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №1 от 31.08.2021 г.к Договору №364 от 19.04.2021 г.

Номер документа	Дата составления
48	22.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 50 квартирного жилого дома №5 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда.			тг	1	86 182 849,00	86 182 849,00
				Итого	1	x	86 182 849,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Искаков Р.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.11.2021

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Авангард ПГС"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 50 квартирного жилого дома №5 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда"

Доп.соглашение №1 от 31.08.2021 г. к договору №364 от 19.04.2021 г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за ноябрь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		364	19.04.2021 г.							
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021г) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	653 887 717,06									
Акт вып работ №2	190 743 666	76 948 972							9 233 877	86 182 849
Всего к оплате:		**76 948 972**							**9 233 877**	**86 182 849**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Калдыбеков Е.

Технадзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Ысқақов М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Авангард ПГС"
Искаков Р.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2021 г.

"Строительство 50 квартирного жилого дома №5 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда"

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ С ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ										
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	306		14293,26 8363,52	2103,50 463,40	4373737 2559237	643671 141800	1170829	2511965 550856	7436558
2	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 СП - 8%	м3	64,0209375		23830,00 --	-- --	1525619 --	-- --	1525619	-- 122050	1647668
3	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 СП - 8%	1000 шт.	125,202		45743,00 --	-- --	5727115 --	-- --	5727115	-- 458169	6185284
4	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 СП - 8%	1000 шт.	60,162		89406,00 --	-- --	5378844 --	-- --	5378844	-- 430308	5809151
5	2108-0101-0200 РСНБ РК 2015	Гибкие связи периодического профиля из полимерного композита для кладки стен СП - 8%	шт.	918		28,00 --	-- --	25704 --	-- --	25704	-- 2056	27760
		СТЕНЫ СО СТОРОНЫ ЛОДЖИЙ										
6	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	160,5		13611,80 6958,08	2419,90 569,32	2184694 1116772	388394 91376	679528	1123577 264662	3572933
7	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	30,9965625		23830,00	--	738648	--	738648	--	797740

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		59092	
8	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	65,604	45743,00	--	3000924	--	3000924	--	3240998
		СП - 8%			--	--	--	--		240074	
		ПАРАПЕТ, ВЫСТУПЫ									
10	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	40,6175	45743,00	--	1857966	--	1857966	--	2006604
		СП - 8%			--	--	--	--		148637	
11	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	24,3705	89406,00	--	2178869	--	2178869	--	2353178
		СП - 8%			--	--	--	--		174310	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ									
12	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	53,4	2176,02	108,59	116200	5799	17821	87388	219875
		НР - 93%; СП - 8%			1733,71	25,95	92580	1386		16287	
13	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	6,907824	89406,00	--	617601	--	617601	--	667009
		СП - 8%			--	--	--	--		49408	
14	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	53,4	289,96	--	15484	--	--	14400	32274
		НР - 93%; СП - 8%			289,96	--	15484	--		2391	
15	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояс парапетный из цементного раствора. Устройство	м3	0,5328	9495,96	4008,77	5059	2136	281	2801	8490
		НР - 91%; СП - 8%			4959,25	818,34	2642	436		629	
16	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,540792	20767,00	--	11231	--	11231	--	12129
		СП - 8%			--	--	--	--		898	
17	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08316	271125,00	--	22547	--	22547	--	24350
		СП - 8%			--	--	--	--		1804	
18	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	5,328	149,46	3,59	796	19	82	659	1572
		НР - 94%; СП - 8%			130,40	1,24	695	7		116	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
19	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	306	11200,74	1569,15	3427427	480159	1094502	1827404	5675217
		НР - 93%; СП - 8%			6054,79	366,62	1852766	112184		420386	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125	1000шт	150,843	34905,00	--	5265175	--	5265175	--	5686389
		СП - 8%			--	--	--	--		421214	
21	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	734,4	2444,08	116,07	1794931	85245	251716	1374812	3423323
		НР - 93%; СП - 8%			1985,25	27,67	1457970	20322		253579	
22	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125	1000шт	47,500992	34905,00	--	1658022	--	1658022	--	1790664
		СП - 8%			--	--	--	--		132642	
23	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,084258	271125,00	--	22844	--	22844	--	24672
		СП - 8%			--	--	--	--		1828	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
24	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,743475	339508,32	2226,12	252416	1655	201575	46238	322546
		НР - 93%; СП - 8%			66157,20	714,96	49186	532		23892	
25	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,743475	242664,00	--	180415	--	180415	--	194848
		СП - 8%			--	--	--	--		14433	
		ГИЛЬЗЫ									
26	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,374226	897038,12	1317,12	335695	493	245026	82251	451382
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	90176	210		33436	
27	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,147	95931,42	1036,80	14102	152	10411	3248	18738
		НР - 90%; СП - 8%			24075,00	476,64	3539	70		1388	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				40732065	1607722	31883295	7074743	51631352
							7241047	368323	--	3824545	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				40732065				
	Материалы		Тенге				3671772				
	Всего заработная плата		Тенге					7609370			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2515777				
	Местные материалы		Тенге				25695746				
		Накладные расходы	Тенге				7074743				
		Сметная прибыль	Тенге				3824545				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				51631353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6480
		Сметная заработная плата	Тенге					7609370			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				51631353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6480
		Сметная заработная плата	Тенге					7609370			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									
28	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	216	594,90	239,80	128499	51797	39925	56862	200190
		НР - 118%; СП - 8%			170,27	52,83	36777	11411		14829	
29	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	20	2268,47	1298,16	45369	25963	674	28852	80160
		НР - 118%; СП - 8%			936,58	285,98	18732	5720		5938	
30	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	4,869	67735,00	--	329802	--	329802	--	356186
		СП - 8%			--	--	--	--		26384	
31	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,46508	75582,10	6373,66	35152	2964	3869	34165	74862
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	28319	634		5545	
32	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,46508	268025,00	--	124653	--	124653	--	134625
		СП - 8%			--	--	--	--		9972	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				663475	80724	498923	119879	846023
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				83828	17765	--	62668	
		Материалы	Тенге				663475				
		Всего заработная плата	Тенге				44469				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					101592			
		Местные материалы	Тенге				124653				
		Накладные расходы	Тенге				329802				
		Сметная прибыль	Тенге				119879				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				62668				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				846023				
		Сметная заработная плата	Тенге								81
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					101592			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				846023				
		Сметная заработная плата	Тенге								81
								101592			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700									
33	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	15	2364,92	758,10	35474	11372	13636	15207	54735
		НР - 118%; СП - 8%			697,74	161,40	10466	2421		4054	
34	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	92	3056,09	895,25	281160	82363	120983	112101	424722
		НР - 118%; СП - 8%			845,80	186,82	77814	17187		31461	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1107-0505-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2 НР - 118%; СП - 8%	шт	4	8976,40 4730,58	1565,65 350,20	35906 18922	6263 1401	10721	23981 4791	64678
36	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	794,94	6507,00 --	-- --	5172675 --	-- --	5172675	-- 413814	5586489
37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,106	236183,00 --	-- --	25035 --	-- --	25035	-- 2003	27038
38	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т НР - 118%; СП - 8%	шт	1	2268,47 936,58	1298,16 285,98	2268 937	1298 286	33	1443 297	4008
39	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Укладка перемычек масса до 0,3 т НР - 118%; СП - 8%	шт	4	594,90 170,27	239,80 52,83	2380 681	959 211	740	1053 275	3707
40	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ СП - 8%	м3	0,971	67735,00 --	-- --	65771 --	-- --	65771	-- 5262	71032
41	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т НР - 118%; СП - 8%	шт	16	1846,27 1253,51	57,70 12,71	29540 20056	923 203	8561	23906 4276	57722
42	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012 СП - 8%	шт.	16	2072,00 --	-- --	33152 --	-- --	33152	-- 2652	35804
43	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК) НР - 118%; СП - 8%	шт	6	7550,39 3482,12	3327,94 729,39	45302 20893	19968 4376	4441	29818 6010	81129
44	2104-0111-0102 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93 СП - 8%	шт.	6	29067,00 --	-- --	174402 --	-- --	174402	-- 13952	188354
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-20ШТ									
47	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	1,4	46650,57 17628,00	1820,73 418,02	65311 24679	2549 585	38083	22991 7064	95366
48	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,37304	220545,00 --	-- --	82272 --	-- --	82272	-- 6582	88854

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ПЕТЛЯ)	т	0,0056	236183,00	--	1323	--	1323	--	1428
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
		ГИЛЬЗЫ									
50	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,17352	897038,12	1317,12	155654	229	113613	38138	209295
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	41812	97		15503	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6207625	125923	5865441	268638	6994361
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				216260	26769	--	518102	
	Материалы		Тенге				6207625				
	Всего заработная плата		Тенге				310812				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					243029			
	Местные материалы		Тенге				108630				
		Накладные расходы	Тенге				5445999				
		Сметная прибыль	Тенге				268637				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				518101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6994363				
		Сметная заработная плата	Тенге								196
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					243029			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6994363				
		Сметная заработная плата	Тенге								196
								243029			
		РАЗДЕЛ 4. ОКНА									
105	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2	м2	50,5	3491,23	175,28	176307	8852	82314	80391	277234
		НР - 90%; СП - 8%			1685,95	82,83	85141	4183		20536	
106	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	8,1	3532,01	172,75	28609	1399	15051	11531	43352
		НР - 90%; СП - 8%			1501,06	80,73	12159	654		3211	
107	2109-0201-0504 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	50,5	23352,00	--	1179276	--	1179276	--	1273618
		СП - 8%			--	--	--	--		94342	
108	2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	8,1	28266,00	--	228955	--	228955	--	247271
		СП - 8%			--	--	--	--		18316	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	1110-0106-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м**	м2	58,6	1068,74	26,68	62628	1563	22261	35252	105710
		НР - 90%; СП - 8%			662,18	6,22	38804	365		7830	
110	2109-0205-0207 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	м	42,6	2754,00	--	117320	--	117320	--	126706
		СП - 8%			--	--	--	--		9386	
111	2109-0205-0204 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	м	1,45	1812,00	--	2627	--	2627	--	2838
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
112	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	48,224	1466,22	5,47	70707	264	48638	17488	95250
		НР - 80%; СП - 8%			452,16	1,13	21805	55		7056	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1866430	12078	1696442	144662	2171979
							157908	5256	--	160887	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1866430				
	Материалы		Тенге				168266				
	Всего заработная плата		Тенге					163164			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1528178				
		Накладные расходы	Тенге				144662				
		Сметная прибыль	Тенге				160887				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2171979				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142
		Сметная заработная плата	Тенге					163164			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2171979				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142
		Сметная заработная плата	Тенге					163164			
		РАЗДЕЛ 5. ДВЕРИ									
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
145	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	138,18	40518,00	--	5598777	--	5598777	--	6046679
		СП - 8%			--	--	--	--		447902	
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ									
146	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2**	м2	31,68	3675,63	179,26	116444	5679	63774	44701	174037
		НР - 90%; СП - 8%			1483,32	84,50	46991	2677		12892	
147	2109-0203-0105 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	м2	31,68	23147,00	--	733297	--	733297	--	791961
		СП - 8%			--	--	--	--		58664	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6448518	5679	6395848	44701	7012677
							46991	2677	--	519458	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				849741				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				63773				
	Всего заработная плата		Тенге					49668			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				733297				
		Накладные расходы	Тенге				44701				
		Сметная прибыль	Тенге				71555				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				965998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					49668			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5598777				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5598777				
		Сметная прибыль	Тенге				447902				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6046679				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7012677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					49668			
		РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ									
148	**1107-0506-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	**шт**	**9**	**5933,98**	**2813,49**	**53406**	**25321**	**1209**	**38297**	**99039**
		НР - 118%; СП - 8%			**2986,20**	**619,90**	**26876**	**5579**		**7336**	
149	**1107-0506-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	**шт**	**8**	**5567,90**	**2791,59**	**44543**	**22333**	**791**	**31118**	**81714**
		НР - 118%; СП - 8%			**2677,40**	**618,97**	**21419**	**4952**		**6053**	
150	**2104-0110-9907 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные с площадками ГОСТ 9818-85**	**м2**	**61,56**	**8006,00**	**--**	**492849**	**--**	**492849**	**--**	**532277**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**39428**	
151	**1107-0518-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	**м**	**6**	**1404,31**	**53,28**	**8426**	**320**	**220**	**9467**	**19324**
		НР - 118%; СП - 8%			**1314,36**	**22,81**	**7886**	**137**		**1431**	
152	**2104-0110-9903 РСНБ РК 2015**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**7,2**	**5560,00**	**--**	**40032**	**--**	**40032**	**--**	**43235**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3203**	
161	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	**м3**	**0,096**	**27161,24**	**1147,87**	**2607**	**110**	**1976**	**497**	**3353**
		НР - 91%; СП - 8%			**5429,20**	**265,02**	**521**	**25**		**248**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**641864**	**48084**	**537077**	**79379**	**778942**
							56702	**10693**	**--**	**57699**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				641864				
	Материалы		Тенге				4196				
	Всего заработная плата		Тенге					67395			
	Местные материалы		Тенге				532881				
		Накладные расходы	Тенге				79379				
		Сметная прибыль	Тенге				57699				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				778942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					67395			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				778942				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					67395			
		РАЗДЕЛ 7. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"									
154	2303-0102-3202 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96**	шт.	50	5319,00	--	265950	--	265950	--	287226
		СП - 8%			--	--	--	--		21276	
155	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	50	1100,00	--	55000	--	55000	--	59400
		СП - 8%			--	--	--	--		4400	
156	2303-0102-3330 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	50	2774,00	--	138700	--	138700	--	149796
		СП - 8%			--	--	--	--		11096	
158	2303-0102-1106 РСНБ РК 2015	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	50	6583,00	--	329150	--	329150	--	355482
		СП - 8%			--	--	--	--		26332	
159	2303-0102-3328 РСНБ РК 2015	**Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	50	8702,00	--	435100	--	435100	--	469908
		СП - 8%			--	--	--	--		34808	
161	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект	50	20730,00	--	1036500	--	1036500	--	1119420
		СП - 8%			--	--	--	--		82920	
163	2303-0102-0121 РСНБ РК 2015	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	50	25893,00	--	1294650	--	1294650	--	1398222
		СП - 8%			--	--	--	--		103572	
165	2303-0102-3334 РСНБ РК 2015	**Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	шт.	50	8703,00	--	435150	--	435150	--	469962
		СП - 8%			--	--	--	--		34812	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3990200	--	3990200	--	4309416
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				--	--	--	319216	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3990200				
		Сметная прибыль	Тенге				3990200				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				319216				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4309416				
							4309416				
		РАЗДЕЛ 8.ГАЗОСНАБЖЕНИЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТАНОВКА ПЛИТЫ									
2	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные**	шт.	50	51698,00	--	2584900	--	2584900	--	2791692
		СП - 8%			--	--	--	--		206792	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				2584900	--	2584900	--	2791692
		Стоимость монтажных работ	Тенге				--	--	--	206792	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2584900				
		Сметная прибыль	Тенге				2584900				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				206792				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2791692				
							2791692				
		РАЗДЕЛ 9. Силовое электрооборудование и электроосвещение									
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ									
44	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	174	1015,80	623,24	176750	108443	22232	59612	255271
		НР - 72%; СП - 8%			264,80	211,03	46075	36719		18909	
45	2306-0128-0403 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,01	366415,00	--	3664	--	3664	--	3957
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
46	2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,079	714049,00	--	56410	--	56410	--	60923
		СП - 8%			--	--	--	--		4513	
47	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,118	272082,00	--	32106	--	32106	--	34674
		СП - 8%			--	--	--	--		2568	
48	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,027	180022,00	--	4861	--	4861	--	5249
		СП - 8%			--	--	--	--		389	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				273790	108443	119273	59612	360074
		Стоимость монтажных работ	Тенге				46075	36719	--	26672	
		Материалы	Тенге				273790				
		Всего заработная плата	Тенге				22231				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					82794			
		Накладные расходы	Тенге				97040				
		Сметная прибыль	Тенге				59612				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				26672				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				360074				
		Сметная заработная плата	Тенге								61
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					82794			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				360074				
		Сметная заработная плата	Тенге								61
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					82794			
		В ТОМ ЧИСЛЕ									76896519
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7848812				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1988654			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					468201			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						53571399		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге								7791614	
		- Сметная прибыль	Тенге								5696039	
		ИТОГО:			76 896 519	0		76 896 519				
		Временные здания и сооружения		0,9%	692 069			692 069				
		Итого с временными			77 588 588	0		77 588 588				
		Доп.затраты в зимнее время		1,08%	837 957			837 957				
		Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия					3 580 168	3 580 168				
		Итого с зимними удорожаниями и с доп.оплатами труда в зонах эко.бедствия			78 426 544	0	3 580 168	82 006 712				
		Непредвиденные работы и затраты		2%	1 568 531			1 568 531				
		Итого с непредвиденными затратами			79 995 075	0	3 580 168	83 575 243				
		в том числе на 2020 год - 54%			43 197 341	0	1 933 291	45 130 631				
		в том числе на 2021 год - 46%			36 797 735	0	1 646 877	38 444 612				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 54% к=1			43 197 341	0	1 933 291	45 130 631				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 46% к=1,050036			38 638 946	0	1 729 280	40 368 227				
		итого в текущих ценах на 2020, 2021 год			81 836 287	0	3 662 571	85 498 858				
		с понижающим коэф. К=0,9			73 652 658	0	3 296 314	76 948 972				
		НДС-12%		12%			9 233 877	9 233 877				
		ИТОГО по акту			73 652 658	0	12 530 191	86 182 849				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

_____ **Калдыбеков Е.**

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____ **Ыскақов М.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС"

_____ **Искаков Р.**