ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060140014529-20211223-79643583
1.1. Номер учетной системы 00000000060
2. Дата выписки 23.12.2021
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 22.12.2021
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060140014529
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ408560000000168150
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140014281
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ38070103KSN3310000
22. Код товаров, работ, услуг 000006
23. Назначение платежа Строительство 50 квартирного жилого дома №5 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда.
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060140014529
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140014281
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп.соглашение №2 к Договору №364 19.04.2021г.
27.4. Дата 22.12.2021
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 60
32.2 Дата 22.12.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство 50 квартирного жилого дома №5 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда.				1	69851225.89	69851225.89			69851225.89	12%	8382147.11	78233373.00			1	
							Всего по счету:	69851225.89		0.00	69851225.89		8382147.11	78233373.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
IbLdclbeo5zwwYMIjMy8w49Ytp+sk3IUQ8VOA9ZlP5te/JD69at8Zr6daAq9KRyfQms1lqLTLxWoJAaDa1x5Rg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147** — **060140014281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30, тел.: 8 (7242) 30-43-79** — **060140014529**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №2 от 22.12.2021 г.к Договору №364 от 19.04.2021 г.

Номер документа	Дата составления
60	22.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 50 квартирного жилого дома №5 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда.			тг	1	78 233 373,00	78 233 373,00
				Итого	1	x	78 233 373,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Искаков Р.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.12.2021

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Авангард ПГС"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 50 квартирного жилого дома №5 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда"

Доп.соглашение №2 от 22.12.2021 г. к договору №364 от 19.04.2021 г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за декабрь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		364	19.04.2021 г.							
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021г) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	653 887 717,06									
Акт вып работ №4	311 179 380	69 851 226							8 382 147	78 233 373
Всего к оплате:		**69 851 226**							**8 382 147**	**78 233 373**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Калдыбеков Е.

Технадзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Ыскаков М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Авангард ПГС"
Искаков Р.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2021 г.

"Строительство 50 квартирного жилого дома №5 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда"

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ С ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ										
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	510		14293,26	2103,50	7289562	1072785	1951382	4186608	12394264
		НР - 93%; СП - 8%				8363,52	463,40	4265395	236334		918094	
2	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	106,7015625		23830,00	--	2542698	--	2542698	--	2746114
		СП - 8%				--	--	--	--		203416	
3	2108-0101-0200 РСНБ РК 2015	Гибкие связи периодического профиля из полимерного композита для кладки стен	шт.	1530		28,00	--	42840	--	42840	--	46267
		СП - 8%				--	--	--	--		3427	
		СТЕНЫ СО СТОРОНЫ ЛОДЖИЙ										
4	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	267,5		13611,80	2419,90	3641157	647323	1132548	1872629	5954889
		НР - 93%; СП - 8%				6958,08	569,32	1861286	152293		441103	
5	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	51,6609375		23830,00	--	1231080	--	1231080	--	1329567
		СП - 8%				--	--	--	--		98486	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ										
6	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	89		2176,02	108,59	193666	9664	29702	145647	366458

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			1733,71	25,95	154300	2310		27145	
7	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	89	289,96	--	25806	--	--	24000	53790
		НР - 93%; СП - 8%			289,96	--	25806	--		3984	
8	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояс парапетный из цементного раствора. Устройство	м3	0,888	9495,96	4008,77	8432	3560	468	4669	14149
		НР - 93%; СП - 8%			4959,25	818,34	4404	727		1048	
9	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,90132	20767,00	--	18718	--	18718	--	20215
		СП - 8%			--	--	--	--		1497	
10	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1386	271125,00	--	37578	--	37578	--	40584
		СП - 8%			--	--	--	--		3006	
11	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	8,88	149,46	3,59	1327	32	137	1099	2620
		НР - 93%; СП - 8%			130,40	1,24	1158	11		194	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
12	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	510	11200,74	1569,15	5712378	800264	1824170	3045673	9458695
		НР - 93%; СП - 8%			6054,79	366,62	3087944	186974		700644	
13	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1224	2444,08	116,07	2991552	142074	419528	2291353	5705538
		НР - 93%; СП - 8%			1985,25	27,67	2429950	33870		422632	
14	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14043	271125,00	--	38074	--	38074	--	41120
		СП - 8%			--	--	--	--		3046	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
15	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т	1,239125	339508,32	2226,12	420693	2758	335958	77063	537576
		НР - 93%; СП - 8%			66157,20	714,96	81977	886		39820	
16	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	1,239125	242664,00	--	300691	--	300691	--	324746
		СП - 8%			--	--	--	--		24055	
		ГИЛЬЗЫ									
17	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,62371	897038,12	1317,12	559492	822	408377	137085	752303

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	150293	350		55726	
18	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,245	95931,42	1036,80	23503	254	17351	5414	31230
		НР - 96%; СП - 8%			24075,00	476,64	5898	117		2313	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25079248	2679537	10331300	11791240	39820125
							12068412	613871	--	2949636	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25079248				
	Материалы		Тенге				6119620				
	Всего заработная плата		Тенге					12682283			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4192961				
	Местные материалы		Тенге				18718				
		Накладные расходы	Тенге				11791239				
		Сметная прибыль	Тенге				2949639				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39820126				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10800
		Сметная заработная плата	Тенге					12682283			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				39820126				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10800
		Сметная заработная плата	Тенге					12682283			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									
19	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	648	594,90	239,80	385498	155390	119776	170586	600571
		НР - 118%; СП - 8%			170,27	52,83	110332	34232		44487	
20	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	60	2268,47	1298,16	136108	77890	2023	86557	240479
		НР - 118%; СП - 8%			936,58	285,98	56195	17159		17813	
21	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	14,607	67735,00	--	989405	--	989405	--	1068558
		СП - 8%			--	--	--	--		79152	
22	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,39524	75582,10	6373,66	105455	8893	11606	102494	224585
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	84956	1903		16636	
23	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,39524	268025,00	--	373959	--	373959	--	403876
		СП - 8%			--	--	--	--		29917	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1990426	242172	1496769	359637	2538069
							251483	53294	--	188005	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1990426				
	Материалы		Тенге				133406				
	Всего заработная плата		Тенге					304777			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				373959				
	Местные материалы		Тенге				989405				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				359637				
		Сметная прибыль	Тенге				188005				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2538068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								244
		Сметная заработная плата	Тенге					304777			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2538068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								244
		Сметная заработная плата	Тенге					304777			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.5,730;8,760;11,790									
24	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	шт	48	2364,92	758,10	113516	36389	43636	48661	175152
		НР - 118%; СП - 8%			697,74	161,40	33491	7747		12974	
25	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	шт	276	3056,09	895,25	843481	247090	362950	336303	1274167
		НР - 118%; СП - 8%			845,80	186,82	233441	51561		94383	
26	1107-0505-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2**	шт	12	8976,40	1565,65	107717	18788	32162	71944	194033
		НР - 118%; СП - 8%			4730,58	350,20	56767	4202		14373	
27	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	м2	397,47	6507,00	--	2586337	--	2586337	--	2793244
		СП - 8%			--	--	--	--		206907	
28	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,32	236183,00	--	75579	--	75579	--	81625
		СП - 8%			--	--	--	--		6046	
29	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т**	шт	3	2268,47	1298,16	6805	3894	101	4328	12024
		НР - 118%; СП - 8%			936,58	285,98	2810	858		891	
30	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	шт	12	594,90	239,80	7139	2878	2218	3159	11122
		НР - 118%; СП - 8%			170,27	52,83	2043	634		824	
31	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/**	м3	0,4858	67735,00	--	32906	--	32906	--	35538
		СП - 8%			--	--	--	--		2632	
32	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т**	шт	48	1846,27	57,70	88621	2769	25684	71719	173167
		НР - 118%; СП - 8%			1253,51	12,71	60168	610		12827	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012	шт.	8	2072,00	--	16576	--	16576	--	17902
		СП - 8%			--	--	--	--		1326	
34	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)	шт	18	7550,39	3327,94	135907	59903	13326	89453	243388
		НР - 113%; СП - 8%			3482,12	729,39	62678	13129		18029	
35	2104-0111-0102 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93	шт.	6	29067,00	--	174402	--	174402	--	188354
		СП - 8%			--	--	--	--		13952	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-12ШТ									
36	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	4,2	46650,57	1820,73	195932	7647	114247	68972	286097
		НР - 91%; СП - 8%			17628,00	418,02	74038	1756		21192	
37	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,11912	220545,00	--	246816	--	246816	--	266562
		СП - 8%			--	--	--	--		19745	
38	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ПЕТЛЯ)	т	0,0168	236183,00	--	3968	--	3968	--	4285
		СП - 8%			--	--	--	--		317	
		ГИЛЬЗЫ									
39	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,52056	897038,12	1317,12	466962	686	340839	114414	627886
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	125437	292		46510	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5102665	380044	4071747	808953	6384546
							650874	80790	--	472928	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				5102665				
Материалы			Тенге				935164				
Всего заработная плата			Тенге					731664			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				326363				
Местные материалы			Тенге				2810221				
		Накладные расходы	Тенге				808952				
		Сметная прибыль	Тенге				472929				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				6384546				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								590
		Сметная заработная плата	Тенге					731664			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6384546				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								590
		Сметная заработная плата	Тенге					731664			
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ									
		ВЕНТКАНАЛ									
40	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	96	1846,27	57,70	177242	5539	51366	143437	346334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПР - 118%, СП - 8%			1253,51	12,71	120337	1220		25654	
41	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012	шт.	96	2072,00	--	198912	--	198912	--	214825
		СП - 8%			--	--	--	--		15913	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				376154	5539	250278	143437	561159
							120337	1220	--	41567	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				376154				
	Материалы		Тенге				51366				
	Всего заработная плата		Тенге					121557			
	Местные материалы		Тенге				198912				
		Накладные расходы	Тенге				143437				
		Сметная прибыль	Тенге				41567				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				561158				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					121557			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				561158				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					121557			
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА									
		ВИТРАЖИ ВН-1-50ШТ									
42	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	222,75	34036,00	--	7581519	--	7581519	--	8188041
		СП - 8%			--	--	--	--		606522	
		ВИТРАЖИ ВН-3-27ШТ									
43	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	176,72762	34036,00	--	6015101	--	6015101	--	6496309
		СП - 8%			--	--	--	--		481208	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				13596620	--	13596620	--	14684350
							--	--	--	1087730	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13596620				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13596620				
		Сметная прибыль	Тенге				1087730				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				14684350				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				14684350				
		РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ									
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ									
44	2109-0203-0105 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	31,68	23147,00	--	733297	--	733297	--	791961

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		58664	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				733297	--	733297	--	791961
							--	--	--	58664	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				733297				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				733297				
		Сметная прибыль	Тенге				58664				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				791961				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				791961				
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ									
45	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	**шт**	27	5933,98	2813,49	160218	75964	3627	114890	297116
		НР - 118%; СП - 8%			2986,20	619,90	80627	16737		22009	
46	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	**шт**	24	5567,90	2791,59	133630	66998	2374	93353	245141
		НР - 118%; СП - 8%			2677,40	618,97	64258	14855		18159	
47	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные с площадками ГОСТ 9818-85**	**м2**	184,68	8006,00	--	1478548	--	1478548	--	1596832
		СП - 8%			--	--	--	--		118284	
48	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	**м**	18	1404,31	53,28	25278	959	661	28401	57973
		НР - 118%; СП - 8%			1314,36	22,81	23658	411		4294	
49	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	21,6	5560,00	--	120096	--	120096	--	129704
		СП - 8%			--	--	--	--		9608	
50	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	**м3**	0,288	27161,24	1147,87	7822	331	5927	1492	10060
		НР - 91%; СП - 8%			5429,20	265,02	1564	76		745	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				1925591	144252	1611233	238136	2336826
							170107	32079	--	173099	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1925591				
	Материалы		Тенге				12588				
	Всего заработная плата		Тенге					202186			
	Местные материалы		Тенге				1598644				
		Накладные расходы	Тенге				238137				
		Сметная прибыль	Тенге				173098				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2336827				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
		Сметная заработная плата	Тенге					202186			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2336827				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
		Сметная заработная плата	Тенге					202186			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								67117036
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13261213				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3451544			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						781255			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							32091244		
		- Накладные расходы	Тенге								13341403	
		- Сметная прибыль	Тенге								4971629	
		ИТОГО:			67 117 036	0		67 117 036				
		Временные здания и сооружения		0,9%	604 053			604 053				
		Итого с временными			67 721 089	0		67 721 089				
		Доп.затраты в зимнее время		1,08%	731 388			731 388				
		Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия					6 044 766	6 044 766				
		Итого с зимними удорожаниями и с доп.оплатами труда в зонах экол.бедствия			68 452 477	0	6 044 766	74 497 243				
		Непредвиденные работы и затраты		2%	1 369 050			1 369 050				
		Итого с непредвиденными затратами			69 821 527	0	6 044 766	75 866 293				
		в том числе на 2020 год - 54%			37 703 624	0	3 264 174	40 967 798				
		в том числе на 2021 год - 46%			32 117 902	0	2 780 592	34 898 495				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 54% к=1			37 703 624	0	3 264 174	40 967 798				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 46% к=1,050036			33 724 954	0	2 919 722	36 644 676				
		итого в текущих ценах на 2020, 2021 год			71 428 578	0	6 183 896	77 612 474				
		с понижающим коэф. К=0,9			64 285 720	0	5 565 506	69 851 226				
		НДС-12%		12%			8 382 147	8 382 147				
		ИТОГО по акту			64 285 720	0	13 947 653	78 233 373				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

Калдыбеков Е.

ТЕХ.НАДЗОР
ТОО "Өсем-Құрылыс-Қызылорда"

Ысқақов М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС"

Искаков Р.