## Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060140014529-20221129-77058521
1.1. Номер учетной системы 00000000033
2. Дата выписки 29.11.2022
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 29.11.2022
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

## Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060140014529
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

## Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ408560000000168150
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

## Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140014281
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

## Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ38070103KSN3310000
22. Код товаров, работ, услуг 000006
23. Назначение платежа Строительство 50 квартирного жилого дома №5 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда.
24. БИК KKMFKZ2A

## Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060140014529
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140014281
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
26.4 Код страны KZ

## Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп.соглашение №4 к Договору №364 от 19.04.2021г.
27.4. Дата 26.07.2022
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки XXX

## Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 31
32.2 Дата 29.11.2022

## Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

| № п/п | Признак происхождения товара, работ, услуг | Наименование товаров, работ, услуг | Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о вывозе товаров и уплате косвенных налогов | Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов | Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов | Акциз | | Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот) | НДС | | Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов | № Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ | Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары | Идентификатор товара, работ, услуг | Дополнительные данные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 6 | Строительство 50 квартирного жилого дома №5 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда. | | | | 1 | 53513137.55 | 53513137.55 | | | 53513137.55 | 12% | 6421576.51 | 59934714.06 | | | 1 | |
| | | | | | | | Всего по счету: | 53513137.55 | | 0.00 | 53513137.55 | | 6421576.51 | 59934714.06 | | | | |

## Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

LoJVwU0zjfqlYMKGVRt0tXs2To59Ytz7ZMaflCCaTjZmdL0B9qw+2brcqdOxj1X3nNNtUAktbosUyLJRDPpkIA==

ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147** — **060140014281**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30, тел.: 8 (7242) 30-43-79** — **060140014529**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Доп.соглашение №4 от 26.07.2022 г.к Договору №364 от 19.04.2021 г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 31 | 29.11.2022 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство 50 квартирного жилого дома №5 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда. | | | тг | 1 | 59 934 714,06 | 59 934 714,06 |
| | | | | Итого | 1 | x | 59 934 714,06 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Искаков Р.С.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.11.2022

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

**Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"**
**Подрядчик: ТОО "Авангард ПГС"**
**Наименование строительства и его адрес: "Строительство 50 квартирного жилого дома №5 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г.**
**Доп.соглашение №4 от 26.07.2022 г. к договору №364 от 19.04.2021 г.**

# С П Р А В К А
## о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат за ноябрь 2022 г.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | | | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | | код | | | наименование | код |
| | | 364 | 19.04.2021 г. | | | | | | | |
| Наименование пусковых клмплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | |
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за 2021г) без НДС | из графы 1 | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по строительству** | 653 887 717,06 | | | | | | | | | |
| Акт вып работ №8 | 653 887 717,06 | 53 513 138 | | | | | | | 6 421 576,51 | 59 934 714,06 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **Всего к оплате:** | | **53 513 138** | | | | | | | **6 421 576,51** | **59 934 714,06** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"**

**ТЕХ.НАДЗОР**
**ТОО "Өсем-Құрылыс-Қызылорда"**

**Ысқақов М.**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
**ТОО "Қызылорда Жоба Құрылыс"**
**К. Кадыркулов**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор ТОО "Авангард ПГС"**
**Искаков Р.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

## АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2022 г.

"Строительство 50 квартирного жилого дома №5 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда"

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88** | | | | | | | | | | |
| | | **1 ЭТАЖ.** | | | | | | | | | | |
| | | **ТИП 132-44,72 М2** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2** | м2 покрытия | 44,72 | | 2858,12 | 21,21 | 127815 | 948 | 108896 | 17334 | 156762 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 401,86 | 10,50 | 17971 | 469 | | 11612 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | **УЗЕЛ Л1-287,82 М2** | | | | | | | | | | |
| 2 | 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"** | м2 покрытия | 287,82 | | 2737,62 | 21,21 | 787943 | 6104 | 666175 | 111565 | 971468 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 401,86 | 10,50 | 115664 | 3022 | | 71961 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | **УЗЕЛ К1-87,5 М2** | | | | | | | | | | |
| 3 | 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** | м2 покрытия | 87,5 | | 3396,16 | 77,10 | 297164 | 6746 | 176353 | 110014 | 439752 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 1303,60 | 33,96 | 114065 | 2971 | | 32574 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | **ТИП 3-270,52 М2** | | | | | | | | | | |
| 4 | 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2** | м2 покрытия | 270,52 | | 2858,12 | 21,21 | 773179 | 5737 | 658730 | 104859 | 948281 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 401,86 | 10,50 | 108712 | 2840 | | 70243 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | **ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ** | | | | | | | | | | |
| | | **ТИП 62 - 263,15 М2** | | | | | | | | | | |
| 5 | 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** | м2 покрытия | 263,15 | | 3396,16 | 77,10 | 893698 | 20289 | 530366 | 330860 | 1322523 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 1303,60 | 33,96 | 343043 | 8936 | | 97965 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **ТИП 180 - 31,19 М2** | | | | | | | | | |
| 6 | 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** | м2 покрытия | 31,19 | 3396,16 | 77,10 | 105926 | 2405 | 62862 | 39215 | 156753 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1303,60 | 33,96 | 40659 | 1059 | | 11611 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **2,3,4,5 ЭТАЖ.** | | | | | | | | | |
| | | **УЗЕЛ Л1 - 2412,24 М2** | | | | | | | | | |
| 7 | 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"** | м2 покрытия | 2412,24 | 2737,62 | 21,21 | 6603802 | 51160 | 5583250 | 935033 | 8141942 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 401,86 | 10,50 | 969392 | 25324 | | 603107 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **УЗЕЛ К1 - 350 М2** | | | | | | | | | |
| 8 | 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** | м2 покрытия | 350 | 3396,16 | 77,10 | 1188654 | 26985 | 705408 | 440058 | 1759009 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1303,60 | 33,96 | 456261 | 11885 | | 130297 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **ПЛИНТУСЫ - 3622 М (НА ВЕСЬ ДОМ)** | | | | | | | | | |
| 9 | 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | **Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2** | м | 3622 | 329,46 | 0,82 | 1193319 | 2958 | 751103 | 414255 | 1736181 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 121,28 | 0,40 | 439258 | 1439 | | 128606 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 11971501 | 123334 | 9243143 | 2503193 | 15632671 |
| | | | | | | | 2605028 | 57945 | – | 1157976 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 11971501 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 9243140 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2662973 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2503194 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1157976 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 15632671 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2354 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2662973 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 15632671 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2354 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2662973 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | | |
| | | **ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ** | | | | | | | | | |
| 10 | 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | **Потолки ТАМБУРА. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе** | м2 отделываемой поверхности | 23,61 | 1228,45 | 7,33 | 29004 | 173 | 10152 | 14988 | 47511 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 791,14 | 2,38 | 18679 | 56 | | 3519 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки ТАМБУРА, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 23,61 | 461,25 | 2,94 | 10890 | 69 | 3485 | 5896 | 18129 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 310,70 | 1,43 | 7336 | 34 | | 1343 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 12 | 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 270,73 | 101,82 | 0,76 | 27565 | 206 | 2028 | 20346 | 51744 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 93,56 | 0,38 | 25331 | 102 | | 3833 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 13 | 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке СТЕН | м2 | 1316,43 | 101,82 | 0,76 | 134035 | 1002 | 9863 | 98932 | 251604 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 93,56 | 0,38 | 123170 | 494 | | 18637 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 14 | 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 24,5 | 4369,89 | 19,85 | 107062 | 486 | 45914 | 48718 | 168243 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 2476,00 | 9,64 | 60662 | 236 | | 12462 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 15 | 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 52,1 | 808,09 | 3,21 | 42102 | 167 | 12261 | 23804 | 71179 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 569,56 | 1,57 | 29674 | 82 | | 5272 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | 1 ЭТАЖ | | | | | | | | | |
| 16 | 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 550,56 | 737,95 | 4,79 | 406285 | 2637 | 81268 | 258935 | 718438 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 585,55 | 2,34 | 322380 | 1288 | | 53218 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 17 | 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 1745,06 | 605,49 | 4,52 | 1056616 | 7883 | 235448 | 653710 | 1847152 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 466,05 | 2,21 | 813285 | 3852 | | 136826 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | 2-5 ЭТАЖ | | | | | | | | | |
| 18 | 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 2062,24 | 737,95 | 4,79 | 1521828 | 9877 | 304406 | 969896 | 2691062 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 585,55 | 2,34 | 1207545 | 4826 | | 199338 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 19 | 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 5828,24 | 605,49 | 4,52 | 3528939 | 26327 | 786361 | 2183294 | 6169211 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 466,05 | 2,21 | 2716251 | 12866 | | 456979 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 20 | 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами** | м2 | 393,72 | 605,49 | 4,52 | 238393 | 1779 | 53121 | 147490 | 416754 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 466,05 | 2,21 | 183493 | 869 | | 30871 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 7102718 | 50607 | 1544307 | 4426009 | 12451027 |
| | | | | | | | 5507806 | 24706 | -- | 922298 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 7102718 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1544305 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 5532512 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4426010 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 922298 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 12451026 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4646 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5532512 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 12451026 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4646 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5532512 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. РАЗНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | **РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ** | | | | | | | | | |
| 21 | 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали** | т | 0,1195 | 58714,02 | 2492,92 | 7016 | 298 | 548 | 4297 | 12218 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 51632,80 | 478,48 | 6170 | 57 | | 905 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **АБОНЕНТСКИЙ ЯЩИК-50 ШТ** | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 7016 | 298 | 548 | 4297 | 12218 |
| | | | | | | | 6170 | 57 | -- | 905 | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 7016 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 548 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 6227 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4297 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 905 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 12218 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6227 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 12218 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6227 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №1 (ОВ)** | | | | | | | | | |
| | | **Теплоизоляционные работы** | | | | | | | | | |
| 22 | 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем** | м3 изоляции | 0,9 | 73838,50 | 1128,92 | 66455 | 1016 | 44492 | 16282 | 89356 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 23274,40 | 529,60 | 20947 | 477 | | 6619 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015 | Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике | м2 поверхности покрытия изоляции | 32 | 1022,81 | 25,62 | 32730 | 820 | 14842 | 13123 | 49521 |
| | | НР - 76%; СП - 8% | | | 533,36 | 6,22 | 17068 | 199 | | 3668 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 99184 | 1836 | 59334 | 29405 | 138877 |
| | | | | | | | 38014 | 676 | -- | 10287 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 99184 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 59334 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 38690 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 29405 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 10287 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 138876 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 33 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 38690 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 138876 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 33 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 38690 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №2** | | | | | | | | | |
| | | Теплоизоляционные работы | | | | | | | | | |
| 24 | 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем | м3 изоляции | 0,8 | 73838,50 | 1128,92 | 59071 | 903 | 39548 | 14473 | 79427 |
| | | НР - 76%; СП - 8% | | | 23274,40 | 529,60 | 18620 | 424 | | 5883 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 25 | 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015 | Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике | м2 поверхности покрытия изоляции | 29 | 1022,81 | 25,62 | 29661 | 743 | 13451 | 11892 | 44878 |
| | | НР - 76%; СП - 8% | | | 533,36 | 6,22 | 15467 | 180 | | 3324 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 88732 | 1646 | 52999 | 26365 | 124305 |
| | | | | | | | 34087 | 604 | -- | 9207 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 88732 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 52999 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 34691 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 26365 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 9208 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 124305 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 29 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 34691 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 124305 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 29 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 34691 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000** | | | | | | | | | |
| | | Теплоизоляционные работы | | | | | | | | | |
| 26 | 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем | м3 изоляции | 2,2 | 73838,50 | 1128,92 | 162445 | 2484 | 108757 | 39800 | 218425 |
| | | НР - 76%; СП - 8% | | | 23274,40 | 529,60 | 51204 | 1165 | | 16180 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 27 | 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015 | **Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике** | м2 поверхности покрытия изоляции | 91 | 1022,81 | 25,62 | 93075 | 2331 | 42208 | 37318 | 140824 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 533,36 | 6,22 | 48536 | 566 | | 10431 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | Тенге | | | | 255520 | 4815 | 150965 | 77118 | 359249 |
| | | | | | | | 99739 | 1731 | -- | 26611 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 255520 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 150966 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 101471 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 77118 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 26611 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 359249 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 86 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 101471 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 359249 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 86 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 101471 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000** | | | | | | | | | |
| 28 | 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Установка кранов воздушных** | комплект | 111 | 284,78 | -- | 31611 | -- | 12047 | 19173 | 54847 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 176,25 | -- | 19564 | -- | | 4063 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 29 | 1119-0401-0101 РСНБ РК 2015 | **Терморегулятор автоматический. Установка** | регулятор | 108 | 9062,42 | 228,10 | 978741 | 24635 | 356769 | 590996 | 1695316 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 5530,90 | 52,96 | 597337 | 5720 | | 125579 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 30 | 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** | м2 окрашиваемой поверхности | 368 | 890,60 | 1,03 | 327742 | 380 | 48507 | 223234 | 595053 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 757,76 | 0,51 | 278855 | 187 | | 44078 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 31 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм** | м | 207 | 85,62 | 1,10 | 17723 | 227 | 125 | 17024 | 37526 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 83,92 | -- | 17371 | -- | | 2780 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 32 | 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Установка теплосчетчика д=40 мм** | 1счетчик | 40 | 570,37 | 27,22 | 22815 | 1089 | 701 | 21123 | 47453 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 525,62 | 13,24 | 21025 | 530 | | 3515 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Теплоизоляционные работы** | | | | | | | | | |
| 33 | 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем** | м3 изоляции | 2,2 | 73838,50 | 1128,92 | 162445 | 2484 | 108757 | 39800 | 218425 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 23274,40 | 529,60 | 51204 | 1165 | | 16180 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 34 | 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015 | Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике | м2 поверхности покрытия изоляции | 91 | 1022,81 | 25,62 | 93075 | 2331 | 42208 | 37318 | 140824 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 533,36 | 6,22 | 48536 | 566 | | 10431 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **ТРУБЫ ПЛАСТИКОВЫЕ** | | | | | | | | | |
| 35 | 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 1686 | 1523,49 | 17,69 | 2568608 | 29821 | 18338 | 2470306 | 5442026 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1494,93 | 0,16 | 2520449 | 271 | | 403113 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **НАСОС** | | | | | | | | | |
| 36 | 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Шкаф управления и регулирования | шкаф | 2 | 25740,18 | 6447,20 | 51480 | 12894 | 4162 | 28489 | 86367 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 17212,00 | 2572,00 | 34424 | 5144 | | 6398 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | Тенге | | | | 4254240 | 73861 | 591614 | 3447463 | 8317837 |
| | | | | | | | 3588765 | 13583 | -- | 616137 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 51480 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 4162 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 39568 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 28489 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 6398 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 86367 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 29 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 39568 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 583262 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 199472 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 380513 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 300351 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 70689 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 954302 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 323 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 380513 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 3619498 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 387980 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3182267 | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 570 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3118621 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 539050 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 7277169 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2392 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3182267 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 8317838 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2745 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3602347 | | | |

## РАЗДЕЛ 8. ВЕНТИЛЯЦИЯ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Установка вентиляционных пластмассовых решеток** | шт | 178 | 1524,82 | 53,15 | 271419 | 9461 | 22978 | 236625 | 548687 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1342,58 | 13,90 | 238980 | 2475 | | 40644 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | Тенге | | | | 271419 | 9461 | 22978 | 236625 | 548687 |
| | | | | | | | 238980 | 2475 | -- | 40644 | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 271419 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 22978 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 241454 | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 11831 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 236625 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 40644 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 548687 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 202 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 241454 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 548687 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 202 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 241454 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9. ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ** | | | | | | | | | |
| | | **Теплоизоляционные работы** | | | | | | | | | |
| 38 | 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем** | м3 изоляции | 2,1 | 73838,50 | 1128,92 | 155061 | 2371 | 103814 | 37991 | 208496 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 23274,40 | 529,60 | 48876 | 1112 | | 15444 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 39 | 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015 | **Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике** | м2 поверхности покрытия изоляции | 84 | 1022,81 | 25,62 | 85916 | 2152 | 38962 | 34447 | 129992 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 533,36 | 6,22 | 44802 | 523 | | 9629 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 40 | 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015 | **Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/** | 1000м2 | 0,0966 | 373181,00 | -- | 36049 | -- | 36049 | -- | 38933 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2884 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | Тенге | | | | 277026 | 4523 | 178825 | 72438 | 377421 |
| | | | | | | | 93678 | 1635 | -- | 27957 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 277026 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 142775 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 95313 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 36049 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 72438 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 27957 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 377421 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 80 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 95313 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 377421 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 80 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 95313 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0,000) (ВК)** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ** | | | | | | | | | |
| 41 | 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex** | м | 119,3 | 624,20 | 68,05 | 74467 | 8118 | 31737 | 29306 | 112075 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 290,13 | 33,10 | 34612 | 3949 | | 8302 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10** | Тенге | | | | 74467 | 8118 | 31737 | 29306 | 112075 |
| | | | | | | | 34612 | 3949 | -- | 8302 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 74467 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 31737 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 38561 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 29306 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 8302 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестройтельных работ | | Тенге | | | | 112075 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 28 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 38561 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | 112075 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 28 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 38561 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 11. НАСОС ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ** | | | | | | | | | |
| 42 | 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Шкаф управления и регулирования** | шкаф | 2 | 25740,18 | 6447,20 | 51480 | 12894 | 4162 | 28489 | 86367 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 17212,00 | 2572,00 | 34424 | 5144 | | 6398 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11** | Тенге | | | | 51480 | 12894 | 4162 | 28489 | 86367 |
| | | | | | | | 34424 | 5144 | -- | 6398 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 51480 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 4162 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 39568 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 28489 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 6398 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 86367 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 29 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 39568 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | 86367 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 29 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 39568 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 12. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)** | | | | | | | | | |
| 43 | 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка** | м трубопровода | 169,3 | 1523,49 | 17,69 | 257927 | 2995 | 1841 | 248056 | 546462 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1494,93 | 0,16 | 253091 | 27 | | 40479 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 44 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм** | м | 67,8 | 85,62 | 1,10 | 5805 | 74 | 41 | 5576 | 12291 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 83,92 | -- | 5690 | -- | | 910 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **ФИТИНГИ** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015 | Фильтр в трубопроводах, диаметр 25 мм. Установка | фильтр | 50 | 1156,12 | 151,35 | 57806 | 7568 | 721 | 50961 | 117469 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 990,35 | 49,68 | 49517 | 2484 | | 8701 | |
| 46 | 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм | 1счетчик | 50 | 570,37 | 27,22 | 28519 | 1361 | 877 | 26404 | 59316 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 525,62 | 13,24 | 26281 | 662 | | 4394 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ** | | | | | | | | | |
| 47 | 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex | м | 97,8 | 624,20 | 68,05 | 61047 | 6655 | 26018 | 24025 | 91877 |
| | | НР - 76%; СП - 8% | | | 290,13 | 33,10 | 28374 | 3237 | | 6806 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12** | Тенге | | | | 411104 | 18653 | 29498 | 355022 | 827415 |
| | | | | | | | 362953 | 6410 | -- | 61290 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 61047 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 26017 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 31611 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 24025 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 6806 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 91877 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 23 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 31611 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 350057 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3480 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 337752 | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 1663 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 330997 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 54484 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 735538 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 256 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 337752 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | 827416 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 279 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 369364 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 13. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4(НИЖЕ 0,000)** | | | | | | | | | |
| | | **ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ** | | | | | | | | | |
| 48 | 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex | м | 159,2 | 624,20 | 68,05 | 99373 | 10834 | 42351 | 39108 | 149559 |
| | | НР - 76%; СП - 8% | | | 290,13 | 33,10 | 46188 | 5270 | | 11078 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 49 | 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов | м2 поверхности покрытия изоляции | 14,4 | 540,50 | 27,30 | 7783 | 393 | 2186 | 4023 | 12751 |
| | | НР - 76%; СП - 8% | | | 361,37 | 6,22 | 5204 | 90 | | 944 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13** | Тенге | | | | 107156 | 11227 | 44537 | 43131 | 162310 |
| | | | | | | | 51392 | 5359 | -- | 12022 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 107156 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 44537 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 56751 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 43131 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 12023 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 162309 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 42 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 56751 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | 162309 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 42 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 56751 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 14. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ (ВЫШЕ 0,000)** | | | | | | | | | |
| 50 | 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка** | м трубопровода | 172,5 | 1523,49 | 17,69 | 262802 | 3051 | 1876 | 252745 | 556791 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1494,93 | 0,16 | 257875 | 28 | | 41244 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 51 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм** | м | 147,5 | 85,62 | 1,10 | 12629 | 162 | 89 | 12130 | 26740 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 83,92 | -- | 12378 | -- | | 1981 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **ФИТИНГИ** | | | | | | | | | |
| 52 | 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015 | **Фильтр в трубопроводах, диаметр 25 мм. Установка** | фильтр | 50 | 1156,12 | 151,35 | 57806 | 7568 | 721 | 50961 | 117469 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 990,35 | 49,68 | 49517 | 2484 | | 8701 | |
| 53 | 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм** | 1счетчик | 50 | 570,37 | 27,22 | 28519 | 1361 | 877 | 26404 | 59316 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 525,62 | 13,24 | 26281 | 662 | | 4394 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Теплоизоляционные работы** | | | | | | | | | |
| 54 | 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 | **Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex** | м2 | 125 | 1905,51 | 117,05 | 238188 | 14631 | 120432 | 83784 | 347730 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 825,00 | 56,93 | 103125 | 7117 | | 25758 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 55 | 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов** | м2 поверхности покрытия изоляции | 14 | 540,50 | 27,30 | 7567 | 382 | 2126 | 3911 | 12397 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 361,37 | 6,22 | 5059 | 87 | | 918 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 56 | 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Воздухоотводчики. Установка** | шт. | 5 | 2405,72 | 298,64 | 12029 | 1493 | 328 | 10662 | 24506 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2041,54 | 134,42 | 10208 | 672 | | 1815 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14** | Тенге | | | | 619540 | 28647 | 126449 | 440597 | 1144949 |
| | | | | | | | 464443 | 11049 | -- | 84811 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 245755 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 122558 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 115388 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 87695 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 26676 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 360126 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 85 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 115388 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 373784 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3891 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 360105 | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 2003 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 352903 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 58135 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 784822 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 272 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 360105 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | | 1144948 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 357 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 475492 | | | |
| | **РАЗДЕЛ 15. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 И Т4 (ВЫШЕ 0,000) ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ** | | | | | | | | | | |
| 57 | **1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** | **шт.** | **30** | **2172,88** | **86,02** | **65186** | **2581** | **8935** | **52986** | **127626** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **1788,99** | **13,24** | **53670** | **397** | | **9454** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 58 | **1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18** | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **156** | **1843,11** | **24,72** | **287525** | **3856** | **2459** | **275644** | **608223** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **1802,63** | **0,39** | **281210** | **60** | | **45054** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 59 | **1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18** | **Установка полотенцесушителей** | **шт** | **30** | **3365,96** | **27,70** | **100979** | **831** | **1642** | **96925** | **213736** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **3283,52** | **13,24** | **98506** | **397** | | **15832** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15** | **Тенге** | | | | **453690** | **7267** | **13036** | **425555** | **949585** |
| | | | | | | | **433385** | **855** | **--** | **70340** | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **453690** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **13038** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **434240** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **425555** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **70340** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **949584** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **332** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **434240** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | Тенге | | | | **949584** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **332** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **434240** | | | |
| | **РАЗДЕЛ 16. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К1"** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм | м | 90 | 778,68 | 3,34 | 70082 | 301 | 481 | 68006 | 149134 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 770,00 | 1,04 | 69300 | 94 | | 11047 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 61 | 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 | м | 89,82 | 921,00 | -- | 82724 | -- | 82724 | -- | 89342 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 6618 | |
| 62 | 2302-0802-1002 РСНБ РК 2015 | Ревизии, диаметр 100 мм | шт | 3 | 3353,00 | -- | 10059 | -- | 10059 | -- | 10864 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 805 | |
| 63 | 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015 | Прочистка диам.100 мм | шт. | 14 | 2210,00 | -- | 30940 | -- | 30940 | -- | 33415 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2475 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 | Тенге | | | | 193805 | 301 | 124204 | 68006 | 282755 |
| | | | | | | | 69300 | 94 | -- | 20945 | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 193805 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 481 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 69394 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 123723 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 68006 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 20945 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 282755 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 50 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 69394 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 | Тенге | | | | 282755 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 50 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 69394 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 17. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"** | | | | | | | | | |
| 64 | 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм | м | 123 | 778,68 | 3,34 | 95778 | 411 | 657 | 92941 | 203817 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 770,00 | 1,04 | 94710 | 128 | | 15098 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 65 | 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм | м | 96 | 806,71 | 1,37 | 77445 | 132 | 225 | 75589 | 165276 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 803,00 | 0,45 | 77088 | 44 | | 12243 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 66 | 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 50 | 2886,74 | 88,35 | 144337 | 4417 | 10830 | 128641 | 294817 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 2581,80 | 43,53 | 129090 | 2177 | | 21838 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 67 | 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Установка моек на одно отделение | комплект | 50 | 2460,65 | 66,57 | 123032 | 3329 | 16431 | 102821 | 243921 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 2065,44 | 32,94 | 103272 | 1647 | | 18068 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 68 | 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным** | | | | | | | | | |
| | | | комплект | 50 | 3602,78 | 175,87 | 180139 | 8794 | 26601 | 146117 | 352356 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2894,88 | 87,09 | 144744 | 4355 | | 26100 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 69 | 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015 | **Ванны купальные стальные. Установка** | | | | | | | | | |
| | | | комплект | 50 | 3154,22 | 348,38 | 157711 | 17419 | 11202 | 134630 | 315728 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2581,80 | 165,75 | 129090 | 8287 | | 23387 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 70 | 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Установка смесителей** | | | | | | | | | |
| | | | шт | 50 | 958,61 | 0,12 | 47930 | 6 | 1584 | 45413 | 100811 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 926,80 | -- | 46340 | -- | | 7467 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17** | Тенге | | | | 826372 | 34507 | 67530 | 726152 | 1676726 |
| | | | | | | | 724334 | 16637 | -- | 124201 | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 826372 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 67531 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 740971 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 726152 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 124202 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1676726 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 557 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 740971 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17 | Тенге | | | | 1676726 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 557 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 740971 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 18. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-напорная** | | | | | | | | | |
| 71 | 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм** | | | | | | | | | |
| | | | м | 34,8 | 2356,63 | 33,19 | 82011 | 1155 | 63716 | 17262 | 107215 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 492,53 | 13,64 | 17140 | 475 | | 7942 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 72 | 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015 | **Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т** | | | | | | | | | |
| | | | 1насос | 5 | 20984,27 | 430,05 | 104921 | 2150 | 18414 | 83348 | 203330 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 16871,40 | 138,30 | 84357 | 691 | | 15062 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 73 | 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т** | | | | | | | | | |
| | | | шт | 5 | 2710,90 | 17,87 | 13555 | 89 | 6591 | 4950 | 19985 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1375,00 | -- | 6875 | -- | | 1480 | |
| 74 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | **Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз** | | | | | | | | | |
| | | | м2 | 5,46 | 89,50 | 2,41 | 489 | 13 | 234 | 168 | 709 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 44,34 | 0,26 | 242 | 1 | | 53 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой** | м2 | 5,46 | 249,90 | 6,20 | 1364 | 34 | 1117 | 150 | 1635 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 38,94 | 0,79 | 213 | 4 | | 121 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18** | Тенге | | | | 202340 | 3442 | 90072 | 105878 | 332874 |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 108827 | 1172 | -- | 24658 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 13555 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 6590 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 6875 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4950 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1480 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 19985 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 5 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 6875 | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1853 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 1351 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 461 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 318 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 174 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 2345 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 461 | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 186932 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 82130 | | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | | 102663 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2520 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 100610 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 23003 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 310545 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 81 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18 | Тенге | | | | | 102663 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 332875 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 86 |
| | | | | | | | | 109999 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 19. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-самотечная** | | | | | | | | | |
| 76 | 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм** | м | 52,1 | 806,71 | 1,37 | 42030 | 71 | 123 | 41023 | 89697 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 803,00 | 0,45 | 41836 | 24 | | 6644 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 77 | 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015 | **Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014** | м | 51,9958 | 306,00 | -- | 15911 | -- | 15911 | -- | 17184 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1273 | |
| 78 | 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015 | **Прочистка диам.50 мм** | шт. | 10 | 2210,00 | -- | 22100 | -- | 22100 | -- | 23868 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1768 | |
| 79 | 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015 | **Установка трапов диам. 50 мм** | комплект | 5 | 8682,33 | 33,73 | 43412 | 169 | 40198 | 3065 | 50195 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 609,04 | 16,56 | 3045 | 83 | | 3718 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19** | Тенге | | | | 123452 | 240 | 78332 | 44088 | 180944 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 44882 | 106 | -- | 13403 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 123452 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 40320 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 44988 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 38011 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 44088 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 13403 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 180944 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 33 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19 | Тенге | | | | | 44988 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 180944 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 33 |
| | | | | | | | | 44988 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 20. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К3"-самотечная** | | | | | | | | | |
| 80 | 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм** | м | 88,5 | 806,71 | 1,37 | 71394 | 121 | 207 | 69684 | 152364 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 803,00 | 0,45 | 71066 | 40 | | 11286 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 81 | 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015 | **Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014** | м | 88,323 | 306,00 | -- | 27027 | -- | 27027 | -- | 29189 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2162 | |
| 82 | 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015 | **Установка трапов диам. 50 мм** | комплект | 20 | 8682,33 | 33,73 | 173647 | 675 | 160791 | 12262 | 200781 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 609,04 | 16,56 | 12181 | 331 | | 14873 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 83 | 2302-0802-1002 РСНБ РК 2015 | **Ревизии, диаметр 50 мм** | шт | 15 | 3353,00 | -- | 50295 | -- | 50295 | -- | 54319 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4024 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20** | Тенге | | | | 322363 | 796 | 238320 | 81946 | 436653 |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 83246 | 371 | -- | 32345 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 322363 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 160999 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 83618 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 77322 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 81945 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 32345 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 436653 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 61 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20 | Тенге | | | | 436653 | 83618 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 61 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 83618 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 21.ГАЗОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | | |
| | | **УСТАНОВКА ПЛИТЫ** | | | | | | | | | |
| 84 | 1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка** | прибор | 50 | 3022,73 | 239,47 | 151137 | 11974 | 69185 | 74311 | 243483 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1399,55 | 117,00 | 69978 | 5850 | | 18036 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 85 | 1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Счетчики газовые поквартирные. Установка** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | счетчик | 50 | 4181,06 | 8,42 | 209053 | 421 | 52014 | 153486 | 391542 |
| | | | | | 3132,36 | -- | 156618 | -- | | 29003 | |
| 86 | 2309-0101-0503 РСНБ РК 2015 | **Счетчики газа бытовые диафрагменные модели Gallus G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 50 | 10440,00 | -- | 522000 | -- | 522000 | -- | 563760 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 41760 | |
| | | **ОКРАСКА ТРУБ** | | | | | | | | | |
| 87 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 28,18 | 162,52 | 3,41 | 4580 | 96 | 3023 | 1018 | 6046 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 51,84 | 0,53 | 1461 | 15 | | 448 | |
| | | **ВРЕЗКА** | | | | | | | | | |
| 88 | 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | врезка | 5 | -7565,44 | -4194,27 | -37827 | -20971 | -1751 | -21552 | -64129 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | -3021,03 | -1332,82 | -15105 | -6664 | | -4750 | |
| 89 | 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | врезка | 5 | 9682,64 | 4194,27 | 48413 | 20971 | 12337 | 21552 | 75562 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 3021,03 | 1332,82 | 15105 | 6664 | | 5597 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21** | Тенге | | | | 897355 | 12491 | 656808 | 228815 | 1216264 |
| | | | | | | | 228056 | 5865 | -- | 90094 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 522000 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 522000 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 41760 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 563760 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 15166 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 13609 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1476 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1018 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1295 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 17479 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1476 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 360190 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 121199 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 232446 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 227797 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 47039 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 635025 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 161 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 232446 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21 | Тенге | | | | 1216264 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 162 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 233921 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 22. Силовое электрооборудование и электроосвещение (ЭЭ)** | | | | | | | | | |
| 90 | 1310-0408-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Щит распределительный. Монтаж оборудования | | | | | | | | | |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | шт. | 1 | 47922,51 | -- | 47923 | -- | 1459 | 28343 | 82367 |
| | | | | | 46464,00 | -- | 46464 | -- | | 6101 | |
| 91 | 1308-0305-0906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка0 до 15 кг | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | шт | 25 | 7817,36 | 251,85 | 195434 | 6296 | 51638 | 100736 | 319864 |
| | | | | | 5500,00 | 96,45 | 137500 | 2411 | | 23694 | |
| 92 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015 | Прибор или аппарат. Установка | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 125 | 1387,68 | -- | 173460 | -- | 1585 | 123750 | 320986 |
| | | | | | 1375,00 | -- | 171875 | -- | | 23777 | |
| 93 | 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | шт | 50 | 573,71 | 80,59 | 28686 | 4030 | 1281 | 17987 | 50407 |
| | | | | | 467,50 | 32,15 | 23375 | 1608 | | 3734 | |
| 94 | 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 1 | 1557,30 | 164,30 | 1557 | 164 | 18 | 1036 | 2801 |
| | | | | | 1375,00 | 64,30 | 1375 | 64 | | 207 | |
| 95 | 1308-0303-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | шт | 5 | 6074,13 | 102,19 | 30371 | 511 | 17260 | 9188 | 42723 |
| | | | | | 2520,00 | 32,15 | 12600 | 161 | | 3165 | |
| 96 | 1308-0303-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10 | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | шт | 5 | 6092,30 | 42,48 | 30461 | 212 | 11019 | 13846 | 47852 |
| | | | | | 3846,00 | -- | 19230 | -- | | 3545 | |
| 97 | 1308-0205-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 5 | 5008,44 | 1645,19 | 25042 | 8226 | 8323 | 8226 | 35929 |
| | | | | | 1698,55 | 586,36 | 8493 | 2932 | | 2661 | |
| 98 | 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 25 | 2428,91 | 864,70 | 60723 | 21618 | 5074 | 34510 | 102851 |
| | | | | | 1361,25 | 555,95 | 34031 | 13899 | | 7619 | |
| 99 | 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 98 | 2147,06 | 655,17 | 210412 | 64206 | 90958 | 73108 | 306201 |
| | | | | | 563,75 | 472,36 | 55248 | 46292 | | 22682 | |
| 100 | 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 2 | 2147,06 | 655,17 | 4294 | 1310 | 1856 | 1492 | 6249 |
| | | | | | 563,75 | 472,36 | 1128 | 945 | | 463 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования | | | | | | | | | |
| | | | комплект | 50 | 919,60 | 10,36 | 45980 | 518 | 1462 | 31796 | 83998 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 880,00 | 3,22 | 44000 | 161 | | 6222 | |
| 102 | 1308-0206-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,003045 | 90243,96 | 14772,84 | 275 | 45 | 7 | 171 | 482 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 73074,00 | 5015,40 | 223 | 15 | | 36 | |
| | | **ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ** | | | | | | | | | |
| 103 | 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 623 | 495,93 | 3,22 | 308967 | 2008 | 15706 | 210279 | 560785 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 467,50 | 1,29 | 291253 | 801 | | 41540 | |
| 104 | 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 50 | 508,79 | 3,99 | 25440 | 200 | 490 | 17866 | 46770 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 495,00 | 1,29 | 24750 | 64 | | 3464 | |
| 105 | 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 180 | 414,94 | 3,22 | 74689 | 580 | 2334 | 51845 | 136656 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 398,75 | 1,29 | 71775 | 231 | | 10123 | |
| 106 | 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 130 | 414,94 | 3,22 | 53942 | 419 | 1685 | 37443 | 98696 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 398,75 | 1,29 | 51838 | 167 | | 7311 | |
| 107 | 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 65 | 466,74 | 3,19 | 30338 | 207 | 637 | 21281 | 55748 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 453,75 | 0,96 | 29494 | 63 | | 4129 | |
| 108 | 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 300 | 685,42 | -- | 205626 | -- | 3276 | 123434 | 355385 |
| | | НР - 61%; СП - 8% | | | 674,50 | -- | 202350 | -- | | 26325 | |
| 109 | 1308-0305-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Патрон подвесной. Монтаж оборудования | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 100 | 1650,86 | 11,31 | 165086 | 1131 | 96580 | 48811 | 231008 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 673,75 | 4,18 | 67375 | 418 | | 17112 | |
| 110 | 1308-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 175 | 695,46 | 10,82 | 121706 | 1893 | 1907 | 85379 | 223652 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 673,75 | 3,86 | 117906 | 675 | | 16567 | |
| | | **ПЕРФО-ИЗДЕЛИЯ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 111 | 1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Металлические конструкции. Монтаж оборудования | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,1889 | 709252,98 | 16559,46 | 133978 | 3128 | 117845 | 10125 | 155631 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 68848,00 | 5594,10 | 13005 | 1057 | | 11528 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 1308-0206-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 170 | 623,78 | 76,78 | 106043 | 13053 | 16711 | 58069 | 177241 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 448,70 | 25,72 | 76279 | 4372 | | 13129 | |
| 113 | 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 100 | 481,29 | 49,78 | 48129 | 4978 | 9819 | 25087 | 79074 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 333,32 | 15,11 | 33332 | 1511 | | 5857 | |
| | | **СИСТЕМА УРАВНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ** | | | | | | | | | |
| 114 | 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 90 | 115,16 | 3,22 | 10364 | 290 | 1997 | 5898 | 17564 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 89,74 | 1,29 | 8077 | 116 | | 1301 | |
| 115 | 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 450 | 83,48 | 0,81 | 37567 | 363 | 8359 | 20873 | 63115 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 64,10 | 0,32 | 28845 | 145 | | 4675 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22** | Тенге | | | | 2176492 | 135386 | 469286 | 1160579 | 3604035 |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1571818 | 78107 | -- | 266967 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2176492 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 469287 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 1649926 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1160577 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 266966 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 3604035 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 1219 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22 | Тенге | | | | | 1649926 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 3604035 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 1219 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | 1649926 | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | 48975244 |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 16423940 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 544350 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 238530 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 13818684 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 14560477 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 3627798 | |
| | | **ИТОГО:** | | 48 975 244 | 0 | | 48 975 244 | | | | |
| | | **Временные здания и сооружения** | 0,9% | 440 777 | | | 440 777 | | | | |
| | | **Итого с временными** | | 49 416 021 | 0 | | 49 416 021 | | | | |
| | | **Доп.затраты в зимнее время** | 1,08% | 533 693 | | | 533 693 | | | | |
| | | **Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия** | | | | 7 172 581 | 7 172 581 | | | | |
| | | **Итого с зимними удорожаниями и с доп.оплатами труда в зонах экол.бедствия** | | 49 949 714 | 0 | 7 172 581 | 57 122 295 | | | | |
| | | **Непредвиденные работы и затраты** | 2% | 998 994 | | | 998 994 | | | | |
| | | **Итого с непредвиденными затратами** | | 50 948 709 | 0 | 7 172 581 | 58 121 290 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе на 2020 год - 54% | | 27 512 303 | 0 | 3 873 194 | 31 385 496 | | | | |
| | | в том числе на 2021 год - 46% | | 23 436 406 | 0 | 3 299 387 | 26 735 793 | | | | |
| | | в том числе в текущих ценах на 2020 год - 54% к=1 | | 27 512 303 | 0 | 3 873 194 | 31 385 496 | | | | |
| | | в том числе в текущих ценах на 2021 год - 46% к=1,050036 | | 24 609 070 | 0 | 3 464 475 | 28 073 545 | | | | |
| | | итого в текущих ценах на 2020, 2021 год | | 52 121 373 | 0 | 7 337 669 | 59 459 042 | | | | |
| | | с понижающим коэф. К=0,9 | | 46 909 235 | 0 | 6 603 902 | 53 513 138 | | | | |
| | | НДС-12% | 12% | | | 6 421 577 | 6 421 576,51 | | | | |
| | | ИТОГО по акту | | 46 909 235 | 0 | 13 025 479 | 59 934 714,06 | | | | |

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

_____

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____ Ысқақов М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Қызылорда Жоба Құрылыс"

_____ К. Кадыркулов

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС"

_____ Искаков Р.