Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница района имени Габита Мусрепова" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 990340007814, Северо-Казахстанская область, Район им.Габита Мусрепова, с.Новоишимское, Мира, 1 тел +77153522223

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арал - 05"

БИН 050340012786, Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 50, 18, тел +77055975663

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Андреевской врачебной амбулатории в с. Андреевка района им. Г. Мусрепова

Договор подряда №269 от 16 мая 2022 г.

Акт выполненных работ №1
от 23 июня 2022 года
за июнь 2022 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г. .- ОТП

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета №2-1-1 - Общестроительные работы									
			Раздел 1 Демонтажные работы									
1	**1**	**1146-0401-1101**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР=72 %**	**м2**	**27,27**	2061,57	187,7	56219	5119	–	38704	102517
						1873,87	97,37	51100	2655	–	7594	
2	**2**	**1146-0401-1103**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР=72 %**	**м2**	**26,04**	1220,43	187,7	31780	4888	–	21188	57205
						1032,73	97,37	26892	2536	–	4237	
3	**3**	**1213-0103-0105**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72 %**	**м2 облицовки**	**161,4**	856,82	59,58	138291	9616	–	96022	253058
						797,24	29,05	128675	4689	–	18745	
4	**4**	**1207-0101-0207**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %**	**м2**	**37,6**	913,88	34,92	34362	1313	–	24286	63340
						878,96	18,12	33049	681	–	4692	
5	**5**	**1207-0101-0201**	**Полы дощатые. Разборка покрытия НР=72 %**	**м2**	**106,5**	374,33	20,86	39866	2222	–	27934	73224

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						353,47	10,82	37645	1152	–	5424	
6	6	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР=72 %	м3 кладки	0,47	26807,25	5098,95	12599	2397	–	8162	22422
						21708,3	2409,99	10203	1133	–	1661	
7	7	1213-0103-0402	Облицовка потолков. Разборка НР=72 %	м2 облицовки	55,6	129,18	6,36	7182	354	–	5037	13197
						122,82	3,01	6829	167	–	978	
8	8	1109-0601-0102	Демонтаж ограждения НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,6; кмат1=0,5;	т конструкций	0,063	43148,99	1985,09	2718	125	45	1853	4937
						40449,73	407,32	2548	26	–	366	
9	11	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР=72 %	м	21	95,76	0,03	2011	1	–	1447	3735
						95,73	–	2010	–	–	277	
10	12	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	13	117		1521		–	–	1643
						–		–		–	122	
11	13	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км К=15,000;	т·км	195	54		10530		–	–	11372
						–		–		–	842	
		Раздел 5 Проемы										
		5.1 Окна										
12	63	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР=72 % К=2,000;	м2 проемов	0,96	3891,56	239	3736	229	1512	1515	5671
						2077,52	114,56	1994	110	–	420	
13	64	223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой К=2,000; кстм=1,04;	м2	0,96	18714,8		17966		17966	–	19403
						–		–		–	1437	
14	65	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)	м2 проемов	10,11	3494,18	247,59	35326	2503	15924	13013	52206
						1671,55	116,13	16899	1174	–	3867	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			двухстворчатых НР=72 %									
15	66	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка кстм=1,04;	м2	10,11	28264,08		285750		285750	–	308610
						–		–		–	22860	
16	67	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=72 % К=6,000;	м2 проемов	16,2	3000,42	246,68	48607	3996	19691	19313	73354
						1538,22	117,55	24919	1904	–	5434	
17	68	223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой кстм=1,04;	м2	16,2	24869,52		402886		402886	–	435117
						–		–		–	32231	
18	69	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=72 %	м2	20,8	3367,72	7,17	70049	149	63523	4643	80667
						306,56	3,45	6376	72	–	5975	
19	72	1115-0108-1901	Откосы оконные из ПВХ. Устройство НР=72 %	м	62,5	639,5	7,24	39969	453	2644	26621	71917
						589,95	1,61	36872	101	–	5327	
20	73	223-503-0205	Откос ПВХ	м2	25	1541		38525		38525	–	41607
						–		–		–	3082	
21	74	217-202-0301	Москитная сетка	м2	7,45	821		6116		6116	–	6605
						–		–		–	489	
			Локальная смета №2-1-2 - Водопровод и канализация									
			Раздел 1 Демонтажные работы									
22	1	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР=72 %	м трубопро	65	449,11	3,35	29192	218	2075	19427	52509

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				водов		413,84	1,26	26900	82	–	3890	
23	2	1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР=72 %	м трубопро	22	853,56	3,88	18778	85	–	13491	34851
				вода с фасонны ми частями		849,68	2,01	18693	44	–	2582	
24	3	1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР=72 %	м трубопро	40	1061,22	7,76	42449	310	–	30455	78736
				вода с фасонны ми частями		1053,46	4,03	42138	161	–	5832	
25	4	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР=72 %	прибор	1	810,14	7,03	810	7	–	581	1502
						803,11	3,65	803	4	–	111	
26	5	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР=72 %	прибор	8	651,66	6,31	5213	50	–	3736	9665
						645,35	3,27	5163	26	–	716	
27	6	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,978	891		871		–	–	941
						–		–		–	70	
28	7	412-101-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км К=20,000;	т·км	19,56	53		1037		–	–	1120
						–		–		–	83	
			Локальная смета №2-1-3 - Отопление и вентиляция									
			Раздел 1 Демонтажные работы									
29	1	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР=72 %	м трубопро	97	449,11	3,35	43564	325	3096	28990	78358
				водов		413,84	1,26	40142	122	–	5804	
30	2	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР=72 %	м трубопро	43	772,54	5,72	33219	246	2363	22105	59750
				водов		711,86	2,14	30610	92	–	4426	
31	3	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР=72 %	шт.	15	1234,62	54,32	18519	815	–	13052	34097

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1180,3	28,18	17705	423	–	2526	
32	4	1215-0103-0301	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм.	м2 поверхности воздуховодов	28,17	619,51	18,19	17452	512	–	12388	32227
			Разборка НР=72 %			601,32	9,44	16939	266	–	2387	
33	5	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х100 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	решетка	7	1043,43	42,3	7304	296	–	5103	13400
						1001,13	11,27	7008	79	–	993	
			Локальная смета №2-1-4 - Электрооборудование и электроосвещение.									
			Раздел 1 Демонтажные работы									
			1.1 Электроосвещение									
34	1	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	2231,74	826,84	2232	827	–	1240	3750
						1404,9	317,46	1405	317	–	278	
35	2	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР=72 %	шт.	50	61,44	–	3072	–	–	2212	5707
						61,44	–	3072	–	–	423	
36	3	1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж-ЭО НР=72 %	м	800	26,72	–	21376	–	–	15391	39708
						26,72	–	21376	–	–	2941	
37	4	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР=72 %	шт.	50	201,06	1,94	10053	97	–	7205	18639
						199,12	1,01	9956	51	–	1381	
38	5	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР=72 %	м борозд	730	316	126,47	230680	92323	–	131689	391359
						189,53	61,02	138357	44545	–	28990	

Итого по акту	**2 558 126**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	766 278
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	129 476
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	62 612
- материалы, изделия и конструкции, тенге	862 116
- оборудование, тенге	0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- перевозка, тенге					13 959				
			- накладные расходы, тенге					596 803				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					189 493				
			Всего					**2 558 126**				
			Всего СМР (без стоимости оборудования)					2 558 126				
			Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8					30 698				
			Итого					**2 588 824**				
			Непредвиденные работы и затраты - 2%					51 776				
			Итого в текущих ценах с 05.04.2020г.					**2 640 600**				
			Итого в текущих ценах 2022г. (Иинф.=1,05)					**2 772 630**				
			Ценовая скидка согласно Договора, к=	0,95				-138 631				
			Итого в текущих ценах					**2 633 999**				
			НДС (12 %)					316 080				
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**2 950 079**				

Принял (Заказчик)
КГП на ПХВ "Районная больница района им. Г. Мусрепова"
КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"
БИН 990340007814

И.о. директора _____ **Авраменко В. В.**

Технический надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
БИН 040140001355

_____ **Жабагин З. К.**
аттестат №KZ13VJE00064662 от 19.04.2021г.
аттестат №KZ94VJE00029351 от 07.08.2017г.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Арал - 05"
БИН 050340012786

Директор _____ **Шаймуханов Б. С.**

Авторский надзор:
ТОО "Павлодарский Проектный И-Ц"
БИН 070140002507

_____ **Мукашов Ж. Е.**
Приказ №10 от 19.05.2022г.