Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница района имени Габита Мусрепова" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области" Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арал - 05"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Андреевской врачебной амбулатории в с. Андреевка района им. Г. Мусрепова

С П Р А В К А № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июль 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименовани	Код
		269	16.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за июль 2022 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Андреевской врачебной амбулатории в с. Андреевка района им. Г. Мусрепова	**16 063 532**	**11 708 440**							**1 405 013**	**13 113 453**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Авраменко В. В.**

И.о. директора КГП на ПХВ "Районная больница района им. Г. Мусрепова"

КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"

БИН 990340007814

Технический надзор

ТОО "Есиль-Строй Экспертиза"

_____ **Жабагин Э. К.**

аттестат №KZ13VJE00064662 от 19.04.2021г.

аттестат №KZ94VJE00029351 от 19.08.2017г.

ПОДРЯДЧИК: _____ **Шаймуханов Е. С.**

Директор ТОО "Арал - 05"

БИН 050340012786

"SANA-2015". Версия 21.2Д от 23.04.21 г. Цены региона Северо-Казахстанская обл. Форма 2В Заказ 21РАнд

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница района имени Габита Мусрепова" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 990340007814, Северо-Казахстанская область, Район им.Габита Мусрепова, с.Новоишимское, Мира, 1 тел +77153522223

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арал - 05"

БИН 050340012786, Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 50, 18, тел +77055975663

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Андреевской врачебной амбулатории в с. Андреевка района им. Г. Мусрепова

Договор подряда №269 от 16 мая 2022г.

Акт выполненных работ №2
от 25 июля 2022 года
за июль 2022 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г. .- ОТП

№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1 - Общестроительные работы									
		Раздел 1 Демонтажные работы									
9	**1208-0101-0204**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР=72 %**	**м2 кровли**	**215**	304,16	1,71	65394	368	–	46819	121190
					302,45	–	65027	–	–	8977	
10	**1208-0101-0101**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР=72 %**	**м2 кровли**	**215**	185,92	20,22	39973	4347	–	26721	72030
					165,7	6,91	35626	1486	–	5336	
		Раздел 2 Фасад									

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР=72 %	м2 поверхности облицовки	190	4294,23 2599,8	18,6 3,65	815904 493962	3534 694	318408 –	356152 93764	1265820
19	234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50 К=0,100;	м3	19	12883 –		244777 –		244777 –	– 19582	264359
20	214-204-0613	Металлосайдинг	м2	190	4921 –		934990 –		934990 –	– 74799	1009789
21	1115-0108-1901	Откосы оконные и дверные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=72 %	м	70	2432,72 589,95	7,24 1,61	170290 41297	507 113	128487 –	29815 16008	216113
	Раздел 3 Кровля										
22	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	161	313,19 104,31	16,38 4,34	50424 16794	2637 699	30993 –	12595 5042	68061
29	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 %	м2 кровли	215	5140,01 883,1	28,4 11,19	1105102 189867	6106 2406	909130 –	138437 99483	1343022
30	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 %	м планки	37,5	1028,94 428,8	15,58 4,16	38585 16080	584 156	21921 –	11690 4022	54297

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=15,000;	м	37,5	1692		63450		63450	–	68526
					–		–		–	5076	
32	1112-0101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 %	м планки	75	2114,28	1478,06	158571	110855	20583	37751	212028
					361,78	337,3	27134	25298	–	15706	
33	224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=2,500;	м	12,5	2103		26288		26288	–	28391
					–		–		–	2103	
34	224-105-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=25,000;	м	62,5	729		45563		45563	–	49208
					–		–		–	3645	
39	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 % К=2,000;	м2 кровли	8,2	5915,11	28,4	48504	233	41030	5280	58087
					883,1	11,19	7241	92	–	4303	
41	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР=72 % К=3,000;	м желобов	63	956,13	15,43	60236	972	33927	18474	85007
					402,18	5,1	25337	321	–	6297	
42	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм К=3,000;	м	63	1652		104076		104076	–	112402
					–		–		–	8326	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43 224-106-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	24	1023		24552		24552	–	26516
				–		–		–	1964	
44 224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	105	796		83580		83580	–	90266
				–		–		–	6686	
45 224-106-0105	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	4	4122		16488		16488	–	17807
				–		–		–	1319	
46 1112-0101-2101	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка НР=72 %	воронка	9	2378,48	155,85	21406	1403	18199	1543	24785
				200,5	37,58	1805	338	–	1836	
47 224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	9	1918		17262		17262	–	18643
				–		–		–	1381	
48 1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР=72 % К=9,000;	м труб	36	1875,55	118,29	67520	4258	1695	45239	121780
				1710,19	35,15	61567	1265	–	9021	
49 224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	36	2114		76104		76104	–	82192
				–		–		–	6088	
50 224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм К=9,000;	шт.	18	2005		36090		36090	–	38977

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				–		–		–	2887	
51 224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм К=9,000;	шт.	18	1047		18846		18846	–	20354
				–		–		–	1508	
52 224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм К=9,000;	шт.	9	2005		18045		18045	–	19489
				–		–		–	1444	
Раздел 5 Проемы										
5.1 Окна										
70 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=72 % К=0,350;	м2 покрытия	7,35	4288,41	18,37	31520	135	21049	7468	42107
				1406,19	5,08	10335	37	–	3119	
71 1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана НР=72 % К=0,040;	м3 изоляции	1,28	79320,98	1495,83	101531	1915	59308	29663	141690
				31491,05	695,14	40309	890	–	10496	
Раздел 6 Полы										
6.1 Тип 1										
82 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	37,6	2745,83	200,74	103243	7548	82344	11557	123984
				355,08	71,81	13351	2700	–	9184	
83 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	3,76	29700,81	9	111675	34	93378	13149	134810

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4857,19	–	18263	–	–	9986	
84 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=72 % К=0,230;	м3 изоляции	8,648	20128,88	2284,43	174075	19756	111281	35909	226783
				4976,65	790,31	43038	6835	–	16799	
85 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	37,6	908,71	40,2	34167	1512	15831	12655	50568
				447,47	19,97	16825	751	–	3746	
86 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	37,6	234,64	13,6	8822	511	7895	478	10044
				11,06	6,6	416	248	–	744	
87 1111-0101-0503	Гидроизоляция из гидроизола насухо. Устройство в один слой НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	37,6	50,72	0,8	1907	30	–	1362	3531
				49,92	0,38	1877	14	–	262	
88 261-105-0188	Гидроизол	м2	37,6	280		10528		10528	–	11370
				–		–		–	842	
89 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	37,6	908,71	40,2	34167	1512	15831	12655	50568
				447,47	19,97	16825	751	–	3746	
90 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	37,6	234,64	13,6	8822	511	7895	478	10044

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11,06	6,6	416	248	–	744	
6.2 Тип 2										
92 1111-0101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР=72 %**	**м2 покрытия**	**44,6**	2745,83	200,74	122464	8953	97674	13709	147067
				355,08	71,81	15837	3203	–	10894	
93 1111-0101-0209	**Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72 % К=0,100;**	**м3 подстилающего слоя**	**4,46**	29700,81	9	132466	40	110762	15597	159908
				4857,19	–	21663	–	–	11845	
94 1111-0101-0803	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=72 % К=0,240;**	**м3 изоляции**	**10,704**	20128,88	2284,43	215460	24453	137737	44445	280697
				4976,65	790,31	53270	8459	–	20792	
95 1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %**	**м2 стяжки**	**44,6**	908,71	40,2	40528	1793	18778	15011	59982
				447,47	19,97	19957	891	–	4443	
96 1111-0101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;**	**м2 стяжки**	**44,6**	703,91	40,8	31394	1820	28095	1702	35744
				33,18	19,81	1480	884	–	2648	
6.3 Тип 3										
99 1111-0101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР=72 %**	**м2 покрытия**	**54,3**	2745,83	200,74	149099	10900	118918	16690	179052

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				355,08	71,81	19281	3899	–	13263	
100 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	5,43	29700,81	9	161275	49	134852	18990	194686
				4857,19	–	26375	–	–	14421	
101 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=72 % К=0,230;	м3 изоляции	12,489	20128,88	2284,43	251390	28530	160706	51857	327507
				4976,65	790,31	62153	9870	–	24260	
102 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	54,3	908,71	40,2	49343	2183	22862	18275	73027
				447,47	19,97	24298	1084	–	5409	
103 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	54,3	703,91	40,8	38222	2215	34205	2072	43518
				33,18	19,81	1802	1076	–	3224	
6.4 Тип 4										
109 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	7,6	2745,83	200,74	20868	1526	16644	2336	25060
				355,08	71,81	2699	546	–	1856	
110 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	0,76	29700,81	9	22573	7	18874	2658	27249

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4857,19	–	3691	–	–	2018	
111 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=72 % К=0,250;	м3 изоляции	1,9	20128,88	2284,43	38245	4340	24449	7890	49826
				4976,65	790,31	9456	1502	–	3691	
112 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	7,6	908,71	40,2	6906	306	3200	2558	10221
				447,47	19,97	3401	152	–	757	
113 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	7,6	703,91	40,8	5350	310	4787	290	6091
				33,18	19,81	252	151	–	451	
Локальная смета №2-1-2 - Водопровод и канализация										
Раздел 4 Канализация К1										
28 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	22	1052,19	1,84	23148	40	44	16616	42945
				1048,37	0,65	23064	14	–	3181	
29 241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм К=0,998;	м	21,956	270		5928		5928	–	6402
				–		–		–	474	
30 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	40	1014,13	4,45	40565	178	176	28994	75124
				1005,28	1,48	40211	59	–	5565	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31 241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм К=0,998;	м	39,92	1094 / –		43672 / –		43672 / –	– / 3494	47166
32 241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	7	39 / –		273 / –		273 / –	– / 22	295
33 241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	642 / –		642 / –		642 / –	– / 51	693
34 241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8	82 / –		656 / –		656 / –	– / 52	708
35 241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	281 / –		281 / –		281 / –	– / 22	303
36 241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	14	69 / –		966 / –		966 / –	– / 77	1043
37 241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	228 / –		1368 / –		1368 / –	– / 109	1477
38 241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8	144		1152		1152	–	1244

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	92	
39	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	431		1293		1293	–	1396
					–		–		–	103	
40	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	320		1600		1600	–	1728
					–		–		–	128	
41	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	2	176		352		352	–	380
					–		–		–	28	
42	241-226-0102	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	60	142		8520		8520	–	9202
					–		–		–	682	
43	241-226-0101	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	44	97		4268		4268	–	4609
					–		–		–	341	
	4.1 Прочистка влючке д. 100										
44	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	110		110		110	–	119
					–		–		–	9	
45	241-230-0202	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	365		365		365	–	394
					–		–		–	29	
46	1120-1301-0101	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка НР=72 %	кг изделия	0,006	746,13	3,78	4	–	4	–	4
					81,17	0,75	–	–	–	–	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-1-3 - Отопление и вентиляция										
Раздел 2 Отопление										
6 1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопро вода	50	1830,96	18,82	91548	941	209	65092	169171
				1807,96	0,14	90398	7	–	12531	
7 241-205-2101	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм К=0,990;	м	49,5	170		8415		8415	–	9088
				–		–		–	673	
8 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопро вода	18	1985,13	22,55	35732	406	198	25296	65910
				1951,6	0,22	35129	4	–	4882	
9 241-205-2201	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм К=0,990;	м	17,82	143		2548		2548	–	2752
				–		–		–	204	
10 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопро вода	36	2166,8	26,63	78005	959	386	55205	143867
				2129,45	0,36	76660	13	–	10657	
11 241-205-2202	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм К=0,990;	м	35,64	261		9302		9302	–	10046
				–		–		–	744	
12 1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопро вода	43	2401,68	31,52	103272	1355	725	72875	190239

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2353,29	0,55	101191	24	–	14092	
13	241-205-2203	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм К=0,990;**	**м**	**42,57**	333		14176		14176	–	15310
					–		–		–	1134	
14	1118-0301-0104	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=72 %**	**кВт**	**18,676**	1325,85	21,44	24762	400	8352	11629	39302
					857,21	7,63	16009	142	–	2911	
15	245-103-0110	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт**	**секция**	**116**	2029		235364		235364	–	254193
					–		–		–	18829	
16	1116-0602-0102	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР=72 %**	**шт.**	**18**	600,28	0,8	10805	14	334	7534	19806
					580,94	0,38	10457	7	–	1467	
17	245-510-0504	**Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110 °С, PN 16, ГОСТ 30815-2002 прямой с резьбой R 3/4", DN 20**	**шт.**	**18**	4374		78732		78732	–	85031
					–		–		–	6299	
18	242-203-1102	**Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**18**	6797		122346		122346	–	132134
					–		–		–	9788	
19	242-203-1105	**Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	**шт.**	**2**	9371		18742		18742	–	20241
					–		–		–	1499	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	261-301-0217	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,18	5802 –		1044 –		1044 –	– 84	1128
21	242-209-7402	Кран шаровый стальной, для спуска воздуха, стандартнопроходной для газа, Т до +200 °С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	18	9403 –		169254 –		169254 –	– 13540	182794
22	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	97	114,38 109,54	1,5 –	11095 10625	146 –	324 –	7650 1500	20245
		Раздел 3 Вентиляция									
		3.1 П1									
24	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=72 %	камера	1	74447,8 64837,69	4089,44 1210,14	74448 64838	4089 1210	5521 –	47555 9760	131763
25	580-000-2000 (об)	Приточная установка Royal Clima RCV-500 EH-1700 Vento	шт	1	402143 –		402143 –		– 402143	– –	402143
26	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	0,942	6982,66 2314,7	69,36 28,6	6578 2180	65 27	4332 –	1589 653	8820
27	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	9,25	7225,66	69,36	66837	642	44785	15607	89040

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				2314,7	28,6	21411	265	–	6596		
28 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка переходы НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	0,6142	7225,66	69,36	4438	43	2974	1037		5913
				2314,7	28,6	1422	18	–	438		
29 1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х100 мм. Установка НР=72 %	решетка	7	2421,34	70,5	16949	494	4776	8505		27490
				1668,56	18,79	11680	132	–	2036		
30 1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	1	12511,01	170,93	12511	171	11263	834		14413
				1077,09	80,79	1077	81	–	1068		
31 261-102-0368	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная	м	15	189		2835		2835	–		3062
				–		–		–	227		
3.2 В1											
32 1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР=72 %	вентилятор	1	9637,39	219,69	9637	220	738	6283		17194
				8680,2	45,62	8680	46	–	1274		
33 246-401-0101	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м3/ч	комплект	1	27879		27879		27879	–		30109
				–		–		–	2230		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	1,256	6982,66	69,36	8770	87	5776	2119	11760
					2314,7	28,6	2907	36	–	871	
35	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=72 % К=11,000;	м2 поверхности воздуховодов	4,4	7225,66	69,36	31793	305	21303	7424	42354
					2314,7	28,6	10185	126	–	3137	
36	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка переходы НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	0,1428	7225,66	69,36	1032	10	691	241	1375
					2314,7	28,6	331	4	–	102	
37	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х100 мм. Установка НР=72 %	решетка	4	2421,34	70,5	9685	282	2729	4859	15708
					1668,56	18,79	6674	75	–	1164	
38	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	2	12511,01	170,93	25022	342	22526	1668	28825
					1077,09	80,79	2154	162	–	2135	
39	261-102-0368	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная	м	10	189		1890		1890	–	2041
					–		–		–	151	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 100 мм. Установка над шахтами НР=72 %	зонт	1	3745,62	57,74	3746	58	3106	433	4513
					582,08	18,79	582	19	–	334	
41	245-405-0611	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95 °С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 100	шт.	2	48582		97164		97164	–	104937
					–		–		–	7773	
42	1120-0401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР=72 %	клапан	1	1876,57	59,58	1877	60	239	1150	3269
					1577,75	18,79	1578	19	–	242	
43	295-300-1000 (пл)	Клапан обратный д. 100	шт	1	10714		10714		10714	–	11571
					–		–		–	857	
	3.3 В2										
44	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР=72 %	вентилятор	1	9637,39	219,69	9637	220	738	6283	17194
					8680,2	45,62	8680	46	–	1274	
45	246-401-0101	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м3/ч	комплект	1	27879		27879		27879	–	30109
					–		–		–	2230	
46	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	1,57	6982,66	69,36	10963	109	7220	2649	14701
					2314,7	28,6	3634	45	–	1089	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	5,1	7225,66	69,36	36851	354	24692	8605	49092
					2314,7	28,6	11805	146	–	3636	
48	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка переходы НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	0,3585	7225,66	69,36	2590	25	1736	605	3451
					2314,7	28,6	830	10	–	256	
49	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х100 мм. Установка НР=72 %	решетка	4	2421,34	70,5	9685	282	2729	4859	15708
					1668,56	18,79	6674	75	–	1164	
50	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка НР=72 %	решетка	2	2661,66	70,5	5323	141	1845	2430	8373
					1668,56	18,79	3337	38	–	620	
51	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	2	12511,01	170,93	25022	342	22526	1668	28825
					1077,09	80,79	2154	162	–	2135	
52	261-102-0368	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная	м	10	189		1890		1890	–	2041
					–		–		–	151	
53	245-405-0611	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95 °С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 100	шт.	2	48582		97164		97164	–	104937

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54 1120-0401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР=72 %	клапан	1	1876,57	59,58	1877	60	239	1150	3269
				1577,75	18,79	1578	19	–	242	
55 295-300-1000 (пл)	Клапан обратный д. 125	шт	1	13393		13393		13393	–	14464
				–		–		–	1071	
3.4 ВЕ1										
56 1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	0,942	6982,66	69,36	6578	65	4332	1589	8820
				2314,7	28,6	2180	27	–	653	
57 1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х100 мм. Установка НР=72 %	решетка	4	2421,34	70,5	9685	282	2729	4859	15708
				1668,56	18,79	6674	75	–	1164	
58 1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	2	12511,01	170,93	25022	342	22526	1668	28825
				1077,09	80,79	2154	162	–	2135	
59 261-102-0368	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная	м	1	189		189		189	–	204
				–		–		–	15	
60 1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 100 мм. Установка над шахтами НР=72 %	зонт	1	3745,62	57,74	3746	58	3106	433	4513

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				582,08	18,79	582	19	–	334	
61 1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР=72 %	решетка	1	427,67	4,03	428	4	9	298	784
				414,19	0,38	414	–	–	58	
62 298-300-1000 (пл)	Диффузор д. 100 мм	шт	1	4464		4464		4464	–	4821
				–		–		–	357	
3.5 ВЕ2										
63 1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	0,942	6982,66	69,36	6578	65	4332	1589	8820
				2314,7	28,6	2180	27	–	653	
64 1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	2	12511,01	170,93	25022	342	22526	1668	28825
				1077,09	80,79	2154	162	–	2135	
65 261-102-0368	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная	м	1	189		189		189	–	204
				–		–		–	15	
66 1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 100 мм. Установка над шахтами НР=72 %	зонт	1	3745,62	57,74	3746	58	3106	433	4513
				582,08	18,79	582	19	–	334	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР=72 %	решетка	1	427,67	4,03	428	4	9	298	784
					414,19	0,38	414	–	–	58	
68	298-300-1000 (пл)	Диффузор д. 100 мм	шт	1	4464		4464		4464	–	4821
					–		–		–	357	
	3.6 ВЕ3										
69	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	1,5072	6982,66	69,36	10524	105	6931	2543	14112
					2314,7	28,6	3489	43	–	1045	
70	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	2	12511,01	170,93	25022	342	22526	1668	28825
					1077,09	80,79	2154	162	–	2135	
71	261-102-0368	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная	м	1	189		189		189	–	204
					–		–		–	15	
72	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 160 мм. Установка над шахтами НР=72 %	зонт	1	3745,62	57,74	3746	58	3106	433	4513
					582,08	18,79	582	19	–	334	
73	1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР=72 %	решетка	1	427,67	4,03	428	4	9	298	784

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				414,19	0,38	414	–	–	58	
74 298-300-1000 (пл)	Диффузор д. 160 мм	шт	1	6250		6250		6250	–	6750
				–		–		–	500	
Локальная смета №2-1-4 - Электрооборудование и электроосвещение.										
2.4 Кабели										
39 1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР=72 %	м	730	386,05	2,64	281817	1927	109945	122933	437130
				232,8	1,09	169944	796	–	32380	
40 243-106-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,07	372607		26082		26082	–	28169
				–		–		–	2087	
41 243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,03	611828		18355		18355	–	19823
				–		–		–	1468	

Итого по акту	**11 371 178**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 181 059
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	273 189
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	81 601
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 475 297
- оборудование, тенге	0

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- накладные расходы, тенге					1 629 124				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					812 515				
	Всего					**11 371 178**				
	Всего СМР (без стоимости оборудования)					11 371 178				
	Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8					136 454				
	Итого					**11 507 632**				
	Непредвиденные работы и затраты - 2%					230 153				
	Итого в текущих ценах с 05.04.2021г.					**11 737 785**				
	Итого в текущих ценах 2022г. (Иинф.=1,05)					**12 324 674**				
	Ценовая скидка согласно Договора, к=	0,95				-616 234				
	Итого в текущих ценах					**11 708 440**				
	НДС (12 %)					1 405 013				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**13 113 453**				

Принял (Заказчик)
КГП на ПХВ "Районная больница района им. Г. Мусрепова"
КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"
БИН 990340007814

Авраменко В. В.
И.о. директора

Технический надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
БИН 040140001355

Жабагин З. К.
аттестат №KZ13VJE00064662 от 19.04.2021г.
аттестат №KZ94VJE00029351 от 07.08.2017г.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Арал - 05"
БИН 050340012786

Шаймуханов Е. С.
Директор

Авторский надзор:
ТОО "Павлодарский Проектный ИЦ"
БИН 070140002507

Мукашов Ж. Е.
Приказ №10 от 19.05.2022 г.