Заказчик:КГУ "Школа-лицей "Шардара" отдела развития человеческого потенциала Шардаринского района управления развития человеческого потенциала Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "Royal Company"
Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"
Наименование стройки : Капитальный ремонт здания школы-лицея "Шардара" в г.Шардара,Шардаринского района, Туркестанской области
Договор : №210026/00 от 14.09.2021г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2022 года

Наименование основных комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования из них		казсодержание %	дополнительные затраты			
					с начала года	в отчетном месяце		на прио-бретение материалов	другие допол-нительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт здания школы-лицея "Шардара"	265368000	80000000	71428572							8571429	80000000
Всего по стройке	265368000	80000000	71428572							8571429	80000000

Заказчик:
Директор
КГУ "Школа-лицей "Шардара" отдела развития человеческого потенциала Шардаринского района управления развития человеческого потенциала Туркестанской области"
_____Ж.А.Сапаров

Подрядчик:
Директор
ТОО "УниверсалСтройСервис"
_____Ж.А.Момбеков

Технический надзор:
Зам.Директор
ТОО "Royal Company"
_____Б.Суленов

Заказчик: КГУ "Школа-лицей "Шардара" отдела развития человеческого потенциала Шардаринского района управления развития человеческого потенциала Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "Royal Company"
Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"
Наименование: Капитальный ремонт здания школы-лицея "Шардара" в г.Шардара,Шардаринского района, Туркестанской области
Договор : №210026/00 от 14.09.2021г.

Акт выполненных работ
за июль месяц 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Блок А 2-1-1 Ремонтные работы АС									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				--	--	--	--	--
							--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				--				
		РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы									
		Отделочные работы									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				--	--	--	--	--
							--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				--				
		РАЗДЕЛ 3.Полы									
		Узел 193 -покрытие линолеум									
1	**1111-0101-1203 РСНБ РК 2015**	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	**м2 пола**	**2933,92**	**1010,06**	**13,30**	**2963448**	**39019**	**1784763**	**834154**	**4101410**
					388,44	**6,44**	**1139666**	**18882**		**303808**	
2	**1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**2933,92**	**5259,91**	**57,80**	**15432152**	**169581**	**13135431**	**1589016**	**18382861**
					725,02	**27,21**	**2127140**	**79826**		**1361693**	
3	**1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Полы. Окраска просгаямасляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2933,92**	**412,86**	**1,58**	**1211293**	**4623**	**404203**	**579378**	**1933924**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					273,51	0,76	802467	2224		143254	
		Узел 243,141 -покрытие бетон мозаичного состава									
4	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	130,6	2564,77	123,98	334958	16192	51842	195349	572732
					2043,83	33,65	266924	4394		42425	
		Узел 240,122 -покрытие керамические плитки									
5	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	118,35	3414,72	89,12	404132	10548	236187	116751	562553
					1329,93	40,19	157397	4757		41671	
		Узел 141 -покрытие бетон мозаичного состава									
6	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40. Устройство	м2 стяжки	584,95	710,65	35,06	415696	20507	176785	164265	626358
					373,37	16,65	218404	9741		46397	
7	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжкицементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2стяжки	584,95	343,55	23,89	200960	13972	176190	12413	230443
					18,46	11,01	10798	6443		17070	
8	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	584,95	2564,77	123,98	1500259	72522	232201	874957	2565233
					2043,83	33,65	1195536	19682		190017	
		Плинтуса									
9	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	3140	375,89	0,99	1180283	3097	762310	299774	1598461
					132,13	0,47	414876	1477		118405	
10	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	875,6	596,60	1,97	522379	1727	227169	211900	793022
					335,18	0,94	293483	824		58742	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				24165560	351788	17187081	4877957	31366997
							6626690	148249	--	2323482	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				24165560				
	Материалы		Тенге				17187082				
	Всего заработная плата		Тенге					6774939			
		Накладные расходы	Тенге				4877956				
		Сметная прибыль	Тенге				2323481				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31366998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6199
		Сметная заработная плата	Тенге					6774939			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				31366998				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6199
		Сметная заработная плата	Тенге					6774939			
		РАЗДЕЛ 4. Блок А 2-1-2 Отопление и вентиляция									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				--	--	--	--	--
							--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				--				
		РАЗДЕЛ 5.Отопление демонтаж									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				--	--	--	--	--
							--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				--				
		РАЗДЕЛ 6.Отопление									
11	**1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**574**	**1416,25**	**17,67**	**812926**	**10140**	**589007**	**156668**	**1047162**
					372,44	**6,65**	**213779**	**3815**		**77568**	
12	**1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**240**	**1557,84**	**17,67**	**373882**	**4240**	**280257**	**65506**	**474539**
					372,44	**6,65**	**89385**	**1595**		**35151**	
13	**1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметрдо 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1908**	**1311,63**	**17,67**	**2502581**	**33707**	**1758262**	**520770**	**3265219**
					372,44	**6,65**	**710612**	**12680**		**241868**	
14	**1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**320**	**1910,00**	**17,67**	**611201**	**5653**	**486368**	**87341**	**754425**
					372,44	**6,65**	**119180**	**2127**		**55883**	
15	**1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**153**	**2063,97**	**17,67**	**315788**	**2703**	**256102**	**41760**	**386152**
					372,44	**6,65**	**56983**	**1017**		**28604**	
16	**1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**50**	**2142,75**	**32,29**	**107138**	**1615**	**82199**	**17259**	**134348**
					466,49	**12,92**	**23324**	**646**		**9952**	
17	**1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**130**	**3249,12**	**45,88**	**422385**	**5965**	**307432**	**79967**	**542540**
					838,37	**15,98**	**108988**	**2077**		**40188**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80мм. Прокладка	м трубопровода	8	3919,33 926,55	66,88 22,73	31355 7412	535 182	23408	5468 2946	39768
19	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до100 мм. Прокладка	м трубопровода	120	5139,73 926,55	66,88 22,73	616767 111186	8026 2728	497555	82018 55903	754688
20	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	238	16726,97 795,18	152,92 73,60	3981019 189254	36394 17517	3755371	148875 330391	4460285
21	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка /СТД7073/	комплект	156	276,23 166,98	-- --	43092 26049	-- --	17043	18756 4948	66796
22	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	152	279,76 254,22	0,53 0,25	42523 38642	80 38	3801	27850 5630	76002
23	2305-1314-0103 РСНБ РК 2015	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	152	6864,00 --	-- --	1043328 --	-- --	1043328	-- 83466	1126794
24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	258	173,98 49,08	3,30 0,50	44887 12661	852 129	31374	9209 4328	58424
25	2304-0501-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	32	1428,00 --	-- --	45696 --	-- --	45696	-- 3656	49352
26	2304-0501-0202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	41	996,00 --	-- --	40836 --	-- --	40836	-- 3267	44103
27	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3503	81,17 79,51	1,25 --	284343 278519	4361 --	1463	200534 38790	523667
28	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	773	606,50 274,72	65,75 31,35	468822 212360	50825 24234	205637	170347 51134	690303

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	352	396,00	--	139392	--	139392	--	150543
					--	--	--	--		11151	
30	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	168,3	450,00	--	75735	--	75735	--	81794
					--	--	--	--		6059	
31	2111-0403-0413 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	55	1110,00	--	61050	--	61050	--	65934
					--	--	--	--		4884	
32	2111-0403-0417 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки19 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	143	1503,00	--	214929	--	214929	--	232123
					--	--	--	--		17194	
33	2111-0403-0422 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки19 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	132	2634,00	--	347688	--	347688	--	375503
					--	--	--	--		27815	
34	1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиКО-88	м2	124,6	474,20	3,30	59086	411	54771	2856	66897
					31,33	0,50	3904	62		4955	
35	1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиКО-811	м2	257,7	593,69	3,30	152993	851	144126	5864	171566
					31,10	0,50	8016	129		12709	
36	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	141,7	356,66	--	50539	--	--	36388	93881

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					356,66	--	50539	--		6954	
				Гребенки							
37	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальныхтруб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	54	2113,22	121,90	114114	6583	16085	66816	195404
					1693,44	25,08	91446	1354		14474	
38	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3802,17	285,39	7604	571	1043	4393	12957
					2995,20	55,53	5990	111		960	
39	2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	7841,00	--	62728	--	62728	--	67746
					--	--	--	--		5018	
40	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	22	2199,00	--	48378	--	48378	--	52248
					--	--	--	--		3870	
41	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	18	3825,00	--	68850	--	68850	--	74358
					--	--	--	--		5508	
42	2304-0905-0905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	5738,00	--	34428	--	34428	--	37182
					--	--	--	--		2754	
43	2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN16, DN 50/80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7841,00	--	15682	--	15682	--	16937
					--	--	--	--		1255	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				13241764	173512	10710024	1748645	16189640
							2358231	70441	--	1199233	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1615120				
	Материалы		Тенге				435907				
	Всего заработная плата		Тенге					312035			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				838794				
		Накладные расходы	Тенге				224665				
		Сметная прибыль	Тенге				147183				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1986968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								252
		Сметная заработная плата	Тенге					312035			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				11626644				
	Материалы		Тенге				8075395				
	Всего заработная плата		Тенге					2116637			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1359926				
	Сдача и испытание		Тенге				7331				
		Накладные расходы	Тенге				1523979				
		Сметная прибыль	Тенге				1052050				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				14202673				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1650
		Сметная заработная плата	Тенге					2116637			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				16189640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1903
		Сметная заработная плата	Тенге					2428672			
		РАЗДЕЛ 7. Блок А 2-1-3 Электроосвещение ЭО									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				--	--	--	--	--
							--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				--				
		РАЗДЕЛ 8.Демонтажные работы									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				--	--	--	--	--
							--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				--				
		РАЗДЕЛ 9.Электроосвещение									
		Щиток освещения 1/1ЩО-1/4ЩО,2/1ЩО-2/4ЩО									
44	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	8	4056,79	1369,87	32454	10959	663	17816	54292
					2604,00	489,03	20832	3912		4022	
45	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8	5506,00	--	44048	--	44048	--	47572
					--	--	--	--		3524	
46	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	64	1311,99	--	83967	--	639	59996	155481
					1302,00	--	83328	--		11517	
47	2307-0204-1037 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	9149,00	--	73192	--	73192	--	79047
					--	--	--	--		5855	
48	2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16	4163,00	--	66608	--	66608	--	71937
					--	--	--	--		5329	
49	2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	40	637,00	--	25480	--	25480	--	27518
					--	--	--	--		2038	
		Щиток освещения 1/5ЩО,2/5ЩО,2/7ЩО									
50	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	3	4056,79	1369,87	12170	4110	248	6681	20359
					2604,00	489,03	7812	1467		1508	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	5506,00	--	16518	--	16518	--	17839
					--	--	--	--		1321	
52	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	21	1311,99	--	27552	--	210	19686	51017
					1302,00	--	27342	--		3779	
53	2307-0204-1037 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	9149,00	--	27447	--	27447	--	29643
					--	--	--	--		2196	
54	2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	4163,00	--	24978	--	24978	--	26976
					--	--	--	--		1998	
55	2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	637,00	--	7644	--	7644	--	8256
					--	--	--	--		612	
		Щиток освещения 1/7ЩО,1/8ЩО									
56	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	4056,79	1369,87	8114	2740	166	4454	13573
					2604,00	489,03	5208	978		1005	
57	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	4779,00	--	9558	--	9558	--	10323
					--	--	--	--		765	
58	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	10	1311,99	--	13120	--	100	9374	24294
					1302,00	--	13020	--		1800	
59	2307-0204-1037 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	9149,00	--	18298	--	18298	--	19762
					--	--	--	--		1464	
60	2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4163,00	--	8326	--	8326	--	8992
					--	--	--	--		666	
61	2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	637,00	--	3822	--	3822	--	4128
					--	--	--	--		306	
		Щиток освещения 1/6ЩО									
62	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4056,79	1369,87	4057	1370	83	2227	6786
					2604,00	489,03	2604	489		503	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5612,00	--	5612	--	5612	--	6061
					--	--	--	--		449	
64	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	12	1311,99	--	15744	--	120	11249	29153
					1302,00	--	15624	--		2159	
65	2307-0204-1037 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9149,00	--	9149	--	9149	--	9881
					--	--	--	--		732	
66	2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4163,00	--	12489	--	12489	--	13488
					--	--	--	--		999	
67	2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	637,00	--	5096	--	5096	--	5504
					--	--	--	--		408	
		Щиток освещения 2/6ЩО									
68	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4056,79	1369,87	4057	1370	83	2227	6786
					2604,00	489,03	2604	489		503	
69	2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5612,00	--	5612	--	5612	--	6061
					--	--	--	--		449	
70	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	13	1311,99	--	17056	--	130	12187	31582
					1302,00	--	16926	--		2339	
71	2307-0204-1037 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9149,00	--	9149	--	9149	--	9881
					--	--	--	--		732	
72	2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4163,00	--	12489	--	12489	--	13488
					--	--	--	--		999	
73	2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	637,00	--	5733	--	5733	--	6192
					--	--	--	--		459	
		Щиток освещения 1/1ЩАО									
74	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4056,79	1369,87	4057	1370	83	2227	6786
					2604,00	489,03	2604	489		503	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4779,00	--	4779	--	4779	--	5161
					--	--	--	--		382	
76	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7	1311,99	--	9184	--	70	6562	17006
					1302,00	--	9114	--		1260	
77	2307-0204-1037 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9149,00	--	9149	--	9149	--	9881
					--	--	--	--		732	
78	2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	637,00	--	3822	--	3822	--	4128
					--	--	--	--		306	
		Щиток освещения 1ЩАО									
79	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4056,79	1369,87	4057	1370	83	2227	6786
					2604,00	489,03	2604	489		503	
80	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4779,00	--	4779	--	4779	--	5161
					--	--	--	--		382	
81	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	1311,99	--	7872	--	60	5625	14576
					1302,00	--	7812	--		1080	
82	2307-0204-1037 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9149,00	--	9149	--	9149	--	9881
					--	--	--	--		732	
83	2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	637,00	--	3185	--	3185	--	3440
					--	--	--	--		255	
		Щиток освещения 1/3ЩАО,1/4ЩАО									
84	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	4056,79	1369,87	8114	2740	166	4454	13573
					2604,00	489,03	5208	978		1005	
85	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	4779,00	--	9558	--	9558	--	10323
					--	--	--	--		765	
86	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	1311,99	--	10496	--	80	7500	19435
					1302,00	--	10416	--		1440	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	2307-0204-1037 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	9149,00	--	18298	--	18298	--	19762
					--	--	--	--		1464	
88	2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	637,00	--	3822	--	3822	--	4128
					--	--	--	--		306	
		Электроосветительные приборы									
		Электроустановочные изделия									
89	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	131,675	274,10	2,56	36093	337	1853	24419	65353
					257,47	0,10	33903	13		4841	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				755951	26365	462626	198911	1031252
							266961	9304	--	76392	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				719859				
	Материалы		Тенге				2984				
	Всего заработная плата		Тенге					242350			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				457789				
		Накладные расходы	Тенге				174492				
		Сметная прибыль	Тенге				71548				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				965898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
		Сметная заработная плата	Тенге					242350			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				36093				
	Материалы		Тенге				1853				
	Всего заработная плата		Тенге					33915			
		Накладные расходы	Тенге				24419				
		Сметная прибыль	Тенге				4841				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				65353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					33915			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1031251				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								215
		Сметная заработная плата	Тенге					276265			
		РАЗДЕЛ 10. Блок Б 2-2-1 Ремонтные работы АС									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				--	--	--	--	--
							--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				--				
		РАЗДЕЛ 11. Ремонтные работы. Наружная отделка									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				--	--	--	--	--
							--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				--				
		РАЗДЕЛ 12.Полы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Узел 190 -покрытие доски									
90	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляцияоклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	83,52	1589,16	113,23	132727	9457	62217	44822	191752
					731,00	14,36	61053	1200		14204	
91	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляцияоклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	83,52	974,76	55,66	81412	4649	39926	27015	117101
					441,06	8,19	36837	684		8674	
92	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	83,52	1010,06	13,30	84361	1111	50807	23746	116755
					388,44	6,44	32443	538		8649	
93	1111-0101-3303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из брусков. Устройство	м2 покрытия	83,52	6193,84	75,57	517310	6312	448329	47277	609754
					750,35	35,84	62669	2993		45167	
94	1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска простая маслянымисоставами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	83,52	412,86	1,58	34482	132	11506	16493	55053
					273,51	0,76	22844	63		4078	
		Плинтуса									
95	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	89,3	398,85	2,63	35617	235	27141	6014	44962
					92,29	1,25	8241	112		3331	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				885908	21895	639926	165367	1135377
							224087	5590	--	84103	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				885908				
	Материалы		Тенге				639926				
	Всего заработная плата		Тенге					229677			
		Накладные расходы	Тенге				165367				
		Сметная прибыль	Тенге				84102				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1135377				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								187
		Сметная заработная плата	Тенге					229677			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1135377				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								187
		Сметная заработная плата	Тенге					229677			

РАЗДЕЛ 13. Блок В 2-3-1 Ремонтные работы АС

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				--	--	--	--	--
						--	--	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				--				

РАЗДЕЛ 14.Внутренняя отделка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				--	--	--	--	--
							--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				--				
		РАЗДЕЛ 15.Полы									
		Узел 193 -покрытие линолеум									
96	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	м2 пола	372,95	1010,06	13,30	376703	4960	226873	106035	521357
					388,44	6,44	144870	2400		38619	
97	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	м2 покрытия	210,9892	5259,91	57,80	1109784	12195	944618	114272	1321981
					725,02	27,21	152971	5741		97924	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				1486487	17155	1171491	220307	1843338
							297841	8141	--	136543	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1486487				
	Материалы		Тенге				1171491				
	Всего заработная плата		Тенге					305982			
		Накладные расходы	Тенге				220307				
		Сметная прибыль	Тенге				136544				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1843338				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								289
		Сметная заработная плата	Тенге					305982			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1843338				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								289
		Сметная заработная плата	Тенге					305982			
		РАЗДЕЛ 16. Блок В 2-3-2 Отопление и вентиляция									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				--	--	--	--	--
							--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				--				
		РАЗДЕЛ 17.Отопление демонтаж									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				--	--	--	--	--
							--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				--				
		РАЗДЕЛ 18.Отопление									
98	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до15 мм. Прокладка**	м трубопровода	60	1416,25	17,67	84975	1060	61569	16376	109459
					372,44	6,65	22346	399		8108	
99	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до20 мм. Прокладка**	м трубопровода	48	1557,84	17,67	74776	848	56051	13101	94908
					372,44	6,65	17877	319		7030	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	110	1311,63	17,67	144279	1943	101368	30023	188246
					372,44	6,65	40968	731		13944	
101	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до32 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1910,00	17,67	19100	177	15199	2729	23576
					372,44	6,65	3724	66		1746	
102	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	64,3	16726,97	152,92	1075544	9833	1014581	40221	1205027
					795,18	73,60	51130	4732		89261	
103	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	4	2290,17	288,87	9161	1155	272	5935	16304
					1933,52	127,31	7734	509		1208	
104	2305-1207-0902 РСНБ РК 2015 прим.	Воздухоудалитель автоматический типа EAGLE Danfoss, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	4	2855,00	--	11420	--	11420	--	12334
					--	--	--	--		914	
105	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатическиеосевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	25	279,76	0,53	6994	13	625	4581	12500
					254,22	0,25	6356	6		926	
106	2305-1314-0103 РСНБ РК 2015	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°С, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	25	6864,00	--	171600	--	171600	--	185328
					--	--	--	--		13728	
107	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка /СТД7073/	комплект	25	276,23	--	6906	--	2731	3006	10704
					166,98	--	4175	--		793	
108	2304-0501-0214 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18пдля воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	982,00	--	3928	--	3928	--	4242
					--	--	--	--		314	
109	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	23,4	173,98	3,30	4071	77	2846	835	5299
					49,08	0,50	1148	12		393	
110	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	69,6	853,30	1,00	59390	69	9369	35990	103010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					717,71	0,48	49952	33		7630	
111	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	мтрубопровода	228	81,46	1,25	18573	284	161	13052	34155
					79,51	--	18128	--		2530	
112	2304-0501-0215 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18пдля воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1352,00	--	5408	--	5408	--	5841
					--	--	--	--		433	
				Гребенки							
113	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3	2779,87	38,23	8340	115	6105	1556	10687
					706,73	13,67	2120	41		792	
114	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до25 мм. Установка	1шт	6	2086,92	95,60	12522	574	1787	7370	21483
					1693,44	12,54	10161	75		1591	
115	2304-0501-0214 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18пдля воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	982,00	--	982	--	982	--	1061
					--	--	--	--		79	
116	2304-1009-0702 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MNT,с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	16037,00	--	32074	--	32074	--	34640
					--	--	--	--		2566	
117	2304-1009-0703 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MNT,с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	22414,00	--	22414	--	22414	--	24207
					--	--	--	--		1793	
118	2304-1009-0804 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MVT,с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	35623,00	--	71246	--	71246	--	76946
					--	--	--	--		5700	
119	2304-1009-0805 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MVT,с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	44964,00	--	44964	--	44964	--	48561
					--	--	--	--		3597	
120	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	8	1615,53	31,87	12924	255	2495	7401	21952
					1271,80	13,17	10174	105		1626	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	1120-0701-0404 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	3	9316,95	65,36	27951	196	24535	2347	32721
					1073,23	13,17	3220	40		2424	
122	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250мм. Установка	узел	3	60292,24	7,76	180877	23	172329	6144	201982
					2841,74	2,63	8525	8		14962	
123	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные)из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,2	4818,26	41,20	34691	297	22764	8455	46598
					1615,23	15,74	11630	113		3452	
124	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,27	40690,51	1348,10	10986	364	5855	3557	15707
					17656,40	639,54	4767	173		1163	
125	2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	12	655,00	--	7860	--	7860	--	8489
					--	--	--	--		629	
126	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,8	4818,26	41,20	52037	445	34148	12682	69897
					1615,23	15,74	17444	170		5178	
127	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	5	5089,50	46,77	25447	234	22195	2220	29881
					603,51	13,17	3018	66		2213	
128	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,37	40690,51	1348,10	15055	499	8023	4874	21524
					17656,40	639,54	6533	237		1594	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				2256496	18461	1936904	222455	2677269
							301131	7836	--	198317	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				89503				
	Материалы		Тенге				26093				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					62855			
		Накладные расходы	Тенге				45256				
		Сметная прибыль	Тенге				10781				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				145540				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					62855			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2166993				
	Материалы		Тенге				1538915				
	Всего заработная плата		Тенге					246112			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				371896				
	Сдача и испытание		Тенге				4797				
		Накладные расходы	Тенге				177200				
		Сметная прибыль	Тенге				187535				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2531729				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								203
		Сметная заработная плата	Тенге					246112			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				2677268				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								259
		Сметная заработная плата	Тенге					308967			
		РАЗДЕЛ 19. Блок Г 2-4-1 Ремонтные работы АС									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				--	--	--	--	--
							--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				--				
		РАЗДЕЛ 20.Полы									
		покрытие бетон мозаичного состава									
129	**1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**14**	**2564,77**	**123,98**	**35907**	**1736**	**5557**	**20941**	**61395**
					2043,83	**33,65**	**28614**	**471**		**4548**	
		покрытие керамические плитки									
130	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**33,46**	**3414,72**	**89,12**	**114256**	**2982**	**66775**	**33008**	**159045**
					1329,93	**40,19**	**44499**	**1345**		**11781**	
		Плинтуса									
131	**1111-0101-3902 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса цементные. Устройство**	**м плинтусов**	**50**	**177,37**	**1,32**	**8868**	**66**	**1303**	**5422**	**15433**
					149,98	**0,63**	**7499**	**31**		**1143**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				**159032**	**4784**	**73635**	**59371**	**235873**
							80612	**1847**	--	**17472**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**159032**				
	Материалы		Тенге				**73636**				
	Всего заработная плата		Тенге					**82459**			
		Накладные расходы	Тенге				**59371**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17472**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				235874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					82459			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				235874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					82459			
		РАЗДЕЛ 21. Блок Г 2-4-2 Отопление ОВ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				--	--	--	--	--
							--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				--				
		РАЗДЕЛ 22.Отопление демонтаж									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**				--	--	--	--	--
							--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				--				
		РАЗДЕЛ 23.Отопление									
132	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до20 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1557,84	17,67	15578	177	11677	2729	19772
					372,44	6,65	3724	66		1465	
133	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до25 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1311,63	17,67	52465	707	36860	10918	68453
					372,44	6,65	14898	266		5071	
134	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до40 мм. Прокладка	м трубопровода	40	2063,97	17,67	82559	707	66954	10918	100955
					372,44	6,65	14898	266		7478	
135	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	13,5	16726,97	152,92	225814	2064	213015	8445	252999
					795,18	73,60	10735	994		18741	
136	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка /СТД7073/	комплект	7	276,23	--	1934	--	765	842	2997
					166,98	--	1169	--		222	
137	2304-0602-0206 РСНБ РК 2015	Вентили радиаторные для отключенияпипа Herz, Герц-RL-1, проходной, Т 120°С, PN 10,DN 15, наружная резьба со стороны трубы 3/4" ГОСТ21345-2005	шт.	7	2576,00	--	18032	--	18032	--	19475
					--	--	--	--		1443	
138	2304-0501-0214 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18пдля воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	982,00	--	982	--	982	--	1061

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		79	
139	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	90	81,46	1,25	7332	112	64	5152	13482
					79,51	--	7156	--		999	
140	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	14,6	853,30	1,00	12458	15	1964	7550	21608
					717,71	0,48	10479	7		1601	
141	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	49	606,50	65,75	29718	3222	13035	10798	43758
					274,72	31,35	13461	1536		3241	
142	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	9,9	396,00	--	3920	--	3920	--	4234
					--	--	--	--		314	
143	2304-0501-0215 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18пдля воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1352,00	--	2704	--	2704	--	2920
					--	--	--	--		216	
144	2304-0905-0705 РСНБ РК 2015	Клапан прим. двойной регулировки проходной муфтовый КРДП 11Б25бк, Т 150°С, PN 10, DN20 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	1506,00	--	9036	--	9036	--	9759
					--	--	--	--		723	
145	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка /СТД7073/	комплект	6	276,23	--	1657	--	655	721	2569
					166,98	--	1002	--		190	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				464190	7003	379663	58073	564042
							77521	3135	--	41783	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				46097				
	Материалы		Тенге				15000				
	Всего заработная плата		Тенге					25483			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3920				
		Накладные расходы	Тенге				18348				
		Сметная прибыль	Тенге				5156				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				69600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					25483			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				418093				
	Материалы		Тенге				329992				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					55173			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30754				
	Сдача и испытание		Тенге				436				
		Накладные расходы	Тенге				39724				
		Сметная прибыль	Тенге				36625				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				494443				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					55173			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				564043				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					80656			
		РАЗДЕЛ 24. ВЕ1-ВЕ2									
146	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	3	1615,53	31,87	4847	96	936	2776	8232
					1271,80	13,17	3815	40		610	
147	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,94	4818,26	41,20	86440	739	56724	21067	116107
					1615,23	15,74	28977	282		8601	
148	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка надшахтами	зонт	2	3000,57	43,02	6001	86	5028	657	7191
					443,39	13,17	887	26		533	
149	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250мм. Установка	узел	2	24991,24	7,76	49982	16	44283	4096	58405
					2841,74	2,63	5683	5		4326	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				147270	936	106971	28596	189935
							39363	354	--	14070	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				147270				
	Материалы		Тенге				106971				
	Всего заработная плата		Тенге					39716			
	Сдача и испытание		Тенге				1919				
		Накладные расходы	Тенге				28596				
		Сметная прибыль	Тенге				14069				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				189935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					39716			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				189935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					39716			
		РАЗДЕЛ 25. 7-1 Благоустройство территории ГП									
150	1107-0111-0106 РСНБ РК 2015 К=0,6;0,7	Ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 2 м. Демонтаж	м оград	319,2739	3009,34	1363,16	960805	435221	--	494314	1571528

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1646,18	504,15	525584	160963		116409	
151	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 К=0,6;0,7	**Ограждения металлические газона. Демонтаж**	м ограждения	166,6	356,56	54,28	59403	9042	--	38922	106191
					302,29	22,19	50361	3697		7866	
152	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	26,11117	94,00	--	2454	--		--	2651
					--	--	--	--		196	
153	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	26,11117	124,00	--	3238	--		--	3497
					--	--	--	--		259	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				1025900	444263	--	533236	1683867
							575944	164660	--	124730	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1025900				
	Всего заработная плата		Тенге					740604			
	Транспортные расходы		Тенге				5692				
		Накладные расходы	Тенге				533235				
		Сметная прибыль	Тенге				124731				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1683866				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								609
		Сметная заработная плата	Тенге					740604			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				1683866				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								609
		Сметная заработная плата	Тенге					740604			
		РАЗДЕЛ 26. Мафы									
154	86-010605-0206	**Ворота распашные, из сетчатых панелей3D, 2D размером проема 4,0 м х2,5 м, с металлическими стойками**	шт.	2	127239,00	4809,00	254478	9618	199070	44848	323273
					22895,00	1747,00	45790	3494		23946	
54.1	8601-0605-0206 УСН РК 8.02-03-2018	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х2,5 м, с металлическими стойками	шт.	2	127239,00	4809,00	254478	9618	199070	44848	323273
					22895,00	1747,00	45790	3494		23946	
155	86-010605-0404	**Калитка распашная из сетчатых панелей3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками**	шт.	2	70652,00	156,00	141304	312	120256	18964	173090
					10368,00	52,00	20736	104		12821	
55.1	8601-0605-0404 УСН РК 8.02-03-2018	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	шт.	2	70652,00	156,00	141304	312	120256	18964	173090
					10368,00	52,00	20736	104		12821	
156	86-010602-0402	**Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом**	секция	142,88	18155,00	68,00	2593986	9716	2419672	153815	2967625
					1152,00	31,00	164598	4429		219824	
56.1	8601-0602-0402 УСН РК 8.02-03-2018	Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом	секция	142,88	18155,00	68,00	2593986	9716	2419672	153815	2967625

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1152,00	31,00	164598	4429		219824	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	**Тенге**				**2989768**	**19646**	**2738998**	**217627**	**3463988**
							231124	**8027**	--	**256591**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2989768**				
	Материалы		Тенге				**2738999**				
	Всего заработная плата		Тенге					**239151**			
		Накладные расходы	Тенге				**217627**				
		Сметная прибыль	Тенге				**256592**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3463988**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**209**
		Сметная заработная плата	Тенге					**239151**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				**3463988**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**209**
		Сметная заработная плата	Тенге					**239151**			
		РАЗДЕЛ 27. Доп.смета									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	**Тенге**				--	--	--	--	--
							--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				--				
		РАЗДЕЛ 28. ОГРАЖДЕНИЕ									
157	**1107-0111-0111 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей,высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя.Установка**	**м оград**	**500,3**	**3364,40**	**1307,71**	**1683210**	**654246**	**19981**	**896674**	**2786275**
					2016,76	**472,51**	**1008983**	**236398**		**206391**	
158	**1107-0111-0209 РСНБ РК 2015**	**Калитки.Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	**шт.**	**1**	**937,99**	**39,89**	**938**	**40**	**41**	**621**	**1683**
					856,51	**5,33**	**857**	**5**		**125**	
159	**2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**4,584872**	**463125,00**	--	**2123369**	--	**2123369**	--	**2293238**
					--	--	--	--		**169870**	
160	**2105-0308-0387 РСНБ РК 2015**	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм,из углеродистой стали обыкновенного качества,без покрытия,диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82**	**м2**	**604,17**	**1156,00**	--	**698421**	--	**698421**	--	**754294**
					--	--	--	--		**55874**	
161	**2106-0405-1403 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали,с отверстиями и без отверстий,соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,00459**	**609040,00**	--	**2795**	--	**2795**	--	**3019**
					--	--	--	--		**224**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство**	м3	24,15	22542,73	2154,32	544407	52027	363902	100465	696462
					5320,00	457,84	128478	11057		51590	
163	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные.Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	26,58	9719,96	2071,31	258356	55055	112049	82200	367801
					3433,10	862,13	91252	22915		27245	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	**Тенге**				5311496	761368	3320558	1079960	6902772
							1229569	270376	--	511319	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3185332				
	Материалы		Тенге				495975				
	Всего заработная плата		Тенге					1499944			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				698421				
		Накладные расходы	Тенге				1079960				
		Сметная прибыль	Тенге				341223				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4606515				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1163
		Сметная заработная плата	Тенге					1499944			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2126164				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2126164				
		Сметная прибыль	Тенге				170093				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2296257				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				6902773				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1163
		Сметная заработная плата	Тенге					1499944			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								67284351
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12309073				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1847175			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					697959			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						38727877		
		- Перевозка грузов	Тенге				5692				
		- Накладные расходы	Тенге							9410505	
		- Сметная прибыль	Тенге							4984035	

	ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			**67 284 351**					
	Оборудование	Тенге			**0**					
	ИТОГО без оборудования	Тенге			**67 284 351**					
	Временные здания и сооружения - 1.2%	Тенге			807 412					
	Итого по главам 1-8	Тенге			**68 091 763**					
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	Тенге			476 642					
	Итого	Тенге			**68 568 406**					
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия	Тенге			5 653 144					
	Итого по главам 1-9				**74 221 550**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непридвиденные работы и затраты - 2%				1 371 368					
		Итого				**75 592 918**					
		в текущих ценах на 2020 год - 100% К=1,049901 с оборудованием				**79 365 080**					
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,9	Тенге			**71 428 572**					
		НДС 12%	Тенге			**8 571 429**					
		ИТОГО:	Тенге			**80 000 000**					

Подрядчик:
Директор
ТОО "УниверсалСтройСервис"
_____Ж.А.Момбеков

Технический надзор:
инжнер эксперт
ТОО "Royal Company"
_____Б.Суленов