Заказчик:КГУ "Школа-лицей "Шардара" отдела развития человеческого потенциала Шардаринского района управления развития человеческого потенциала Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "Royal Company"
Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"
Наименование стройки : Капитальный ремонт здания школы-лицея "Шардара" в г.Шардара,Шардаринского района, Туркестанской области
Договор : №210026/00 от 14.09.2021г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2022 года

Наименование основных комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования из них		казсодержание %	дополнительные затраты			
					с начала года	в отчетном месяце		на прио-бретение материалов	другие допол-нительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт здания школы-лицея "Шардара"	185367999	4000000	3571429							428571	4000000
Всего по стройке	185367999	4000000	3571429							428571	4000000

Заказчик:
Директор
КГУ "Школа-лицей "Шардара" отдела развития человеческого потенциала Шардаринского района управления развития человеческого потенциала Туркестанской области"
_____ Ж.А.Сапаров

Подрядчик:
Директор
ТОО "УниверсалСтройСервис"
_____ Ж.А.Момбеков

Технический надзор:
Зам.Директор
ТОО "Royal Company"
_____ Б.Суленов

Заказчик: КГУ "Школа-лицей "Шардара" отдела развития человеческого потенциала Шардаринского района управления развития человеческого потенциала Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "Royal Company"
Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"
Наименование: Капитальный ремонт здания школы-лицея "Шардара" в г.Шардара,Шардаринского района, Туркестанской области
Договор : №210026/00 от 14.09.2021г.

Акт выполненных работ

за июнь месяц 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Блок А 2-1-3 Электроосвещение ЭО									
		Электроосветительные приборы									
1	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.	2	1499,00	179,00	2998	358	36	1963	5357
					1302,00	60,90	2604	122		397	
2	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	577	2344,74	852,83	1352913	492081	117091	754174	2275654
					1288,98	526,38	743741	303722		168567	
3	2307-0102-0134 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	22	6048,00	--	133056	--	133056	--	143700
					--	--	--	--		10644	
4	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	49	1787,42	594,97	87584	29154	9944	48233	146682
					989,52	377,63	48486	18504		10865	
5	2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, типНПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	39	1481,00	--	57759	--	57759	--	62380
					--	--	--	--		4621	
6	2307-0101-0707 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-60-033 ГОСТ 17677-82	шт.	10	1053,00	--	10530	--	10530	--	11372
					--	--	--	--		842	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенныйдля помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	4	1846,78	741,10	7387	2964	517	4213	12528
					976,50	486,19	3906	1945		928	
8	2307-0101-2501 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1x8 Вт ГОСТ 17677-82 /EFS 193/	шт.	4	21171,00	–	84684	–	84684	–	91459
					–	–	–	–		6775	
9	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления,замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	42	1643,91	350,20	69044	14708	1668	41604	119500
					1254,00	121,80	52668	5116		8852	
10	2308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм x 125 мм ГОСТ Р 54126-2010 /ССА-1001/	шт.	42	1857,00	–	77994	–	77994	–	84234
					–	–	–	–		6240	
11	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 30W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 30 Вт, цоколь E27 /L 30W/	шт.	10	646,00	–	6460	–	6460	–	6977
					–	–	–	–		517	
12	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные,модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27	шт.	20	646,00	–	12920	–	12920	–	13954
					–	–	–	–		1034	
13	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные,модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	19	1285,00	–	24415	–	24415	–	26368
					–	–	–	–		1953	
		Электроустановочные изделия									
14	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	733,508	274,10	2,56	201058	1878	10322	136029	364053
					257,47	0,10	188858	71		26967	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2128802	541143	547396	986216	3364218
							1040264	329480	–	249202	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1927744				
	Материалы		Тенге				129255				
	Всего заработная плата		Тенге					1180814			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				407818				
		Накладные расходы	Тенге				850186				
		Сметная прибыль	Тенге				222234				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3000165				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								953
	Сметная заработная плата	Тенге					1180814			
Стоимость общестроительных работ		Тенге				201058				
Материалы		Тенге				10321				
Всего заработная плата		Тенге					188929			
	Накладные расходы	Тенге				136029				
	Сметная прибыль	Тенге				26967				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				364053				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164
	Сметная заработная плата	Тенге					188929			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3364219				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1117
	Сметная заработная плата	Тенге					1369743			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3364218
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1040264				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					541143			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					329480			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						547396		
	- Накладные расходы	Тенге							986216	
	- Сметная прибыль	Тенге							249202	
	ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			**3 364 218**					
	Оборудование	Тенге			**0**					
	ИТОГО без оборудования	Тенге			**3 364 218**					
	Временные здания и сооружения - 1,2%	Тенге			40 371					
	Итого по главам 1-8	Тенге			**3 404 588**					
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	Тенге			23 832					
	Итого	Тенге			**3 428 420**					
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия	Тенге			282 657					
	Итого по главам 1-9				**3 711 077**					
	Непридвиденные работы и затраты - 2%				68 568					
	Итого				**3 779 646**					
	в текущих ценах на 2020 год - 100% К=1,049901 с оборудованием				**3 968 254**					
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,9	Тенге			**3 571 429**					
	НДС 12%	Тенге			**428 571**					
	ИТОГО:	Тенге			**4 000 000**					

Подрядчик:
Директор
ТОО "УниверсалСтройСервис"
Ж.А.Момбеков

Технический надзор:
инжнер эксперт
ТОО "Royal Company"
Б.Суленов