Заказчик:КГУ "Школа-лицей "Шардара" отдела развития человеческого потенциала Шардаринского района управления развития человеческого потенциала Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "Royal Company"
Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"
Наименование стройки : Капитальный ремонт здания школы-лицея "Шардара" в г.Шардара,Шардаринского района, Туркестанской области
Договор : №210026/00 от 14.09.2021г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2022 года

Наименование основных комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования из них		казсодержание %	дополнительные затраты			
					с начала года	в отчетном месяце		на прио-бретение материалов	другие допол-нительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт здания школы-лицея "Шардара"	276475703,90	25435336,90	22710122,23							2725214,67	25435336,90
Всего по стройке	276475703,90	25435336,90	22710122,23							2725214,67	25435336,90

Заказчик:
Директор
КГУ "Школа-лицей "Шардара" отдела развития человеческого потенциала Шардаринского района управления развития человеческого потенциала Туркестанской области"
_____ Ж.А.Сапаров

Подрядчик:
Директор
ТОО "УниверсалСтройСервис"
_____ Ж.А.Момбеков

Технический надзор:
Зам.Директор
ТОО "Royal Company"
_____ Б.Суленов

Заказчик: КГУ "Школа-лицей "Шардара" отдела развития человеческого потенциала Шардаринского района управления развития человеческого потенциала Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "Royal Company"
Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"
Наименование: Капитальный ремонт здания школы-лицея "Шардара" в г.Шардара,Шардаринского района, Туркестанской области
Договор : №210026/00 от 14.09.2021г.

Акт выполненных работ
за сентябрь месяц 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Блок А 2-1-1 Ремонтные работы АС									
		Внутренняя отделка									
		Откосы									
1	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	184,4741	3247,55	53,74	599089	9914	136145	329769	1003167
					2455,79	27,01	453030	4983		74309	
2	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатнымиводоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	250,54	731,50	5,45	183271	1366	54705	92055	297352
					507,70	2,61	127200	655		22026	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				782360	11280	190850	421824	1300519
							580229	5638	--	96335	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				782360				
		Материалы	Тенге				190851				
		Всего заработная плата	Тенге					585867			
		Накладные расходы	Тенге				421824				
		Сметная прибыль	Тенге				96335				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1300519				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								496
		Сметная заработная плата	Тенге					585867			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1300519				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								496
		Сметная заработная плата	Тенге					585867			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Пожарная сигнализация									
3	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	51167,62 50426,00	2,40 --	51168 50426	2 --	740	30760 6554	88482
4	2308-0303-0307 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16	шт.	1	26743,00 --	-- --	26743 --	-- --	26743	-- 2139	28882
5	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	6939,39 6755,00	1,95 --	13879 13510	4 --	365	8241 1770	23889
6	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1	3729,00 --	-- --	3729 --	-- --	3729	-- 298	4027
7	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	23485,00 --	-- --	23485 --	-- --	23485	-- 1879	25364
8	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	104	2609,68 2508,00	2,40 --	271407 260832	250 --	10325	159108 34441	464956
9	2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	104	1413,00 --	-- --	146952 --	-- --	146952	-- 11756	158708
10	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	27	1306,80 1254,00	0,90 --	35284 33858	24 --	1402	20653 4475	60412
11	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10	шт.	14	1008,00 --	-- --	14112 --	-- --	14112	-- 1129	15241
12	2308-0303-0101 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфасигнализации модели ВЭРС-ПК 1-01	шт.	13	9610,00 --	-- --	124930 --	-- --	124930	-- 9994	134924
13	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1730	317,77 125,40	147,15 43,35	549740 216942	254577 74988	78221	210189 60794	820724
14	2306-0146-1703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КСРВнг(А)-FRLS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,73	398043,00 --	-- --	688614 --	-- --	688614	-- 55089	743704
15	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до40 мм. Монтаж оборудования	м	1730	224,59 201,18	2,28 0,10	388544 348044	3950 181	36550	250722 51141	690408
16	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 10 ммх 7 мм	м	1730	43,00 --	-- --	74390 --	-- --	74390	-- 5951	80341
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2412977	258807	1230558	679673	3340062

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							923612	75169	--	247410	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2412977				
	Материалы		Тенге				127602				
	Всего заработная плата		Тенге					998781			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1102955				
		Накладные расходы	Тенге				679674				
		Сметная прибыль	Тенге				247412				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				3340062				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								803
		Сметная заработная плата	Тенге					998781			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3340062				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								803
		Сметная заработная плата	Тенге					998781			
		РАЗДЕЛ 3.Оповещание о пожаре									
17	1310-0701-0107 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	луч	3	1716,26	0,24	5149	1	70	3097	8906
					1692,60	--	5078	--		660	
18	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010**	шт.	1	1991,00	--	1991	--	1991	--	2150
					--	--	--	--		159	
19	2308-0303-0902 РСНБ РК 2015	**Приборы управления оповещением модели Рокот-2**	шт.	2	32969,00	--	65938	--	65938	--	71213
					--	--	--	--		5275	
20	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении**	шт.	53	2360,75	--	125120	--	3008	74488	215577
					2304,00	--	122112	--		15969	
21	2308-0303-0904 РСНБ РК 2015 прим.	**Акустическая система АС-2**	шт.	53	6073,00	--	321869	--	321869	--	347619
					--	--	--	--		25750	
22	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабели до 35 кВ в проложенныхтрубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	м	1290	317,77	147,15	409922	189829	58327	156731	611985
					125,40	43,35	161766	55916		45332	
23	2306-0401-3003 РСНБ РК 2015	**Кабель телефонный однопарный смедными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9**	км	1,28	64910,00	--	83085	--	83085	--	89732
					--	--	--	--		6647	
24	2306-0145-1703 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,01	266035,00	--	2660	--	2660	--	2873
					--	--	--	--		213	
25	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплениемскобами**	м	10	336,62	15,90	3366	159	536	1947	5738
					267,08	3,35	2671	33		425	
26	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 16 мм**	м	10	26,00	--	260	--	260	--	281

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		21	
27	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до40 мм. Монтаж оборудования**	м	1280	224,59	2,28	287478	2922	27044	185506	510822
					201,18	0,10	257512	134		37839	
28	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 10 ммх 7 мм**	м	1280	43,00	--	55040	--	55040	--	59443
					--	--	--	--		4403	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				1361878	192911	619828	421769	1926339
							549139	56083	--	142693	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1361618				
	Материалы		Тенге				88984				
	Всего заработная плата		Тенге					605222			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				530583				
		Накладные расходы	Тенге				421769				
		Сметная прибыль	Тенге				142671				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1926058				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								499
		Сметная заработная плата	Тенге					605222			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				260				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				260				
		Сметная прибыль	Тенге				21				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				281				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1926339				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								499
		Сметная заработная плата	Тенге					605222			

РАЗДЕЛ 4. Блок Б 2-2-1 Ремонтные работы АС

Ремонтные работы. Наружная отделка

		Откосы									
29	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	м откосов	168,9	576,63	0,97	97393	163	19287	56119	165792
					461,47	--	77943	--		12281	
30	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	м2 окрашиваемой поверхности	33,78	176,17	1,70	5951	57	3030	2081	8675
					84,79	0,78	2864	26		643	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				103344	221	22317	58200	174467
							80807	26	--	12924	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				103344				
	Материалы		Тенге				22316				
	Всего заработная плата		Тенге					80833			
		Накладные расходы	Тенге				58200				
		Сметная прибыль	Тенге				12923				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				174467				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					80833			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				174467				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					80833			
		РАЗДЕЛ 5.Проемы									
		Двери									
		Металлическая дверь ДН-1 /ДН23х11/ -1шт									
31	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	т конструкций	0,139584	106612,89 99041,34	5729,85 2241,26	14881 13825	800 313	256	10179 2005	27065
32	2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	**Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой сталибез механизма открывания ГОСТ 31174-2003**	т	0,139584	707734,00 --	-- --	98788 --	-- --	98788	-- 7903	106691
33	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок2**	м2 окрашиваемой поверхности	4,047936	961,21 825,36	1,25 0,60	3891 3341	5 2	545	2407 504	6802
34	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские икриволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитамиполужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,088	24139,79 20304,86	1685,13 799,43	2124 1787	148 70	189	1337 277	3738
35	2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40**	м3	0,10912	10616,00 --	-- --	1158 --	-- --	1158	-- 93	1251
36	1110-0102-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены каркасные. Обшивка плитамидревесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	2,52	589,57 206,24	17,13 8,15	1486 520	43 21	923	389 150	2025
37	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ5089-2011**	шт.	1	1612,00 --	-- --	1612 --	-- --	1612	-- 129	1741
38	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,01	97389,46 26211,38	1254,23 564,30	974 262	13 6	699	193 93	1260
		Двери внутренние деревянные									
39	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	4,6	1535,12 1042,36	129,35 58,42	7062 4795	595 269	1672	3646 857	11564
40	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 23-20П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	4,6	5097,00 --	-- --	23446 --	-- --	23446	-- 1876	25322
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				155423 24529	1604 681	129288 --	18151 13887	187459
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				40141				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				4028				
	Всего заработная плата		Тенге					11072			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24605				
		Накладные расходы	Тенге				7972				
		Сметная прибыль	Тенге				3849				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				51962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					11072			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				115282				
	Материалы		Тенге				257				
	Всего заработная плата		Тенге					14137			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				100400				
		Накладные расходы	Тенге				10179				
		Сметная прибыль	Тенге				10037				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				135498				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					14137			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				187460				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					25210			
		РАЗДЕЛ 6.Разные работы									
		Отмостка /сер.2.110-3п дет.89/									
41	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные.Устройство**	м3 подстилающего слоя	12,555	19236,92	10,20	241520	128	190503	36640	300412
					4053,27	--	50889	--		22253	
42	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонныеоднослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	83,7	1151,77	3,52	96403	295	79572	11980	117054
					197,56	1,23	16536	103		8671	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				337922	423	270075	48620	417466
							67425	103	--	30924	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				337922				
	Материалы		Тенге				270075				
	Всего заработная плата		Тенге					67528			
		Накладные расходы	Тенге				48620				
		Сметная прибыль	Тенге				30923				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				417466				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					67528			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				417466				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					67528			
		РАЗДЕЛ 7. Блок В 2-3-1 Ремонтные работы АС									
		Ремонтные работы. Наружная отделка									
		Откосы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	200	576,63	0,97	115326	193	22839	66452	196320
					461,47	--	92294	--		14542	
44	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	40	176,17	1,70	7047	68	3588	2464	10272
					84,79	0,78	3391	31		761	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				122372	261	26427	68916	206592
							95686	31	--	15303	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				122372				
	Материалы		Тенге				26425				
	Всего заработная плата		Тенге					95717			
		Накладные расходы	Тенге				68916				
		Сметная прибыль	Тенге				15303				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				206592				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					95717			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				206592				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					95717			
		РАЗДЕЛ 8.Проемы									
		Двери									
		Металлическая дверь ДН-1 /ДН23х11/ -1шт									
45	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,139584	106612,89	5729,85	14881	800	256	10179	27065
					99041,34	2241,26	13825	313		2005	
46	2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой сталибез механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,139584	707734,00	--	98788	--	98788	--	106691
					--	--	--	--		7903	
47	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок2	м2 окрашиваемой поверхности	4,047936	961,21	1,25	3891	5	545	2407	6802
					825,36	0,60	3341	2		504	
48	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские икриволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитамиполужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,088	24139,79	1685,13	2124	148	189	1337	3738
					20304,86	799,43	1787	70		277	
49	2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	0,10912	10616,00	--	1158	--	1158	--	1251
					--	--	--	--		93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1110-0102-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитамидревесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	2,52	589,57	17,13	1486	43	923	389	2025
					206,24	8,15	520	21		150	
51	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ5089-2011	шт.	1	1612,00	--	1612	--	1612	--	1741
					--	--	--	--		129	
52	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,01	97389,46	1254,23	974	13	699	193	1260
					26211,38	564,30	262	6		93	
		Двери внутренние деревянные									
53	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутреннихстенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	30,18	1820,86	93,54	54954	2823	15201	27469	89017
					1223,66	40,49	36930	1222		6594	
54	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 23-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	8,97	5097,00	--	45720	--	45720	--	49378
					--	--	--	--		3658	
55	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П сдекоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	18,9	4293,00	--	81138	--	81138	--	87629
					--	--	--	--		6491	
56	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П,ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,31	3896,00	--	9000	--	9000	--	9720
					--	--	--	--		720	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				315726	3832	255229	41974	386317
							56664	1634	--	28617	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				200444				
	Материалы		Тенге				17556				
	Всего заработная плата		Тенге					44161			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				137016				
		Накладные расходы	Тенге				31796				
		Сметная прибыль	Тенге				18579				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				250819				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					44161			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				115282				
	Материалы		Тенге				257				
	Всего заработная плата		Тенге					14137			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				100400				
		Накладные расходы	Тенге				10179				
		Сметная прибыль	Тенге				10037				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				135498				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					14137			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				386317				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					58298			
		РАЗДЕЛ 9.Полы									
		Узел 193 -покрытие линолеум									
57	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	м2 покрытия	161,9608	5259,91	57,80	851899	9361	725114	87718	1014787
					725,02	27,21	117424	4407		75169	
58	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	372,95	797,06	4,14	297263	1543	64983	166664	501041
					618,68	1,99	230737	741		37114	
		Узел 240,122 -покрытие керамические плитки									
59	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	201,83	3414,72	89,12	689193	17988	402785	199103	959359
					1329,93	40,19	268420	8112		71064	
		Плинтуса									
60	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плинтуса деревянные. Устройство**	мплинтусов	399	398,85	2,63	159142	1049	121271	26872	200895
					92,29	1,25	36822	500		14881	
61	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	**Плинтуса цементные. Устройство**	мплинтусов	212	177,37	1,32	37602	279	5528	22988	65437
					149,98	0,63	31795	133		4847	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				2035098	30221	1319681	503345	2741519
							685199	13892	--	203075	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2035098				
	Материалы		Тенге				1319679				
	Всего заработная плата		Тенге					699091			
		Накладные расходы	Тенге				503346				
		Сметная прибыль	Тенге				203075				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2741519				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								629
		Сметная заработная плата	Тенге					699091			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				2741519				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								629
		Сметная заработная плата	Тенге					699091			
		РАЗДЕЛ 10.Разные работы									
		Отмостка /сер.2.110-3п дет.89/									
62	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные.Устройство**	м3 подстилающего слоя	11,79	19236,92	10,20	226803	120	178895	34407	282108
					4053,27	--	47788	--		20897	
63	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонныеоднослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	78,6	1151,77	3,52	90529	277	74724	11250	109921
					197,56	1,23	15528	97		8142	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				317332	397	253619	45657	392029
							63316	97	--	29039	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				317332				
	Материалы		Тенге				253619				
	Всего заработная плата		Тенге					63413			
		Накладные расходы	Тенге				45657				
		Сметная прибыль	Тенге				29039				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				392029				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					63413			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				392029				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					63413			
		РАЗДЕЛ 11. Блок Г 2-4-1 Ремонтные работы АС									
		Ремонтные работы. Наружная отделка									
		Откосы									
64	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Откосы плоские при ширинедо 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	м откосов	44,88	576,63	0,97	25879	43	5125	14912	44054
					461,47	--	20711	--		3263	
65	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	м2 окрашиваемой поверхности	11,22	176,17	1,70	1977	19	1007	691	2881
					84,79	0,78	951	9		213	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				27856	62	6132	15603	46935
							21662	9	--	3476	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				27856				
	Материалы		Тенге				6131				
	Всего заработная плата		Тенге					21671			
		Накладные расходы	Тенге				15603				
		Сметная прибыль	Тенге				3477				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				46935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					21671			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				46935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					21671			
		РАЗДЕЛ 12.Проемы									
		Двери									
		Металлическая дверь ДН-3 /ДН21х0,9/ -1шт									
66	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	т конструкций	0,113544	106612,89	5729,85	12105	651	208	8280	22016
					99041,34	2241,26	11246	254		1631	
67	2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	**Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой сталибез механизма открывания ГОСТ 31174-2003**	т	0,113544	707734,00	--	80359	--	80359	--	86788
					--	--	--	--		6429	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок2	м2 окрашиваемой поверхности	3,292776	961,21 825,36	1,25 0,60	3165 2718	4 2	443	1958 410	5533
69	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские икриволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитамиполужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,067	24139,79 20304,86	1685,13 799,43	1617 1360	113 54	144	1018 211	2846
70	2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	0,08308	10616,00 --	-- --	882 --	-- --	882	-- 71	953
71	1110-0102-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитамидревесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1,88	589,57 206,24	17,13 8,15	1108 388	32 15	688	290 112	1510
72	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ5089-2011	шт.	1	1612,00 --	-- --	1612 --	-- --	1612	-- 129	1741
73	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,01	97389,46 26211,38	1254,23 564,30	974 262	13 6	699	193 93	1260
		Двери внутренние деревянные									
74	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	5,67	1820,86 1223,66	93,54 40,49	10324 6938	530 230	2856	5161 1239	16724
75	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П сдекоративной облицовкой бумажно-слоистым пластикомСТ РК 943-92	м2	5,67	4293,00 --	-- --	24341 --	-- --	24341	-- 1947	26289
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	**Тенге**				136488 22912	1343 561	112232 --	16900 12272	165660
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				42412				
	Материалы		Тенге				4831				
	Всего заработная плата		Тенге					11972			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25223				
		Накладные расходы	Тенге				8620				
		Сметная прибыль	Тенге				4083				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				55115				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					11972			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				94076				
	Материалы		Тенге				209				
	Всего заработная плата		Тенге					11500			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				81971				
		Накладные расходы	Тенге				8280				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				8188				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				110545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					11500			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				165660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					23472			
		РАЗДЕЛ 13. 7-1 Благоустройство территории ГП									
		Покрытие									
		Ремонт сущ. асфальтобетонного покрытия тип-I -3775м2									
76	1218-0101-1506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытиедорог асфальтобетонное однослойное толщиной 80 мм. Ремонт площадью до 25 м2**	м2	3775	1524,69	407,05	5755711	1536631	--	3485070	9980044
					1117,64	164,58	4219080	621296		739263	
77	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	539,825	94,00	--	50744	--		--	54803
					--	--	--	--		4059	
78	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	539,825	124,00	--	66938	--		--	72293
					--	--	--	--		5355	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				5873393	1536631	--	3485070	10107140
							4219080	621296	--	748677	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5873393				
	Всего заработная плата		Тенге					4840375			
	Транспортные расходы		Тенге				117682				
		Накладные расходы	Тенге				3485070				
		Сметная прибыль	Тенге				748677				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10107140				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4676
		Сметная заработная плата	Тенге					4840375			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				10107140				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4676
		Сметная заработная плата	Тенге					4840375			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								21392502
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7390259				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2037994			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					775220			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4436236		
		- Перевозка грузов	Тенге				117682				
		- Накладные расходы	Тенге							5825702	
		- Сметная прибыль	Тенге							1584632	

	ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			21 392 502					
	Оборудование	Тенге			0					
	ИТОГО без оборудования	Тенге			21 392 502					
	Временные здания и сооружения - 1,2%	Тенге			256 710					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по главам 1-8	Тенге			**21 649 212**					
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	Тенге			151 544					
		Итого	Тенге			**21 800 756**					
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия	Тенге			1 797 370					
		Итого по главам 1-9				**23 598 126**					
		Непридвиденные работы и затраты - 2%				436 015					
		Итого				**24 034 141**					
		в текущих ценах на 2020 год - 100% К=1,049901 с оборудованием				**25 233 469**					
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,9	Тенге			**22 710 122**					
		НДС 12%	Тенге			**2 725 215**					
		ИТОГО:	Тенге			**25 435 336,90**					

Подрядчик:
Директор
ТОО "УниверсалСтройСервис"
Ж.А.Момбеков

Технический надзор:
инженер эксперт
ТОО "Royal Company"
Б.Суленов