Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73код 2-041

Наименование объекта : г.Шымкент. Абайский район. Работы по ремонту/благоустройству территории

ЗАКАЗЧИК : Государственное учреждение "Аппарат акима Абайского района города Шымкента"
БИН БИН 050140007099
ИИК KZ58070102KSN5901010 в РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК,
БИК KKMFKZ2A

ПОДРЯДЧИК : Товарищество с ограниченной ответственностью "АДТ-сервис"
БИН 010940001160
ИИК KZ9694815KZT22032594 в АО "Евразийский Банк"
БИК EURIKZKA

от 18.05.2022год.

С П Р А В К А

о стоимости выполненых работ и затрат
за май 2022 года
(предоставляется ежемесячно субподрядником генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

(тенге)

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирован.		Организационно-правовая форма	
		№ 83	от 29.03.2022	Наимено-вание	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость (отчетн.месяц)	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно без НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат							
			СМР (базисных ценах)	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящ.в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобрет. материалов	Другие доп. расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по ремонту/благоустройству территории	59 533 978,57	8 035 919,64							964 310,36	9 000 230,00

ЗАКАЗЧИК : Заместитель Акима
Государственного учреждения "Аппарат акима Абайского района города Шымкента"

М.П._____ Н.Тілеш

ПОДРЯДЧИК: Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АДТ-сервис"

М.П._____ М. Акынбаба

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Аппарат акима Абайского района города Шымкента" БИН 050140007099
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "АДТ-сервис" БИН 010940001160
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : г.Шымкент, Абайский район.
(наименование, адрес)

Объект : Работы по ремонту/благоустройству территории
(наименование)

Договор подряда (контракт) №83 от 29.03.2022

Акт выполненных работ №3

за период май 2022 (месяц, год) на 1-1 Работы по ремонту/благоустройству территории

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 МАФ " кронштейн " (160 шт)##									
1	1	Е11-090402-0101 Изм и доп вып 16	Каркас металлический с декоративным оформлением Монтаж	т конструкций	0,688	69234,45 40100,5	24985,84 6874,84	47633 27589	17190 4730	2854	22300 5595	75528
2	2	С1214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм (лис и прут)	т	0,368	358000		131744		131744	10540	142284
3	3	Е11-130301-0406	Поверхности металлические Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 на один раз	м2	16	97,38 50,15	3,32 0,51	1558 802	53 8	763	589 169	2286
4	4	Е11-130301-1406 Изм и доп вып 18 к=2 к об	Поверхности металлические огрунтованные Окраска эмалями ПФ-115	м2	32	82,93 29,33	2,53 0,51	2654 939	81 16	1634	659 265	3578
5	5	Ц13-080206-2901 Изм и доп вып 17 прим	Профиль светодиодный Монтаж на установленных конструкциях	м шинопровода	2080	842,9 739,5	95,16 39,64	1753232 1538160	197933 82451	17139	1166840 233606	3153678
6	6	С1261-303-0106	Провод светодиодный в виниловой обмотке, провод мерцающий	шт	2080	1339,29		2785723		2785723	222858	3008581
7	7	Ц13-080206-2901 Изм и доп вып 17 прим	Профиль светодиодный Монтаж на установленных конструкциях	м шинопровода	640	842,9 739,5	95,16 39,64	539456 473280	60903 25370	5274	359028 71879	970363
8	8	С1261-303-0106	Провод YS-R2W -30B-R(Y)(W) светодиодный, провод мерцающий	шт	640	1964,29		1257146		1257146	100572	1357718
			Итого по разделу 1 МАФ " кронштейн " (160 шт)##									8714016
			Раздел 2 МАФ Фонтан №1 (1шт)##									
9	9	Е11-090402-0101 Изм и доп вып 16	Каркас металлический Монтаж	т конструкций	0,25	68496,49 40100,5	22963,6 4992,08	17124 10025	5741 1248	1358	7778 1992	26894
10	10	С1214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,2	358000		71600		71600	5728	77328
11	11	Ц13-080206-2901 Изм и доп вып 17 прим	Профиль светодиодный Монтаж на установленных конструкциях	м шинопровода	210	842,9 739,5	95,16 39,64	177009 155295	19983 8324	1750	117806 23585	318400
12	12	С1261-303-0106	Провод YS-R2W -30B-R(Y)(W) светодиодный, провод мерцающий	шт	210	1964,29		412501		412501	33000	445501
13	13	Ц13-080206-2901 Изм и доп вып 17 прим	Профиль светодиодный Монтаж на установленных конструкциях	м шинопровода	180	842,9 739,5	95,16 39,64	151722 133110	17129 7135	1483	100977 20216	272915

№ п/п	№ локальной сметы	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата машин	Стоимость единицы, тенге: заработная плата рабочих-строителей / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: заработная плата рабочих-строителей / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	С[illegible]36-303-0106	Провод светодиодный в виниловой обмотке провод медный	шт	180	1339,29		241072		241072	19286	260358
15	15	[illegible]-206-2901 Изм [illegible] 17	Монтаж проводов/кабелей	м	36,3	842,9 739,5	95,76 3,64	30682 26918	3262< 1443	300	29420 4088	55190
16	16	[illegible]-38-1302	Кабели силовые не распространяющие горение с числом жил [illegible] сечением 2,5	км	0,0364	430986		15688		15688	1255	16943
17	17	[illegible]-080303-0601 Изм [illegible] 17	Установка автоматов на конструкции, на стене и за основание	шт	1	1561,67 1475	30,71 0	1562 1475	31 0	36	2062 230	2832
18	18	С[illegible]247-206-0101 прим	Переключатели(автоматы)	шт	1	2287		2287		2287	183	2470
			Итого по разделу 2 МАФ Фонтан №1 (1шт)##									1478833
			ИТОГО					7648393 2367593	322508 130725	4950292	1797429 755027	10192849
			В том числе									
			Стоимость оборудования всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			отдельные виды затрат (ценовая скидка К=0,788587996)									2356930
			Итого с отдельными видами затрат (ценовая скидка)									8035919
			Непредвиденные работы и затраты			2 %						
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			12 %		964310,33				9000230
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью " АДТ-сервис" БИН 010940001160

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор М. Акылбаба

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима Абайского района города Шымкента" БИН 050140007099

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.Акима Н.Тілеш

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник отдела

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист

(должность, подпись, расшифровка подписи)