Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма
в редакции приказа министра индустрии
и инфраструктурного развития РК от
08.02.2021 №53

Декларация о соответствии

"30" 12 2022года

Подрядчик (генеральныйподрядчик) **ТОО "Вилена", адрес: г.Астана район "Алматы", жилой массив Юго-Восток (левая сторона), улица Жаркент, д. 12.**

наименование организации, юридический адрес

в лице**директор Беспрозванный Виктор Петрович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

пообъекту:**«Капитальный ремонт дымовой трубы №1 ТЭЦ-2 г. Нур-Султан», Республика Казахстан, г.Астана, район "Байқоңыр" Проезд 69, здание 18, ТЭЦ-2.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого являетсяАкционерное Общество "Астана-Энергия"Председатель Правления КупешовНурлан Маратович

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственныминормативами в сфере архитектурной, градостроительной истроительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

_____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)**ТОО «BARS Проект», 30.07.19,**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)**положительное заключение РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону. № 06-0181/21 от 16.06.2021 г..**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой домимеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Факти-чески
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числоквартир	площадьквартир, м2		числоквартир	площадьквартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуетсяследующими данными:

Существующее состояние

Согласно техническому заключению по обследованию дымовой трубы № 1 ТЭЦ-2 г. Астана, выполненному ТОО «Стройпромэксперт» в 2020 году, установлено:

Дымовая труба № 1 – железобетонная, высотой 180 м, строительство выполнено по типовому проекту Н 5318 (№ 907-2-91), разработанному ВНИПИ «Теплопроект».

Год ввода в эксплуатацию – 1970.

Высота ствола - 180 м.

Верхний внутренний диаметр трубы – 7,2 м.

Высота футеровки от отметки + 5,0 м – 175 м.

Высота разделительной стенки над перекрытием – 10 м.

Фундамент – круглая железобетонная плита, заглубленная на отм. – 5,2 м, диаметром 36,0 м. Видимых дефектов не наблюдается.

Отмостка – бетонная – шириной 1,0 м. Отмостка имеет значительные повреждения, необходима замена.

Ствол – железобетонный, конической формы, с переменным уклоном, из бетона марки 300 (бетон класса В22,5) толщиной от 200 мм вверху до 600 мм внизу ствола. Для защиты оголовка ствола от воздействия атмосферных осадков и агрессивных газов, установлен защитный оголовок из легированного чугуна. Внутренняя поверхность железобетонного ствола через каждые 10 имеет пояса (упоры) для футеровки. На отметке + 176,25 м в стволе предусмотрено 16 отверстий сечением 200х200 мм.

Наблюдаются дефекты железобетонного ствола. Техническое состояние железобетонного ствола трубы с отм. 0,000 до +5,000 - ограниченно работоспособное (III категория), техническое состояние железобетонного ствола трубы с отм. +5,000 до + 180,000 - работоспособное (II категория). Необходимы ремонтно- восстановительные работы.

С отм. + 5,0 м на всю высоту трубы выполнена футеровка отдельными звеньями высотой от 10 до 20 м из кислотоупорного кирпича на кислотоупорном растворе или диабазовой замазке. Между стволом и футеровкой предусмотрен воздушный зазор шириной 150 мм на всю высоту трубы.

Для установки сигнальных огней установлены светофорные площадки на отметках + 85,000, + 115,000, + 145,000, +175,00 м, балконы на отм. + 55,000, + 70,000, +100,000, +130,000, +160,000 м, и ходовая лестница с ограждением. Имеются дефекты.

Техническое состояние - ограниченно работоспособное (II категория). Необходимы ремонтно- восстановительные работы.

Уровень ответственности объекта – I (повышенный).

Согласно дефектной ведомости, утвержденной заказчиком, предусмотрены следующие виды демонтажных работ:

- расчистка слабых участков бетона;

- зачистка арматурных стержней от поверхностной коррозии;

- частичная зачистка от коррозии ходовой лестницы;

- демонтаж отмостки.

Проектом предусмотрены работы по капитальному ремонту дымовой трубы:

- восстановление защитного слоя бетона дымовой трубы торкретбетоном класса В35;

- устройство маркировочной окраски дымовой трубы двумя слоями эмали ХВ-799 по слою грунтовки ХС-010, с лакировкой трубы лаком ХП-734;

- устройство маркировочной окраски оголовка дымовой трубы четырьмя слоями эмали ХВ-799 по слою грунтовки ХС-010, с лакировкой трубы лаком ХП-734;

- ремонт и усиление конструкций металлических лестниц, светофорных площадок и балконов металлическим прокатными элементами и листовой сталью;

- восстановление антикоррозийной защиты металлических конструкций;

- замена отмостки на бетонную (бетон класса В15), армированную, шириной 850 мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,по основным материалами конструкциям, инженерному итехнологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количествесогласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексногоопробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2022 года;**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2022 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:**4 (месяца);**
фактически, месяц:**4 (месяца)**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **%** и фактически применено **%** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
не требуется
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, чтоподтверждаетсяорганами социальной защитынаселения
не требуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Капитальный ремонт дымовой трубы №1 ТЭЦ-2 г. Нур-Султан»
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Беспрозванный Виктор Петрович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)