Форма 3-КС

Заказчик: ТОО "СК" Алатауинжстрой"
Подрядчик: ТОО "Абсолют Строй Инвест"
Наименование строительства : Капитальный ремонт основной школы №47 с.Сарыколь

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ 2015 года

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
		номер	дата	наименование, код,					
		Договор №							
				специфика					
							Дополнительные затраты		
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года	16 785,00									
в том числе за отчетный месяц		16 785 000,00							1 798 392,86	16 785 000,00
Итого к оплате:										

Заказчик:
Директор ТОО "СК"Алатауинжстрой"
С. Умерханов

Подрядчик:
Директор ТОО "Абсолют Строй Инвест"
С. Бекпауов

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "СК"Алатауинжстрой"
Подрядчик: ТОО "Абсолют Строй Инвест"

Договор № от
Наименование объекта: Капитальный ремонт основной школы №47 с.Сарыколь

Акт №1 от 31 июля 2015 года
приемки выполненных работ

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтаж								
		1.1 Демонтажные работы 1 этажа								
1	12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	66	970,24	37,92	64036	2503	37055	1,2873	84,9618
		шт.		932,32	17,67	61533	1166	59,1	0,0215	1,419
2	12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	267,3	340,89	13,12	91120	3506	52891	0,4611	123,25203
		м2		327,77	7,03	87614	1880	59,1	0,0093	2,48589
3	12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	39	1470,26	76,77	57340	2994	32900	1,9603	76,4517
		шт.		1393,49	33,9	54346	1322	59,1	0,0397	1,5483
4	12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	367,9	244,55	12,13	89970	4463	51948	0,336	123,6144
		м2		232,42	6,5	85507	2392	59,1	0,0086	3,16394
5	12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	367,9	80,62	1,83	29661	675	17345	0,1139	41,90381
		м2		78,79	0,98	28986	362	59,1	0,0013	0,47827
6	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	643,8	548,61	20,31	353192	13076	205151	0,6987	449,82306

		м2								
				528,29	10,89	340116	7010	59,1	0,0144	9,27072
7	12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	183	555,34	36,65	101627	6707	57898	0,743	135,969
		м2 облицовки								
				518,69	16,64	94920	3046	59,1	0,0199	3,6417
8	12-080101-2501	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м	123,6	843,83	1,84	104298	228	22941	0,4141	51,18276
		м								
				313,11	0,95	38700	117	59,1	0,0012	0,14832
9	12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	219,4	26,08	–	5721	–	3381	0,0377	8,27138
		м								
				26,08	–	5721	–	59,1	–	–
10	12-090101-0501	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	1223,9	371,62	0,8	454827	981	241022	0,473	578,9047
		м решетки								
				333,21	–	407821	–	59,1	–	–
	1.2 Демонтажные работы 2 этажа									
11	12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	49	970,22	37,92	47541	1858	27510	1,2873	63,0777
		шт.								
				932,31	17,67	45683	866	59,1	0,0215	1,0535
12	12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	180,8	340,89	13,12	61633	2372	35774	0,4611	83,36688
		м2								
				327,77	7,03	59261	1271	59,1	0,0093	1,68144
13	12-080101-2501	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м	90,4	843,84	1,85	76283	167	16779	0,4141	37,43464
		м								
				313,11	0,95	28305	86	59,1	0,0012	0,10848
14	12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	19	1470,21	76,74	27934	1458	16028	1,9603	37,2457
		шт.								
				1393,47	33,89	26476	644	59,1	0,0397	0,7543
15	12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	473,5	80,62	1,83	38174	868	22323	0,1139	53,93165
		м2								
				78,79	0,98	37306	465	59,1	0,0013	0,61555
16	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	23,2	548,58	20,3	12727	471	7393	0,6987	16,20984
		м2								
				528,28	10,91	12256	253	59,1	0,0144	0,33408

17	12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	54,8	555,35	36,66	30433	2009	17338	0,743	40,7164
		м2 облицовки		518,69	16,64	28424	912	59,1	0,0199	1,09052
18	12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	280,8	26,08	–	7323	–	4328	0,0377	10,58616
		м		26,08	–	7323	–	59,1	–	–
19	12-090101-0501	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	1223,9	371,62	0,8	454827	981	241022	0,473	578,9047
		м решетки		333,21	–	407821	–	59,1	–	–
	1.3 Демонтажные работы 3 этажа									
20	12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	50	970,24	37,92	48512	1896	28073	1,2873	64,365
		шт.		932,32	17,68	46616	884	59,1	0,0215	1,075
21	12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	184,3	340,9	13,12	62827	2418	36468	0,4611	84,98073
		м2		327,78	7,03	60409	1296	59,1	0,0093	1,71399
22	12-080101-2501	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м	92,15	843,83	1,84	77759	170	17104	0,4141	38,15932
		м		313,11	0,94	28853	87	59,1	0,0012	0,11058
23	12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	22	1470,27	76,77	32346	1689	18559	1,9603	43,1266
		шт.		1393,5	33,91	30657	746	59,1	0,0397	0,8734
24	12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	472,7	80,62	1,83	38110	867	22285	0,1139	53,84053
		м2		78,79	0,98	37243	465	59,1	0,0013	0,61451
25	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	23,2	548,58	20,3	12727	471	7393	0,6987	16,20984
		м2		528,28	10,91	12256	253	59,1	0,0144	0,33408
26	12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	92	555,34	36,65	51091	3372	29107	0,743	68,356
		м2 облицовки		518,68	16,64	47719	1531	59,1	0,0199	1,8308
27	12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	280,8	26,08	–	7323	–	4328	0,0377	10,58616
		м								

				26,08	–	7323	–	59,1	–	–
28	12-090101-0501	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	31	371,65	0,81	11521	25	6105	0,473	14,663
		м решетки								
				333,23	–	10330	–	59,1	–	–
1.4 Демонтаж кровли										
29	11-460401-0106	Перекрытия монолитные бетонные. Разборка	0,81	13391,36	5937,04	10847	4809	4146	9,49	7,6869
		м3								
				7454,32	2620,99	6038	2123	50,8	3,07	2,4867
30	11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами ktpp1=0,6; ktpм1=0,7; kэкс1=0,7; kмат1=0;	651	45,74	13,77	29778	8962	13022	0,04071	26,50221
		м ограждения								
				31,98	3,49	20816	2273	56,4	0,00376	2,44776
31	12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	3437,8	120,73	0,3	415050	1041	244679	0,1741	598,52098
		м2 кровли								
				120,43	–	414009	–	59,1	–	–
32	11-460401-0206	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков	1,699	19576,81	8721,01	33261	14817	11226	12,11	20,57489
		м3								
				9156,56	3849,91	15557	6541	50,8	4,51	7,66249
Раздел 2 Проемы (Окна, двери, витражи)										
2.1 Окна										
33	11-460302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	1,35744	13339,08	4912,19	18107	6668	7306	10,6	14,38886
		м3								
				8426,89	2168,05	11439	2943	50,8	2,54	3,4479
Раздел 4 Внутренняя отделка										
34	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	623,479	718,04	21,43	447680	13363	124505	0,4255	265,29031
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				346,68	17,72	216148	11050	54,8	0,02338	14,57694
Раздел 5 Полы 1 этаж										
35	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	200	708,57	23,77	141713	4754	36591	0,4094	81,88
		м2 стяжки								
				288,41	12,01	57682	2401	60,9	0,01588	3,176

36	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	200	212,91	8,11	42582	1622	1352	0,01012	2,024
		м2 стяжки		7,13	3,97	1426	794	60,9	0,00525	1,05
	5.2 Тип пола 2									
37	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	15	708,6	23,8	10629	357	2744	0,4094	6,141
		м2 стяжки		288,4	12	4326	180	60,9	0,01588	0,2382
38	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	15	212,93	8,13	3194	122	102	0,01012	0,1518
		м2 стяжки		7,13	4	107	60	60,9	0,00525	0,07875
	5.3 Тип пола 3									
39	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	110	708,57	23,77	77943	2615	20124	0,4094	45,034
		м2 стяжки		288,41	12	31725	1320	60,9	0,01588	1,7468
40	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	110	106,45	4,05	11710	446	371	0,00506	0,5566
		м2 стяжки		3,56	1,98	392	218	60,9	0,00263	0,2893
	5.4 Тип пола 4									
41	11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	20	836,65	23,85	16733	477	4627	0,5175	10,35
		м2 стяжки		367,85	12	7357	240	60,9	0,01588	0,3176
42	11-110101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	20	711,8	24,3	14236	486	408	0,03036	0,6072
		м2 стяжки		21,6	11,9	432	238	60,9	0,01575	0,315
43	11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	20	979,8	85,5	19596	1710	3919	0,41515	8,303
		м2 покрытия		292,45	29,3	5849	586	60,9	0,0355	0,71

<u>Раздел 6 Полы 2 этаж</u>

6.1 Тип пола 2									
44	11-110101-1105								
	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	8	836,5	23,75	6692	190	1851	0,5175	4,14
	м2 стяжки		367,88	12	2943	96	60,9	0,01588	0,12704
45	11-110101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 ktpp1=6; ktpм1=6; kэкс1=6; kмат1=6;	8	711,88	24,38	5695	195	163	0,03036	0,24288
	м2 стяжки		21,63	11,88	173	95	60,9	0,01575	0,126
46	11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	20	979,8	85,5	19596	1710	3919	0,41515	8,303
	м2 покрытия		292,45	29,3	5849	586	60,9	0,0355	0,71
6.2 Тип пола 3									
47	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	143,5	708,57	23,77	101680	3411	26253	0,4094	58,7489
	м2 стяжки		288,41	12	41387	1722	60,9	0,01588	2,27878
48	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	143,5	106,46	4,06	15277	582	485	0,00506	0,72611
	м2 стяжки		3,57	1,99	512	285	60,9	0,00263	0,37741
6.3 Тип пола 4									
49	11-110101-0401								
	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	8	1154,13	71,63	9233	573	2376	0,4784	3,8272
	м2 изолируемой поверхности		477,88	9,88	3823	79	60,9	0,01225	0,098
50	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	8	708,5	23,75	5668	190	1463	0,4094	3,2752
	м2 стяжки		288,38	12	2307	96	60,9	0,01588	0,12704

<u>Раздел 7 Полы 3 этаж</u>

7.1 Тип пола 2									
51	11-110101-1105								
	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	17	836,71	23,82	14224	405	3933	0,5175	8,7975
	м2 стяжки		367,88	12	6254	204	60,9	0,01588	0,26996

52	11-110101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	17	711,82	24,35	12101	414	347	0,03036	0,51612
		м2 стяжки								
				21,59	11,88	367	202	60,9	0,01575	0,26775
53	11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	17	979,82	85,47	16657	1453	3331	0,41515	7,05755
		м2 покрытия								
				292,47	29,29	4972	498	60,9	0,0355	0,6035
	7.2 Тип пола 3									
54	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	143,5	708,57	23,77	101680	3411	26253	0,4094	58,7489
		м2 стяжки								
				288,41	12	41387	1722	60,9	0,01588	2,27878
55	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	143,5	106,46	4,06	15277	582	485	0,00506	0,72611
		м2 стяжки								
				3,57	1,99	512	285	60,9	0,00263	0,37741
	7.3 Тип пола 4									
56	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	8	1154,13	71,63	9233	573	2376	0,4784	3,8272
		м2 изолируемой поверхности								
				477,88	9,88	3823	79	60,9	0,01225	0,098
57	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	8	708,5	23,75	5668	190	1463	0,4094	3,2752
		м2 стяжки								
				288,38	12	2307	96	60,9	0,01588	0,12704
	Раздел 9 Крыльца									
	9.1 КР-2									
58	11-460302-0302	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 260х260 мм	21	740,43	306,14	15549	6429	6075	0,533	11,193
		шт.								
				434,29	135,14	9120	2838	50,8	0,1583	3,3243
	9.2 КР-1									
59	11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	400	188,34	78,51	75337	31405	29360	0,1348	53,92
		м борозд								
				109,83	34,66	43932	13863	50,8	0,0406	16,24
	Раздел 10 Фасад									

60	12-120104-0501	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	1090	123,13	–	134212	–	79317	0,178	194,02
		м2		123,13	–	134208	–	59,1	–	–

Раздел 11 Водопровод и канализация

61	12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	650	284,24	1,97	184756	1283	98417	0,3466	225,29
		м трубопроводов		255,44	0,76	166036	491	59,1	0,001	0,65
62	12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	259	488,97	3,37	126642	873	67454	0,5962	154,4158
		м трубопроводов		439,39	1,29	113803	333	59,1	0,0017	0,4403
63	12-150101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	175	518,08	2,26	90664	395	53474	0,688	120,4
		м трубопровода с фасонными частями		515,82	1,21	90269	212	59,1	0,0016	0,28
64	12-150101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	110	644,04	4,51	70844	496	41733	0,853	93,83
		м трубопровода с фасонными частями		639,53	2,42	70348	266	59,1	0,0032	0,352

Раздел 12 Отопление и вентиляция

65	12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	2451	284,24	1,97	696674	4836	371111	0,3466	849,5166
		м трубопроводов		255,44	0,76	626085	1853	59,1	0,001	2,451
66	12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	658	488,96	3,37	321738	2217	171370	0,5962	392,2996
		м трубопроводов		439,39	1,29	289121	846	59,1	0,0017	1,1186
67	12-150101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	240	620,68	4,78	148964	1146	80122	0,7638	183,312
		м трубопроводов		562,91	1,97	135099	472	59,1	0,0026	0,624
68	12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	100	799,51	31,6	79951	3160	46385	1,1	110
		шт.		767,91	16,94	76791	1694	59,1	0,0224	2,24
69	12-150102-0202	Грязевики. Демонтаж	2	1202	–	2404	–	1421	1,59	3,18

		шт.								
				1202	–	2404	–	59,1	–	–
70	12-150102-1502	Гребенка распределительная диаметром корпуса до 200 мм. Демонтаж	2	5755	–	11510	–	6802	7,327	14,654
		шт.								
				5755	–	11510	–	59,1	–	–

Раздел 13 Электроосвещение

71	12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	1400	66,82	0,14	93552	197	55235	0,0964	134,96
		м								
				66,68	0,08	93355	106	59,1	0,0001	0,14
72	12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	140	40,4	–	5656	–	3343	0,0584	8,176
		шт.								
				40,4	–	5656	–	59,1	–	–
73	12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	110	44,15	0,43	4856	47	2857	0,0632	6,952
		шт.								
				43,72	0,23	4809	25	59,1	0,0003	0,033
74	12-170101-2801	Шкаф силовой предохранительный. Ремонт (Демонтаж) ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	5	2850,8	–	14254	–	8424	3,3396	16,698
		шт.								
				2850,8	–	14254	–	59,1	–	–
75	13-080206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	25	305,64	38,48	7641	962	2420	0,26	6,5
		м								
				216,8	9,4	5420	235	42,8	0,0094	0,235
76	13-080206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	340	399,72	57,41	135906	19518	44798	0,35	119
		м								
				291,86	15,99	99233	5436	42,8	0,016	5,44
77	13-080206-1704	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	90	643,74	92,79	57937	8351	19426	0,57	51,3
		м								
				475,32	28,98	42779	2608	42,8	0,029	2,61
78	23-011305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	25	39,84		996				
		м								
79	23-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	340	111,31		37845				
		м								

80	23-011305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	90	320,64		28858				
		м								
81	13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	365	69,48	1,13	25360	412	7879	0,06	21,9
		м		50,03	0,4	18262	146	42,8	0,0004	0,146
82	13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	90	81,43	2,26	7329	203	2280	0,07	6,3
		м		58,38	0,8	5254	72	42,8	0,0008	0,072
83	13-080206-2205	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	90	144,42	7,88	12998	709	4284	0,13	11,7
		м		108,41	2,8	9757	252	42,8	0,0028	0,252
84	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,025	139768,22		3494				
		км								
85	23-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,005	589364,16		2947				
		км								
86	23-060144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,335	846499,32		283577				
		км								
87	23-060144-0914	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,09	5687324		511859				
		км								
88	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	170	321,79	2,25	54704	383	21823	0,34	57,8
		шт.		299,13	0,8	50852	136	42,8	0,0008	0,136
89	23-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	170	340,73		57924				
		шт.								

90	23-061707-0201	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	450	70,41		31685				
		шт.								
91	23-080306-0105	Коробка монтажная модели К-205	358	31,75		11367				
		шт.								
92	13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	60	59,08	0,57	3545	34	1076	0,05	3
		м		41,7	0,2	2502	12	42,8	0,0002	0,012
93	13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	865	69,48	1,13	60097	974	18672	0,06	51,9
		м		50,03	0,4	43279	346	42,8	0,0004	0,346
94	13-080206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	740	33	0,56	24422	417	5346	0,02	14,8
		м		16,68	0,2	12342	148	42,8	0,0002	0,148
95	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	685	309,38	11,58	211928	7929	54430	0,22	150,7
		м		183,46	2,2	125667	1506	42,8	0,0022	1,507
96	13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	150	380,89	24,27	57134	3641	15949	0,29	43,5
		м		241,83	6,6	36274	990	42,8	0,0066	0,99
97	13-080206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	90	305,68	38,5	27511	3465	8713	0,26	23,4
		м		216,81	9,39	19513	845	42,8	0,0094	0,846
98	23-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	60	52,09		3125				
		м								
99	23-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	625	69,46		43413				
		м								

100	23-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	150	160,35		24053				
		м								
101	23-010101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	90	326,5		29385				
		м								
102	13-080201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	3858	606,43	295,62	2339589	1140489	344751	0,14	540,12
		м кабеля								
				119,51	89,27	461073	344421	42,8	0,0997	384,6426
103	23-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,435	94253,71		41000				
		км								
104	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,868	139768,22		400855				
		км								
105	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,57	228552,35		358827				
		км								
106	23-060144-0506	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02	498364,94		9967				
		км								
107	23-060144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,21	203110,6		42653				
		км								
108	23-060144-0706	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,012	685498,71		8226				
		км								
109	23-060144-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,193	257093,77		49619				
		км								
110	23-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,045	589364,16		26521				
		км								
111	23-060144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,17	846499,32		143905				
		км								
	Раздел 14 Благоустройство									
112	11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	157	1514,89	556	237837	87292	112361	1,136	178,352

	м оград		958,89	193,57	150545	30391	62,1	0,17024	26,72768
113 11-070111-0102	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	252	1349,49	777,69	340072	195978	133614	0,728	183,456
	м оград		571,8	282,01	144094	71066	62,1	0,25288	63,72576
	Всего прямые затраты				**11916297**				**8277**
									596

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 163 090
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 655 594
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	545 675
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 097 609
Накладные расходы I уровня, тенге	3 750 991
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	15 667 288
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	564 022
Итого, тенге	16 231 310
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 298 505
Всего	**17 529 815**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	210 358
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	390 284
Итого в текущих ценах	**18 130 457**
НДС (12 %)	2 175 655
Итого по акту с учетом НДС	**20 306 112**
Итого по АКТУ с учетом Договорного коэффициента К=0,918442673	**18 650 000**
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ГЕНПОДРЯДА	**16 785 000**

Заказчик ТОО "СК"Алатауинжстрой"

директор С. Умерханов

Подрядчик ТОО "Абсолют Строй Инвест"

директор С. Бекпауов