Заказчик: ТОО "СК" Алатауинжстрой"
Подрядчик: ТОО "Абсолют Строй Инвест"

Форма 3-КС

Наименование строительства : Капитальный ремонт Еленовской средней школы в с.Еленовка Зерендинского района Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ 2019 года

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма								
		номер	дата	наименование, код,						
		Договор	2019 г.							
				специфика						
							Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включитель	в отчетном месяце	стр-монт работы в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года	43 372 615									
в том числе за		43 372 615							4 647 065,89	43 372 615
Итого к оплате:										

Заказчик :
Директор ТОО "СК"Алатауинжстрой"
Е.Закариянов

Подрядчик:
Директор ТОО "Абсолют Строй Инвест"
С. Бекпауов

Цены региона

Форма 2В

Заказчик: ТОО "СК"Алатауинжстрой"
Подрядчик: ТОО "Абсолют Строй Инвест"

Договор №
Наименование объекта: Капитальный ремонт Еленовской средней школы в с.Еленовка Зерендинского района Акмолинской области

Акт №1 за июль 2019
приемки выполненных работ

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Ремонтно-строительные работы								
		1.1 Подготовительные и демонтажные работы								
1	12-120104-0501	Потолки. Очистка поверхности вручную от побелки	3041,9	153,2	–	466019	–	275416	0,178	541,4582
		м2		153,2	–	466017	–	59,1	–	–
2	12-130103-0402	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка подвесного потолка	336,2	95,31	4,04	32042	1358	18556	0,0958	32,20796
		м2 облицовки		91,27	2,12	30684	714	59,1	0,002	0,6724
3	12-120104-0504	Стены простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	5269,14	221,19	–	1165481	–	688806	0,257	1354,16898
		м2		221,19	–	1165493	–	59,1	–	–
4	12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	499,64	686,23	40,86	342867	20414	196685	0,743	371,23252
		м2 облицовки		645,37	20,71	322453	10348	59,1	0,0199	9,94284

5	12-110101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	1689	2284,69	10,75	3858839	18149	1909512	1,951	3295,239
		м2		1906,65	6,3	3220338	10646	59,1	0,0067	11,3163
6	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия из керамогранитных плиток /прим./. Разборка покрытия	1228,9	680,42	23,09	836165	28381	487239	0,6987	858,63243
		м2		657,32	13,55	807784	16648	59,1	0,0144	17,69616
7	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	62,7	680,41	23,09	42662	1448	24859	0,6987	43,80849
		м2		657,32	13,54	41214	849	59,1	0,0144	0,90288
8	12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	1803,9	100,12	2,08	180598	3761	105814	0,1139	205,46421
		м2		98,03	1,22	176837	2206	59,1	0,0013	2,34507
9	12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	269	302,98	13,79	81501	3710	47260	0,336	90,384
		м2		289,19	8,09	77791	2176	59,1	0,0086	2,3134
10	12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	2200,758	32,45	–	71409	–	42203	0,0377	82,96858
		м		32,45	–	71409	–	59,1	–	–
11	12-070101-0302	Плинтусы керамогранитные. Разборка	1499,258	122,9	–	184264	–	108900	0,1428	214,09404
		м		122,9	–	184264	–	59,1	–	–
12	12-090101-0501	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	56	451,41	0,8	25279	45	13722	0,473	26,488
		м решетки		414,61	–	23218	–	59,1	–	–
13	12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	434	150,14	0,29	65160	128	38434	0,1741	75,5594
		м2 кровли		149,84	–	65032	–	59,1	–	–
14	12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	21,38	78,39	0,05	1676	1	990	0,091	1,94558
		м		78,34	–	1675	–	59,1	–	–

15	12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж	434	366,64	36,32	159121	15765	87426	0,34216	148,49744
		м2		330,31	10,54	143356	4573	59,1	0,8	347,2
16	12-120104-0501	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	1805	153,2	–	276526	–	163426	0,178	321,29
		м2		153,2	–	276525	–	59,1	–	–
17	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	81,49	680,41	23,09	55447	1882	32309	0,6987	56,93706
		м2		657,32	13,55	53565	1104	59,1	0,0144	1,17346
18	11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	481,69	1600,07	124,13	770740	59794	378979	1,6539	796,66709
		м2		1475,94	72,82	710946	35075	50,8	0,0774	37,28281
19	11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	258,51	937,56	124,13	242368	32090	116384	0,9115	235,63187
		м2		813,42	72,82	210278	18824	50,8	0,0774	20,00867
	1.3 Полная замена мягкой кровли спортзала									
20	11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	434	581,59	20,78	252409	9019	46258	0,17825	77,3605
		м2 изолируемой поверхности		184,94	4,03	80266	1751	56,4	0,0035	1,519
21	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	434	612,61	93,69	265872	40660	65176	0,27945	121,2813
		м2 стяжки		240,51	25,76	104383	11178	56,4	0,02425	10,5245
22	11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	434	283,75	13,62	123148	5910	34819	0,14226	61,74084
		м2 кровли		137,33	4,91	59603	2132	56,4	0,004	1,736
23	21-100403-0504	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	499,1	393,26		196276				
		м2								

24	21-100403-0305	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	499,1	337,4		168396				
		м2								
25	11-120101-0401	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	32,07	881,91	41,38	28283	1327	4965	0,26565	8,5194
		м примыканий		269,32	5,18	8637	166	56,4	0,0045	0,14432
26	21-100403-0305	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	80,8164	337,4		27267				
		м2								
	1.4 Ремонт фасада здания									
27	11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	900	992,7	28,17	893426	25355	331210	0,611	549,9
		м2 оштукатуриваемой поверхности		648,97	22,58	584076	20321	54,8	0,024	21,6
28	11-150213-0103	Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	900	5444,5	232,18	4900050	208959	1722616	2,88892	2600,028
		м2		3302,21	190,52	2971988	171471	54,8	0,17938	161,442
29	21-110101-0104	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	151,3328	20996,14		3177405				
		м3								
30	11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	900	610,89	1,41	549801	1273	189811	0,435	391,5
		м2 вертикальной проекции		414,42	0,74	372974	669	50,8	0,0007	0,63

<u>Раздел 2 Ремонт системы отопления здания</u>

31	12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	180	991,38	35,92	178449	6466	103884	1,1	198
		шт.		955,46	21,07	171983	3793	59,1	0,0224	4,032
	Раздел 3 Ремонт системы электроосвещения здания									
32	13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Демонтаж	5	1054,2	69	5271	345	2161	0,9	4,5
		шт.		985,2	24,8	4926	124	42,8	0,02	0,1
33	12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	3560	83,13	0,16	295939	571	174760	0,0964	343,184
		м		82,97	0,09	295368	335	59,1	0,0001	0,356
34	13-080201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	1750	669,06	317,11	1170851	554942	194575	0,14	245
		м кабеля		148,7	111,08	260227	194388	42,8	0,0997	174,475
35	23-060144-0602	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	1,785	229386,67		409455				
		км								
	Раздел 4 Ремонт системы пожарной сигнализации и системы оповещения									
	4.1 Система пожарной сигнализации									
36	13-100701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. /Демонтаж/	1	42203	2	42203	2	17134	38	38
		шт.		42201	–	42201	–	40,6	–	–
37	13-100701-0103	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. /Демонтаж/	4	1861,25	0,25	7445	1	3022	1,7	6,8
		луч		1861	–	7444	–	40,6	–	–
38	13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. /Демонтаж/	140	1062,75	0,6	148785	84	60373	1	140
		шт.		1062,15	–	148701	–	40,6	–	–
39	13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. /Демонтаж/	66	2125,89	1,59	140309	105	56923	2	132
		шт.								

			2124,3	–	140204	–	40,6	–	–
40	13-080103-3001								
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. /Демонтаж/	7	1309	246,86	9163	1728	3480	1	7
	шт.								
			1062,14	99,43	7435	696	42,8	0,08	0,56
41	13-100701-0202								
	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. /Демонтаж/	7	2125,86	1,57	14881	11	6037	2	14
	шт.								
			2124,29	–	14870	–	40,6	–	–
42	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. /Демонтаж/	350	203,21	96,99	71123	33948	21592	0,1	35
		м кабеля							
			106,21	37,92	37175	13273	42,8	0,0378	13,23
43	13-100105-0507	Провод однопарный. /Демонтаж/	1860	65,92	9,47	122606	17615	44712	0,06	111,6
		м провода							
			56,45	2,76	104991	5137	40,6	0,0026	4,836
44	13-100702-0501	Коробка ответвительная. /Демонтаж/	30	539	–	16170	–	6565	0,5	15
		шт.							
			539	–	16170	–	40,6	–	–
45	13-080206-1902								
	Труба винипластовая диаметром 32 мм. /Демонтаж/	60	326,45	25,55	19587	1533	7938	0,29	17,4
	м								
			300,9	8,2	18054	492	42,8	0,0066	0,396
46	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. /Демонтаж/	30	239,9	11,63	7197	349	2966	0,22	6,6
		м							
			228,27	2,73	6848	82	42,8	0,0022	0,066
47	13-080206-1901	Кабельные каналы из ПВХ. /Демонтаж/	1890	239,92	11,66	453457	22040	186859	0,22	415,8
		м							
			228,26	2,74	431417	5170	42,8	0,0022	4,158
48	13-100902-0912								
	Коробка распределительная настенная. /Демонтаж/	2	3111,5	987	6223	1974	2128	2	4
	коробка								
			2124,5	361	4249	722	42,8	0,34	0,68
49	13-080105-0105	Аккумулятор. /Демонтаж/	1	4249	–	4249	–	1819	4	4
		шт.							

			4249	–	4249	–	42,8	–	–
4.2 Оповещение о пожаре									
50	13-100203-0102	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. /Демонтаж/	2	765	–	1530	–	621	0,72	1,44
		шт.								
				764,5	–	1529	–	40,6	–	–
51	13-100411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. /Демонтаж/	54	2003,72	–	108201	–	43930	2	108
		шт.								
				2003,72	–	108201	–	40,6	–	–
52	13-080105-0105	Аккумулятор. /Демонтаж/	1	4249	–	4249	–	1819	4	4
		шт.								
				4249	–	4249	–	42,8	–	–
53	13-100702-0501	Коробка ответвительная. /Демонтаж/	18	539	–	9702	–	3939	0,5	9
		шт.								
				539	–	9702	–	40,6	–	–
54	13-100105-0509	Провод однопарный. /Демонтаж/	550	198,84	29,5	109364	16227	39735	0,18	99
		м провода								
				169,34	8,6	93137	4732	40,6	0,0081	4,455
Раздел 5 Полная замена окон и дверей									
55	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	360	2224,39	158,96	800781	57225	213248	0,93898	338,0328
		м2 проемов								
				906,47	84,09	326330	30272	59,8	0,08363	30,1068
56	21-090201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	360	19461,63		7006187				
		м2								
		Всего прямые затраты				**30603874**				**14860**
										886
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				14 490 466				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 194 595				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	570 067
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 918 821
Накладные расходы I уровня, тенге	8 331 995
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	38 935 869
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	1 401 691
Итого, тенге	40 337 560
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 227 005
Всего	**43 564 565**
Временные здания и сооружения (1,5 %*0,8)	44 087 340
Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время (2,31 %)	**1 018 418**
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г.	**45 105 757**
в т.ч. С разбивкой по годам 2019 г. 100% (Иинф-1,0599383)	**47 809 320**
НДС 12%	**5 737 118**
Итого с учетом НДС	**53 546 438**
Всего по АКТУ с учетом Договорного коэффициента К=0,9	**48 191 794**
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ГЕНПОДРЯДА	**43 372 615**

Заказчик ТОО "СК"Алатауинжстрой"

директор **Е. Закариянов**

Подрядчик ТОО "Абсолют Строй Инвест"

директор **С. Бекпауов**