Форма 3-КС

Заказчик: ТОО "СК" Алатауинжстрой"
Подрядчик: ТОО "Абсолют Строй Инвест"
Наименование строительства : Капитальный ремонт Еленовской средней школы в с.Еленовка Зерендинского района Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2019 года

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
		номер	дата	наименование, код,					
		Договор	2019 г.						
				специфика					
							Дополнительные затраты		
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года	90 945 507									
в том числе за отчетный месяц		47 572 892							5 097 095,57	47 572 892
Итого к оплате:										

Заказчик :

Директор ТОО "СК"Алатауинжстрой"

Е. Закариянов

Подрядчик:

Директор ТОО "Абсолют Строй Инвест"

С. Бекпауов

Цены региона

Форма 2В

Заказчик: ТОО "СК"Алатауинжстрой"
Подрядчик: ТОО "Абсолют Строй Инвест"

Договор
Наименование объекта: Капитальный ремонт Еленовской средней школы в с.Еленовка Зерендинского района Акмолинской области

Акт №2 от 26 АВГУСТА 2019 года
приемки выполненных работ

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Ремонтно-строительные работы								
		1.2 Отделка помещений								
1	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	336,2	2900,72	131,54	975222	44223	238177	1,17875	396,29575
		м2		1223,02	69,75	411181	23449	54,8	0,06675	22,44135
2	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной 2 мм	3769,14	537,84	25,84	2027188	97400	936506	0,4255	1603,76907
		м2 оштукатуриваемой поверхности		431,35	22,05	1625837	83115	54,8	0,02338	88,12249
3	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной 2 мм	2000	682,09	30,19	1364182	60374	639612	0,5175	1035
		м2 оштукатуриваемой поверхности		557,88	25,71	1115751	51425	54,8	0,02725	54,5

4	11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	2000	655,51	4,44	1311024	8881	613494	0,5635	1127
		м2 окрашиваемой поверхности		557,4	2,36	1114795	4719	54,8	0,00225	4,5
5	11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	499,64	4244,64	18,51	2120793	9250	641202	2,3	1149,172
		м2 поверхности облицовки		2331,65	10,19	1164985	5091	54,8	0,01075	5,37113
	1.3 1 этаж									
6	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 15 мм. Устройство	90,5	699,23	26,73	63280	2419	20601	0,4094	37,0507
		м2 стяжки		358,85	14,94	32476	1352	60,9	0,01588	1,43714
7	11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-1,000;	-90,5	87,1	4,53	-7883	-410	-380	0,00506	-0,45793
		м2 стяжки		4,43	2,46	-401	-223	60,9	0,00263	-0,23802
8	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	252,9	3852,83	121,05	974381	30613	162691	1,02868	260,15317
		м2 покрытия		1005,3	51,03	254240	12905	60,9	0,0485	12,26565
9	11-110101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство	240	1890,6	8,86	453743	2126	33777	0,23	55,2
		м		227,51	3,59	54602	861	60,9	0,00331	0,7944
	1.4 Тип ТД 345									
10	12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	21,2	773,96	45,42	16408	963	5338	0,4277	9,06724
		м2		412,88	13,16	8753	279	59,1	0,0124	0,26288
11	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	21,2	1226,04	68,25	25992	1447	7838	0,4784	10,14208
		м2 изолируемой поверхности		594,67	12,41	12607	263	60,9	0,01225	0,2597
12	12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	21,2	773,96	45,42	16408	963	5338	0,4277	9,06724

		м2								
				412,88	13,16	8753	279	59,1	0,0124	0,26288
13	11-110101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	21,2	3442,64	71,37	72984	1513	16678	1,30134	27,58841
		м2 покрытия								
				1256,27	35,52	26633	753	60,9	0,03675	0,7791
	1.5 ТД 457									
14	11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	300	3234,14	19,64	970242	5892	75563	0,4393	131,79
		м2 покрытия								
				402,83	10,76	120850	3227	60,9	0,01063	3,189
15	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	300	291,25	0,76	87374	227	20436	0,10339	31,017
		м плинтусов								
				111,46	0,4	33437	119	60,9	0,00038	0,114
	1.7 ТД 339 2 и 3 этажи									
16	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 15 мм. Устройство	495,9	699,23	26,74	346749	13258	112884	0,4094	203,02146
		м2 стяжки								
				358,85	14,93	177954	7406	60,9	0,01588	7,87489
17	11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	-620,6	87,12	4,54	-54066	-2815	-2610	0,00506	-3,14024
		м2 стяжки								
				4,44	2,47	-2753	-1533	60,9	0,00263	-1,63218
18	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	495,9	3852,83	121,05	1910618	60027	319014	1,02868	510,12241
		м2 покрытия								
				1005,3	51,03	498527	25305	60,9	0,0485	24,05115
19	11-110101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство	320,4	1890,59	8,86	605746	2838	45092	0,23	73,692
		м								
				227,51	3,58	72894	1148	60,9	0,00331	1,06052
	1.8 ТД 345									
20	12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	41,5	773,95	45,4	32119	1884	10450	0,4277	17,74955
		м2								
				412,89	13,18	17135	547	59,1	0,0124	0,5146
21	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	41,5	1226,02	68,27	50880	2833	15343	0,4784	19,8536

		м2 изолируемой поверхности								
				594,65	12,41	24678	515	60,9	0,01225	0,50838
22	12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	41,5	773,95	45,4	32119	1884	10450	0,4277	17,74955
		м2								
				412,89	13,18	17135	547	59,1	0,0124	0,5146
23	11-110101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	41,5	3442,63	71,37	142869	2962	32648	1,30134	54,00561
		м2 покрытия								
				1256,29	35,52	52136	1474	60,9	0,03675	1,52513
	1.9 ТД 457									
24	11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	600	3234,14	19,64	1940483	11784	151125	0,4393	263,58
		м2 покрытия								
				402,83	10,76	241700	6453	60,9	0,01063	6,378
25	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	641	291,25	0,76	186690	486	43665	0,10339	66,27299
		м плинтусов								
				111,46	0,4	71444	255	60,9	0,00038	0,24358
	1.11 Ремонт фасада здания									
26	11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	700	992,7	28,17	694888	19721	257608	0,611	427,7
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				648,97	22,58	454282	15805	54,8	0,024	16,8
27	11-150213-0103	Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	700	5444,5	232,18	3811151	162524	1339812	2,88892	2022,244
		м2								
				3302,21	190,52	2311546	133366	54,8	0,17938	125,566
28	21-110101-0104	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	29,172	20996,14		612499				
		м3								
29	11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	700	610,89	1,41	427623	990	147630	0,435	304,5
		м2 вертикальной проекции								
				414,42	0,74	290091	520	50,8	0,0007	0,49

<u>Раздел 2 Полная замена окон и дверей</u>

	2.1 Монтажные работы									
30	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	540,68	2224,39	158,96	1202683	85946	320275	0,93898	507,68771
		м2 проемов		906,47	84,09	490112	45465	59,8	0,08363	45,21707
31	21-090201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	540,68	19461,63		10522514				
		м2								
	2.2 ОК-2									
32	11-100501-0104	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	62,7	2505,12	158,37	157071	9930	41038	1,04788	65,70208
		м2		1011,59	82,92	63427	5199	59,8	0,08238	5,16523
33	21-090201-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	62,7	22446,21		1407377				
		м2								
34	11-100501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	390	1171,49	8,98	456880	3501	55067	0,24587	95,8893
		м		231,31	4,81	90211	1874	59,8	0,00463	1,8057
35	21-090205-0109	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	390	2687,67		1048191				
		м								
36	12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	390	838,1	1,57	326859	611	56842	0,2612	101,868
		м		245,73	0,88	95835	344	59,1	0,0009	0,351
		Всего прямые затраты				**36333281**				**10630**
										430

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 950 853
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	644 245
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	432 304
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 738 183
Накладные расходы I уровня, тенге	6 373 204
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	42 706 485
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	1 537 433
Итого, тенге	44 243 918
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 539 513
Всего	**47 783 431**
Временные здания и сооружения (1,5 %*0,8)	48 356 832
Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время (2,31 %)	**1 117 043**
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г.	**49 473 875**
в т.ч. С разбивкой по годам 2019 г. 100% (Иинф-1,0599383)	**52 439 255**
НДС 12%	**6 292 711**
Итого с учетом НДС	**58 731 966**
Всего по АКТУ с учетом Договорного коэффициента К=0,9	**52 858 769**
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ГЕНПОДРЯДА	**47 572 892**

Заказчик ТОО "СК"Алатауинжстрой"

директор Е. Закариянов

Подрядчик ТОО "Абсолют Строй Инвест"

директор С. Беклауов