Форма КС-3
Утверждена
зом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г №229

Заказчик: Исмаилов Талгат Токанович
Подрядчик: ТОО "Компания Жанкент"

Наименование объекта -"Строительство торгово-развлекательного центра с цокольным этажом. г.Кызылорда, ул.Коркыт Ата, д.11"

Справка №1
о стоимости выполненных работ от 30 сентября 2022 г.

	код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			1	17.08.2022г				
			Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство торгово-развлекательного центра с цокольным этажом. г.Кызылорда, ул.Коркыт Ата, д.11	57 534 603	57 534 603	-	-	-	-	-	0	57 534 603
Итого:	57 534 603	57 534 603	-	-		-	-	0	57 534 603

Заказчик:

Физ.лицо _____ **Исмаилов Талгат Токанович**

Авторский надзор: ТОО «QAZAQ AгH»

_____ **Алина Н.**

Подрядчик: ТОО "Компания Жанкент"

Директор _____ **Сейтханов Б.Т.**

Технадзор: ТОО «Строительный контроль»

_____ **Шынтас Е.Е.**

Заказчик: Исмаилов Талгат Токанович

Подрядчик: ТОО "Компания Жанкент"

Наименование объекта -"Строительство торгово-развлекательного центра с цокольным этажом. г.Кызылорда, ул.Коркыт Ата, д.11"

Согласно Договор №1 от 17 августа 2022г

А К Т №1

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2022 г.

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3.Стены, перекрытие и покрытие, перемычки и монолитный пояс					
		Наружные стены					
1	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**451,9760**		**12645,18**	**5715318**
		Накладные расходы	%	93		5748,96	2598392
		Сметная прибыль	%	8		1471,53	665096
		Сметная стоимость:				**19865,68**	**8978806**
		Парапет					
2	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**78,1000**		**21028,95**	**1642361**
		Накладные расходы	%	93		4056,94	316847
		Сметная прибыль	%	8		2006,87	156737
		Сметная стоимость:				**27092,76**	**2115945**
3	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0836**		**261771,47**	**21884**
		Накладные расходы	%	93		51110,12	4273
		Сметная прибыль	%	8		25030,53	2093
		Сметная стоимость:				**337912,12**	**28249**
4	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**м2 стен (без вычета проемов)**	**1012,6000**		**-238,27**	**-241272**
		Накладные расходы	%	93		-221,59	-224382
		Сметная прибыль	%	8		-36,79	-37254
		Сметная стоимость:				**-496,65**	**-502908**
		Внутренние стены					

5	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**212,4000**	**20890,55**	**4437153**
		Накладные расходы	%	93	3928,23	834356
		Сметная прибыль	%	8	1985,50	421720
		Сметная стоимость:			**26804,28**	**5693229**
		Перегородки				
6	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**541,0000**	**2963,39**	**1603194**
		Накладные расходы	%	93	1065,61	576495
		Сметная прибыль	%	8	322,32	174375
		Сметная стоимость:			**4351,32**	**2354064**
		Венканалы (лист 17,17а,17б)				
7	1108-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**7,0000**	**24017,30**	**168121**
		Накладные расходы	%	93	7781,07	54467
		Сметная прибыль	%	8	2543,87	17807
		Сметная стоимость:			**34342,24**	**240396**
8	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0602**	**205312,00**	**12354**
		Сметная прибыль	%	8	16424,96	988
		Сметная стоимость:			**221736,96**	**13342**
9	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**29,0000**	**1609,94**	**46688**
		Накладные расходы	%	118	1227,72	35604
		Сметная прибыль	%	8	227,01	6583
		Сметная стоимость:			**3064,67**	**88875**
10	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**1,1020**	**31979,00**	**35241**
		Сметная прибыль	%	8	2558,32	2819
		Сметная стоимость:			**34537,32**	**38060**
		Перемычки				
11	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**297,0000**	**421,66**	**125233**
		Накладные расходы	%	118	220,41	65462
		Сметная прибыль	%	8	51,37	15257
		Сметная стоимость:			**693,45**	**205952**

12	1107-0503-0106 РСНБ РК 2015	**Ригели, масса до 2 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**	**4849,72**	**19399**
		Накладные расходы	%	118	3656,75	14627
		Сметная прибыль	%	8	680,52	2722
		Сметная стоимость:			**9186,99**	**36748**
13	1107-0503-0105 РСНБ РК 2015	**Ригели, масса до 1 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**16,0000**	**3237,74**	**51804**
		Накладные расходы	%	118	2449,74	39196
		Сметная прибыль	%	8	455,00	7280
		Сметная стоимость:			**6142,48**	**98280**
14	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**14,0000**	**1609,94**	**22539**
		Накладные расходы	%	118	1227,72	17188
		Сметная прибыль	%	8	227,01	3178
		Сметная стоимость:			**3064,67**	**42905**
		Перекрытия и покрытия				
15	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**140,0000**	**6723,97**	**941356**
		Накладные расходы	%	118	3523,48	493287
		Сметная прибыль	%	8	819,80	114772
		Сметная стоимость:			**11067,24**	**1549415**
16	1107-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру**	**шт. сборных конструкций**	**40,0000**	**3451,12**	**138045**
		Накладные расходы	%	118	2478,33	99133
		Сметная прибыль	%	8	474,36	18974
		Сметная стоимость:			**6403,80**	**256152**
17	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0525**	**228668,87**	**12001**
		Накладные расходы	%	118	236476,91	12410
		Сметная прибыль	%	8	37211,66	1953
		Сметная стоимость:			**502357,44**	**26364**
18	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**	**6749,34**	**13499**
		Накладные расходы	%	118	4083,77	8168
		Сметная прибыль	%	8	866,65	1733
		Сметная стоимость:			**11699,76**	**23400**
19	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**0,8400**	**31979,00**	**26862**
		Сметная прибыль	%	8	2558,32	2149

		Сметная стоимость:			**34537,32**	**29011**
20	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0051**	**679631,61**	**3436**
		Накладные расходы	%	118	60374,75	305
		Сметная прибыль	%	8	59200,51	299
		Сметная стоимость:			**799206,87**	**4041**
21	**1106-0801-0112 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,9900**	**31248,99**	**62185**
		Накладные расходы	%	91	5841,01	11624
		Сметная прибыль	%	8	2967,20	5905
		Сметная стоимость:			**40057,21**	**79714**
22	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1974**	**232206,00**	**45843**
		Сметная прибыль	%	8	18576,48	3667
		Сметная стоимость:			**250782,48**	**49510**
23	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0160**	**205312,00**	**3282**
		Сметная прибыль	%	8	16424,96	263
		Сметная стоимость:			**221736,96**	**3544**
		Монолитные участкии УМ-1;УМ-2 и УМ-3				
24	**1106-0801-0112 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,4800**	**31248,99**	**46249**
		Накладные расходы	%	91	5841,01	8645
		Сметная прибыль	%	8	2967,20	4391
		Сметная стоимость:			**40057,21**	**59285**
25	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0206**	**201003,00**	**4149**
		Сметная прибыль	%	8	16080,24	332
		Сметная стоимость:			**217083,24**	**4481**
26	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0108**	**205312,00**	**2221**
		Сметная прибыль	%	8	16424,96	178
		Сметная стоимость:			**221736,96**	**2399**
		Каркас КР-1 -6 шт				
27	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2909**	**217107,00**	**63152**
		Сметная прибыль	%	8	17368,56	5052
		Сметная стоимость:			**234475,56**	**68204**
		Монолитный пояс на отметках +3,3 и +4,2 м; +6,6 и +7,0 м (лист 31,32 АС)				

28	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**27,5800**	**34706,53**	**957206**
		Накладные расходы	%	91	8091,85	223173
		Сметная прибыль	%	8	3423,87	94430
		Сметная стоимость:			**46222,26**	**1274810**
29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3387**	**201003,00**	**68077**
		Сметная прибыль	%	8	16080,24	5446
		Сметная стоимость:			**217083,24**	**73523**
30	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,9030**	**197029,00**	**571983**
		Сметная прибыль	%	8	15762,32	45759
		Сметная стоимость:			**212791,32**	**617742**
		Короб из оцинкованной стали в МП-1				
31	1120-0101-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1,2 мм, диаметр 1400 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,7000**	**7390,93**	**19956**
		Накладные расходы	%	98	564,33	1524
		Сметная прибыль	%	8	636,42	1718
		Сметная стоимость:			**8591,68**	**23198**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**16639518**
		Накладные расходы -	Тенге			**5190794**
		Сметная прибыль -	Тенге			**1746424**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**23576736**
		РАЗДЕЛ 4.Проемы				
		Окна				
32	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**135,0600**	**2372,51**	**320431**
		Накладные расходы	%	90	755,68	102062
		Сметная прибыль	%	8	250,26	33800
		Сметная стоимость:			**3378,44**	**456293**
33	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2 проемов**	**0,9000**	**3746,06**	**3371**
		Накладные расходы	%	90	1169,07	1052
		Сметная прибыль	%	8	393,21	354
		Сметная стоимость:			**5308,33**	**4778**

34	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**135,0600**	**18230,00**	**2462144**
		Сметная прибыль	%	8	1458,40	196972
		Сметная стоимость:			**19688,40**	**2659115**
35	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**0,9000**	**12627,00**	**11364**
		Сметная прибыль	%	8	1010,16	909
		Сметная стоимость:			**13637,16**	**12273**
36	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**81,9000**	**1009,31**	**82662**
		Накладные расходы	%	90	175,34	14360
		Сметная прибыль	%	8	94,77	7762
		Сметная стоимость:			**1279,42**	**104784**
37	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**81,9000**	**1451,00**	**118837**
		Сметная прибыль	%	8	116,08	9507
		Сметная стоимость:			**1567,08**	**128344**
		Двери				
38	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**7,5600**	**2415,43**	**18261**
		Накладные расходы	%	69	1324,47	10013
		Сметная прибыль	%	8	299,19	2262
		Сметная стоимость:			**4039,09**	**30536**
39	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**7,5600**	**43408,00**	**328164**
		Сметная прибыль	%	8	3472,64	26253
		Сметная стоимость:			**46880,64**	**354418**
40	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**69,5100**	**1458,44**	**101376**
		Накладные расходы	%	90	855,66	59477
		Сметная прибыль	%	8	185,13	12868
		Сметная стоимость:			**2499,23**	**173721**
41	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**32,7600**	**4088,00**	**133923**

		Сметная прибыль	%	8	327,04	10714
		Сметная стоимость:			**4415,04**	**144637**
42	**2109-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**27,9300**	**4990,00**	**139371**
		Сметная прибыль	%	8	399,20	11150
		Сметная стоимость:			**5389,20**	**150520**
43	**2109-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**2,5200**	**3710,00**	**9349**
		Сметная прибыль	%	8	296,80	748
		Сметная стоимость:			**4006,80**	**10097**
44	**2109-0102-0105 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**6,3000**	**4854,00**	**30580**
		Сметная прибыль	%	8	388,32	2446
		Сметная стоимость:			**5242,32**	**33027**
45	**2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**74,0000**	**490,00**	**36260**
		Сметная прибыль	%	8	39,20	2901
		Сметная стоимость:			**529,20**	**39161**
46	**2109-0404-0303 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**37,0000**	**3420,00**	**126540**
		Сметная прибыль	%	8	273,60	10123
		Сметная стоимость:			**3693,60**	**136663**
		Витражи ВН1-ВН2 и В1-В3				
47	**1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	**м2**	**70,6320**	**3050,87**	**215489**
		Накладные расходы	%	90	763,80	53949
		Сметная прибыль	%	8	305,17	21555
		Сметная стоимость:			**4119,84**	**290993**
48	**2109-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные (ВИТРАЖ) из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**58,4520**	**12627,00**	**738073**
		Сметная прибыль	%	8	1010,16	59046
		Сметная стоимость:			**13637,16**	**797119**

49	2109-0202-1402 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**2,5200**	**32556,00**	**82041**
		Сметная прибыль	%	8	2604,48	6563
		Сметная стоимость:			**35160,48**	**88604**
50	2109-0202-1303 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**2,1000**	**25769,00**	**54115**
		Сметная прибыль	%	8	2061,52	4329
		Сметная стоимость:			**27830,52**	**58444**
51	2109-0202-0601 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-12, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**7,5600**	**30446,00**	**230172**
		Сметная прибыль	%	8	2435,68	18414
		Сметная стоимость:			**32881,68**	**248586**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				**5242525**
		Накладные расходы -				**240913**
		Сметная прибыль -				**438675**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				**5922113**
		РАЗДЕЛ 5.Кровля				
52	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**833,0000**	**683,16**	**569072**
		Накладные расходы	%	92	153,26	127666
		Сметная прибыль	%	8	66,91	55736
		Сметная стоимость:			**903,33**	**752474**
53	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**833,0000**	**542,47**	**451878**
		Накладные расходы	%	92	165,33	137720
		Сметная прибыль	%	8	56,62	47164
		Сметная стоимость:			**764,42**	**636762**
54	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012(Пеноплэкс Кровля Yo 35кг/м3,толщиной 80мм)**	**м3**	**68,6392**	**27043,00**	**1856210**
		Сметная прибыль	%	8	2163,44	148497
		Сметная стоимость:			**29206,44**	**2004707**

55	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**833,0000**	**610,77**	**508771**
		Накладные расходы	%	92	189,77	158078
		Сметная прибыль	%	8	64,04	53345
		Сметная стоимость:			**864,58**	**720195**
56	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**833,0000**	**274,90**	**228992**
		Накладные расходы	%	92	13,97	11637
		Сметная прибыль	%	8	23,11	19251
		Сметная стоимость:			**311,98**	**259879**
57	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**4,9210**	**93735,73**	**461274**
		Накладные расходы	%	90	17630,06	86758
		Сметная прибыль	%	8	8909,26	43842
		Сметная стоимость:			**120275,05**	**591874**
58	**2113-0201-1104 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные М12х100 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**23,0000**	**34,00**	**782**
		Сметная прибыль	%	8	2,72	63
		Сметная стоимость:			**36,72**	**845**
59	**1110-0102-0205 РСНБ РК 2015**	**Стены. Устройство карнизов и свесов**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**90,7800**	**1334,80**	**121173**
		Накладные расходы	%	90	1179,98	107119
		Сметная прибыль	%	8	201,18	18263
		Сметная стоимость:			**2715,97**	**246555**
60	**2107-0509-0504 РСНБ РК 2015**	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 6 мм**	**м2**	**95,3190**	**770,00**	**73396**
		Сметная прибыль	%	8	61,60	5872
		Сметная стоимость:			**831,60**	**79267**
61	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**5,5840**	**9970,93**	**55678**
		Накладные расходы	%	90	670,20	3742
		Сметная прибыль	%	8	851,29	4754
		Сметная стоимость:			**11492,43**	**64174**
62	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**974,1900**	**4527,66**	**4410801**
		Накладные расходы	%	92	1480,69	1442473
		Сметная прибыль	%	8	480,67	468264

		Сметная стоимость:			**6489,02**	**6321538**
63	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**974,1900**	**346,02**	**337089**
		Накладные расходы	%	90	25,56	24900
		Сметная прибыль	%	8	29,73	28963
		Сметная стоимость:			**401,30**	**390952**
64	**1110-0106-0101 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**1,0000**	**16750,52**	**16751**
		Накладные расходы	%	90	5241,08	5241
		Сметная прибыль	%	8	1759,33	1759
		Сметная стоимость:			**23750,93**	**23751**
65	**2109-0101-9901 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**0,5000**	**9792,00**	**4896**
		Сметная прибыль	%	8	783,36	392
		Сметная стоимость:			**10575,36**	**5288**
66	**2113-0814-2211 РСНБ РК 2015**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	**1,0000**	**835,00**	**835**
		Сметная прибыль	%	8	66,80	67
		Сметная стоимость:			**901,80**	**902**
67	**2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**2,0000**	**490,00**	**980**
		Сметная прибыль	%	8	39,20	78
		Сметная стоимость:			**529,20**	**1058**
68	**2109-0404-0507 РСНБ РК 2015**	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86**	**шт.**	**1,0000**	**490,00**	**490**
		Сметная прибыль	%	8	39,20	39
		Сметная стоимость:			**529,20**	**529**
69	**1115-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм**	**м2 площади проемов по наружному обводу коробок**	**0,5000**	**1325,92**	**663**
		Накладные расходы	%	80	233,96	117
		Сметная прибыль	%	8	124,79	62
		Сметная стоимость:			**1684,68**	**842**
70	**1208-0101-1901 РСНБ РК 2015**	**Трубы водосточные. Навеска с подмостей**	**м труб**	**77,0000**	**381,60**	**29383**
		Накладные расходы	%	72	274,49	21136
		Сметная прибыль	%	8	52,49	4042
		Сметная стоимость:			**708,58**	**54561**

71	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Желоба настенные. Устройство**	**м желобов**	**151,3000**	**3895,57**	**589400**
		Накладные расходы	%	92	663,13	100332
		Сметная прибыль	%	8	364,70	55179
		Сметная стоимость:			**4923,40**	**744910**
72	1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка**	**1 воронка**	**11,0000**	**315,47**	**3470**
		Накладные расходы	%	92	136,13	1497
		Сметная прибыль	%	8	36,13	397
		Сметная стоимость:			**487,73**	**5365**
73	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**м**	**77,0000**	**1528,00**	**117656**
		Сметная прибыль	%	8	122,24	9412
		Сметная стоимость:			**1650,24**	**127068**
74	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**м**	**151,3000**	**1113,00**	**168397**
		Сметная прибыль	%	8	89,04	13472
		Сметная стоимость:			**1202,04**	**181869**
75	2110-0302-0204 РСНБ РК 2015	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**шт.**	**11,0000**	**3570,00**	**39270**
		Сметная прибыль	%	8	285,60	3142
		Сметная стоимость:			**3855,60**	**42412**
76	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	**шт.**	**252,0000**	**628,00**	**158256**
		Сметная прибыль	%	8	50,24	12660
		Сметная стоимость:			**678,24**	**170916**
77	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**	**шт.**	**39,0000**	**917,00**	**35763**
		Сметная прибыль	%	8	73,36	2861
		Сметная стоимость:			**990,36**	**38624**
78	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**11,0000**	**1400,00**	**15400**
		Сметная прибыль	%	8	112,00	1232
		Сметная стоимость:			**1512,00**	**16632**
		Ходовые доски				
79	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Доски ходовые. Укладка**	**м ходов**	**65,0000**	**769,27**	**50003**
		Накладные расходы	%	90	29,12	1893

		Сметная прибыль	%	8	63,87	4152
		Сметная стоимость:			**862,26**	**56047**
		Чердак Узел "А"				
80	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м**	**т**	**0,0620**	**390563,12**	**24215**
		Накладные расходы	%	91	182240,66	11299
		Сметная прибыль	%	8	45824,30	2841
		Сметная стоимость:			**618628,08**	**38355**
		Козырек				
81	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**8,0960**	**603,81**	**4888**
		Накладные расходы	%	92	189,77	1536
		Сметная прибыль	%	8	63,49	514
		Сметная стоимость:			**857,06**	**6939**
82	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	**м2 кровли**	**8,0960**	**494,77**	**4006**
		Накладные расходы	%	92	136,81	1108
		Сметная прибыль	%	8	50,53	409
		Сметная стоимость:			**682,10**	**5522**
83	1112-0101-0107 РСНБ РК 2015	**Кровли скатные. Защита ковра гравием на битумной мастике**	**м2 кровли**	**8,0960**	**595,91**	**4824**
		Накладные расходы	%	92	101,21	819
		Сметная прибыль	%	8	55,77	452
		Сметная стоимость:			**752,90**	**6095**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5				**10344661**
		Накладные расходы -				**2245071**
		Сметная прибыль -				**1007176**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				**13596908**
		Хоз.БЛОК				
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты				
		Основания под фундаменты				
		Фундаменты ФБС				
84	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	**шт**	**99,0000**	**1463,30**	**144867**
		Накладные расходы	%	118	834,31	82597
		Сметная прибыль	%	8	183,81	18197
		Сметная стоимость:			**2481,42**	**245661**
85	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	**шт**	**17,0000**	**2074,15**	**35261**

		Накладные расходы	%	118	1172,36	19930
		Сметная прибыль	%	8	259,72	4415
		Сметная стоимость:			**3506,23**	**59606**
86	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	**шт**	**3,0000**	**3129,02**	**9387**
		Накладные расходы	%	118	1767,83	5303
		Сметная прибыль	%	8	391,75	1175
		Сметная стоимость:			**5288,60**	**15866**
87	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**33,0000**	**4425,35**	**146037**
		Накладные расходы	%	118	2415,97	79727
		Сметная прибыль	%	8	547,31	18061
		Сметная стоимость:			**7388,63**	**243825**
88	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м3**	**1,5600**	**25198,43**	**39310**
		Накладные расходы	%	91	2867,15	4473
		Сметная прибыль	%	8	2245,25	3503
		Сметная стоимость:			**30310,83**	**47285**
		СЕТКА С-1 -4 шт; С-2 -6 шт				
89	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**	**0,0446**	**56459,47**	**2518**
		Накладные расходы	%	93	51110,12	2280
		Сметная прибыль	%	8	8605,57	384
		Сметная стоимость:			**116175,16**	**5181**
90	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0446**	**232206,00**	**10356**
		Сметная прибыль	%	8	18576,48	829
		Сметная стоимость:			**250782,48**	**11185**
		Фундамент под перегородки				
91	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм (бетон В7,5). Устройство**	**м3**	**0,8300**	**26789,30**	**22235**
		Накладные расходы	%	91	3466,73	2877
		Сметная прибыль	%	8	2420,48	2009
		Сметная стоимость:			**32676,51**	**27122**
92	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм (бетон В10). Устройство**	**м3**	**1,5100**	**28360,52**	**42824**
		Накладные расходы	%	91	3466,73	5235
		Сметная прибыль	%	8	2546,18	3845
		Сметная стоимость:			**34373,43**	**51904**
93	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0225**	**205312,00**	**4620**

		Сметная прибыль	%	8	16424,96	370
		Сметная стоимость:			**221736,96**	**4989**
		Гидроизоляция				
94	1113-0301-0107 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-734, первый слой**	**м2**	**297,9200**	**529,68**	**157802**
		Накладные расходы	%	69	26,49	7892
		Сметная прибыль	%	8	44,49	13254
		Сметная стоимость:			**600,66**	**178949**
95	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**	**м2**	**65,8400**	**2039,64**	**134290**
		Накладные расходы	%	93	177,19	11666
		Сметная прибыль	%	8	177,35	11677
		Сметная стоимость:			**2394,18**	**157633**
		Фундамент под дымовой трубы				
		ФОМ-2 -1 шт				
96	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных**	**м3**	**0,2890**	**8067,75**	**2332**
		Накладные расходы	%	94	2995,69	866
		Сметная прибыль	%	8	885,07	256
		Сметная стоимость:			**11948,51**	**3453**
97	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м 3 под колонны**	**м3**	**3,1500**	**30455,95**	**95936**
		Накладные расходы	%	91	3941,11	12414
		Сметная прибыль	%	8	2751,76	8668
		Сметная стоимость:			**37148,82**	**117019**
98	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**5,6250**	**822,41**	**4626**
		Накладные расходы	%	93	213,18	1199
		Сметная прибыль	%	8	82,85	466
		Сметная стоимость:			**1118,44**	**6291**
		Фундамент под котел				
		ФОМ-1 -2шт				
99	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных**	**м3**	**0,3200**	**8067,75**	**2582**
		Накладные расходы	%	94	2995,69	959
		Сметная прибыль	%	8	885,07	283
		Сметная стоимость:			**11948,51**	**3824**
100	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м 3 под оборудование**	**м3**	**1,4600**	**28430,34**	**41508**

		Накладные расходы	%	91	3474,62	5073
		Сметная прибыль	%	8	2552,40	3727
		Сметная стоимость:			**34457,36**	**50308**
101	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**3,5200**	**822,41**	**2895**
		Накладные расходы	%	93	213,18	750
		Сметная прибыль	%	8	82,85	292
		Сметная стоимость:			**1118,44**	**3937**
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФОМ-3				
102	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м 3 под оборудование**	**м3**	**0,2800**	**28430,34**	**7960**
		Накладные расходы	%	91	3474,62	973
		Сметная прибыль	%	8	2552,40	715
		Сметная стоимость:			**34457,36**	**9648**
		Фундамент под резервуар ФМ-1 -4 шт				
103	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм**	**м2**	**16,6400**	**3916,08**	**65164**
		Накладные расходы	%	94	498,46	8294
		Сметная прибыль	%	8	353,16	5877
		Сметная стоимость:			**4767,70**	**79335**
104	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**16,6400**	**3916,08**	**65164**
		Накладные расходы	%	94	498,46	8294
		Сметная прибыль	%	8	353,16	5877
		Сметная стоимость:			**4767,70**	**79335**
105	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	**шт**	**4,0000**	**3129,02**	**12516**
		Накладные расходы	%	118	1767,83	7071
		Сметная прибыль	%	8	391,75	1567
		Сметная стоимость:			**5288,60**	**21154**
106	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100**	**м3**	**2,1720**	**18017,00**	**39133**
		Сметная прибыль	%	8	1441,36	3131
		Сметная стоимость:			**19458,36**	**42264**
107	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм (бетон В12). Устройство**	**м3**	**1,8400**	**29095,38**	**53535**
		Накладные расходы	%	91	3466,73	6379
		Сметная прибыль	%	8	2604,97	4793
		Сметная стоимость:			**35167,08**	**64707**

108	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**12,00**	**822,41**	**9869**
		Накладные расходы	%	93	213,18	2558
		Сметная прибыль	%	8	82,85	994
		Сметная стоимость:			**1118,44**	**13421**
		Приямок П-1 р/р 1000х1000 -2 шт				
109	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,8800**	**3916,08**	**11278**
		Накладные расходы	%	94	498,46	1436
		Сметная прибыль	%	8	353,16	1017
		Сметная стоимость:			**4767,70**	**13731**
110	1106-1301-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине до 150 мм**	**м3**	**0,4480**	**49697,41**	**22264**
		Накладные расходы	%	91	16839,64	7544
		Сметная прибыль	%	8	5322,96	2385
		Сметная стоимость:			**71860,01**	**32193**
111	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0178**	**232206,00**	**4143**
		Сметная прибыль	%	8	18576,48	331
		Сметная стоимость:			**250782,48**	**4474**
112	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	**1т**	**0,0244**	**222621,00**	**5443**
		Накладные расходы	%	91	53200,04	1301
		Сметная прибыль	%	8	22065,68	539
		Сметная стоимость:			**297886,72**	**7283**
113	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Установка металлических решеток приямков**	**т**	**0,0248**	**523754,02**	**12989**
		Накладные расходы	%	93	40442,28	1003
		Сметная прибыль	%	8	45135,70	1119
		Сметная стоимость:			**609332,00**	**15111**
114	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**4,0000**	**822,41**	**3290**
		Накладные расходы	%	93	213,18	853
		Сметная прибыль	%	8	82,85	331
		Сметная стоимость:			**1118,44**	**4474**
115	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,7192**	**81,98**	**59**
		Накладные расходы	%	69	25,29	18
		Сметная прибыль	%	8	8,58	6

		Сметная стоимость:				**115,85**	**83**
116	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,7192**		**82,64**	**59**
		Накладные расходы	%	69		14,85	11
		Сметная прибыль	%	8		7,80	6
		Сметная стоимость:				**105,29**	**76**
		Приямок П-1 (лист 5 АС)					
117	**1106-1301-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине до 150 мм**	**м3**	**0,4160**		**46924,43**	**19521**
		Накладные расходы	%	91		16839,64	7005
		Сметная прибыль	%	8		5101,13	2122
		Сметная стоимость:				**68865,19**	**28648**
118	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0067**		**205312,00**	**1382**
		Сметная прибыль	%	8		16424,96	111
		Сметная стоимость:				**221736,96**	**1492**
		Фундамент под оттяжек ФМ -2 шт					
119	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,2000**		**21379,38**	**4276**
		Накладные расходы	%	91		1115,62	223
		Сметная прибыль	%	8		1799,60	360
		Сметная стоимость:				**24294,60**	**4859**
120	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м 3 под оборудование, В12,5**	**м3**	**1,1800**		**28338,54**	**33439**
		Накладные расходы	%	91		3474,62	4100
		Сметная прибыль	%	8		2545,05	3003
		Сметная стоимость:				**34358,21**	**40543**
121	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	**1т**	**0,0238**		**222621,00**	**5298**
		Накладные расходы	%	91		53200,04	1266
		Сметная прибыль	%	8		22065,68	525
		Сметная стоимость:				**297886,72**	**7090**
122	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**5,0400**		**822,41**	**4145**
		Накладные расходы	%	93		213,18	1074
		Сметная прибыль	%	8		82,85	418
		Сметная стоимость:				**1118,44**	**5637**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1280312**
		Накладные расходы -					**302645**
		Сметная прибыль -	Тенге				**126636**

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1709593
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ					
123	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**204,7072**	**12645,18**	**2588559**
		Накладные расходы	%	93	5748,96	1176854
		Сметная прибыль	%	8	1471,53	301233
		Сметная стоимость:			**19865,68**	**4066646**
124	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**78,8000**	**28541,00**	**2249031**
		Сметная прибыль	%	8	2283,28	179922
		Сметная стоимость:			**30824,28**	**2428953**
125	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**11,7031**	**27043,00**	**316486**
		Сметная прибыль	%	8	2163,44	25319
		Сметная стоимость:			**29206,44**	**341805**
126	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**26,2960**	**19594,83**	**515266**
		Накладные расходы	%	93	4056,94	106681
		Сметная прибыль	%	8	1892,14	49756
		Сметная стоимость:			**25543,91**	**671703**
127	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**42,4300**	**19456,43**	**825536**
		Накладные расходы	%	93	3928,23	166675
		Сметная прибыль	%	8	1870,77	79377
		Сметная стоимость:			**25255,43**	**1071588**
128	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**26,1200**	**2963,39**	**77404**
		Накладные расходы	%	93	1065,61	27834
		Сметная прибыль	%	8	322,32	8419
		Сметная стоимость:			**4351,32**	**113656**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**6572282**
		Накладные расходы -				**1478043**
		Сметная прибыль -	Тенге			**644026**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**8694351**

		РАЗДЕЛ 4.Вентканалы					
129	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**1,5000**		**19456,43**	**29185**
		Накладные расходы	%	93		3928,23	5892
		Сметная прибыль	%	8		1870,77	2806
		Сметная стоимость:				**25255,43**	**37883**
130	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**5,0000**		**1609,94**	**8050**
		Накладные расходы	%	118		1227,72	6139
		Сметная прибыль	%	8		227,01	1135
		Сметная стоимость:				**3064,67**	**15323**
131	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**0,1900**		**31979,00**	**6076**
		Сметная прибыль	%	8		2558,32	486
		Сметная стоимость:				**34537,32**	**6562**
		ПЕРЕМЫЧКИ					
132	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**шт**	**85,0000**		**421,66**	**35841**
		Накладные расходы	%	118		220,41	18735
		Сметная прибыль	%	8		51,37	4366
		Сметная стоимость:				**693,45**	**58942**
133	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**4,9780**		**67739,00**	**337205**
		Сметная прибыль	%	8		5419,12	26976
		Сметная стоимость:				**73158,12**	**364181**
		Плиты покрытия					
134	2104-0108-9901 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 4 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**63,7540**		**6035,00**	**384755**
		Сметная прибыль	%	8		482,80	30780
		Сметная стоимость:				**6517,80**	**415536**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**801112**
		Накладные расходы -					**30766**
		Сметная прибыль -	Тенге				**66551**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**898428**

		Итого по акту					**54398129**
		Временные здания и сооружения 1,5%					**815972**
		Итого с временными зданиями и сооружениями					**55214101**

		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%					745390
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					3426203
		Итого					59385694
		Непредвиденные работы и затраты-2%					1187714
		Итого					60573407
		Итого в текущих ценах на 2022 год К=1,0498961					63933730
		Итого с понижающим коэф К=0,899910000350828					57534603
		Итого					57 534 603

Заказчик:

Физ.лицо_____**Исмаилов Талгат Токанович**

Подрядчик: ТОО "Компания Жанкент"

Директор_____**Сейтханов Б.Т.**

Авторский надзор: ТОО «QAZAQ ArH»

_____**Алина Н.**

Технадзор: ТОО «Строительный Контроль»

_____**Шынтас Е.Е.**