Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«28» августа 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Арлан-2004», г.Кокшетау, Акана Серэ», здание 92А Лицензия №14006119 от 30.04.2014г**
наименование организации, юридический адрес
в лице: директора **Кисыкова Жаната Алпамышевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Реконструкция административного здания областного акмата, по адрес Акмолинская область, город Кокшетау, ул.Абая 83 (3 очередь -1,2 этаж и техподполье;**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком, которого является **ГУ "Управление строительства Акмолинской области - зам. руководителя Карагаев Ермек Базарбаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Абсолют Строй Инвест"
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Кокше-Курылыс-Р» , лицензия ГСЛ № 15011189**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а): **ГУ "Управление строительства Акмолинской области". приказом №01-08/68 от 03.05.2018г.**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	М2	3645		4318,45	
Число этажей	этаж	2		2	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Объект: **Реконструкция административного здания областного акимата, по адресу: Акмолинская область, город Кокшетау, ул. Абая 83 (3 очередь -1.2 этаж и техподполье);**

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: го

Здание Г-образной формы в плане, с тех.подпольем. Здание четырехэтажное, высота помещений - 3,3 м.

Основные виды выполняемых работ:

Частичная перепланировка первого, второго этажей и тех.подполья;

Переоборудование в тех.подполье помещения №8 под тренажерный зал;

Перерасчет площадей и корректировка отделки помещений первого, второго этажей и тех.подполья;

Пробивка проема в несущей стене второго этажа с выполнением элементов усиления;

Усиление плиты перекрытия над тех.подпольем;

Устройство фундамента под дизель-генераторную установку;

Пробивка отверстий в тех.подполье под инженерные сети;

Предусмотрены, упущенные первоначальным проектом, окна ПВХ по ГОСТ 30674-99 на этажах и лестничных клетках;

Предусмотрены оцинкованные сливы, москитные сетки, отделка откосов из ПВХ на окнах

Предусмотрена отделка потолков декоративными элементами;

Замена пола из мраморных плит большого холла и главной лестничной клетки на гранитные плитки;

Устройство пластиковых перегородок в санузлах из ПВХ профилей по ГОСТ 30673-93.

Устройство приямка в тепловом узле.

Перегородки - из керамического кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/25 по ГОСТ 530-2012 толщиной 120мм на растворе М75 с армированием сеткой 04Вр-1 с ячейкой 50х50мм через 4 ряда кладки по высоте.

Фундамент под перегородки подвала - бетонный толщиной 300мм из бетона класса В15, армированный каркасом из арматуры класса АШ (А400) диаметром 10мм и класса АI (А240) диаметром бмм по ГОСТ 5781-82* и сеткой из арматурной проволоки ВрI диаметром 5мм.

Внутренняя дополнительная отделка - облицовка потолков гипсокартонными листами, выравнивание ветонитом, водоэмульсионная окраска; стены - выравнивание штукатуркой, ветонит, водоэмульсионная окраска, декоративная штукатурка, обои, венецианская штукатурка и облицовка колонн зеркалами (большой холл), керамическая плитка; облицовка стен санузлов - керамическая плитка.

Полы - ламинат, керамическая плитка, керамогранит, резиновое покрытие (в тренажерном зале), гранит (большой холл).

Окна - ПВХ-профили с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99 ; витражи

ПВХ-профили с однокамерным и двухкамерным стеклопакетами; подоконные доски - пластиковые.

Приямок в тепловом узле - размером 1000х1000х800(h), стенки приямка из бетона класса В7,5 толщиной 150мм, днище толщиной 100мм из бетона класса В7,5.

Гидроизоляция стенок и днища приямка оклеечная из материала «Технопласт ЭПП» 2 слоя по битумному праймеру «Технониколь №01».

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Наружные инженерные коммуникации (холодное горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную

эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль 2017 года;
окончание работ август 2019 года;
при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8,0;
фактически, месяц: 25;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Реконструкция административного здания областного акмата, по адрес Акмолинская область, город Кокшетау, ул.Абая 83 (3 очередь -1,2 этаж и техподполье;** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Арлан-2004», директор Кисыков Жанат Алпамышевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)