Заказчик ТОО "АРЛАН-2004" Форма 3-КС

Подрядчик: ТОО "Абсолют Строй Инвест"

Наименование строительства :«Реконструкция административного здания областного акимата, по адресу: Акмолинская область, город Кокшетау, ул. Абая 83 (3 очередь - 1,2 этаж, техподполье)»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2018 года

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
		номер	дата	наименование, код,					
				специфика					
							Дополнительные затраты		

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года	64 161 205,00									
в том числе за отчетный месяц		13 619 931,00							1 459 278,32	13 619 931,00
Итого к оплате:										

Подрядчик ТОО "Абсолют Строй Инвест"

директор Е. Закариянов

Заказчик ТОО "АРЛАН-2004"

директор Ж. КИСЫКОВ

Заказчик ТОО "АРЛАН-2004"
Подрядчик ТОО "Абсолют Строй Инвест"
Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция административного здания областного акимата, по адресу: Акмолинская область, город Кокшетау, ул. Абая 83 (3 очередь -1,2 этаж, техподполье)»

Договор

АКТ №2
выполненных строительно монтажных работ от 30 АПРЕЛЯ месяц 2018 года
Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 22.05.17 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 5 Устройство проемов в стенах			2164,14246							
	5.1 В перегородке толщиной 120 мм										
1	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %	м3	30,1266	20154,91	6936,73	607199	208980	–	380945	1067196
					13218,19	3507,73	398219	105676	–	79052	
2	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,05952	3651,38	42,56	54988	641	28615	18757	79645
					1708,69	21,18	25732	319	–	5900	
	5.2 В стене толщиной 250 мм										

3	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %	м3	2,8665	20154,89	6936,68	57774	19884	–	36246	101542
					13218,21	3507,76	37890	10055	–	7522	
4	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	52,74984	3651,33	42,5	192607	2242	100233	65700	278972
					1708,67	21,19	90132	1118	–	20665	
		Итого по разделу 5					**10 527 355**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					551 973				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					231 747				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					117 168				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					128 848				
		Накладные расходы, тенге					501 648				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					113 139				
5	1112-0101-0801	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб НР = 92 %	м2 фасада (без вычета проемов)	2063,34	380,04	1,03	784156	2134	414459	305227	1176534
					178,14	0,52	367563	1069	–	87151	
		Итого по разделу 6					**1 176 534**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					367 563				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 134				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 069				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					414 459				
		Накладные расходы, тенге					305 227				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					87 151				
		Итого по смете					**12 703 889**				

		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					919 536					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					233 881					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					118 237					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					543 307					
		Накладные расходы, тенге					806 875					
		Сметная прибыль (8 %), тенге					200 290					
		Итого по акту					**12 703 889**					
		-временные здания и сооружения 2,4% к=0,8					243 915					
		Итого					**12 947 804**					
		- Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,31%					299 094					
		Итого					**13 246 898**					
		Непредвиденные работы и затраты 2%					264 938					
		Итого					**13 511 836**					
		Договорной коэффициент 0,9					12 160 652					
		Итого					**12 160 652**					
		Налог на добавленную стоимость 12%					1 459 278					
		Итого по акту					**13 619 931**					

Подрядчик ТОО "СК Алатауинжстрой"

директор **Е. Закариянов**

Заказчик ТОО "АРЛАН-2004"

директор **Ж. КИСЫКОВ**