Заказчик ТОО "АРЛАН-2004"

Форма 3-КС

Подрядчик: ТОО "Абсолют Строй Инвест"

Наименование строительства :«Реконструкция административного здания областного акимата, по адресу: Акмолинская область, город Кокшетау, ул. Абая 83 (3 очередь - 1,2 этаж, техподполье)»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2018 года

код заказчика	код подрядчика		договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
			номер	дата	наименование, код,					
					специфика					
							Дополнительные затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года	124 527 858,00									
в том числе за отчетный месяц		42 987 685,00							4 605 823,39	42 987 685,00
Итого к оплате:										

Подрядчик ТОО "Абсолют Строй Инвест"

директор **Е. Закариянов**

Заказчик ТОО "АРЛАН-2004"

директор **Ж. КИСЫКОВ**

Цены региона

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик ТОО "АРЛАН-2004"

Подрядчик ТОО "Абсолют Строй Инвест"

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция административного здания областного акимата, по адресу: Акмолинская область, город Кокшетау, ул. Абая 83 (3 очередь -1,2 этаж, техподполье)»

Договор

АКТ №4
выполненных строительно монтажных работ от 31 августа месяц 2018 года
Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 22.05.17 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Внутренняя отделка			17425,22							
	1.1 1 этаж										
1	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	613,8	925,98	5,77	568367	3543	170605	284712	921325
					———	———	———	———	———	———	
					642,26	1,98	394219	1215	–	68246	
	1.2 2 этаж										
2	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	804,22	925,98	5,77	744692	4642	223532	373039	1207149
					———	———	———	———	———	———	

					642,26	1,98	516518	1592	–	89418	
3	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	318,83	5224,57	24,37	1665750	7771	710544	685038	2538851
					2971,6	12,57	947435	4007	–	188063	
	1.3 3 этаж										
4	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	802,35	925,98	5,77	742962	4632	223013	372173	1204346
					642,26	1,98	515317	1590	–	89211	
5	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	335,62	5224,57	24,38	1753471	8181	747962	721113	2672551
					2971,6	12,57	997328	4218	–	197967	
	1.4 4-5 этаж										
6	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1661,75	925,98	5,77	1538747	9591	461882	770807	2494318
					642,26	1,98	1067274	3291	–	184764	
7	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1661,75	566,01	3,71	940562	6171	314803	448342	1500016
					372,85	1,87	619588	3109	–	111112	

8	1212-0101-1603	Стены окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 % НР = 72 %	м2	3120,32	691,49	3,78	2157678	11801	1133088	660300	3043416
					———	———	———	———	———	———	
					324,58	1,98	1012789	6192	–	225438	
9	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	671,23	5224,58	24,37	3506892	16361	1495904	1442205	5345025
					———	———	———	———	———	———	
					2971,6	12,57	1994627	8435	–	395928	
	1.5 Техэтаж										
10	1212-0101-0204	Стены. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски более 35 % НР = 72 %	м2	53,14	801,11	4,06	42571	216	8648	21915	69645
					———	———	———	———	———	———	
					634,31	2,11	33707	112	–	5159	
		Итого по разделу 1					**20 996 642**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 098 802				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					72 909				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					33 761				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 489 981				
		Накладные расходы, тенге					5 779 644				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 555 306				
	Раздел 3 Полы										
	3.3 Тип 3										
11	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 0 ктрр1=0;	м2 покрытия	539,74	2103,53	91,24	1135358	49248	1086110	–	1226187
					———	———	———	———	———	———	
					–	44,28	–	23901	–	90829	

	3.5 Тип 5											
12	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	240,58	1678,78	103,4	403882	24875	185305	167092	616652
					805,15	15,82	193702	3806	–	45678	
13	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	240,58	1061,46	51,29	255366	12340	126153	100710	384562
					485,8	9,02	116873	2170	–	28486	
14	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	240,58	776,31	35,46	186764	8532	79246	87477	296180
					411,45	18,35	98986	4415	–	21939	
15	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	1924,64	93,17	6,02	179324	11583	157954	13220	207948
					5,09	3,03	9787	5840	–	15404	
16	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	201,22	3582,72	92,76	720914	18665	404880	259113	1058429
					1477,83	44,28	297369	8911	–	78402	
	3.6 Тип 6										
17	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	35,2	3567,5	91,25	125576	3212	70831	44916	184131
					1464,01	44,29	51533	1559	–	13639	
	3.7 Тип 7										

18	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	101,34	3567,54	91,24	361535	9246	203925	129313	530116
					———	———	———	———	———	———	
					1464,02	44,29	148364	4488	–	39268	
	3.8 Тип 8										
19	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	38,4	1678,75	103,39	64464	3970	29576	26670	98425
					———	———	———	———	———	———	
					805,16	15,81	30918	607	–	7291	
20	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	38,4	1061,48	51,3	40761	1970	20136	16076	61384
					———	———	———	———	———	———	
					485,81	9,04	18655	347	–	4547	
21	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	38,4	776,33	35,47	29811	1362	12649	13963	47276
					———	———	———	———	———	———	
					411,46	18,36	15800	705	–	3502	
22	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	192	93,17	6,02	17889	1156	15757	1319	20745
					———	———	———	———	———	———	
					5,08	3,04	976	583	–	1537	
		Итого по разделу 3					**4 732 035**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					982 963				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					146 159				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					57 332				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 392 522				
		Накладные расходы, тенге					859 869				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					350 522				

	Раздел 4 Проемы										
	4.1 двери										
23	1110-0402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен НР = 90 %	м2 проемов	212,94	2740,48	163,68	583558	34854	25477	436660	1101835
					2457,16	74,48	523227	15859	–	81617	
24	2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,04	46710		235418		235418	–	254251
					–		–		–	18833	
25	2109-0402-0203	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	9,45	38360		362502		362502	–	391502
					–		–		–	29000	
26	2109-0402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	183,33	23559		4319071		4319071	–	4664597
					–		–		–	345526	
27	2109-0402-0102	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	15,12	41748		631230		631230	–	681728
					–		–		–	50498	
28	2109-0404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	8	3820		30560		30560	–	33005
					–		–		–	2445	
29	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	308,33	1915,48	95,93	590599	29577	145689	347556	1013207
					1347,04	44,59	415333	13749	–	75052	

30	2109-0102-0104	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	м2	20,16	11524		232324		232324	–	250910
					———		———		———	———	
					–		–		–	18586	
31	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	128,57	11764		1512497		1512497	–	1633497
					———		———		———	———	
					–		–		–	121000	
32	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	159,6	12005		1915998		1915998	–	2069278
					———		———		———	———	
					–		–		–	153280	
33	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	408	490		199920		199920	–	215914
					———		———		———	———	
					–		–		–	15994	
34	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 %	м коробок	1033,3	450,59	1,38	465590	1425	365665	80363	589629
					———	———	———	———	———	———	
					95,33	0,69	98500	713	–	43676	
		Итого по разделу 4					**12 899 353**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 037 060				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					65 856				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					30 321				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 976 351				
		Накладные расходы, тенге					864 579				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					955 507				
	Раздел 7 Перекрытие										
35	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	907,2	783,14	31,81	710466	28858	465404	183037	964983
					———	———	———	———	———	———	
					238,32	5,35	216204	4855	–	71480	

		Итого по разделу 7					**964 983**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					216 204				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					28 858				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 855				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					465 404				
		Накладные расходы, тенге					183 037				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					71 480				
	Раздел 8 Кровля										
36	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 92 %	м труб	152,09	1735,88	111,84	264010	17009	7796	202130	503431
					———	———	———	———	———	———	
					1572,79	32,3	239205	4913	–	37291	
		Итого по разделу 8					**503 431**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					239 205				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					17 009				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 913				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 796				
		Накладные расходы, тенге					202 130				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					37 291				
		Итого по смете					**40 096 444**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					10 574 234				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					330 791				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					131 182				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					18 332 054				
		Накладные расходы, тенге					7 889 259				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 970 106				
		Итого по акту					**40 096 444**				
		-временные здания и сооружения 2,4% к=0,8					769 852				
		Итого					**40 866 296**				
		- Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,31%					944 011				
		Итого					**41 810 307**				

		Непредвиденные работы и затраты 2%					836 206				
		Итого					**42 646 513**				
		Договорной коэффициент 0,9					38 381 862				
		Итого					**38 381 862**				
		Налог на добавленную стоимость 12%					4 605 823				
		Итого по акту					**42 987 685**				

Подрядчик ТОО "Абсолют Строй Инвест" **Заказчик ТОО "АРЛАН-2004"**

директор **Е. Закариянов** **директор** **Ж. КИСЫКОВ**

		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 970 106				
		Итого по акту					**40 096 444**				
		-временные здания и сооружения 2,4% к=0,8					769 852				
		Итого					**40 866 296**				
		- Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,31%					944 011				
		Итого					**41 810 307**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					836 206				
		Итого					**42 646 513**				
		Договорной коэффициент 0,9					38 381 862				
		Итого					**38 381 862**				
		Налог на добавленную стоимость 12%					4 605 823				
		Итого по акту					**42 987 685**				

Подрядчик ТОО "Абсолют Строй Инвест"

директор Е. Закариянов

Заказчик ТОО "АРЛАН-2004"

директор Ж. КИСЫКОВ