Форма 3-КС

Заказчик ТОО "АРЛАН-2004"

Подрядчик: ТОО "Абсолют Строй Инвест"

Наименование строительства :«Реконструкция административного здания областного акимата, по адресу: Акмолинская область, город Кокшетау, ул. Абая 83 (2 очередь -3 этаж, большой зал)»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за МАЙ 2017 года

код заказчика	код подрядчика		договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
			номер	дата	наименование, код,					
					специфика					
							Дополнительные затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года	53 000 000,00									
в том числе за отчетный месяц		28 000 000,00							3 000 000,00	28 000 000,00
Итого к оплате:										

Подрядчик ТОО "Абсолют Строй Инвест"

директор **Е. Закариянов**

Заказчик ТОО "АРЛАН-2004"

директор **А. БАЙМУКАНОВ**

Заказчик ТОО "АРЛАН-2004"

Подрядчик ТОО "Абсолют Строй Инвест"

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция административного здания областного акимата, по адресу: Акмолинская область, город Кокшетау, ул. Абая 83 (2 очередь -3 этаж, большой зал)»

А К Т
приемки выполненных работ
от 31 МАЯ 2017 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ОТДЕЛ 1.Общестроительные работы										
		Раздел 1 Земляные работы										
1	**Е0101-20-1**	**Работа на отвале**	**1983,8**	**3,07**	**2,66**	**6087**	**5278**	**2540**	**0**	**5**		
		м3		**0,39**	**0,93**	**774**	**1845**	**97**	**0**	**6**		
		Итого по разделу: 1. Земляные работы				**6087**						
		Раздел: 2. Кровля										
2	**Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12**	**Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством**	**1526,1**	**735,28**	**8,2**	**1122113**	**12514**	**501287**	**1,71**	**2610**		
		м2		**272,95**	**3,08**	**416549**	**4700**	**119**	**0,01**	**23**		
		Итого по разделу: 2. Кровля				**1122113**						
		Раздел: 3. Полы										
		Тип 6.										
3	**Е0111-1-2**	**Уплотнение грунта щебнем**	**830,17**	**58,38**	**2,62**	**48462**	**2175**	**11743**	**0,07**	**57**		
		м2		**10,51**	**0,99**	**8725**	**822**	**123**	**0**	**4**		
		Тип 1.										
4	**Е0111-9-1**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**796,28**	**48,53**	**5,55**	**38643**	**4419**	**44123**	**0,26**	**205**		
		м2		**42,98**	**2,07**	**34224**	**1648**	**123**	**0,01**	**8**		
5	**С11031-104**	**Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40**	**24,605052**	**8390**		**206436**						
		м3										
6	**Е0111-11-1**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**796,28**	**174,95**	**9,95**	**139312**	**7923**	**54789**	**0,36**	**283**		
		м2		**52,2**	**3,74**	**41566**	**2978**	**123**	**0,02**	**14**		
7	**Е0111-11-2#к=2**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до толщ. 30 мм)**	**796,28**	**38,71**	**1,34**	**30822**	**1067**	**1724**	**0,01**	**7**		
		м2		**1,26**	**0,5**	**1003**	**398**	**123**	**0**	**2**		
8	**Е0106-11-10**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1,6084856**	**5239,08**	**327,33**	**8427**	**527**	**3401**	**11,6**	**19**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С12041-447 Изм. и доп. вып. 30	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	1т	1890	123,75	3040	199	105	0,6	1
			1,6084856	83871		134905				
		Итого по разделу: 3. Полы	т							
						607009				
		Раздел: 4. Внутренняя отделка								
		Отделка монолитных стен								
10	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	879,913	88,49	1,19	77864	1047	56127	0,37	326
			м2	60,3	0,45	53059	396	105	0	2
		Отделка кирпичных перегородок								
11	Е0115-61-5	Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	3380,262	367,68	4,55	1242842	15365	793086	1,17	3955
			м2	222,3	1,15	751432	3887	105	0,05	178
		Отделка колонн								
12	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	1904,166	88,49	1,19	168500	2266	121462	0,37	705
			м2	60,3	0,45	114821	857	105	0	4
		Итого по разделу: 4. Внутренняя отделка				1489205				
		Раздел: 5. Наружная отделка								
13	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	443,72	10155,58	378,22	4506234	167824	1645314	20,04	8892
			м3	3566,25	141,75	1582416	62897	100	0,69	306
14	С11031-169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	430,4084	4500		1936838				
			м3							
15	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	4437,2	37,08	0,99	164531	4393	63205	0,07	308
			м2	11,59	0,38	51427	1686	119	0	8
16	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	4437,2	38,09		169013				
			м2							
		Сейсмошвы								
17	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	1141,6	195,91	1,96	223649	2236	131076	0,61	698
			м2	108,9	0,45	124320	514	105	0,03	30
		Отделка цоколя и стен повала								
18	Е0112-13-1	Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	980	152,63	4,93	149580	4831	36269	0,19	182
			м2	29,25	1,85	28665	1813	119	0,01	9
19	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	50,47	8390		423443				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
20	Е0115-70-1	Штукатурка по сетке без устройства каркаса стен	464,28	900,96	4,92	418297	2284	95022	1,15	534
		м2		193,05	1,87	89629	868	105	0,01	4
21	Е0115-15-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными керамогранитными плитами	464,28	1773,49	2,56	823396	1189	205586	2,55	1184
		м2		420,75	0,97	195346	450	105	0	2
22	С11011-238	Клей 88-СА	1253,556	379		475098				
		кг								
23	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	980	245,44	3,82	240531	3744	44857	0,21	208
		м2		37,35	1,44	36603	1411	118	0,01	7
24	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	515,72	372,15	7,14	191923	3682	15080	0,14	74
		м2		22,1	2,68	11397	1382	118	0,01	7
25	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	2476,46	144,14	0,62	356966	1535	202539	0,43	1077
		м2		69,08	0,23	171074	570	118	0	3
		Итого по разделу: 5. Наружная отделка				10079499				
		Раздел: 6. Разные работы								
		Утепление вентшахт ВШ-1								
26	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	157,2696	33,16	0,04	5214	6	1178	0,04	7
		м2		8,32	0	1308	0	90	0	0
27	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	210,24	667,59	1,24	140353	261	38454	0,97	204
		м2		153,23	0,47	32215	99	119	0	0
28	Е0115-105-1	Установка декоративных погонных деталей высотой до 100 мм	64	68,46	1,49	4381	95	4453	0,39	25
		м		65,7	0,56	4205	36	105	0	0
29	С12071-76	Детали погонные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные сложного рисунка, высотой 11-15 см	64	662		42368				
		м								
		Утепление вентшахт ВШ-2								
30	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	140,62572	33,16	0,04	4663	6	1053	0,04	6
		м2		8,32	0	1170	0	90	0	0
31	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	72,6	667,59	1,24	48467	90	13279	0,97	71
		м2		153,23	0,47	11124	34	119	0	0
32	Е0115-105-1	Установка декоративных погонных деталей высотой до 100 мм	49,2	68,46	1,49	3368	73	3423	0,39	19
		м		65,7	0,56	3232	28	105	0	0
33	С12071-76	Детали погонные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные сложного рисунка, высотой 11-15 см	49,2	662		32570				
		м								
		Утепление вентшахт ВШ-3								
34	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	54,50868	33,16	0,04	1807	2	408	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		8,32	0	454	0	90	0	0
35	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	57,16	667,59	1,24	38159	71	10455	0,97	56
		м2		153,23	0,47	8759	27	119	0	0
36	E0115-105-1	Установка декоративных погонных деталей высотой до 100 мм	24,8	68,46	1,49	1698	37	1725	0,39	10
		м		65,7	0,56	1629	14	105	0	0
37	C12071-76	Детали погонные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные сложного рисунка, высотой 11-15 см	24,8	662		16418				
		м								
		Утепление вентшахт ВШ-4								
38	E0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	45,02304	33,16	0,04	1493	2	337	0,04	2
		м2		8,32	0	375	0	90	0	0
39	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	24,2	667,59	1,24	16156	30	4426	0,97	24
		м2		153,23	0,47	3708	11	119	0	0
40	E0115-105-1	Установка декоративных погонных деталей высотой до 100 мм	15,84	68,46	1,49	1084	24	1102	0,39	6
		м		65,7	0,56	1041	9	105	0	0
41	C12071-76	Детали погонные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные сложного рисунка, высотой 11-15 см	15,84	662		10486				
		м								
		Утепление вентшахт ВШ-5								
42	E0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	86,11056	33,16	0,04	2855	3	645	0,04	4
		м2		8,32	0	716	0	90	0	0
43	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	56,96	667,59	1,24	38026	71	10418	0,97	55
		м2		153,23	0,47	8728	27	119	0	0
44	E0115-105-1	Установка декоративных погонных деталей высотой до 100 мм	37,6	68,46	1,49	2574	56	2616	0,39	15
		м		65,7	0,56	2470	21	105	0	0
45	C12071-76	Детали погонные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные сложного рисунка, высотой 11-15 см	37,6	662		24891				
		м								
		Ограждение козырьков К1								
46	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера. количество окрасок 2	37,8864	140,64	0,07	5328	3	4297	0,65	24
		м2		108	0,02	4092	1	105	0	0
47	E0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	52,4	194,05	4,72	10168	247	4531	0,4	21
		м2		70,88	1,78	3714	93	119	0,01	0
48	C11031-78	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 50 мм	2,6986	4140		11172				
		м3								
49	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	0,66	667,59	1,24	441	1	121	0,97	1
		м2		153,23	0,47	101	0	119	0	0
		Ограждение козырьков К2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера. количество окрасок 2	39,1824	140,64	0,07	5510	3	4444	0,65	25
		м2		108	0,02	4232	1	105	0	0
51	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	51,2	194,05	4,72	9935	242	4427	0,4	21
		м2		70,88	1,78	3629	91	119	0,01	0
52	С11031-78	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 50 мм	2,6368	4140		10916				
		м3								
53	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	0,66	667,59	1,24	441	1	121	0,97	1
		м2		153,23	0,47	101	0	119	0	0
		Ограждение козырьков К3								
54	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера. количество окрасок 2	27,4752	140,64	0,07	3864	2	3116	0,65	18
		м2		108	0,02	2967	1	105	0	0
55	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	37,2	194,05	4,72	7219	176	3217	0,4	15
		м2		70,88	1,78	2637	66	119	0,01	0
56	С11031-78	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 50 мм	1,9158	4140		7931				
		м3								
57	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	0,66	667,59	1,24	441	1	121	0,97	1
		м2		153,23	0,47	101	0	119	0	0
		Ограждение козырьков К4								
58	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера. количество окрасок 2	63,3744	140,64	0,07	8913	4	7188	0,65	41
		м2		108	0,02	6844	1	105	0	0
59	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	94	194,05	4,72	18241	444	8128	0,4	38
		м2		70,88	1,78	6663	167	119	0,01	1
60	С11031-78	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 50 мм	4,841	4140		20042				
		м3								
61	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	0,66	667,59	1,24	441	1	121	0,97	1
		м2		153,23	0,47	101	0	119	0	0
		Итого по разделу: 6. Разные работы				558035				
		ИТОГО:				54190561	1863380			57767
						10236301	590945			2813
		Всего прямые затраты:				5490561				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				389984				
		- оборудования				3099796				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				631635				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы				7447704				
		На металломонтажные работы				55678				
		На сантехнические работы				3670154				
		Всего накладных расходов:				1185170				
		Итого с накладными				6599572				
		- заработная плата				1770776				
		- трудоемкость				5903				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				377356				
		ИТОГО В ЦЕНАХ 01.01.2001				6976948				
		Итого с временными, 1,20 %				7060672				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				7136927				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,40 %				7165475				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				7237129				
		ИТОГО:				7237129				
		Сметная заработная плата				12598022				
		Нормативная трудоемкость				66483				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017			3,2580645	27233115				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				544662				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				27777778				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				3333333				
		Итого с НДС				31111111				
		Итого с коэффициентом скидки К=0,9				28 000 000				

Подрядчик ТОО "Абсолют Строй Инвест"

директор **Е. Закариянов**

Заказчик ТОО "АРЛАН-2004"

директор **А. БАЙМУКАНОВ**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы				7447704				
		На металломонтажные работы				55678				
		На сантехнические работы				3670154				
		Всего накладных расходов:				1185170				
		Итого с накладными				6599572				
		- заработная плата				1770776				
		- трудоемкость				5903				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				377356				
		ИТОГО В ЦЕНАХ 01.01.2001				6976948				
		Итого с временными, 1,20 %				7060672				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				7136927				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,40 %				7165475				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				7237129				
		ИТОГО:				7237129				
		Сметная заработная плата				12598022				
		Нормативная трудоемкость				66483				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017			3,2580645	27233115				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				544662				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				27777778				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				3333333				
		Итого с НДС				31111111				
		Итого с коэффициентом скидки К=0,9				28 000 000				

Подрядчик ТОО "Абсолют Строй Инвест"

директор Е. Закариянов

Заказчик ТОО "АРЛАН-2004"

директор А. БАЙМУКАНОВ