ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і **ФОРМА 3**

МЕРДІГЕР: "АлемТрансЖол" ЖШС

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны

2017 ж 6 маусым №169 келісім шартқа қосымша №20

Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласының "Самал-1,2,3" шағын аудандарындағы инженерлік-коммуникациалық инфрақұрылымдарын дамыту және жайластыру. "Самал-1" шағын ауданының магистральды және қалаішілік көшелерін салу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2022 жылғы 29 қараша айындағы №1 анықтама

Код	Код	Шарт				Қаржыландыру көзі			Ұйымдастыру -құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі			күні	атауы		коды	атауы
3489851		**№169**			**06.06.2017**	**Қалалық бюджет**			ЖШС
		№20			**04.08.2022**				
Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС -мен бірге	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы онім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	1-бағаннан						Төленетін соммасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласының "Самал-1,2,3" шағын аудандарындағы инженерлік-коммуникациалық инфрақұрылымдарын дамыту және жайластыру. "Самал-1" шағын ауданының магистральды және қалаішілік көшелерін салу	39 307 829	4 211 553							39 307 829
Ұстап қалу 5%	0	0							0
Қайтарым 5%	0	0							0
Төленетін сомасы	39 307 829	4 211 553							39 307 829

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы " ММ-і
Басқарма басшысының орынбасары
Қалыбаев У.
30.11.2022

Тех. надзор
«Инжинер-Строй» ЖШС-нің директоры
Махамбетқаир Д.М.

Мердігер:
"АлемТрансЖол" ЖШС-нің директоры
Бейкутов Б.

Форма 2

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкент»

Инженер: ТОО «Инжинер-Строй»

Подрядчик: ТОО "АлемТрансЖол"

Наименование строительства и его адрес: Строительство магистральных и внутрипоселковых улиц мкр. Самал-1. Развитие и обустройство инженерно-коммуникационные инфраструктуры микрорайона Самал 1,2,3 г.Шымкент

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
1	Е0133-109-6	**Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2**	5,7	41504,56	31105,06	236576	177299	93199	51,10	291
		1км		9157,50	6414,57	52198	36563	105	22,72	130
2	С151607-938 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	5,7	69895,00	--	398402	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-412-2	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	415	10,60	0,10	4399	42	3509	0,06	25
		м		8,80	0,10	3652	42	95	--	--
4	С151601-152	**Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2**	0,415	25200,00	--	10458	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		УЛИЦА МОЛКАРОВА								
		ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ - 86 ШТ								
5	Е0101-165-2	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	58,48	402,75	--	23553	--	26615	2,80	164
		м3		402,75	--	23553	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой ИЗ БМ В22,5	43	6840,23	132,50	294130	5698	12698	1,48	64
		м3		231,75	49,50	9965	2129	105	0,24	10
7	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1,72	148204,96	587,63	254913	1011	36161	118,00	203
		1т		19800,00	222,75	34056	383	105	1,08	2
8	Е0109-17-1	Монтаж опор светильников	11,9368	4646,85	2285,57	55469	27282	23599	9,35	112
		т		1579,50	617,13	18854	7367	90	2,34	28
9	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость металлических опор освещения СТ8 с кронштейном	86	26409,15	--	2271187	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	86	758,30	283,00	65214	24338	42647	2,48	213
		шт		441,00	81,00	37926	6966	95	0,47	40
11	ПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный на солнечной панели Nomad Led 150 мощность, Вт:150;Аккумулятор, Ач:40 000, Мощность панели Вт:25, Степень защиты: IP 65 Гаьаритные размеры (ДхШхВ), мм:950х250х120	86	33166,80	--	2852344	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УЛИЦА УТЕГЕНОВА								
		ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ - 33 ШТ								
12	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	22,44	402,75	--	9038	--	10213	2,80	63
		м3		402,75	--	9038	--	113	--	--
13	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой ИЗ БМ В22,5	16,5	6840,23	132,50	112864	2186	4873	1,48	24
		м3		231,75	49,50	3824	817	105	0,24	4
14	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,66	148204,96	587,63	97815	388	13876	118,00	78
		1т		19800,00	222,75	13068	147	105	1,08	1
15	Е0109-17-1	Монтаж опор светильников	4,5804	4646,85	2285,57	21284	10469	9055	9,35	43
		т		1579,50	617,13	7235	2827	90	2,34	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость металлических опор освещения СТ8 с кронштейном	33	26409,15	--	871502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	33	758,30	283,00	25024	9339	16365	2,48	82
		шт		441,00	81,00	14553	2673	95	0,47	16
18	ПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный на солнечной панели Nomad Led 150 мощность, Вт:150;Аккумулятор, Ач:40 000, Мощность панели Вт:25, Степень защиты: IP 65 Гаьаритные размеры (ДхШхВ), мм:950х250х120	33	33166,80	--	1094504	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УЛИЦА ЖАНДОСОВА (левая), (правая)								
		ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ - 47 ШТ								
19	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	31,96	402,75	--	12872	--	14545	2,80	89
		м3		402,75	--	12872	--	113	--	--
20	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой ИЗ БМ В22,5	23,5	6840,23	132,50	160745	3114	6940	1,48	35
		м3		231,75	49,50	5446	1163	105	0,24	6
21	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,94	148204,96	587,63	139313	552	19762	118,00	111
		1т		19800,00	222,75	18612	209	105	1,08	1
22	Е0109-17-1	Монтаж опор светильников	6,5236	4646,85	2285,57	30314	14910	12897	9,35	61
		т		1579,50	617,13	10304	4026	90	2,34	15
23	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость металлических опор освещения СТ8 с кронштейном	47	26409,15	--	1241230	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	47	758,30	283,00	35640	13301	23307	2,48	117
		шт		441,00	81,00	20727	3807	95	0,47	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный на солнечной панели Nomad Led 150 мощность, Вт:150;Аккумулятор, Ач:40 000, Мощность панели Вт:25, Степень защиты: IP 65 Гаьаритные размеры (ДхШхВ), мм:950x250x120								
			47	33166,80	--	1558839	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11877628	289928			1774
			Тенге			295882	69118			285
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			10665319				
	Материалы -		Тенге			13479				
	Всего заработная плата -		Тенге				179106			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10298466				
		Накладные расходы -	Тенге			179027				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26854			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			650661				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			11495007				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1025
		Сметная заработная плата -	Тенге				205960			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1105242				
	Материалы -		Тенге			424354				
	Всего заработная плата -		Тенге				135282			
	Местные материалы -		Тенге			537506				
		Накладные расходы -	Тенге			145683				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21852			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75055				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1325980				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							927
		Сметная заработная плата -	Тенге				157134			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			107067				
	Материалы -		Тенге			18013				
	Всего заработная плата -		Тенге				50612			
		Накладные расходы -	Тенге			45551				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6833			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9157				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			161775				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							292
		Сметная заработная плата -	Тенге				57445			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12982763				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2244
		Сметная заработная плата -	Тенге				420539			
	ИТОГО ПО АКТУ ЦЕНАХ 2016 г.					**12 982 763**				
	временные здания и сооружения 1,5%					194 741				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	итого					**13 177 504**				
	Зимние удорожания -0,7%					92 243				
	Оборудование					-				
	выслуга лет 1 %					131 775				
	затраты на допол-е отпуска 0,4%					52 710				
	итого					**13 454 232**				
	итого по сметному расчету в текущих ценах на 2015 год с		К=2,55741			34 408 113				
	итого					**34 408 113**				
	налоги,сборы и обяз-е платежи 2%					688 162				
	итого без НДС					**35 096 276**				
	НДС 12%					4 211 553				
	итого с НДС					**39 307 829**				

Сдал
Директор
ТОО «АлемТрансЖол»

_____ **Бейкутов Б.**

Нач.участка ТОО "АлемТрансЖол"

_____ **Пазылбеков Ж.**

Принял
Технадзор:
ТОО «Инжинер-Строй»

_____ **Бердаулетов С.**

_____ **Анасов Р.**