Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Основная общеобразовательная школа № 38 городаПавлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания и спортзала КГУ «Основная общеобразовательная школа №38 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Договор подряда (контракт) № 21 от 04.03.2022г

СПРАВКА № 1 от 25.05.2022г

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2022 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		21	04.03.2022г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания и спортзала КГУ «Основная общеобразовательная школа №38 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области	14 275 297,76	12 745 801,57							1 529 496,19	14 275 297,76
за месяц	14 275 297,76	12 745 801,57							1 529 496,19	14 275 297,76
удержание аванса 30%	4 282 589,33	3 823 740,47							458 848,86	4 282 589,33
удержание 5 %	713 764,89	637 290,08							76 474,81	713 764,89
К оплате:	9 278 943,54	8 284 771,02							994 172,52	9 278 943,54

Заказчик
КГУ "Основная общеобразовательная школа № 38 городаПавлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, БИН 980440002210

Руководитель_____Абулгазинов М.Ш.

Подрядчик
ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ" БИН 991240001834

Директор_____Любушкин Г.С.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер",
БИН 110940004909

Эксперт_____ Черкашин А.Б.

Аттестат №KZ66VJE00057306, №KZ39VJE00057307, № KZ12VJE00057308

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 3-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **КГУ "Основная общеобразовательная школа № 38 городаПавлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Абая, 1 БИН 980440002210**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ" Павлодарская область, г.Павлодар, Торайгырова, 56, 44 БИН 991240001834**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания и спортзала КГУ «Основная общеобразовательная школа №38 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, с. Мойылды, ул. Абая, 1

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания и спортзала КГУ «Основная общеобразовательная школа №38 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, с. Мойылды, ул. Абая, 1

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 21 от 04.03.2022 г.

Акт №1

приемки выполненных работ от "25" мая 2022 г.

Капитальный ремонт здания и спортзала КГУ «Основная общеобразовательная школа №38 города Павлодара» отдела образования г. Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, с. Мойылды, ул. Абая, 1

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы										
			Раздел 1 Демонтажные работы										
			1.2 Отделка стен и потолков										
1	3	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72 %	м2 облицовки	160	817,55	58,2	130808	9312	0	90665	239191	
						759,35	27,67	121496	4427	0	17718		

2	4 1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов /Очистка от существующей отделки/прим/ НР=72 %	м2	745	257,77	0	192039	0	0	138268	356732
					257,77	0	192039	0	0	26425	
3	5 1146-0401-0606	Потолки деревянные подвесные из плит Акмигран. Разборка НР=84 %	м2	85	768,77	51,94	65345	4415	0	53064	127882
					716,83	26,36	60931	2241	0	9473	
4	6 1212-0104-0505	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с лестниц /Очистка потолков от существующей отделки/прим/ НР=72 %	м2	232	322,97	0	74929	0	0	53949	139188
					322,97	0	74929	0	0	10310	
	1.3 Полы										
5	7 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР=72 %	м2	284,8	357,31	20,3	101762	5781	0	71217	186817
					337,01	10,3	95980	2933	0	13838	
6	8 1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР=72 %	м2	284,8	76,93	0	21910	0	0	15775	40700
					76,93	0	21910	0	0	3015	
7	9 1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР=72 %	м2	284,8	143,03	0	40735	0	0	29329	75669
					143,03	0	40735	0	0	5605	
8	10 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	30	871,04	34	26131	1020	0	18453	48151
					837,04	17,25	25111	518	0	3567	
9	11 1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия /стяжки/ НР=72 %	м2	30	1959,32	627,14	58780	18814	0	35179	101476

					1332,18	296,5	39965	8895	0	7517	
10	13 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72 %	м2	280	117,31	3,07	32847	860	0	23345	60687
					114,24	1,56	31987	437	0	4495	
11	14 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	85	871,04	34	74038	2890	0	52282	136426
					837,04	17,25	71148	1466	0	10106	
12	15 1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР=72 %	м	100	143,23	0	14323	0	0	10313	26607
					143,23	0	14323	0	0	1971	
	1.4 Строительные конструкции										
13	17 1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР=72 %	м2 перегородок	20	1896,2	204,62	37924	4092	0	25745	68763
					1691,58	96,23	33832	1925	0	5094	
	Раздел 4 Внутренняя отделка										
14	46 1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %	м2	280	1531,98	32,21	428954	9019	32388	284203	770210
					1384,1	25,64	387548	7179	0	57053	
15	47 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	280	548,95	4,18	153706	1170	44369	86968	259928
					386,31	1,94	108167	543	0	19254	

16	48 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое /ремонт штукатурки отдельных мест до 10 м2, толщиной до 20 мм/ НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	300	1427,71	98,38	428313	29514	103686	255209	738204
					983,71	79,66	295113	23898	0	54682	
17	49 1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или	м2	1100	1206,39	29,16	1327029	32076	110539	870804	2373660
					1076,74	22,76	1184414	25036	0	175827	
18	50 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1100	492,21	4,18	541431	4598	159291	303741	912786
					343,22	1,94	377542	2134	0	67614	
	Раздел 7 Полы										
	7.2 Помещение 18 на отм. 0,000										
19	92 1111-0101-0203	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	85,44	9506,74	2272,94	812256	194200	283307	393733	1302468
					3917,94	984,5	334749	84116	0	96479	
20	93 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство, бетон кл.В7,5, W4 НР=94 %	м3 подстилающего слоя	28,48	26376,8	9	751211	256	619215	123836	945051
					4625,69	0	131740	0	0	70004	

21	94 1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка водно-дисперсной грунтовкой, первый слой НР=69 %	м2	284,8	154,71	3,32	44061	946	21497	14988	63773
					75,91	0,36	21619	103	0	4724	

Итого **8 974 369**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 665 278
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 318 963
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 165 851
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 374 292
- накладные расходы, тенге 2 951 066
  в т.ч. зарплата, тенге 265 596
- сметная прибыль (8 %), тенге 664 771

Всего **8 974 369**

Локальная смета № 2-1-2 Отопление и вентиляция

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	340	429,63	3,28	146074	1115	10853	96850	262358
					394,43	1,2	134106	408	0	19434	
2	2 1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	100	739,05	5,61	73905	561	5496	48997	132734
					678,48	2,04	67848	204	0	9832	

Раздел 3 Отопление

3	8 1215-0102-1101	Радиатор внутри здания весом до 80 кг. Прочистка и промывка НР=72 %	прибор	60	3665,71	0	219943	0	6142	153937	403790
					3563,35	0	213801	0	0	29910	

4	9 242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	40	1492		59680		59680	0	64454
					0		0		0	4774	
5	11 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=98 %	шт.	36	237,72	0	8558	0	667	7732	17593
					219,18	0	7890	0	0	1303	
6	12 242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	36	278		10008		10008	0	10809
					0		0		0	801	
7	13 1116-0602-0101	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении НР=98 %	шт.	50	353,89	0,8	17695	40	464	16866	37326
					343,82	0,37	17191	19	0	2765	
8	14 245-510-0206	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110 °С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	50	7635		381750		381750	0	412290
					0		0		0	30540	
9	15 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	100	2152,62	25,36	215262	2536	162348	50327	286836
					503,78	9,76	50378	976	0	21247	
10	16 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	55	2019,85	25,36	111092	1395	81989	27680	149874
					503,78	9,76	27708	537	0	11102	

11	17 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	30	1426,31	25,36	42789	761	26915	15098	62518
					503,78	9,76	15113	293	0	4631	
12	18 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Проклалка НР=98 %	м трубопровода	200	1729	25,36	345800	5072	239972	100654	482170
					503,78	9,76	100756	1952	0	35716	
13	20 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	150	537		80550		80550	0	86994
					0		0		0	6444	

Итого **2 409 746**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 634 791
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 11 480
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 4 389
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 066 834
- накладные расходы, тенге 518 141
  в т.ч. зарплата, тенге 46 632
- сметная прибыль (8 %), тенге 178 499

Всего **2 409 746**

Локальная смета № 2-1-3 Силовое электрооборудование

Раздел 1 Демонтажные работы

1	4 1217-0101-0701	Розетки и ответвительные коробки. Демонтаж НР=72 %	шт.	100	58,58	0	5858	0	0	4218	10882
					58,58	0	5858	0	0	806	

Раздел 3 Электроустановочные изделия

2	19 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61 %	шт.	100	740,34	0	74034	0	1084	44500	128017

					729,5	0	72950	0	0	9483	
3	20 247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	100	49		4900		4900	0	5292
					0		0		0	392	

Итого **144 191**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 78 808
- материалы, изделия и конструкции, тенге 5 984
- накладные расходы, тенге 48 718
  в т.ч. зарплата, тенге 4 385
- сметная прибыль (8 %), тенге 10 681

Всего **144 191**

Локальная смета № 2-1-4 Электрическое освещение

Раздел 1 Демонтажные работы

1	3 1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж /кабель сетей освещения/ НР=72 %	м	765	25,48	0	19492	0	0	14034	36208
					25,48	0	19492	0	0	2682	
2	4 1217-0101-0701	Выключатели и ответвительные коробки. Демонтаж НР=72 %	шт.	100	58,58	0	5858	0	0	4218	10882
					58,58	0	5858	0	0	806	
3	5 1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР=72 %	шт.	100	64,1	0,71	6410	71	0	4590	11880
					63,39	0,36	6339	36	0	880	

Раздел 4 Электроустановочные изделия

4	47 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61 %	шт.	70	740,34	0	51824	0	759	31150	89612
					729,5	0	51065	0	0	6638	

5	48 247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	70	49		3430		3430	0	3704
					0		0		0	274	
	Раздел 5 Кабельные изделия										
6	49 1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР=72 %	м	730	378,29	2,59	276152	1891	112376	117104	424716
					221,76	1,04	161885	759	0	31460	
7	50 243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,73	346715		253102		253102	0	273350 Казахстан
					0		0		0	20248	

Итого	**850 352**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	244 639
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 962
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	795
- материалы, изделия и конструкции, тенге	369 667
- накладные расходы, тенге	171 096
в т.ч. зарплата, тенге	15 399
- сметная прибыль (8 %), тенге	62 988
Всего	**850 352**

Итого	**12 378 658**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 623 516
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	332 405
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	171 035
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 816 777

- накладные расходы, тенге	3 689 021
в т.ч. зарплата, тенге	332 012
- сметная прибыль (8 %), тенге	916 939
Всего	**12 378 658**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	148 544
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**250 544**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**12 777 746**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,050)	**13 416 633**
Итого по смете с понижающим коэффициентом к=0,95	12 745 801,57
НДС (12 %)	1 529 496,19
Итого	**14 275 297,76**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"

БИН 991240001834

Директор_____Любушкин Г.С.

Принял (Заказчик)
КГУ "Основная общеобразовательная школа № 38 городаПавлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

БИН 980440002210

Руководитель_____Абулгазинов М.Ш.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"
БИН 110940004909

Эксперт_____Черкашин А.Б.
Аттестат №KZ66VJE00057306, №KZ39VJE00057307, № KZ12VJE00057308

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "КазахЭнергоПром"
БИН 040240002189

Директор_____Рамазанов А.Ж.