Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Основная общеобразовательная школа № 38 городаПавлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания и спортзала КГУ «Основная общеобразовательная школа №38 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Договор подряда (контракт) № 21 от 04.03.2022г

СПРАВКА № 2 от 28.06.2022г
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2022 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		21	04.03.2022г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания и спортзала КГУ «Основная общеобразовательная школа №38 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области	40 389 242,86	36 061 823,98							4 327 418,88	40 389 242,86
за месяц	26 113 945,10	23 316 022,41							2 797 922,69	26 113 945,10
удержание аванса 30%	7 834 183,53	6 994 806,72							839 376,81	7 834 183,53
удержание 5 %	1 305 697,26	1 165 801,12							139 896,13	1 305 697,26
К оплате:	16 974 064,32	15 155 414,57							1 818 649,75	16 974 064,32

Заказчик
КГУ "Основная общеобразовательная школа № 38 городаПавлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, БИН 980440002210

Руководитель_____Абулгазинов М.Ш.

Подрядчик
ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ" БИН 991240001834

Директор_____Любушкин Г.С.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер",
БИН 110940004909

Эксперт_____ Черкашин А.Б.
Аттестат №KZ66VJE00057306, №KZ39VJE00057307, № KZ12VJE00057308

"SANA-2015". Версия 21.2 от 13.04.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **КГУ "Основная общеобразовательная школа № 38 городаПавлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Абая, 1 БИН 980440002210**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ" Павлодарская область, г.Павлодар, Торайгырова, 56, 44 БИН 991240001834**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания и спортзала КГУ «Основная общеобразовательная школа №38 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, с. Мойылды, ул. Абая, 1**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания и спортзала КГУ «Основная общеобразовательная школа №38 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, с. Мойылды, ул. Абая, 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 21 от 04.03.2022г

Акт приемки выполненных работ №2 от 28.06.2022г

за июнь 2022г

Капитальный ремонт здания и спортзала КГУ «Основная общеобразовательная школа №38 города Павлодара»

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы										
			Раздел 1 Демонтажные работы										
			1.2 Отделка стен и потолков										
1	3	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72 %	м2 облицовки	200	817,55	58,2	163510	11640	0	113331	298988	
						759,35	27,67	151870	5534	0	22147		
2	4	1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов /Очистка от существующей отделки/прим/ НР=72 %	м2	1500	257,77	0	386655	0	0	278392	718251	

					257,77	0	386655	0	0	53204	
3	5 1146-0401-0606	Потолки деревянные подвесные из плит Акмигран. Разборка НР=84 %	м2	85	768,77	51,94	65345	4415	0	53064	127882
					716,83	26,36	60931	2241	0	9473	
4	6 1212-0104-0505	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с лестниц /Очистка потолков от существующей отделки/прим/ НР=72 %	м2	300	322,97	0	96891	0	0	69762	179985
					322,97	0	96891	0	0	13332	
	1.3 Полы										
5	10 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	62,36	871,04	34	54318	2120	0	38357	100089
					837,04	17,25	52198	1076	0	7414	
6	11 1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия /стяжки/ НР=72 %	м2	62,36	1959,32	627,14	122183	39108	0	73127	210935
					1332,18	296,5	83075	18490	0	15625	
7	13 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72 %	м2	179,87	117,31	3,07	21101	552	0	14997	38986
					114,24	1,56	20548	281	0	2888	
8	14 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	297,09	871,04	34	258777	10101	0	182737	476835
					837,04	17,25	248676	5125	0	35321	
9	15 1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР=72 %	м	217,9	143,23	0	31210	0	0	22471	57975
					143,23	0	31210	0	0	4294	
10	16 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72 %	м	511,3	37,81	0	19332	0	0	13919	35911
					37,81	0	19332	0	0	2660	

	1.4 Строительные конструкции										
11	17 1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР=72 %	м2 перегородок	25	1896,2	204,62	47405	5116	0	32181	85953
					1691,58	96,23	42290	2406	0	6367	
	1.5 Кровля										
12	19 1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий /профнастил/ НР=72 %	м2 кровли	894	105,28	0,07	94120	63	0	67722	174789
					105,21	0	94058	0	0	12947	
	Раздел 4 Внутренняя отделка										
13	46 1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %	м2	300	1531,98	32,21	459594	9663	34701	304504	825226
					1384,1	25,64	415230	7692	0	61128	
14	47 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	300	548,95	4,18	164685	1254	47538	93180	278494
					386,31	1,94	115893	582	0	20629	
15	48 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое /ремонт штукатурки отдельных мест до 10 м2, толщиной до 20 мм/ НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	400	1427,71	98,38	571084	39352	138248	340278	984271
					983,71	79,66	393484	31864	0	72909	

16	49 1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %	м2	1700	1206,39	29,16	2050863	49572	170833	1345788	3668383
					1076,74	22,76	1830458	38692	0	271732	
17	50 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1700	492,21	4,18	836757	7106	246177	469418	1410669
					343,22	1,94	583474	3298	0	104494	
	Раздел 6 Кровля										
	6.1 Кровля										
18	59 1110-0102-0401	Обрешетка из брусьев. Установка НР=90 %	м3 древесины в конструкции	2,98	43011,31	1465,69	128174	4368	34593	82020	227010
					29937,38	644,4	89213	1920	0	16816	
19	60 215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,98	64754		192967		192967	0	208404
					0		0		0	15437	
20	63 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 %	м2 обработанной поверхности	2,98	316,68	3,65	944	11	809	116	1145
					41,52	1,59	124	5	0	85	
21	65 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м2 кровли	894	944	27,87	843936	24916	66791	700818	1668334
					841,42	10,66	752229	9530	0	123580	

22	66 224-102-1005	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	1028,1	3829		3936595		3936595	0	4251523	Казахстан
					0		0		0	314928		
23	67 1112-0101-0718	Покрытия. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны НР=92 %	м2 кровли	894	367,33	117,35	328393	104911	84429	153311	520240	
					155,54	30,86	139053	27589	0	38536		
24	70 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м планки	60	1008,56	15,38	60514	923	35074	22775	89952	
					408,62	3,97	24517	238	0	6663		
25	71 224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	60	1692		101520		101520	0	109642	Казахстан
					0		0		0	8122		
26	72 224-105-0302	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	4	363		1452		1452	0	1568	Казахстан
					0		0		0	116		
27	74 224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	52	2103		109356		109356	0	118104	Казахстан
					0		0		0	8748		

28	75 224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	52	1175		61100		61100	0	65988	Казахстан
					0		0		0	4888		
29	76 1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м примыканий	50	747,19	19,29	37360	965	5938	28184	70788	
					609,15	3,53	30458	177	0	5244		
30	77 214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0903	485363		43828		43828	0	47334	Казахстан
					0		0		0	3506		
31	78 214-105-0104	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,04002	482978		19329		19329	0	20875	
					0		0		0	1546		
	Раздел 7 Полы											
	7.1 Помещение 1,2,7,9,10,13,14,21,22,25,26,34 на отм. 0,000; 1,10,12 на отм. +3,700											
32	90 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	100	2012,67	183,78	201267	18378	51781	130796	358628	
					1311,08	80,37	131108	8037	0	26565		
33	91 231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	100	3092		309200		309200	0	333936	Казахстан
					0		0		0	24736		
	7.7 Плинтуса											
34	116 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=94 %	м	100	1584,88	17,4	158488	1740	122575	32692	206474	
					341,73	6,06	34173	606	0	15294		

	Итого					**17 973 567**					
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 827 148					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					336 274					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					165 383					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 814 834					
	- накладные расходы, тенге					4 663 940					
	в т.ч. зарплата, тенге					419 754					
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 331 374					
	Всего					**17 973 567**					
	Локальная смета № 2-1-2 Отопление и вентиляция										
	Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	240	429,63	3,28	103111	787	7661	68365	185194
					394,43	1,2	94663	288	0	13718	
2	2 1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	100	739,05	5,61	73905	561	5496	48997	132734
					678,48	2,04	67848	204	0	9832	
	Раздел 2 Демонтажные работы теплового узла										
3	3 1215-0102-0202	Грязевики. Демонтаж НР=72 %	шт.	2	1904,82	0	3810	0	0	2743	7077
					1904,82	0	3810	0	0	524	
4	4 1215-0101-0303	Клапан фланцевый приемный диаметром до 100 мм. Снятие НР=72 %	шт. арматуры	4	611,46	16,05	2446	64	0	1739	4520
					595,41	8,15	2382	33	0	335	
5	5 1215-0102-1601	Элеватор номер: 1-5. Демонтаж НР=72 %	шт.	1	1233,47	0	1233	0	0	888	2291
					1233,47	0	1233	0	0	170	
6	6 1215-0102-1501	Гребенка распределительная диаметром корпуса до 150 мм. Демонтаж НР=72 %	шт.	2	8405,86	0	16812	0	0	12105	31230
					8405,86	0	16812	0	0	2313	

7	7 1215-0101-0302	Клапан фланцевый приемный диаметром до 50 мм. Снятие НР=72 %	шт. арматуры	6	353,09	5,67	2119	34	0	1513	3923
					347,42	2,88	2085	17	0	291	
	Раздел 3 Отопление										
8	8 1215-0102-1101	Радиатор внутри здания весом до 80 кг. Прочистка и промывка НР=72 %	прибор	51	3665,71	0	186951	0	5220	130846	343221
					3563,35	0	181731	0	0	25424	
9	9 242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	31	1492		46252		46252	0	49952
					0		0		0	3700	
10	10 242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	39	953		37167		37167	0	40140
					0		0		0	2973	
11	11 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=98 %	шт.	53	237,72	0	12599	0	983	11385	25903
					219,18	0	11617	0	0	1919	
12	12 242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	53	278		14734		14734	0	15913
					0		0		0	1179	
13	13 1116-0602-0101	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении НР=98 %	шт.	4	353,89	0,8	1416	3	37	1348	2985
					343,82	0,37	1375	1	0	221	

14	14 245-510-0206	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110 °С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	4	7635		30540		30540	0	32983
					0		0		0	2443	
15	15 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	100	2152,62	25,36	215262	2536	162348	50327	286836
					503,78	9,76	50378	976	0	21247	
16	16 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	55	2019,85	25,36	111092	1395	81989	27680	149874
					503,78	9,76	27708	537	0	11102	
17	17 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	30	1426,31	25,36	42789	761	26915	15098	62518
					503,78	9,76	15113	293	0	4631	
18	18 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	210	1729	25,36	363090	5326	251971	105687	506279
					503,78	9,76	105794	2050	0	37502	
19	19 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	780	109,44	1,51	85363	1178	320	82189	180956
					107,52	0	83866	0	0	13404	

20	20 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	171	537		91827		91827	0	99173
					0		0		0	7346	
21	21 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	67	102,37	3,32	6859	222	2942	2565	10178
					55,14	0,36	3694	24	0	754	
22	22 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	67	225,94	8,57	15138	574	11319	2289	18821
					48,43	1,08	3245	72	0	1394	
23	23 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	10	3053,41	96,88	30534	969	25957	3083	36306
					360,82	44,75	3608	448	0	2689	
24	24 234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 42 мм	м	8,8	364		3203		3203	0	3459 Казахстан
					0		0		0	256	

25	25 234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 35 мм	м	2,2	325		715		715	0	772	Казахстан
					0		0		0	57		
	Раздел 4 Тепловой узел											
26	31 1118-0701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка НР=98 %	шт.	2	65757,44	524,14	131515	1048	118907	11504	154461	
					5779,82	89,53	11560	179	0	11442		
27	32 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=98 %	шт.	4	4892,23	365,6	19569	1462	1895	16208	38639	
					4052,89	81,64	16212	327	0	2862		
28	33 242-103-0302	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425 °С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	4	50849		203396		203396	0	219668	
					0		0		0	16272		
29	36 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98 %	шт.	6	2723,42	157,79	16341	947	1645	13691	32435	
					2291,45	36,87	13749	221	0	2403		

30	37	242-207-3705	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	6	7347		44082		44082	0	47609
						0		0		0	3527	
31	38	1118-0601-0101	Врезки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка НР=98 %	шт.	2	21839,65	282,13	43679	564	19843	22982	71994
						11635,96	89,53	23272	179	0	5333	

Итого **2 798 044**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 741 755
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 18 431
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 5 849
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 197 364
- накладные расходы, тенге 633 232
  в т.ч. зарплата, тенге, 56 992
- сметная прибыль (8 %), тенге 207 263

Всего **2 798 044**

Локальная смета № 2-1-3 Силовое электрооборудование

Раздел 1 Демонтажные работы

1	3	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж /силовых, питающих кабелей/ НР=72 %	м	876	96,93	0,24	84911	210	0	61060	157649
						96,69	0,12	84700	105	0	11678	
2	4	1217-0101-0701	Розетки и ответвительные коробки. Демонтаж НР=72 %	шт.	308	58,58	0	18043	0	0	12991	33517
						58,58	0	18043	0	0	2483	

Раздел 3 Электроустановочные изделия

3	19	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61 %	шт.	150	740,34	0	111051	0	1626	66749	192024
						729,5	0	109425	0	0	14224	

4	20	247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	150	49		7350		7350	0	7938	
						0		0		0	588		
		Раздел 4 Кабельные изделия											
5	22	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР=72 %	м	700	378,29	2,59	264803	1813	107758	112291	407262	
						221,76	1,04	155232	728	0	30168		
6	25	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,7	346715		242701		242701	0	262117	Казахстан
						0		0		0	19416		

Итого	**1 060 507**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	367 400
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 023
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	833
- материалы, изделия и конструкции, тенге	359 435
- накладные расходы, тенге	253 091
в т.ч. зарплата, тенге	22 778
- сметная прибыль (8 %), тенге	78 557
Всего	**1 060 507**

Локальная смета № 2-1-4 Электрическое освещение

Раздел 1 Демонтажные работы

1	3	1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж /кабель сетей освещения/ НР=72 %	м	100	25,48	0	2548	0	0	1835	4734
						25,48	0	2548	0	0	351	

2	4	1217-0101-0701	Выключатели и ответвительные коробки. Демонтаж НР=72 %	шт.	160	58,58	0	9373	0	0	6749	17412	
						58,58	0	9373	0	0	1290		
3	5	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР=72 %	шт.	160	64,1	0,71	10256	114	0	7344	19008	
						63,39	0,36	10142	58	0	1408		
		Раздел 4 Электроустановочные изделия											
4	47	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61 %	шт.	100	740,34	0	74034	0	1084	44500	128017	
						729,5	0	72950	0	0	9483		
5	48	247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	100	49		4900		4900	0	5292	
						0		0		0	392		
		Раздел 5 Кабельные изделия											
6	49	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР=72 %	м	667	378,29	2,59	252319	1728	102678	106998	388062	
						221,76	1,04	147914	694	0	28745		
7	50	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,667	346715		231259		231259	0	249760	Казахстан
						0		0		0	18501		

Итого	**812 285**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	242 927
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 842
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	752

- материалы, изделия и конструкции, тенге	339 921
- накладные расходы, тенге	167 426
в т.ч. зарплата, тенге	15 069
- сметная прибыль (8 %), тенге	60 170
Всего	**812 285**

Итого	**22 644 403**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 179 230
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	358 570
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	172 817
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 711 554
- накладные расходы, тенге	5 717 689
в т.ч. зарплата, тенге	514 593
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 677 364
Всего	**22 644 403**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	271 733
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**458 323**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**23 374 459**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,050)	**24 543 181**
Итого по смете с понижающим коэффициентом к=0,95	23 316 022,41
НДС (12 %)	2 797 922,69
Итого	**26 113 945,10**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"

БИН 991240001834

Директор_____Любушкин Г.С.

Принял (Заказчик)
КГУ "Основная общеобразовательная школа № 38 городаПавлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

БИН 980440002210

Руководитель_____Абулгазинов М.Ш.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"
БИН 110940004909

Эксперт_____Черкашин А.Б.
Аттестат №KZ66VJE00057306, №KZ39VJE00057307, № KZ12VJE00057308

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "КазахЭнергоПром"
БИН 040240002189

Директор_____Рамазанов А.Ж.