Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Основная общеобразовательная школа № 38 городаПавлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания и спортзала КГУ «Основная общеобразовательная школа №38 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Договор подряда (контракт) № 21 от 04.03.2022г

СПРАВКА №3 от 16.08.2022 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2022 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		21	04.03.2022г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания и спортзала КГУ «Основная общеобразовательная школа №38 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области	68 846 986,98	61 470 524,09							7 376 462,89	68 846 986,98
за месяц	28 457 744,12	25 408 700,11							3 049 044,01	28 457 744,12
удержание аванса 30%	8 537 323,24	7 622 610,03							914 713,20	8 537 323,24
удержание 5 %	1 422 887,21	1 270 435,01							152 452,20	1 422 887,21
К оплате:	18 497 533,68	16 515 655,07							1 981 878,61	18 497 533,68

Заказчик
КГУ "Основная общеобразовательная школа № 38 городаПавлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, БИН 980440002210

Руководитель_____Абулгазинов М.Ш.

Подрядчик
ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ", БИН 991240001834

Директор_____Любушкин Г.С.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", БИН 110940004909

Эксперт_____Черкашин А.Б.
Аттестат №KZ66VJE00057306, №KZ39VJE00057307, № KZ12VJE00057308

"SANA-2015". Версия 21.2 от 13.04.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **КГУ "Основная общеобразовательная школа № 38 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Абая, 1 БИН 980440002210**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ" Павлодарская область, г.Павлодар, Торайгырова, 56, 44 БИН 991240001834**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания и спортзала КГУ «Основная общеобразовательная школа №38 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, с. Мойылды, ул. Абая, 1**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания и спортзала КГУ «Основная общеобразовательная школа №38 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, с. Мойылды, ул. Абая, 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 21 от 04.03.2022г

Акт приемки выполненных работ №3 от 16.08.2022г

за август 2022 г.

Капитальный ремонт здания и спортзала КГУ «Основная общеобразовательная школа №38 города Павлодара»

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы										
			Раздел 1 Демонтажные работы										
			1.2 Отделка стен и потолков										
1	4	1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов /Очистка от существующей отделки/прим/ НР=72 %	м2	239,66	257,77	0	61777	0	0	44479	114756	
						257,77	0	61777	0	0	8500		
2	5	1146-0401-0606	Потолки деревянные подвесные из плит Акмигран. Разборка НР=84 %	м2	87,36	768,77	51,94	67160	4537	0	54537	131433	
						716,83	26,36	62622	2303	0	9736		

3	6	1212-0104-0505	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с лестниц /Очистка потолков от существующей отделки/прим/ НР=72 %	м2	242,14	322,97	0	78204	0	0	56307	145272
						322,97	0	78204	0	0	10761	
	1.4 Строительные конструкции											
4	18	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Демонтаж покрытия крыльца НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 покрытия	39,6	1270,25	143,42	50302	5679	0	33283	90272
						1126,83	40,53	44622	1605	0	6687	
	1.5 Кровля											
5	20	1208-0101-0205	Разборка покрытий из досок /зашивных досок/ НР=72 %	м2 кровли	112	176,8	16,12	19802	1805	0	13602	36076
						160,68	7,99	17996	895	0	2672	
	Раздел 4 Внутренняя отделка											
6	44	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=80 %	м2	257,36	2111,46	200,71	543405	51655	71289	355591	970916
						1633,75	93,36	420462	24027	0	71920	
7	45	232-401-0102	Потолок подвесной "Армстронг" /прим/	м2	257,36	3281		844398		844398	0	911950
						0		0		0	67552	
8	46	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %	м2	194,14	1531,98	32,21	297419	6253	22456	197055	534032
						1384,1	25,64	268709	4978	0	39558	
9	47	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	194,14	548,95	4,18	106573	812	30763	60300	180223
						386,31	1,94	74998	377	0	13350	

10	49 1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %	м2	749,52	1206,39	29,16	904213	21856	75319	593350	1617368
					1076,74	22,76	807038	17059	0	119805	
11	50 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	749,52	492,21	4,18	368921	3133	108538	206963	621955
					343,22	1,94	257250	1454	0	46071	
	Раздел 6 Кровля										
	6.1 Кровля										
12	57 1110-0114-0507	Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам НР=90 %	м2 покрытия	92,2	1091,06	105,48	100596	9725	51532	39045	150812
					426,66	43,87	39338	4045	0	11171	
13	58 215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	4,61	60737		279998		279998	0	302398
					0		0		0	22400	
14	64 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	6,85	8540,22	56,73	58501	389	39674	16745	81266
					2691,69	24,55	18438	168	0	6020	
	Раздел 7 Полы										
	7.1 Помещение 1,2,7,9,10,13,14,21,22,25,26,34 на отм. 0,000; 1,10,12 на отм. +3,700										
15	90 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	282,09	2012,67	183,78	567754	51843	146069	368964	1011655
					1311,08	80,37	369843	22672	0	74937	
16	91 231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	289,7318	3092		895851		895851	0	967519 Казахстан
					0		0		0	71668	

	7.2 Помещение 18 на отм. 0,000										
17	96 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	284,8	877,01	39,18	249772	11158	117235	119188	398477
					426,19	19,02	121379	5417	0	29517	
	7.5 Помещение 6, 16, 17, 27, 29-32 на отм. 0,000; 11, 21 на отм. 3,700										
18	110 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство, раствор М300 НР=94 %	м2 стяжки	92,36	963,61	39,18	88999	3619	46017	38653	137864
					426,19	19,02	39363	1757	0	10212	
19	111 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	92,36	2012,67	183,78	185890	16974	47825	120803	331228
					1311,08	80,37	121091	7423	0	24535	
20	112 233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм /матовая размерами 40*40*10 мм/	м2	94,2072	2276		214416		214416	0	231569
					0		0		0	17153	
	7.6 Помещение 3-5, 8, 11, 15, 20, 23, 24, 28, 33 на отм. 0,000; 2-7, 9, 13-20 на отм. +3,700										
21	115 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР=94 %	м2 покрытия	350	3242,48	29,71	1134868	10399	949498	169143	1408332
					499,92	14,19	174972	4967	0	104321	
	7.7 Плинтуса										
22	116 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=94 %	м	150	1584,88	17,4	237732	2610	183863	49039	309713
					341,73	6,06	51260	909	0	22942	
23	117 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=94 %	м плинтусов	300	302,21	3,04	90663	912	57906	30264	130601
					106,15	1,17	31845	351	0	9674	

Итого	**10 815 687**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 061 207
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	203 359
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	100 407
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 182 647
- накладные расходы, тенге	2 567 311
в т.ч. зарплата, тенге	231 058

		- сметная прибыль (8 %), тенге					801 162				
		Всего					**10 815 687**				
		Локальная смета № 2-1-3 Силовое электрооборудование									
		Раздел 1 Демонтажные работы									
1	2 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Демонтаж /ЩС1, ЩС2/ НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шкаф	2	1082,59	29,53	2165	59	0	1534	3995
					1053,06	11,82	2106	24	0	296	
		Раздел 3 Электроустановочные изделия									
2	17 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	80	270,73	0,27	21658	22	2702	13640	38122
					236,69	0,13	18935	10	0	2824	
3	18 247-214-0115	Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	80	411		32880		32880	0	35510
					0		0		0	2630	
4	19 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61 %	шт.	56	740,34	0	41459	0	607	24920	71689
					729,5	0	40852	0	0	5310	
5	20 247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	56	49		2744		2744	0	2964
					0		0		0	220	
		Раздел 4 Кабельные изделия									
6	22 1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР=72 %	м	104	378,29	2,59	39342	269	16010	16683	60507
					221,76	1,04	23063	108	0	4482	

7	25 243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,104	346715		36058		36058	0	38943	Казахстан
					0		0		0	2885		

Итого **251 730**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 84 956
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 350
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 142
- материалы, изделия и конструкции, тенге 91 001
- накладные расходы, тенге 56 777
  в т.ч. зарплата, тенге 5 109
- сметная прибыль (8 %), тенге 18 647

Всего **251 730**

Локальная смета № 2-1-4 Электрическое освещение

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1 1217-0101-0706	Электросчетчики. Демонтаж /ЩО1, ЩО2, ЩАО1, ЩАО2/ НР=72 %	шт.	4	309,78	1,65	1239	7	0	890	2299
					308,13	0,84	1233	3	0	170	
2	3 1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж /кабель сетей освещения/ НР=72 %	м	900	25,48	0	22932	0	0	16511	42598
					25,48	0	22932	0	0	3155	
3	4 1217-0101-0701	Выключатели и ответвительные коробки. Демонтаж НР=72 %	шт.	68	58,58	0	3983	0	0	2868	7399
					58,58	0	3983	0	0	548	
4	5 1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР=72 %	шт.	60	64,1	0,71	3846	43	0	2754	7128
					63,39	0,36	3803	22	0	528	

Раздел 3 Оборудование светотехническое

5	29 1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР=72 %	шт.	180	912,99	11,05	164338	1989	7051	112379	298854
					862,77	4,35	155299	783	0	22137	

6	30 247-103-0301	Светильник уличный светодиодный, типа OPTIMA.PRS ECO LED 595, мощность 42 Вт, IP20 5000 мл	шт.	140	29542		4135880		4135880	0	4466750	Казахстан
					0		0		0	330870		
7	32 247-102-1319	Светильник настенный светодиодный для школьных досок, типа ASM/S LED 1200 SCHOOL 4000K, IP20, мощность 18 Вт	шт.	20	24452		489040		489040	0	528163	
					0		0		0	39123		
8	33 247-102-1310	Светильник настенно-потолочный светодиодный пылевлагозащитный CD LED 27 4000K, IP65, мощность 22 Вт, 2500 лм	шт.	20	21119		422380		422380	0	456170	
					0		0		0	33790		
9	40 1308-0502-1404	Кронштейн металлический кабельный. Монтаж в каналах камер с изготовлением обрамления из уголка НР=72 %	шт.	20	508,99	66,14	10180	1323	265	6486	17999	
					429,6	20,86	8592	417	0	1333		
10	41 243-907-4312	Кронштейн (пара) BAT/ASM для светильника светодиодного для школьных досок	шт.	20	2668		53360		53360	0	57629	
					0		0		0	4269		
	Раздел 4 Электроустановочные изделия											
11	44 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	40	270,73	0,27	10829	11	1351	6821	19062	
					236,69	0,13	9468	5	0	1412		
12	46 247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	40	345		13800		13800	0	14904	
					0		0		0	1104		
13	47 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61 %	шт.	76	740,34	0	56266	0	824	33820	97293	

					729,5	0	55442	0	0	7207	
14	48 247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	76	49		3724		3724	0	4022
					0		0		0	298	

Итого **6 020 270**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 260 752
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3 373
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 230
- материалы, изделия и конструкции, тенге 5 127 675
- накладные расходы, тенге 182 529
  в т.ч. зарплата, тенге 16 428
- сметная прибыль (8 %), тенге 445 944

Всего **6 020 270**

Добавить по корректировочной (нулевой) смете

Локальная смета №2-1-1 Общестроительные работы

Раздел 2 Проемы

1	1 1206-0101-1201	Приборы дверные. Смена петель НР=72 %	шт.	60	1349,53	0	80972	0	9379	51547	143121
					1193,21	0	71593	0	0	10602	
2	2 223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	60	520		31200		31200	0	33696
					0		0		0	2496	
3	3 1206-0101-1205	Приборы дверные. Смена замков врезных НР=72 %	шт.	25	916,02	0	22901	0	977	15785	41781
					876,94	0	21924	0	0	3095	
4	4 223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	25	2347		58675		58675	0	63369
					0		0		0	4694	
5	5 1206-0101-1204	Приборы дверные. Смена ручек НР=72 %	шт.	50	234,59	0	11730	0	1954	7039	20271
					195,51	0	9776	0	0	1502	
6	6 223-502-0903	Ручка на планке	пара	25	3337		83425		83425	0	90099
					0		0		0	6674	

7	7 1206-0101-1208	Приборы дверные. Смена задвижек НР=72 %	шт.	10	431,54	0	4315	0	391	2826	7712
					392,46	0	3925	0	0	571	
8	8 223-502-0401	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	шт.	10	1488		14880		14880	0	16070
					0		0		0	1190	
	Раздел 4 Внутренняя отделка										
9	9 1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %	м2	254,26	1531,98	32,21	389521	8190	29410	258077	699406
					1384,1	25,64	351921	6519	0	51808	
10	10 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	254,26	548,95	4,18	139576	1063	40290	78973	236033
					386,31	1,94	98223	493	0	17484	
11	11 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям на второй раз НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	774,14	548,95	4,18	424964	3236	122670	216403	692676
					386,31	1,94	299058	1502	0	51309	
12	13 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям на второй раз НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	2300	492,21	4,18	1132083	9614	333063	571585	1839961
					343,22	1,94	789406	4462	0	136293	
13	17 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 %	м2 поверхности облицовки	120	2123,59	46,38	254831	5566	31684	158595	446500
					1813,18	22,41	217582	2689	0	33074	

14	18 290-000-0001(пл)	Плитка керамическая цветная размерами 50х20	м2	120	5794,6		695352		695352	0	750980
					0		0		0	55628	
15	19 1113-0301-0111										
		Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка бетон-контактом (прим) НР=72 %	м2	367	60,38	3,32	22159	1218	0	15173	40319
					57,06	0,36	20941	132	0	2987	
16	20 290-000-0001(пл)	Грунтовка бетон-контакт	кг	92	446,26		41056		41056	0	44340
					0		0		0	3284	
17	21 1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР=72 %	м2 стяжки	367	1429,97	20,63	524799	7571	352445	120137	696531
					449	5,65	164783	2074	0	51595	
	Раздел 9 Разные работы										
18	35 1134-0108-0305	Устройство каркасов стен из деревянных брусков при относе от стен на 20 см НР=72 %	м2 площади	67,2	16815,48	119,26	1130000	8014	475249	468379	1726249
					9624,06	56,39	646737	3789	0	127870	

Итого	**7 589 114**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 695 869
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	44 472
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 660
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 322 100
- накладные расходы, тенге	1 964 519
в т.ч. зарплата, тенге	176 807
- сметная прибыль (8 %), тенге	562 156
Всего	**7 589 114**

Итого	**24 676 801**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 102 784
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	251 554
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	123 439
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 723 423
- накладные расходы, тенге	4 771 136
в т.ч. зарплата, тенге	429 402

- сметная прибыль (8 %), тенге	1 827 909
Всего	**24 676 801**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	296 122
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**499 458**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**25 472 381**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,050)	**26 746 000**
Итого по смете с понижающим коэффициентом к=0,95	25 408 700,11
НДС (12 %)	3 049 044,01
Итого	**28 457 744,12**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"

БИН 991240001834

Директор_____Любушкин Г.С.

Принял (Заказчик)
КГУ "Основная общеобразовательная школа № 38 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
БИН 980440002210

Руководитель_____Абулгазинов М.Ш.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"
БИН 110940004909

Эксперт_____Черкашин А.Б.
Аттестат №KZ66VJE00057306, №KZ39VJE00057307, № KZ12VJE00057308

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "КазахЭнергоПром"
БИН 040240002189

Директор_____Рамазанов А.Ж.

Расценки верны