Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Основная общеобразовательная школа № 38 городаПавлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания и спортзала КГУ «Основная общеобразовательная школа №38 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Договор подряда (контракт) № 21 от 04.03.2022г

СПРАВКА №5 от 09.09.2022 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2022 года

	код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
			21	04.03.2022г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания и спортзала КГУ «Основная общеобразовательная школа №38 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области	101 727 115,22	90 827 781,45							10 899 333,77	101 727 115,22
за месяц	29 133 758,31	26 012 284,21							3 121 474,10	29 133 758,31
удержание аванса 30%	8 740 127,49	7 803 685,26							936 442,23	8 740 127,49
удержание 5 %	1 456 687,92	1 300 614,21							156 073,71	1 456 687,92
К оплате:	18 936 942,90	16 907 984,73							2 028 958,17	18 936 942,90

Заказчик
КГУ "Основная общеобразовательная школа № 38 городаПавлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, БИН 980440002210

Руководитель_____ Абулгазинов М.Ш.

Подрядчик
ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ", БИН 991240001834

Директор_____ Любушкин Г.С.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", БИН 110940004909

Эксперт_____ Черкашин А.Б.

Аттестат №KZ66VJE00057306, №KZ39VJE00057307, № KZ12VJE00057308

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **КГУ "Основная общеобразовательная школа № 38 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, БИН 980440002210, Павлодарская область, г.Павлодар, Абая, 1, тел.35-65-96**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ", БИН 991240001834, Павлодарская область, г.Павлодар, Торайгырова, 56, 44, тел.55-89-79**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания и спортзала КГУ «Основная общеобразовательная школа №38 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, с. Мойылды, ул. Абая, 1**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания и спортзала КГУ «Основная общеобразовательная школа №38 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, с. Мойылды, ул. Абая, 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 21 от 04.03.2022г

Акт приемки выполненных работ №5 от 09.09.2022 г.

за сентябрь 2022 г.

Капитальный ремонт здания и спортзала КГУ «Основная общеобразовательная школа №38 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, с. Мойылды, ул. Абая, 1

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-1 Общестроительные работы										
			Раздел 1 Демонтажные работы										
			1.1 Дверные блоки										
1	1	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м2	7,56	1655,28	47,49	12 514	359	–	8861	23 085	
						1607,79	20,07	12 155	152	–	1 710		

2	2 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР=72 %	м2	18,07	1167,16	182,74	21 091	3 302	–	14014	37 914
					984,42	92,73	17 788	1 676	–	2 809	
1.5 Кровля											
3	19 1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий /профнастил/ НР=72 %	м2 кровли	-112,13	105,28	0,07	-11 805	-8	–	-8494	-21 923
					105,21		-11 797	0	–	-1 624	
1.6 Ограждение											
4	21 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,3825	51444,53	23174,66	19 678	8 864	242	9783	31 817
					27638,23	7884,88	10 572	3 016	–	2 357	
	Итого по разделу 1						**70 892**				
Раздел 2 Проемы											
5	22 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=72 %	м2	7,56	3502,3	64,24	26 477	486	4216	15825	45 687
					2880,39	26,91	21 776	203	–	3 384	
6	24 223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2	4,2	58149		244 226		244226		263 764
					–		–		–	19 538	
7	27 1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР=72 %	шт.	2	1566,97	2,55	3 134	5	–	2253	5 818
					1564,42		3 129	0	–	431	

8	29 223-502-0102	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	2	5902		11 804		11804		12 748
					–		–		–	944	
9	30 223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	4	2347		9 388		9388		10 139
					–		–		–	751	
10	31 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 %	м2	3,78	2012,78	106,85	7 608	404	1926	3926	12 457
					1396,39	46,24	5 278	175	–	923	
11	32 223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	3,78	7622		28 811		28811		31 116
					–		–		–	2 305	
12	37 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР=72 %	м коробок	10	427,96	1,55	4 280	16	3276	717	5 396
					98,83	0,72	988	7	–	400	
13	38 261-107-0997	Петля накладная	шт.	4	295		1 180		1180		1 274
					–		–		–	94	
14	39 223-502-0903	Ручка на планке	пара	2	3337		6 674		6674		7 208
					–		–		–	534	
15	40 223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	2	2347		4 694		4694		5 070
					–		–		–	376	

16	41 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое /ремонт штукатурки дверных и оконных откосов под обналичку/ НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	185,4	1427,71	98,38	264 697	18 240	64078	157719	456 209
					983,71	79,66	182 380	14 769	–	33 793	
	Итого по разделу 2						**856 885**				
Раздел 3 Сантехнические перегородки											
17	42 290-000-0002 (пл)	Сантехническая перегородка Сп1 (2000*1100*16 мм) /материал+монтаж/	шт	15	44643		669 645		669645		723 217
					–		–		–	53 572	
18	43 290-000-0003 (пл)	Сантехническая перегородка Сп2 (2000*150*16 мм, 2000*600*16) /материал+монтаж/	шт	15	44643		669 645		669645		723 217
					–		–		–	53 572	
	Итого по разделу 3						**1 446 433**				
Раздел 4 Внутренняя отделка											
19	44 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=80 %	м2	-34,25	2111,46	200,71	-72 318	-6 874	-9487	-47323	-129 212
					1633,75	93,36	-55 956	-3 198	–	-9 571	
20	45 232-401-0102	Потолок подвесной "Армстронг" /прим/	м2	-34,25	3281		-112 374		-112374		-121 364
					–		–		–	-8 990	

21	48 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое /ремонт штукатурки отдельных мест до 10 м2, толщиной до 20 мм/ НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	364,86	1427,71	98,38	520 914	35 895	126103	310385	897 803
					983,71	79,66	358 916	29 065	–	66504	
22	51 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80 %	м2 поверхности облицовки	61,65	3904,59	46,38	240 718	2 859	126076	90531	357 748
					1813,18	22,41	111 783	1 382	–	26 500	
23	52 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию /в кабинетах над раковинами и умывальниками /примеч. п.6 лист 5 РП/ НР=80 %	м2 поверхности облицовки	8	3904,59	46,38	31 237	371	16360	11748	46 423
					1813,18	22,41	14 505	179	–	3 439	
	Итого по разделу 4						**1 051 399**				
	Раздел 5 Наружная отделка										
24	53 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических на цементном растворе. Устройство отделки пандуса и крыльца НР=94 %	м2 покрытия	39,6	1991,86	101,54	78 878	4 021	14757	58201	148 045
					1517,66	45,89	60 099	1 817	–	10 966	
25	55 1115-0105-0103	Стенки крыльца. Облицовка керамогранитными плитками НР=80 %	м2 поверхности облицовки	2,93	3236,19	136,56	9 482	400	1253	6408	17 161
					2671,92	61,66	7 829	181	–	1 271	
	Итого по разделу 5						**165 206**				

Раздел 6 Кровля

6.1 Кровля

26	65 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м2 кровли	-112,13	944	27,87	-105 851	-3 125	-8377	-87900	-209 251
					841,42	10,66	-94 348	-1 195	–	-15 500	
27	66 224-102-1005	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	-128,9495	3829		-493 748		-493748		-533 247 Казахстан
					–		–		–	-39 500	
28	67 1112-0101-0718	Покрытия. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны НР=92 %	м2 кровли	-112,13	367,33	117,35	-41 189	-13 158	-10590	-19229	-65 251
					155,54	30,86	-17 441	-3 460	–	-4 833	
29	73 1112-0101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м планки	104	2078,56	1459,37	216 170	151 774	28542	63739	302 302
					344,75	321,42	35 854	33 428	–	22 393	
	Итого по разделу 6						**-505 448**				

Раздел 7 Полы

7.1 Помещение 1,2,7,9,10,13,14,21,22,25,26,34 на отм. 0,000; 1,10,12 на отм. +3,700

30	90 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	-13,45	2012,67	183,78	-27 070	-2 472	-6965	-17592	-48 236
					1311,08	80,37	-17 634	-1 081	–	-3 573	
31	91 231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	-13,719	3092		-42 419		-42419		-45 813 Казахстан
					–		–		–	-3 394	

7.2 Помещение 18 на отм. 0,000

32	95 1113-0301-0102	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка водно-дисперсной грунтовкой, последующий слой НР=69 %	м2	284,8	132,35	3,32	37 693	946	15129	14988	56 896
					75,91	0,36	21 619	103	–	4 215	
33	97 290-000-0001 (пл)	Резиновый линолеум Omnisport R65, t=6.5 /работа+материал/	м2	284,8	13393		3 814 326		3814326		4 119 473
					–		–		–	305 146	
7.3 Помещение 12,19 на отм. 0,000											
34	98 1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка водно-дисперсной грунтовкой, первый слой НР=69 %	м2	8,8	154,71	3,32	1 361	29	664	463	1 970
					75,91	0,36	668	3	–	146	
35	99 1113-0301-0102	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка водно-дисперсной грунтовкой, последующий слой НР=69 %	м2	8,8	132,35	3,32	1 165	29	467	463	1 758
					75,91	0,36	668	3	–	130	
36	100 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство, бетон кл.В25, W4 НР=94 %	м2 покрытия	8,8	1369,33	130,9	12 050	1 152	7095	3975	17 307
					432,17	48,41	3 803	426	–	1 282	
37	101 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501, до толщ.25 мм, бетон кл.В25 W4 НР=94 %	м2 покрытия	8,8	142,75	5,76	1 256	51	1096	127	1 494
					12,45	2,85	110	25	–	111	
7.5 Помещение 6, 16, 17, 27, 29-32 на отм. 0,000; 11, 21 на отм. 3,700											
38	111 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	-92,36	2012,67	183,78	-185 890	-16 974	-47825	-120803	-331 230
					1311,08	80,37	-121 091	-7 423	–	-24 535	

39	112 233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм /матовая размерами 40*40*10 мм/	м2	-94,2072	2276		-214 416		-214416		-231 569
					–		–		–	-17 153	
	7.6 Помещение 3-5, 8, 11, 15, 20, 23, 24, 28, 33 на отм. 0,000; 2-7, 9, 13-20 на отм. +3,700										
40	115 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР=94 %	м2 покрытия	109,87	3242,48	29,71	356 251	3 264	298061	53096	442 095
					499,92	14,19	54 926	1 559	–	32 748	
	7.7 Плинтуса										
41	116 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=94 %	м	67,9	1584,88	17,4	107 613	1 181	83228	22198	140 196
					341,73	6,06	23 203	411	–	10 385	
42	117 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=94 %	м плинтусов	211,3	302,21	3,04	63 857	642	40785	21316	91 987
					106,15	1,17	22 429	247	–	6 814	
43	118 1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство, раствор М100 НР=94 %	м плинтусов	14,9	200,77	1,55	2 991	23	416	2409	5 832
					171,27	0,72	2 552	11	–	432	
	Итого по разделу 7						**4 222 161**				
	Раздел 9 Разные работы										
44	125 1110-0404-0101	Вентканалы. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	36,7	2581,42	19,17	94 738	704	50184	39710	145 204
					1194,84	7,39	43 851	271	–	10 756	
45	126 1109-0601-0102	Решетки металлические. Монтаж /на окна на лестничных клетках/ НР=69 %	т конструкций	0,148	666074,88	3243,94	98 579	480	88597	6623	113 618

46	127 290-000-0004 (пл)	Баскетбольные щиты	шт	2	64200,82 151786	646,85	9 502 303 572	96	– 303572	8 416	327 858
47	128 290-000-0005 (пл)	Сетка волейбольная со стойками	шт	1	– 110714		– 110 714		– 110714	24 286	119 571
48	129 290-000-0006 (пл)	Сетки на окна 2,0*1,7 м	шт	16	– 11607		– 185 712		– 185712	8 857	200 569
	Итого по разделу 9				–		–		–	14 857	
							906 820				
	Итого по Локальной смете №2-1-1						**8 214 348**				

Локальная смета №2-1-3 Силовое электрооборудование

Раздел 1 Демонтажные работы

49	1 1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные. Демонтаж ВРУ НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шкаф	1	4206,82	348,11	4 207	348	–	2881	7 655
					3858,71	143,43	3 859	143	–	567	
	Итого по разделу 1						**7 655**				

Раздел 2 Комплектные устройства для распределения энергии до 1000В

50	5 1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР=72 %	шкаф	1	27602,96	6894,4	27 603	6 894	2093	15407	46 451
					18616	2781,6	18 616	2 782	–	3 441	
51	6 580-000-0001 (пл) (об)	Вводно-распределительная устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-23-50 (вводно-распределительная панель)	к-т	1	193973		193 973		–		193 973
					–		–		193 973		
52	7 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене /ЩС1/ НР=72 %	шкаф	1	3724,15	73,83	3 724	74	1018	1917	6 092

					2632,65	29,55	2 633	30	–	451	
53	8 247-201-0138	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-24 IP41	шт.	1	5229		5 229		5229		5 647
					–		–		–	418	
54	9 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	10	1499,95	–	15 000	–	130	10706	27 762
					1487	–	14 870	–	–	2 056	
55	10 247-204-2525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2233		2 233		2233		2 412
					–		–		–	179	
56	11 247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	9	4609		41 481		41481		44 799
					–		–		–	3 318	
57	12 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене /ЩС2/ НР=72 %	шкаф	1	3724,15	73,83	3 724	74	1018	1917	6 092
					2632,65	29,55	2 633	30	–	451	
58	13 247-201-0137	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-18 IP41	шт.	1	3692		3 692		3692		3 987
					–		–		–	295	
59	14 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	6	1499,95	–	9 000	–	78	6424	16 658
					1487	–	8 922	–	–	1 234	
60	15 247-204-2525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2233		2 233		2233		2 412
					–		–		–	179	

61	16 247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	5	4609		23 045		23045		24 889
					–		–		–	1 844	
	Итого по разделу 2						**381 174**				
	Раздел 3 Электроустановочные изделия										
62	17 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	22	270,73	0,27	5 956	6	743	3751	10 484
					236,69	0,13	5 207	3	–	777	
63	18 247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	22	411		9 042		9042		9 765
					–		–		–	723	
	Итого по разделу 3						**20 250**				
	Раздел 4 Кабельные изделия										
64	21 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	72	104,58	1,72	7 530	124	1418	4347	12 827
					83,16	0,7	5 988	50	–	950	

65	23 243-106-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,025	1212595		30 315		30315		32 740	Казахстан
					–		–		–	2 425		
66	24 243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,047	842563		39 600		39600		42 768	Казахстан
					–		–		–	3 168		
	Итого по разделу 4						**88 335**					
Раздел 5 Изделия для прокладки кабеля												
67	26 1308-0206-1904	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам НР=72 %	м	72	412,04	34,11	29 667	2 456	4259	17121	50 531	
					318,78	11,48	22 952	827	–	3 743		
68	27 241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	72	194		13 968		13968		15 085	
					–		–		–	1 117		
	Итого по разделу 5						**65 616**					
Раздел 6 Металлы												
69	28 1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72 %	м3 грунта	1,26	2514,74	–	3 169	–	–	2282	5 887	
					2514,74	–	3 169	–	–	436		
70	29 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	0,84	1069,73	–	899	–	–	647	1 670	

					1069,73	–	899	–	–	124	
71	30 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	3	3957,66	164,59	11 873	494	8469	2201	15 200
					970,2	48,68	2 911	146	–	1 126	
72	31 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	12	729,76	24,37	8 757	292	6136	1742	11 339
					194,04	7,65	2 328	92	–	840	
	Итого по разделу 6						**34 096**				
	Итого по Локальной смете №2-1-3						**597 127**				

Локальная смета №2-1-4 Электрическое освещение

Раздел 1 Демонтажные работы

73	2 1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Демонтаж оборудования НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	2	664,99	70,19	1 330	140	–	897	2 405
					594,8	27,82	1 190	56	–	178	
	Итого по разделу 1						**2 405**				

Раздел 2 Комплектные устройства для распределения энергии до 1000В

74	6 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене /ЩО1/ НР=72 %	шкаф	1	3724,15	73,83	3 724	74	1018	1917	6 092
					2632,65	29,55	2 633	30	–	451	
75	7 247-201-0136	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41	шт.	1	2769		2 769		2769		2 991

					–		–		–	222	
76	8 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	10	1499,95	–	15 000	–	130	10706	27 762
					1487	–	14 870	–	–	2 056	
77	9 247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2233		2 233		2233		2 412
					–		–		–	179	
78	10 247-204-0612	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 13А 4,5 кА "В"	шт.	9	820		7 380		7380		7 970
					–		–		–	590	
79	11 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене /ЩО2/ НР=72 %	шкаф	1	3724,15	73,83	3 724	74	1018	1917	6 092
					2632,65	29,55	2 633	30	–	451	
80	12 247-201-0136	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41	шт.	1	2769		2 769		2769		2 991
					–		–		–	222	
81	13 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	8	1499,95	–	12 000	–	104	8565	22 210
					1487	–	11 896	–	–	1 645	
82	14 247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2233		2 233		2233		2 412
					–		–		–	179	
83	15 247-204-0612	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 13А 4,5 кА "В"	шт.	7	820		5 740		5740		6 199
					–		–		–	459	

84	16 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене /ЩАО1/ НР=72 %	шкаф	1	3724,15	73,83	3 724	74	1018	1917	6 092
					2632,65	29,55	2 633	30	–	451	
85	17 247-201-0134	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-6 IP41	шт.	1	1462		1 462		1462		1 579
					–		–		–	117	
86	18 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	3	1499,95	–	4 500	–	39	3212	8 329
					1487	–	4 461	–	–	617	
87	19 247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2233		2 233		2233		2 412
					–		–		–	179	
88	20 247-204-0610	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 8А 4,5 кА "В"	шт.	2	820		1 640		1640		1 771
					–		–		–	131	
89	21 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене /ЩАО1/ НР=72 %	шкаф	1	3724,15	73,83	3 724	74	1018	1917	6 092
					2632,65	29,55	2 633	30	–	451	
90	22 247-201-0134	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-6 IP41	шт.	1	1462		1 462		1462		1 579
					–		–		–	117	
91	23 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	2	1499,95	–	3 000	–	26	2141	5 552
					1487	–	2 974	–	–	411	
92	24 247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2233		2 233		2233		2 412

					–		–		–	179		
93	25 247-204-0610	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 8А 4,5 кА "В"	шт.	1	820		820		820		886	
					–		–		–	66		
94	26 1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	1680,48	175,48	3 361	351	36	2241	6 050	
					1487	69,54	2 974	139	–	448		
95	27 247-203-0105	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	14534		29 068		29068		31 393	
					–		–		–	2 325		
	Итого по разделу 2						**161 278**					
	Раздел 3 Оборудование светотехническое											
96	28 1121-0401-0104	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах НР=72 %	шт.	26	1426,89	61,84	37 099	1 608	155	25930	68 071	
					1359,07	26,08	35 336	678	–	5 042		
97	29 1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР=72 %	шт.	75	912,99	11,05	68 474	829	2938	46824	124 523	
					862,77	4,35	64 708	326	–	9 224		
98	30 247-103-0301	Светильник уличный светодиодный, типа OPTIMA.PRS ECO LED 595, мощность 42 Вт, IP20 5000 мл	шт.	59	29542		1 742 978		1742978		1 882 416	Казахстан
					–		–		–	139 438		

99	31 247-103-0238	Светильник настенно-потолочный светодиодный для спортивных помещений с решеткой типа OLYMPIC LED 80 4000K, мощность 72 Вт, IP20 СТ РК 2942-2016	шт.	24	73728		1 769 472		1769472		1 911 030
					–		–		–	141 558	
100	32 247-102-1319	Светильник настенный светодиодный для школьных досок, типа ASM/S LED 1200 SCHOOL 4000K, IP20, мощность 18 Вт	шт.	6	24452		146 712		146712		158 449
					–		–		–	11 737	
101	33 247-102-1310	Светильник настенно-потолочный светодиодный пылевлагозащитный CD LED 27 4000K, IP65, мощность 22 Вт, 2500 лм	шт.	12	21119		253 428		253428		273 702
					–		–		–	20 274	
102	34 1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР=72 %	шт.	12	853,89	21,51	10 247	258	79	7210	18 854
					825,83	8,69	9 910	104	–	1 397	
103	35 248-304-0212	Светильник "Не входить" НББ 05-25, IP20, мощность 1*25 Вт	шт.	1	1961		1 961		1961		2 118
					–		–		–	157	
104	36 247-102-0189	Светильник аварийный эвакуационный на светодиодах с аккумулятором LED ДБА EXIT GLASS (ШЫГУ/ВЫХОД/EXIT) 370*30*200 (батарея на 1,5 часа) MEGALIGHT	шт.	11	4970		54 670		54670		59 044
					–		–		–	4 374	
105	37 1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	13167,84	–	13 168	–	8	8028	22 892

					13160	–	13 160	–	–	1 696	
106	38 247-101-0121	Бактерицидный облучатель ОБН 150 2*30, IP0, мощность 2*30 Вт	шт.	1	9182		9 182		9182		9 917
					–		–		–	735	
107	39 247-101-0119	Светильник переносной светодиодный ДРО 2060М "БЛИЖНИЙ СВЕТ"	шт.	2	5649		11 298		11298		12 202
					–		–		–	904	
108	40 1308-0502-1404	Кронштейн металлический кабельный. Монтаж в каналах камер с изготовлением обрамления из уголка НР=72 %	шт.	6	508,99	66,14	3 054	397	79,6	1946,1	5 400
					429,6	20,86	2 578	125	–	400	
109	41 243-907-4312	Кронштейн (пара) BAT/ASM для светильника светодиодного для школьных досок	шт.	6	2668		16 008		16008		17 289
					–		–		–	1 281	
	Итого по разделу 3						**4 565 906**				
	Раздел 4 Электроустановочные изделия										
110	42 1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	5	222,52	0,26	1 113	1	48	766	2 029
					212,59	0,11	1 063	1	–	150	
111	43 247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44 /пылевлагозащитный/	шт.	5	396		1 980		1980		2 138
					–		–		–	158	

112	44 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	37	270,73	0,27	10 017	10	1249	6309	17 632
					236,69	0,13	8 758	5	–	1 306	
113	45 247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	26	368		9568		9568		10 333
					–		–		–	765	
114	46 247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	11	345		3 795		3795		4 099
					–		–		–	304	
	Итого по разделу 4						**36 231**				
	Раздел 5 Кабельные изделия										
115	49 1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР=72 %	м	368	378,29	2,59	139 211	953	56650	59033	214 103
					221,76	1,04	81 608	383	–	15 860	
116	51 243-106-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0.66	км	0,368	534513		196 701		196701		212 437 Казахстан
					–		–		–	15 736	
	Итого по разделу 5						**426 540**				
	Итого по Локальной смете №2-1-4						**5 192 360**				

Локальная смета №2-1-5 Пожарная сигнализация

Раздел 1 Оборудование

117	11 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	-8	2935,07	1,92	-23 481	-15	-553	-13976	-40 453
					2864	–	-22 912	–	–	-2 997	
118	12 295-000-0007 (пл)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03	шт	-8	4963		-39 704		-39704		-42 880
					–		–		–	-3 176	
	Итого по разделу 1						**-83 334**				
	Итого по Локальной смете №2-1-5						**-83 334**				
	Отдел 2 Добавить										
	Локальная смета №2-1-1 Общестроительные работы										
	Раздел 1 Демонтажные работы										
119	1 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 покрытия	2,93	1270,25	143,42	3 722	420	–	2463	6 680
					1126,83	40,53	3 302	119	–	495	
	Раздел 2 Проемы										
120	2 223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2	3,36	58149		195 381		195381		211 011
					–		–		–	15 630	
121	3 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72 %	м2 проемов	14,29	1958,78	244,91	27 991	3 500	7095	13678	45 003
					1217,39	111,97	17 397	1 600	–	3 334	

122	4 223-203-0106	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	м2	3,02	34679		104 731		104731		113 109
					–		–		–	8 378	
123	5 223-203-0208	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	м2	5,27	32653		172 081		172081		185 847
					–		–		–	13 766	
124	6 223-203-0201	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	м2	6	37827		226 962		226962		245 119
					–		–		–	18 157	
125	7 1206-0101-1201	Приборы дверные. Смена петель НР=72 %	шт.	60	1349,53	–	80 972	–	9379	51546,5	143 120
					1193,21	–	71 593	–	–	10 601	
126	8 223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	60	520		31 200		31200		33 696
					–		–		–	2 496	
127	9 1206-0101-1205	Приборы дверные. Смена замков врезных НР=72 %	шт.	25	916,02	–	22 901	–	977	15785	41 780
					876,94	–	21 924	–	–	3 095	
128	10 223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	25	2347		58 675		58675		63 369
					–		–		–	4 694	
129	11 1206-0101-1204	Приборы дверные. Смена ручек НР=72 %	шт.	50	234,59	–	11 730	–	1954	7038,5	20 269
					195,51	–	9 776	–	–	1 501	
130	12 223-502-0903	Ручка на планке	пара	25	3337		83 425		83425		90 099

						–		–		–	6 674
131	13 1206-0101-1208	Приборы дверные. Смена задвижек НР=72 %	шт.	10	431,54	–	4 315	–	391	2825,5	7 713
					392,46	–	3 925	–	–	571	
132	14 223-502-0401	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	шт.	10	1488		14 880		14880		16 070
					–		–		–	1 190	
Раздел 4 Внутрення отделка											
133	15 1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %	м2	127,6	1531,98	32,21	195 481	4 110	14760	129516	350 997
					1384,1	25,64	176 611	3 272	–	26000	
134	16 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	-254,26	548,95	4,18	-139 576	-1 063	-40290	-71076	-236 034
					386,31	1,94	-98 223	-493	–	-16 852	
135	16 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	381,86	548,95	4,18	209 622	1 596	60510	106745	341 677
					386,31	1,94	147 516	741	–	25 309	

136	17 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям на второй раз НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	381,86	548,95	4,18	209 622	1 596	60510	106745	341 676
					386,31	1,94	147 516	741	–	25 309	
137	18 1108-0701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м НР=72 %	м2 горизонтальной проекции	308	1339,14	6,98	412 455	2 150	106457	219485	682 495
					986,52	3,22	303 848	992	–	50 555	
138	19 1108-0701-0202	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка при высоте помещений до 6 м. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты помещений к норме 1108-0701-0201 НР=72 %	м2 горизонтальной проекции	286	914,23	4,26	261 470	1 218	60097	144516	438 465
					699,84	1,97	200 154	563	–	32 479	
139	20 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое /ремонт штукатурки отдельных мест до 10 м2, толщиной до 20 мм/ НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	254,1158	1427,71	98,38	362 804	25 000	87828	194558	601 951
					983,71	79,66	249 976	20 243	–	44 589	
140	21 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям на второй раз НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	550	492,21	4,18	270 716	2 299	79646	136683	439 991

					343,22	1,94	188 771	1 067	–	32 592	
141	22 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям на второй раз НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	699,52	347,68	4,18	243 209	2 924	196	173841	450 414
					343,22	1,94	240 089	1 357	–	33 364	
142	23 291-001-0002 (пл)	RAL 5309495 (9литров) на основе Delux Bindo 7 проф.мат.	шт	8	57227		457 816		457816		494 441
					–		–		–	36 625	
143	24 291-002-0005 (пл)	RAL 5302491 (9литров) на основе Delux Bindo 7 проф.мат.	шт	8	35986		287 888		287888		310 919
					–		–		–	23 031	
144	25 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 %	м2 поверхности облицовки	8	2123,59	46,38	16 989	371	2112,25	10573	29 767
					1813,18	22,41	14 505	179	–	2 205	
145	26 290-000-0001 (пл)	Плитка керамическая цветная размерами 50х20	м2	8	5794,6		46 357		46357		50 065
					–		–		–	3 709	
146	27 255-102-0602	Плита бетонная цветная	м2	42,53	2238		95 182		95182		102 797
					–		–		–	7 615	
147	28 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	368,64	877,01	39,18	323 301	14 443	151747	118169	476 788
					426,19	19,02	157 111	7 012	–	35 318	
148	29 1113-0301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка бетон-контактом (прим) НР=72 %	м2	229	60,38	3,32	13 827	760	–	9468	25 158

					57,06	0,36	13 067	82	–	1 864	
149	30 290-000-0001(пл)	Грунтовка бетон-контакт	кг	-92	446,26		-41 056		-41 056		-44 340
					–		–		–	-3 284	
150	30 236-101-0102	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 К=0,300;	кг	178,8	435		77 778		77778		84 000
					–		–		–	6 222	
151	31 1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР=72 %	м2 стяжки	229	1429,97	20,63	327 463	4 724	219918	74963	434 619
					449	5,65	102 821	1 294	–	32 194	
152	32 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР=72 %	м2 покрытия	137,11	3242,48	29,71	444 576	4 074	371959	50753	534 955
					499,92	14,19	68 544	1 946	–	39 626	
153	33 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	214,27	1083,49	1,46	232 159	313	29846	145548	407 924
					942,74	0,69	202 001	148	–	30217	
	Раздел 8 Ограждение ОГ1, ОГ2										
154	34 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР=72 %	м ограждения	4	770,86	109,39	3 083	438	–	2035	5 528
					661,47	45,25	2 646	181	–	410	
155	35 291-000-0001 (пл)	Ограждение лестниц из нержавеющей стали	м	4	31000		124 000		124000		133 920
					–		–		–	9 920	
156	36 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР=72 %	м ограждения	22	770,86	109,39	16 959	2 407	–	11195	30 406

					661,47	45,25	14 552	996	–	2 252	
157	37 291-000-0001 (пл)	Ограждение пандуса с поручнем для инвалидов из нержавеющей стали	м	22	35000		770 000		770000		831 600
					–		–		–	61 600	
	Раздел 9 Разные работы										
158	38 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР=72 %	прибор	17	771,65	6,85	13 118	116	–	9404	24 324
					764,8	3,47	13 002	59	–	1 802	
159	39 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=72 %	комплект	17	4379,67	245,87	74 454	4 180	9079	45501	129 551
					3599,73	117,73	61 195	2 001	–	9 596	
160	40 244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96	комплект	17	8879		150 943		150943		163 018
					–		–		–	12 075	
161	41 244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	17	8876		150 892		150892		162 963
					–		–		–	12 071	
162	42 244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	17	1372		23 324		23324		25 190
					–		–		–	1 866	
163	43 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР=72 %	прибор	14	620,71	6,14	8 690	86	–	6227	16 110
					614,57	3,11	8 604	44	–	1 193	
164	44 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72 %	комплект	14	3553,83	123,92	49 754	1 735	3061	32963	89 334
					3211,26	58,85	44 958	824	–	6 617	

165	45 244-101-0105	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки	комплект	14	10810		151 340		151340		163 447
					–		–		–	12 107	
166	46 244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	14	3977		55 678		55678		60 132
					–		–		–	4 454	
167	47 244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ	шт.	14	836		11 704		11704		12 640
					–		–		–	936	
168	48 244-104-0406	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	14	8762		122 668		122668		132 481
					–		–		–	9 813	
169	49 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	24	2613,32	114,44	62 720	2 747	6580	38753	109 591
					2224,7	17,9	53 393	430	–	8 118	
170	50 242-207-2301	Кран шаровый DN 15	шт.	24	2164		51 936		51936		56 091
					–		–		–	4 155	
171	51 1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	42	1893,57	18,55	79 530	779	6404	52093	142 153

					1722,55	0,13	72 347	5	–	10 530	
172	53 1134-0108-0704	Облицовка каркасов стен плитами древесностружечными с декоративной отделкой НР=72 %	м2 поверхности	67,2	3524,47	53,18	236 844	3 574	146520	63448	324 315
					1290,93	20,41	86 750	1 372	–	24 023	
	Локальная смета №2-1-4 Электрическое освещение										
173	29 1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР=72 %	шт.	10	912,99	11,05	9 130	111	392	6244	16 604
					862,77	4,35	8 628	44	–	1 230	
174	31 247-103-0238	Светильник настенно-потолочный для спортивных помещений с решеткой (прим)	шт.	10	73728		737 280		737280		796 262
					–		–		–	58 982	
	Локальная смета №2-1-5 Пожарная сигнализация										
	Раздел 1 Оборудование										
175	54 1310-0701-0501	Провод двух- и трехжильный пожарный. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м	500	57,9	–	28 950	–	–	20844	53 778
					57,9	–	28 950	–	–	3 984	
176	55 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0.4: кмат1=0:	шт.	99	1146,37	0,77	113 491	76	–	81658	210 761
					1145,6		113 414	0	–	15 612	
177	56 1310-0701-0302	Устройство ультразвуковое Датчик пламени. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	7776,17	1,08	15 552	2	130	11102	28 786
					7710	–	15 420	–	–	2 132	

57	248-302-0305	Извещатель пожарный обнаружения пламени	шт.	2	40721	81 442	81442		87 957
					–	–	–	6 515	
	Итого по разделу 2 Добавить					**11 348 553**			
	Итого по Локальным сметам					**25 269 057**			
	Всего					**25 269 057**			
	Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8					300 901			
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**507 520**			
	Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.					**26 077 478**			
	Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,050)					**27 381 352**			
0,95	**Итого по смете с понижающим коэффициентом к=0,95**					26 012 284,21			
	НДС (12 %)					3 121 474,10			
	Итого					**29 133 758,31**			

Сдал (Подрядчик)
ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"

БИН 991240001834

Директор_____Любушкин Г.С.

Принял (Заказчик)
КГУ "Основная общеобразовательная школа № 38 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

БИН 980440002210

Руководитель_____Абулгазинов М.Ш.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"
БИН 110940004909

Эксперт_____Черкашин А.Б.
Аттестат №KZ66VJE00057306, №KZ39VJE00057307, № KZ12VJE00057308

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "КазахЭнергоПром"
БИН 040240002189

Директор_____Рамазанов А.Ж.