Заказчик: **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**
Подрядчик : **ТОО "Шебер-Курылыс"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство инженерных сетей незавершенных участков село Тенге, Рахат город Жанаозен" (газоснабжение)**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА декабрь месяц 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№90-ГЗ	15.12.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
Всего по стройке: в том числе: за декабрь месяц 2020г **Итого к оплате**	8 098 000,00	7 230 357,14	7 230 357,14	6 583 638,14	646 719,00				867 642,86	8 098 000,00

Заказчик:
ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"
Руководитель _____ Гафаров К.С.

Подрядчик:
ТОО "Шебер-Курылыс"
Директор _____ Нурбаев С.К.

Форма по приложению 3
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Шебер-Курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство инженерных сетей незавершенных участков село Тенге, Рахат город Жанаозен" (газоснабжение)**
(наименование, адрес)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **90-ГЗ от 15.12.2020**

Акт выполненных работ
за декабрь 2020 (месяц, год) на работы

Номер п/п	Номер по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объект: 2-1 Газоснабжение									
			Смета: 2-1-1 Газоснабжения жилых домов мкр. Аксу в районе Молокозавода ул.N1									
1	2	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	81,324	1215		98809					РК
			м									
			Смета: 2-1-2 Газоснабжения жилых домов мкр. Аксу в районе Молокозавода ул.N2									
1	10	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	343,368	1215		417192					РК
			м									
			Смета: 2-1-3 Газоснабжения жилых домов мкр. Коктем уч. N28,28а-N31,31а									
1	10	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	235,94	1215		286667					РК
			м									
			Смета: 2-1-4 Газоснабжения жилых домов мкр. Коктем уч. N18,19,20 (ул. Махмудова)									
1	10	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	140,56	1215		170780					РК
			м									
			Смета: 2-1-6 Газоснабжения жилых домов мкр. Жулдыз ул. 31,32, уч. 38-39									
1	1	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,01	919666,33	247651,85	9197	2477	7815	336	3	
			км трубопровода		663264	126148,64	6633	1261	99	67,82	1	
2	2	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	10,04	1215		12199					РК
			м									
3	7	Е11-130301-0404 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за два раза	1,79	262,19	5,01	469	9	150	0,06	0	
			м2		120,6	0,72	216	1	69	0	0	
4	8	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ПФ-115	1,79	165,09	3,6	296	6	88	0,04	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2		70,5	0,72	126	1	69	0	0	
5	9	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	1	2066,53	95,94	2067	96	1837	1,07	1	
			задвижка или клапан		1801,88	54	1802	54	99	0,03	0	
6	10	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	1	29884		29884					РК
			шт.									
7	11	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	2	1690		3380					РК
			шт.									
8	12	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,00032	919666,33	247651,85	294	79	250	336	0	
			км трубопровода		663264	126148,64	212	40	99	67,82	0	
9	13	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	0,32128	1215		390					РК
			м									
10	14	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	0,00048	1255927,98	564269,12	603	271	416	312,7	0	
			т фасонных частей		672930,4	202162,72	323	97	99	94,3	0	
11	15	С123-020101-0153	Отвод стальной 90°, D 57 мм	1	593		593					РК
			шт.									
12	16	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,058	107,63	2,5	6	0	2	0,03	0	
			м2		60,3	0,36	3	0	69	0	0	
13	17	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,058	165,09	3,6	10	0	3	0,04	0	
			м2		70,5	0,72	4	0	69	0	0	
14	18	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,00016	919666,33	247651,85	147	40	125	336	0	
			км трубопровода		663264	126148,64	106	20	99	67,82	0	
15	19	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	0,16	555		89					РК
			м									
16	20	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	0,0005088	1255927,98	564269,12	639	287	441	312,7	0	
			т фасонных частей		672930,4	202162,72	342	103	99	94,3	0	
17	21	С123-020101-1304	Сгоны стальные DN 32	1	225		225					РК
			шт.									
18	22	С123-020103-3402	Заглушки резьбовые диаметром 32 мм	1	182		182					РК
			шт.									
19	31	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	0,000986	136899,35	6397,79	135	6	83	73,6	0	
			т конструкций		121808	570,92	120	1	69	0,27	0	
20	32	С121-060510-1004	Неподвижная опора Т13.04-Ду57	0,000986	482745		476					РК
			т									
21	33	Е11-130301-0406	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,026	107,63	2,5	3	0	1	0,03	0	
			м2		60,3	0,36	2	0	69	0	0	
22	34	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,026	165,09	3,6	4	0	1	0,04	0	
			м2		70,5	0,72	2	0	69	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета: 2-1-7 Газоснабжения жилых домов мкр. Байтерек ул. 19А Орынбаев уч. 1-13, ул. С.Шалабаева уч. 15-33									
1	10	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	393,568	1867		734791					РК
			м									
			Смета: 2-1-8 Газоснабжения жилых домов мкр. Арай ул. Айдарова Г., уч. 33-46 и ул. Кайырова Н. уч. 1-10									
1	2	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	435,1166991	1867		812363					РК
			м									
			Смета: 2-1-9 Газоснабжения жилых домов мкр. Акбулак ул. Ашимбаева Т.									
1	10	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	282,124	1215		342781					РК
			м									
			Смета: 2-1-11 Газоснабжения жилых домов мкр. Бостандык, ул. Нурмаганбетов О.									
1	10	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	477,904	1867		892247					РК
			м									
			Смета: 2-1-19 Газоснабжение здания 2-х этажного 12 многоквартирного жилого дома в мкр. Шанырак уч. №12									
			Раздел: НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ									
1	1	Е11-010101-0308	Группы 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	16,5168	169,75	158,55	2804	2619	723	0,01	0	
			м3 грунта		11,2	49,64	185	820	72	0,02	0	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Группы 2 группы. Доработка вручную	1,2432	2688,84	0	3343	0	2407	1,85	2	
			м3 грунта		2688,84	0	3343	0	72	0	0	
3	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	15,984	39,53	39,53	632	632	200	0	0	
			м3 грунта		0	17,35	0	277	72	0,01	0	
4	4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	15,984	201,96	88,02	3228	1407	1855	0,11	2	
			м3 уплотненного грунта		113,94	47,25	1821	755	72	0,03	0	
5	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	1,776	1169,32	0	2077	0	1495	0,97	2	
			м3 грунта		1169,32	0	2077	0	72	0	0	
6	6	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,008	398504,64	91648,92	3188	733	2684	179	1	
			км трубопровода		306806	32141,4	2454	257	99	21,05	0	
7	7	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	8,08	796		6432					РК
			м									
8	8	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	8	745,23	0	5962	0	5728	0,33	3	
			м газопровода		730,6	0	5845	0	98	0	0	
9	9	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 тр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3. Кзм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	0,009	32941,55	20940,05	296	188	98	6,3	0	
			км		12001,5	5900,64	108	53	61	9,04	0	
10	10	Прайс-лист	Лента сигнальная	9	9,29		84					РК
			м									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	С123-060902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012	0,008	132569		1061					РК
			км									
12	12	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	1	2066,53	95,94	2067	96	1837	1,07	1	
			задвижка или клапан		1801,88	54	1802	54	99	0,03	0	
13	13	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	1	29884		29884					РК
			шт.									
14	14	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	2	1690		3380					РК
			шт.									
15	15	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	1	1693,08	1007,91	1693	1008	1016	0,41	0	
			шт.		685,17	341,52	685	342	99	0,23	0	
16	16	С123-020302-8206	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16	1	704		704					РК
			шт.									
17	17	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,0002	919666,33	247651,85	184	50	156	336	0	
			км трубопровода		663264	126148,64	133	25	99	67,82	0	
18	18	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	0,2008	1215		244					РК
			м									
19	19	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	7,36	169,75	158,55	1249	1167	322	0,01	0	
			м3 грунта		11,2	49,64	82	365	72	0,02	0	
20	20	Е11-010101-0311	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	5,7009	380,8	355,71	2171	2028	560	0,02	0	
			м3 грунта		25,09	111,37	143	635	72	0,04	0	
21	21	Е11-010205-0106 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 5р группы. Доработка вручную	0,4291	13382,16	0	5742	0	4134	8,88	4	
			м3 грунта		13382,16	0	5742	0	72	0	0	
22	22	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	7,506	39,53	39,53	297	297	94	0	0	
			м3 грунта		0	17,35	0	130	72	0,01	0	
23	23	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	7,506	201,96	88,02	1516	661	871	0,11	1	
			м3 уплотненного грунта		113,94	47,25	855	355	72	0,03	0	
24	24	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	0,834	1169,32	0	975	0	702	0,97	1	
			м3 грунта		1169,32	0	975	0	72	0	0	
25	25	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	3,46	2765,82	168,7	9570	584	1427	0,26	1	
			м2 покрытия		370,04	68,82	1280	238	94	0,03	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	26	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	1,56	27134,33	10562,74	42330	16478	29263	8,86	14	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		13874,76	5073,2	21645	7914	99	2,22	3	
27	27	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971 2010, ГОСТ 8020-90	1	20807		20807					РК
			шт.									
28	28	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	2	14150		28300					РК
			шт.									
29	29	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	21033		21033					РК
			шт.									
30	30	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	18000		18000					РК
			шт.									
31	31	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	3	2204		6612					РК
			шт.									
32	32	С123-030101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	1	4543		4543					РК
			комплект									
33	33	Е11-460302-0401	Пробивка отверстий в бетонных стенах	2	379,76	147,86	760	296	521	0,13	0	
			отверстие		231,91	78,3	464	157	84	0,04	0	
34	34	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	9,89	972,87	20,65	9622	204	3490	0,21	2	
			м2 поверхности		375,88	3,6	3717	36	93	0	0	
35	35	С121-060801-0101	Стоимость стремянки	0,0097	497974		4830					РК
			т									
36	36	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	5,3	2765,82	168,7	14659	894	2186	0,26	1	
			м2 покрытия		370,04	68,82	1961	365	94	0,03	0	
37	37	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Устройство отмостки из асфальтобетона	5,3	1179,57	3,27	6252	17	1421	0,14	1	
			м2 покрытия		246,82	1,41	1308	7	108	0	0	
38	38	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	72,261	169,75	158,55	12266	11457	3165	0,01	1	
			м3 грунта		11,2	49,64	809	3587	72	0,02	1	
39	39	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную	5,439	2688,84	0	14625	0	10530	1,85	10	
			м3 грунта		2688,84	0	14625	0	72	0	0	
40	40	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	69,93	39,53	39,53	2764	2764	873	0	0	
			м3 грунта		0	17,35	0	1213	72	0,01	1	
41	41	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	69,93	201,96	88,02	14123	6155	8116	0,11	8	
			м3 уплотненного грунта		113,94	47,25	7968	3304	72	0,03	2	
42	42	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	7,77	1169,32	0	9086	0	6542	0,97	8	
			м3 грунта		1169,32	0	9086	0	72	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	43	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,035	398504,64	91648,92	13948	3208	11745	179	6	
			км трубопровода		306806	32141,4	10738	1125	99	21,05	1	
44	44	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	35,35	796		28139					РК
			м									
45	45	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	35	745,23	0	26083	0	25060	0,33	12	
			м газопровода		730,6	0	25571	0	98	0	0	
46	46	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	0,037	32941,55	20940,05	1219	775	404	6,3	0	
			км		12001,5	5900,64	444	218	61	9,04	0	
47	47	Прайс-лист	Лента сигнальная	37	9,29		344					РК
			м									
48	48	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	2	1693,08	1007,91	3386	2016	2033	0,41	1	
			шт.		685,17	341,52	1370	683	99	0,23	0	
49	49	С123-020302-2607	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	2	846		1692					РК
			шт.									
50	50	Е11-190401-0101	Газорегуляторный пункт шкафной. Установка	1	8268,37	250,64	8268	251	7444	4,1	4	
			регулятор		7523,5	72	7524	72	98	0,04	0	
51	51	Прайс-лист	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-04М-2У1 с регулятором давления газа РДНК 400	1	316250		316250					РК
			шт									
			Отпускная цена		316250		316250					
			Сметная стоимость оборудования				*316250*					
52	52	Е11-240207-0201	Стальной ковер. Устройство	1	7771,61	2409,85	7772	2410	5774	2,74	3	
			шт.		4775,82	1057	4776	1057	99	0,48	0	
53	53	С121-060801-0301	Стоимость стального ковра	0,009023	553145		4991					РК
			т									
54	54	Е11-130301-0406	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,24	107,63	2,5	26	1	10	0,03	0	
			м2		60,3	0,36	14	0	69	0	0	
55	55	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,24	165,09	3,6	40	1	12	0,04	0	
			м2		70,5	0,72	17	0	69	0	0	
56	56	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	2	2066,53	95,94	4133	192	3675	1,07	2	
			задвижка или клапан		1801,88	54	3604	108	99	0,03	0	
57	57	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16. DN 50 мм ГОСТ 9698-86	2	29884		59768					РК
			шт.									
58	58	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	4	1690		6760					РК
			шт.									
59	59	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	0,00146	1255927,98	564269,12	1834	824	1265	312,7	0	
			т фасонных частей		672930,4	202162,72	982	295	99	94,3	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	60	С123-020101-0153	Отвод стальной 90°, D 57x3,5 мм	2	593		1186					РК
			шт.									
61	61	С123-020101-0104	Отвод стальной 90°, D 21,3x3,2 мм	1	112		112					РК
			шт.									
62	62	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	4	1693,08	1007,91	6772	4032	4066	0,41	2	
			шт.		685,17	341,52	2741	1366	99	0,23	1	
63	63	С123-020302-2607	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	2	846		1692					РК
			шт.									
64	64	С123-020304-2211	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57 мм	2	4412		8824					РК
			шт.									
65	65	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,006	919666,33	247651,85	5518	1486	4689	336	2	
			км трубопровода		663264	126148,64	3980	757	99	67,82	0	
66	66	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	2,008	1215		2440					РК
			м									
67	67	С123-010201-0199	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 26 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	3,514	409		1437					РК
			м									
68	68	С123-010201-0108	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 21,3 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	0,502	246		123					РК
			м									
69	69	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 159x5,0 мм	0,002	1021697,01	265764,77	2043	532	1625	360	1	
			км трубопровода		710640	109936,48	1421	220	99	51,53	0	
70	70	С123-010201-0220	Футляр из стальных труб D 159x5,0 мм	2	4994		9988					РК
			м									
71	71	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,002	398504,64	91648,92	797	183	671	179	0	
			км трубопровода		306806	32141,4	614	64	99	21,05	0	
72	72	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	2,02	796		1608					РК
			м									
73	73	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	2	745,23	0	1490	0	1432	0,33	1	
			м газопровода		730,6	0	1461	0	98	0	0	
74	74	Е11-130301-0406	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,8	107,63	2,5	194	5	75	0,03	0	
			м2		60,3	0,36	109	1	69	0	0	
75	75	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1,8	82,54	1,8	149	3	44	0,02	0	
			м2		35,25	0,36	63	1	69	0	0	
76	76	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,0035	919666,33	247651,85	3219	867	2735	336	1	
			км трубопровода		663264	126148,64	2321	442	99	67,82	0	
77	77	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	3,514	1215		4270					РК
			м									
78	78	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	1	2066,53	95,94	2067	96	1837	1,07	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			задвижка или клапан		1801,88	54	1802	54	99	0,03	0	
79	79	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	1	29884		29884					РК
			шт.									
80	80	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	2	1690		3380					РК
			шт.									
81	81	С123-020101-0153	Отвод стальной 45°, D 57х3,5 мм	2	593		1186					РК
			шт.									
82	82	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 159х4,0 мм	0,001	1021697,01	265764,77	1022	266	812	360	0	
			км трубопровода		710640	109936,48	711	110	99	51,53	0	
83	83	С123-010201-0218	Футляр из стальных труб D 159х4,0 мм	1	4014		4014					РК
			м									
84	84	С121-050101-0403	Сталь листовая 600х400х5	0,00942	263941		2486					РК
			т									
85	85	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	2	1693,08	1007,91	3386	2016	2033	0,41	1	
			шт.		685,17	341,52	1370	683	99	0,23	0	
86	86	С123-020304-2211	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х57 мм	1	4412		4412					РК
			шт.									
87	87	С123-020302-2607	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	1	846		846					РК
			шт.									
88	88	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,001	398504,64	91648,92	399	92	336	179	0	
			км трубопровода		306806	32141,4	307	32	99	21,05	0	
89	89	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1,01	796		804					РК
			м									
90	90	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	1	745,23	0	745	0	716	0,33	0	
			м газопровода		730,6	0	731	0	98	0	0	
91	91	Е11-130301-0406	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	1	107,63	2,5	108	3	42	0,03	0	
			м2		60,3	0,36	60	0	69	0	0	
92	92	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1	82,54	1,8	83	2	25	0,02	0	
			м2		35,25	0,36	35	0	69	0	0	
93	93	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,001	28038,58	1245,39	28	1	7	4,9	0	
			м3		7384,3	360,31	7	0	91	0,2	0	
94	94	С123-020302-8904	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32 мм	1	387		387					РК
			шт.									
95	95	Ц13-120108-0301	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	0,78	1849,46	24,24	1443	19	860	1	1	
			м трубопровода		1800	7	1404	5	61	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96	96	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	0,78	221		172					РК
			м									
97	97	С123-020304-1610	Тройник седловой, DN 50x32 мм	1	2967		2967					РК
			шт.									
98	98	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,0105	448639,59	116024,15	4711	1218	3885	194	2	
			км трубопровода		332516	41198,84	3491	433	99	26,83	0	
99	99	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	10,5	2410		25305					РК
			м									
100	100	Е11-221401-0301	Трубы полиэтиленовые диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	10,5	1682,51	8,31	17666	87	15824	0,84	9	
			м трубы, уложенной в футляре		1519,2	3,06	15952	32	99	0	0	
101	101	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 100 мм. Заделка битумом и прядью	1	3268,51	445,77	3269	446	255	1,1	1	
			футляр		245,47	12,38	245	12	99	0,01	0	
102	102	Е11-240207-0201	Стальной ковер. Устройство	1	7771,61	2409,85	7772	2410	5774	2,74	3	
			шт.		4775,82	1057	4776	1057	99	0,48	0	
103	103	С121-060801-0301	Стоимость стального ковра	0,007175	553145		3969					РК
			т									
104	104	Е11-130301-0406	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,19	107,63	2,5	20	0	8	0,03	0	
			м2		60,3	0,36	11	0	69	0	0	
105	105	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,19	165,09	3,6	31	1	9	0,04	0	
			м2		70,5	0,72	13	0	69	0	0	
			Раздел: ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ									
106	106	Е11-190101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	12	55993,9	281,58	671927	3379	24253	1,15	14	
			прибор		1903,25	159,07	22839	1909	98	0,09	1	
107	107	Е11-191001-0208 Изм. и доп. вып. 11	Счетчики газовые поквартирные. Установка	12	15573,81	8,49	186886	102	50109	1,98	24	
			счетчик		4260,96	0	51132	0	98	0	0	
108	108	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	12	1993,64	0	23924	0	17335	1,03	12	
			шт.		1926,1	0	23113	0	75	0	0	
109	109	Прайс-лист	Система индивидуального контроля загазованности СКЗ-Кристалл-1, Ду-15	12	27539,05		330469					РК
			шт									
			Отпускная цена		27539		330469					
			Сметная стоимость оборудования				*330469*					
110	110	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	12	2759,98	92,53	33120	1110	28822	1,47	18	
			шт.		2432,85	18	29194	216	98	0,01	0	
111	111	С123-040905-0206	Краны проходные муфтовые 11Б12бк для газа, Dy 15 мм	12	674		8088					РК
			шт.									
112	112	С123-020101-0153	Отвод стальной 90°, D 57x3,5 мм	16	593		9488					РК
			шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
113	113	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 76х2 мм. Прокладка	5,2	2241,95	53,3	11658	277	6251	0,66	3	
			м трубопровода		1203,76	22,94	6260	119	98	0,01	0	
114	114	Е11-130301-0406 К=2	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	14,54	215,27	5,01	3130	73	1217	0,06	1	
			м2		120,6	0,72	1753	10	69	0	0	
115	115	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	14,54	165,09	3,6	2400	52	715	0,04	1	
			м2		70,5	0,72	1025	10	69	0	0	
116	116	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	102,93	537		55273					РК
			кг									
117	117	С123-021104-0402	Крюк для крепления труб	0,28	5585		1564					РК
			100 шт.									
118	118	Е11-160301-0306 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	119	2898,88	42,33	344966	5037	77018	0,36	42	
			м трубопровода		640,8	19,62	76255	2335	98	0,01	1	
119	119	Е11-160301-0302 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	35,5	1958,18	24,35	69515	865	17985	0,28	10	
			м трубопровода		505,8	11,16	17956	396	98	0,01	0	
120	120	Е11-250211-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	7	22810,7	21072,8	159675	147510	45741	0,96	7	
			стык		1728	5452,64	12096	38168	91	2,12	15	
			Объект: 2-2 Фундамент под стойки опор, ограждение и фундамент под ГРПШ-04М-2У1									
			Смета: 2-2 Фундамент под стойки опор, ограждение и фундамент под ГРПШ-04М-2У1									
			Раздел: ОГРАЖДЕНИЕ И ФУНДАМЕНТ ПОД ГРПШ-04М-2У1									
1	689	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	0,2625	201,96	88,02	53	23	30	0,11	0	
			м3 уплотненного грунта		113,94	47,25	30	12	72	0,03	0	
2	690	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	1,75	2765,82	168,7	4840	295	722	0,26	0	
			м2 покрытия		370,04	68,82	648	120	94	0,03	0	
3	691	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м. Установка	15	3921,88	1229,12	58828	18437	56431	1,49	22	
			м оград		2641,77	546,44	39627	8197	118	0,21	3	
4	692	С121-020101-2608	Бетон тяжелый класса В12,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	1,232	18106		22307					РК
			м3									
5	693	Е11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	1	1142,53	30,94	1143	31	1270	0,71	1	
			шт.		1069,97	6,12	1070	6	118	0	0	
6	694	С121-060801-0301	Стоимость стоек	0,25368	553145		140322					РК
			т									
7	695	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление сетчатых ограждений	0,28311	213881,36	44589,34	60552	12624	35483	91	26	
			т конструкций		163800	17844	46373	5052	69	7,34	2	
8	696	С121-050201-0502	Уголок стальной 50х50х5 мм	0,20774	259543		53917					РК
			т									
9	697	С121-050101-0403	Сталь листовая 200х200х6 мм	0,00752	263941		1985					РК
			т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	698	С121-050308-0131	Сетки стальные плетеные N50-3 мм ГОСТ 5336-80	27,12	1061		28774					РК
			м2									
11	699	С121-060209-0201	Стоимость петли и защелки	0,00226	643546		1454					РК
			т									
12	700	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	5,6	972,87	20,65	5448	116	1976	0,21	1	
			м2 поверхности		375,88	3,6	2105	20	93	0	0	
13	701	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	14,49	107,63	2,5	1560	36	606	0,03	0	
			м2		60,3	0,36	874	5	69	0	0	
14	702	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	14,49	165,09	3,6	2392	52	712	0,04	1	
			м2		70,5	0,72	1022	10	69	0	0	
15	703	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,84	2240,7	0	1882	0	1355	1,54	1	
			м3 грунта		2240,7	0	1882	0	72	0	0	
16	704	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	0,65	1169,32	0	760	0	547	0,97	1	
			м3 грунта		1169,32	0	760	0	72	0	0	
17	705	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	0,2775	201,96	88,02	56	24	32	0,11	0	
			м3 уплотненного грунта		113,94	47,25	32	13	72	0,03	0	
18	706	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	1,85	5531,64	337,4	10234	624	1526	0,53	1	
			м2 покрытия		740,08	137,64	1369	255	94	0,03	0	
19	707	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	0,52	27726,64	718,04	14418	373	2984	4,05	2	
			м3		5994	311,58	3117	162	91	0,15	0	
20	708	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,01575	256999		4048					РК
			т									
21	709	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	0,98	972,87	20,65	953	20	346	0,21	0	
			м2 поверхности		375,88	3,6	368	4	93	0	0	
			Итого по стройке:				**7123390**					
			- оборудования				**646719**					
			Накладные расходы :									
			На монтажные работы				**18697**					
			На общестроительные работы:				**283201**					
			На металломонтажные работы				**35567**					
			На сантехнические работы				**244817**					
			Всего накладных расходов:				**582282**					
			Итого с накладными				**7705681**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
			СУМННЗ				**0**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**7705681,15**					
			Итого с временными, 2,9 %				**7910391,06**					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,525 %				**7948525,33**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**8107495,84**					
			Скидочный коэффициент согл. Договора №90-ГЗ от 15.12.20				**0,882433329**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого СМР со скидочным коэффициентом				**6583638,14**					
			ОБОРУДОВАНИЕ				**646719,00**					
			Итого с оборудованием				**7230357,14**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**867642,86**					
			Итого с НДС				**8098000,00**					
			Всего к оплате:				**8098000,00**					

Заказчик:
ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"

Руководитель _____Гафаров К.С.

Подрядчик:
ТОО "Шебер-Курылыс"

Директор _____Нурбаев С.К.

Технический надзор:
ТОО "Мұрадар"

Эксперт _____Койлыбова

Авторский надзор:
ТОО "Проектный Центр"

Эксперт _____Панаев Б.