Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство объектов водоснабжения в с.Кокбулак, Байганинского района, Актюбинской области

Договор №53 от 29.06.2021г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		53	29.06.2021 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**126 826 978**									
Акт №3 за декабрь 2021г.	**19 255 713**	**17 192 601**							**2 063 112**	**19 255 713**

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Айсултан Ж.И.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Муклев Б.К.

Технадзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Муканов К.Ж.

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство объектов водоснабжения в с.Кокбулак, Байганинского района, Актюбинской области

Договор №53 от 29.06.2021г.

А К Т №3
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ЛС 2-1-1. Насосная станция 2-го подъема. Общестроительные работы											
1Фундаменты											
8	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	3,7	3740,27	1025,51	13839	3794	7067	4183	19464
		НР - 93%; СП - 8%			834,96	410,72	2978	1520		1442	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2	1697,21	935,03	5092	2805	--	3903	9714
		НР - 118%; СП - 8%			762,19	340,38	2287	1021		720	
10	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	13	2247,56	1264,98	29218	16445	--	22201	55533
		НР - 118%; СП - 8%			982,58	464,68	12773	6041		4114	
12	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,52	27191,38	1985,45	14140	1032	10873	2227	17676
		НР - 91%; СП - 8%			4287,60	419,00	2230	218		1309	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0264	244410,00	--	6452	--	6452	--	6969
		СП - 8%			--	--	--	--		516	
21	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,068	86585,00	--	5895	--	5895	--	6366
		СП - 8%			--	--	--	--		472	
РСтены											

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
31	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	47,33152	20941,01	--	991170	--	991170	--	1070463
		СП - 8%			--	--	--	--		79294	
		РПеремычки									
34	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,592	86685,00	--	51318	--	51318	--	55423
		СП - 8%			--	--	--	--		4105	
36	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,12975	255067,00	--	33095	--	33095	--	35743
		СП - 8%			--	--	--	--		2648	
		РПокрытие									
40	2104-0108-9906 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	41,61	7062,37	--	293865	--	293865	--	317374
		СП - 8%			--	--	--	--		23509	
41	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00756	230016,00	--	1739	--	1739	--	1878
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
43	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0352	230016,00	--	8097	--	8097	--	8744
		СП - 8%			--	--	--	--		648	
44	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,002	243539,00	--	487	--	487	--	526
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
		РПроемы									
Наружняя дверь											
46	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1	40518,00	--	85088	--	85088	--	91895
		СП - 8%			--	--	--	--		6807	
Внутренние двери											
49	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПНЕ ГОСТ 5088-2005	шт.	4	668,00	--	2672	--	2672	--	2886
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
50	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3580,00	--	3580	--	3580	--	3866
		СП - 8%			--	--	--	--		286	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
51	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5658.00	--	5658	--	5658	--	6111
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
52	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,4	5643.00	--	7900	--	7900	--	8532
		СП - 8%			--	--	--	--		632	
53	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,8	4459.00	--	8026	--	8026	--	8668
		СП - 8%			--	--	--	--		642	
Окна											
55	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	4,8	22668.00	--	108806	--	108806	--	117511
		СП - 8%			--	--	--	--		8705	
				Кровля							
59	2111-0103-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	4,738	19336,00	--	91614	--	91614	--	98943
		СП - 8%			--	--	--	--		7329	
64	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1334	297042,00	--	39625	--	39625	--	42795
		СП - 8%			--	--	--	--		3170	
68	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты карнизов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	1,596	92304,00	--	147317	--	147317	--	159103
		СП - 8%			--	--	--	--		11785	
69	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01764	250617,00	--	4421	--	4421	--	4775
		СП - 8%			--	--	--	--		354	
70	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01442	223897,00	--	3229	--	3229	--	3487
		СП - 8%			--	--	--	--		258	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
71	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,025256	255067,00	--	6442	--	6442	--	695
		СП - 8%			--	--	--	--		515	
		РФундамент под оборудование									
80	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0092	255067,00	--	2347	--	2347	--	253
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
81	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00144	222146,00	--	320	--	320	--	34
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
83	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01076	255067,00	--	2745	--	2745	--	296
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
84	2105-0110-0201 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,0346	265968,00	--	9202	--	9202	--	993
		СП - 8%			--	--	--	--		736	
85	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0003	230016,00	--	69	--	69	--	7
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
86	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 18 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,08	229,00	--	18	--	18	--	2
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1983485	24077	1939142	32514	2177
							20268	8799	--	161282	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1886469				
	Материалы		Тенге				17944				
	Всего заработная плата		Тенге					29067			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				334616				
	Местные материалы		Тенге				1489564				
		Накладные расходы	Тенге				32514				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				153519				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2072502				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					29067			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				96998				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				96998				
		Сметная прибыль	Тенге				7760				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				104758				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				18				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18				
		Сметная прибыль	Тенге				1				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				20				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2177279				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					29067			

РАЗДЕЛ 2. ЛС 6-2-2. Наружные сети водопровода

					Р1						
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2672,14375	205,31	194,48	548612	519665	--	113191	714748
		НР - 72%; СП - 8%			10,83	48,00	28947	128263		52944	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кпгр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	66,1643125	2006,93	--	132787	--	--	95607	246665
		НР - 72%; СП - 8%			2006,93	--	132787	--		18271	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	201,164313	872,86	--	175587	--	--	126423	326171
		НР - 72%; СП - 8%			872,86	--	175587	--		24161	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	13172,1438	35,22	35,22	463952	463952	--	122764	633653
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,94	--	170505		46937	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13172,8438	161,41	76,31	2126152	1005150	--	1141715	3529256
		НР - 72%; СП - 8%			85,10	35,28	1121002	464713		261429	
		РМонтажные работы									
6	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,99415	360101,35	106803,91	357995	106179	4949	274669	683277
		НР - 99%; СП - 8%			248320,00	30755,96	246867	30576		50613	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	10,9415	3109,64	159,50	34024	1745	20762	11912	49611
		НР - 99%; СП - 8%			1052,64	47,04	11517	515		3675	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	42,919875	275,62	265,08	11830	11377	13	2547	15527
		НР - 72%; СП - 8%			10,24	72,19	440	3098		1150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	70,8177942	42,00	--	2974	--		--	3212
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
14	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,2875967	872,86	--	1124	--	--	809	2088
		НР - 72%; СП - 8%			872,86	--	1124	--		155	
15	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	32,1899067	35,22	35,22	1134	1134	--	300	1549
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,94	--	417		115	
16	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	32,1899067	161,41	76,31	5196	2456	--	2790	8625
		НР - 72%; СП - 8%			85,10	35,28	2739	1136		639	
17	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	16,2	23925,04	9293,44	387586	150554	69243	226853	663594
		НР - 99%; СП - 8%			10357,34	3787,39	167789	61356		49155	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,15372	582041,00	--	89471	--	89471	--	96629
		СП - 8%			--	--	--	--		7158	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	130,34925	876,16	19,84	114207	2586	75034	34352	160444
		НР - 93%; СП - 8%			280,69	2,69	36587	350		11885	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ГИЛЬЗЫ	км трубопровода	0,0046	814817,07	238352,51	3748	1096	211	2790	7061
		НР - 99%; СП - 8%			530640,00	82062,66	2441	377		523	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,6	3866,43	--	17786	--	17786	--	19208
		СП - 8%			--	--	--	--		1423	
28	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	9	2115,88	1361,30	19043	12252	--	10069	31441
		НР - 99%; СП - 8%			754,59	375,54	6791	3380		2329	
29	2302-0303-2405 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	1180,00	--	10620	--	10620	--	11470
		СП - 8%			--	--	--	--		850	
30	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка	шт.	14	1435,78	924,49	20101	12943	--	10620	33179
		НР - 99%; СП - 8%			511,29	254,95	7158	3569		2458	
31	2302-0303-8209 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	1211,00	--	16954	--	16954	--	18310
		СП - 8%			--	--	--	--		1356	
32	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	9	2076,98	82,26	18693	740	2946	15216	36621
		НР - 99%; СП - 8%			1667,40	40,32	15007	363		2713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	14	830,58	45,36	11628	635	650	10239	23617
		НР - 99%; СП - 8%			738,76	--	10343	--		1749	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	2304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	9	42973,00	--	386757	--	386757	--	417698
		СП - 8%			--	--	--	--		30941	
35	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	14	2480,00	--	34720	--	34720	--	37488

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2778	
36	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	4	66399,56	54,84	265598	219	257376	8029	295518
		НР - 99%; СП - 8%			2000,70	26,88	8003	108		21890	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	1125-0129-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка опознавательного знака	знак	12	1907,60	--	22891	--	1723	19263	45526
		НР - 91%; СП - 8%			1764,00	--	21168	--		3372	
38	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,84	26059,01	1151,96	21890	968	16291	4419	28414
		НР - 91%; СП - 8%			5512,50	269,03	4631	226		2105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	2104-1203-9902 РСНБ РК 2015	Столбы железобетонные	шт.	12	11380,00	--	136560	--	136560	--	147485
		СП - 8%			--	--	--	--		10925	
40	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,011076	250617,00	--	2776	--	2776	--	2998
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
41	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,1736	876,16	19,84	8914	202	5856	2681	12522
		НР - 93%; СП - 8%			280,69	2,69	2856	27		928	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	23,844375	275,62	265,08	6572	6321	7	1415	8626
		НР - 72%; СП - 8%			10,24	72,19	244	1721		639	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	39,343219	42,00	--	1652	--		--	1785
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
46	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,7153315	872,86	--	624	--	--	450	1160
		НР - 72%; СП - 8%			872,86	--	624	--		86	
47	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,8832815	35,22	35,22	630	630	--	167	860
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,94	--	231		64	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
48	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	17,8832815	161,41	76,31	2887	1365	--	1550	4792
		НР - 72%; СП - 8%			85,10	35,28	1522	631		355	
49	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	7,88	31609,41	7187,63	249082	56639	98482	115959	394244
		НР - 99%; СП - 8%			11923,93	2940,29	93961	23169		29203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0854	582041,00	--	49706	--	49706	--	53683
		СП - 8%			--	--	--	--		3977	
57	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	72,41625	876,16	19,84	63448	1436	41686	19085	89135
		НР - 93%; СП - 8%			280,69	2,69	20326	195		6603	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	1112-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0438	471494,76	86254,72	20651	3778	474	17622	41336
		НР - 99%; СП - 8%			374496,09	32008,02	16399	1402		3062	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0438	65899,36	--	2873	--	335	2512	5816
		НР - 99%; СП - 8%			57937,50	--	2538	--		431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	43,9752	1679,63	--	73862	--	73862	--	79771
		СП - 8%			--	--	--	--		5909	
61	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/упор бетонный	м3	0,88	26783,21	1151,96	23569	1014	17704	4630	30455
		НР - 91%; СП - 8%			5512,50	269,03	4851	237		2256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	12,25	577,16	1,04	7070	13	1673	4312	12293
		НР - 80%; СП - 8%			439,48	0,52	5384	6		911	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				5953937	2365048	1434627	2404960	9027611
							2149633	896572	--	668715	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				5274061				
Материалы			Тенге				615418				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					3046205			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2776				
		Местные материалы	Тенге				136560				
		Транспортные расходы	Тенге				4627				
		Накладные расходы	Тенге				2404961				
		Сметная прибыль	Тенге				614322				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8293344				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2941
		Сметная заработная плата	Тенге					3046205			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				139178				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				139178				
		Сметная прибыль	Тенге				11134				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				150312				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				540699				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				540699				
		Сметная прибыль	Тенге				43256				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				583955				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9027611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2941
		Сметная заработная плата	Тенге					3046205			

РАЗДЕЛ 3. ЛС 7-1-1. Благоустройство. Насосная станция 1-го подъема

РОграждение

6	1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ограды металлические из колючей проволоки. Установка	м оград	435,5	1772,84	599,02	772070	260875	3407	718390	1609657
		НР - 118%, СП - 8%			1165,99	231,96	507788	101016		119237	
7	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	30558,53	5024,10	30559	5024	1149	31045	66531
		НР - 118%; СП - 8%			24386,00	1922,93	24386	1923		4928	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ограды металлические из колючей проволоки. Установка	м оград	5	1772,84	599,02	8864	2995	39	8248	18481
		НР - 118%; СП - 8%			1165,99	231,96	5830	1160		1369	
11	2110-0103-0504 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	836,45	1622,00	--	1356722	--	1356722	--	1465260
		СП - 8%			--	--	--	--		108538	
13	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00024	250617,00	--	60	--	60	--	65
		СП - 8%			--	--	--	--		5	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
14	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00756	242535,00	--	1834	--	1834	--	1980
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
15	2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	Проволоки колючая однострунная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	193,82	641,00	--	124239	--	124239	--	134178
		СП - 8%			--	--	--	--		9939	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2294347	268894	1487456	757683	3296192
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				538004	104099	--	244163	
		Материалы	Тенге				2296347				
		Всего заработная плата	Тенге				4595				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					642103			
		Накладные расходы	Тенге				1482854				
		Сметная прибыль	Тенге				757682				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				244162				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				3296192				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								504
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					642103			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				3296192				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								504
			Тенге					642103			

РАЗДЕЛ 4. ЛС 7-1-2. Благоустройство. Насосная станция 2-го подъема

РОграждение

12	1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ограды металлические из колючей проволоки. Установка	м оград	320,7	1772,84	599,02	568549	192107	2509	529018	1185372
		НР - 118%; СП - 8%			1165,99	231,96	373933	74388		87805	
13	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	30558,53	5024,10	30559	5024	1149	31045	66531
		НР - 118%; СП - 8%			24386,00	1922,93	24386	1923		4923	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ограды металлические из колючей проволоки. Установка	м оград	5	1772,84	599,02	8864	2995	39	8248	18481
		НР - 118%; СП - 8%			1165,99	231,96	5830	1160		1369	
17	2110-0103-0504 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	619	1622,00	--	1004018	--	1004018	--	1084339
		СП - 8%			--	--	--	--		80321	
19	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00024	250617,00	--	60	--	60	--	65

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		5	
20	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,00756	242535,00	–	1834	–	1834	–	1980
		СП - 8%			–	–	–	–		147	
21	2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	**Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69**	кг	143,3696	641,00	–	91900	–	91900	–	99252
		СП - 8%			–	–	–	–		7352	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1705783	200126	1101509	568311	2456020
							404149	77471	--	181927	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1705783				
	Материалы		Тенге				3697				
	Всего заработная плата		Тенге					481619			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1097812				
		Накладные расходы	Тенге				568311				
		Сметная прибыль	Тенге				181928				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2456021				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								378
		Сметная заработная плата	Тенге					481619			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2456021				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								378
		Сметная заработная плата	Тенге					481619			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16957102
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3112054				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2858144			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1086942			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5962728		
		- Перевозка грузов	Тенге				4626				
		- Накладные расходы	Тенге							3763468	
		- Сметная прибыль	Тенге							1256087	

	Итого прямые затраты		16 957 102
НДЗ РК 8.04-05-2015 Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (2%)	339 142	17 296 244
НДЗ РК 8.04-06-2015 Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12%)	539 643	17 835 887
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2%)	356 718	18 192 605
	Оборудование	0	18 192 605

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
	Прил. 1 к Прогнозу соц.-эконом. развития РК на 2020-2024	в текущих ценах на 2021 год, К=1,050036				19 102 890				
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)	2 292 347							
		Всего по сметному расчету				**21 395 237**				
		Итого с К=0,9				**19 255 713**				

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Айсултан Ж.Н.

Технадзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Мукашов К.Ж.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Мукаев Б.А.