Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство объектов водоснабжения в с.Кокбулак, Байганинского района, Актюбинской области

Договор №53 от 29.06.2021г.

А К Т №25
приемки выполненных работ
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1)
за ноябрь месяц 2022 года

Форма 4

на общестроительные работы

(наименование работы и затрат)

Основание: типовой проект

Сметная стоимость	8980,132	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1770,647	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,434	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м(срезка растительного грунта)	м3 грунта	35,625	43,00	43,00	1531,90	1531,90	--	405,35	2092,23	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,80	--	562,98		154,98		

2	2	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(Погрузка растительного грунта)	м3 грунта	35,625	225,72	217,14	8041,11	7735,61	7,93	1731,09	10553,98	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			8,35	59,14	297,57	2106,72		781,78		
3	3	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	64,125	49,00	–	3142,13	–		–	3393,49	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		251,37		
4	4	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	35,625	17,34	14,63	617,79	521,22	5,29	213,91	898,23	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			2,56	5,78	91,28	205,82		66,54		
5	5	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	249,289031	162,61	154,02	40535,85	38396,54	–	8363,72	52811,53	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			8,58	38,02	2139,30	9476,97		3911,97		
6	6	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Добор грунта вручную). Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	27,6987813	1537,78	–	42594,52	–	–	30668,06	79123,58	Казахстан

			НР - 72%; СП - 8%			1537,78	--	42594,52	--		5861,01		
7	7	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (Для освобождения фронта работ)	м3 грунта	276,987813	43,00	43,00	11910,70	11910,70	--	3151,62	16267,30	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,80	--	4377,25		1204,99		
8	8	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	125,208169	30,20	30,20	3780,87	3780,87	--	1000,43	5163,81	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			--	11,10	--	1389,49		382,50		
9	9	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	125,208169	16,91	16,91	2117,51	2117,51	--	560,30	2892,03	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			--	6,22	--	778,20		214,22		
10	10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	125,208169	161,41	76,31	20210,19	9554,48	--	10852,60	33547,82	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			85,10	35,28	10655,72	4417,34		2485,02		
11	11	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	13,9120188	794,73	--	11056,30	--	--	7960,54	20538,18	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			794,73	--	11056,30	--		1521,35		
12	12	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (Недостающий грунт для обваловки)	м3 грунта	57,8086875	225,72	217,14	13048,31	12552,58	12,87	2809,04	17125,94	Казахстан

			НР - 72%; СП - 8%			8,35	59,14	482,86	3418,57		1268,59		
13	13	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	104,055638	49,00	--	5098,73	--		--	5506,62	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		407,90		
14	14	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (Обсыпка резервуара)	м3 грунта	141,676313	43,00	43,00	6092,19	6092,19	--	1612,02	8320,55	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,80	--	2238,92		616,34		
15	15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (Уплотнение обсыпки)	м3 уплотненного грунта	141,676313	161,41	76,31	22868,36	10811,14	--	12280,00	37960,24	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			85,10	35,28	12057,22	4998,34		2811,87		
16	16	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (Подача грунта на перекрытие резервуара)	м3 грунта	54	162,61	154,02	8780,71	8317,31	--	1811,72	11439,82	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			8,58	38,02	463,41	2052,86		847,39		
17	17	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	54	794,73	--	42915,42	--	--	30899,10	79719,68	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			794,73	--	42915,42	--		5905,16		
18	18	1101-0203-0104 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1 (Планировка вручную засыпки по перекрытию и обсыпки)	м2 спланированной площади	54	112,50	--	6075,00	--	--	4374,00	11284,92	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			112,50	--	6075,00	--		835,92		

РАЗДЕЛ 2. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Днище и стены /АС-7.1,9,11/

19	19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	6,37	20940,98	1096,16	133394,03	6982,57	118310,74	8784,13	153552,42	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			1271,70	243,67	8100,73	1552,16		11374,25		
20	20	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В25,F100,W6	м3	54,3	35577,67	3149,93	1931867,59	171041,25	1300578,46	473851,14	2598176,23	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			8476,02	1113,58	460247,89	60467,65		192457,50		
21	21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1315	230016,00	--	30247,10	--	30247,10	--	32666,87	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2419,77		
22	22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,92526	222146,00	--	871980,81	--	871980,81	--	941739,27	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		69758,46		
23	23	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08304	244410,00	--	20295,81	--	20295,81	--	21919,47	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1623,66		
24	24	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0634	900707,47	1327,47	57104,85	84,16	41517,49	14140,81	76945,32	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			244530,00	570,24	15503,20	36,15		5699,65		

25	25	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0634	108371,00	--	6870,72	--	6870,72	--	7420,38	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		549,66		
			ПОКРЫТИЕ /АС-4.1/										
26	26	1107-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт	6	6583,85	1495,99	39503,07	8975,94	15262,53	20806,99	65134,87	Казахстан
			НР - 118%; СП - 8%			2544,10	394,74	15264,60	2368,44		4824,81		
27	27	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	5,7	76906,98	--	438369,79	--	438369,79	--	473439,37	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		35069,58		
28	28	1146-0101-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16РС100489РС1006	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях В25/усиление плит/	м3	0,6	64933,52	1281,41	38960,11	768,85	21874,84	13983,53	57179,13	Казахстан
			НР - 84%; СП - 8%			27194,05	551,04	16316,43	330,62		4235,49		
29	29	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06364	222146,00	--	14137,37	--	14137,37	--	15268,36	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1130,99		

30	30	1107-0106-0403 РСНБ РК 2015	Герметизация швов стеновых панелей мастикой, горизонтальных	м	31,2	311,22	27,85	9709,98	868,99	2714,40	7229,37	18294,51	Казахстан
			НР - 118%; СП - 8%			196,37	–	6126,59	–		1355,15		
31	31	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка(Сальники на Ду-300мм)/АС-6/	т фасонных частей	0,085	1375648,70	514544,29	116930,14	43736,26	30507,20	54955,69	185636,70	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			502196,20	150872,02	42686,68	12824,12		13750,87		
32	32	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН108-3 - 22 шт,МН118-6 - 10 шт//АС-6/	т	0,1068	727807,47	1327,47	77729,84	141,77	69937,98	7017,00	91526,58	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			71630,00	570,24	7650,08	60,90		6779,75		
			РАЗДЕЛ 3.ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ										
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ										
33	33	1141-0101-0103 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм/хамаст/под плитой днища/	м2	66,33	1311,81	253,93	87012,23	16843,18	17,91	58689,20	157357,55	Казахстан
			НР - 79%; СП - 8%			1057,61	62,40	70151,14	4138,99		11656,11		
34	34	1141-0101-0104 РСНБ РК 2015	Изоляция плит покрытия холодной мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм/хамаст/вертикальные поверхности,по плите покрытия резервуара,в т.ч. сбоку по периметру перекрытия/	м2	134,64	1474,69	362,03	198552,85	48743,77	36,35	127796,35	352457,14	Казахстан

			НР - 79%; СП - 8%			1112,39	89,09	149772,73	11994,81		26107,94		
35	35	1141-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,040194	83624,71	7134,40	3361,21	286,76	2827,26	306,40	3961,02	Казахстан
			НР - 79%; СП - 8%			6149,91	3499,35	247,19	140,65		293,41		
36	36	1141-0105-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Приготовление горячей асфальтовой мастики АМ-2	т	4,420053	77589,77	7107,80	342950,90	31416,85	263977,32	42128,76	415886,03	Казахстан
			НР - 79%; СП - 8%			10759,31	1305,60	47556,72	5770,82		30806,37		
37	37	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм/под плитой днища/	м2	66,33	582,39	102,39	38629,70	6791,33	16655,04	15559,77	58524,63	Казахстан
			НР - 92%; СП - 8%			228,91	26,07	15183,33	1729,46		4335,16		
38	38	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек/под плитой днища/	м2	66,33	76,25	7,57	5057,97	502,25	4274,54	381,70	5874,84	Казахстан
			НР - 92%; СП - 8%			4,24	2,02	281,17	133,72		435,17		
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВНУТРЕННИХ										
39	39	1113-0601-0208 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Протравливание/вертикальные бетонные поверхности/	м2	134,64	1171,71	--	157758,87	--	1744,77	107649,73	286641,29	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			1158,75	--	156014,10	--		21232,69		

40	40	1113-0601-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.14 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические. Протравливание/работы по защите потолочных поверхностей от коррозии/низ плиты перекрытия+по плите днища/. Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м2	132,66	1288,88	--	170982,78	--	1891,03	116673,31	310668,57	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			1274,63	--	169091,75	--		23012,49		
41	41	1113-0301-1906 РСНБ РК 2015	Шпаклевка поверхностей составом на основе смол ЭД-20 /ЭД-16/ /работы по защите потолочных поверхностей от коррозии/	м2	66,33	3046,58	48,84	202079,91	3239,67	167462,07	23559,82	243690,91	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			473,06	41,71	31378,18	2766,49		18051,18		
42	42	1113-0301-1906 РСНБ РК 2015	Шпаклевка поверхностей составом на основе смол ЭД-20 /ЭД-16/	м2	200,97	2769,62	44,40	556610,89	8923,37	461259,16	64893,41	671224,64	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			430,06	37,92	86428,35	7620,06		49720,34		
			РАЗДЕЛ 4.ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
43	43	1113-0501-0305 РСНБ РК 2015	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике/по плите покрытия и по периметру/	м2	31,14	3148,23	84,80	98035,88	2640,67	66936,99	20455,46	127970,65	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			913,88	38,13	28458,22	1187,37		9479,31		
44	44	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	55,8	582,39	102,39	32497,17	5713,19	14011,02	13089,63	49233,75	Казахстан
			НР - 92%; СП - 8%			228,91	26,07	12772,95	1454,91		3646,94		

45	45	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Добавить на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщины 50 мм	м2	55,8	521,50	53,00	29099,78	2957,62	24486,40	2247,75	33855,33	Казахстан
			НР - 92%; СП - 8%			29,67	14,11	1655,75	787,45		2507,80		
46	46	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,104346	15251,96	1405,00	1591,48	146,61	3,27	1369,10	3197,43	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			13815,60	602,88	1441,60	62,91		236,85		
47	47	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	55,8	614,00	--	34261,20	--	34261,20	--	37002,10	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2740,90		
48	48	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2	55,8	596,87	54,33	33305,18	3031,52	18597,51	11404,42	48286,36	Казахстан
			НР - 92%; СП - 8%			209,25	12,90	11676,15	719,95		3576,77		
49	49	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	2,8737	19365,00	--	55649,20	--	55649,20	--	60101,14	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4451,94		
50	50	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	55,8	582,39	102,39	32497,17	5713,19	14011,02	13089,63	49233,75	Казахстан
			НР - 92%; СП - 8%			228,91	26,07	12772,95	1454,91		3646,94		
51	51	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Добавить на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщины 20 мм	м2	55,8	74,50	7,57	4157,11	422,52	3498,06	321,11	4836,48	Казахстан
			НР - 92%; СП - 8%			4,24	2,02	236,54	112,49		358,26		

52	52	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой/по плите днища/	м2	42,68	1614,54	85,52	68908,52	3649,95	36176,08	27831,70	104479,44	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			681,41	12,32	29082,49	525,69		7739,22		
53	53	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	42,68	1009,63	42,34	43090,88	1806,89	23736,62	16776,27	64656,53	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			411,14	7,02	17547,37	299,73		4789,37		
54	54	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство набетонки по уклону из бетона В15	м3	3,4144	22580,12	1096,16	77097,56	3742,74	69012,72	4708,40	88350,44	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			1271,70	243,67	4342,09	831,98		6544,48		
			РАЗДЕЛ 5.РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
			Металлоконструкции /АС-13,15/										
			Отводящий трубопровод/лист 13 АС/										
55	55	1312-0101-0213 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	5	3804,41	1621,34	19022,05	8106,71	297,73	7780,19	28946,42	Казахстан
			НР - 61%; СП - 8%			2123,52	427,36	10617,60	2136,82		2144,18		
56	56	2301-0401-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	5	11679,00	--	58395,00	--	58395,00	--	63066,60	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4671,60		

57	57	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	3036869,74	240030,31	15184,35	1200,15	12174,42	1999,23	18558,27	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			361956,00	41928,96	1809,78	209,64		1374,69		
58	58	1106-1301-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство (Устройство набетонки у переливного и подводящего трубопроводов из бетона В15 и опоры для труб)/	м3	0,14	30330,20	3938,35	4246,23	551,37	3133,50	693,21	5334,59	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			4009,67	1431,54	561,35	200,42		395,15		
59	59	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж(Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов подводящего,переливного, спускного и отводного/	т конструкций	0,02292	138717,67	1896,30	3179,41	43,46	358,53	1924,10	5511,79	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			121178,70	485,76	2777,42	11,13		408,28		
60	60	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(Крепление трубопроводов)	т	0,02292	497991,00	--	11413,95	--	11413,95	--	12327,07	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		913,12		
61	61	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонной обоймы под отводящий и спускной трубопроводы из бетона В15	м3	2,5	22388,69	1684,43	55971,73	4211,08	46726,28	5474,10	66361,50	Казахстан

			НР - 91%; СП - 8%			2013,75	392,45	5034,38	981,12		4915,67		
62	62	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,607	13838,38	7463,11	8399,90	4530,11	237,67	6195,66	15763,20	Казахстан
			НР - 118%, СП - 8%			5983,73	2666,28	3632,12	1618,43		1167,64		
63	63	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	12390,00	--	24780,00	--	24780,00	--	26762,40	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1982,40		
64	64	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4518,00	--	4518,00	--	4518,00	--	4879,44	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		361,44		
65	65	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	19492,00	--	19492,00	--	19492,00	--	21051,36	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1559,36		
66	66	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг/МД-2/	1т	0,0064	900707,47	1327,47	5764,53	8,50	4191,04	1427,46	7767,35	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			244530,00	570,24	1564,99	3,65		575,36		
67	67	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок, полоса,ходовые скобы/	т	0,03952	763553,62	6394,26	30175,64	252,70	27479,43	2947,89	35773,41	Казахстан
			НР - 118%; СП - 8%			61829,60	1384,32	2443,51	54,71		2649,88		

68	68	1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	м2	0,24	284,53	2,41	68,29	0,58	59,49	5,72	79,92	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			34,24	0,27	8,22	0,06		5,92		
69	69	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724	м2	3,204	169,70	1,71	543,73	5,47	484,44	37,73	627,97	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			16,80	0,27	53,81	0,86		46,52		
70	70	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710	м2	0,24	872,69	6,83	209,44	1,64	191,21	11,63	238,76	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			69,16	1,08	16,60	0,26		17,69		
			КАМЕРА ЛАЗА(1шт) /АС-16/										
71	71	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,607	13838,38	7463,11	8399,90	4530,11	237,67	6195,66	15763,20	Казахстан
			НР - 118%; СП - 8%			5983,73	2666,28	3632,12	1618,43		1167,64		
72	72	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	12390,00	--	24780,00	--	24780,00	--	26762,40	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1982,40		
73	73	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4518,00	--	4518,00	--	4518,00	--	4879,44	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		361,44		
74	74	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	19492,00	--	19492,00	--	19492,00	--	21051,36	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1559,36		

75	75	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг/МД-1, МД-2/	1т	0,0128	900707,47	1327,47	11529,06	16,99	8382,08	2854,93	15534,70	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			244530,00	570,24	3129,98	7,30		1150,72		
76	76	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /швеллер, полоса,ходовые скобы/	т	0,008483	763553,62	6394,26	6477,23	54,24	5898,48	632,77	7678,79	Казахстан
			НР - 118%; СП - 8%			61829,60	1384,32	524,50	11,74		568,80		
77	77	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,1074	75662,42	25946,69	8126,14	2786,67	1298,24	3415,26	12464,72	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			37627,80	8458,38	4041,23	908,43		923,31		
78	78	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1074	582041,00	–	62511,20	–	62511,20	–	67512,10	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		5000,90		
79	79	1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	м2	0,48	284,53	2,41	136,57	1,16	118,98	11,43	159,85	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			34,24	0,27	16,44	0,13		11,84		
80	80	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724	м2	9,171225	169,70	1,71	1556,38	15,66	1386,68	107,99	1797,52	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			16,80	0,27	154,04	2,47		133,15		
81	81	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710	м2	8,535	872,69	6,83	7448,37	58,30	6799,79	413,63	8490,96	Казахстан

			НР - 69%; СП - 8%			69,16	1,08	590,28	9,18		628,96	
			Крышка К-1(1+1 шт)/АС-23/									
82	82	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	2,112592	3290,17	533,28	6950,79	1126,60	2952,86	2840,17	10574,25 Казахстан
			НР - 90%; СП - 8%			1359,15	134,63	2871,33	284,42		783,28	
83	83	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок, лист,круг/	т	0,00336	763553,62	6394,26	2565,54	21,48	2336,31	250,63	3041,46 Казахстан
			НР - 118%; СП - 8%			61829,60	1384,32	207,75	4,65		225,29	
84	84	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710	м2	0,0000034	872,69	6,83	0,01	–	0,01	0,00	0,01 Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			69,16	1,08	0,00	–		0,00	
85	85	1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Люк. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	3	3169,19	6,52	9507,57	19,57	7221,72	2047,27	12479,22 Казахстан
			НР - 90%; СП - 8%			755,42	2,82	2266,27	8,47		924,39	
86	86	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х16х130 мм ГОСТ 28778-90	шт.	8	118,00	–	944,00	–	944,00	–	1019,52 Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		75,52	
87	87	2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75(Шурупы)	кг	0,024	439,00	–	10,54	–	10,54	–	11,38 Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		0,84	

88	88	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	2,4	326,00	--	782,40	--	782,40	--	844,99	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		62,59		
			Крышка К-2(1 шт.)/АС-24/										
89	89	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,362984	3290,17	533,28	1194,28	193,57	507,36	488,00	1816,86	Казахстан
			НР - 90%; СП - 8%			1359,15	134,63	493,35	48,87		134,58		
90	90	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок, лист,круг/	т	0,0006	763553,62	6394,26	458,13	3,84	417,20	44,76	543,12	Казахстан
			НР - 118%; СП - 8%			61829,60	1384,32	37,10	0,83		40,23		
91	91	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710	м2	0,0000006	872,69	6,83	0,01	--	0,01	--	0,01	Казахстан
						69,16	1,08	--	--		--		
92	92	1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Люк. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	1,3	3169,19	6,52	4119,95	8,48	3129,41	887,15	5407,66	Казахстан
			НР - 90%; СП - 8%			755,42	2,82	982,05	3,67		400,57		
93	93	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	м3	0,3	13205,61	875,67	3961,68	262,70	--	2906,22	7417,34	Казахстан
			НР - 76%; СП - 8%			12329,94	416,64	3698,98	124,99		549,43		

94	94	2113-0816-1801 РСНБ РК 2015	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	т	0,02754	2499896,00	--	68847,14	--	68847,14	--	74354,91	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5507,77		
95	95	2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75(Шурупы)	кг	0,44	439,00	--	193,16	--	193,16	--	208,61	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		15,45		
96	96	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	0,42076	15813,50	1732,79	6653,69	729,09	4517,71	1614,84	8930,01	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			3343,68	739,20	1406,89	311,03		661,48		
97	97	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки толщ. 90-150мм (В15)	м3	0,252456	22580,12	1096,16	5700,49	276,73	5102,70	348,13	6532,51	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			1271,70	243,67	321,05	61,52		483,89		
			УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ /АС-18/										
98	98	1106-1301-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонной подготовки под днище бункерного типа(В25,F100,W6)	м3	0,14	34561,16	3938,35	4838,56	551,37	3725,84	693,21	5974,31	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			4009,67	1431,54	561,35	200,42		442,54		
99	99	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,001264	230016,00	--	290,74	--	290,74	--	314,00	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		23,26		
100	100	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02512	900707,47	1327,47	22625,77	33,35	16449,83	5602,80	30486,85	Казахстан

	НР - 91%, СП - 8%			244530,00	570,24	6142,59	14,32		2258,29	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								8980131,57
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1606412,67				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					522095,64			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					164233,89			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4729941,65		
	- Перевозка грузов	Тенге				8240,86				
	- Накладные расходы	Тенге							1448245,82	
	- Сметная прибыль	Тенге							665194,93	
	Итого прямые затраты					8980 132				
НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл. 1,пункт 47	Временные здания и сооружения (2%)		179 603			9159 735				
НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл. 1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12%)		285 784			9445 518				
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2%)		188 910			9634 429				
	Оборудование		0			9634 429				
Прил. 1 к Прогнозу соц.-эконом. развития РК на 2020-2024	в текущих ценах на 2021 год, К=1,050036					10116 497				

	Итого с К=0,9		**9104 847,30**
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	1092 581,68	
	Всего по сметному расчету		**10197 428,98**

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомоби

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

_____Айсултан Ж.И.

_____Шелекбаев Д.А.

Технадзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

_____Муканов К.Ж.

Авторский надзор "МастИнжПроект"

_____Сагингалиев А.Ж.

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство объектов водоснабжения в с.Кокбулак, Байганинского района, Актюбинской области

Договор №53 от 29.06.2021г.

А К Т №24
приемки выполненных работ
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1)
за ноябрь месяц 2022 года

на общестроительные работы

Форма 4

Основание: типовой проект

Сметная стоимость	8980,132	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1770,647	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,434	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация	материалы			
							зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
1	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(срезка растительного	м3 грунта	35,625		43,00	43,00	1531,90	1531,90	--	405,35	2092,23	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%				--	15,80	--	562,98		154,98		

2	2	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(Погрузка растительного грунта)	м3 грунта	35,625	225,72	217,14	8041,11	7735,61	7,93	1731,09	10553,98	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			8,35	59,14	297,57	2106,72		781,78		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	3	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	64,125	49,00	--	3142,13	--		--	3393,49	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		251,37		
4	4	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	35,625	17,34	14,63	617,79	521,22	5,29	213,91	898,23	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			2,56	5,78	91,28	205,82		66,54		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	5	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	м3 грунта	249,289	162,61	154,02	40535,85	38396,54	--	8363,72	52811,53	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			8,58	38,02	2139,30	9476,97		3911,97		
6	6	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Добор грунта вручную). Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен	м3 грунта	27,69878	1537,78	--	42594,52	--	--	30668,06	79123,58	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			1537,78	--	42594,52	--		5861,01		

7	7	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (Для освобождения фронта работ)	м3 грунта	276,9878	43,00	43,00	11910,70	11910,70	--	3151,62	16267,30	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,80	--	4377,25		1204,99		
8	8	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	125,2082	30,20	30,20	3780,87	3780,87	--	1000,43	5163,81	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			--	11,10	--	1389,49		382,50		
9	9	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа	м3 грунта	125,2082	16,91	16,91	2117,51	2117,51	--	560,30	2892,03	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			--	6,22	--	778,20		214,22		
10	10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного	125,2082	161,41	76,31	20210,19	9554,48	--	10852,60	33547,82	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			85,10	35,28	10655,72	4417,34		2485,02		
11	11	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	13,91202	794,73	--	11056,30	--	--	7960,54	20538,18	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			794,73	--	11056,30	--		1521,35		
12	12	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (Недостающий грунт для обваловки)	м3 грунта	57,80869	225,72	217,14	13048,31	12552,58	12,87	2809,04	17125,94	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			8,35	59,14	482,86	3418,57		1268,59		

13	13	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	104,0556	49,00	--	5098,73	--		--	5506,62	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		407,90		
14	14	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (Обсыпка резервуара)	м3 грунта	141,6763	43,00	43,00	6092,19	6092,19	--	1612,02	8320,55	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,80	--	2238,92		616,34		
15	15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (Уплотнение обсыпки)	м3 уплотненног	141,6763	161,41	76,31	22868,36	10811,14	--	12280,00	37960,24	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			85,10	35,28	12057,22	4998,34		2811,87		
16	16	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (Подача грунта на перекрытие резервуара)	м3 грунта	54	162,61	154,02	8780,71	8317,31	--	1811,72	11439,82	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			8,58	38,02	463,41	2052,86		847,39		
17	17	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	54	794,73	--	42915,42	--	--	30899,10	79719,68	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			794,73	--	42915,42	--		5905,16		
18	18	1101-0203-0104 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1 (Планировка вручную засыпки по перекрытию и обсыпки)	м2 спланированн	54	112,50	--	6075,00	--	--	4374,00	11284,92	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			112,50	--	6075,00	--		835,92		

РАЗДЕЛ 2. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

			Днище и стены /АС-7.1,9,11/										
19	19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	6,37	20940,98	1096,16	133394,03	6982,57	118310,74	8784,13	153552,42	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			1271,70	243,67	8100,73	1552,16		11374,25		
20	20	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В25,F100,W6	м3	54,3	35577,67	3149,93	1931867,59	171041,25	1300578,46	473851,14	2598176,23	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			8476,02	1113,58	460247,89	60467,65		192457,50		
21	21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1315	230016,00	--	30247,10	--	30247,10	--	32666,87	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2419,77		
22	22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ	т	3,92526	222146,00	--	871980,81	--	871980,81	--	941739,27	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		69758,46		
23	23	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08304	244410,00	--	20295,81	--	20295,81	--	21919,47	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1623,66		
24	24	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0634	900707,47	1327,47	57104,85	84,16	41517,49	14140,81	76945,32	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			244530,00	570,24	15503,20	36,15		5699,65		

25	25	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0634	108371,00	--	6870,72	--	6870,72	--	7420,38	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		549,66		
			ПОКРЫТИЕ /АС-4.1/										
26	26	1107-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т. высота	шт	6	6583,85	1495,99	39503,07	8975,94	15262,53	20806,99	65134,87	Казахстан
			НР - 118%; СП - 8%			2544,10	394,74	15264,60	2368,44		4824,81		
27	27	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	5,7	76906,98	--	438369,79	--	438369,79	--	473439,37	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		35069,58		
28	28	1146-0101-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16РС10048 9РС100615	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях В25/усиление плит/	м3	0,6	64933,52	1281,41	38960,11	768,85	21874,64	13983,53	57179,13	Казахстан
			НР - 84%; СП - 8%			27194,05	551,04	16316,43	330,62		4235,49		
29	29	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ	т	0,06364	222146,00	--	14137,37	--	14137,37	--	15268,36	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1130,99		

30	30	1107-0106-0403 РСНБ РК 2015	Герметизация швов стеновых панелей мастикой, горизонтальных	м	31,2	311,22	27,85	9709,98	868,99	2714,40	7229,37	18294,51	Казахстан
			НР - 118%; СП - 8%			196,37	--	6126,59	--		1355,15		
31	31	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка(Сальники на Ду-300мм)/АС-6/	т фасонных час	0,085	1375648,70	514544,29	116930,14	43736,26	30507,20	54955,69	185636,70	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			502196,20	150872,02	42686,68	12824,12		13750,87		
32	32	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН108-3 - 22 шт,МН118-6 - 10 шт//АС-6/	т	0,1068	727807,47	1327,47	77729,84	141,77	69937,98	7017,00	91526,58	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			71630,00	570,24	7650,08	60,90		6779,75		
РАЗДЕЛ 3.ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ													
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ													
33	33	1141-0101-0103 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм/хамаст/под плитой	м2	66,33	1311,81	253,93	87012,23	16843,18	17,91	58689,20	157357,55	Казахстан
			НР - 79%; СП - 8%			1057,61	62,40	70151,14	4138,99		11656,11		
34	34	1141-0101-0104 РСНБ РК 2015	Изоляция плит покрытия холодной мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм/хамаст/вертикальные поверхности,по плите покрытия резервуара,в т.ч. сбоку по периметру перекрытия/	м2	134,64	1474,69	362,03	198552,85	48743,77	36,35	127796,35	352457,14	Казахстан
			НР - 79%; СП - 8%			1112,39	89,09	149772,73	11994,81		26107,94		

35	35	1141-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,040194	83624,71	7134,40	3361,21	286,76	2827,26	306,40	3961,02	Казахстан
			НР - 79%; СП - 8%			6149,91	3499,35	247,19	140,65		293,41		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36	36	1141-0105-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Приготовление горячей асфальтовой мастики АМ-2	т	4,420053	77589,77	7107,80	342950,90	31416,85	263977,32	42128,76	415886,03	Казахстан
			НР - 79%; СП - 8%			10759,31	1305,60	47556,72	5770,82		30806,37		
37	37	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм/под плитой днища/	м2	66,33	582,39	102,39	38629,70	6791,33	16655,04	15559,77	58524,63	Казахстан
			НР - 92%; СП - 8%			228,91	26,07	15183,33	1729,46		4335,16		
38	38	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек/под плитой днища/	м2	66,33	76,25	7,57	5057,97	502,25	4274,54	381,70	5874,84	Казахстан
			НР - 92%; СП - 8%			4,24	2,02	281,17	133,72		435,17		
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ										
39	39	1113-0601-0208 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Протравливание/вертикальные бетонные поверхности/	м2	134,64	1171,71	--	157758,87	--	1744,77	107649,73	286641,29	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			1158,75	--	156014,10	--		21232,69		

40	40	1113-0601-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.14 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические. Протравливание/работы по защите потолочных поверхностей от коррозии/низ плиты перекрытия+по плите днища/. Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу	м2	132,66	1288,88	--	170982,78	--	1891,03	116673,31	310668,57	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			1274,63	--	169091,75	--		23012,49		
41	41	1113-0301-1906 РСНБ РК 2015	Шпаклевка поверхностей составом на основе смол ЭД-20 /ЭД-16/ /работы по защите потолочных поверхностей от коррозии/	м2	66,33	3046,58	48,84	202079,91	3239,67	167462,07	23559,82	243690,91	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			473,06	41,71	31378,18	2766,49		18051,18		
42	42	1113-0301-1906 РСНБ РК 2015	Шпаклевка поверхностей составом на основе смол ЭД-20 /ЭД-16/	м2	200,97	2769,62	44,40	556610,89	8923,37	461259,16	64893,41	671224,64	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			430,06	37,92	86428,35	7620,06		49720,34		
			РАЗДЕЛ 4.ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
43	43	1113-0501-0305 РСНБ РК 2015	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике/по плите покрытия и по периметру/	м2	31,14	3148,23	84,80	98035,88	2640,67	66936,99	20455,46	127970,65	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			913,88	38,13	28458,22	1187,37		9479,31		
44	44	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	55,8	582,39	102,39	32497,17	5713,19	14011,02	13089,63	49233,75	Казахстан
			НР - 92%; СП - 8%			228,91	26,07	12772,95	1454,91		3646,94		

45	45	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Добавить на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщины 50 мм	м2	55,8	521,50	53,00	29099,78	2957,62	24486,40	2247,75	33855,33	Казахстан
			НР - 92%; СП - 8%			29,67	14,11	1655,75	787,45		2507,80		
46	46	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,104346	15251,96	1405,00	1591,48	146,61	3,27	1369,10	3197,43	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			13815,60	602,88	1441,60	62,91		236,85		
47	47	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	55,8	614,00	--	34261,20	--	34261,20	--	37002,10	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2740,90		
48	48	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2	55,8	596,87	54,33	33305,18	3031,52	18597,51	11404,42	48286,36	Казахстан
			НР - 92%; СП - 8%			209,25	12,90	11676,15	719,95		3576,77		
49	49	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	2,8737	19365,00	--	55649,20	--	55649,20	--	60101,14	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4451,94		
50	50	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	55,8	582,39	102,39	32497,17	5713,19	14011,02	13089,63	49233,75	Казахстан
			НР - 92%; СП - 8%			228,91	26,07	12772,95	1454,91		3646,94		
51	51	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Добавить на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщины 20 мм	м2	55,8	74,50	7,57	4157,11	422,52	3498,06	321,11	4836,48	Казахстан
			НР - 92%; СП - 8%			4,24	2,02	236,54	112,49		358,26		

52	52	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой/по плите днища/	м2	42,68	1614,54	85,52	68908,52	3649,95	36176,08	27831,70	104479,44	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			681,41	12,32	29082,49	525,69		7739,22		
53	53	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	42,68	1009,63	42,34	43090,88	1806,89	23736,62	16776,27	64656,53	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			411,14	7,02	17547,37	299,73		4789,37		
54	54	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство набетонки по уклону из бетона В15	м3	3,4144	22580,12	1096,16	77097,56	3742,74	69012,72	4708,40	88350,44	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			1271,70	243,67	4342,09	831,98		6544,48		
			РАЗДЕЛ 5.РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
			Металлоконструкции /АС-										
			Отводящий трубопровод/лист										
55	55	1312-0101-0213 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	5	3804,41	1621,34	19022,05	8106,71	297,73	7780,19	28946,42	Казахстан
			НР - 61%; СП - 8%			2123,52	427,36	10617,60	2136,82		2144,18		
56	56	2301-0401-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным	м	5	11679,00	--	58395,00	--	58395,00	--	63066,60	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4671,60		

57	57	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	3036869,74	240030,31	15184,35	1200,15	12174,42	1999,23	18558,27	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			361956,00	41928,96	1809,78	209,64		1374,69		
58	58	1106-1301-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство (Устройство набетонки у переливного и подводящего трубопроводов из бетона В15 и опоры для труб)/	м3	0,14	30330,20	3938,35	4246,23	551,37	3133,50	693,21	5334,59	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			4809,67	1431,54	561,35	200,42		395,15		
59	59	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж(Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов подводящего,переливного, спускного и отводного/	т конструкций	0,02292	138717,67	1896,30	3179,41	43,46	358,53	1924,10	5511,79	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			121178,70	485,76	2777,42	11,13		408,28		
60	60	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(Крепление трубопроводов)	т	0,02292	497991,00	–	11413,95	–	11413,95	--	12327,07	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		913,12		

61	61	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонной обоймы под отводящий и спускной трубопроводы из бетона В15	м3	2,5	22388,69	1684,43	55971,73	4211,08	46726,28	5474,10	66361,50	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			2013,75	392,45	5034,38	981,12		4915,67		
62	62	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,607	13838,38	7463,11	8399,90	4530,11	237,67	6195,66	15763,20	Казахстан
			НР - 118%; СП - 8%			5983,73	2666,28	3632,12	1618,43		1167,64		
63	63	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	12390,00	--	24780,00	--	24780,00	--	26762,40	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1982,40		
64	64	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4518,00	--	4518,00	--	4518,00	--	4879,44	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		361,44		
65	65	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	19492,00	--	19492,00	--	19492,00	--	21051,36	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1559,36		
66	66	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг/МД-2/	1т	0,0064	900707,47	1327,47	5764,53	8,50	4191,04	1427,46	7767,35	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			244530,00	570,24	1564,99	3,65		575,36		

67	67	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок, полоса,ходовые скобы/	т	0,03952	763553,62	6394,26	30175,64	252,70	27479,43	2947,89	35773,41	Казахстан
			НР - 118%; СП - 8%			61829,60	1384,32	2443,51	54,71		2649,88		
68	68	1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	м2	0,24	284,53	2,41	68,29	0,58	59,49	5,72	79,92	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			34,24	0,27	8,22	0,06		5,92		
69	69	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724	м2	3,204	169,70	1,71	543,73	5,47	484,44	37,73	627,97	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			16,80	0,27	53,81	0,86		46,52		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70	70	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710	м2	0,24	872,69	6,83	209,44	1,64	191,21	11,63	238,76	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			69,16	1,08	16,60	0,26		17,69		
			КАМЕРА ЛАЗА(1шт) /АС-16/										
71	71	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,607	13838,38	7463,11	8399,90	4530,11	237,67	6195,66	15763,20	Казахстан
			НР - 118%; СП - 8%			5983,73	2666,28	3632,12	1618,43		1167,64		
72	72	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	12390,00	--	24780,00	--	24780,00	--	26762,40	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1982,40		

73	73	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4518,00	–	4518,00	–	4518,00	–	4879,44	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		361,44		
74	74	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	19492,00	–	19492,00	–	19492,00	–	21051,36	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1559,36		
75	75	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг/МД-1, МД-2/	1т	0,0128	900707,47	1327,47	11529,06	16,99	8382,08	2854,93	15534,70	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			244530,00	570,24	3129,98	7,30		1150,72		
76	76	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /швеллер, полоса,ходовые скобы/	т	0,008483	763553,62	6394,26	6477,23	54,24	5898,48	632,77	7678,79	Казахстан
			НР - 118%; СП - 8%			61829,60	1384,32	524,50	11,74		568,80		
77	77	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,1074	75662,42	25946,69	8126,14	2786,67	1298,24	3415,26	12464,72	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			37627,80	8458,38	4041,23	908,43		923,31		
78	78	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1074	582047,00	--	62511,20	--	62511,20	--	67512,10	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5000,90		

79	79	1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	м2	0,48	284,53	2,41	136,57	1,16	118,98	11,43	159,85	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			34,24	0,27	16,44	0,13		11,84		
80	80	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724	м2	9,171225	169,70	1,71	1556,38	15,66	1386,68	107,99	1797,52	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			16,80	0,27	154,04	2,47		133,15		
81	81	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710	м2	8,535	872,69	6,83	7448,37	58,30	6799,79	413,63	8490,96	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			69,16	1,08	590,28	9,18		628,96		
			Крышка К-1(1+1 шт)/АС-23/										
82	82	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	2,112592	3290,17	533,28	6950,79	1126,60	2952,86	2840,17	10574,25	Казахстан
			НР - 90%; СП - 8%			1359,15	134,63	2871,33	284,42		783,28		
83	83	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок, лист,круг/	т	0,00336	763553,62	6394,26	2565,54	21,48	2336,31	250,63	3041,46	Казахстан
			НР - 118%; СП - 8%			61829,60	1384,32	207,75	4,65		225,29		
84	84	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710	м2	3,4E-06	872,69	6,83	0,01	--	0,01	0,00	0,01	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			69,16	1,08	0,00	--		0,00		

85	85	1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Люк. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	3	3169,19	6,52	9507,57	19,57	7221,72	2047,27	12479,22	Казахстан
			НР - 90%; СП - 8%			755,42	2,82	2266,27	8,47		924,39		
86	86	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х16х130 мм ГОСТ 28778-90	шт.	8	118,00	--	944,00	--	944,00	--	1019,52	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		75,52		
87	87	2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75(Шурупы)	кг	0,024	439,00	--	10,54	--	10,54	--	11,38	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		0,84		
88	88	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	2,4	326,00	--	782,40	--	782,40	--	844,99	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		62,59		
			Крышка К-2(1 шт)/АС-24/										
89	89	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,362984	3290,17	533,28	1194,28	193,57	507,36	488,00	1816,86	Казахстан
			НР - 90%; СП - 8%			1359,15	134,63	493,35	48,87		134,58		
90	90	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок, лист,круг/	т	0,0006	763553,62	6394,26	458,13	3,84	417,20	44,76	543,12	Казахстан
			НР - 118%; СП - 8%			61829,60	1384,32	27,10	0,83		40,23		

91	91	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710	м2	6Е-07	872,69	6,83	0,01	--	0,01	--	0,01	Казахстан
						69,16	1,08	--	--		--		
92	92	1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Люк. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	1,3	3169,19	6,52	4119,95	8,48	3129,41	887,15	5407,66	Казахстан
			НР - 90%; СП - 8%			755,42	2,82	982,05	3,67		400,57		
93	93	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	м3	0,3	13205,61	875,67	3961,68	262,70	--	2906,22	7417,34	Казахстан
			НР - 76%; СП - 8%			12329,94	416,64	3698,98	124,99		549,43		
94	94	2113-0816-1801 РСНБ РК 2015	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	т	0,02754	2499896,00	--	68847,14	--	68847,14	--	74354,91	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5507,77		
95	95	2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75(Шурупы)	кг	0,44	439,00	--	193,16	--	193,16	--	208,61	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		15,45		
96	96	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	0,42076	15813,50	1732,79	6653,69	729,09	4517,71	1614,84	8930,01	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			3343,68	739,20	1406,89	311,03		661,48		

97	97	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки толщ. 90-150мм (В15)	м3	0,252456	22580,12	1096,16	5700,49	276,73	5102,70	348,13	6532,51	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			1271,70	243,67	321,05	61,52		483,89		
			УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ										
98	98	1106-1301-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонной подготовки под днище бункерного типа(В25,F100,W6)	м3	0,14	34561,16	3938,35	4838,56	551,37	3725,84	693,21	5974,31	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			4009,67	1431,54	561,35	200,42		442,54		
99	99	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,001264	230016,00	--	290,74	--	290,74	--	314,00	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		23,26		
100	100	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02512	900707,47	1327,47	22625,77	33,35	16449,83	5602,80	30486,85	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			244530,00	570,24	6142,59	14,32		2258,29		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	нге								8980131,57	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1606412,67					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					522095,64				
			- в том числе зарплата	Тенге					164233,89				
			- Материалов, изделий и	Тенге						4729941,65			
			- Перевозка грузов	Тенге				8240,86					
			- Накладные расходы	Тенге							1448245,82		

	- Сметная прибыль	Тен							665194,93	
	Итого прямые затраты				**8980 132**					
НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1, пункт 47	Временные здания и сооружения (2%)		179 603		9159 735					
НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12%)		285 784		9445 518					
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2%)		188 910		9634 429					
	Оборудование		0		9634 429					
Прил. 1 к Прогнозу соц.-эконом. развития РК на 2020-2024	в текущих ценах на 2021 год, К=1,050036				10116 497					
	Итого с К=0,9				**9104 847,30**					
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)		1092 581,68							
	Всего по сметному расчету				**10197 428,98**					

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунальнопассажирского транспорта и авто

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

_____**Айсултан Ж.И.**

_____**Шелекбаев Д.А.**

Технадзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Авторский надзор "МастИнжПроект"

_____**Муканов К.Ж.**

_____**Сагингалиев А.Ж.**

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство объектов водоснабжения в с.Кокбулак, Байганинского района, Актюбинской области

Договор №53 от 29.06.2021г.

АКТ №23
приемки выполненных работ
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-2)
за ноябрь месяц 2022 года

Форма 4

на общестроительные работы
Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	21,941535		205,31	194,47	4504,77	4267,08	–	929,44	5868,95	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%				10,83	48,00	237,69	1053,19		434,74		
2	2	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,3761406		3036,46	–	1142,13	–	–	822,34	2121,63	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%				3036,46	–	1142,13	–		157,16		
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,3761406		872,86	–	328,32	–	–	236,39	609,88	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%				872,86	–	328,32	–		45,18		
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,403515		35,22	35,22	331,21	331,21	–	87,64	452,36	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%				–	12,94	–	121,72		33,51		
5	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/ОБВАЛОВАНИЕ	м3 грунта	12,53802		35,22	35,22	441,62	441,62	–	116,85	603,15	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%				–	12,94	–	162,30		44,68		
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	21,941535		161,41	76,31	3541,64	1674,33	–	1901,82	5878,94	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%				85,10	35,28	1867,31	774,10		435,48		
			РАЗДЕЛ 2.Устройство скважины											
7	7	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	6		410,31	31,90	2461,89	191,42	1826,73	483,82	3181,36	Казахстан

			НР - 94%; СП - 8%			73,96	11,83	443,74	70,96		235,66		
8	8	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6	672,58	29,15	4035,48	174,89	1771,58	2044,25	6566,10	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			348,17	14,29	2089,01	85,72		486,38		
9	9	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	6	-82,34	-4,94	-494,07	-29,66	-438,59	-37,59	-574,19	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			-4,30	-2,36	-25,82	-14,18		-42,53		
10	10	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	6	707,20	43,35	4243,20	260,08	1682,40	2193,05	6951,15	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			383,45	5,38	2300,72	32,31		514,90		
11	11	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	6	264,17	22,43	1585,03	134,59	674,07	746,75	2518,33	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			129,40	3,01	776,38	18,04		186,54		
12	12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,6	20940,98	1096,16	12564,59	657,70	11143,87	827,39	14463,34	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			1271,70	243,67	763,02	146,20		1071,36		
13	13	1106-1301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Днища насосных станций, толщиной до 400 мм. Строительство	м3	4	27872,77	1130,55	111491,09	4522,18	88147,50	18560,84	140456,08	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			4705,35	393,78	18821,40	1575,13		10404,15		
14	14	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,603	23925,04	9293,44	38351,84	14897,39	6851,64	22447,27	65663,04	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			10357,34	3787,39	16602,82	6071,19		4863,93		
15	15	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	23813,00	--	47626,00	--	47626,00	--	51436,08	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3810,08		
16	16	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	19223,00	--	19223,00	--	19223,00	--	20760,84	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1537,84		
17	17	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5654,00	--	11308,00	--	11308,00	--	12212,64	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		904,64		
18	18	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (В250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18064,00	--	18064,00	--	18064,00	--	19509,12	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1445,12		
19	19	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,942	37820,30	2170,80	35626,73	2044,89	27595,80	5990,88	44947,02	Казахстан
			НР - 93%; СП - 8%			6354,60	483,84	5986,03	455,78		3329,41		

20	20	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,8	48169,62 17893,20	1827,16 424,34	38535,70 14314,56	1461,73 338,47	22759,41	13335,17 4149,67	56020,53	Казахстан
21	21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,128	222146,00 --	-- --	28434,69 --	-- --	28434,69	-- 2274,78	30709,46	Казахстан
22	22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,015	230016,00 --	-- --	3450,24 --	-- --	3450,24	-- 276,02	3726,26	Казахстан
23	23	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,098	105644,60 90896,00	6031,82 426,24	10353,17 8907,81	591,12 41,77	854,24	6175,21 1322,27	17850,65	Казахстан
24	24	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,098	177754,15 161280,00	11049,82 2760,96	17419,91 15885,44	1082,68 270,57	531,58	11092,46 2280,99	30793,35	Казахстан
25	25	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,056341	255042,00 --	-- --	14369,32 --	-- --	14369,32	-- 1149,55	15518,87	Казахстан
26	26	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,0434866	255067,00 --	-- --	11092,00 --	-- --	11092,00	-- 887,36	11979,36	Казахстан
27	27	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	0,00103	250617,00 --	-- --	258,14 --	-- --	258,14	-- 20,65	278,79	Казахстан
28	28	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,8	100,60 45,02	2,41 0,27	281,69 126,05	6,76 0,75	148,88	87,49 29,53	398,71	Казахстан
29	29	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,8	72,16 52,61	3,42 0,54	202,04 147,31	9,56 1,51	45,17	102,68 24,38	329,10	Казахстан
30	30	2204-0705-0601 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-1189 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 *СП - 8%*	т	0,000504	621157,00 --	-- --	313,06 --	-- --	313,06	-- 25,05	338,11	Казахстан

31	31	2107-0201-0302 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	25046,00	--	62,62	--	62,62	--	67,62	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5,01		
32	32	2110-0202-0106 РСНБ РК 2015	Лист асбестоцементный 8-волновый среднего профиля 80 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	4	705,00	--	2820,00	--	2820,00	--	3045,60	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		225,60		
33	33	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,23	25626,53	1151,96	5894,10	264,95	4361,28	1210,07	7672,51	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			5512,50	269,03	1267,88	61,88		568,33		
34	34	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	2977,00	--	2977,00	--	754,00	2178,54	5567,98	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			2223,00	--	2223,00	--		412,44		
35	35	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	4550,41	--	910,08	--	910,08	--	982,89	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		72,81		
36	36	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2	4472,00	--	8944,00	--	8944,00	--	9659,52	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		715,52		
37	37	1116-1201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	1	7452,13	--	7452,13	--	3734,78	3643,00	11982,75	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			3717,35	--	3717,35	--		887,61		
38	38	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3	10786,44	--	3235,93	--	3235,93	--	3494,81	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		258,87		
39	39	2302-0103-0315 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	1	11880,00	--	11880,00	--	11880,00	--	12830,40	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		950,40		
	Крышка люка КД-1												
40	40	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,362984	3290,17	533,28	1194,28	193,57	507,36	488,00	1816,86	Казахстан
			НР - 90%; СП - 8%			1359,15	134,63	493,35	48,87		134,58		
41	41	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	45762,00	--	915,24	--	915,24	--	988,46	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		73,22		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								668001,29	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				108108,90					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					33836,99				

	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11466,83			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						372110,12		
	- Накладные расходы	Тенге							104463,71	
	- Сметная прибыль	Тенге							49481,58	

	Итого прямые затраты		**668 001**
НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (2%)	13 360	681 361
НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12%)	21 258	702 620
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2%)	14 052	716 672
	Оборудование	0	716 672
Прил. 1 к Прогнозу соц.-эконом. развития РК на 2020-2024	в текущих ценах на 2021 год, К=1,050036		752 532
	Итого с К=0,9		**677 278,43**
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)	81 273,41	
	Всего по сметному расчету		**758 551,85**

Заказчик: ГУ "Баянаульский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Айсултан Ж.И.

Шелекбаев Д.А.

Генподрядчик: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Авторский надзор "МастИнжПроект"

Муканов К.Ж.

Сагингалиев А.Ж.

Приложение 3-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

[illegible] автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

[illegible] в г.Кызылорда, Байганинского района, Актюбинской области

[illegible] башня, емкостью 25м3, высотой ствола 12м. ТП РК 15-100, 12-24-2010 АС.1

Договор №53 от 29.06.2021г.

А К Т № 22
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2022 года

Смета 2-4-7 Металлоконструкции

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм. кол ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Металлоконструкции										
1	1	1109-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Металлоконструкции водонапорной башни. Монтаж рулонным методом**	т конструкций	4,73	85959,00	33082,03	406586,05	156478,00	105776,83	130373,33	579916,12	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			30514,00	9432,48	144331,22	44615,63		42956,75		
2	2	2106-0303-0106 РСНБ РК 2015	**Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий свыше 3 т**	т	4,73	566491,00	–	2679502,43	–	2679502,43	–	2893862,62	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		214360,19		
3	3	1115-0403-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска суриком, количество окрасок 2**	м2 кровли	109	290,98	1,32	31716,56	143,40	19629,81	9611,37	44634,16	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%			109,57	0,65	11943,35	70,86		3306,23		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3 518 412,91	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				156274,57					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					156621,40				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					44686,49				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2804909,07			
			- Накладные расходы	Тенге							139984,69		
			- Сметная прибыль	Тенге							260623,18		
			Итого прямые затраты	Тенге								3 518 412,91	

НДЗ РК 8.04-05-2015 Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (2%)	Тенге	70 368
НДЗ РК 8.04-06-2015 Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12%)	Тенге	111 970
ГЭСН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	74 015
	ИТОГО:	Тенге	3 774 766
Прил. 1 к Прогнозу соц.-эконом. развития РК на 2020-2024	в текущих ценах на 2021 год, К=1,050036	Тенге	3 963 640
	Итого с понижающим коэффициентом 0,9	Тенге	3 567 276,33
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге	428 073,16
	Всего по сметному расчету	Тенге	3 995 349,49

Заказчик:
[illegible] районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ Айсултан Ж.И.

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
_____ Шелекбаев Д.А.

Технадзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
_____ Муканов К.Ж.

Авторский надзор "МастИнжПроект"
_____ Сагингалиев А.Ж

Приложение 3-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство объектов водоснабжения в с.Кокбулак, Байганинского района, Актюбинской области

Наименование объекта: Водонапорная башня, емкостью 25м3, высотой ствола 12м. ТП РК 15-100, 12-24-2010 АС.1

Договор №53 от 29.06.2021г.

А К Т № 21
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2022 года
Смета 2-4-3 /Общестроительные работы/

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Утепление башни										
1	1	1109-0606-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каркасы. Монтаж**	т конструкций	0,288	73677,97	11511,68	21219,25	3315,36	1221,09	12055,98	35937,25	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			57926,40	2741,76	16682,80	789,63		2662,02		
2	2	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,028	269398,00	–	7543,14	–	7543,14	–	8146,60	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		603,45		
3	3	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,26	250617,00	–	65160,42	–	65160,42	–	70373,25	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		5212,83		
4	4	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	5	22581,64	1405,22	112908,22	7026,10	11162,12	74591,87	202500,10	Казахстан

			НР - 20%, СП - 8%			18944,00	685,44	94720,00	3427,20		15000,01	
5	5	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	6,2	16357,30	–	101413,40	–	101413,40	–	109526,47 Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		8113,07	
6	6	1109-0202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	110	2270,40	255,90	249722,55	102948,98	19074,57	108381,67	386752,56 Казахстан
			НР - 60%, СП - 8%			1160,90	267,95	127699,00	29375,89		28648,34	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	7	2105-0104-0204 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,855	312333,00	–	267044,72	–	267044,72	–	288408,29 Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		21363,58	

РАЗДЕЛ 2.Земляные работы

8	8	1101-0103-0205 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	19	300,06	355,83	5701,19	6622,73	–	1704,84	7998,52 Казахстан
			НР - 20%, СП - 8%			14,13	110,49	268,47	2099,35		592,48	
9	9	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1	3231,94	–	3231,94	–	–	2326,99	6003,64 Казахстан
			НР - 22%, СП - 8%			3231,94	–	3231,94	–		444,71	
10	10	1101-0104-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	20	59,43	59,43	1188,64	1188,64	–	314,52	1623,41 Казахстан
			НР - 22%, СП - 8%			–	21,84	–	436,83		120,25	
11	11	1101-0104-0111 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	20	45,01	45,01	900,22	900,22	–	238,20	1229,50 Казахстан
			НР - 22%, СП - 8%			–	16,54	–	330,84		91,07	
12	12	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/Обратное перемещение	м3 грунта	10	50,26	50,26	502,55	502,55	–	132,98	686,37 Казахстан
			НР - 22%, СП - 8%			–	18,47	–	184,69		50,84	
13	13	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	10	43,00	43,00	430,01	430,01	–	113,78	587,29 Казахстан
			НР - 22%, СП - 8%			–	15,80	–	158,03		43,50	

14	14	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
				м3 грунта	2	872,86	–	1745,71	–	–	1256,91	3242,83 Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			872,86	–	1745,71	–		240,21	
15	15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8	161,41	76,31	1291,30	610,47	–	693,41	2143,49 Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			85,10	35,28	680,83	282,24		158,78	
16	16	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3									
				м3 грунта	10	496,96	452,64	4969,65	4526,39	3,71	1562,98	7055,24 Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			43,95	173,13	439,54	1731,27		522,61	
17	17	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьера. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км									
				т	19,5	351,00	–	6844,50	–		–	7392,06 Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		547,56	
			РАЗДЕЛ 3.Подземная часть									
18	18	1106-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство									
				м3 основания	0,75	11377,38	1744,26	8608,33	1308,19	6641,94	1132,68	10519,98 Казахстан
			НР - 93%; СП - 8%			877,20	746,72	657,90	560,04		779,26	
19	19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,5	21319,23	1096,16	53298,09	2740,41	47378,42	3447,46	61285,19 Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			1271,70	243,67	3179,25	609,17		4539,64	
20	20	1106-0201-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство									
				м3	18,9	27590,12	504,21	521453,27	9529,53	460815,50	48818,32	615893,32 Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			2704,14	134,30	51108,25	2538,25		45621,73	
21	21	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012									
				т	0,0921	262953,00	–	24217,97	–	24217,97	–	26155,41 Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1937,44	
22	22	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
				т	0,1636	244410,00	–	39985,48	–	39985,48	–	43184,31 Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		3198,84	
23	23	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка									
				т	0,17856	72957,47	1327,47	13027,29	237,03	–	11731,79	26739,80 Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			71630,00	570,24	12790,25	101,82		1980,73	
24	24	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89									
				т	0,08816	271322,00	–	23919,75	–	23919,75	–	25833,33 Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1913,58	

25	25	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0832	215575,36	-	17806,61	-	17803,51	—	19224,87	Казахстан
			СП - 8%			—	-	—	—		1424,06		
26	26	5122-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	3,1	23925,92	9283,44	74167,55	28809,67	13250,12	43910,18	126983,95	Казахстан
			НР - 95%, СП - 8%			19257,34	7737,39	32107,75	12340,92		9406,22		
27	27	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПП15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18911,00	-	18911,00	—	18911,00	—	20423,88	Казахстан
			СП - 8%				—	—	—		1512,88		
28	28	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	19492,00	—	19492,00	—	19492,00	—	21051,36	Казахстан
			СП - 8%			—	—	—	—		1559,36		
29	29	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16873,00	—	33746,00	—	33746,00	—	36445,68	Казахстан
			СП - 8%			—	—	—	—		2699,68		
30	30	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5889,58	—	5889,58	—	5889,58	—	6360,75	Казахстан
			СП - 8%			—	—	—	—		471,17		
31	31	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19956,00	—	19956,00	—	19956,00	—	21552,48	Казахстан
			СП - 8%			—	—	—	—		1596,48		
32	32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	38	876,16	19,84	33294,07	753,77	21874,16	10014,51	46773,27	Казахстан
			НР - 95%, СП - 8%			280,69	2,69	10666,14	102,14		3464,69		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2 248 034,45	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				355977,84					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					170260,06				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					54468,32				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1226501,90			
			- Перевозка грузов	Тенге				6844,50					
			- Накладные расходы	Тенге							321929,08		
			- Сметная прибыль	Тенге							166521,07		
			Итого прямые затраты	Тенге								2 248 034,45	
		НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	**Временные здания и сооружения (2%)**	Тенге								44 961	

НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12%)	Тенге	71 541
ГП ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	47 291
	ИТОГО:	Тенге	2 411 827
Прил. 1 к Прогнозу соц.-эконом. развития РК на 2020-2024	в текущих ценах на 2021 год, К=1,050036	Тенге	2 532 506
	Итого с понижающим коэффициентом 0,9	Тенге	2 279 254,96
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге	273 510,60
	Всего по сметному расчету	Тенге	2 552 765,55

Заказчик:
ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,

_____ **Бисултан Ж.И.**

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"

_____ **Шелекбаев Д.А.**

Технадзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

_____ **Муканов К.Ж.**

Авторский надзор "МастИнжПроект"

_____ **Сагингалиев А.Ж**

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство объектов водоснабжения в с.Кокбулак, Байганинского района, Актюбинской области

Наименование объекта: Водонапорная башня, емкостью 25м3, высотой ствола 12м. ТП РК 15-100, 12-24-2010 АС.1

Договор №53 от 29.06.2021г.

А К Т № 20
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2022 года
Смета 2-4-2 /Система автоматизации/

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна производителя
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1311-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении	шт.	2	5248,76	1794,80	10497,52	3589,60	625,92	5788,62	17589,03	Казахстан
			НР - 59%; СП - 8%			3141,00	718,08	6282,00	1436,16		1302,89		
2	2	ТОО ESN LTD	Сигнализатор уровня с поплавковым переключателем уровня NLP1101M NIVOFLOAT	шт	2	18578,57	–	37157,14	–	37157,14	–	40129,71	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2972,57		
3	3	ТОО ESN LTD	Противовес NLP1101M NIVOFLOAT	шт	2	3278,57	–	6557,14	–	6557,14	–	7081,71	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		524,57		
4	4	1310-0902-1209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	2366,49	46,98	4732,99	93,96	139,03	2761,40	8093,94	Казахстан
			НР - 61%; СП - 8%			2250,00	13,44	4500,00	26,88		599,55		
5	5	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	2	4672,09	–	9344,17	–	344,17	5490,00	16020,91	Казахстан
			НР - 61%; СП - 8%			4500,00	–	9000,00	–		1186,73		
6	6	2307-0202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная	шт.	2	6366,00	–	12732,00	–	12732,00	–	13750,56	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1018,56		
7	7	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	40	487,18	50,06	19487,38	2002,48	3944,10	10191,19	32052,86	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			338,52	15,34	13540,80	613,63		2374,29		
8	8	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	40	326,52	146,90	13060,78	5875,92	1808,86	5209,33	19731,72	Казахстан

			НР - 72%; СП - 8%			134,40	46,48	5376,00	1859,18		1461,61		
9	9	2301-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	40	327,00	–	13080,00	–	13080,00	–	14126,40	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1046,40		
10	10	ТОО ESN LTD	Кабель МКЭШ 5х0,75	м	40,8	935,30	–	38160,39	–	38160,39	–	41213,22	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		3052,83		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								209790,05	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				38698,80					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11561,96				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3935,86				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						114548,75			
			- Накладные расходы	Тенге							29440,54		
			- Сметная прибыль	Тенге							15540,00		
			Итого прямые затраты	Тенге								209 790,05	
		НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	**Временные здания и сооружения (2%)**	Тенге								4 196	
		НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	**Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12%)**	Тенге								6 676	
		ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты (2%)**	Тенге								4 413	
			ИТОГО:	Тенге								225 075	
		Прил. 1 к Прогнозу соц.-эконом. развития РК на 2020-2024	**в текущих ценах на 2021 год, К=1,050036**	Тенге								236 337	
			Итого с понижающим коэффициентом 0,9	Тенге								212 703,60	
		Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12%)**	Тенге								25 524,43	
			Всего по сметному расчету	Тенге								238 228,03	

Заказчик:
ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,

_____ **Айсултан Ж.И.**

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"

_____ **Шелекбаев Д.А.**

Технадзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

_____ **Муканов К.Ж.**

Авторский надзор "МастИнжПроект"

_____ **Сагингалиев А.Ж**

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство объектов водоснабжения в с.Кокбулак, Байганинского района, Актюбинской области

Наименование объекта: Водонапорная башня, емкостью 25м3, высотой ствола 12м. ТП РК 15-100, 12-24-2010 АС.1

Договор №53 от 29.06.2021г.

А К Т № 19
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2022 года
Смета 2-4-1 /Технологическое оборудование/

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1312-1101-0109 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	9584,53	3442,98	9584,53	3442,98	281,71	4328,76	15026,35	Казахстан
			НР - 61%; СП - 8%			5859,84	1236,48	5859,84	1236,48		1113,06		
2	2	1312-1101-0110 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	10057,72	3524,18	10057,72	3524,18	525,86	4438,85	15656,29	Казахстан
			НР - 61%; СП - 8%			6007,68	1269,12	6007,68	1269,12		1159,73		
3	3	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	18431,00	–	18431,00	–	18431,00	–	19905,48	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1474,48		
4	4	2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	26234,00	–	26234,00	–	26234,00	–	28332,72	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2098,72		
5	5	1312-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм. Монтаж оборудования**	м трубопровода	8	2946,46	240,27	23571,66	1922,17	145,49	13760,48	40318,71	Казахстан
			НР - 61%; СП - 8%			2688,00	131,77	21504,00	1054,16		2986,57		
6	6	2301-0103-0208 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	м	8	3353,64	–	26829,12	–	26829,12	–	28975,45	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2146,33		
7	7	1312-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**	м трубопровода	8	3044,94	326,10	24359,55	2608,80	246,75	13968,86	41394,68	Казахстан

			НР - 83%; СП - 8%			2688,00	174,47	21504,00	1395,76		3066,27		
8	8	2301-0103-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	8	4886,29	–	39090,32	–	39090,32	–	42217,55	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		3127,23		
9	9	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 100 мм - 80 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	3014,00	–	3014,00	–	3014,00	–	3255,12	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		241,12		
10	10	2302-0101-0720 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 80 мм - 50 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1837,00	–	1837,00	–	1837,00	–	1983,96	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		146,96		
11	11	2302-0101-1023 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 80 мм - 50 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	569,00	–	569,00	–	569,00	–	614,52	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		45,52		
12	12	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/ОТВОДЫ	т.	0,0033	340191,00	–	1122,63	–	1122,63	–	1212,44	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		89,81		
13	13	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	3	2068,00	–	6204,00	–	6204,00	–	6700,32	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		496,32		
14	14	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	3	2624,00	–	7872,00	–	7872,00	–	8501,76	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		629,76		
15	15	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	2	18340,62	117,54	36681,24	235,08	34026,96	2449,84	42261,56	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1209,60	40,32	2419,20	80,64		3130,49		
16		1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,012	526848,62	111657,96	6322,18	1339,90	206,53	5224,23	12470,12	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			397980,00	41769,74	4775,76	501,24		923,71		
17		2301-0103-0208 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	6,02	3353,64	–	20188,91	–	20188,91	–	21804,03	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1615,11		
18		1122-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,012	858056,51	21713,16	10296,68	260,56	8177,22	1841,90	13109,67	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			154908,00	134,40	1858,90	1,61		971,09		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								343740,73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											

	- Зарплата рабочих строителей	Тенге			63929,38					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				13333,67				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				5539,01				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					195002,50			
	- Накладные расходы	Тенге						46012,91		
	- Сметная прибыль	Тенге						25462,28		
	Итого прямые затраты	Тенге							343 740,73	
НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	**Временные здания и сооружения (2%)**	Тенге							6 875	
НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	**Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12%)**	Тенге							10 939	
ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты (2%)**	Тенге							7 231	
	ИТОГО:	Тенге							368 786	
Прил. 1 к Прогнозу соц.-эконом. развития РК на 2020-2024	**в текущих ценах на 2021 год, К=1,050036**	Тенге							387 238	
	Итого с понижающим коэффициентом 0,9	Тенге							348 514,57	
Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12%)**	Тенге							41 821,75	
	Всего по сметному расчету	Тенге							390 336,32	

Заказчик:
ГУ"Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,

_____**Айсултан Ж.И.**

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"

_____**Шелекбаев Д.А.**

Технадзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

_____**Муканов К.Ж.**

Авторский надзор "МастИнжПроект"

_____**Сагингалиев А.Ж**

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство объектов водоснабжения в с.Кокбулак, Байганинского района, Актюбинской области

Наименование объекта: Резервуар №2 для воды прямоугольный монолитный емкостью 150м3 для IВ,IIВ,IIIВ,IIIА,IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиям

Договор №53 от 29.06.2021г.

А К Т № 18
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2022 года
Смета 2-3-4 /Система автоматизации/

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Оборудование										
1	1	Фирма Эргономика	Преобразователь давления измерительный ПД100-ДГ1,6-137-1,0.250	шт	1	490187,50 –	– –	490187,50 –	– –	490187,50	– –	490187,50	Казахстан
2	2	Фирма Эргономика	Блок питания БП07Б-Д3.2-36 [М02]	шт	1	11122,96 –	– –	11122,96 –	– –	11122,96	– –	11122,96	Казахстан
3	3	Фирма Эргономика	Прибор САУ-М6	шт	1	18324,43 –	– –	18324,43 –	– –	18324,43	– –	18324,43	Казахстан
4	4	Фирма Эргономика	Кондуктометрический датчик ДС.2	шт	2	8511,64 –	– –	17023,29 –	– –	17023,29	– –	17023,29	Казахстан
5	5	Фирма Эргономика	Прибор САУ-М6	шт	2	18324,43 –	– –	36648,86 –	– –	36648,86	– –	36648,86	Казахстан
6	6	Фирма Эргономика	Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС3	шт	3	3596,21 –	– –	10788,64 –	– –	10788,64	– –	10788,64	Казахстан
7	7	ТОО ESN LTD	GSM/GPRS модем ПМ01-220.АВ [М02]	шт	1	40953,47 –	– –	40953,47 –	– –	40953,47	– –	40953,47	Казахстан
			РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы										
8	8	1311-0203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь уровнемер первичный. Установка на резервуаре, работающем под давлением до 4 МПа *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	1	6328,18 3141,00	1786,40 718,08	6328,18 3141,00	1786,40 718,08	1400,78	2894,31 737,80	9960,29	Казахстан
9	9	1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели уровня кранового типа. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	3	1227,27 1100,66	– –	3681,80 3301,97	– –	379,83	3235,93 553,42	7471,16	Казахстан

10	10	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	5	1505,37	–	7526,87	–	337,47	5392,05	13952,43	Казахстан
			НР - 75%; СП - 8%			1437,88	–	7189,40	–		1033,51		
11	11	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	1563,72	438,72	1563,72	438,72	–	1005,03	2774,25	Казахстан
			НР - 75%; СП - 8%			1125,00	215,04	1125,00	215,04		205,50		
12	12	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	20	360,52	14,58	7210,32	291,54	2491,99	3239,00	11285,27	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			221,34	3,59	4426,80	71,81		835,95		
13	13	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	6	478,80	21,07	2872,78	126,44	1496,42	926,73	4103,47	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			208,32	6,20	1249,92	37,21		303,96		
			РАЗДЕЛ 3.Кабели										
14	14	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	16	651,93	362,93	10430,95	5806,87	2043,60	3257,65	14783,69	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			161,28	121,50	2580,48	1944,03		1095,09		
15	15	2306-0902-0103 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	33513,00	–	335,13	–	335,13	–	361,94	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		26,81		
16	16	2306-0513-0104 РСНБ РК 2015	Кабель гидрометрический	км	0,006	264158,00	–	1584,95	–	1584,95	–	1711,74	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		126,80		
17	17	2301-0103-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	6	477,32	–	2863,92	–	2863,92	–	3093,03	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		229,11		
			РАЗДЕЛ 4.Изделия ГМА										
18	18	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	2	4672,09	–	9344,17	–	344,17	5490,00	16020,91	Казахстан
			НР - 61%; СП - 8%			4500,00	–	9000,00	–		1186,73		
19	19	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип КЭНС08-16У2	шт.	2	6030,00	–	12060,00	–	12060,00	–	13024,80	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		964,80		
			РАЗДЕЛ 5.Монтажные материалы										
20	20	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	16	1545,08	92,25	24721,23	1476,07	10772,85	7609,43	34917,11	Казахстан
			НР - 61%; СП - 8%			779,52	0,13	12472,32	2,15		2586,45		
21	21	2113-0816-3436 РСНБ РК 2015	Бобышки, пробка	шт.	16	222,00	–	3552,00	–	3552,00	–	3836,16	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		284,16		

22	22	2106-0902-1001 РСНБ РК 2015	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная	м	2	189,00	–	378,00	–	378,00	–	408,24	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		30,24		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								762753,64	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				44486,89					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9926,03				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2988,32				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						40041,10			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						625049,15			
			- Накладные расходы	Тенге							33050,13		
			- Сметная прибыль	Тенге							10200,33		
			Итого прямые затраты	Тенге								762 753,64	
		НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	**Временные здания и сооружения (2%)**	Тенге								2 754,09	
		НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	**Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12%)**	Тенге								4 382,31	
		ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты (2%)**	Тенге								2 896,82	
			ИТОГО:	Тенге								772 786,86	
		Прил. 1 к Прогнозу соц.-эконом. развития РК на 2020-2024	**в текущих ценах на 2021 год, К=1,050036**	Тенге								811 454,02	
			Итого с понижающим коэффициентом 0,9	Тенге								730 308,62	
		Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12%)**	Тенге								87 637,03	
			Всего по сметному расчету	Тенге								817 945,65	

Заказчик:
ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,

_____ **Айсултан Ж.И.**

Технадзор ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

_____ **Муканов К.Ж.**

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"

_____ **Шелекбаев Д.А.**

Авторский надзор "МастИнжПроект"

_____ **Сагингалиев А.Ж**

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство объектов водоснабжения в с.Кокбулак, Байганинского района, Актюбинской области

Наименование объекта: Резервуар №2 для воды прямоугольный монолитный емкостью 150м3 для IВ,IIВ,IIIВ,IIIА,IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиям

Договор №53 от 29.06.2021г.

А К Т № 17
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2022 года
Смета 2-3-3 /Технологическая обвязка/

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Подводящий трубопровод										
1	1	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0035	826033,07	239812,51	2891,12	839,34	194,53	2123,01	5415,26	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			530640,00	82062,66	1857,24	287,22		401,13		
3	3	2301-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	3,5	6585,75	–	23050,13	–	23050,13	–	24894,13	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1844,01		
4	4	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0169	1035457,70	514544,29	17499,24	8695,80	316,32	10926,48	30699,78	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			502196,20	150872,02	8487,12	2549,74		2274,06		
5	5	2302-0101-1138 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	12885,00	–	12885,00	–	12885,00	–	13915,80	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1030,80		
6	6	2302-0101-0232 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	3658,00	–	3658,00	–	3658,00	–	3950,64	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		292,64		
			РАЗДЕЛ 2.Спускной трубопровод										

7	7	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0017	526848,62	111657,96	895,64	189,82	29,26	740,10	1766,60	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			397980,00	41769,74	676,57	71,01		130,86		
8	8	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0017	1523407,99	39130,84	2589,79	66,52	2069,52	449,62	3282,56	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			266910,00	241,92	453,75	0,41		243,15		
9	9	2301-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	1,7	6514,00	–	11073,80	–	11073,80	–	11959,70	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		885,90		
			РАЗДЕЛ 3.Переливной трубопровод										
10	10	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0035	826033,07	239812,51	2891,12	839,34	194,53	2123,01	5415,26	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			530640,00	82062,66	1857,24	287,22		401,13		
11	11	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0035	2313480,72	212624,28	8097,18	744,18	6186,41	1287,82	10135,80	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			333312,00	38352,00	1166,59	134,23		750,80		
12	12	2301-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	3,5	6585,75	–	23050,13	–	23050,13	–	24894,13	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1844,01		
13	13	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0279	1035457,70	514544,29	28889,27	14355,79	522,21	18038,40	50681,88	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			502196,20	150872,02	14011,27	4209,33		3754,21		
14	14	2302-0101-1138 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	12885,00	–	12885,00	–	12885,00	–	13915,80	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1030,80		
15	15	2302-0101-0232 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	3658,00	–	10974,00	–	10974,00	–	11851,92	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		877,92		
			РАЗДЕЛ 4.Поплавковый запорный клапан										
16	16	1311-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поплавок. Монтаж оборудования	шт.	1	2926,22	1542,80	2926,22	1542,80	74,14	1447,08	4723,16	Казахстан
			НР - 75%; СП - 8%			1309,28	620,16	1309,28	620,16		349,86		

17	17	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0037	360101,35	106803,91	1332,38	395,17	18,42	1022,26	2543,00 Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			248320,00	30755,96	918,78	113,80		188,37	
18	18	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,7	1371,84	–	5075,81	–	5075,81	–	5481,87 Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		406,06	
19	19	2304-1001-6704 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный 19с53нж сталь, фланец Т от -60°С до 600°С PN 40, DN 100 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	92729,00	–	92729,00	–	92729,00	–	100147,32 Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		7418,32	
20	20	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,1	297433,65	74602,49	29743,37	7460,25	139,12	24027,49	58072,52 Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			221440,00	21261,92	22144,00	2126,19		4301,67	
21	21	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 9 мм	м	100	53,00	–	5300,00	–	5300,00	–	5724,00 Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		424,00	
22	22	1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	1	30456,82	484,13	30456,82	484,13	27823,71	2231,02	35302,87 Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			2148,99	127,56	2148,99	127,56		2615,03	
23	23	2304-1013-2009 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резбой 4""М"-"М", Т до +100°С, PN 16, DN 100, типа Genebre СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	58176,00	–	58176,00	–	58176,00	–	62830,08 Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		4654,08	
24	24	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	3007,21	137,10	9021,64	411,30	955,21	7778,16	18143,79 Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			2551,71	67,20	7655,13	201,60		1343,98	
25	25	2304-0103-0305 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	3	25078,00	–	75234,00	–	75234,00	–	81252,72 Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		6018,72	
26	26	1124-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 100 мм. Установка	компенсатор	2	5871,17	955,58	11742,34	1911,16	681,18	9643,95	23097,19 Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			4575,00	295,68	9150,00	591,36		1710,90	
27	27	2304-1012-0105 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	17286,00	–	34572,00	–	34572,00	–	37337,76 Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2765,76	
28	28	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	2269,56	54,84	2269,56	54,84	214,02	2007,30	4619,01 Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			2000,70	26,88	2000,70	26,88		342,15	
29	29	2305-1206-1702 РСНБ РК 2015	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	1	43924,00	–	43924,00	–	43924,00	–	47437,92 Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		3513,92	

30	30	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2514,21	–	2514,21	–	2197,88	310,01	3050,16	Казахстан
			НР - 98%; СП - 85%			316,33	–	316,33	–		225,94		
			РАЗДЕЛ 5.Испытание резервуара										
31	31	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	150	260,13	2,47	39019,26	370,17	26678,82	11058,06	54083,50	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			79,80	1,21	11970,27	181,44		4006,19		
32	32	1106-1401-0502 РСНБ РК 2015	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м3 емкости	150	551,11	0,82	82667,18	123,39	57447,29	22892,85	114004,83	Казахстан
			НР - 91%; СП - 85%			167,31	0,40	25096,50	60,48		8444,80		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								880 766,78	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				112386,36					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					39228,19				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11722,85				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						544515,82			
			- Накладные расходы	Тенге							119394,43		
			- Сметная прибыль	Тенге							65241,98		
			Итого прямые затраты	Тенге								880 766,78	
		НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	**Временные здания и сооружения (2%)**	Тенге								17 615	
		НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	**Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12%)**	Тенге								28 030	
		ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты (2%)**	Тенге								18 528	
			ИТОГО:	Тенге								944 940	
		Прил. 1 к Прогнозу соц.-эконом. развития РК на 2020-2024	**в текущих ценах на 2021 год, К=1,050036**	Тенге								992 221	
			Итого с понижающим коэффициентом 0,9	Тенге								892 998,79	
		Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12%)**	Тенге								107 159,86	
			Всего по сметному расчету	Тенге								1 000 158,65	

Заказчик:
ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,

_____ Айдултан Ж.И.

Технадзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

_____ Муканов К.Ж.

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"

_____ Шелекбаев Д.А.

Авторский надзор "МастИнжПроект"

_____ Сагингалиев А.Ж

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство объектов водоснабжения в с.Кокбулак, Байганинского района, Актюбинской области

Наименование объекта: Резервуар №2 для воды прямоугольный монолитный емкостью 150м3 для IB,IIB,IIIB,IIIA,IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиям

Договор №53 от 29.06.2021г.

А К Т № 16
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2022 года
Смета 2-3-2 /Вентиляция/

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1120-2601-0301 РСНБ РК 2015	**Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	фильтр	1	14832,72	348,60	14832,72	348,60	1331,74	12970,34	30027,30	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			13152,38	82,66	13152,38	82,66		2224,24		
2	2	2305-0305-0302 РСНБ РК 2015	**Панельный фильтр круглый диаметром 200 мм**	шт.	1	6255,00	–	6255,00	–	6255,00	–	6755,40	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		500,40		
3	3	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м трубопровода	5,5	4015,06	139,57	22082,81	767,61	9227,08	12017,32	36828,14	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			2197,84	31,72	12088,12	174,45		2728,01		
4	4	1116-0401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка**	м трубопровода	1,5	4804,10	423,53	7206,16	635,30	791,60	5836,24	14085,78	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			3852,84	117,39	5779,26	176,08		1043,39		
5	5	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	5,5	5722,00	–	31471,00	–	31471,00	–	33988,68	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2517,68		
6	6	2301-0201-0267 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,5	41823,00	–	62734,50	–	62734,50	–	67753,26	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		5018,76		
7	7	1109-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Бункеры металлические. Защита листовой сталью на сварке**	т конструкций	0,01658	41434,35	7509,15	686,98	124,50	80,00	352,77	1122,93	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			29100,00	1735,68	482,48	28,78		83,18		
8	8	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,0170774	250617,00	–	4279,89	–	4279,89	–	4622,28	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		342,39		

9	9	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	1	1603,00	–	1603,00	–	1603,00	–	1731,24	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		128,24		
10	10	1120-0701-0307 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами	зонт	1	14573,88	63,48	14573,88	63,48	13359,89	1141,33	16972,42	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1150,51	14,11	1150,51	14,11		1257,22		
11	11	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	426,57	18,24	426,57	18,24	9,16	398,17	890,71	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			399,17	7,12	399,17	7,12		65,98		
12	12	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1	374,93	–	374,93	–	374,93	–	404,92	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		29,99		
13	13	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	4	2604,41	185,34	10417,65	741,36	489,97	9147,68	21130,55	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			2296,58	13,44	9186,32	53,76		1565,23		
14	14	2302-0101-0258 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	9298,00	–	9298,00	–	9298,00	–	10041,84	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		743,84		
15	15	2302-0103-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4	7975,00	–	31900,00	–	31900,00	–	34452,00	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2552,00		
16	16	1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2	0,7461	297,29	1,71	221,81	1,27	208,10	8,72	248,97	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			16,67	0,27	12,44	0,20		18,44		
17	17	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	4	629,13	68,55	2516,52	274,20	1064,10	997,59	3795,25	Казахстан
			НР - 76%; СП - 8%			294,56	33,60	1178,22	134,40		281,13		
18	18	2111-0403-0625 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 219 мм ГОСТ 16381-77	м	4,4	11378,00	–	50063,20	–	50063,20	–	54068,26	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		4005,06		
19	19	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	2	8982,18	164,60	17964,36	329,19	13565,72	3114,84	22765,53	Казахстан
			НР - 76%; СП - 8%			2034,72	14,52	4069,45	29,03		1686,34		

20	20	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2199,56	86,22	2199,56	86,22	297,89	1792,31	4311,22	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1815,45	13,44	1815,45	13,44		319,35		
21	21	2304-0501-0207 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	835,00	–	835,00	–	835,00	–	901,80	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		66,80		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								366 898,49	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				49313,80					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3399,98				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					714,03				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						239239,75			
			- Накладные расходы	Тенге							47777,30		
			- Сметная прибыль	Тенге							27177,67		
			Итого прямые затраты	Тенге								366 898,49	
		НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (2%)	Тенге								7 338	
		НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12%)	Тенге								11 676	
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге								7 718	
			ИТОГО:	Тенге								393 631	
		Прил. 1 к Прогнозу соц.-эконом. развития РК на 2020-2024	в текущих ценах на 2021 год, К=1,050036	Тенге								413 327	
			Итого с понижающим коэффициентом 0,9	Тенге								371 993,94	
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге								44 639,27	
			Всего по сметному расчету	Тенге								416 633,21	

Заказчик:
ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,

_____ **Айсултан Ж.И.**

Технадзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

_____ **Муканов К.Ж.**

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"

_____ **Щелекбаев Д.А.**

Авторский надзор "МастИнжПроект"

_____ **Сагингалиев А.Ж**

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство объектов водоснабжения в с.Кокбулак, Байганинского района, Актюбинской области

Наименование объекта Резервуар №1 для воды прямоугольный монолитный емкостью 150м3 для IB,IIB,IIIB,IIIA,IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиям

Договор №53 от 29.06.2021г.

А К Т № 15
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2022 года
Смета 2-2-4/Система автоматизации/

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Оборудование										
1	1	**Фирма Эргономика**	**Преобразователь давления измерительный ПД100-ДГ1,6-137-1,0.250**	**шт**	**1**	**490187,50**	**–**	**490187,50**	**–**		**–**	**490187,50**	Казахстан
						–	**–**	**–**	**–**	**490187,50**	**–**		
2	2	**Фирма Эргономика**	**Блок питания БП07Б-Д3.2-36 [М02]**	**шт**	**1**	**11122,96**	**–**	**11122,96**	**–**		**–**	**11122,96**	Казахстан
						–	**–**	**–**	**–**	**11122,96**	**–**		
3	3	**Фирма Эргономика**	**Прибор САУ-М6**	**шт**	**1**	**18324,43**	**–**	**18324,43**	**–**		**–**	**18324,43**	Казахстан
						–	**–**	**–**	**–**	**18324,43**	**–**		
4	4	**Фирма Эргономика**	**Кондуктометрический датчик ДС.2**	**шт**	**2**	**8511,64**	**–**	**17023,29**	**–**		**–**	**17023,29**	Казахстан
						–	**–**	**–**	**–**	**17023,29**	**–**		
5	5	**Фирма Эргономика**	**Прибор САУ-М6**	**шт**	**2**	**18324,43**	**–**	**36648,86**	**–**		**–**	**36648,86**	Казахстан
						–	**–**	**–**	**–**	**36648,86**	**–**		
6	6	**Фирма Эргономика**	**Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС3**	**шт**	**3**	**3596,21**	**–**	**10788,64**	**–**		**–**	**10788,64**	Казахстан
						–	**–**	**–**	**–**	**10788,64**	**–**		

7	7	ТОО ESN LTD	GSM/GPRS модем ПМ01-220.АВ [М02]										
				шт	1	40953,47	--	40953,47	--		--	40953,47	Казахстан
						--	--	--	--	40953,47	--		
			РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы										
8	8	1311-0203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь уровнемер первичный. Установка на резервуаре, работающем под давлением до 4 МПа	шт.	1	6328,18	1786,40	6328,18	1786,40	1400,78	2894,31	9960,29	Казахстан
			НР - 75%; СП - 8%			3141,00	718,08	3141,00	718,08		737,80		
9	9	1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели уровня кранового типа. Установка	комплект	3	1227,27	--	3681,80	--	379,83	3235,93	7471,16	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1100,66	--	3301,97	--		553,42		
10	10	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	5	1505,37	--	7526,87	--	337,47	5392,05	13952,43	Казахстан
			НР - 75%; СП - 8%			1437,88	--	7189,40	--		1033,51		
11	11	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	1563,72	438,72	1563,72	438,72	--	1005,03	2774,25	Казахстан
			НР - 75%; СП - 8%			1125,00	215,04	1125,00	215,04		205,50		
12	12	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	20	360,52	14,58	7210,32	291,54	2491,99	3239,00	11285,27	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			221,34	3,59	4426,80	71,81		835,95		
13	13	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	6	478,80	21,07	2872,78	126,44	1496,42	926,73	4103,47	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			208,32	6,20	1249,92	37,21		303,96		
			РАЗДЕЛ 3.Кабели										
14	14	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	16	651,93	362,93	10430,95	5806,87	2043,60	3257,65	14783,69	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			161,28	121,50	2580,48	1944,03		1095,09		
15	15	2306-0902-0103 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	33513,00	--	335,13	--	335,13	--	361,94	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		26,81		

16	16	2306-0513-0104 РСНБ РК 2015	Кабель гидрометрический	км	0,006	264158,00	–	1584,95	–	1584,95	–	1711,74 Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		126,80	
17	17	2301-0103-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	6	477,32	–	2863,92	–	2863,92	–	3093,03 Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		229,11	
			РАЗДЕЛ 4.Изделия ГМА									
18	18	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	2	4672,09	–	9344,17	–	344,17	5490,00	16020,91 Казахстан
			НР - 61%; СП - 8%			4500,00	–	9000,00	–		1186,73	
19	19	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип КЭНС08-16У2	шт.	2	6030,00	–	12060,00	–	12060,00	–	13024,80 Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		964,80	
			РАЗДЕЛ 5.Монтажные материалы									
20	20	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	16	1545,08	92,25	24721,23	1476,07	10772,85	7609,43	34917,11 Казахстан
			НР - 61%; СП - 8%			779,52	0,13	12472,32	2,15		2586,45	
21	21	2113-0816-3436 РСНБ РК 2015	Бобышки, пробка	шт.	16	222,00	–	3552,00	–	3552,00	–	3836,16 Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		284,16	
22	22	2106-0902-1001 РСНБ РК 2015	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная	м	2	189,00	–	378,00	–	378,00	–	408,24 Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		30,24	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								762753,64
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				44486,89				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9926,03			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2988,32			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						40041,10		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						625049,15		
			- Накладные расходы	Тенге							33050,13	
			- Сметная прибыль	Тенге							10200,33	

НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (2%)	Тенге	2754	
НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12%)	Тенге	4382	
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	2897	
	ИТОГО:	Тенге	772787	
Прил. 1 к Прогнозу соц.-эконом. развития РК на 2020-2024	в текущих ценах на 2021 год, К=1,050036	Тенге	811454	
	Итого с понижающим коэффициентом 0,9	Тенге	730308,62	
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге	87637,03	
	Всего по сметному расчету	Тенге	817945,65	

Заказчик:

ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____Айсултан Ж.И.

Технадзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

_____Муканов К.Ж.

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

_____Шелекбаев Д.А.

Авторский надзор "МастИнжПроект"

_____Сагингалиев А.Ж

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство объектов водоснабжения в с.Кокбулак, Байганинского района, Актюбинской области

Наименование объекта Резервуар №1 для воды прямоугольный монолитный емкостью 150м3 для IВ,IIВ,IIIВ,IIIА,IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиям

Договор №53 от 29.06.2021г.

А К Т № 14
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2022 года
Смета 2-2-3/ Технологическая обвязка/

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Подводящий трубопровод										
1	1	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0035	826033,07	239812,51	2891,12	839,34	194,53	2123,01	5415,26	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			530640,00	82062,66	1857,24	287,22		401,13		
2	2	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0035	2313480,72	212624,28	8097,18	744,18	6186,41	1287,82	10135,80	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			333312,00	38352,00	1166,59	134,23		750,80		
3	3	2301-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	3,5	6585,75	–	23050,13	–	23050,13	–	24894,13	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1844,01		
4	4	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0169	1035457,70	514544,29	17499,24	8695,80	316,32	10926,48	30699,78	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			502196,20	150872,02	8487,12	2549,74		2274,06		

5	5	2302-0101-1138 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	12885,00	–	12885,00	–	12885,00	–	13915,80	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1030,80		
6	6	2302-0101-0232 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	3658,00	–	3658,00	–	3658,00	–	3950,64	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		292,64		
			РАЗДЕЛ 2.Спускной трубопровод										
7	7	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0017	526848,62	111657,96	895,64	189,82	29,26	740,10	1766,60	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			397980,00	41769,74	676,57	71,01		130,86		
8	8	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0017	1523407,99	39130,84	2589,79	66,52	2069,52	449,62	3282,56	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			266910,00	241,92	453,75	0,41		243,15		
9	9	2301-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	1,7	6514,00	–	11073,80	–	11073,80	–	11959,70	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		885,90		
			РАЗДЕЛ 3.Переливной трубопровод										
10	10	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0035	826033,07	239812,51	2891,12	839,34	194,53	2123,01	5415,26	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			530640,00	82062,66	1857,24	287,22		401,13		
11	11	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0035	2313480,72	212624,28	8097,18	744,18	6186,41	1287,82	10135,80	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			333312,00	38352,00	1166,59	134,23		750,80		
12	12	2301-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	3,5	6585,75	–	23050,13	–	23050,13	–	24894,13	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1844,01		

13	13	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0279	1035457,70	514544,29	28889,27	14355,79	522,21	18038,40	50681,88	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			502196,20	150872,02	14011,27	4209,33		3754,21		
14	14	2302-0101-1138 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	12885,00	–	12885,00	–	12885,00	–	13915,80	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1030,80		
15	15	2302-0101-0232 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	3658,00	–	10974,00	–	10974,00	–	11851,92	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		877,92		
			РАЗДЕЛ 4.Поплавковый запорный клапан										
16	16	1311-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поплавок. Монтаж оборудования	шт.	1	2926,22	1542,80	2926,22	1542,80	74,14	1447,08	4723,16	Казахстан
			НР - 75%; СП - 8%			1309,28	620,16	1309,28	620,16		349,86		
17	17	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0037	360101,35	106803,91	1332,38	395,17	18,42	1022,26	2543,00	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			248320,00	30755,96	918,78	113,80		188,37		
18	18	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,7	1371,84	–	5075,81	–	5075,81	–	5481,87	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		406,06		
19	19	2304-1001-6704 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный 19с53нж сталь, фланец Т от -60°С до 600°С PN 40, DN 100 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	92729,00	–	92729,00	–	92729,00	–	100147,32	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		7418,32		
20	20	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,1	297433,65	74602,49	29743,37	7460,25	139,12	24027,49	58072,52	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			221440,00	21261,92	22144,00	2126,19		4301,67		
21	21	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 9 мм	м	100	53,00	–	5300,00	–	5300,00	–	5724,00	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		424,00		
22	22	1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	1	2690,82	484,13	2690,82	484,13	57,71	2231,02	5315,59	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			2148,99	127,56	2148,99	127,56		393,75		

23	23	2304-1013-2009 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резбой 4""М"-"М", Т до +100°С, PN 16, DN 100, типа Genebre СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	58176,00	–	58176,00	–	58176,00	–	62830,08	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		4654,08		
24	24	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	3007,21	137,10	9021,64	411,30	955,21	7778,16	18143,79	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			2551,71	67,20	7655,13	201,60		1343,98		
25	25	2304-0103-0305 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	3	25078,00	–	75234,00	–	75234,00	–	81252,72	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		6018,72		
26	26	1124-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 100 мм. Установка	компенсатор	2	5871,17	955,58	11742,34	1911,16	681,18	9643,95	23097,19	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			4575,00	295,68	9150,00	591,36		1710,90		
27	27	2304-1012-0105 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	17286,00	–	34572,00	–	34572,00	–	37337,76	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2765,76		
28	28	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	2269,56	54,84	2269,56	54,84	214,02	2007,30	4619,01	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			2000,70	26,88	2000,70	26,88		342,15		
29	29	2305-1206-1702 РСНБ РК 2015	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	1	43924,00	–	43924,00	–	43924,00	–	47437,92	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		3513,92		
30	30	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2514,21	–	2514,21	–	2197,88	310,01	3050,16	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			316,33	–	316,33	–		225,94		
			РАЗДЕЛ 5.Испытание резервуара										
31	31	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	150	260,13	2,47	39019,26	370,17	26678,82	11058,06	54083,50	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			79,80	1,21	11970,27	181,44		4006,19		
32	32	1106-1401-0502 РСНБ РК 2015	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м3 емкости	150	551,11	0,82	82667,18	123,39	57447,29	22892,85	114004,83	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			167,31	0,40	25096,50	60,48		8444,80		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								850779,50	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				112386,36					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					39228,19				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11722,85				

	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						516749,82			
	- Накладные расходы	Тенге							119394,43		
	- Сметная прибыль	Тенге							63020,70		
	Итого прямые затраты	Тенге								850 779,50	
НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	**Временные здания и сооружения (2%)**	Тенге								17 016	
НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	**Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12%)**	Тенге								27 075	
ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты (2%)**	Тенге								17 897	
	ИТОГО:	Тенге								912 768	
Прил. 1 к Прогнозу соц.-эконом. развития РК на 2020-2024	**в текущих ценах на 2021 год, К=1,050036**	Тенге								958 439	
	Итого с понижающим коэффициентом 0,9	Тенге								862 595,05	
Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12%)**	Тенге								103 511,41	
	Всего по сметному расчету	Тенге								966 106,46	

Заказчик:
ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,

_____**Айсултан Ж.И.**

Технадзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

_____**Муканов К.Ж.**

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"

_____**Шелекбаев Д.А.**

Авторский надзор "МастИнжПроект"

_____**Сагингалиев А.Ж**

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство объектов водоснабжения в с.Кокбулак, Байганинского района, Актюбинской области

Наименование объекта Резервуар №1 для воды прямоугольный монолитный емкостью 150м3 для IВ,IIВ,IIIВ,IIIА,IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиям

Договор №53 от 29.06.2021г.

А К Т № 13
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2022 года
Смета 2-2-2/вентиляция/

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1120-2601-0301 РСНБ РК 2015	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка	фильтр	1	14832,72	348,60	14832,72	348,60	1331,74	12970,34	30027,30	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			13152,38	82,66	13152,38	82,66		2224,24		
2	2	2305-0305-0302 РСНБ РК 2015	Панельный фильтр круглый диаметром 200 мм	шт.	1	6255,00	–	6255,00	–	6255,00	–	6755,40	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		500,40		
3	3	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	5,5	4015,06	139,57	22082,81	767,61	9227,08	12017,32	36828,14	Казахстан
			НР - 95%; СП - 8%			2197,84	31,72	12088,12	174,45		2728,01		
4	4	1116-0401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	4804,10	423,53	7206,16	635,30	791,60	5836,24	14085,78	Казахстан
			НР - 90%; СП - 8%			3852,84	117,39	5779,26	176,08		1043,39		
5	5	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,5	5722,00	–	31471,00	–	31471,00	–	33988,68	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2517,68		
6	6	2301-0201-0267 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	41823,00	–	62734,50	–	62734,50	–	67753,26	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		5018,76		
7	7	1109-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бункеры металлические. Защита листовой сталью на сварке	т конструкций	0,01658	41434,35	7509,15	686,98	124,50	80,00	352,77	1122,93	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			29100,00	1735,68	482,48	28,78		83,18		
8	8	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0170774	250617,00	–	4279,89	–	4279,89	–	4622,28	Казахстан

			СП - 8%			–	–	–	–		342,39	
9	9	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	1	1603,00	–	1603,00	–	1603,00	–	1731,24 Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		128,24	
10	10	1120-0701-0307 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами	зонт	1	14573,88	63,48	14573,88	63,48	13359,89	1141,33	16972,42 Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1150,51	14,11	1150,51	14,11		1257,22	
11	11	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	426,57	18,24	426,57	18,24	9,16	398,17	890,71 Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			399,17	7,12	399,17	7,12		65,98	
12	12	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1	374,93	–	374,93	–	374,93	–	404,92 Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		29,99	
13	13	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	4	2604,41	185,34	10417,65	741,36	489,97	9147,68	21130,55 Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			2296,58	13,44	9186,32	53,76		1565,23	
14	14	2302-0101-0258 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	9298,00	–	9298,00	–	9298,00	–	10041,84 Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		743,84	
15	15	2302-0103-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4	7975,00	–	31900,00	–	31900,00	–	34452,00 Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2552,00	
16	16	1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2	0,7461	297,29	1,71	221,81	1,27	208,10	8,72	248,97 Казахстан
			НР - 49%; СП - 8%			16,67	0,27	12,44	0,20		18,44	
17	17	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	4	629,13	68,55	2516,52	274,20	1064,10	997,59	3795,25 Казахстан
			НР - 76%; СП - 8%			294,56	33,60	1178,22	134,40		281,13	
18	18	2111-0403-0625 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 219 мм ГОСТ 16381-77	м	4,4	11378,00	–	50063,20	–	50063,20	–	54068,26 Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		4005,06	
19	19	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	2	8982,18	164,60	17964,36	329,19	13565,72	3114,84	22765,53 Казахстан
			НР - 76%; СП - 8%			2034,72	14,52	4069,45	29,03		1686,34	

20	20	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2199,56	86,22	2199,56	86,22	297,89	1792,31	4311,22	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1815,45	13,44	1815,45	13,44		319,35		
21	21	2304-0501-0207 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	835,00	–	835,00	–	835,00	–	901,80	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		66,80		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								366 898,49	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				49313,80					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3389,98				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					714,03				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						239239,75			
			- Накладные расходы	Тенге							47777,30		
			- Сметная прибыль	Тенге							27177,67		
			Итого прямые затраты	Тенге								366 898,49	
		НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (2%)	Тенге								7 337,97	
		НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12%)	Тенге								11 676	
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге								7 718	
			ИТОГО:	Тенге								393 631	
		Прил. 1 к Прогнозу соц.-эконом. развития РК на 2020-2024	в текущих ценах на 2021 год, К=1,050036	Тенге								413 327	
			Итого с понижающим коэффициентом 0,9	Тенге								371 993,94	
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге								44 639,27	
			Всего по сметному расчету	Тенге								416 633,21	

Заказчик:
ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,

_____ **Абсултан Ж.И.**

Технадзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

_____ **Муканов К.Ж.**

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"

_____ **Шелекбаев Д.А.**

Авторский надзор "МастИнжПроект"

_____ **Сагингалиев А.Ж**

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство объектов водоснабжения в с.Кокбулак, Байганинского района, Актюбинской области

Наименование объекта -Насосная станция 2-го подъема

Договор №53 от 29.06.2021г.

А К Т № 12
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2022 года
Смета 2-1-7 /Технологическое решение/

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	2302-0101-0258 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	9298,00	–	37192,00		37192,00		40167,36	Казахстан
			СП - 8%			–	–				2975,36		
2	2	1116-0601-0106 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка	шт.	2	12091,50	848,31	24183,01	1696,62	2620,79	19923,64	47635,17	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			9932,80	232,32	19865,60	464,64		3528,53		
3	3	2304-0102-0108 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	140563,00	–	281126,00		281126,00		303616,08	Казахстан
			СП - 8%			–	–				22490,08		
4	4	2302-0101-0636 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	13157,00	–	26314,00		26314,00		28419,12	Казахстан
			СП - 8%			–	–				2105,12		

5	5	2302-0101-0763 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	13157,00	–	39471,00		39471,00		42628,68	Казахстан
			СП - 8%			–	–				3157,68		
6	6	2302-0101-0763 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 133 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	13157,00	–	26314,00		26314,00		28419,12	Казахстан
			СП - 8%			–	–				2105,12		
7	7	2302-0101-1052 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	1380,00	–	4140,00		4140,00		4471,20	Казахстан
			СП - 8%			–	–				331,20		
8	8	2302-0101-1046 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1742,00	–	3484,00		3484,00		3762,72	Казахстан
			СП - 8%			–	–				278,72		
9	9	1307-0401-0102 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	1	39483,74	1478,12	39483,74	1478,12	1549,62	22437,26	66874,68	Казахстан
			НР - 61%; СП - 8%			36456,00	326,40	36456,00	326,40		4953,68		
10	10	1307-0401-0103 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования	шт.	1	44623,94	2712,32	44623,94	2712,32	1549,62	25118,58	75321,92	Казахстан
			НР - 61%; СП - 8%			40362,00	816,00	40362,00	816,00		5579,40		
11	13	2302-0101-1042 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	1528,00	–	4584,00		4584,00		4950,72	Казахстан
			СП - 8%			–	–				366,72		

12	14	2302-0101-0752 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 133 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	7	5789,00	–	40523,00		40523,00		43764,84	Казахстан
			СП - 8%			–	–				3241,84		
13	15	2302-0101-1046 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	1742,00	–	6968,00		6968,00		7525,44	Казахстан
			СП - 8%			–	–				557,44		
14	16	2302-0101-0232 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	3658,00	–	14632,00		14632,00		15802,56	Казахстан
			СП - 8%			–	–				1170,56		
15	17	1312-1101-0308 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	21360,08	9714,18	21360,08	9714,18	799,82	8760,58	32530,31	Казахстан
			НР - 61%; СП - 8%			10846,08	3515,52	10846,08	3515,52		2409,65		
16	18	5101-0102-2505 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	941244,00	–	941244,00				941244,00	Казахстан
						–	–			941244,00			
17	19	1116-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	1	9237,14	502,40	9237,14	502,40	1262,99	7452,15	18024,43	Казахстан
			НР - 98%; СП - 5%			7471,75	132,48	7471,75	132,48		1335,14		
18	20	2304-0102-0107 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	91319,00	–	91319,00		91319,00		98624,52	Казахстан
			СП - 8%			–	–				7305,52		
19	21	2302-0101-1052 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1380,00	–	2760,00		2760,00		2980,80	Казахстан
			СП - 8%			–	–				220,80		

20	22	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2226,98	113,64	4453,95	227,28	595,77	3610,97	8710,11	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1815,45	26,88	3630,90	53,76		645,19		
21	23	2304-0102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	27037,00	–	54074,00		54074,00		58399,92	Казахстан
			СП - 8%			–	–				4325,92		
22	24	Фирма Эргономика	Ультразвуковой расходомер учета холодной воды Ду=50мм с автономным питанием, марка ВСХН-65	шт	1	179449,29	–	179449,29				179449,29	Казахстан
						–	–			179449,29			
23	25	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	4740,73	113,64	4740,73	113,64	3038,65	1583,01	6829,65	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1588,44	26,88	1588,44	26,88		505,90		
24	26	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	1441,43	221,08	1441,43	221,08	20,61	1246,49	2902,95	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1199,74	72,18	1199,74	72,18		215,03		
25	27	2304-1013-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	22188,00	–	22188,00		22188,00		23963,04	Казахстан
			СП - 8%			–	–				1775,04		
26	28	2302-0101-0747 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	5789,00	–	11578,00		11578,00		12504,24	Казахстан
			СП - 8%			–	–				926,24		
27	29	1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	5385,38	1762,83	10770,75	3525,66	1060,65	7198,45	19406,74	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			3092,22	543,36	6184,44	1086,72		1437,54		
28	30	2304-0102-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 125, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	76995,00	–	153990,00		153990,00		166309,20	Казахстан
			СП - 8%			–	–				12319,20		
29	31	2302-0101-0221 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	3036,00	–	12144,00		12144,00		13115,52	Казахстан
			СП - 8%			–	–				971,52		

30	32	2302-0101-0615 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1647,00	–	3294,00		3294,00		3557,52	Казахстан
			СП - 8%			–	–				263,52		
31	33	2302-0101-0173 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	930,00	–	2790,00		2790,00		3013,20	Казахстан
			СП - 8%			–	–				223,20		
32	34	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	3007,21	137,10	12028,86	548,40	1273,62	10370,88	24191,72	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			2551,71	67,20	10206,84	268,80		1791,98		
33	35	2304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4	42973,00	–	171892,00		171892,00		185643,36	Казахстан
			СП - 8%			–	–				13751,36		
34	36	1337-0101-0202 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой 0,05 т. Монтаж в помещении	шт.	2	25389,64	718,41	50779,28	1436,82	2833,46	28452,47	85570,30	Казахстан
			НР - 61%; СП - 8%			23254,50	67,20	46509,00	134,40		6338,54		
35	37	Акватория-Актобе	Установка обеззараживания воды ОДВ-15(q=15м3/час, N=0,24кВт, m=32кг)	комплект	2	973065,11	–	1946130,21				1946130,21	Казахстан
						–	–			1946130,21			
36	38	5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	66328,00	–	66328,00				66328,00	Казахстан
						–	–			66328,00			
37	39	2302-0101-1037 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	888,00	–	1776,00		1776,00		1918,08	Казахстан
			СП - 8%			–	–				142,08		
38	40	1124-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Гибкая вставка диаметром труб 100 мм. Установка	компенсатор	10	5871,17	955,58	58711,68	9555,80	3405,88	48219,73	115485,93	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			4575,00	295,68	45750,00	2956,80		8554,51		
39	41	2304-1012-0102 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	6	9504,00	–	57024,00		57024,00		61585,92	Казахстан

			СП - 8%				–	–				4561,92		
40	42	2304-1012-0104 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	4	13735,00	–	54940,00		54940,00		59335,20	Казахстан
			СП - 8%			–	–				4395,20		
41	43	1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	5385,38	1762,83	10770,75	3525,66	1060,65	7198,45	19406,74	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			3092,22	543,36	6184,44	1086,72		1437,54		
42	44	2304-1001-6709 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный 19с38нж сталь, фланец Т от -60°С до 600°С PN 40, DN 125 ГОСТ 33423-2015	шт.	2	104857,00	–	209714,00		209714,00		226491,12	Казахстан
			СП - 8%			–	–				16777,12		
43	45	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8	1934,28	30,24	15474,23	241,92	11120,95	4070,25	21108,04	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			513,92	–	4111,36			1563,56		
44	46	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	8	2898,58	45,36	23188,66	362,88	16915,70	5850,98	31362,81	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			738,76	–	5910,08			2323,17		
45	47	1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	4	4620,38	67,20	18481,51	268,80	13651,67	4515,43	24836,69	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			1140,26	–	4561,04			1839,76		
46	48	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	4	6123,42	113,10	24493,70	452,40	18259,70	5777,01	32692,36	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			1445,40	13,44	5781,60	53,76		2421,66		
47	49	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	4	8961,41	185,34	35845,65	741,36	25917,97	9147,68	48592,79	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			2296,58	13,44	9186,32	53,76		3599,47		
48	50	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ФУТЛЯР	км трубопровода	0,002	2585545,59	1242276,83	5171,09	2484,55	160,10	3270,44	9116,86	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			1263218,00	388520,64	2526,44	777,04		675,32		
49	51	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ФУТЛЯР	км трубопровода	0,002	1818727,28	835029,82	3637,45	1670,06	154,38	2332,23	6447,26	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			906510,00	271386,42	1813,02	542,77		477,58		
50	52	2301-0201-0264 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	48493,26	–	96986,52		96986,52		104745,44	Казахстан
			СП - 8%			–	–				7758,92		

51	53	2301-0201-0250 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	16315,00	–	32630,00		32630,00		35240,40	Казахстан
			СП - 8%			–	–				2610,40		
52	54	2303-0103-0401 РСНБ РК 2015	Напорный шланг из синтетического материала 50мм ГОСТ Р 51049-2008	м	10	733,00	–	7330,00		7330,00		7916,40	Казахстан
			СП - 8%			–	–				586,40		
53	55	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	6	9708,67	139,57	58252,03	837,39	44227,60	13109,80	77070,78	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			2197,84	31,72	13187,04	190,31		5708,95		
54	56	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	14	1612,71	93,79	22577,94	1312,99	1987,51	19311,26	45240,34	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1376,96	30,57	19277,44	427,93		3351,14		
55	57	1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1592,22	93,79	12737,78	750,28	971,82	11035,01	25674,61	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1376,96	30,57	11015,68	244,53		1901,82		
56	58	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1124,44	69,11	6746,67	414,65	372,52	5983,57	13748,66	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			993,25	24,36	5959,50	146,19		1018,42		
57	59	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	826,44	39,58	1652,87	79,16	58,50	1513,63	3419,82	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			757,61	14,65	1515,22	29,30		253,32		
58	60	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2	89,45	1,09	178,90	2,19	6,27	167,03	373,60	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			85,22	–	170,44			27,67		
59	61	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	6	97,04	1,09	582,22	6,57	64,33	501,09	1169,98	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			85,22	–	511,32			86,67		
60	62	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	28	130,91	1,09	3665,52	30,66	1248,70	2338,44	6484,28	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			85,22	–	2386,16			480,32		
61	63	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,002	61348,39	–	122,70		6,82	114,72	256,41	Казахстан

			НР - 99%; СП - 8%			57937,50	–	115,88			18,99		
62	64	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,006	65599,36	–	393,60		45,97	344,15	796,76	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			57937,50	–	347,63			59,02		
63	65	1122-0701-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,008	91204,40	–	729,64		173,44	550,64	1382,69	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			69525,00	–	556,20			102,42		
64	66	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,014	100743,33	–	1410,41		437,06	963,62	2563,95	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			69525,00	–	973,35			189,92		
65	67	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14	3866,43	–	54130,02		54130,02		58460,42	Казахстан
			СП - 8%			–	–				4330,40		
66	68	2301-0201-0207 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	2695,32	–	21562,56		21562,56		23287,56	Казахстан
			СП - 8%			–	–				1725,00		
67	69	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	1679,63	–	10077,78		10077,78		10884,00	Казахстан
			СП - 8%			–	–				806,22		
68	70	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	1040,98	–	2081,96		2081,96		2248,52	Казахстан
			СП - 8%			–	–				166,56		
69	71	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	16,5	577,16	1,04	9523,21	17,18	2254,63	5807,93	16557,63	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%			439,48	0,52	7251,40	8,51		1226,49		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5 708 690,69	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				333412,35					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					44931,02				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13415,40				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1718137,61			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						3 133 151,50			
			- Накладные расходы	Тенге							288277,57		
			- Сметная прибыль	Тенге							190780,68		
			Итого прямые затраты	Тенге								5 708 690,69	
		НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	**Временные здания и сооружения (2%)**	Тенге								51 510,78	

НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12%)	Тенге							81 963,96
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге							54 180,28
	ИТОГО:	Тенге							5 896 345,71
Прил. 1 к Прогнозу соц.-эконом. развития РК на 2020-2024	в текущих ценах на 2021 год, К=1,050036	Тенге							6 191 375,27
	Итого с понижающим коэффициентом 0,9	Тенге							5 572 237,74
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге							668 668,53
	Всего по сметному расчету	Тенге							6 240 906,27

Заказчик:
ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,

_____ Айсуатан Ж.И.

Технадзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

_____ Муканов К.Ж.

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"

_____ Шелекбаев Д.А.

Авторский надзор "МастИнжПроект"

_____ Сагингалиев А.Ж

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство объектов водоснабжения в с.Кокбулак, Байганинского района, Актюбинской области

Наименование объекта -Насосная станция 2-го подъема

Договор №53 от 29.06.2021г.

А К Т № 11
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2022 года
Смета 2-1-6 /Пожарная сигнализация/

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1310-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования	шт.	1	16464,90	3,48	16464,90	3,48	247,42	9890,54	28463,87	Казахстан
			НР - 61%; СП - 8%			16214,00	–	16214,00	–		2108,44		
2	2	2308-0303-0103 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 2 П	шт.	1	17956,00	–	17956,00	–	17956,00	–	19392,48	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1436,48		
3	3	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	4	2770,28	1,92	11081,13	7,68	321,45	6558,72	19051,04	Казахстан
			НР - 61%; СП - 8%			2688,00	–	10752,00	–		1411,19		
4	4	2308-0302-0302 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	4	1887,00	–	7548,00	–	7548,00	–	8151,84	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		603,84		
5	5	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	1706,83	324,80	3413,66	649,60	76,06	2123,37	5979,99	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			1344,00	130,56	2688,00	261,12		442,96		

6	6	2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	1	1349,00	–	1349,00	–	1349,00	–	1456,92	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		107,92		
7	7	2308-0304-0505 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1201,00	–	1201,00	–	1201,00	–	1297,08	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		96,08		
8	8	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	1	697,05	16,23	697,05	16,23	6,55	490,18	1282,21	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			674,28	6,53	674,28	6,53		94,98		
9	9	2308-0304-0101 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	759,00	–	759,00	–	759,00	–	819,72	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		60,72		
10	10	1308-0206-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	м	64	22,27	0,81	1425,47	51,97	540,22	615,00	2203,71	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			13,02	0,33	833,28	20,89		163,24		
11	11	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	8	651,93	362,93	5215,48	2903,43	1021,80	1628,82	7391,84	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			161,28	121,50	1290,24	972,02		547,54		
12	12	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВГ 4х0,5	км	0,06528	44127,00	–	2880,61	–	2880,61	–	3111,06	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		230,45		
13	13	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,00204	64347,00	–	131,27	–	131,27	–	141,77	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		10,50		
14	14	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00612	180023,00	–	1101,74	–	1101,74	–	1189,88	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		88,14		
15	15	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	64	241,04	2,23	15426,45	142,80	1480,16	9943,70	27399,76	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			215,68	0,11	13803,49	7,20		2029,61		
16	16	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	64	46,00	–	2944,00	–	2944,00	–	3179,52	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		235,52		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								130512,69	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				46255,29					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3775,18				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1267,75				

	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						39564,27		
	- Накладные расходы	Тенге							31250,33	
	- Сметная прибыль	Тенге							9667,61	
	Итого прямые затраты	Тенге								130 512,69
НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (2%)	Тенге								2 610
НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12%)	Тенге								4 153
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге								2 746
	ИТОГО:	Тенге								140 022
Прил. 1 к Прогнозу соц.-эконом. развития РК на 2020-2024	в текущих ценах на 2021 год, К=1,050036	Тенге								147 028
	Итого с понижающим коэффициентом 0,9	Тенге								132 325,24
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге								15 879,03
	Всего по сметному расчету	Тенге								148 204,27

Заказчик:
ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,

_____Айеултан Ж.И.

Технадзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

_____Муканов К.Ж.

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"

_____Шелекбаев Д.А.

Авторский надзор "МастИнжПроект"

_____Сагингалиев А.Ж

Приложение 3-1

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство объектов водоснабжения в с.Кокбулак, Байганинского района, Актюбинской области

Наименование объекта -Насосная станция 2-го подъема

Договор №53 от 29.06.2021г.

Форма 4

А К Т № 10
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2022 года
Смета 2-1-5 /Силовое электрооборудование/

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Силовое оборудование										
1	1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	4223,38	1334,92	4223,38	1334,92	96,46	2387,64	7139,90	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			2792,00	524,16	2792,00	524,16		528,88		
2	2	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	16	1408,68	–	22538,83	–	202,83	16081,92	41710,41	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			1396,00	–	22336,00	–		3089,66		
3	3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1323,00	81,20	1323,00	81,20	27,28	897,96	2398,63	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			1214,52	32,64	1214,52	32,64		177,68		
4	4	2307-0201-0318 РСНБ РК 2015	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/24зо-1 38 УХЛ3 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	13931,00	–	13931,00	–	13931,00	–	15045,48	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1114,48		
5	5	2307-0204-1325 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 63А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	1493,00	–	1493,00	–	1493,00	–	1612,44	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		119,44		
6	6	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	431,00	–	431,00	–	431,00	–	465,48	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		34,48		

7	7	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	10	3856,00	–	38560,00	–	38560,00	–	41644,80	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		3084,80		
8	8	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3870,00	–	7740,00	–	7740,00	–	8359,20	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		619,20		
9	9	2307-0204-0304 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С40 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	4172,00	–	4172,00	–	4172,00	–	4505,76	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		333,76		
10	10	2307-0501-0306 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	21993,00	–	21993,00	–	21993,00	–	23752,44	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1759,44		
11	11	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	4223,38	1334,92	4223,38	1334,92	96,46	2387,64	7139,90	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			2792,00	524,16	2792,00	524,16		528,88		
12	12	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	1408,68	–	4226,03	–	38,03	3015,36	7820,70	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			1396,00	–	4188,00	–		579,31		
13	13	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9019,00	–	9019,00	–	9019,00	–	9740,52	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		721,52		
14	14	2307-0204-1321 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1407,00	–	1407,00	–	1407,00	–	1519,56	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		112,56		
15	15	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	431,00	–	862,00	–	862,00	–	930,96	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		68,96		
16	16	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	4	4223,38	1334,92	16893,53	5339,68	385,85	9550,54	28559,60	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			2792,00	524,16	11168,00	2096,64		2115,53		
17	17	5108-0401-0140 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5411-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	4	124202,00	–	496808,00	–		–	496808,00	Казахстан
						–	–	–	–	496808,00	–		

РАЗДЕЛ 2.Светильники и лампы

18	18	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	12	1951,64	769,43	23419,72	9233,18	1622,53	13550,89	39928,26	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			1047,00	521,39	12564,00	6256,68		2957,65		
19	19	2307-0101-0827 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПБ1102, мощность 100 Вт, степень защиты IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	12	2179,00	–	26148,00	–	26148,00	–	28239,84	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2091,84		
20	20	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы энергосберегающие, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	12	531,00	–	6372,00	–	6372,00	–	6881,76	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		509,76		
			РАЗДЕЛ 3.Кабельные изделия										
21	21	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	330	93,45	1,16	30837,85	381,41	3659,72	19295,33	54143,84	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			81,20	0,01	26796,73	2,34		4010,65		
22	22	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	143	105,69	1,20	15113,41	171,47	1604,42	9605,55	26696,47	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			93,27	0,02	13337,52	3,51		1977,52		
23	23	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,102	177804,00	–	18136,01	–	18136,01	–	19586,89	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1450,88		
24	24	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0714	276383,00	–	19733,75	–	19733,75	–	21312,45	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1578,70		
25	25	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0714	432236,00	–	30861,65	–	30861,65	–	33330,58	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2468,93		
26	26	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0663	713868,00	–	47329,45	–	47329,45	–	51115,80	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		3786,36		
27	27	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00816	1030512,00	–	8408,98	–	8408,98	–	9081,70	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		672,72		
28	28	2306-0133-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1632	439498,00	–	71726,07	–	71726,07	–	77464,16	Казахстан

			СП - 8%			–	–	–	–		5738,09	
			РАЗДЕЛ 4.Материалы									
29	29	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	11	183,45	0,19	2017,94	2,08	106,40	1375,45	3664,86 Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			173,59	0,08	1909,46	0,89		271,47	
30	30	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	235,00	–	1175,00	–	1175,00	–	1269,00 Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		94,00	
31	31	2307-0218-1603 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	248,00	–	248,00	–	248,00	–	267,84 Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		19,84	
32	32	2307-0202-0201 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, марка IMT35092	шт.	5	687,00	–	3435,00	–	3435,00	–	3709,80 Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		274,80	
33	33	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5	296,00	–	1480,00	–	1480,00	–	1598,40 Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		118,40	
34	34	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1579,52	165,52	1579,52	165,52	18,00	1052,12	2842,17 Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			1396,00	65,28	1396,00	65,28		210,53	
35	35	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11237,00	–	11237,00	–	11237,00	–	12135,96 Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		898,96	
36	36	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	243	358,40	14,34	87092,25	3484,43	14002,90	50743,72	148862,84 Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			286,44	3,59	69604,92	872,47		11026,88	
37	37	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	247,86	90,00	–	22307,40	–	22307,40	–	24091,99 Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1784,59	
			РАЗДЕЛ 5.Заземление									

38	38	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3351,96	156,35	10055,88	469,06	6852,62	2067,33	13093,06	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			911,40	45,70	2734,20	137,09		969,86		
39	39	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	3351,96	156,35	3351,96	156,35	2284,21	689,11	4364,35	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			911,40	45,70	911,40	45,70		323,29		
40	40	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	25	649,05	25,94	16226,15	648,62	9718,53	4365,36	22238,83	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			234,36	8,16	5859,00	204,00		1647,32		
41	41	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15	624,44	23,12	9366,62	346,84	6285,58	2046,18	12325,82	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			182,28	7,18	2734,20	107,71		913,02		
42	42	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,15	1672,44	–	5268,19	–	–	3793,09	9786,18	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			1672,44	–	5268,19	–		724,90		
43	43	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпки вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,15	872,86	–	2749,50	–	–	1979,64	5107,46	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			872,86	–	2749,50	–		378,33		
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1 332 294,11	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				190355,64					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					23149,66				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10873,27				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						415208,14			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						496808,00			
			- Накладные расходы	Тенге							144884,81		
			- Сметная прибыль	Тенге							61887,86		
			Итого прямые затраты	Тенге								1 332 294,11	
		НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1.пункт 47	**Временные здания и сооружения (2%)**	Тенге								16 710	
		НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	**Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12%)**	Тенге								26 589	
		ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты (2%)**	Тенге								17 576	
			ИТОГО:	Тенге								1 393 168	

Прил. 1 к Прогнозу соц.-эконом. развития РК на 2020-2024	в текущих ценах на 2021 год, К=1,050036	Тенге							1 462 877
	Итого с понижающим коэффициентом 0,9	Тенге							1 316 588,93
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге							157 990,67
	Всего по сметному расчету	Тенге							1 474 579,60

Заказчик:
ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,

_____Айсултан Ж.И.

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"

_____Шелекбаев Д.А.

Технадзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

_____Муканов К.Ж.

Авторский надзор "МастИнжПроект"

_____Сагингалиев А.Ж

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство объектов водоснабжения в с.Кокбулак, Байганинского района, Актюбинской области

Наименование объекта -Насосная станция 2-го подъема

Договор №53 от 29.06.2021г.

А К Т № 9
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2022 года
Смета 2-1-4 /Автоматизация технологических процессов/

Форма 4

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	120	651,93	362,93	78232,13	43551,50	15327,02	24432,36	110877,65	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			161,28	121,50	19353,60	14580,24		8213,16		
2	2	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	120	612,61	31,42	73513,23	3769,87	19746,56	36702,72	119033,23	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			416,64	8,16	49996,80	979,20		8817,28		
3	3	2306-0513-0201 РСНБ РК 2015	Монтажный провод ПУНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2	км	0,12	169272,00	–	20312,64	–	20312,64	–	21937,65	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1625,01		
4	4	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	15	1706,83	324,80	25602,47	4872,00	570,47	15925,25	44849,94	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			1344,00	130,56	20160,00	1958,40		3322,22		
5	5	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный 1НО+1НЗ, степень защиты IP 54/черная кнопка	шт.	1	1028,00	–	1028,00	–	1028,00	–	1110,24	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		82,24		

6	6	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный 1НЗ, степень защиты IP 54/красная кнопка	шт.	1	1028,00	–	1028,00	–	1028,00	–	1110,24	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		82,24		
7	7	2307-0104-0300 РСНБ РК 2015	Лампы сигнальные ГОСТ 1182-77	шт.	13	76,00	–	988,00	–	988,00	–	1067,04	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		79,04		
8	8	1310-0104-0206 РСНБ РК 2015	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	6	2250,00	–	13500,00	–	–	8235,00	23473,80	Казахстан
			НР - 61%; СП - 8%			2250,00	–	13500,00	–		1738,80		
9	9	2307-0216-0116 РСНБ РК 2015	Реле электротепловое модели РТН-3353, от 23 до 32 А	шт.	6	4947,00	–	29682,00	–	29682,00	–	32056,56	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2374,56		
10	10	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	1408,68	–	4226,03	–	38,03	3015,36	7820,70	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			1396,00	–	4188,00	–		579,31		
11	11	2307-0204-0729 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	994,00	–	994,00	–	994,00	–	1073,52	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		79,52		
12	12	2307-0204-0705 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	642,00	–	642,00	–	642,00	–	693,36	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		51,36		
13	13	2307-0204-0702 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1,6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	693,00	–	693,00	–	693,00	–	748,44	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		55,44		
14	14	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	4	1673,00	–	6692,00	–	6692,00	–	7227,36	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		535,36		
15	15	2401-0106-2601 РСНБ РК 2015	Концевой стопор	шт.	8	157,00	–	1256,00	–	1256,00	–	1356,48	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		100,48		
16	16	2308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Набор маркеров	шт.	1	6812,00	–	6812,00	–	6812,00	–	7356,96	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		544,96		
17	17	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	24	1672,44	–	40138,56	–	–	28899,76	74561,39	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			1672,44	–	40138,56	–		5523,07		
18	18	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	24	872,86	–	20948,54	–	–	15082,95	38914,02	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			872,86	–	20948,54	–		2882,52		
19	19	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	200	485,83	405,19	97165,60	81037,60	–	35065,96	142810,08	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			80,64	162,87	16128,00	32574,72		10578,52		

20	20	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	12	1725,00	–	20700,00	–	20700,00	–	22356,00	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1656,00		
21	21	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	119	348,88	155,35	41516,41	18486,44	5437,01	16861,36	63047,99	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			147,84	48,95	17592,96	5825,60		4670,22		
22	22	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	673	326,52	146,90	219747,58	98862,35	30434,03	87647,02	331986,17	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			134,40	46,48	90451,20	31280,77		24591,57		
23	23	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,01224	248931,00	–	3046,92	–	3046,92	–	3290,67	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		243,75		
24	24	2306-0201-0303 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,051	433637,00	–	22115,49	–	22115,49	–	23884,73	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1769,24		
25	25	2306-0201-1203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГз 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,5457	276779,00	–	151038,30	–	151038,30	–	163121,36	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		12083,06		
26	26	2306-0201-0603 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 17х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,1989	1003451,00	–	199586,40	–	199586,40	–	215553,32	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		15966,91		
27	27	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	60	358,40	14,34	21504,26	860,35	3457,51	12529,31	36756,26	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			286,44	3,59	17186,40	215,42		2722,69		
28	28	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	613	240,73	11,56	147569,11	7083,34	12785,62	93960,95	260852,47	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			208,32	4,57	127700,16	2801,16		19322,41		
29	29	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	62,424	40,50	–	2528,17	–	2528,17	–	2730,43	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		202,25		
30	30	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	613	344,61	–	211245,93	–	211245,93	–	228145,60	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		16899,67		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1 989 803,66	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				437344,22					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					258523,46				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					90215,52				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						768185,10			
			- Накладные расходы	Тенге							378358,01		
			- Сметная прибыль	Тенге							147392,86		

	Итого прямые затраты	Тенге	1 989 803,66
НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (2%)	Тенге	39 796
НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12%)	Тенге	63 324
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	41 858
	ИТОГО:	Тенге	2 134 782
Прил. 1 к Прогнозу соц.-эконом. развития РК на 2020-2024	в текущих ценах на 2021 год, К=1,050036	Тенге	2 241 598
	Итого с понижающим коэффициентом 0,9	Тенге	2 017 437,88
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге	242 092,55
	Всего по сметному расчету	Тенге	2 259 530,43

Заказчик:
ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,

_____ **Абсултан Ж.И.**

Технадзор: ТОО "Азау Эксперт Инжиниринг"

_____ **Муканов К.Ж.**

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"

_____ **Шелекбаев Д.А.**

Авторский надзор "МастИнжПроект"

_____ **Сагингалиев А.Ж**

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство объектов водоснабжения в с.Кокбулак, Байганинского района, Актюбинской области

Наименование объекта -Насосная станция 2-го подъема

Договор №53 от 29.06.2021г.

А К Т № 8
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2022 года
Смета 2-1-3 Отопление и вентиляция

Форма 4

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Отопление										
1	1	1118-0301-0103 РСНБ РК 2015	Конвекторы. Установка	кВт	9	1171,66	75,96	10544,92	683,60	78,59	9915,57	22097,33	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1086,97	37,25	9782,72	335,21		1636,84		
2	2	1118-0301-0103 РСНБ РК 2015	Конвекторы. Установка	кВт	0,5	1171,66	75,96	585,83	37,98	4,37	550,87	1227,63	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1086,97	37,25	543,48	18,62		90,94		
3	3	2305-1002-0203 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	6	20184,00	–	121104,00	–	121104,00	–	130792,32	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		9688,32		
4	4	2305-1002-0103 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-0,5, с терморегулятором	кВт	1	7804,00	–	7804,00	–	7804,00	–	8428,32	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		624,32		
			РАЗДЕЛ 2.Вентиляция										
5	5	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, периметр до 600 мм. Прокладка+поддон	м2 поверхности воздуховодов	0,72	5375,87	53,21	3870,63	38,31	2471,32	1348,94	5637,14	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1890,27	21,49	1361,00	15,47		417,57		
6	6	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	835,00	–	835,00	–	835,00	–	901,80	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		66,80		
7	7	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	7	1538,04	18,24	10766,27	127,67	7844,42	2787,16	14637,70	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			399,17	7,12	2794,18	49,86		1084,27		

8	8	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	1	1881,36	106,98	1881,36	106,98	4,00	1768,55	3941,90	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1770,37	34,27	1770,37	34,27		291,99		
9	9	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1	1804,42	32,19	1804,42	32,19	409,42	1349,38	3406,10	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1362,81	14,11	1362,81	14,11		252,30		
10	10	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	1420,17	53,36	2840,33	106,72	8,00	2698,76	5982,22	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1362,81	14,11	2725,61	28,22		443,13		
11	11	2305-0306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 170 мм/РВПЗ	шт.	1	2105,00	–	2105,00	–	2105,00	–	2273,40	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		168,40		
12	12	2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	2870,00	–	2870,00	–	2870,00	–	3099,60	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		229,60		
13	13	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1	2765,89	53,36	2765,89	53,36	1349,73	1349,38	4444,50	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1362,81	14,11	1362,81	14,11		329,22		
14	14	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор	1	15354,54	67,60	15354,54	67,60	12156,63	3081,54	19910,97	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			3130,31	14,11	3130,31	14,11		1474,89		
15	15	1120-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка	узел	1	40121,86	8,51	40121,86	8,51	36782,23	3267,27	46860,26	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			3331,13	2,82	3331,13	2,82		3471,13		
16	16	2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,5	862,00	–	431,00	–	431,00	–	465,48	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		34,48		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								274106,66	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				28164,41					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1262,94				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					526,82				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						196257,70			
			- Накладные расходы	Тенге							28117,41		
			- Сметная прибыль	Тенге							20304,20		
		НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (2%)	Тенге								274 106,66	
		НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12%)	Тенге								5 482	
		ГП ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге								8 723	
			ИТОГО:	Тенге								5 766	

Прил. 1 к Прогнозу соц.-эконом. развития РК на 2020-2024	в текущих ценах на 2021 год, К=1,050036	Тенге	294 078	
	Итого с понижающим коэффициентом 0,9	Тенге	308 793	
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге	277 913,43	
	Всего по сметному расчету	Тенге	33 349,61	
			311 263,04	

Заказчик:
ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,

_____Айсултан Ж.И.

Технадзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

_____Мукаиов К.Ж.

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"

_____Шелекбаев Д.А.

Авторский надзор "МастИнжПроект"

_____Сагингалиев А.Ж

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство объектов водоснабжения в с.Кокбулак, Байганинского района, Актюбинской области

Наименование объекта -Насосная станция 2-го подъема

Договор №53 от 29.06.2021г.

А К Т № 7
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2022 года
Смета 2-1-2 /Водопровод и канализация/

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Холодное водоснабжение ВІ										
1	1	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	12	1763,09	20,77	21157,03	249,26	15472,63	5424,43	28707,97	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			452,93	8,33	5435,14	99,99		2126,52		
2	2	2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	9712,00	–	9712,00	–	9712,00	–	10488,96	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		776,96		
3	3	2304-0905-0101 РСНБ РК 2015	**Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	1032,00	–	1032,00	–	1032,00	–	1114,56	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		82,56		
4	4	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	12	89,45	1,09	1073,38	13,14	37,60	1002,19	2241,62	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			85,22	–	1022,64	–		166,05		
5	5	2308-0305-0203 РСНБ РК 2015	**Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	2	14178,00	–	28356,00	–	28356,00	–	30624,48	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2268,48		
6	6	1117-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка**	бак	1	25086,06	1607,98	25086,06	1607,98	7518,68	16213,72	44603,76	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			15959,40	585,22	15959,40	585,22		3303,98		
7	7	2113-0805-0202 РСНБ РК 2015	**Войлок строительный пропитанный**	100 м2	0,08	98532,00	–	7882,56	–	7882,56	–	8513,16	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		630,60		

8	8	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,61	907,07	1,04	1460,38	1,68	220,00	991,63	2648,18	Казахстан
			НР - 54%, СП - 8%			769,39	0,52	1238,71	0,83		196,16		
			РАЗДЕЛ 2.Хозяйственно-бытовая канализация К1										
9	9	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	819,22	1,38	1638,45	2,76	5,16	1598,82	3496,25	Казахстан
			НР - 98%, СП - 8%			815,26	0,46	1630,53	0,92		258,98		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	10	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	8	791,42	3,36	6331,37	26,88	50,41	6137,28	13466,13	Казахстан
			НР - 28%, СП - 8%			781,76	1,06	6254,08	8,45		997,49		
11	11	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	1,98	309,28	–	612,37	–	612,37	–	661,36	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		48,99		
12	12	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	7,92	929,01	–	7357,76	–	7357,76	–	7946,38	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		588,62		
13	13	1117-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	комплект	1	2379,70	80,78	2379,70	80,78	296,36	2001,87	4732,09	Казахстан
			НР - 98%, СП - 8%			2002,56	40,16	2002,56	40,16		350,53		
14	14	2303-0102-3203 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	7698,00	–	7698,00	–	7698,00	–	8313,84	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		615,84		
15	15	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3622,08	177,19	3622,08	177,19	505,60	2967,14	7116,36	Казахстан
			НР - 98%, СП - 8%			2939,28	88,42	2939,28	88,42		527,14		
16	16	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	16837,00	–	16837,00	–	16837,00	–	18183,96	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1346,96		
17	17	2303-0102-1303 РСНБ РК 2015	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	1100,00	–	1100,00	–	1100,00	–	1188,00	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		88,00		
18	18	2302-0601-1401 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	888,00	–	888,00	–	888,00	–	959,04	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		71,04		
19	19	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	553,00	–	553,00	–	553,00	–	597,24	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		44,24		
20	20	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ DN 100	шт.	1	553,00	–	553,00	–	553,00	–	597,24	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		44,24		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								196200,59	

	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				36482,34				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2159,66			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					823,99			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						106688,14		
	- Накладные расходы	Тенге							36337,08	
	- Сметная прибыль	Тенге							14533,38	
НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (2%)	Тенге								196 200,59
НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12%)	Тенге								3 924
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге								6 244
	ИТОГО:	Тенге								4 127
Прил. 1 к Прогнозу соц.-эконом. развития РК на 2020-2024	в текущих ценах на 2021 год, К=1,050036	Тенге								210 496
	Итого с понижающим коэффициентом 0,9	Тенге								221 028
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге								198 925,41
	Всего по сметному расчету	Тенге								23 871,05
										222 796,46

Заказчик:
ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,

_____Айсултан Ж.И.

Технадзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

_____Муканов К.Ж.

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"

_____Шелекбаев Д.А.

Авторский надзор "МастИнжПроект"

_____Сагингалиев А.Ж

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство объектов водоснабжения в с.Кокбулак, Байганинского района, Актюбинской области

Наименование объекта - Насосная станция 2-го подъема

Договор №53 от 29.06.2021г.

АКТ № 6
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2022 года
(Локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы/

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	10,875144	872,86	--	9492,43	--	6834,55	17633,15	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			872,86	--	9492,43	--	1306,16		
2	6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	66,804456	35,22	35,22	2353,00	2353,00	622,61	3213,66	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,94	--	864,74	238,05		
3	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	66,804456	161,41	76,31	10783,09	5097,76	5790,38	17899,34	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			85,10	35,28	5685,33	2356,86	1325,88		
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
4	14	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	41	1619,84	833,81	66413,63	34186,22	42266,03	117374,03	Казахстан
			НР - 118%; СП - 8%			556,44	317,18	22814,20	13004,46	8694,37		
5	15	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	20	2291,80	1170,38	45835,99	23407,66	28971,59	80792,18	Казахстан
			НР - 118%; СП - 8%			780,89	446,72	15617,84	8934,35	5984,61		

6	16	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	31	3462,88	1853,24	107349,19	57450,47	67697,72	189050,66	Казахстан
			НР - 118%; СП - 8%			1136,58	714,09	35234,01	22136,94	14003,75		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	17	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	4	459,71	253,37	1838,83	1013,49	1089,39	3162,49	Казахстан
			НР - 118%; СП - 8%			173,01	57,79	692,05	231,17	234,26		
8	22	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	1,9	24839,84	1340,44	47195,70	2546,83	6121,81	57582,91	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			3234,54	306,12	6145,63	581,64	4265,40		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	23	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	35,064	2017,10	44,29	70727,68	1553,04	7680,62	84680,96	Казахстан
			НР - 93%; СП - 8%			226,13	9,41	7928,85	329,88	6272,66		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	24	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	7	35385,20	2412,00	247696,41	16884,00	35064,94	305382,26	Казахстан
			НР - 93%; СП - 8%			4848,72	537,60	33941,04	3763,20	22620,91		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	25	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	92	2326,70	41,43	214056,18	3811,54	53648,17	289120,70	Казахстан
			НР - 93%; СП - 8%			619,63	7,39	57006,14	680,06	21416,35		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	26	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности	92	1174,44	17,95	108048,45	1651,38	25774,09	144528,35	Казахстан
			НР - 93%; СП - 8%			299,22	2,02	27528,61	185,47	10705,80	1271675	
13	27	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	92	1142,08	73,91	105071,75	6800,05	63487,36	182043,84	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%			802,75	59,85	73853,00	5506,20	13484,73		
14	28	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	11,67	9790,91	1667,50	114259,92	19459,72	79309,90	209055,40	Казахстан
			НР - 93%; СП - 8%			6528,06	779,52	76182,46	9097,00	15485,59		
15	29	1111-0101-0205 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,8	12859,85	3031,89	100306,83	23648,74	66463,11	180111,54	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			7384,80	1680,00	57601,44	13104,00	13341,60		

РАЗДЕЛ 3.Стены

16	30	1108-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	62,714264	15453,29	2751,96	969141,75	172587,15	322607,84	1395089,56	Казахстан
			НР - 93%; СП - 8%			4859,28	672,00	304746,17	42143,99	103339,97		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	32	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10,44	4554,66	247,83	47550,63	2587,38	13752,97	66207,89	Казахстан
			НР - 93%; СП - 8%			1361,25	55,24	14211,45	576,69	4904,29		
			РАЗДЕЛ 4.Перемычки									
18	33	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	18	459,71	253,37	8274,75	4560,69	4902,28	14231,19	Казахстан
			НР - 118%; СП - 8%			173,01	57,79	3114,22	1040,26	1054,16		
19	35	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,12975	31122,82	10245,16	4038,19	1329,31	1743,51	6244,23	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			16482,90	2991,63	2138,66	388,16	462,54		
20	37	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,4	100,60	2,41	442,65	10,62	137,49	626,55	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			45,02	0,27	198,07	1,18	46,41		
21	38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,4	79,50	1,71	349,78	7,51	80,68	464,90	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			26,31	0,27	115,74	1,18	34,44		
			РАЗДЕЛ 5.Покрытие									
22	39	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	7	5839,55	1302,05	40876,83	9114,38	31534,94	78204,71	Казахстан
			НР - 118%; СП - 8%			3521,84	295,95	24652,88	2071,64	5792,94		
23	42	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,44	33116,61	2633,56	14571,31	1158,77	3997,71	20054,54	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			9416,87	567,42	4143,42	249,66	1485,52		
			РАЗДЕЛ 6.Проемы									
Наружная дверь												
24	45	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,1	2934,12	48,26	6161,65	101,34	3437,04	10366,59	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			2351,79	20,21	4938,77	42,44	767,90		
Внутренние двери												

25	47	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3,36	1771,87	77,13	5953,47	259,16	3552,72	10266,69	
			НР - 90%; СП - 8%			1140,13	34,72	3830,82	116,65	760,50		Казахстан
26	48	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	11,6	461,55	1,10	5354,02	12,72	848,15	6698,34	
			НР - 90%; СП - 8%			80,70	0,54	936,15	6,24	496,17		Казахстан
Окна												
27	54	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	4,8	2974,38	174,74	14277,03	838,73	5975,10	21872,30	Казахстан
			НР - 90%; СП - 8%			1300,04	83,08	6240,22	398,79	1620,17		
28	56	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	4	1473,92	5,50	5895,66	21,99	1471,95	7957,02	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%			458,83	1,15	1835,33	4,61	589,41		
			РАЗДЕЛ 7.Кровля									
29	57	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	46	511,95	9,52	23549,78	438,06	3564,99	29283,95	Казахстан
			НР - 92%; СП - 8%			81,13	3,11	3731,92	143,08	2169,18		
30	58	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	46	919,21	52,35	42283,56	2407,96	23101,61	70615,98	Казахстан
			НР - 92%; СП - 8%			533,57	12,31	24544,31	566,13	5230,81		
31	60	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	3,91	12006,02	1726,14	46943,54	6749,21	10826,78	62391,94	Казахстан
			НР - 92%; СП - 8%			2552,82	456,96	9981,53	1786,71	4621,63		
32	61	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	46	613,61	102,39	28226,24	4709,80	10790,74	42138,33	Казахстан
			НР - 92%; СП - 8%			228,91	26,07	10529,68	1199,39	3121,36		
33	62	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	46	424,55	37,86	19529,14	1741,56	1323,56	22520,91	Казахстан
			НР - 92%; СП - 8%			21,20	10,08	974,97	463,68	1668,22		
34	63	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1334	15251,96	1405,00	2034,61	187,43	1750,32	4087,72	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			13815,60	602,88	1843,00	80,42	302,79		
35	65	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	69,51	2206,36	14,69	153364,19	1020,84	9576,28	175975,70	Казахстан
			НР - 92%; СП - 8%			144,61	5,14	10051,51	357,48	13035,24		
36	66	1112-0101-0407 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	10	1769,11	16,16	17691,06	161,63	2961,88	22305,18	Казахстан

			НР - 92%; СП - 8%			317,03	4,91	3170,31	49,13	1652,24		
37	67	1107-0106-0207 РСНБ РК 2015	Панели карнизные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	14	4041,57	1635,70	56581,97	22899,78	44753,47	109442,28	Казахстан
			НР - 113%; СП - 8%			2343,48	365,57	32808,72	5117,95	8106,84		
38	72	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	13,8	3036,43	13,98	41902,67	192,92	13929,15	60298,37	Казахстан
			НР - 92%; СП - 8%			1093,50	3,63	15090,30	50,08	4466,55		
39	73	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	9	2914,30	13,98	26228,68	125,81	9084,23	38137,94	Казахстан
			НР - 92%; СП - 8%			1093,50	3,63	9841,50	32,66	2825,03		
РАЗДЕЛ 8.Фундамент под оборудование												
Фм-1												
40	74	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,08	20940,98	1096,16	1675,28	87,69	110,32	1928,44	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			1271,70	243,67	101,74	19,49	142,85		
41	75	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,3	25260,76	1007,65	7578,23	302,30	1288,36	9575,91	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			4353,70	365,55	1306,11	109,67	709,33		
Фм-2												
42	76	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,18	20940,98	1096,16	3769,38	197,31	248,22	4339,00	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			1271,70	243,67	228,91	43,86	321,41		
43	77	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,82	25260,76	1007,65	20713,83	826,27	3521,51	26174,16	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			4353,70	365,55	3570,03	299,75	1938,83		
Iрнямок												
44	78	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	0,71	30216,44	3149,93	21453,67	2236,45	6195,84	29861,48	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			8476,02	1113,58	6017,97	790,65	2211,96		
45	79	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01064	245857,47	1327,47	2615,92	14,12	2373,16	5388,21	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			244530,00	570,24	2601,80	6,07	399,13		
46	82	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0457	93179,72	9096,30	4258,31	415,70	2283,40	7065,05	Казахстан
			НР - 93%; СП - 8%			50379,30	3346,56	2302,33	152,94	523,34		
47	87	1113-0301-0405 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз	м2	3,38	217,69	2,69	735,79	9,08	106,28	909,44	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			45,17	0,40	152,67	1,36	67,37		
48	88	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	3,38	689,53	5,95	2330,62	20,10	121,20	2647,97	Казахстан

			НР - 69%; СП - 8%			50,76	1,21	171,56	4,09	196,15		
			РАЗДЕЛ 9.Полы									
тип I												
49	89	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,14	15813,50	1732,79	18027,39	1975,38	4375,21	24194,81	Казахстан
						3343,86	739,47	3812,00	843,00	1792,00		
50	90	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,14	22736,41	7,20	25919,51	8,21	4047,56	32364,43	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			3777,12	–	4305,92		2397,37		
51	91	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,4	652,12	29,15	7434,15	332,29	3884,07	12223,68	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			348,17	14,29	3969,12	162,88	905,46		
52	92	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	11,4	463,37	29,66	5282,46	338,09	428,58	6167,92	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			25,82	14,18	294,34	161,59	456,88		
53	93	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	11,4	3362,75	77,62	38335,38	884,87	14545,01	57110,82	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			1322,84	34,48	15080,38	393,03	4230,43		
54	94	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,27	15813,50	1732,79	4269,64	467,85	1036,23	5730,35	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			3343,68	739,20	902,79	199,58	424,47		
55	95	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,27	22736,41	7,20	6138,83	1,94	958,63	7665,26	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			3777,12	–	1019,82		567,80		
56	96	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	2,7	1570,86	85,52	4241,32	230,90	1760,67	6482,15	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			681,41	12,32	1839,80	33,26	480,16		
57	97	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,7	652,12	29,15	1760,72	78,70	919,91	2895,08	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			348,17	14,29	940,05	38,58	214,45		
58	98	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	2,7	463,37	29,66	1251,11	80,07	101,51	1460,82	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			25,82	14,18	69,71	38,27	108,21		
59	99	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	2,7	3362,75	77,62	9079,43	209,58	3444,87	13526,25	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			1322,84	34,48	3571,67	93,09	1001,94		

60	100	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	3,12	22736,41	7,20	70937,60	22,46	11077,54	88576,35	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			3777,12	--	11784,61		6561,21		
61	101	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	31,2	672,58	29,15	20984,47	909,42	10630,09	34143,73	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			348,17	14,29	10862,84	445,77	2529,17		
62	102	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	31,2	1614,54	85,52	50373,62	2668,19	20345,57	76376,72	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			681,41	12,32	21259,93	384,29	5657,53		
63	103	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	31,2	2019,25	84,67	63000,73	2641,75	24527,63	94530,63	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			822,28	14,05	25655,01	438,22	7002,27		
64	104	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	31,2	672,58	29,15	20984,47	909,42	10630,09	34143,73	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			348,17	14,29	10862,84	445,77	2529,17		
65	105	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	31,2	164,69	9,89	5138,28	308,43	390,98	5971,61	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			8,61	4,72	268,52	147,42	442,34		
66	106	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	3,12	22736,41	7,20	70937,60	22,46	11077,54	88576,35	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			3777,12	--	11784,61		6561,21		
			РАЗДЕЛ 10.Внутренняя отделка									
67	107	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	45,3	672,24	4,72	30452,63	213,90	19756,51	54225,88	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%			543,62	1,54	24625,80	69,84	4016,73		
68	108	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	45,3	828,76	4,72	37542,99	213,90	19756,51	61883,46	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%			543,62	1,54	24625,80	69,84	4583,96		
69	109	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	45,3	365,17	0,77	16541,97	34,75	10603,39	29317,00	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%			292,21	0,38	13236,97	17,27	2171,63		
70	110	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	45,3	187,69	0,32	8502,39	14,40	5821,08	15469,34	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%			160,47	0,16	7269,24	7,11	1145,88		

71	111	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	169,8	1370,69	78,73	232742,56	13367,88	139345,35	401854,95	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%			963,48	62,33	163598,90	10582,78	29767,03		
72	112	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	169,8	1418,90	11,87	240928,95	2015,73	100804,51	369072,14	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%			738,23	3,85	125352,13	653,51	27338,68		
73	113	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	169,8	317,86	0,77	53973,38	130,27	33319,85	94276,69	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%			244,91	0,38	41585,07	64,74	6983,46		
74	114	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	169,8	155,86	0,32	26464,95	53,99	17495,44	47477,23	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%			128,64	0,16	21842,66	26,64	3516,83		
75	115	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,6	1142,08	73,91	12106,09	783,48	7314,85	20974,62	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%			802,75	59,85	8509,15	634,41	1553,68		
76	116	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	10,6	3486,92	34,34	36961,36	363,96	12694,07	53627,87	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%			1480,12	16,83	15689,25	178,35	3972,43		
			РАЗДЕЛ 11.Лестница									
77	117	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,2107	75662,42	25946,69	15942,07	5466,97	6700,15	24453,60	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			37627,80	8458,38	7928,18	1782,18	1811,38		
78	118	1109-0701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	1	209746,34	18047,30	209746,34	18047,30	133592,83	370806,31	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			188160,00	5452,80	188160,00	5452,80	27467,13		
79	119	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,081576	316070,00	--	25783,73			27846,42	Казахстан
			СП - 8%			--	--			2062,70		
80	120	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01957	250617,00	--	4904,57			5296,94	Казахстан
			СП - 8%			--	--			392,37		

81	121	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,074984	255067,00	–	19125,94			20656,02	Казахстан
			СП - 8%			–	–			1530,08		
82	122	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,009888	267306,00	–	2643,12			2854,57	Казахстан
			СП - 8%			–	–			211,45		
83	123	2105-0110-0201 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,0301	265968,00	–	8005,64			8646,09	Казахстан
			СП - 8%			–	–			640,45		
84	124	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,52	100,60	2,41	555,32	13,32	172,48	786,03	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			45,02	0,27	248,49	1,48	58,22		
85	125	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,52	79,50	1,71	438,82	9,43	101,22	583,24	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			26,31	0,27	145,21	1,48	43,20		
			РАЗДЕЛ 12.Наружная отделка									
86	126	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими пустыми плитками (типа "Кабанчик")	м2 поверхности облицовки	15,048	5423,71	31,49	81616,04	473,82	40150,36	131507,72	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%			3320,10	15,09	49960,86	227,09	9741,31		
			РАЗДЕЛ 13.Крыльцо									
87	127	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	1,75	27690,39	2075,32	48458,19	3631,82	8163,17	61151,07	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			4659,20	466,81	8153,60	816,92	4529,71		
88	128	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02815	297042,00	–	8361,73			9030,67	Казахстан
			СП - 8%			–	–			668,94		
89	129	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,07536	90323,17	21632,95	6806,75	1630,26	3738,24	11388,59	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			66048,50	5842,89	4977,41	440,32	843,60		
90	130	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	2	800,40	21,45	1600,81	42,89	1278,67	3109,83	Казахстан
			НР - 92%; СП - 8%			686,92	8,01	1373,84	16,01	230,36		

91	131	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07461	255067,00	–	19030,55			20552,99	Казахстан
			СП - 8%			–	–			1522,44		
92	132	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00075	242535,00	–	181,90			196,45	Казахстан
			СП - 8%			–	–			14,55		
93	133	2105-0109-0419 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2,3	3046,00	–	7005,80			7566,26	Казахстан
			СП - 8%			–	–			560,46		
94	134	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,79	100,60	2,41	884,29	21,21	274,66	1251,67	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			45,02	0,27	395,70	2,36	92,72		
95	135	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,79	158,99	3,42	1397,55	30,02	322,35	1857,49	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			52,61	0,54	462,45	4,73	137,59		
			РАЗДЕЛ 14.Монолитный участок/лист 23/									
96	136	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,934	30863,72	2598,94	28826,71	2427,41	6742,70	38414,96	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			7375,21	557,93	6888,45	521,11	2845,55		
97	137	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,11292	20097,72	1358,82	2269,43	153,44	1935,42	4541,24	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			18450,90	384,00	2083,48	43,36	336,39		
98	138	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0391	262953,00	–	10281,46			11103,98	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–		822,52		
99	139	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02092	230016,00	–	4811,93			5196,89	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–		384,95		
100	140	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0764	223897,00	–	17105,73			18474,19	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–		1368,46		

	НР - 94%; СП - 8%			3777,12	--	23682,54		13185,51	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**2875194,83**	**184745,20**	**1165554,93**	**7069520,80**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:					**1300120**	**73057**	**323260**	
	- Зарплата рабочих строителей	**Тенге**				**1300120,00**			
	- Затраты на эксплуатацию машин	**Тенге**					**184745,20**		
	- в том числе зарплата машинистов	**Тенге**					**73057,20**		
	- Материалов, изделий и конструкций	**Тенге**							
	- Перевозка грузов	**Тенге**							
	- Накладные расходы	**Тенге**						**1165554,93**	
	- Сметная прибыль	**Тенге**						**323259,85**	
	Итого прямые затраты	**Тенге**							**7 069 520,80**
НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	**Временные здания и сооружения (2%)**	**Тенге**							**141 390**
НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	**Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12%)**	**Тенге**							**224 980**
ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты (2%)**	**Тенге**							**148 718**
	ИТОГО:	**Тенге**							**7 584 609**
Прил. 1 к Прогнозу соц.-эконом. развития РК на 2020-2024	**в текущих ценах на 2021 год, К=1,050036**	**Тенге**							**7 964 113**
	Итого с понижающим коэффициентом 0,9	**Тенге**							**7 167 701,70**
Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12%)**	**Тенге**							**860 124,20**
	Всего по сметному расчету	**Тенге**							**8 027 825,90**

Заказчик:

ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Айсултан Ж.И.

Технадзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

_____ Муканов К.Ж.

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

_____ Шелекбаев Д.А.

Авторский надзор "МастИнжПроект"

_____ Сагингалиев А.Ж

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство объектов водоснабжения в с.Кокбулак, Байганинского района, Актюбинской области

Договор №53 от 29.06.2021г.

А К Т № 5
приемки выполненных работ

Корректирующея смета № 2
(Локальная смета 4-1-1)

за ноябрь месяц 2022 года

электроснабжение. Насосная станция 1-го подъема.

Наружные сети электроснабжения

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Добавить.											
1	1	**5877-7777-0101 (пл) (об)**	**Дизельно-генераторная установка / модель электростанции ADD22R/**	**шт**	1	2158451,43		2158451		–	–	2158451	Казахстан
						–		–		2158451	–		
			Итого по разделу 2					**2 158 451**					
			в том числе										
			- оборудование, тенге					2 158 451					
			Итого прямые затраты					2 158 451					
		НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1.пункт 47	Временные здания и сооружения (2%)		0			2 158 451					
		НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12%)		0			2 158 451					
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2%)		0			2 158 451					
			Оборудование		0			2 158 451					
		Прил. 1 к Прогнозу соц.-эконом. развития РК на 2020-2024	в текущих ценах на 2021 год, К=1,050036					2 266 451					

	Итого с К=0,9		**2 039 806,13**
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)	244 776,74	
	Всего по сметному расчету		**2 284 582,86**

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобиль

_____Айсултан Ж.И.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

_____Шелекбаев Д.А.

Технадзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

_____Муканов К.Ж.

Авторский надзор "МастИнжПроект"

_____Сагингалиев А.Ж

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство объектов водоснабжения в с.Кокбулак, Байганинского района, Актюбинской области

Договор №53 от 29.06.2021г.

А К Т № 4
приемки выполненных работ

Корректирующея смета № 1
(Локальная смета 2-1-7)
за ноябрь месяц 2022 года
Технологическое решение.

Насосная станция 2-го подъема

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Добавить											
1	1	5877-7777-0101 (пл) (об)	**Насосная станция на хоз-питьевые нужды Speroni RX 4-4**	**коМПЛ**	1	1771535,82		1771536		–	–	1771536	Казахстан
						–		–		1771536	–		
2	2	5877-7777-0201 (пл) (об)	**Насосная станция пожаротушения нужды Speroni CS 65-160E**	**коМПЛ**	1	3319909,37		3319909		–	–	3319909	Казахстан
						–		–		3319909	–		
			Итого по разделу 2					**5 091 445**					
			в том числе										
			- оборудование, тенге					5 091 445					
			Итого по смете					**–**					
			Итого прямые затраты					**5 091 445**					
		НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (2%)		0			5 091 445					

НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12%)	0	5 091 445
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2%)	0	5 091 445
	Оборудование	0	5 091 445
Прил. 1 к Прогнозу соц.-эконом. развития РК на 2020-2024	в текущих ценах на 2021 год, К=1,050036		5 346 201
	Итого с К=0,9		**4 811 580,49**
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)	577 389,66	
	Всего по сметному расчету		**5 388 970,15**

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобиль

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

_____**Айсултан Ж.И.**

_____**Шелекбаев Д.А.**

Технадзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Авторский надзор "МастИнжПроект"

_____**Муканов К.Ж.**

_____**Сагингалиев А.Ж**