Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

**Заказчик:** ГУ «Отдел образования Щербактинского района» управления образования Павлодарской области
**Подрядчик:** ТОО "НВС-Строитель"
**Наименование строительства и его адрес:** Капитальный ремонт здания КГУ «Галкинская средняя общеобразовательная школа» отдела образования Щербактинского района, управления образования Павлодарской области, с.Галкино.

**СПРАВКА №3** от "16" сентября 2022 года
**о стоимости выполненных работ и затрат**
за сентябрь 2022 года

| | | | Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **№126** | **28.02.2022** | | | ТОО | |
| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | | |
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце **(за июль)** без НДС | из графы 1 | | | | | | **НДС** | **Всего к оплате** |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт здания КГУ «Галкинская средняя общеобразовательная школа» отдела образования Щербактинского района, управления образования Павлодарской области, с.Галкино. | 58 374 338,40 | 22 879 226,72 | | | | | | | 2 745 507,21 | 25 624 733,93 |
| **удержание по договору 5%** | | | | | | | | | | 1 281 236,70 |
| | | | | | | | | | **2 745 507,21** | **24 343 497,23** |

ЗАКАЗЧИК:
**Руководитель ГУ «Отдел образования Щербактинского района» управления образования Павлодарской области,**
**БИН 990440005891**

_____ **Итемгенов М.А.**

ПОДРЯДЧИК:
**Директор ТОО "НВС-Строитель",**
**БИН 991240001834**

_____ **Любушкин Г.С.**

ЭКСПЕРТ(Ы) ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

**ТОО "Аймереке", БИН 930540000893**

_____ **Ноженко В.А.**

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

21-05
Форма

Заказчик: **ГУ «Отдел образования Щербактинского района» управления образования Павлодарской области, БИН 990440005891, с.Шарбакты, ул.ТАУЕЛСИЗДИК, 53, тел. 8-71836-22715**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "НВС-Строитель", БИН 991240001834, г.Павлодар, Торайгырова, 56-44, Тел.: 8-7182-558979**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ «Галкинская средняя общеобразовательная школа» отдела образования Щербактинского района, управления образования Павлодарской области, с.Галкино**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГУ «Галкинская средняя общеобразовательная школа» отдела образования Щербактинского района, управления образования Павлодарской области, с.Галкино**
(наименование)

**Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №126 от 28.02.2022 г.**

**Акт приемки выполненных работ №3 от "16" сентября 2022 г.**
за сентябрь 2022 г.
**на Капитальный ремонт здания КГУ «Галкинская средняя общеобразовательная школа» отдела образования Щербактинского района, управления образования Павлодарской области, с.Галкино.**

Составлен в текущих ценах с 10.06.21 г.

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Раздел 1 Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 10 414-104-0501 | | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 62,3365 | 117 | | 7 293 | | – | | 7 876 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 583 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11 412-102-0205 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км | т·км | 311,6825 | 47 | | 14 649 | | – | | 15 821 |
| | | | | | – | | – | | – | 1 172 | |
| | | **Итого по Разделу 1** | | | | | **23 697** | | | | |
| | **Раздел 2 Кровля** | | | | | | | | | | |
| | **2.1 Жесткая кровля** | | | | | | | | | | |
| 3 | 18 1112-0101-1303 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=72 % | м2 утепляемого покрытия | 1560 | 971,14 | 53,77 | 1 514 978 | 83 882 | 544657 | 652961 | 2 341 374 |
| | | | | | 568,23 | 13,11 | 886 439 | 20 452 | – | 173 435 | |
| 4 | 20 234-101-0206 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 | м3 | 160,68 | 28105 | | 4 515 911 | | 4515912 | | 4 877 184 Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 361 273 | |
| | **2.2 Слуховые окна** | | | | | | | | | | |
| 5 | 22 223-102-0102 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный | м2 | 1,28 | 26088 | | 33 393 | | 33393 | | 36 064 Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 2 671 | |
| | | **Итого по Разделу 2** | | | | | **7 254 622** | | | | |

**Отдел 2 Добавить в смету по Корректировочной смете №1**

**Раздел 4 Фасад**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 1108-0701-0101 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР=72 % | м2 вертикальной проекции | 1140,24 | 823,63 | 45,88 | 939 136 | 52 314 | 282095 | 452799 | 1 503 290 |
| | | | | | | 530,35 | 21,19 | 604 726 | 24 162 | – | 111 355 | |
| 7 | 7 | 1115-0109-0502 | Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР=72 % | м2 поверхности облицовки | 1140,24 | 2828,46 | 9,08 | 3 225 123 | 10 353 | 1610680 | 1156373 | 4 732 016 |
| | | | | | | 1406,8 | 1,74 | 1 604 090 | 1 984 | – | 350 520 | |
| 8 | 8 | 224-101-0303 | (прим) металлосайдинг оцинкованнный с защитным покрытием К=1,150; | м2 | 1311,276 | 3698 | | 4 849 099 | | 4849099 | | 5 237 027 |
| | | | | | | – | | – | | – | 387 928 | |
| 9 | 9 | 224-105-0115 | (прим) Планка соединительная для металлосайдинга, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 166 | 819 | | 135 954 | | 135954 | | 146 830 |
| | | | | | | – | | – | | – | 10 876 | |
| 10 | 10 | 224-105-0103 | (прим) Планка стартовая для металлосайдинга с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 76 | 729 | | 55 404 | | 55404 | | 59 836 |
| | | | | | | – | | – | | – | 4 432 | |
| 11 | 11 | 224-105-0106 | (прим) Планка угла наружного для сайдинга с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 96 | 1003 | | 96 288 | | 96288 | | 103 991 |
| | | | | | | – | | – | | – | 7 703 | |
| | **Раздел 5 Актовый зал** | | | | | | | | | | | |
| 12 | 12 | 1146-0401-0606 | Потолки подвесные . Разборка НР=72 % | м2 | 126 | 768,77 | 51,94 | 96 865 | 6 544 | – | 67422 | 177 430 |
| | | | | | | 716,83 | 26,36 | 90 321 | 3 321 | – | 13 143 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 1108-0701-0201 | Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м НР=72 % | м2 горизонтальной проекции | 126 | 1209,06 | 5,58 | 152 342 | 703 | 43551 | 78057 | 248 831 |
| | | | | | | 857,84 | 2,58 | 108 088 | 325 | – | 18 432 | |
| 14 | 14 | 1212-0104-0504 | Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР=72 % | м2 | 150 | 257,77 | – | 38 666 | – | – | 27840 | 71 826 |
| | | | | | | 257,77 | – | 38 666 | – | – | 5 320 | |
| 15 | 15 | 1115-0108-1401 | Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=72 % | м2 | 126 | 1581,21 | 160,56 | 199 232 | 20 231 | – | 135657 | 361 680 |
| | | | | | | 1420,65 | 74,69 | 179 002 | 9 411 | – | 26 791 | |
| 16 | 16 | 232-401-0101 | Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм | м2 | 126 | 3122 | | 393 372 | | 393372 | | 424 842 |
| | | | | | | – | | – | | – | 31 470 | |
| 17 | 17 | 1115-0203-0201 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=72 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 100 | 1279,72 | 78,7 | 127 972 | 7 870 | 34562 | 66178 | 209 682 |
| | | | | | | 855,4 | 63,74 | 85 540 | 6 374 | – | 15 532 | |
| **18** | 18 | 1211-0101-0109 | Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 % | м2 | 150 | 1308,15 | 29,16 | 196 223 | 4 374 | 30338 | 118746 | 340 167 |
| | | | | | | 1076,74 | 22,76 | 161 511 | 3 414 | – | 25 197 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 19 1115-0405-0105 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 % | м2 окрашиваемой поверхности | 150 | 446,6 | 3,34 | 66 990 | 501 | 21722 | 32401 | 107 343 |
| | | | | | 298,45 | 1,55 | 44 768 | 233 | – | 7 951 | |
| | **Итого по разделу 2 Добавить в смету** | | | | | | **13 724 791** | | | | |
| | **Отдел 2 Добавить в смету по Корректировочной смете №2** | | | | | | | | | | |
| | **Раздел 4 Фасад** | | | | | | | | | | |
| 20 | 1 1108-0701-0101 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР=72 % (над окнами для откосов) | м2 вертикальной проекции | 200 | 823,63 | 45,88 | 164726 | 9176 | 49480 | 79422 | 263680 |
| | | | | | 530,35 | 21,19 | 106070 | 4238 | – | 19532 | |
| 21 | 2 1115-0109-0502 | Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР=72 % | м2 поверхности облицовки | 14,30 | 2828,46 | 9,08 | 40435 | 130 | 20194 | 14498 | 59328 |
| | | | | | 1406,8 | 1,74 | 20111 | 25 | – | 4395 | |
| 22 | 3 224-105-0103 | (прим) Планка стартовая для металлосайдинга с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 290 | 729 | | 211410 | | 211410 | – | 228323 |
| | | | | | – | | – | | – | 16913 | |
| 23 | 4 1115-0108-1902 | Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=72 % | м | 258 | 1954,22 | 7,17 | 504189 | 1850 | 357350 | 104676 | 657574 |
| | | | | | 561,97 | 1,53 | 144988 | 395 | – | 48709 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Раздел 5 Актовый зал** | | | | | | | | | | |
| 24 | 5 1115-0405-0105 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 % К=2 | м2 окрашиваемой поверхности | 150 | 446,6 | 3,34 | 66990 | 501 | 21722 | 32401 | 107342 |
| | | | | | 298,45 | 1,55 | 44767,5 | 232,5 | – | 7951 | |
| | **Раздел 7 Дополнительные работы** | | | | | | | | | | |
| 25 | 6 1106-0301-0701 | Каркасы пространсвенные для навесов над подвальныи спусками. Изготовление НР=72 % | т | 0,699 | 24631,47 | 1733,27 | 17217 | 1212 | 201 | 11637 | 31162 |
| | | | | | 22610,2 | 511,25 | 15805 | 357 | – | 2308 | |
| 26 | 7 1109-0701-0127 | Конструкции решетчатые Сборка навесов над подвальными спусками | т | 0,699 | 217116,42 | 14372,61 | 151764 | 10046 | 3584 | 101307 | 273317 |
| | | | | | 197616 | 3676,73 | 138134 | 2570 | – | 20246 | |
| 27 | 8 214-205-0102 | Труба стальная 40х40 | т | 0,699 | 561429 | | 392 439 | | 392439 | | 423 834 Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 31 395 | |
| 28 | 9 1112-0101-0716 | Покрытие кровельное из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м2 кровли | 47,6 | 828,66 | 22,3 | 39440 | 1061 | 3555 | 25365 | 69990 |
| | | | | | 731,66 | 8,53 | 34824 | 406 | – | 5184 | |
| 29 | 10 224-103-0719 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм К=1,15 (основная крыша, слуховые окна и крыша в приямки) | м2 | 54,74 | 3612 | | 197 721 | | 197721 | | 213 538 Казахстан |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | – | – | – 15 818 |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 2 Добавить в смету** | **2 328 088** |
| **Всего** | **23 331 199** |
| **Временные здания и сооружения 1,2% К=0,8** | **279 974** |
| **Итого** | **23 611 173** |
| **Непредвиденные работы и затраты 2%** | **472 223** |
| **Итого** | **24 083 397** |
| **Понижающий коэффициент** | **0,95** |
| **Итого с учетом понижающего коэффициента** | **22 879 226,72** |
| НДС (12 %) | 2 745 507,21 |
| **Всего с учетом НДС 12%** | **25 624 733,93** |

**Принял (Заказчик)**

**ГУ «Отдел образования Щербактинского района» управления образования Павлодарской области, БИН 990440005891**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель** _____ **Итемгенов М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Технадзор**

**ТОО "Аймереке", БИН 930540000893**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Эксперт** _____ **Ноженко В.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "НВС-Строитель", БИН 991240001834**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** _____ **Любушкин Г.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

**ТОО "КазахЭнергоПром", БИН 040240002189**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**ГИП** _____ **Сейсебаев А.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)