Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«03» 10 2022 года

Заказчик:**ГУ Мартукский РО архитектуры, градостроительство и строительство.И.о. руководителя ЕденоваЭ.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается)

«» 2022г. ТОО «АЭSandLimited»Республика Казахстан, Актюбинское область, ул.ГагаринаДиректор Рахатұлы Ұлан, БИН 100940016554,тел.: +7 (778) -160- 56-56

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)

« » 2022 г. ТОО «Транзит Пром» Республика Казахстан, г.Актобе, район Алматы, проспект Абылхаир хана 2.Эксперт Халиков И.Б№KZ78VJE00036526 от03.04.2018г.,БИН 120240012936 тел.:+7(777)664-33-44.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)

« » 2022 г. ТОО «Актам инжиниринг» Искаков А.К.,БИН 060440000193договор №55А от 01.08.2022, Республика Казахстан,Актюбинская область, район Астана, пр.АлииМолдагуловой 56Е, тел.: +7 7132-41-44-20

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Газификация скотобазы КХ «Наурызгали», по адресу уч.№41 «В» с.ЖайсанМартукского района Актюбинской области»***,I(нормальный) - уровень ответственности.

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности,техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: **Республика Казахстан, Актюбинская область, Мартукский район, с Жайсан.**

область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации

«__»_____20__года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

✓ 1) **ГУ Мартукский РО архитектуры, градостроительство и строительство**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года

№_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

ГУ Мартукский РО архитектуры, градостроительство и строительство

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации)ТОО «Актам инжиниринг», ГСЛ №18017223 от17.09.2018 г, № А-91-21 №42 от 22.07.2022

наименование проектной организации, номер проекта, утвержденного(й)

ГУ Мартукский РО архитектуры, градостроительство и строительство№ А-91-21

дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: август 2022года;

окончание работ: октябрь2022 года;

при продолжительности строительства, месяц: 1,5

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1,5

фактически, месяц:1,5

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Общая протяженность газопровода	метр	1545,5		1545,5	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальныйпериод

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Фактически
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее-м2)		
Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числоквартир	площадьквартир, м2		числоквартир	площадьквартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных						

трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

«Газопровод высокого давления принят из полиэтиленовые трубы по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011, ГОСТ-10704-91».

Протяжённость газопровода высокого давления изполиэтиленовые трубысоставляет 1466 пм в том числе:

диаметром 63х5,8мм – 1466п.м

Протяжённость газопровода высокого давления изстальные трубы составляет 6,5 пм в том числе:

диаметром 57х3,5мм – 6,5п.м

Протяжённость газопровода низкого давления изстальные трубы составляет 73 пм в том числе:

диаметром 32х2,8 мм – 72п.м

диаметром 57х3,0 мм – 2п.м

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **12770,619**тысяч тенге, в том числе
строительно-монтажных работ**10944,121**тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря**458,128**тысяч тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **12770,619** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ**10944,121**тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено **%**(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***«Газификация скотобазы КХ «Наурызгали»,***
принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик
ЕденоваЭ.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись руководителя

М.П. (при наличии)

Технический надзор:
ТОО «Транзит Пром»,Халиков И.Б.
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии)руководителя

подпись, дата

М.П. (при наличии)

Авторекий надзор:
ТОО«Актам инжиниринг», Искаков А.К.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность)

подпись, дата

М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «АЭSandLimited», Рахатұлы Ұлан.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись руководителя

М.П. (при наличии)

Приложение 15
к акту приемки объекта в
эксплуатацию

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицыизмерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженностьтрубопровода	м	1545,5	
2	Протяженностьвоздушнойпрокладки:	м		
3	1) наэстакадах	м		

4	2) наопорах	м	73
5	3) безопорнаяпрокладка	м	
6	Количествоопор	шт	16
7	Протяженностьподземнойпрокладки:	м	
8	1) в проходныхканалах	м	
9	2) в полупроходныхканалах	м	
10	3) бесканальнаяпрокладка	м	
11	Количествоколодцев (камер)	шт	
12	Количествокомпенсаторов	шт	
13	Количествоотводов d = 57	шт	9
14	d =32		5
15	d =63		3
16	Количествозадвижек d =	шт	
17	Вентили (клапан) d =	шт	
18	Краншаровой d =50	шт	1
19	d =32	шт	1
20	Сифоны (гидрозатворы)	шт	
21	Переходники63х57мм	шт	3
22	d =50х32		1
23	Затворыповоротные	шт	
24	Регуляторыдавления	шт	
25	Скважины	шт	

Горизонтальныйразрезскважины (колодца)

Масштаб _____

Вертикальныйразрезскважины (колодца)

Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Коли-чество	Примечание
1	Труба	SDR11	ПЭ	Ø63х5,8	1466	ГОСТ Р 50838-2011
2	Труба		металл	Ø57х3,0	2	ГОСТ 10704-91
3	Труба		металл	Ø32х2,8	71	ГОСТ 10704-91
4	ГРПШ	04-2У-1	металл		1	

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик

Еленова Э. _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

М.П. (при наличии)

Авторский надзор

Искаков А.К. _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

М.П. (при наличии)