Форма 2-В

Генподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бер-Нур-Тараз"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс-2015"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт зданий СШ Ломоносов**

(наименование, адрес)

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 6 от 25.07.2018г.**

Акт
выполненных работ на август месяц 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Хол					
		Демонтажные работы					
1	1	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы мозаично-бетонные. Разборка покрытия	м2	312.0	1490.69	465,095
			Накладные расходы				272,659
			Сметная прибыль				59,020
			Монтажные работы				
			Полы				
2	2	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная - пленка поливинилхлоридная на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	312.0	1296.10	404,383
			Накладные расходы				213,177
			Сметная прибыль				49,405
3	3	2113-0810-0305 РСНБ РК 2015	Пленка поливинилхлоридная	1000 м2	0.34944	447264.00	156,292
			Сметная прибыль				12,503
4	4	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	465.7	749.60	349,089
			Накладные расходы				111,307
			Сметная прибыль				27,615
5	5	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	345.0	-97.80	-33,741
			Накладные расходы				-2,012
			Сметная прибыль				-2,062
6	6	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	395.0	3827.67	1,511,930
			Накладные расходы				346,839
			Сметная прибыль				123,286
7	7	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	300.0	1768.21	530,463
			Накладные расходы				58,685
			Сметная прибыль				34,386
			Тамбур				
			Демонтажные работы				
8	8	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	26.0	216.30	5,624

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				3,464
			Сметная прибыль				665
9	9	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	16.0	574.61	9,194
			Накладные расходы				5,253
			Сметная прибыль				1,082
10	10	Перечень материалов и оборудования п.1	Пеноплекс	м3	3.0000	18550.89	55,653
11	11	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	22.4	811.77	18,184
			Накладные расходы				15,027
			Сметная прибыль				2,657
12	12	2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	25.76	2285.00	58,862
			Сметная прибыль				4,709
			Полы				
13	13	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная - пленка поливинилхлоридная на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	11.2	1296.10	14,452
			Накладные расходы				7,618
			Сметная прибыль				1,766
14	14	2113-0810-0305 РСНБ РК 2015	Пленка поливинилхлоридная	1000 м2	0.012488	447264.00	5,585
			Сметная прибыль				447
15	15	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11.2	749.60	8,358
			Накладные расходы				3,978
			Сметная прибыль				987
16	16	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	11.2	-97.80	-1,090
			Накладные расходы				-72
			Сметная прибыль				-93
17	17	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	11.2	3827.67	42,679
			Накладные расходы				12,398
			Сметная прибыль				4,406
18	18	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	7.00	1768.21	12,377
			Накладные расходы				1,527
			Сметная прибыль				894
			Внутренняя отделка тамбура				
19	19	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	11.0	1459.90	16,059
			Накладные расходы				9,269
			Сметная прибыль				2,003
20	20	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	2.00	3296.56	6,593
			Накладные расходы				3,590

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				775
21	21	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	13.00	1124.78	14,622
			Накладные расходы				10,117
			Сметная прибыль				1,948
22	22	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	13.00	669.84	8,708
			Накладные расходы				5,049
			Сметная прибыль				1,082
23	23	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	14.00	855.88	11,982
			Накладные расходы				5,099
			Сметная прибыль				1,171
24	24	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	12.00	813.34	9,760
			Накладные расходы				5,558
			Сметная прибыль				1,173
25	25	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	22.992	7817.50	179,740
			Накладные расходы				119,401
			Сметная прибыль				23,931
26	26	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	22.992	32248.00	741,446
			Сметная прибыль				59,316
27	27	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	5.25	2517.62	13,218
			Накладные расходы				4,720
			Сметная прибыль				1,435
28	28	2109-0304-0205 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	8.00	74894.00	393,194
			Сметная прибыль				31,455
			Крыльцо - КР1				
29	29	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2.95	2021.74	5,964
			Накладные расходы				945
			Сметная прибыль				553
30	30	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0.9	20391.89	18,353
			Накладные расходы				2,050
			Сметная прибыль				1,632
31	31	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.00826	299677.00	2,475
			Сметная прибыль				198
32	32	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	2.95	1217.35	3,591
			Накладные расходы				2,382
			Сметная прибыль				478
33	33	2104-0509-0103 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2	3.009	1723.00	5,185
			Сметная прибыль				415

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Цоколь				
34	34	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности декоративной плиткой под рванный гранит бордового цвета (типа "Кабанчик")	м2 поверхност и облицовки	2.13	7535.91	16,051
			Накладные расходы				5,962
			Сметная прибыль				1,761
35	35	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	5.0000	14676.59	73,383
			Накладные расходы				9,745
			Сметная прибыль				2,036
			Монтажные работы				
36	36	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением	м3	2.0000	8755.27	17,511
			Накладные расходы				1,595
			Сметная прибыль				408
37	37	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0.51	20959.11	10,689
			Накладные расходы				1,716
			Сметная прибыль				992
38	38	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0.2	20391.89	4,078
			Накладные расходы				456
			Сметная прибыль				363
39	39	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.005992	299677.00	1,796
			Сметная прибыль				144
40	40	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	2.14	1217.35	4,897
			Накладные расходы				1,728
			Сметная прибыль				347
41	41	2104-0509-0103 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2	2.1828	1723.00	3,761
			Сметная прибыль				4,062
			Цоколь				
42	42	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности декоративной плиткой под рванный гранит бордового цвета (типа "Кабанчик")	м2 поверхност и облицовки	0.3	7535.91	2,261
			Накладные расходы				840
			Сметная прибыль				248
43	43	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждени я	6.8	16590.58	112,816
			Накладные расходы				15,453
			Сметная прибыль				10,261
44	44	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	21.46	416.00	8,927
			Сметная прибыль				714
45	45	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	21.46	219.00	4,700
			Сметная прибыль				376
			ИТОГО:				5,305,146
			Накладные расходы				1,252,532
			Сметная прибыль				458,447
			Итого:				7,016,125
			Итого с понижающим коэффициентом 0,7501574				0.75
			Всего:				4,699,284

Принял: Генподрядчик ТОО "Бер-Нур-Тараз"

Директор _____ Есбосынов Н.Н.

Сдал : Субподрядчик ТОО "Құрылыс-2015"

Директор _____ Абильдаев С.