Заказчик: КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Форма КС-3

Подрядчик: Полное товарищество "ЕРКЕН и К"

Договор подряда (контракт): №132/22 от 30.05.2022г.
Дополнительное соглашение: №132/22-1 от 14.07.2022г.

По объекту: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 10 посещений в смену в с. Биназар Мойынкумского района Жамбылской области

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2022г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							
		С начала строительства по отчетный период	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 10 посещений в смену в с. Биназар Мойынкумского района Жамбылской области	7 612 177	6 796 587	815 590	0	7 612 177	6 796 587	815 590	0
2	Итого к оплате	7 612 177				7 612 177			
3	В т.ч. НДС	815 590				815 590			

Заказчик:

КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

_____

Подрядчик:

Полное товарищество "ЕРКЕН и К"

Директор _____ Нуртаза А.Е.

Технический надзор:

ТОО "Зеин Групп"

Эксперт _____ Кураев Х.М.

Авторский надзор:

ТОО "Elite Project Company GS"

_____ Болатбеков Т.Л.

Приложение 1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области",
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ПТ ЕРКЕН г К, БИН 970740003317 Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Исанович,54а
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 10 посещений в смену в с. Биназар Мойынкумского района Жамбылской области»
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракта) № 132/22 от 30.05.2022г.

Акт выполненных работ № 1

за июль (месяц) 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах по 1 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ НА 10 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ Локальная смета №02-01-01Общестроительные работы.										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаватором с "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3										
			м3 грунта		94	313,44	313,44	29463	29464	–	3578	35684
						–	52,86	–	4969		2643	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2										
			м3 грунта		3	1700,62	–	5102	–	–	3673	9477
						1700,62	–	5102	–		702	
3	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 10 м										
			м3 грунта		54	27,54	27,54	1487	1487	–	452	2096
						–	11,68	–	631		188	
4	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта										
			м3 грунта		216	20,26	20,26	4376	4376	–	1336	6169
						–	2,89	–	1856		387	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Группа 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 10 м										
			м3 грунта	54		27,54	27,54	1487	1487	–	454	2096
						–	11,68	–	631		155	
6	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Группа 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта										
			м3 грунта	216		20,26	20,26	4376	4376	–	1336	6169
						–	8,59	–	1855		487	
7	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1										
			м3 грунта	46		15,93	15,93	733	733	–	224	1033
						–	6,75	–	310		77	
8	1101-0201-0505 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	46		173,82	79,75	7996	3668	–	4208	13396
						93,07	39,01	4327	1794		992	
9	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пол и планировка. Изменение уровня, подсыпка грунта										
			м3 грунта	49		5107,25	0,63	250255	31	8441	174094	456297
						4934,34	0,30	241783	15		33949	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	215-203-0504	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0047	0,2303	34153,00				7865		
10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Трамбовка пазух котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1										
			м3 грунта	2		878,80	–	1758	–	–	1203	3265
						878,80	–	1758	–		232	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					307833	45621	8441	190822	537692
								252970	12060	–	39828	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					537683				
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты										
11	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом										
			м2	32,2		2458,24	159,57	79155	5138	64185	10962	97326
						365,34	50,81	9832	1829		7209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0104	0,59348	3266,00				1925		
11.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0298	0,95856	2002,00				2861		
11.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1591-2006 марки МГ 70/130	т	0,0124	0,39928	146458,00				58478		
12	1106-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство										
			м3	34,38		26737,83	1382,09	712344	47538	541592	122441	901808
						3578,58	386,47	122924	13126		16785	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	34,86525	14288,00				498563		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	1108-0101-0367 РСНБ РК 2015 Прим. к табл. 9	Гидроизоляция с бомазой обмазочной битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки вертикаль. бетонн. стен, фундаментов										
			м2	92		904,07	20,27	83174	1865	52755	26809	118252
						316,37	2,97	28554	273		8799	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,01472	155209,00				2329		
13.2	261-107-0254	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,02208	53822,60				1188		
13.3	261-105-0504	Мастика резине Мастика морелостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	220,8	225,00				49230		
14	1109-0101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов										
			м2	18,4		1166,06	12,02	21456	232	12480	8233	32065
						475,21	5,94	8744	109		2375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	212-101-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,031	0,5704	15381,00				8773		
14.2	261-107-0327	Стекло жидкое калийное	т	0,0005	0,0092	402709,00				3705		
		Выпуски										
15	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Выпуски.Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
			т		0,034432	275482,00	–	6458	–	6458	–	6975
						–	–	–	–		517	
16	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Арматура над отверстиями. Армирование										
			т		0,010048	16836,20	1527,04	169	16	1	146	340
						15277,20	666,60	154	7		25	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,08	0,002813	112,00				0		
17	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012										
			т		0,010048	250492,00	–	2517	–	2517	–	2718
						–	–	–	–		201	
18	1111-0101-1363 РСНБ РК 2015	Устройство цементных покрытий с пропиткой битумом										
			м2	1,16		2458,24	159,57	2852	185	2313	395	3807
						308,34	56,81	354	66		260	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0104	0,021344	3266,00				70		
18.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0258	0,034568	3002,00				104		
18.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0124	0,014384	146459,00				2167		
19	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Прим. к табл. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство										
			м3	3,6		26854,20	3992,98	96675	7178	61167	27424	134027
						7806,96	462,36	28395	1743		9928	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	212-101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 5475-2010 F50, W4	м3	1,015	3,654	14523,00				53067		
20	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012										
			т		0,148656	250492,00	–	36496	–	36496	–	39416

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
											2026	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1041296 188955	63429 15653	779894 --	196410 99017	1336724
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1336723				
		РАЗДЕЛ 3.Стены										
21	1108-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		42,94	14056,25 7165,40	1640,65 411,47	1052975 307682	70450 17669	653823	302576 106844	1442395
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,24	10,3056	18599,00				191674		
21.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,38	16,3172	28382,00				463115		
22	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки кирпичные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		115	3929,83 1926,97	115,80 29,13	451930 223902	13087 3350	214941	211344 53062	716356
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,023	2,645	19066,00				50430		
22.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0504	5,796	28382,00				164502		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1484905 531584	83537 21019	869784 --	513920 155906	2158731
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2158731				
		РАЗДЕЛ 4.Рамы РМ1,2										
23	1108-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3		2,02	36649,57 8857,05	8348,58 1209,80	74032 17891	16804 2444	45337	18805 7403	99940
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	2,0503	20644,00				42326		
24	1108-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство ВСО	м3		2,95	42439,17 16302,01	5889,67 1436,37	125196 48681	17374 4237	50141	29156 13668	187220
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	2,99425	18214,00				54537		
25	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Стержни арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,175670	267997,00 --	-- --	49248 --	-- --	49248	-- 3700	49948
26	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Стержни арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,651832	250492,00 --	-- --	163279 --	-- --	163279	-- 13662	176841

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	1106-0501-0067 РСНБ РК 2015 Пер. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг										
			т		0,0130394	927760,99	1443,99	12097	19	8551	3217	16539
						270408,60	630,51	3527	8		1225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
27.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,013039	655849,00				8552		
		Перемычки										
28	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Пер. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство										
			м3		0,28	45757,59	4521,42	12812	1266	6391	4491	18688
						16623,90	1003,12	4655	281		1364	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
28.1	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,2842	16302,00				4633		
28.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,086	0,02408	34153,00				822		
28.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0251	0,007028	60737,00				427		
29	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012										
			т		0,0082476	267997,80	–	2210	–	2210	–	2387
						–	–	–	–		177	
30	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012										
			т		0,017424	250492,80	–	4365	–	4365	–	4714
						–	–	–	–		349	
31	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Пер. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Установка										
			шт. сборных конструкций		30	653,60	249,30	19608	7479	6396	8884	30750
						191,11	89,29	5733	2779		2378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
31.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0114	0,342	18701,00				6396		
32	222-102-0101 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84										
			м3		0,0512	72847,60	–	62007	–	62007	–	66968
						–	–	–	–		4961	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					521854	36942	404425	83233	653495
								80497	8149	–	45207	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					653494				
		Кирпичные										
32	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Удаление пыли	м2 площади удаления		27,8	290,29	34,46	6958	958	3726	2479	10192
						81,79	13,08	2274	364		755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
82.1	211-201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,051	1,4126	2627,00				3725		
83	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		2,224	21338,68 4176,06	7,68 –	47235 9288	17 –	37930	8730 4477	60443
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	2,26848	14298,00				32435		
		Бетон										
88	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		0,2	250,29 81,79	33,46 13,08	1562 507	214 81	831	553 168	2273
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	211-201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,051	0,2162	2627,00				831		
89	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		0,248	21338,68 4176,06	7,68 –	5367 1036	2 –	4219	974 499	6740
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,25296	14298,00				3617		
90	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытие бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия		0,2	1976,78 396,24	106,27 46,19	6676 2419	659 249	3598	2599 735	9919
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0306	0,18922	16302,00				3083		
91	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается площадь: Покрытия бетонные. Устройство, прибавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1502	м2 покрытия		0,2	-198,23 -22,48	-9,47 -4,73	-1229 -139	-58 -29	-1632	-189 -111	-1499
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0102	0,06304	16302,00				1031		
		Линолеумные										
93	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		36	250,29 81,79	33,46 13,08	9016 2944	1241 471	4825	3210 928	13198
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	211-201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,051	1,836	2627,00				4823		
94	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		2,88	21338,68 4176,06	7,68 –	61567 12027	22 –	49118	11395 5206	78270
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	2,9376	14298,00				42002		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге									179536

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №02-03-01	тенге								4866165

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата машинистов	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. материалы	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12

СКЛАД УТЛЯ Локальная смета №03-01.Общестроительные работы.

Земляные работы

1	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты I группы в траншеях. Разработка в отвал экскаватором "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	41		313,44 --	313,44 52,86	12851 --	12851 2167	--	1560 1153	15564
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кстр=3,2	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в коллекторах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2		1700,62 1700,62	-- --	3401 3401	-- --	--	2449 468	6318
3	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты I группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	20		260,57 --	200,57 43,95	6775 --	6775 1143	--	823 608	8206
4	412-102-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	1тнм	136,5		68,00 --	-- --	9272 --	-- --		-- 710	9982
5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты I,2 группы. Работы на отвале	м3 грунта	20		17,96 2,83	18,08 0,39	467 74	392 166	1	173 51	691
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	211-201-0007	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00002	0,00052	2627,00				5		
6	1101-0301-0304 РСНБ РК 2015	Планировка и уплотнение бульдозером мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов I	м3 грунта	21		16,93 --	16,93 0,75	335 --	335 142	--	102 35	472
7	1101-0101-0414 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты I группы (поправка грунтов внутри здания). Разработка в отвал экскаватором "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	25		669,90 24,74	642,90 204,99	14061 519	13542 2305	--	3473 2403	19937
8	1101-0201-1501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы без уплотнения экскаватором-погрузчиком грейферным	м3 уплотненного грунта	76		173,92 92,97	79,75 19,01	13210 7149	6061 2965	--	7282 1639	22132

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, котлованы неглубокие и ямы. Земляные крючья. Грунты группы 1	м3 грунта	1		878,80	–	879	–	–	633	1633
						878,80	–	879	–		121	
		Фундаменты. Фундамент ФХ1										
10	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3 ж/д. Устройство	м3	10,8		68233,73	667,84	650514	7213	389851	51168	757817
						4939,10	257,17	53456	2779		56135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
10.1	234-103-0331	Плита из пенополиизоциануратa ГОСТ 16381-77 с жесткими облицовками с двух сторон алюминиевой фольгой толщиной 50 мкм с тиснением толщиной от 30 до 40 мм	м3	1,015	10,962	52237,60				572622		
11	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ Т 23279-2012	т		0,10788	250492,00	–	27023	–	27023	–	29185
						–	–	–	–		2162	
12	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,60456	736520,99	1443,99	448271	873	396500	43934	528342
						79228,00	630,51	47898	381		39136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
12.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 22110-2011 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединенные на сварке	т	1	0,60456	655549,00				396500		
13	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные. Устройство	м3	15,84		23039,85	1392,69	364984	12060	280266	56462	455526
						3578,58	338,47	56085	5361		33713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
13.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	1,015	16,0776	16566,00				266342		
14	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности		29,3	1166,06	12,62	23671	257	13767	9084	35375
						475,21	5,94	9647	121		3620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
14.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,031	0,6293	15381,00				9679		
14.2	261-107-0327	Стекло жидкое калийное	т	0,0005	0,01015	402709,00				4087		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №03-01:	Тенге								1886380
		ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:					6755828				6755828
		Предельные сметы и их содержание 2,6%					193011				
		ИТОГО					6948839				
		Запасы у резервная 0,9%					62563				
		ИТОГО					7011022				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					140280				
		ИТОГО:					7151302				
		С учетом конкурсной скидки К=0,9409090909					6709586				
		НДС 12%					805503				
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ					7512177				

Генеральный директор ТТ ЕРКЕН и К

_____ Нуртаза А.Е.

Авторский надзор: ТОО "Elite Project company B.S."

_____ Болгубаев Б.Н.

Генеральный директор ТОО "Зеин Групп"

_____ Кураев Х.М.