Заказчик: КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Форма КС-3

Подрядчик: Полное товарищество "ЕРКЕН и К"

Договор подряда (контракт): №132/22 от 30.05.2022г.
Дополнительное соглашение: №132/22-1 от 14.07.2022г.

По объекту: **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 10 посещений в смену в с. Биназар Мойынкумского района Жамбылской области**

Справка №3

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2022г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							
		С начала строительства по отчетный период	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	**Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 10 посещений в смену в с. Биназар Мойынкумского района Жамбылской области**	39 736 712	33 946 755	4 257 505	1 532 452	15 246 028	13 605 810	1 633 503	6 715
2	**Итого к оплате**	**39 736 712**				**15 246 028**			
3	В т.ч. НДС	4 257 505				1 633 503			

Заказчик:

КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Подрядчик:

Полное товарищество "ЕРКЕН и К"

Директор _____ **Нуртаза А.Е.**

Технический надзор:

ТОО "Зейн Группа"

Эксперт _____ **Кураев Х.М.**

Авторский надзор:

ТОО "Elite Project Company GS"

_____ **Болатбеков Р.Н.**

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбыльской области"

(полное наименование, почтовый адрес, данные о банковских счетах, телефоны, фамилия, имя, отчество руководителя)

Подрядчик: Полное товарищество "ЕРКЕН и К"

(полное наименование, почтовый адрес, данные о банковских счетах, телефоны, фамилия, имя, отчество руководителя)

Стройка: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 10 посещений в смену в с. Бишкар Мойынкумского района Жамбыльской области

(наименование стройки)

Объект: Медпункт на 10 посещений в смену

(наименование объекта)

Договор (контракт) № 132/22 от 30.05.2022г.

Акт выполненных работ

за сентябрь 2022 (месяц, год)

№ п/п	№ локальной сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-сдельщиков	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-сдельщиков	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №03-01 Склад для угля. Общестроительные работы									
1	1	1-11-3-110-01-0302 Изм. к пп. п.п.п. 20	Грунты 1 группы грунтовых. Разработка с отсыпкой в кавальеры "Сторонняя земля" с полным вместимостью 0,65 м3		43	313,44	313,44	13551	13551	0	1560	15564
				563 (100,0)		6	52,86	0	2167		1193	
2	23	1-11-129-01-0716 Изм. к пп. п.п.п. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		69,3	887,25	22,61	88538	1569	5162	48875	136702
				62 кровли		739,97	8,85	45912	612		30499	
3	24	1-1224-102-0700	Профилированная листовая оцинкованной плоской профиля 44 по оцинкованной стали 0,7 мм СТ РК ГОСТ 500-1-2011		36,698	2209		81000		100000		181382
				67							10473	
4	25	1-1214-105-0100	Прокат листовой толщиной свыше 4 мм ГОСТ 14918-80 толщиной до 10,0 мм 1,5 мм		0,22126	359133		79461		79461		96250
				37							6350	
5	26	9-11-450-03-1202 Изм. к пп. п.п.п. 4	Окраска грунтом, количество слоев 2		77,7012	298,99	1,5	23235	117	18654	2930	33221
				62 кроме ин		121,16	0,72	9414	56		2363	
6	27	1-11-90-01-0102 Изм. к пп. п.п.п. 16	Фундаменты ленточные и основания бетонные под оборудование объемом до 1 м.3. Устройство		6,2	2419,37	1862,13	5221	361	3744	1072	6802
				60		87,01	134,01	1057	67		504	
7	28	1-11-90-03-0303	Бетон тяжелый на подземных конструкциях. Устройство при ширине		0,00414	4785,58	2250,75	3535	393	38	378	5306
				3		852,14	799,37	0,003	71		649	
8	29	1-11-90-03-0302 Изм. к пп. п.п.п. 16	Кладка стен подземных частей зданий и других бетонных сооружений. Монтаж		0,95	16287,76	57162,73	15483,7	53304	16307	53733	223130
				14 кроме ин		85122,2	15316,95	81096	14550		16530	
9	30	1-1223-009-0201	Бруски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м. II сорта ГОСТ 24454-2003		2	458767		917534		917534		1004257
				100							57723	
10	31	1-11-150-01-1002 К=2	Полы из линолеума с прямой бортовой сваркой по ПВХ основе. Устройство		16,5	4946,19	389,17	81619	5266	6420	19237	99741
				62 кроме ин		673,09	113,62	11070	1873		7855	
11	32	1-11-230-01-0101 Изм. к пп. п.п.п. 2	Покрытие полов из плиток керамических для полов неглазурованных на мастике. Устройство		16,5	[illegible]	3,21	7260	53	30226	2652	39731
				62 кроме ин		29,16	3,17	482	19		1293	
12	33	1-11-230-01-0102 Изм. к пп. п.п.п. 2 К=1,5	Покрытие полов из плиток керамических для полов неглазурованных на мастике. Устройство. Изменение: Стоимость материалов плиток керамических для полов принята по прайсу 12-2500-0101		16,5	[illegible]	0	7430	0	6048	1176	9867
				62 кроме ин		65,10	0	1082	0		650	
13	34	1-11-240-01-0101 Изм. к пп. п.п.п. 4	Плинтус из плиток керамических для полов. Устройство		33	1246,17	14,61	41129	482	16974	7372	55957

						Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.					
						Всего	в том числе	Всего	в том числе				
						заработная плата	эксплуатация машин	затраты труда рабочих-строителей	затраты машинного времени	материалы	Накладные расходы в соответствии с МДС 81-33.2004	Сметная прибыль в соответствии с МДС 81-33.2004	Индексы к ФЕР и ТЕР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			ч/ч нормативные затраты машинистов			90,95	29,50	36,257	2,517		17,910		
12	27	ГЭСН46-02-001-01 Изм. к пп. кал. 4	Фасад. Перфорированный профилированный лист	100 м2 фасада	1,10	92,95	9,05	140,09	13,63	13,96	63,76	17,66	
						72,15	9,3	79,26	10,23		11,01		
			ИТОГО:					1082626	97954	1356880	209307	2827174	
								237609	22307		122977		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе оборудование, поставляемое заказчиком							0			
			Временные здания и сооружения			2,09 %		59087					
			Итого с арендными										2996661
			Зимние удорожания			0,9 %		18869					
			Итого с зимними удорожаниями										2115430
			Непредусмотренные работы и затраты			2 %		42309					
			Итого с непредусмотренными работами и затратами										2157738
			Локальная смета №04-06-01 Наружное освещение										
1	1	ГЭСНр09-02-202	Сборка: для всех технологических опор к грунтам 2 группы	10	0,4	2914,83	0	1166	0	0	6,59	3169	
						2914,83	0	1166	0		1,00		
2	2	ГЭСНр01-01-010-01 Изм. к пп. кал. 16	Устройство основания фундаментов опор воздушных линий до 3 м3 на опору: железобетонных	1 м3	0,4	36160,37	1802,85	16463	721	7827	2159	13686	
						5486,04	434,04	2194	174		1095		
3	3	ГЭСН12-01-010-05	Перевозка строительных грузов самосвалами в пределах 10 км: 1 группа стоимость свыше 8 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т	0,5	40		251				249	
				100 м3							19		
4	4	ГЭСНр01-01-020-02	Обратная засыпка котлованов вручную. Устройство	100 м3 основания	0,03	6238,42	1511,92	187	46	173	53	427	
						469,85	825,71	48	41		52		
5	5	ГЭСНр09-03-112	Установка металлического опора под светильник	100 шт	0,15	51351,30	25001,79	7695	3750	300	3809	12182	
						21729	9919,93	3409	1435		925		
6	6	ГЭСНр09-03-009 Серия	Опора железобетонная К-6 м, тип ОГК-6	1	2	95408		190816		190816		286081	
				100 м							185,65		
7	7	ГЭСНр09-06-151-03 Изм. к пп. кал. 17	Труба стальная электросварная до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям в подвалах, туннелях и эстакадах	1	3	1330,02	93,73	4000	274	1600	1436	5503	
				1		933,16	32,84	1399	99		436		
8	8	ГЭСНр-12-02-013-03	Трубы стальные электросварные прямошовные, 3-4,5 мм, наружным диаметром 108 мм ГОСТ 10705-80	1	3	886		2658		2658		3553	
				1							308		
9	9	ГЭСНр-21-01-001-01	Болты анкерные монтажные ГОСТ 1759.0-87	1 т	0,088	314		28		28		40	
				1 т							3		
10	10	ГЭСНр-06-01-001-07 Изм. к пп. кал. 16	Лежень под рельсовый путь до 4 м. Установка: деревянного	1	0,0191	271914,99	1443,89	5222	28	0	1465	10435	
				1		276103	1390,51	1493	13		704		
11	11	ГЭСНр-09-03-013	Прожектор стальной горизонтальный напольного исполнения мощностью свыше 500 до 1000 вт, по сантиметровой сетке	1	0,0187	330910		6183		6183		8786	
				1							176		
12	12	ГЭСНр-09-03-009	Установка прожектора стальной горизонтальный напольного исполнения мощностью свыше 500 до 1000 вт, по сантиметровой сетке	1	0,0024	206127		495		495		707	
				1							84		
13	13	ГЭСНр-09-03-002	Светильник с лампой накаливания. Установка	1	3	2667,2	2998,04	8000	8994	98	9245	25246	
				100 шт		2667,2	2998,04	266,7	299,4		2002		
14	14	ГЭСНр-09-03-006	Светильник с лампой накаливания типа GALORA 300, мощность 300 Вт, 10 кг	1	3	38962		116886		116886		112575	
				100							11289		
15	15	ГЭСНр-09-05-025 Серия	Кронштейн консольный К-0,5-1,5 ГОСТ 23120-2002	1	1	8704		8704		8704		9400	
				100							701		

№ п/п	Позиция по смете	Обоснование расценки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения всего, руб.								
						Всего	в том числе	Всего	в том числе		Накладные расходы	Сметная прибыль	Сметная стоимость всего, руб.	Индекс к ФОТ по МДС
						строительных работ	монтажных работ	строительных работ	монтажных работ	машин и механизмов	строительных работ	строительных работ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
16	16	С1252-207-1020 Марка:	Бронированный трубопроводный КЖ1,2-1,2 1-4 ГОСТ 23110-2012		1	133,61		133,61		133,61			1053	142,14
				100 м										
17	17	ПЗ-080303-2007 Изм. и доп. изм. 17	Коробки с механическими выводами для проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4, 3 степени по конструктивному исполнению		2	2707,35	158,4	1449,95	317	5434	4268		22327	
				100 шт		1317	36,09	903,2	72		1054			
18	18	С1247-202-0415	Коробки монтажные распределительные для открытой установки с монтажными стеновыми закладными деталями КМ41235, IP44, в сборе, размером 85 мм х 85 мм х 40 мм		2	199		350		350			410	
				100 шт							206			
19	19	С1247-212-0701 Марка:	Клеммная колодка ШЕ-9		2	479		958		958			1045	
				100 шт							57			
20	20	ПЗ-050201-2002 Изм. и доп. изм. 17	Трубы из металлических материалов диаметром до 25 мм. Прокладка по основаниям пола		6	238,87	12,45	1791	73	335	1016		10327	
				м		239,24	2,07	1391	30		125			
21	21	С1241-207-0203	Трубы из полиэтилена высокого давления ПВД гладкие диаметром 25 мм		6	98		588		588			583	
				м							43			
22	22	ПЗ-050201-0901 Изм. и доп. изм. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в промышленных трубах		6	351,26	157,74	2106	946	270	864		3249	
				м кабеля		149,04	51,4	892	309		236			
23	23	ПЗ-090201-0810 Изм. и доп. изм. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и по ранее проложенным кабелям длине		30	484,81	194,14	4363	1747	810	1840		6099	
				м кабеля		272,19	61,02	2906	549		196			
24	24	С1243-107-0501	Кабели, силовые нераспространяющие горения, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 ГОСТ 7006		10015	223,53		85603		2503			5363	
				м							580			
25	25	ПЗ-050201-0201 Изм. и доп. изм. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж сетевых гранитных бетонитовых		51	379,13	106,81	19265	5446	2441	7990		39257	
				м кабеля		168,46	54,13	5136	2761		2182			
26	26	ПЗ-100104-0101	Покрытие сигнальной лентой кабеля, прокладываемого в траншее		9,61	3139,82	2239,83	1256	896	0	361		17246	
				км кабеля		9919,51	4530,87	396	195		129			
27	27	С1210-101-0501	Лента сигнальная пластмассовая, предназначена для предупреждения о прокладке подземных кабельных линий "Электра" размером 100 мм х 0,25 м		40	35		1420		1326			1012	
				м							122			
28	28	ПЗ-090201-0702 Изм. и доп. изм. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в ранее уложенных пластмассовых трубах по траншее		6	793,84	47,89	4755	287	963	1575		6836	
				м кабеля		209,04	156,26	1245	939		940			
29	29	ПЗ-090201-0906 Изм. и доп. изм. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в промышленных трубах		6	351,26	157,74	2106	946	270	864		3249	
				м кабеля		149,04	51,4	892	309		236			
30	30	ПЗ-090201-0410 Изм. и доп. изм. 17	Трубы из полиэтиленовых гладких для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях		6	109,08	37,92	1094	228	84	799		2614	
				м		131,68	52,34	790	314		212			
31	31	С1241-201-0512	Трубы полиэтиленовые гладкие для кабелей ПС 100 ЭПС 21 ГОСТ 18599-2001, размер 100 мм		5	1,04		5,24		5,24			6,20	
				м							0,29			
32	32	ПЗ-050201-2200 Изм. и доп. изм. 17	Вновь прокладываемые трубопроводы из полиэтиленовых труб для кабелей [illegible]		6	1057,44	57,48	6329	345	396	1383		11394	
				м		1426	34,99	8556	210		330			
33	33	С1248-[illegible]	Кабельная линия [illegible] до 35 кВ ГОСТ 31996-2012, марка [illegible]		[illegible]	594,04		10692		9[illegible]			17563	
				км							1587			
			ИТОГО:					450063	37[illegible]	8[illegible]	49649		579963	
								43[illegible]	4[illegible]		5795			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		2030				
			Итого с временными									596679
			Зимние удорожания			0,9 %		5370				
			Итого с зимними удорожаниями									602049
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		12041				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									614090
			Локальная смета N08-01-01 Наружные сети водопровода и канализации									
			Раздел: Полиэтилен									
1	1	Е11-010101-0,61 Пол. в дно. вых. 20	Грунты I группы с грузом. Разработка котлов экскаватором "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		57	313,44	313,44	17866	17866	0	2109	216,16
				м3 грунта	57	52,06		2967			1803	
2	2	Е11-010205-0,61 п.17 Н (табл. 11 п.3,179) Ктр=1,2	Грунты I группы. Разработка вручную траншей безукрепленных шириной свыше 2 м без крепления с откосами. Доработка грунта, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в отвалы и кавальеры и трамбовка, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1	1706,62	0	6002	0	0	4898	12,30
				м3 грунта	1	1706,62	0	6002	0	0	9,84	
3	3	Е11-010105-0,59 Н п.1 п. вых. вых. 20	Грунты I группы с грузом. Разработка котлованов экскаватором "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		1	260,62	260,62	783	783	0	93	0,47
				м3 грунта	1	43,95	0	132			70	
4	4	С9-01-102-4203	Перевозка грунтовых грузов самосвалами на расстояние нулевое. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км		15,3	65		994			86	1,74
				т груза							86	
5	5	Е11-010102-0001	Грунты. Ручная подготовка		3	17,90	17,90	54	54	0	20	0,06
				м3 грунта		2,83	0,99	8	19		6	
6	6	Е11-000104-0402	Планировка откосов. Засыпка. Зачистка вручную траншей, ширина 2 м и более (105 м2) при протяженности свыше 10 м. Грунты группы I		0,1	15,93	15,93	950	950	0	292	13,29
				м3 грунта		0	6,75	0	495		108	
7	7	Е11-000201-0501	Уплотнение грунта I-2 группы пневматическими трамбовками		0,1	173,83	79,75	10429	4785	0	5749	37,72
				м3		90,07	39,01	5404	2341		1294	
8	8	Е11-000204-0001	Засыпка вручную траншей		1	576,8	0	576	0	0	633	16,33
				м3		576,8	0	576	0	0	151	
9	9	Е11-220-9/1-0103 Н (п.4) п. вых. вых. 20	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Сварные с гидравлическим испытанием		0,025	40884,54	7359,576	42421	1836	271	10899	251,56
				км трубопровода		1153,990	277,922	10192	700		1866	
10	10	Е11-240-10/2-0,17	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10704-91 толщиной 3,5 мм		28,1	519		13278		13278		14,60
				м							1862	
11	11	Е11-220-01-0,03 Н (п.4) п. вых. вых. 20	Трубопроводы стальные, диаметр 100 мм. Изоляция изоляционной лентой с предварительной антикоррозионной обмазкой мастикой в два слоя		0,025	190357,20	3908,328	4758,9	97,7	31,09	7305	182,60
				км трубопровода		7940,17	156,329	119,0			3776	
12	12	Е11-220-7/1-0101	Трубопроводы стальные, диаметр 89 х 5 мм. Прокладка с использованием		0,025	1270,64	0	31,8		0	1530	38,25
				км трубопровода		50,80	0	31,8			754	
13	13	Е11-000201-0101 (п.4) п. вых. вых. 20	Засыпка песком		0,02	2345,03	1947,03	46,9	38,9	37,1	69	1,38
				м3		1172,52	973,52	23,5			43	
14	14	Е11-220-9/1-0101 (п.4) п. вых. вых. 1	Разборка труб стальных сварных диаметр 100 мм		0,025	3447,94	32125,76	86,2	802,7	12,6	4305	107,6
				км трубопровода		1378,78	10707,25	34,5	267,6		1087	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	C1241-114-0121	Переходы электросварные приварные из стали [illegible] по ГОСТ 17378-2001 (ГОСТ 17378-2001) размером 159х4,5-57х3,0 мм		1	949		949		949		1025
				001							766	
16	16	[illegible]-220901-0103	Болтовки и шпильки обратные чугунные диаметром 800 мм, 5 отверстий		1	2984,09	94,65	2984	95	3016	2569	3200
			болтовка или шпилька			1843,8	44,55	1844	45		386	
17	17	C1243-101-1205	Болтовка фланцевая с обрезиненным к типу EPDM, с неизолированной поверхностью, корпус из B900H, со штуцером для [illegible] контрольных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10 по ГОСТ 33259-2002 (ПН 100)		1	60250		60250		60250		65970
				001							4820	
18	18	[illegible]-221201-0103	Фланцы стальные приварные диаметром 100 мм, Приварной		2	1197,29	69,80	2394	140	122	2111	4596
				фланец		1066,2	0	2132	0		309	
19	19	C1244-116-0210	Фланцы стальные приварные PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		2	2500		5160		5160		3594
				001							414	
20	20	[illegible]-220904-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм, 5 отверстий		2	1720,86	31,24	3462	63	1651	2334	6249
			задвижка или клапан			1159,06	14,86	2318	30		463	
21	21	C1242-301-1204	Клапаны [illegible] запорные чугунные муфтовые, для воды и пара, [illegible] до +225 °С, PN 16, корпус 15кч18ж(р),15кч18ж ГОСТ 5761-2005 (ПН 32)		1	2131		2131		2131		2367
				001							170	
22	22	C1242-301-1203	Клапаны [illegible] запорные чугунные муфтовые, для воды и пара, [illegible] до +225 °С, PN 16, корпус 15кч18ж(р),15кч18ж ГОСТ 5761-2005 (ПН 25)		1	1457		1457		1457		1574
				001							117	
23	23	[illegible]-221001-0103	2 отверстия гидрантные пожарные		1	2952,09	108,84	5904	199	450	2328	3703
				001		2263,09	87,84	2264	87		422	
24	24	C1244-101-0105	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм		1	456676		456676		456676		69832
				001							3654	
25	25	[illegible]-220903-0105 [illegible] мм, [illegible]	Подставка под гидрант		0,0399	34443,59	15644,98	8250	624	1002	1841	8300
						20678,8	9109,42	1627	390		365	
26	26	C1241-915-0201	Патрубки гидрантные фланцевые ПФФ ГОСТ 5525-88 на диаметры 100 мм		2	115395		230790		230790		240258
				001							18465	
27	27	[illegible]-205-0101	Пистолет пожарный ОП1 ГОСТ 13615-2015 (тип ОП1)		1	1039,09		1039		1039		1101
				001							82	
28	28	[illegible]-220[illegible]-0100 [illegible] мм, [illegible]	Фундамент [illegible]		0,005	1225026,09	541157,67	6140	2724	355	9967	109360
				см. прибор-монтаж		612800	188648,24	3064	943		849	
29	29	C1241-102-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные [illegible] по ГОСТ 10705-80 размером 219х8,0 мм		5,85	3687		13600		13600		27108
				001							8190	
30	30	[illegible]-[illegible]	Трубопроводные [illegible] 300 мм, Протяженность [illegible]		6	1452,55	8,49	7113	43	300	6224	11000
			[illegible]			1256,19	2,83	6271	14		1062	
31	31	[illegible]	Задвижки [illegible] 300 мм, [illegible]		1	[illegible]	1155,82	37698	3186	19290	16600	20400
				001		10722,75	75,3	10723	75		3438	
32	32	[illegible]	[illegible]		1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				001		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
33	33	[illegible]	[illegible]		1,40	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						11455,93	1157,75	15923	7531		1432	
34	34	[illegible]	[illegible]		1	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
				001							1665	

№ п/п	№ по смете	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	[illegible]		[illegible]			Общая трудоемкость, чел.-ч	Нормативная з/п [illegible]
						Всего	в том числе	Всего	в том числе			
						стоимость рублей (СМР)	материалы	стоимость рублей (СМР)	материалы	механизмы, эксплуатация машин, рубли		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	35	С1225-101-0609	Плита перекрытия железобетонная для [illegible] ГОСТ 9020-90 ПП15-5, 2ПП15-5		1	22290,81		22290		22290		2397
				001							1776	
36	36	С1225-101-0109	Кольца стеновые железобетонные [illegible] СТ РК 1771-2010 КС15.9Ф		1	10825,07		10826		10826		17309
				001							1282	
37	37	С1225-101-0109	Кольца колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		1	10326,24		10326		10326		11152
				001							826	
38	38	С1225-101-0101	Кольца колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		1	3554,19		3554		3554		3836
				001							284	
39	39	С1225-101-0208	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6		1	2023,04		2024		2024		2186
				001							462	
40	40	С1244-202-0101	Люк чугунный тип А15(15) ГОСТ 3634-99		1	19124,35		19124		19124		20652
				чрезмерно	1						1530	
41	41	С1201-107-0626	Скобы чугунные		2	602		1200		1200		1295
				001							95	
42	42	С1222-519-0101	Лестницы [illegible]		0,0293	20896,2		14230		14230		15368
				1							1138	
43	43	ГЭСН-180403-1004 Изм. п.лин. п.лин. 17	Окраска стропилов		0,0064	991,28	1,19	6,61	0	2,6	107	1076
				92 нормативной трудоемкости		891,78	9,57	4,84	0		26	
44	44	ГЭСН-270403-0101 Изм. п.лин. п.лин. 18	Основание из щебня фракции 40-70 мм, клиновидные, толщиной 18 см. Устройство при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		5,35	169,82	287,47	4651	1377	3975	681	5762
				92 нормативной		37,65	80,21	201	429		427	
45	45	ГЭСН-270403-0104 Изм. п.лин. п.лин. 18 К=5	Включено по решению: Основание из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), на каждый последующий сантиметр толщины слоя к марке ГЭСН-270403-0101, ГЭСН-270403-0102, ГЭСН-270403-0103		5,35	226,61	59,74	-1209	-271	-936	-94	-1407
				92 нормативной		0	16,35	0	-97		-101	
46	46	ГЭСН-270701-0101 Изм. п.лин. п.лин. 2	Покрытие тротуаров из фасонных элементов мощением толщиной 3 см. Устройство		5,35	1400,0	3,21	7490	17	6498	1184	9873
				92 нормативной		208,78	1,17	1090	6		694	
47	47	ГЭСН-060301-0209 Изм. п.лин. п.лин. 16	Лотки шириной свыше более 20 до 1 Установка		0,03561	4084,15	144,99	145,4	5,1	143,4	981	17477
				1		27,01	0,88	0,8	0,1		29,13	
			Итого по разделу: Водопровод									924,981
			Раздел: Внутриплощадочные сети канализации									
48	48	ГЭСН-010101-0301 Изм. п.лин. п.лин. 20	Грунт до 1 глубины. Разработка траншей с откосами грунта "Образование отвала" с каждым последующим 0,05 м3		114	313,44	313,44	31792	31792	0	4229	478,86
				м3 грунта		0	52,86	0	5986		3124	
49	49	ГЭСН-010203-0301 Изм. п.лин. п.лин. 12	Грунт до 1 глубины. Разработка вручную траншей [illegible]		5	[illegible]	0	[illegible]	0	0	[illegible]	[illegible]
				м3 грунта		[illegible]	0	[illegible]	0		[illegible]	
50	[illegible]	ГЭСН-060301-0104 Изм. п.лин. п.лин. 20	Грунт до 1 глубины. Разработка [illegible]		30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]
				м3 грунта		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
51	51	ГЭСН-02-02-0203	Перемещение [illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]				[illegible]
				[illegible]							[illegible]	

№ п/п	Номер позиции	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге		Общая стоимость, тенге				Общая стоимость выполненных работ, тенге	Ресурсная стоимость в ЦЕН в СТЦ, тенге
						Всего	в том числе заработная плата	Всего	в том числе заработная плата	в том числе материалы	в том числе машины и механизмы	Стоимость выполненных работ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
52	52	E11-010102-0601	Грунт из траншеи. Работа на отвале			17,06	15,08	112	121	0	93		213
				м3 грунта		2,84	0,91	22	21		99		
53	53	E11-010101-0202	Засыпка траншей и котлованов бульдозером мощностью 79 (108) кВт (1,2) с перемещением грунта 1 группа до 5 м		112	65,00	15,09	18663	1904	6	869		2026
				м3		0	0,75	0	90		192		
54	54	E11-010201-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками		112	173,92	79,25	20337	9331	0	11211		34673
				м3		91,97	39,01	11006	4564		2554		
55	55	E11-010205-0201	Засыпка вручную траншей		2	838,8	0	1755	0	0	1265		3205
				м3		878,8	0	1755	0		2421		
56	56	E11-240101-0105	Оснащение труб гидроизоляционными		3,4	4232,89	170,27	16059	682	10980	4574		22516
				м3 основания		1163,82	55,01	4613	195		1657		
57	57	E11-220501-0105 Цена по смете 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. 5 м длина		0,055	80493,74	155464,02	19189	9009	227	14757		30692
				км трубопровода		348877	486675,36	13056	19500		3716		
58	58	C1241-2004-0103	Трубы водопропускные бетонные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом ВН2ПО 160 SN 8 ГК ГОСТ Р 54475-2011		18,39	1836		70466		70466			76183
				м							4637		
59	59	E11-230601-0102 Цена по смете 5	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. 3 глубина, 1 группа сумм		1,7	30533,18	11422,22	65974	19418	17350	19865		117547
				м3 полезного объема		18962,05	4742,31	32207	9062		5787		
60	60	C1225-101-0107	Кольца опорные ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6		2	6666		13332		13332			14399
				шт.							1067		
61	61	C1225-101-0106	Кольца опорные ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		2	10326,24		20652		20652			22301
				шт.							1652		
62	62	C1225-101-0601	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		3	11011,35		33033		33033			35684
				шт.							2642		
63	63	C1225-101-0605	Плиты перекрытия железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		3	10980,46		33061		33061			35703
				шт.							2642		
64	64	C1225-101-0208	Люки чугунные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 Б250		5	2024,04		6072		6072			6558
				шт.							486		
65	65	C1244-201-0305	Лист из коррозионостойкой материалов СТ РК 2584-2013 толщиной 3 мм		3	9004		27012		27012			29173
				кг/100 кг							2161		
66	66	C1261-107-0020	Скобы стальные		15	595		8925		8925			9639
				шт.							714		
67	67	E11-270103-0101 Цена по смете 15	Оштукатуривание стен фасадов 40х50 мм по сетке, по готовой 15 см. Устройство при ручном способе материалов с прямой перевозкой на объект свыше 90,1 МДж (1000 км/ед)		16,05	869,52	287,47	13961	4132	9124	2049		17284
				м2 основания		52,65	30,21	664	1287		12969		
68	68	E11-270101-0104 Цена по смете 16	Выравнивание стен. Оштукатуривание стен фасадов 40х50 мм. Устройство при ручном способе материалов с прямой перевозкой на объект свыше 90,1 МДж (1000 км/ед) по смеси на основе гипсового вяжущего марки 50 (Г-2) по ГОСТ 6942.1-2002 (Г-2) по ГОСТ 6942.1-2002		16,05	226,92	90,74	3627	914	2518	2561		4275
				м2 основания		0	16,35	0	263		3161		
69	69	E11-270101-0101 Цена по смете 2	Подготовка поверхности стен фасадов под оштукатуривание по ранее оштукатуренным поверхностям цементно-известковым раствором. Устройство		16,05	[illegible]	8,73	22[illegible]	1[illegible]	[illegible]	1[illegible]		26175
				м2 основания		7[illegible]	1,47	3[illegible]	24		2[illegible]		
70	70	E11-270301-0101 Цена по смете 10	Грунтовка поверхности стен фасадов, полностью 40х50 мм. Устройство фасадов		16,05	2[illegible]	7[illegible]	1[illegible]	2[illegible]	1[illegible]	9[illegible]		20[illegible]
				км грунтовки		1[illegible]	4[illegible]	7[illegible]	2[illegible]				
71	71	C1241-102-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные полиэтиленовые изолированные [illegible]		2,025	16[illegible]		1[illegible]		1[illegible]			12[illegible]
				м							7[illegible]		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	72	[illegible]	Трубопроводы стальные [illegible]	м трубопровода	0,007	6999070,33	352962,39	49098	2474	34488	53[illegible]	53[illegible]
						329120	239128,43	30455	1673		3040	
73	73	[illegible]	Трубы стальные [illegible]	м трубы, м поверхности фут.тер	7	1422,55	8,49	9955	60	1119	8709	26100
						1254,18	2,53	8779	18		1493	
74	74	[illegible]	Клапан футляра диаметром [illegible]	фут.тер	1	32198,83	3185,82	32198	3186	18290	18089	46378
						14722,58	74,33	14722	74		3431	
75	75	[illegible]	Детали [illegible]	т	0,1087	1834611,09	1443,99	60063	146	66070	2562	77252
						27520	630,51	2751	64		5721	
		Итого по разделу: Внутриплощадочные сети канализации										966320
		ИТОГО:						1467596	150867	1111163	227001	1838280
								201920	43773		135083	
		В том числе:										
		Стоимость оборудования, всего								0		
		в том числе, оборудование постоянных заказчиков								0		
		Временные здания и сооружения				2,9 %		53195				
		Итого с временными										1884305
		Зимнее удорожание				0,9 %		16959				
		Итого с зимним удорожанием										1901264
		Непредвиденные работы и затраты				2 %		38025				
		Итого с непредвиденными работами и затратами										1939289
		Локальный смета №07-01-01 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ										
		Раздел: Покрытие										
1	1	[illegible]	Слои оснований: щебеночных и выравнивающие в [illegible] Устройство	м3 материала основания в плотном теле	300,00	6373,86	1106,02	1911[illegible]	647[illegible]	331901	267[illegible]	4934[illegible]
						158,54	256,02	9133	15302		32539	
2	2	[illegible]	Основание толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, заклинанное, вибром с пос. Устройство	м2 основания	296,00	2891,66	247,29	122356	147[illegible]	102900	72309	349067
						48,41	87,49	27082	23145		103799	
3	3	[illegible]	Основание толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, с пропитыванием, [illegible] Устройство	м2 основания	296,00	884,68	136,53	288096	41131	203888	36703	324083
						7,3	40,57	4284	24195		25553	
4	4	[illegible]	Покрытие толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных средних [illegible] Устройство	м2 покрытия	296,00	3614,67	498,1	962569	119445	329453	83323	1075762
						29,64	22,01	14933	6[illegible]		26656	
5	5	[illegible]	Покрытие горячих асфальтобетонных смесей, 3 горизонт, толщиной до 4 см, [illegible]	м2 покрытия	296,00	349,3	0,01	203316	21	3666[illegible]	2833	229142
						4,4	0	2024	0		11892	
6	6	[illegible]	Бордюр бетонный [illegible]	м бортового камня	150	1051,03	33,65	318575	50[illegible]	179063	158[illegible]	523517
						39,29	13,64	11[illegible]	2[illegible]		3[illegible]	
7	7	[illegible]	Бордюр бетонный [illegible]	м3	[illegible]	41147		31[illegible]		31[illegible]		43[illegible]
											2[illegible]	
8	8	[illegible]	Устройство [illegible]	м3	[illegible]	657,86	[illegible]	3[illegible]	[illegible]	3[illegible]	[illegible]	29[illegible]
						158,54	[illegible]	629	[illegible]		[illegible]	
9	9	[illegible]	Устройство [illegible]	м3	0,02	472,30	44,29	17[illegible]	[illegible]	1[illegible]	[illegible]	18[illegible]
						434,72	17,17	11151	[illegible]		[illegible]	
10	10	[illegible]	Планировка [illegible]	м2	[illegible]	1570		159741		155734		16[illegible]
											[illegible]	
11	11	[illegible]	Установка бордюра [illegible]		150	1971,03	[illegible]	295[illegible]	[illegible]	1[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		692,96	10,54	11002	171		29482	
32	12	[illegible]	Канал бетонный [illegible]		2,064	41142		84957		84957		917166
				м3							6793	
33	13	ЕЛ1-270601-0101 [illegible]	Устройство [illegible]		0,48	6371,86	1066,87	3060	488	2109	292	3216
				м3		355,54	256,02	71	112		240	
34	14	ЕЛ1-270601-0101 К=2,5	Покрытие [illegible]		4,8	10450,26	184,26	47166	695	80198	573	5126,3
				м2 покрытия		84,93	33,93	382	150		39195	
35	15	ЕЛ1-220101-0107 [illegible]	Труба [illegible]		0,02	420000,54	3525439,23	22001	70857	2000	12000	44347
				км трубопровода		749,49	105887,72	14993	2120		32855	
36	16	[illegible]	Труба [illegible]		20,16	6038		121635		174829		1882999
				м							13969	
37	17	ЕЛ1-220401-0101 [illegible]	Трубы [illegible]		0,009	3826723,61	57630,45	17643	2893	8102	7147	26780
				км трубопровода		1276,70	17321,82	6350	866		1984	
			Итого по разделу: Покрытие									5457794
			Раздел: Отопление									
38	18	ЕЛ1-470103-0101	Бурение [illegible]		2	405,45	69,51	811	139	0	639	1960
				м/м		336,24	34,75	672	69		176	
39	19	ЕЛ1-470105-0102 [illegible]	Бурение [illegible]		2	1830,47	178,44	3661	357	272	2784	6990
				м/м		1530,98	40,12	3061	80		816	
40	20	[illegible]	Яблоня [illegible]		2	8195		16390		36390		17790
				шт.							3411	
41	21	ЕЛ1-470109-0101	Кустарник [illegible]		28,75	1048	30,92	4738	1173	0	3628	96485
				м кустов		323,88	19,8	3562	561		669	
42	22	ЕЛ1-470109-0101	Кустарник [illegible]		28,75	606,36	112,86	18570	3236	53	13356	35684
				м кустов		542,17	35,36	15587	720		2550	
43	23	[illegible]	Вносимый [illegible]		56	956		54796		54796		91888
				шт.							3784	
44	24	ЕЛ1-470112-0102	Посадка [illegible]		35,8	479,78	0	6346	0	0	3580	12883
				м2		479,78	0	6346	0		954	
45	25	ЕЛ1-470112-0102 [illegible]	Посадка [illegible]		35,8	805,54	281,60	10756	6392	2929	4298	18960
				м2		663,16	40,72	5260	1457		1434	
46	26	ЕЛ1-470115-0101 [illegible]	Посадка [illegible]		35	2527,44	947,61	44954	16855	126	34600	81126
				м2		1621,47	102	32435	244		600	
47	27	[illegible]	[illegible]		4	241		964		964		1056
				шт.							75	
			Итого по разделу: Отопление									[illegible]
			Раздел: Малые архитектурные формы									
48	28	[illegible]	[illegible]			162259	1444	162259	1444	159828	22204	241[illegible]
				[illegible]		31019	4,70	31019	4,70		17189	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	29	5 Ж-010805-0631 0	Конструкции колонн из профильных труб, цельные, несущие неразрезные и сквозифицированные простые, опирание с подрезкой колонн на анкерамерами (анкеры): Колонны из профильных труб, с несущими элементами сплошной размером: время 1,5 и 2,0 ч		2	159215	1157	318430	2313	26437а	879,00	494669
				конструкция		2а148	3а1	52000	722		335983	
30	30	5 Ж-010802-0702 0	Конструкции перекрытий из сетчатых настилов, или отдельные неразрезные и сквозифицированные перекрытия с подрезкой колонн на анкерамерами (анкеры): Ограждение из сетчатых настилов из плоского сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками типа ПЕМ - 50 16		21	5 630а	6529	1245842	137109	7644а2	347172	1719921
				100000		16571	5251	343791	47271		127407	
31	31	2 Ж-010803-0205 00	Конструкции урны металлические, настольные в готовом виде, с подрезкой колонн на анкерамерами в анкер: Урна на стоке с ПЕМ и ж0,64 и в 0,2 м		1	18060	0	18060	0	18060	0	41513
				100		0	0	0	0		558	
32	32	5 Ж-010802-0201 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, настольные в готовом виде, с подрезкой колонн на анкерамерами (анкеры): Скамья прямая опорная без спинки		1	50127	205	50127	205	42569	5590	60174
				100		6575	55	6575	55		4487	
33	33	С1222-509-1501	Металлический мусоросборник с крышкой		2	82367		164734		164734		177913
				100000/100							11179	
34	34	2 Ж-010107-0101 0	Конструкции навесов для мусоросборников, настольные в готовом виде, с подрезкой колонн на анкерамерами (анкеры): Навес над мусорными баками на 2 шт.		1	338011	8579	338011	8579	311555	12907	273151
				100		17677	2701	17677	2701		59233	
35	35	Е11-060101-0107 11 (п. п. 300, кол. 10)	Фундаменты общего назначения бетонные под отдельные объекты до 5 м.: Устройство		0,1	26375,85	1862,15	2635	186	1509	539	3431
				63		5460,04	434,04	549	43		254	
36	36	Е11-090305-0205 11 (п. п. 300, кол. 10)	Бонт кусков поверхности плит: Монтаж		0,1853	46420,67	9038,46	8963	1752	2672	3182	13441
				1 чел.-час норматива		2409,67	2367,41	4685	438		996	
37	37	С1222-509-0901	Конструкции стальные неразрезные листовые гнутые из стали, толщиной 3-10 мм марки до 0,3 т ГОСТ 23118-2012		0,1851	50342		931,52		931,52		1008,8
				1							7451	
38	38	Е11-130301-1406 11 (п. п. 300, кол. 10)	Покрытия металлические из рулонных: Кровля листовая (толщ=115 мм 2 слоя)		5,503	161,14	33	911	21	907	229	1227
				m2		56,2	0,6	324	4		911	
39	39	5101-229	Лоз		1	600		600				600
				шт						600		
40	40	5101-250	Бачок		1	1140		1140				1140
				шт						1140		
41	41	5101-254	Остро заточенное		2	1800		3600				3600
				шт						3600		
42	42	5101-254	Лопата штыковая		2	864		1728				1728
				шт						1728		
43	43	67245-205-0401	Ящик для песка подвешенный ОВО 10 (емкость 0,5 м.куб.) - 50 С СТ РСТ 158 СТ Р 51057-2005		2	7860		15720		14160		15941
				шт							1181	
44	44	67245-205-0101	Ящик для песка подвешенный ОВО 10 (емкость 0,5 м.куб.) - 50 С СТ РСТ 158 СТ Р 51057-2005		1	5076		5076		5076		5604
				шт							755	
45	45	67245-205-0104	Ящик для песка подвешенный ОВО 10 (емкость 0,5 м.куб.) - 50 С СТ РСТ 158 СТ Р 51057-2005		1	7433		5760		10620		11223
				шт							800	
			Итого по разделу: Малые архитектурные формы									2322110
			Раздел: Вертикальная планировка									
46	46	1 41-010101-0101	Снятие бордюра: Разборка бордюра каменного на цементном растворе		2,7 т	44,29	14,29	119,6	38,6	9	102	222,7
				97,1 чел.-час		6	17,29	6	12,53		5265	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	47	Е11-010104-0109 К=2	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта насыпь		588,24	81,99	81,99	48227	48227	0	13713	66895
				м3 грунта		0	32,38	0	19046		4955	
48	48	Е11-010102-0415 Нтм, п.доп. п.п. 20	Грунты I группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3(избыток грунта		129,39	316,21	316,21	40914	40914	0	4718	49283
				м3 грунта		0	50,64	0	6552		3651	
49	49	С3-412-102-0203	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км		679,2975	65		44154				47686
				т*км							3532	
50	50	Е11-010104-0101	Срезка плодородного слоя.Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м		365,76	44,28	44,28	16196	16196	0	4606	22466
				м3 грунта		0	17,49	0	6397		1664	
51	51	Е11-010102-0415 Нтм, п.доп. п.п. 20	Грунты I группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3(избыток плодородного грунта)		187,46	316,21	316,21	59277	59277	0	6835	71401
				м3 грунта		0	50,64	0	9493		5289	
52	52	С3-412-102-0203	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км		584,165	65		63971				69089
				т*км							5118	
53	53	Е11-010104-0101	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м(насыпь плодородного грунта)		178,3	44,28	44,28	7895	7895	0	2245	10951
				м3 грунта		0	17,49	0	3118		811	
54	54	Е11-010104-0109 К=2	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		178,3	81,99	81,99	14619	14619	0	4157	20278
				м3 грунта		0	32,38	0	5773		1502	
			Итого по разделу: Вертикальная планировка									402126
			ИТОГО:					7377746	824120	5567326	1032209	9082183
								871106	223748	7068	672237	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							7068		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		263178				
			Итого с временными									9345361
			Зимние удорожания			0,9 %		84045				
			Итого с зимними удорожаниями									9429406
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		188447				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9617853
			Итого									14328974
			Итого с учетом тендерной скидки К=0,949999989			0,9499999890						13612525
			НДС			12 %		1633503				
			Итого с НДС									15246028

№ п/п	Мероприятие	Шифр нормативного документа	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге				Примечание	Номер раздела ЛСР/ЛСР, смета
						всего	в том числе заработная плата	всего	в том числе заработная плата	в том числе материальные затраты	в том числе оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Сдал (Подрядчик)

Полное товарищество "ЕРКЕН и К"

(наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный номер)

Журина А.Е.

(должность, расшифровка подписи)

(Место печати (при наличии))

ТОО "Зеин Групп"

(наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный номер)

Курпеа Х.М.

(должность, расшифровка подписи)

(Место печати (при наличии))

Авторский надзор

ТОО "Elite Project Company"

(наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный номер)

Гол

(должность, расшифровка подписи)

Р.Н.

(должность, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)