Форма КС-3

Заказчик: КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Подрядчик: Полное товарищество "ЕРКЕН и К"

Договор подряда (контракт): №132/22 от 30.05.2022г.
Дополнительное соглашение: №132/22-1 от 14.07.2022г.

По объекту: **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 10 посещений в смену в с. Биназар Мойынкумского района Жамбылской области**

Справка №4

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2022г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							
		С начала строительства по отчетный период	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	**Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 10 посещений в смену в с. Биназар Мойынкумского района Жамбылской области**	65 431 654,46	49 302 358,05	7 010 534,41	9 118 762,00	25 694 942,46	15 355 602,91	2 753 029,55	7 586 310,00
4	**Итого к оплате**	**65 431 654,46**				**25 694 942,46**			
5	В т.ч. НДС	7 010 534,41				2 753 029,55			

Заказчик:

КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Технический надзор:

ТОО "Зеин Групп"

Эксперт_____ Кураев Х.М.

Подрядчик:

Полное товарищество "ЕРКЕН и К"

Директор_____ **Нұртаза А.Е.**

Авторский надзор:

ТОО "Elite Project Company KS"

_____ **Биназбекова Р.Н.**

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Подрядчик: Полное товарищество "ЕРКЕН и К"

Стройка: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 10 посещений в смену в г. Биназар Мойынкумского района Жамбылской области

Объект: Медицинский пункт на 10 посещений в смену

Договор подряда (контракт) № 132/22 от 30.05.2022г.

Акт выполненных работ №4

за октябрь 2022 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, объекты строительства	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №02-01-01 Общестроительные работы									
1	82	Е11-120101-0705	Устройство стропильных покрытий без слуховых окон чистая стропильная из деревянных брусьев с их устройством	м2	240	7493,71 / 2169,99	164,94 / 36,82	1566229 / 473058	22891 / 6719	1072301	441394 / 160770	2170895
2	58	Е11-120101-0901	Устройство чистых покрытий брандмауэров, парапетов, свесов и сводов из листовой оцинкованной стали	м2	12,25	3444,59 / 1399,17	14,7 / 4,81	42200 / 14849	180 / 49	22750	13206 / 4480	68486
3	59	С11224-005-0101	Планка карнизная из стали марки оцинкованной стали с полимерным покрытием ГОСТ 14918-80	м	9,5	2183		19978		19978	15987	21976
4	55	С11224-005-0102	Планка карнизная для кровли из оцинкованной стали с полимерным покрытием ГОСТ 14918-80	м	9,5	1175		11162		11162	9013	12055
5	56	С11224-005-0111	Планка конька плоского для кровли из оцинкованной стали с полимерным покрытием ГОСТ 14918-80	м	23,8	1741		41436		41436	3316	44751
6	57	С11224-005-0114	Планка ендовочная для кровли из оцинкованной стали с полимерным покрытием ГОСТ 14918-80	м	21,5	910		19565		19565	2122	21687
7	58	С11224-005-0115	Планка ендовочная для кровли из оцинкованной стали с полимерным покрытием ГОСТ 14918-80	м	17,2	819		14087		14087	11273	15214
8	59	Е11-100101-0200 Изм. в пояс. стр. 16	Подшивка стропильная обшивкой	м2	46,74	5222,78 / 1667,19	24,87 / 10,76	244035 / 77956	1139 / 504	118259	28532 / 14333	393494
9	60	Е11-100101-0202 Изм. в пояс. стр. 17	Устройство подшивки каждую последующую разделанную стропильную ногу	м2	46,74	1095,62 / 1095,62	3,71 / 1,76	51196 / 51196	173 / 82	7487	8347 / 6793	67030
10	61	Е11-100101-0401 Изм. в пояс. стр. 9	Устройство пароизоляции стропильной крыши по 2 м2. Устройство пароизоляции слоем	м2	7,224	5511,1 / 2600,02	85,47 / 23,17	39819 / 18780	618 / 168	2076	13976 / 2602	43767
11	62	С11224-207-0101	Брус деревянный стропильной системы из сосны сечением 100 х 150 мм, 3 категория качества	м3	7,224	40777 /		294537 /		294537	23347 /	317884
12	63	Е11-100101-0200 Изм. в пояс. стр. 16	Прибивка подрешетки из доски по стропильным ногам. 5 оборачиваемостей на растворных работах	м2	7,224	4887,98 / 1367,60	87,16 / 46,81	35307 / 9879	629 / 338	4974	10027 / 1983	51006
14	64	С11224-501-0102	Брусок деревянный сечением 25 х 50 мм, 3 сорт, 3 категория качества, ГОСТ 24454-80		7,224	7622		55075		55075		63863

№ п/п	Наименование оборудования	Шифр проекта, тип оборудования	Наименование оборудования и марка	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы оборудования, руб.		Стоимость всего оборудования, руб.			Примечание	Наименование в ГЭСН, ФСБЦ, НЦКС
						Всего	в том числе транспортные расходы	всего	в том числе транспортные расходы	монтажные работы, необходимые для монтажа	Ссылка на ГЭСН, ФСБЦ, НЦКС	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2							4798	
14	65	4.1223-502-0201	Петли стальные ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5089-2005		16	320		5200		5200		5616
				шт.							346	
15	66	1.141-100501-0201-II.ин. в пом. кат. 14	Проемы дверные площадью св.3 м2 в перегородках внутренних капитальных стен: 5 станков блоков из ПВХ профилей		1,44475	1799,96	599,94	6395	211	1765	3512	14008
				м2 проемов		1098,66	92,99	3905	131		835	
16	67	С1223-268-0704	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части и непрозрачным алюминиевым заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014, одностворчатый		2,436	69781		169994		169994		1833592
				м2							13600	
17	68	С1223-268-0701	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части и непрозрачным алюминиевым заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014, ПВХ 21-8, одностворчатый		1,215*5	54172		66710		66710		65573
				м2							4867	
18	69	4.1223-502-0203	Ручки из стали ГОСТ 5087-80		8	833		16665		16665		18020
				шарн							1333	
19	70	4.11-100501-0103-II.ин. в пом. кат. 15	5 станков блоков из ПВХ профилей поворотных, глухих, поворотно-откидных, одностворчатых площадью проема до 2 м2		5,45	3832,6	196,14	12223	673	6733	5511	20334
				м2		1984,78	96,62	5813	331		1409	
20	71	С1223-102-0105	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые, глухой конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фрамугой, в наборе с оконными поворотные ГОСТ 30674-99		3,45	28205		97411		97411		105204
				м2							7995	
21	72	4.11-100501-0105-II.ин. в пом. кат. 14	Проемы оконные площадью св.2 м2, 2 станка блоков из ПВХ профилей поворотных, глухих, поворотно-откидных, одностворчатых		9,5	3210,07	197,05	27286	1675	43395	11705	42104
				м2		1437,99	91,86	12223	781		3119	
22	73	4.1223-102-0207	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые, поворотной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фрамугой, двух створчатые, поворотные, поворотная створка ГОСТ 30674-99		8,8	24665		209652		209652		226424
				м2							16772	
23	74	4.11-100501-0401-II.ин. в пом. кат. 5	Двери полотенцем из ПВХ, 5 станков в стенах капитальных толщиной до 0,51 м		10,2	1278,39	67	13039	68	39292	2445	16733
				м		2438	2,53	2689	28		4239	
24	75	4.1223-501-0114	Двери полотенцем из ПВХ профилей, ламинированный цветной 2000 мм ГОСТ 24700-99		10,2	1616		16483		16483		17002
				м							1719	
25	76	4.11-100501-0105-II.ин. в пом. кат. 14	5 станков конструкций из ПВХ профилей поворотных, поворотно-откидных, трехстворчатых, в том числе створка с поворотно-откидным клапаном площадью проема до 2 м2		19,7344	2735,14	196,36	53936	3996	19125	70055	80135
				м2		1823,26	92,98	35921	1463		5047	
26	77	4.1223-102-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм, трехстворчатые, поворотной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся, в наборе ГОСТ 30674-99		19,7344	10752		356155		356155		376655
				м2							20499	
27	78	4.1223-102-0106	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм, трехстворчатые, поворотной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фрамугой, трехстворчатые, в наборе поворотные, створки ГОСТ 30674-99		22,68	22,68		506,16		506,16		3204,1
				м2							22,32	
28	79	4.11-100501-0201-II.ин. в пом. кат. 14	5 станков подоконных блоков из ПВХ профилей поворотных и поворотно-откидных, одностворчатых, проемы шириной до 1,2 м2		5,73	4019,7	213,09	23030	1347	1347	22181	2535
				м2		1092,29	18,24	2,46	2,46		386	

№ п/п	Установка [illegible]	Обоснование расценки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, руб.		Стоимость всего, руб.			Индекс [illegible]	Индекс [illegible]
						Всего	в том числе материальных ресурсов	Всего	в том числе материальных ресурсов	в том числе машины и механизмы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	80	ФССЦ-[illegible]	Блоки бетонные стеновые и перегородки из ПГС прочностью [illegible]		2,73	69783		190510		190510		265781
				м2							12241	
30	81	ГЭСН-[illegible]	Усиление [illegible]		13,7	1745,84	1819,05	2391,31	24931	1555,83	63160	320470
				м3 кладки		4279,30	625,14	58627	8564		24183	
31	84	ГЭСН-[illegible]	Стяжки армобетонные толщиной 20 мм. Устройство		37,8	1109,5	35,29	33896	891	1342,5	12399	50472
				м2 стяжки		896,65	18,86	34774	430		5716	
32	85	ГЭСН-[illegible]	Стяжки армобетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме [illegible]		37,8	1581,55	49,14	43970	1367	21393	17238	49881
				м2 стяжки		43,56	23,51	1211	654		6458	
33	86	ГЭСН-[illegible]	Покрытие из плитки керамической для полов гладких и на выносливых на цементном растворе. Устройство		37,9	3047,55	83	101402	2768	60992	36812	149271
				м2 покрытия		1370,55	38,12	45602	1060		11057	
34	87	ГЭСН-[illegible]	Плинтуса из плитки керамических. Устройство		41,1	1562,04	1,91	64209	78	40922	13352	83759
				м плинтуса		345,5	0,07	14206	27		6297	
35	92	ГЭСН-[illegible]	Плинтуса деревянные. Устройство		10,1	191,79	4,26	1937	43	363	3473	3684
				м плинтуса		154,54	0,89	1561	9		273	
36	93	ГЭСН-[illegible]	Стяжки армобетонные толщиной 20 мм. Устройство		36	1190,5	32,28	42858	1162	23868	17381	64972
				м2 стяжки		498,05	15,9	17930	569		4513	
37	96	ГЭСН-[illegible]	Покрытие из линолеума. Устройство		36	3020,74	21,25	108727	873	91633	15669	154165
				м2 покрытия		451,14	11,75	16241	424		9953	
38	97	ГЭСН-[illegible]	Плинтуса из линолеума мерные. Установка на саморезающих винтах		39,8	291,30	2,5	11599	98	7656	3595	16312
				м плинтуса		85,84	0,97	3416	38		1208	
39	98	ГЭСН-[illegible]	Электропроводка скрытая		29	250,29	34,46	7258	999	3587	2586	10632
				м3		81,79	13,08	2372	379		748	
40	99	ГЭСН-[illegible]	Устройство клеммных трехполюсных подсоединений сухие штепсельные		2,32	2123,68	7,68	4927,4	18	3956,7	9107	6893
				м3		2176,96	0	5049	0		1679	
41	100	ГЭСН-[illegible]	Покрытие из плит керамогранитных на клею на стены. Устройство		29	5004,63	149,79	145134	4343	106478	34073	192544
				м2 покрытия		1182,19	60,72	34291	1761		14337	
42	101	ГЭСН-[illegible]	Плинтуса керамогранитные. Устройство		36,5	1548,43	14,12	43501	379	32890	7902	53155
				м		308,60	5,03	9273	135		3252	
43	102	ГЭСН-[illegible]	Пандусы сборные из плит. Отдельная поверхность пандуса, при ширине [illegible]		99	426,88	3,67	42261	363	1693	33348	30978
				м2 использованной поверхности		107,67	1,37	10660	136		8609	
44	103	ГЭСН-[illegible]	Пандусы. Перила металлические [illegible]		63,15	863,13	8,84	57963	593	32314	32297	37010
				м2 ограниченной поверхности		657,58	2,63	41211	165		6516	
45	105	ГЭСН-[illegible]	Стены. Перила металлические [illegible]		233,45	713,93	5,22	166733	1173	41558	91423	275025
				м2 ограниченной поверхности		503,38	2,46	117473	557		28372	
46	107	ГЭСН-[illegible]	Стены, [illegible]		3,60	3720,95	39,66	22374	239	12319	73910	329[illegible]
				м2 поверхности облицовки		1037,9	18,66	9976	112		22318	
47	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				м2 [illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
48	108	ГЭСН-[illegible]	Стены. [illegible]		5,04	713,93	5,22	3598	26	2100	2399	7276
				м2 ограниченной поверхности		503,38	2,46	2537	12		809	
49	[illegible]	ГЭСН-[illegible]	Установка [illegible]		30,9	891,06	3,71	27532	114	6863	10206	30174
				м2		639,29	1,78	19752	55		2134	

№ п/п	Эксплуатационный документ	Обоснование расценки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, руб.		Общая стоимость, руб.				Стоимость накопленная с начала проекта, руб.	Накопленная с начала года, руб.
						Всего (с НДС)	в том числе: материалы (с НДС)	Всего (с НДС)	в том числе: материалы (с НДС)	в том числе: эксплуатация машин (с НДС)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
50	112	Е11-130р03-0241 Изм. и доп. вып. 17	Фасады цементные. Устройство с обмазкой сплошным выравнивающим слоем и гладкой затиркой слоев		155	9440,55	65,55	1464256	9699	703461		9901441	2225607
				м2 поверхности облицовки		4943,9	17,99	766454	2771			1656672	
51	113	С1254-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П-75/80		12,772	16950		216600		216600			233928
				м3								17328	
52	114	С1217-101-0301	Болт самонарезающий разборный ГОСТ 28778-90 М10х100		258	30		7740		7740			9331
				шт.								931	
53	115	Е11-130б03-0502 Изм. и доп. вып. 19	Фасады цементные. Устройство с обмазкой методом сплошного выравнивания слоев с лесов		66	4341,47	9,14	286537	603	199557		77106	392832
				м2 поверхности облицовки		1460,25	1,3	96376	119			29099	
54	116	Е11-270а03-0501 Изм. и доп. вып. 2	Устройство цементно-песчаной выравнивающей подготовки 12 см из щебня фракции 70-120 мм		34,5	605,19	233,04	22061	8040	14375		4150	39385
				м2		45,41	65,98	1567	2276			2251	
55	117	Е11-270б03-0503 Изм. и доп. вып. 2 К 2	Выравнивание поверхности 2 устройство основной подготовки 12 см из щебня фракции 70-120 мм из смесей I группы по ГОСТ 25607-94 слой толщиной от 13 до 2		34,5	96,82	27,81	3339	959	2380		855	3991
				м2		1,45	8,11	49	280			296	
56	118	Е11-270в03-0101 Изм. и доп. вып. 20	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с пористостью минеральных материалов 2,5-2,9 г/см3 типа АМ3		34,5	1791,96	209,57	61823	7230	53220		1915	68837
				м2		25,04	26,36	864	909			5999	
57	119	Е13-270в03-0401 Изм. и доп. вып. 20	Норма для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавляется или исключается асфальтобетонная смесь типа АМ3, плотность каменных материалов 2,5-2,9 г/см3		69	195,3	0,02	13476	1	13523		184	34731
				м2		2,7	0	187	0			1991	
58	120	Е15-110101-0102	Уплотнение грунта пойменного		30,6	250,29	34,46	7659	1054	4102		2729	11719
				м2		81,79	13,08	2503	400			834	
59	121	Е11-06б101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундаментных плит бетонных плоских простых		11,2	17541,16	1231,39	196461	13792	160155		18482	228790
				м3		1206,68	302,55	13515	3389			16942	
60	122	С11-06б01-0410	Армирование монолитных плит и набивок		0,099	16836,2	1527,64	1667	151	3		1436	3351
				т		15277,3	606,6	1512	60			216	
61	123	С1214-103-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,096	296003		28301		28301			31609
				т								2244	
62	124	Е11-11-091-0102	Уплотнение грунта пойменного		38,49	250,29	34,46	9627	1326	1942		1292	5318
				м2		81,79	13,08	3150	504			394	
63	125	Е11-06б101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундаментных плит бетонных плоских простых		3,51	19625,65	1231,39	68883	4322	50326		5821	79601
				м3		1206,68	302,55	4235	1062			5996	
64	126	С11-06б01-0410	Армирование монолитных плит и набивок		0,093016	16836,2	1527,64	1566	139	3		1321	3651
				т		15277,3	606,6	1420	61			229	
65	127	С1214-103-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,093016	296003		26941		26941			29096
				т								2135	
66	128	С11-11-091-2701	Покрытие из плотной бетонной крупнозернистой и среднезернистой на цементном растворе. 3 слой		29,36	1325,64	387,2	38921	3147	19600		23936	69916
				м2 покрытия		867,41	49,9	25474	1467			9147	
67	129	С1257-102-0101	Плиты бетонные фундаментные плоские объемом свыше 1,5 м3 марки 100		29,36	176		51579		51579			56823
				м3								4707	
68	130	[illegible]	Установка [illegible]		0,00147	3275,00	1441,99	4,81	2	0,6		300	1910
				т		2180,6	960,91	3,2	1			199	
69	131	[illegible]	[illegible]		0,00732	8778,35	19128,30	142	280	26		11351	2914
				т		6035	2633,6	196	154			200	
70	132	С1244-500-0101	Устройство [illegible]		0,00732	27358,6		4701		4701			5176
				т								429	

						Всего	в том числе оборудования	Всего	в том числе оборудования	Всего	в том числе оборудования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	133	11-1-090304-0101 Изол. в дель.конс.36	Маты из рассекателей		0,16226	81074,37	27256,01	13155	4424	6084	5704	26368
				1		81537,1	9356,53	6749	1549		1209	
72	134	11-1272-919-8100	Определитель эстетики крепежа		0,0037904	760967		1148,08		145,000		127741
				1							9463	
73	135	11-1-130301-1406 Изол. в дель.конс.38	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		0,41108	82,07	1,9	777	18	481	191	1048
				м2		29,1	0,9	274	8		77	
												1055356
			ИТОГО:					7095303	126422	973810	1304479	1055356
								2080158	41384		783989	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		206932				
			Итого с временными									10930793
			Зимнее удорожание			0,9 %		98027				
			Итого с зимним удорожанием									10988810
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		219776				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11208586
			Локальная смета №02-01-02 ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЮ									
			Раздел: Отопление									
1	22	511-402-0102 РЦ ПБ РК 2015	Насос циркуляционный с электродвигателем Q 6,5 м3/ч, H 5,0 м вод.ст., мощность 60 Вт		3	91316		1826,32				1826,32
				шт.						1826,32		
2	23	511-301-0204 РЦ ПБ РК 2015	Блок отопительный мягкой подвешенный на первом этаже, мощность 21 кВт		2	354502		708,004				708,004
				шт.						708,004		
3	40	11-11-20-01-0007	Трубопроводы. Подземная часть из стеклопластиковых водяных и паровых		0,53	45000,17	1314,56	22268	697	6436	11748	20739
				м3 изделия		2855,76	609,26	1513,6	323		2721	
4	41	11-2-01-2-02-0261	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, покрытые с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,8749	12597		10754		10754		11614
				м3							501	
5	43	Перечень оборудования п.43	Рекуператор VAKIO		1	268,861		268,861				268,861
				шт						268,861		
6	46	11-1-300101-0-002 Изол. в дель.конс.18	Поступающая сталь К класса прочности стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 600 мм. Прокладка		0,0611	6600,55	59,17	6164	56	4004	3906	9612
				м2 поверхности изоляции		5090,78	59,76	3014	23		653	
7	49	11-1-206-01-0004	Заслоны из листовой коррозионностойкой стали круглые сечением, диаметр 400 мм. Установка клапанов		1	7224,07	56,34	25836	225	25341	3325	32759
				шт		812,51	15,1	1130	67		2579	
			Итого по разделу: Отопление									1251150
			ИТОГО:					1227471	975	46617	17969	1251150
								204779	495	119215	6812	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, всего							119215		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		36627				
			Итого с временными									1287777
			Зимнее удорожание			0,9 %		8952				
			Итого с зимним удорожанием									1296729
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		25935				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1322664

№ п/п	№ позиции сметы	Обоснование расценки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисном уровне цен, руб.		Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Стоимость единицы в текущем уровне цен, руб.		Общая стоимость в текущем уровне цен, руб.	Всего с НДС, руб.
						всего	в том числе эксплуатацию машин		всего	в том числе эксплуатацию машин		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №02-01-03 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ									
1	1	Е11-160501-0501 Пос. в дел. ниж. 18	Трубопроводы напорные из полиэтиленовых труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах		30	649,16	2,41	33450	86	574	55286	49233
				м трубопровода		649,16	2,41	33450	1		86,17	
2	2	Е11-160501-0502 Пос. в дел. ниж. 18	Трубопроводы напорные из полиэтиленовых труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах		10	645,62	2,22	12267	42	227	11759	28945
				м трубопровода		645,62	2,22	11998	1		1922	
3	3	Е11-160501-0503 Пос. в дел. ниж. 18	Трубопроводы напорные из полиэтиленовых труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах		5	641,02	1,63	5499	13	80	4987	10025
				м трубопровода		641,02	1,63	5498	1		809	
4	4	С1241-201-0301	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размером 16х2,0 мм	м	35,64	70		2495		2495	200	2695
5	5	С1241-201-0302	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размером 20х2,3 мм	м	19,81	100		1937		1937	155	2092
6	6	С1241-201-0303	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размером 25х2,8 мм	м	7,92	160		1267		1267	101	1368
7	7	Е11-161101-0101 Пос. в дел. ниж. 17	Трубопроводы внутренней канализации, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		63	96,24	1,29	6063	81	35	5816	12832
				м трубопровода		96,24	1,29	6037	0		931	
8	8	С1261-201-0219	Крепление для трубопроводов промышленных, планки хомутные		2,38	587		1398		1398	111	1496
				кг								
9	9	Е11-160503-0101 Пос. в дел. ниж. 18	Арматура, монтаж муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб		12	465,31	4,85	5584	58	72	5510	11806
				шт.		465,31	0,45	5451	5		874	
10	10	С1242-301-1501	Вентиль проходные муфтовые 15ч9п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005		10	968		9680		9680	686	9266
				шт.								
11	11	С1242-301-1502	Вентиль проходные муфтовые 15ч9п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005		1	1040		1040		1040	83	1123
				шт.								
12	12	С1242-301-1504	Клапан запорный, обратный муфтовый, для воды и пара, t до +225°С, PN 16, марки 15кч18нж, 15кч9п1, ГОСТ 5761-2005 DN 32		1	5131		5131		5131	170	2401
				шт.								
13	13	Е11-160101-0002	Трубопроводы. Подготовительные и заключительные операции при монтаже трубопроводов из полиэтиленовых труб		0,005	32000,47	1314,76	378	13	199	200	624
				100 м соединения		28555,75	609,26	157	8		80	
14	14	С1234-201-0201	Маты теплоизоляционные из стеклянного волокна, покрытые с одной стороны алюминиевой фольгой МТ-1-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,01485	15509		184		184	15	199
				м3								
15	15	Е11-160101-0001 Пос. в дел. ниж. 17	Очистка полостей трубопроводов диаметром до 40 мм, 3 отметка		1	500,07	71,54	500	85	71	594	1192
				100 м трубопровода		500,07	71,54	500	85		99	
16	16	[illegible]	Очистка полостей трубопроводов диаметром свыше 40 до 50 мм		1	1095		1095		1095	156	1311
				100 м								
17	17	[illegible]	Бетонная подготовка, толщина 100 мм, бетон марки В15 (М200) крупностью заполнителя свыше 40 до 70 мм. Установка		0	2443,67	186,09	7316	393	825	8993	14239
				100 м		2440,02	39,72	6824	80		1496	
18	18	С1242-301-0007	Клапан регулирующий с ручным приводом, диаметр условного прохода 1 мм, t до +225 °С, Ру 16, марки 15кч18нж, 15кч9п1 ГОСТ 5761-2005 DN 32		1	1672		1672		1672	147	1819
				шт.								

№ п/п	Номер по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Индекс пересчета в текущие цены	Индекс пересчета в текущие цены
						всего	в том числе оборудования	всего	в том числе оборудования	материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	19	С1241-110-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 12820-2015 диаметром 32 мм		6	1168		7008		7008		7269
				шт.							7617	
20	20	ЕЗ1-101101-0102 Изм. в пол. зим. 17	Манометры технические прямые. Установка		1	2517,41	0	2517	0	2517	341	3171
				манометр		349,67	0	350	0		332	
21	21	С1242-217-1201	Кран шаровый латунный, муфтовый (ВШ), полнопроходный, рукоятка бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей. T до +150°C, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15		1	1925		1925		1925		2079
				шт.							154	
22	22	ЕЗ1-101601-0102	Фильтры сетчатые в трубопроводах, диаметр 32 мм. Установка		1	16707,87	168,76	16707	169	15427	1186	19272
				фильтр		1111,63	47,88	1112	48		1429	
23	23	ЕЗ1-101601-0501 Изм. в пол. зим. 18	Трубопроводы из полиэтиленовых армированных многослойных труб, наружным диаметром 15 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах		30	630,6	2,31	19458	72	458	13336	21027
				м трубопровода		630,34	0,049	18907	1		10,49	
24	24	ЕЗ1-101601-0502 Изм. в пол. зим. 18	Трубопроводы из полиэтиленовых армированных многослойных труб, наружным диаметром 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах		5	645,62	3,22	3165	18	96	2981	10925
				м трубопровода		631,45	0,07	5052	1		599	
25	25	С1241-205-1102	Труба полипропиленовая PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размером 20х3,4 мм		37,63	143		5380		5380		5810
				м							430	
26	26	ЕЗ1-101101-0101 Изм. в пол. зим. 17	Трубопроводы системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		35	96,24	1,29	3367	49	27	4366	7739
				м трубопровода		94,24	0	3581	0		573	
27	27	ЕЗ1-101601-0101 Изм. в пол. зим. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полиэтиленовых труб		10	465,31	4,65	4653	48	63	4456	9655
				шт.		454,27	0,45	4541	4		729	
28	28	С1245-301-1201	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5762-2005		10	835		8350		8350		9266
				шт.							916	
29	29	С1261-345-0219	Кронштейн для трубопроводов кронштейны, полосы, хомуты		1,5	537		967		967		1044
				кг							77	
30	30	ЕЗ1-100701-0301 Изм. в пол. зим. 17	Водомеры крыльчатые, емкостные, квартирные, диаметр до 15 мм. Установка		5	336955,8	2361,42	67312	4371	33839	39564	115758
				водомер крыльчатый		16529,63	869,05	99860	1618		6974	
31	31	ЭО.1.196-0103 РСМК РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель переносной мощностью 1,5 кВт ГОСТ 52004-2003 объем 30 л		2	4366		8734				8734
				комплект						873,34		
			ИТОГО:					226704	5895	102266	129691	485918
								130609	1789	873,34	29953	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, всего							873,34		
			в том числе, импортное оборудование поставка поставщика							0		
			Временные здания и сооружения			7,9 %		21869				
			Резервы на непредвиденные									497477
			Резервы на удорожание			0,9 %		3697				
			Резервы на удорожание материалов									561165
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		8277				
			Общая сметная стоимость работ в ценах на 01.01.2023									1070427
			Составлен в ценах 2001 г. по МДС 81-35.2004 УЕРС ГОСТ Р 53011-2008									
			Раздел 9 ОДЕЙ 06/06/01 ЭЛЮТИ									
1	1	ЕЗ1-100201-0101 прим.	Гидравлическое испытание трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диаметром 20 мм. Монтаж оборудования		1	317,60	0	317,6	0	274	33,01	10486
				комплект		317,60	0	317,60	0		33,01	
2	2	ЭП1-100101-0401 прим.	Установка гидравлического сшивающего устройства. Монтаж оборудования		1	293,76	0	293,76	0	247	23,704	6962

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				[illegible]		340952	[illegible]	340952	[illegible]		4714	
3	3	[illegible]	[illegible]		1	136030,39	[illegible]	136030	[illegible]	10	[illegible]	23763
				[illegible]		136030	[illegible]	136030	[illegible]		17609	
4	4	[illegible]	[illegible]		3	150256,87	[illegible]	450771	[illegible]	93	27499	78492
				[illegible]		150256	[illegible]	450768	[illegible]		9818	
5	5	[illegible]	[illegible]		1	7851		7851		7851		8479
				[illegible]							928	
6	6	Перечень оборудования п.1	Стереомикроскоп [illegible]		1	758929,87		758929				758929
				комплект						758929		
			Отпускная цена			758929		758929				
			Транспортные расходы	%		1,2		9107				
			Сметная стоимость оборудования					768036				
7	7	Перечень оборудования п.2	Дистанционно-[illegible] управления [illegible]		1	107142,86		107143				107143
				шт						107143		
			Отпускная цена			107143		107143				
			Транспортные расходы	%		1,2		1286				
			Сметная стоимость оборудования					108429				
8	8	Перечень оборудования п.3	Весы [illegible] с ростомером [illegible]		2	124367,14		248734				248734
				шт						248734		
			Отпускная цена			124367		248734				
			Транспортные расходы	%		1,2		2985				
			Сметная стоимость оборудования					251719				
9	9	Перечень оборудования п.4	Весы для взвешивания детей [illegible]		1	49162,5		49162				49162
				шт						49162		
			Отпускная цена			49163		49162				
			Транспортные расходы	%		1,2		590				
			Сметная стоимость оборудования					49752				
10	10	Перечень оборудования п.5	Кресло [illegible]		1	177678,57		177679				177679
				комплект						177679		
			Отпускная цена			177679		177679				
			Транспортные расходы	%		1,2		2132				
			Сметная стоимость оборудования					179811				
11	11	Перечень оборудования п.6	Стол [illegible]		1	273069,2		273069				273069
				шт						273069		
			Отпускная цена			273069		273069				
			Транспортные расходы	%		1,2		3277				
			Сметная стоимость оборудования					276346				
12	12	Перечень оборудования п.7	Стол для [illegible]		1	67822,97		67823				67823
				шт						67823		
			Отпускная цена			67823		67823				
			Транспортные расходы	%		1,2		814				
			Сметная стоимость оборудования					68637				
13	13	Перечень оборудования п.8	[illegible]		1	[illegible]		[illegible]				[illegible]
				шт						[illegible]		
			Отпускная цена			[illegible]		[illegible]				
			Транспортные расходы	%		[illegible]		[illegible]				
			Сметная стоимость оборудования					[illegible]				
14	14	Перечень оборудования п.9	[illegible]		1	123214,29		123214				123214
				шт						123214		
			Отпускная цена			[illegible]		[illegible]				

№ п/п	№ позиции по расчету	Обоснование расценки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Базисная стоимость							Индекс изменения сметной стоимости в ТЕР и ФСБЦ 2000г
						всего	в том числе	всего	в том числе				
						основной работы строителей	эксплуатацию машин	основной работы строителей	эксплуатацию машин	материалы	основной работы строителей	эксплуатацию машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
			Заготовительно-складские расходы	%		1,20		1,20					
			Сметная стоимость оборудования					*124693*					
15	15	Перечень оборудования п.124	Микроволновая печь		1	35750		35750					35750
				шт.						35750			
			Отпускная цена			35750		35750					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,20		429					
			Сметная стоимость оборудования					*36179*					
16	16	Перечень оборудования п.124	Чайник электрический		1	11183,64		11183					11183
				шт.						11183			
			Отпускная цена			11183		11183					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,20		134					
			Сметная стоимость оборудования					*11317*					
17	17	Перечень оборудования п.24	Стол мод. для мерерной и маникюрной на руке СР-2		1	14107,14		14107					14107
				шт.						14107			
			Отпускная цена			14107		14107					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		169					
			Сметная стоимость оборудования					*14276*					
18	18	Перечень оборудования п.27	Полка для стерилизованных коробок ПСК		1	196412,86		196413					196413
				шт.						196413			
			Отпускная цена			196413		196413					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2356					
			Сметная стоимость оборудования					*198779*					
19	19	Перечень оборудования п.29	Стол инструментальный СИ-5		2	34699,36		69400					69400
				комплект						69400			
			Отпускная цена			34700		69400					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		832					
			Сметная стоимость оборудования					*70232*					
20	20	Перечень оборудования п.30	Шкаф медицинский четырехстворчатый ШМЧ		2	27321,43		54643					54643
				шт.						54643			
			Отпускная цена			27321		54643					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		656					
			Сметная стоимость оборудования					*55299*					
21	21	Перечень оборудования п.32	Шкафчик для медицинских инструментов ШМИ-2		2	50024,64		100049					100049
				шт.						100049			
			Отпускная цена			50025		100049					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1200					
			Сметная стоимость оборудования					*101249*					
22	22	Перечень оборудования п.40	Пеленальный стол передвижной на 2 бункера КПП-1.02		1	79464,29		79464					79464
				комплект						79464			
			Отпускная цена			79464		79464					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		953					
			Сметная стоимость оборудования					*80418*					
23	23	Перечень оборудования п.33	Стол операционный с электроприводом, с ортопедическим матрасом ОПУ-1		1	127000,933		127000					127000
				комплект						127000			
			Отпускная цена			127000		127000					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1524					
			Сметная стоимость оборудования					*128524*					
24	24	Перечень оборудования п.47	Аппарат для [illegible] ультразвуковой АПДУ-150		1	55127,93		55128					55128
				комплект						55128			
			Отпускная цена			55128		55128					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		662					

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная стоимость оборудования					22394				
28	28	Перечень оборудования п.42	Пускатель бесконтактный нереверсивный ПБР-3М		3	21069,93		63207				63207
				63069,3						63207		
			Отпускная цена			21069		63207				
			Дополнительные расходы	%		15		2961				
			Сметная стоимость оборудования					*65768*				
29	29	Перечень оборудования п.44	Холодильник фармацевтический ХФ-250 "Полюс"		1	117857,14		235714				235714
				101						235714		
			Отпускная цена			117857		235714				
			Дополнительные расходы	%		15		2929				
			Сметная стоимость оборудования					*238643*				
27	27	Перечень оборудования п.44	Холодильник STINOL		1	143608,93		143609				143609
				101						143609		
			Отпускная цена			143609		143609				
			Дополнительные расходы	%		15		1723				
			Сметная стоимость оборудования					*145332*				
28	28	Перечень оборудования п.88	Мешок-кладка неподвижный пятиярус		1	38393,86		38393				38393
				101						38393		
			Отпускная цена			38393		38393				
			Дополнительные расходы	%		15		461				
			Сметная стоимость оборудования					*38854*				
29	29	Перечень оборудования п.73	Набор стеклянных проб		1	3199,46		3199				3199
				101						3199		
			Отпускная цена			3199		3199				
			Дополнительные расходы	%		15		38				
			Сметная стоимость оборудования					*3238*				
30	30	Перечень оборудования п.16	Холодильник (лабораторный)		1	10714,29		10714				10714
				101						10714		
			Отпускная цена			10714		10714				
			Дополнительные расходы	%		15		129				
			Сметная стоимость оборудования					*10843*				
31	31	Перечень оборудования п.14	Стол лабораторный Мэлисон 523		1	241316,96		241317				241317
				101						241317		
			Отпускная цена			241317		241317				
			Дополнительные расходы	%		15		2904				
			Сметная стоимость оборудования					*244221*				
32	32	Перечень оборудования п.14	Прибор для определения СОД на 48 проб VES-Matic		1	646113,22		646113				646113
				101						646113		
			Отпускная цена			646113		646113				
			Дополнительные расходы	%		15		7775				
			Сметная стоимость оборудования					*653888*				
33	33	Перечень оборудования п.59	Набор инструментов медицинских		1	17176,07		17176				17176
				101						17176		
			Отпускная цена			17176		17176				
			Дополнительные расходы	%		15		207				
			Сметная стоимость оборудования					*17383*				
34	34	Перечень оборудования п.73	Оптика для электронной микроскопии		2	[illegible]		[illegible]				[illegible]
				[illegible]						[illegible]		
			Отпускная цена			[illegible]		[illegible]				
			Дополнительные расходы	%		15		[illegible]				
			Сметная стоимость оборудования					*[illegible]*				

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	Перечень оборудования п.99	Набор нагревательных сосудов		1	42995,54		42996				42996
				100%						42996		
			Отнесено на			42996		42996				
			Затраты на монтаж оборудования	%		15		3150				
			Сметная стоимость оборудования					*45312*				
33	33	Перечень оборудования п.43	Теплосчетчик		1	82142,56		82143				82143
				100%						82143		
			Отнесено на			82143		82143				
			Затраты на монтаж оборудования	%		15		9861				
			Сметная стоимость оборудования					*93129*				
37	37	Перечень оборудования п.100	Стиральные машины		2	91964,29		183929				183929
				100%						183929		
			Отнесено на			91964		183929				
			Затраты на монтаж оборудования	%		12		22071				
			Сметная стоимость оборудования					*206000*				
38	38	Перечень оборудования п.101	Стиральная		3	17857,14		53571				53571
				100%						53571		
			Отнесено на			17857		53571				
			Затраты на монтаж оборудования	%		15		8035				
			Сметная стоимость оборудования					*61214*				
39	39	Перечень оборудования п.102	Стиральная		1	26339,29		26339				26339
				100%						26339		
			Отнесено на			26339		26339				
			Затраты на монтаж оборудования	%		15		3951				
			Сметная стоимость оборудования					*30655*				
40	40	Перечень оборудования п.103	Стиральная для прачечной		2	37500		75000				75000
				100%						75000		
			Отнесено на			37500		75000				
			Затраты на монтаж оборудования	%		15		9000				
			Сметная стоимость оборудования					*75000*				
41	41	Перечень оборудования п.104	Стиральная машина		4	5441,05		21764				21764
				100%						21764		
			Отнесено на			5441		21764				
			Затраты на монтаж оборудования	%		15		3265				
			Сметная стоимость оборудования					*25029*				
42	42	Перечень оборудования п.105	Стиральная		3	60535,71		181607				181607
				100%						181607		
			Отнесено на			60535		181607				
			Затраты на монтаж оборудования	%		15		27241				
			Сметная стоимость оборудования					*208848*				
43	43	Перечень оборудования п.106	Шкаф [illegible]		2	28714,29		57429				57429
				100%						57429		
			Отнесено на			28714		57429				
			Затраты на монтаж оборудования	%				[illegible]				
			Сметная стоимость оборудования					*66039*				
44	44	Перечень оборудования п.107	[illegible]		1	71428,57		71429				71429
				100%						71429		
			Отнесено на			71429		71429				
			Затраты на монтаж оборудования	%				[illegible]				
			Сметная стоимость оборудования					*[illegible]*				

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	45	Перечень оборудования п.111	Бактерицидный рециркулятор воздуха с медицинским шкафом и стойкой		2	33928,57		67857				67857
				01%						67857		
			Остаточная цена			33928		67857				
			Затраченные на ремонт расходы	%		15		814				
			Сметная стоимость оборудования					*68671*				
46	46	Перечень оборудования п.112	Бактерицидный облучатель хрустальный		2	26785,71		53571				53571
				01%						53571		
			Остаточная цена			26786		53571				
			Затраченные на ремонт расходы	%		13		643				
			Сметная стоимость оборудования					*54214*				
47	47	Перечень оборудования п.23	Шкаф для кабинета врача		1	66964,29		66964				66964
				01%						66964		
			Остаточная цена			66964		66964				
			Затраченные на ремонт расходы	%		13		872				
			Сметная стоимость оборудования					*67768*				
48	48	Перечень оборудования п.24	Шкаф для обеденного инвентаря		1	25800,89		25801				25801
				01%						25801		
			Остаточная цена			25801		25801				
			Затраченные на ремонт расходы	%		13		336				
			Сметная стоимость оборудования					*26111*				
49	49	Перечень оборудования п.116	Шкаф для медикаментов ШМ-4		1	77527,79		77527				77527
				01%						77527		
			Остаточная цена			77527		77527				
			Затраченные на ремонт расходы	%		13		1009				
			Сметная стоимость оборудования					*78537*				
50	50	Перечень оборудования п.119	Шкаф для хранения одежды на 2 отделения ШД-002		3	24000		72000				72000
				01%						72000		
			Остаточная цена			24000		72000				
			Затраченные на ремонт расходы	%		13		936				
			Сметная стоимость оборудования					*72936*				
51	51	Перечень оборудования п.23	Весы на стойке Б разновесами		3	4375		13750				13750
				01%						13750		
			Остаточная цена			4375		13750				
			Затраченные на ремонт расходы	%		13		569				
			Сметная стоимость оборудования					*13915*				
52	52	Перечень оборудования п.23	Ведро оцинкованное крашеное		3	4671,43		14014				14014
				01%						14014		
			Остаточная цена			4671		14014				
			Затраченные на ремонт расходы	%		13		608				
			Сметная стоимость оборудования					*14622*				
53	53	Перечень оборудования п.124	Бочка [illegible]		1	17223,21		17223				17223
				01%						17223		
			Остаточная цена			17223		17223				
			Затраченные на ремонт расходы	%		13		2239				
			Сметная стоимость оборудования					*19462*				
54	54	Перечень оборудования п.124	Корзина [illegible]		1	20000,14		20000				20000
				01%						20000		
			Остаточная цена			20000		20000				
			Затраченные на ремонт расходы	%		13		2600				
			Сметная стоимость оборудования					*20600*				

Позиция	Позиция по порядку	Порядковый номер по перечню	Наименование объекта оценки	Единица измерения	Количество	Стоимость						Итого по разделу (сумма строк 7–12)	Доля стоимости (гр.13 / гр.7), %
						Всего (сумма гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе		Всего (сумма гр.10+гр.11)	в том числе			
							стоимость работ по монтажу	стоимость оборудования		монтажные работы	оборудование требует монтажа		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
55	55	Перечень оборудования п.55	Весы для товара 30кг		2	6392,91		12785				12785	
				шт.						12785			
			Отпускная цена			6393		12786					
			Транспортно-заготовительные расходы	%		12		153					
			Сметная стоимость оборудования					*12939*					
56	56	Перечень оборудования п.56	Лента измерительная		3	401,70		1205				1205	
				шт.						1205			
			Отпускная цена			402		1206					
			Транспортно-заготовительные расходы	%		12		14					
			Сметная стоимость оборудования					*1219*					
57	57	Перечень оборудования п.57	Лопата штыковая/прямой-250мм		3	1428,57		4286				4286	
				шт.						4286			
			Отпускная цена			1429		4287					
			Транспортно-заготовительные расходы	%		12		51					
			Сметная стоимость оборудования					*4337*					
58	58	Перечень оборудования п.58	Секундомер		3	1696,43		5089				5089	
				шт.						5089			
			Отпускная цена			1696		5089					
			Транспортно-заготовительные расходы	%		12		61					
			Сметная стоимость оборудования					*5150*					
59	59	Перечень оборудования п.59	Стакан для лакмуса		3	178,57		536				536	
				шт.						536			
			Отпускная цена			179		536					
			Транспортно-заготовительные расходы	%		12		6					
			Сметная стоимость оборудования					*542*					
60	60	Перечень оборудования п.60	Термометр		15	1232,14		18482				18482	
				шт.						18482			
			Отпускная цена			1232		18482					
			Транспортно-заготовительные расходы	%		12		222					
			Сметная стоимость оборудования					*18704*					
61	61	Перечень оборудования п.56	Тонометр		3	4285,71		12857				12857	
				шт.						12857			
			Отпускная цена			4286		12857					
			Транспортно-заготовительные расходы	%		12		154					
			Сметная стоимость оборудования					*13011*					
62	62	Перечень оборудования п.57	Фонендоскоп		3	12557,14		37671				37671	
				шт.						37671			
			Отпускная цена			12557		37671					
			Транспортно-заготовительные расходы	%		12		452					
			Сметная стоимость оборудования					*38123*					
63	63	Перечень оборудования п.58	Шкаф медицинский		6	1071,43		6428				6428	
				шт.						6428			
			Отпускная цена			1071		6428					
			Транспортно-заготовительные расходы	%		12		77					
			Сметная стоимость оборудования					*6505*					
64	64	Перечень оборудования п.59	Весы напольные		1	1250,14		1250				1250	
				шт.						1250			
			Отпускная цена			1250		1250					
			Транспортно-заготовительные расходы	%		12		15					
			Сметная стоимость оборудования					*1265*					

Лист	Условный номер	Перечень оборудования	Наименование рабочей части	Группа оборудования	Заводской	[illegible]		[illegible]				[illegible]
						Дата [illegible]	Наработка [illegible]	Дата [illegible]	Наработка [illegible]	[illegible]	Остаточная стоимость	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	65	Перечень оборудования п.65	Ерлова розетка		2	1071,43		2143				2143
				шт.						2143		
			Отчисления			2671		2143				
			Земельно-амортизационные расходы	%		1,2		26				
			Остаточная стоимость оборудования					*2169*				
66	66	Перечень оборудования п.67	Комплект жгутов крепящих выхлопную		1	410,71		411				411
				шт.						411		
			Отчисления			411		411				
			Земельно-амортизационные расходы	%		1,2		5				
			Остаточная стоимость оборудования					*416*				
67	67	Перечень оборудования п.68	Комплект шин транспортных и обкладочных		2	7544,84		15089				15089
				шт.						15089		
			Отчисления			7543		15089				
			Земельно-амортизационные расходы	%		1,2		181				
			Остаточная стоимость оборудования					*15276*				
68	68	Перечень оборудования п.84	Комплект для заплатной шины		1	10080,56		10080				10080
				шт.						10080		
			Отчисления			10080		10080				
			Земельно-амортизационные расходы	%		1,2		121				
			Остаточная стоимость оборудования					*10201*				
69	69	Перечень оборудования п.85	Круглая бочарка		1	433,84		433				433
				шт.						433		
			Отчисления			433		433				
			Земельно-амортизационные расходы	%		1,2		5				
			Остаточная стоимость оборудования					*438*				
70	70	Перечень оборудования п.86	Лупа пресса мембранного		1	508,93		509				509
				шт.						509		
			Отчисления			509		509				
			Земельно-амортизационные расходы	%		1,2		6				
			Остаточная стоимость оборудования					*515*				
71	71	Перечень оборудования п.87	Машина Алеф		1	10750		10750				10750
				шт.						10750		
			Отчисления			10750		10750				
			Земельно-амортизационные расходы	%		1,2		154				
			Остаточная стоимость оборудования					*10879*				
72	72	Перечень оборудования п.88	Набор кованых ушков		1	955,84		956				956
				шт.						956		
			Отчисления			956		956				
			Земельно-амортизационные расходы	%		1,2		11				
			Остаточная стоимость оборудования					*969*				
73	73	Перечень оборудования п.89	Подпорка [illegible]		1	771,79		772				772
				шт.						772		
			Отчисления			772		772				
			Земельно-амортизационные расходы	%		1,2		9				
			Остаточная стоимость оборудования					*781*				
74	74	Перечень оборудования п.90	Набор [illegible]		1	3203,67		3204				3204
				шт.						3204		
			Отчисления			3204		3204				
			Земельно-амортизационные расходы	%		1,2		38				
			Остаточная стоимость оборудования					*3242*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	70	Перечень оборудования п.71	Набор катеров		1	3679,55		3679				3679
				001						3679		
			Отпускная цена			3679		3679				
			Затраты на складские расходы	%		1,2		33				
			Сметная стоимость оборудования					*3711*				
71	71	Перечень оборудования п.72	Набор стаканов		1	6133,58		6134				6134
				001						6134		
			Отпускная цена			6134		6134				
			Затраты на складские расходы	%		1,2		71				
			Сметная стоимость оборудования					*6205*				
72	72	Перечень оборудования п.73	Набор корпусов прямых и изогнутых		1	3679,46		3679				3679
				001						3679		
			Отпускная цена			3679		3679				
			Затраты на складские расходы	%		1,2		44				
			Сметная стоимость оборудования					*3723*				
73	73	Перечень оборудования п.74	Набор мешков для масла		1	232,14		232				232
				001						232		
			Отпускная цена			232		232				
			Затраты на складские расходы	%		1,2		3				
			Сметная стоимость оборудования					*235*				
74	74	Перечень оборудования п.75	Набор мешков для вертикальных и изогнутых корпусов		1	4451,59		4452				4452
				001						4452		
			Отпускная цена			4452		4452				
			Затраты на складские расходы	%		1,2		53				
			Сметная стоимость оборудования					*4505*				
75	75	Перечень оборудования п.76	Набор мешков для распределительных поясов		1	19911,06		19911				19911
				001						19911		
			Отпускная цена			19911		19911				
			Затраты на складские расходы	%		1,2		239				
			Сметная стоимость оборудования					*20150*				
76	76	Перечень оборудования п.77	Набор мешков аналитических		1	982,14		982				982
				001						982		
			Отпускная цена			982		982				
			Затраты на складские расходы	%		1,2		12				
			Сметная стоимость оборудования					*994*				
77	77	Перечень оборудования п.78	Набор мешков хирургических		2	1160,71		2321				2321
				001						2321		
			Отпускная цена			1161		2321				
			Затраты на складские расходы	%		1,2		28				
			Сметная стоимость оборудования					*2349*				
78	78	Перечень оборудования п.79	Набор грубых мешков		1	732,14		732				732
				001						732		
			Отпускная цена			732		732				
			Затраты на складские расходы	%		1,2		9				
			Сметная стоимость оборудования					*741*				
79	79	Перечень оборудования п.80	Набор мешков [illegible]		1	624		624				624
				001						624		
			Отпускная цена			624		624				
			Затраты на складские расходы	%		1,2		8				
			Сметная стоимость оборудования					*632*				

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	80	Перечень оборудования п.81	Пенетрометр		4	16,07		80				80
										80		
			Остаток цены			56		56				
			Амортизационные расходы	%		17		17				
			Сметная стоимость оборудования					*81*				
86	86	Перечень оборудования п.82	Насосная для кессонов		1	1349,29		1349				1349
										1349		
			Остаток цены			1339		1339				
			Амортизационные расходы	%		17		17				
			Сметная стоимость оборудования					*1349*				
87	87	Перечень оборудования п.83	Погруз. кран на ш.а		2	1217,84		2435				2435
										2435		
			Остаток цены			1218		2435				
			Амортизационные расходы	%		17		29				
			Сметная стоимость оборудования					*2464*				
88	88	Перечень оборудования п.84	Регулировщик		1	2678,85		2679				2679
				001						2679		
			Остаток цены			2679		2679				
			Амортизационные расходы	%		17		32				
			Сметная стоимость оборудования					*2711*				
89	89	Перечень оборудования п.85	Сварочный полуавтомат		3	1113,75		3341				3341
				001						3341		
			Остаток цены			1114		3341				
			Амортизационные расходы	%		17		39				
			Сметная стоимость оборудования					*3381*				
90	90	Перечень оборудования п.86	Термометр для воды		2	528,57		1057				1057
										1057		
			Остаток цены			528		1057				
			Амортизационные расходы	%		17		13				
			Сметная стоимость оборудования					*1070*				
91	91	Перечень оборудования п.87	Шпилька чесночной		16	1071,43		16714				16714
										16714		
			Остаток цены			1071		16714				
			Амортизационные расходы	%		17		170				
			Сметная стоимость оборудования					*16884*				
92	92	Перечень оборудования п.88	Шкаф с аппаратами		2	712,5		1425				1425
										1425		
			Остаток цены			713		1425				
			Амортизационные расходы	%		17		17				
			Сметная стоимость оборудования					*1442*				
93	93	Перечень оборудования п.89	Ванна горячая		2	4107,14		8214				8214
				001						8214		
			Остаток цены			4107		8214				
			Амортизационные расходы									
			Сметная стоимость оборудования					*8214*				
94	94	Перечень оборудования п.90	Кресло [illegible]		2	[illegible]		[illegible]				[illegible]
										[illegible]		
			Остаток цены			[illegible]		[illegible]				
			Амортизационные расходы					[illegible]				
			Сметная стоимость оборудования					*[illegible]*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	95	Перечень оборудования п.95	Мотонасос		1	4910,71		4911				4911
			Основная з/п			491		491		491		
			Затраты на эксплуатацию машин	%		2,5		2,5				
			Сметная стоимость оборудования					*4420*				
96	96	Перечень оборудования п.96	Набор гаечных ключей ЗИС		1	11075,18		11075				11075
			Основная з/п			1107,5		1107,5		1107,5		
			Затраты на эксплуатацию машин	%		2,5		2,5				
			Сметная стоимость оборудования					*11296*				
97	97	Перечень оборудования п.97	Набор инструментов ударного		2	4913,43		9827				9827
			Основная з/п			491,3		982,7		982,7		
			Затраты на эксплуатацию машин	%		2,5		24,57				
			Сметная стоимость оборудования					*10253*				
98	98	Перечень оборудования п.98	Ствольник двухрожный		1	4643,86		4643				4643
			Основная з/п			464,3		464,3		464,3		
			Затраты на эксплуатацию машин	%		2,5		11,6				
			Сметная стоимость оборудования					*4839*				
99	99	Перечень оборудования п.99	Тахометр		1	5509,04		5509				5509
			Основная з/п			550,9		550,9		550,9		
			Затраты на эксплуатацию машин	%		2,5		13,77				
			Сметная стоимость оборудования					*5740*				
100	100	Перечень оборудования п.43	Бензиномер		2	295579,46		591159				591159
			Основная з/п	100		29557,9		591159		591159		
			Затраты на эксплуатацию машин	%		2,5		29579				
			Сметная стоимость оборудования					*616253*				
			Итого по разделу МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									6065516
			ИТОГО:					6572421	0	6472	76396	6065516
								5759890	0	6458950	16789	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, всего							6738959		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,0 %		6572				
			Итого с временными									6572993
			Зимнее удорожание			0,0 %		2099				
			Итого с учетом удорожания									6574188
			Непредвиденные работы и затраты			2,5 %		4787				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6579097
			Локальная смета №02-07-06 Шт.1 Электрооборудование									
1	1	ГЭСН 21-01-01-01 Пр. п.1 табл. 17	Устройство [illegible]		1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
2	2	ПГСН-09-02-002 Пр. п.1 табл. 1	[illegible]		1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
3	3	ПГСН-09-02-002 Пр. п.1 табл. 1	[illegible]		1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
4	4	ПГСН-09-02-002 Пр. п.1 табл. 17	[illegible]		1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	С1247-201-0004	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ВРн-24-3 (п-3 X 33 IP31)	001	1	13647		13647				
6	6	С1247-204-1829	Выключатель автоматический типа ВА47-100+характеристика "С" 3P 32А 10 кА "С"	001	1	7969		7969				
7	7	С1247-204-1825	Выключатель автоматический типа ВА47-100+характеристика "С" 3P 25А 10 кА "С"	001	1	7969		7969				
8	8	С1247-203-1002	Выключатель автоматический типа ВА47-100+характеристика "С" 3P 16А 10 кА "С"	001	1	8610		8610				
9	9	С1261-082-0530 (ПРОИЗ)	Дюрейка 30 см ГОСТ 7-8117-78	001	3	8610		8610				
10	10	С1247-215-0001 (ПРОИЗ)	Шина N+PE ГОСТ 434-78	001	4	2878		25830				
11	11	ПЕ3-000305-0004 (Цен. в зоне, коэф. 1*	Шины монтажные медные 6 кв. 5 стержней в изоляционной трубочке	101	2	103		1140				
12	12	ПЕ3-000305-0008 (Цен. в зоне, коэф. 1*	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. 5 стержней на конструкции в щите	001	1	10406		210				
13	13	ПЕ3-000303-0001 (Цен. в зоне, коэф. 1*	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. 5 стержней на конструкции в щите	001	1	4354,61		10406				
14	14	ПЕ3-000303-0001 (Цен. в зоне, коэф. 1*	Дифференциальный выключатель на ток до 25 А. 5 стержней на конструкции в щите	001	1	2835,31		4354				
15	15	ПЕ3-000307-1002 (Цен. в зоне, коэф. 1*	Выключатель дистанционного управления на ток до 25 А. 5 стержней на конструкции в щите	001	4	2835,31		2835				
16	16	ПЕ3-000303-0001 (Цен. в зоне, коэф. 1*	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. 5 стержней на конструкции в щите в цепи аварийного освещения	001	1	2835,31		2835				
17	17	С1247-201-0006	Щит распределительный навесной ВРн-24-3 (п-3 X 33 IP31)	001	1	5646,57		5646				
18	18	С1247-204-1830	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3P 35А 10 кА "С"	001	1	2835,31		2835				
19	19	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1P 16А 4,5 кА "С"	001	1	5230		5230				
20	20	С1247-210-2820	Автомат однополюсный типа А113 2P 10А 10 кА	001	1	8610		8610				
21	21	С1247-204-2509 (ПРОИЗ)	Выключатель нагрузки типа КН126-25 А (ПРОИЗ-35)	001	4	557		2228				
22	22	С1247-204-0001 (ПРОИЗ)	[illegible]	001	1	5308		5308				
23	23	С1247-[illegible] (ПРОИЗ)	Дюрейка [illegible]	001	8	[illegible]		[illegible]				
24	24	С1247-[illegible] (ПРОИЗ)	Шина N [illegible]	001	2	305		610				
25	25	С1247-[illegible] (ПРОИЗ)	Шина N [illegible]	001	2	100		200				
				001	1	[illegible]		210				
								[illegible]				

№ п.п.	№ позиции сметы	Шифр норм интервала	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	[illegible]		[illegible]				Затраты труда рабочих (сумма строк 12 по 14 таблицы)
						Всего затрат, тыс.руб. (сумма строк 7 по 11)	в том числе: материальных ресурсов (сумма строк 8 по 11)	Всего затрат, тыс.руб. (сумма строк 9 по 11)	в том числе: заработная плата машинистов	Машины и механизмы (сумма строк 10 по 11)	в том числе: заработная плата машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	25	П13-080305-1001 Изм. и доп. изм. 17	Ящик с однополюсным трансформатором. Монтаж оборудования		1	1726,1	178,1	1749	178	18	1464	1196
				шт.		1941	72,18	1944	72		332	
26	26	С1247-203-0101	Ящик с однополюсным трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 Iн УХЛ4 IP30		1	12891		12891		12891		13972
				шт.							1031	
27	34	П13-080305-0109 Изм. и доп. изм. 17	Розетка штепсельная с заземлением типа с шиклемным контактом. Монтаж при скрытой проводке		11	555,03	3,5	6090	39	275	4169	11000
				шт.		521,96	1,44	5774	16		321	
28	35	П13-080305-0109 Изм. и доп. изм. 17	Розетка штепсельная с заземлением типа с шиклемным контактом, 2 местная. Монтаж при скрытой проводке		3	555,03	3,5	1661	10	76	1137	3122
				шт.		521,96	1,44	1575	4		224	
29	36	П13-080305-0108 Изм. и доп. изм. 17	Розетка штепсельная без заземления типа с заземляющим контактом. Монтаж при скрытой проводке		2	570,03	4,39	1140	9	26	802	2097
				шт.		555,81	1,44	1112	3		155	
30	37	П13-080305-0102 Изм. и доп. изм. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		11	463,98	3,5	5104	39	140	3555	9355
				шт.		447,76	1,44	4925	16		693	
31	38	П13-080305-0105 Изм. и доп. изм. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		4	463,98	3,5	1856	14	51	1294	3402
				шт.		447,76	1,44	1791	6		252	
32	39	П13-080305-0103 Изм. и доп. изм. 17	Выключатель пакетный герметический и герметический. Монтаж оборудования		5	1102,94	17,74	5459	53	256	2776	6226
				шт.		1049,92	3,61	5150	11		494	
33	40	С1247-214-0112	Розетка штепсельная Однместная, для скрытой установки, с заземляющим контактом, без защитных шторок, до 250 В, от 16 А до 16 А, IP20		11	411		4521		4521		4933
				шт.							362	
34	41	С1247-214-0139	Розетка штепсельная, двухместная, для скрытой установки, с заземляющим контактом, без защитных шторок, до 250 В, от 16 А до 16 А, IP20		3	550		1650		1650		1782
				шт.							132	
35	42	С1247-214-0104	Розетка штепсельная Однместная, для скрытой установки, с заземляющим контактом, без защитных шторок, до 250 В, от 16 А до 16 А, IP20		2	342		684		684		739
				шт.							56	
36	43	С1247-212-0161	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Однополюсный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		11	345		3795		3795		4099
				шт.							304	
37	44	С1247-212-0164	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухполюсный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		4	368		1472		1472		1960
				шт.							118	
38	45	С1247-212-0205	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Однополюсный, до 250 В, до 4 А, IP54		9	1004		3012		3012		3253
				шт.							241	
39	46	П13-080305-0001 Изм. и доп. изм. 17	Светильник галогенный, для светильника 1. Установка на новом основании		30	2048,03	671,88	61441	20156	6051	35019	104177
				шт.		1953,41	14,53	58623	435,9		2747	
40	47	П13-080305-0006 Изм. и доп. изм. 17	Светильник люминесцентный настенный, для светильника 1, нормальной эксплуатации при отсутствии агрессивных сред. Монтаж с применением кронштейнов и подвесов		4	2137,56	514,49	8612	2544	604	3747	10972
				шт.		1119	128,74	4476	1272		936	
41	48	П13-080305-0007 Изм. и доп. изм. 17	Светильник люминесцентный, для светильника 2. Установка на новом основании		2	2686,31	1219,57	5372	2438	2438	3186	10032
				шт.		2563,98	526,24	5127	1052		1332	
42	49	П13-080305-0[illegible] Изм. и доп. изм. 17	Светильник [illegible]. Монтаж оборудования		2	1366,49	317,51	2732	635	317	1561	5265
				шт.		1366,49	10,42	2732	21		396	
43	50	С1247-305-0101	Светильник общего назначения, для ламп типа G13, 18 Вт, IP20 ГОСТ Р МЭК 598-2-2011		30	1487,6		44730		44730		47262
				шт.							2862	
44	51	С1247-305-0101 [illegible]	Светильник общего назначения, для ламп типа G13, 2x18W, [illegible] 15 Вт, IP20		1	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]