Наименование стройки - **Строительство образовательного центра на трассе Темирлан 19/2, Абайского района в городе Шымкент** **ФОРМА 2**

А К Т

приемки выполненных работ за декабрь 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	Всего	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата рабочих-строителей	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	8	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты. Смета 2-1-1								
		Фундамент ФМ-1								
1	Е11-110101-1303 Кзтр и Кзм=1,02	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	61,6		6754,16	416056	343850	50478	503857
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				735,03	45278		37323	
2	Е11-060101-0105 Кзтр и Кзм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	21,7		38038,31	825431	559449	202869	1110564
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				9679,40	210043		82264	
3	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,39312		331233,00	130214	130214	–	140631
						–	–		10417	
4	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,76776		409726,00	314571	314571	–	339737
						–	–		25166	
5	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0945		434300,00	41041	41041	–	44324
						–	–		3283	
6	Е11-060301-0701 Кзтр и Кзм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,86226		27020,68	23299	331	20062	46830
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				25046,61	21597		3469	
		Фундамент ФМ-2								
7	Е11-110101-1303 Кзтр и Кзм=1,02	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	56		6754,16	378233	312591	45889	458052
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				735,03	41162		33930	
8	Е11-060101-0105 Кзтр и Кзм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	20,4		38038,31	775982	525934	190715	1044033
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				9679,40	197460		77336	
9	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,416		331233,00	137793	137793	–	148816
						–	–		11023	
10	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,0968		409726,00	449387	449387	–	485338
						–	–		35951	
11	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,135		434300,00	58631	58631	–	63321
						–	–		4690	
12	Е11-060301-0701 Кзтр и Кзм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,2318		27020,68	33284	473	28660	66899
						25046,61	30852		4956	
		Фундамент ФМ-3								
13	Е11-110101-1303 Кзтр и Кзм=1,02	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	11,4		6754,16	76997	63634	9342	93246
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				735,03	8379		6907	
14	Е11-060101-0105 Кзтр и Кзм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	5,02		38038,31	190952	129420	46931	256914
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				9679,40	48591		19031	
15	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08184		331233,00	27108	27108	–	29277
						–	–		2169	
16	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1376		409726,00	56378	56378	–	60888
						–	–		4510	
17	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0135		434300,00	5863	5863	–	6332
						–	–		469	
18	Е11-060301-0701 Кзтр и Кзм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1511		27020,68	4083	57	3516	8206
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				25046,61	3785		608	
		Фундамент ФМ-4								
19	Е11-110101-1303 Кзтр и Кзм=1,02	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	22,4		6754,16	151293	125036	18356	183221
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				735,03	16465		13572	
20	Е11-060101-0105 Кзтр и Кзм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	8,16		38038,31	310393	210374	76286	417613

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			9679,40	78984		30934	
21	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1664	331233,00	55117	55117	–	59526
					–	–		4409	
22	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,5504	409726,00	225513	225513	–	243554
					–	–		18041	
23	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,054	434300,00	23452	23452	–	25328
					–	–		1876	
24	Е11-060301-0701 Кзтр и Кзм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,6044	27020,68	16331	232	14062	32825
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25046,61	15138		2431	
		Фундаменты ФМ-5							
25	Е11-110101-1303 Кзтр и Кзм=1,02	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	10	6754,16	67542	55821	8195	81795
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			735,03	7350		6059	
26	Е11-060101-0105 Кзтр и Кзм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,86	38038,31	146828	99515	36086	197547
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			9679,40	37362		14633	
27	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07246	331233,00	24001	24001	–	25921
					–	–		1920	
28	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,21936	409726,00	89877	89877	–	97067
					–	–		7190	
29	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,027	434300,00	11726	11726	–	12664
					–	–		938	
30	Е11-060301-0701 Кзтр и Кзм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,24636	27020,68	6657	96	5732	13380
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25046,61	6170		991	
		Фундаменты ФМ-6							
31	Е11-110101-1303 Кзтр и Кзм=1,02	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	17,4	6754,16	117522	97126	14258	142323
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			735,03	12790		10542	
32	Е11-060101-0106 Кзтр и Кзм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	8,66	34416,84	298050	216720	61037	387814
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			7251,92	62802		28727	
33	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13852	331233,00	45882	45882	–	49553
					–	–		3671	
34	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,21936	409726,00	89877	89877	–	97067
					–	–		7190	
35	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,027	434300,00	11726	11726	–	12664
					–	–		938	
36	Е11-060301-0701 Кзтр и Кзм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,24636	27020,68	6657	96	5732	13380
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25046,61	6170		991	
		Фундаменты ФМ-7							
37	Е11-110101-1303 Кзтр и Кзм=1,02	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	8,7	6754,16	58761	48562	7129	71161
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			735,03	6395		5271	
38	Е11-060101-0106 Кзтр и Кзм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	4,33	34416,84	149025	108360	30518	193907
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			7251,92	31401		14363	
39	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06926	331233,00	22941	22941	–	24776
					–	–		1835	
40	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,12364	409726,00	50659	50659	–	54712
					–	–		4053	
41	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0135	434300,00	5863	5863	–	6332
					–	–		469	
42	Е11-060301-0701 Кзтр и Кзм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,13714	27020,68	3706	53	3191	7448
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25046,61	3435		552	
		Фундаменты ФМ-8							
43	Е11-110101-1303 Кзтр и Кзм=1,02	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	7,5	6754,16	50656	41865	6146	61346
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			735,03	5513		4544	

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
44	Е11-060101-0106 Ктр и Кзм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,44	34416,84	118394	86087	24245	154051
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			7251,92	24947		11411	
45	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,057405	331233,00	19014	19014	–	20535
					–	–		1521	
46	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,12364	409726,00	50659	50659	–	54712
					–	–		4053	
47	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0135	434300,00	5863	5863	–	6332
					–	–		469	
48	Е11-060301-0701 Ктр и Кзм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,13714	27020,68	3706	53	3191	7448
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25046,61	3435		552	
		Ленточный фундамент							
49	Е11-110101-1303 Ктр и Кзм=1,02	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	200	6754,16	1350832	1116398	163890	1635900
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			735,03	147006		121178	
50	Е11-060101-0120 Ктр и Кзм=1,04	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	96	33027,72	3170661	2351764	557930	4026878
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5818,18	558545		298287	
51	Е11-060401-0102 Ктр и Кзм=1,04	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	101,51	46861,15	7966396	4962339	2326139	6637818
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			14258,14	2423884		823404	
52	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,82	331233,00	934077	934077	–	1008803
					–	–		74726	
53	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,5675	354275,00	555326	555326	–	599752
					–	–		44426	
54	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0038	434300,00	1650	1650	–	1782
					–	–		132	
55	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05499	431408,00	23723	23723	–	25621
					–	–		1898	
56	Е11-060301-0404 Ктр и Кзм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,05879	58892,24	3462	33	3021	7001
					55491,49	3262		519	

ВСЕГО ПО СМЕТАМ:	**Тенге**		**21606822**
Временные здания и сооружения 1,5 %	Тенге		324102
Всего:	Тенге		21930924
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,32%	Тенге		70179
Всего:	Тенге		22001103
С непредвиденными расходами 2%	Тенге		22441125
с НДС 12 %	Тенге		**25134060**

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Nika-2020"

Б.Маятбеков

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Диз-Арх проект"

М.Әміралиев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Югстройсервис-Н"

Д.Бексенов

Наименование стройки - **Строительство образовательного центра на трассе Темирлан 19/2, Абайского района в городе Шымкент** **ФОРМА 2**

А К Т

приемки выполненных работ за март 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	Всего	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата рабочих-строителей	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	8	10	11	12
51	Е11-060401-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		68,48	46861,15	7966396	4962339	2326139	4477761
						14258,14	2423884		823404	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
57	Е11-080101-0301 Кзтр и Кзм=1,04	Фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором 1:2 толщ.20мм	м2 поверхности		76	1130,48	85916	40377	41736	137864
						583,21	44324		10212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		Утепление цоколя								
58	Е11-150108-1807 Кзтр и Кзм=1,02 прим.	Стены. Устройство теплоизоляционного слоя	м2		353,85	783,96	277404	148617	102270	410048
						359,90	127351		30374	
59	С1234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3		42,462	58760,00	2495067	2495067	–	2694672
						–	–		199605	
60	Е11-080101-0311 Кзтр и Кзм=1,04	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности		353,85	1224,58	433318	123870	239160	726277
						600,95	212646		53799	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
61	С1235-103-0211	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2		403,389	1194,00	481646	481646	–	520178
						–	–		38532	
62	Е11-150207-0101 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2		353,85	2988,38	1057438	362594	550785	1736880
						1923,72	680708		128656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
63	С1214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2(1,6) мм х 20 мм	м2		382,158	2261,00	864059	864059	–	933184
						–	–		69125	
		Фундаментная плита								
64	Е11-110101-1303 Кзтр и Кзм=1,02	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		10,7	6754,16	72270	59728	8768	87521
						735,03	7865		6483	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
65	Е11-060101-0115 Кзтр и Кзм=1,04	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		5,65	30491,66	172278	144037	16788	204191
						2732,83	15440		15125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
66	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,29156	331233,00	96574	96574	–	104300
						–	–		7726	
67	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0354	434300,00	15374	15374	–	16604
						–	–		1230	
		Фрагмент 1,1н								
68	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,1118	409726,00	45807	45807	–	49472
						–	–		3665	
69	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,00624	434300,00	2710	2710	–	2927
						–	–		217	
70	Е11-060301-0701 Кзтр и Кзм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,11804	27020,68	3190	45	2746	6411
						25046,61	2957		475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
71	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,03026	431408,00	13054	13054	–	14098
						–	–		1044	
		Фрагмент 2								
72	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,0344	409726,00	14095	14095	–	15223
						–	–		1128	
73	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,00192	434300,00	834	834	–	901
						–	–		67	
74	Е11-060301-0701 Кзтр и Кзм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,03632	27020,68	981	13	845	1972
						25046,61	910		146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
75	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01068	431408,00	4607	4607	–	4976
					–	–		369	
		Фрагмент 3							
76	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0387	409726,00	15856	15856	–	17125
					–	–		1269	
77	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00216	434300,00	938	938	–	1013
					–	–		75	
78	Е11-060301-0701 Кзтр и Кзм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04086	27020,68	1104	16	951	2219
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25046,61	1023		164	
79	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01068	431408,00	4607	4607	–	4976
					–	–		369	
		Фундамент под перегородки							
80	Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3	40,5	30772,53	1246287	1042343	191298	1552591
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5024,89	203508		115007	
81	Е11-060301-0410 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,762	20711,63	15782	32	13567	31697
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			18747,46	14286		2348	
82	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,762	331233,00	252400	252400	–	272592
					–	–		20192	
83	Е11-060301-0404 Кзтр и Кзм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,00118	58892,24	69	1	61	140
					55491,49	65		10	
84	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00116	431408,00	500	500	–	540
					–	–		40	
85	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00002	434300,00	9	9	–	10
					–	–		1	
86	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0338	409726,00	13849	13849	–	14957
					–	–		1108	
87	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0112	434300,00	4864	4864	–	5253
					–	–		389	
88	Е11-060301-0701 Кзтр и Кзм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,045	27020,68	1216	18	1047	2444
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25046,61	1127		181	
89	Е11-080101-0301 Кзтр и Кзм=1,04	Фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором 1:2 толщ.20мм	м2 поверхности	12	1130,48	13566	6376	6590	21768
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			583,21	6999		1612	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14073147			
		РАЗДЕЛ 2.Стены монолитные							
		Вид 1,1н							
90	Е11-060601-0210 Кзтр и Кзм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	18,44	47529,12	876437	569444	213683	1177330
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			11704,68	215834		87210	
91	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,45096	409726,00	1004222	1004222	–	1084560
					–	–		80338	
92	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,19696	434300,00	85540	85540	–	92383
					–	–		6843	
		Вид 2							
93	Е11-060601-0210 Кзтр и Кзм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	6,2	47529,12	294681	191463	71846	395849
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			11704,68	72569		29322	
94	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,68486	409726,00	280605	280605	–	303053
					–	–		22448	
95	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08678	434300,00	37689	37689	–	40704
					–	–		3015	
		Вид 3							
96	Е11-060601-0210 Кзтр и Кзм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	4,52	47529,12	214832	139582	52378	288587
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			11704,68	52905		21377	
97	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,60142	409726,00	246417	246417	–	266130
					–	–		19713	
98	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09589	434300,00	41645	41645	–	44977
					–	–		3332	

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
99	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06704	409726,00	27468	27468	–	29665
					–	–		2197	
100	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0126	434300,00	5472	5472	–	5910
					–	–		438	
101	Е11-060301-0701 Кзтр и Кзм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07964	27020,68	2152	31	1853	4325
					25046,61	1995		320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		Монолитная плита							
102	Е11-060801-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,22	73775,32	90006	57378	27603	127018
					24287,33	29631		9409	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
103	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10656	331233,00	35296	35296	–	38120
					–	–		2824	
104	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0216	434300,00	9381	9381	–	10131
					–	–		750	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3908742			
		РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки. Парапет							
105	Е11-080201-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	537,2	40824,31	21930819	14975976	4881166	28956944
					8793,04	4723621		2144959	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
106	Е11-080201-0601 Кзтр и Кзм=1,04	Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен	1496,473684	-399,27	-597497	–	-555671	-1245425
					-399,27	-597497		-92258	
107	Е11-080201-0701 Кзтр и Кзм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т	2,03316	661313,62	1344556	1152923	174214	1640272
					91151,42	185325		121502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		Армирование и крепление кирпичных перегородок							
108	Е11-080401-0303 Кзтр и Кзм=1,04	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок	2109,252	6649,27	18448134	9798450	7284261	21127782
					2735,03	7588231		2058594	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
109	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,2512	567060,00	709505	709505	–	766265
					–	–		56760	
110	Е11-060701-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство /АРМИРОВАННЫЙ ШОВ ИЗ РАСТВОРА М50 УЗЕЛ 7/	м3	5,853	41806,13	244691	128003	79398	350016
					13582,14	79496		25927	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
111	Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /УЗЕЛ 5,6,8/	т стальных элементов	0,5785	1117319,68	646369	592263	58545	761308
					83886,71	48528		56393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
112	Е11-080201-0701 Кзтр и Кзм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,70945	94253,62	66868	–	60790	137871
					91151,42	64667		10213	
113	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,70945	434300,00	308114	308114	–	332763
					–	–		24649	
114	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,395	1346560,07	531891	400055	119595	703605
					331943,04	131118		52119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
115	Е11-060301-0301 Кзтр и Кзм=1,04	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	97,5	2675,48	260859	224372	28831	312865
					292,85	28553		23175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
116	Е11-060301-0302 Кзтр и Кзм=1,04 К=4	Вычитается позиция: Перекрытия. Укладка бетона. исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	97,5	-1026,31	-100065	-89653	-7759	-116450
					-74,80	-7293		-8626	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
117	Е11-060301-0410 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,87795	20711,63	18184	38	15631	36521
					18747,46	16459		2705	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
118	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,87795	567060,00	497850	497850	–	537678
					–	–		39828	
		Монолитные перемычки							
119	Е11-060701-0109 Кзтр и Кзм=1,04	Перемычки. Устройство	м3	7,55	70173,86	529813	331517	148580	732665
					20395,13	153983		54271	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
120	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,97456	431408,00	420433	420433	–	454068
					–	–		33635	
121	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,05024	409726,00	20585	20585	–	22232
					–	–		1647	
122	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,77224	434300,00	335384	335384	–	362215
					–	–		26831	

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
		Монолитные сердечники							
123	Е11-060501-0109 Ктр и Кзм=1,04	Монолитные сердечники из бетона С12/15. Устройство	м3	34,52	43249,51	1492973	878342	387902	2031345
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			10864,10	375029		150470	
124	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,87036	431408,00	1238296	1238296	–	1337360
					–	–		99064	
125	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,24158	434300,00	539218	539218	–	582355
					–	–		43137	
		Пояс-обвязка							
126	Е11-060701-0201 Ктр и Кзм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство /ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС/	м3	7,15	45218,56	323313	180766	96992	453930
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			13582,14	97112		33624	
127	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4712	431408,00	203279	203279	–	219541
					–	–		16262	
128	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,30384	434300,00	131958	131958	–	142515
					–	–		10557	
		Анкерный выпуск							
129	Е11-080201-0701 Ктр и Кзм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т	0,24208	94253,62	22817	–	20743	47045
					91151,42	22066		3485	
130	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,24208	431408,00	104435	104435	–	112790
					–	–		8355	
		Металлические решетки							
131	Е11-090601-0102 Ктр и Кзм=1,04	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,31724	80155,14	25428	1769	15718	44437
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			71145,15	22570		3292	
132	С1222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,31724	977889,00	310226	310226	–	335044
					–	–		24818	
133	Е11-130301-1406 Ктр и Кзм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,56	186,15	1593	957	418	2172
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			70,05	600		161	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			61181725			

ВСЕГО ПО СМЕТАМ:	Тенге	79163614
Временные здания и сооружения 1,5 %	Тенге	1187454
Всего:	Тенге	80351068
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,32%	Тенге	257123
Всего:	Тенге	80608192
С непредвиденными расходами 2%	Тенге	82220355
с НДС 12 %	Тенге	92086798

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Nika-2020"

_____ **Б.Миятбеков**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Диз-Арх проект"

_____ **М.Әміралиев**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Югстройсервис-Н"

_____ **Л.Бекенов**

Наименование стройки - **Строительство образовательного центра на трассе Темирлан 19/2, Абайского района в городе Шымкент** **ФОРМА 2**

А К Т

приемки выполненных работ за апрель 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	Всего	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата рабочих-строителей	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	8	10	11	12
РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки. Парапет										
		Армирование и крепление кирпичных перегородок								
108	Е11-080401-0303 Кзтр в Кэм=1,04	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок	665,208		6649,27	4423148	4423148	2240059	6663207
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				2735,03	1819364		179204	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6663207			
РАЗДЕЛ 4.Перекрытие										
136	С1222-203-0303	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	м2	2953,383		9325,00	27540296	27540296	–	
						–	–		2203224	29743521
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				29743521			
		ВСЕГО ПО СМЕТАМ:	**Тенге**					**36406728**		
		Временные здания и сооружения 1,5 %	Тенге					546101		
		Всего:	Тенге					36952829		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,32%	Тенге					118249		
		Всего:	Тенге					37071078		
		С непредвиденными расходами 2%	Тенге					37812500		
		с НДС 12 %	Тенге					**42350000**		

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Nika-2020"

_____ **Б.Миятбеков**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Диз-Арх проект"

_____ **М.Әміралиев**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Югстройсервис-Н"

_____ **Д.Бекенов**

Наименование стройки Строительство образовательного центра на трассе Темирлан 19/2, Абайского района в городе Шымкент

ФОРМА 2

А К Т

приемки выполненных работ за май 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	Всего	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата рабочих-строителей	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	8	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие								
134	E11-070504-0105 Кзтр и Кэм=1,04	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт.**		**45**	**3587,99**	**161460**	**71998**	**62844**	**242249**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				**961,27**	**43257**		**17944**	
135	E11-070504-0106 Кзтр и Кэм=1,04	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт.**		**539**	**4804,71**	**2589739**	**1306261**	**904744**	**3774041**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				**1165,27**	**628081**		**279558**	
136	C1222-203-0303	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м2**		**321,0666**	**9325,00**	**2993946**	**2993946**	**–**	**3233462**
						–	**–**		**239516**	
137	E11-060301-0404 Кзтр и Кэм=1,04	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Стержни/**	**т**		**0,22832**	**58892,24**	**13446**	**127**	**11731**	**27191**
						55491,49	**12670**		**2014**	
138	C1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**		**0,1776**	**409726,00**	**72767**	**72767**	**–**	**78588**
						–	**–**		**5821**	
139	C1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,05072**	**434300,00**	**22028**	**22028**	**–**	**23790**
						–	**–**		**1762**	
140	E11-060301-0404 Кзтр и Кэм=1,04	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Выпуски/**	**т**		**0,16026**	**58892,24**	**9438**	**90**	**8234**	**19086**
						55491,49	**8893**		**1414**	
141	C1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**		**0,16026**	**409726,00**	**65663**	**65663**	**–**	**70916**
						–	**–**		**5253**	
142	E11-060701-0201 Кзтр и Кэм=1,04	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**		**46,702**	**45218,56**	**2111797**	**1180718**	**633530**	**2964954**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				**13582,14**	**634313**		**219626**	
143	C1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**2,438336**	**431408,00**	**1051918**	**1051918**	**–**	**1136071**
						–	**–**		**84153**	
144	C1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,560424**	**434300,00**	**243392**	**243392**	**–**	**262863**
						–	**–**		**19471**	
145	E11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,04	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**2,99876**	**27020,68**	**81029**	**1152**	**69771**	**162864**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				**25046,61**	**75109**		**12064**	
		Монолитный участок УМ-1								
146	E11-060801-0109 Кзтр и Кэм=1,04	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**3,8688**	**45030,11**	**174212**	**110936**	**47710**	**239676**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				**12781,98**	**49451**		**17754**	

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
147	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,89232	409726,00	365607	365607	–	394856
					–	–		29249	
148	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09984	434300,00	43361	43361	–	46830
					–	–		3469	
		Монолитный участок УМ-2							
149	Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,56	71941,22	184170	115704	57921	261458
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			24287,33	62176		19367	
150	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,88352	409726,00	362001	362001	–	390961
					–	–		28960	
151	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0056	434300,00	2432	2432	–	2627
					–	–		195	
		Монолитный участок УМ-2Н							
152	Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,56	71941,22	184170	115704	57921	261458
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			24287,33	62176		19367	
153	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,88352	409726,00	362001	362001	–	390961
					–	–		28960	
154	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0056	434300,00	2432	2432	–	2627
					–	–		195	
		Монолитный участок УМ-3							
155	Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	5,12	71941,22	368339	231410	115841	522915
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			24287,33	124351		38734	
156	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,39264	409726,00	570601	570601	–	616249
					–	–		45648	
157	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01	434300,00	4343	4343	–	4690
					–	–		347	
		Монолитный участок УМ-4							
158	Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	3,3	71941,22	237406	149150	74663	337035
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			24287,33	80148		24966	
159	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,43304	409726,00	177428	177428	–	191622
					–	–		14194	
160	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,074	434300,00	32138	32138	–	34709
					–	–		2571	
161	Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0171	1111852,87	19013	17319	1525	22181
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			97235,84	1663		1643	
162	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,39605	331233,00	131185	131185	–	141680
					–	–		10495	

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
		Люк							
163	Е11-090601-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,03375	134240,96	4531	80	2980	8111
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			125343,71	4230		601	
164	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0153	973588,00	14896	14896	–	16088
					–	–		1192	
165	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00014	434300,00	61	61	–	66
					–	–		5	
166	С1222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01829	973520,00	17806	17806	–	19230
					–	–		1424	
167	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00002	1018274,00	20	20	–	22
					–	–		2	
168	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	527,00	1054	1054	–	1138
					–	–		84	
169	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,97875	186,15	182	109	48	248
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			70,05	69		18	
170	Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,03456	100920,73	3488	539	1491	5377
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			51035,09	1764		398	
171	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03456	1004968,00	34732	34732	–	37511
					–	–		2779	
172	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,00224	186,15	187	112	49	255
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			70,05	70		19	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			15946654			
				РАЗДЕЛ 5.Кровля					
173	Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	855,3	531,04	454199	345713	89935	587669
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			110,07	94143		43535	
174	Е11-120101-1303 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	855,3	1331,08	1138473	459724	582699	1858867
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			723,82	619083		137695	
175	С1234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	88,0959	31059,00	2736171	2736171	–	2955065
					–	–		218894	
176	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	855,3	901,42	770985	392874	272028	1126456
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			310,34	265434		83443	
177	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,04 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	855,3	288,29	246574	206811	20082	287988
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			17,32	14814		21331	

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
178	Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	855,3	531,04	454199	345713	89935	587669
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			110,07	94143		43535	
179	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3	14,245	195001,05	2777790	2284096	433514	3468208
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			33157,80	472333		256904	
180	Е11-100115-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3	14,245	9870,98	140612	97311	38547	193492
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2981,68	42474		14333	
181	Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стропила. Установка с изготовлением	м3	17,519	200072,82	3505076	2914062	521250	4348432
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			32659,85	572168		322106	
182	Е11-100114-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Прогоны из досок. Укладка по фермам	м3	5,82	179130,62	1042540	893970	128236	1264438
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			23708,26	137982		93662	
183	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3	23,339	11693,44	272913	242690	26241	323086
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1214,37	28342		23932	
184	Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	625,617	1782,73	1115306	221330	1415020	2160613
					1532,21	958577		255820	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			19161983			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						35108637
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			6573681			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				99568259		
		- Накладные расходы	Тенге					6560888	
		- Сметная прибыль	Тенге					2600639	
		ВСЕГО ПО СМЕТАМ:	Тенге				35108637		
		Временные здания и сооружнения 1,5 %	Тенге				526630		
		Всего:	Тенге				35635267		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,32%	Тенге				114033		
		Всего:	Тенге				35749299		
		С непредвиденными расходами 2%	Тенге				36464285		
		с НДС 12 %	Тенге				40840000		

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Nika-2020"

_____ **Б.Миятбеков**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Диз-Арх проект"

_____ **М.Эмиралиев**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Югстройсервис-Н"

_____ **Д.Бекенов**

Наименование стройки - **Строительство образовательного центра на трассе Темирлан 19/2, Абайского района в городе Шымкент** ФОРМА 2

А К Т

приемки выполненных работ за июнь 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	Всего	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата рабочих-строителей	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	8	10	11	12
		Строительные работы. Смета 2-1-1								
184	Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли		374,383	1782,73	1782730	221330	1415020	1292957
						1532,21	1532210		255820	
185	С1215-204-0402	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3		12,547	141131,00	1770771	1770771	–	1912433
						–	–		141662	
186	Е11-100115-0201	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2		1000	407,40	407400	357670	42850	486270
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				45,99	45990		36020	
187	С1214-210-0601	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм /СКРУТКИ/**	т		0,0168	474042,00	7964	7964	–	8601
						–	–		637	
188	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т		0,2592	1117319,68	289609	265366	26232	341108
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				83886,71	21743		25267	
189	С1224-105-0112	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м		84	2014,00	169176	169176	–	182710
						–	–		13534	
190	С1224-105-0302	**Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 /КОНЕЦ НА КОНЬКОВУЮ ПЛАНКУ/**	шт.		2	1431,00	2862	2862	–	3091
						–	–		229	
191	С1224-105-0302	**Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 /ТОРЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА/**	шт.		1	1431,00	1431	1431	–	1545
						–	–		114	
192	С1224-105-0103	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м		168	1177,00	197736	197736	–	213555
						–	–		15819	
193	С1224-105-0114	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м		138	1331,00	183678	183678	–	198372
						–	–		14694	
194	Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций		0,0888	100920,73	8962	1387	3830	13816
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				51035,09	4532		1023	
195	С1222-506-0401 прим.	**Переходные лестницы RANNILA**	т		0,0888	994397,00	88302	88302	–	95366
						–	–		7064	
196	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,02	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2		2,5752	1168,96	3010	369	2111	5531
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1023,96	2637		410	
197	Е11-120101-1201	**Кровли. Ограждение**	м ограждения		165,6	136,82	22657	1522	15855	41592
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				95,36	15792		3080	
198	С1222-503-0301 прим.	**Ограждение кровли RANNILA**	м		165,6	17399,00	2881274	2881274	–	3111776
						–	–		230502	
199	Е11-100104-0301	**Доски ходовые. Укладка**	м ходов		84,6	62,59	5295	368	4130	10179
						51,43	4351		754	
200	С1215-204-0304	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4**	м3		0,95175	102459,00	97515	97515	–	105316
						–	–		7801	

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
201	С1215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,3384	102459,00	34672	34672	--	37446
					--	--		2774	
202	Е11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3	1,29015	9870,98	12735	8813	3491	17524
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2981,68	3847		1298	
		Слуховые окна (4шт)							
203	Е11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	11364,31	45457	3690	35170	87078
					9282,46	37130		6450	
204	С1215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,212	114703,00	139020	139020	--	150142
					--	--		11122	
205	Е11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3	1,212	11693,44	14172	12603	1363	16778
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1214,37	1472		1243	
206	С1215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,248	114703,00	28446	28446	--	30722
					--	--		2276	
207	Е11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3	0,248	9870,98	2448	1695	671	3369
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2981,68	739		250	
208	С1215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,172	114703,00	19729	19729	--	21307
					--	--		1578	
209	Е11-150403-0301	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2	5,76	1099,59	6334	1277	4038	11202
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			874,73	5038		830	
210	Е11-120101-0716 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство /из металлочерепицы/	м2 кровли	23,24	1042,95	24238	1919	20166	47956
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			932,31	21667		3552	
211	Е11-100115-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	23,24	407,40	9468	8312	996	11301
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			45,99	1069		837	
212	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	18,6	1537,54	28598	642	25478	58402
					1483,98	27602		4326	
213	С1224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	18,6	4270,00	79422	79422	--	85776
					--	--		6354	
214	С1261-107-0997	Петля накладная	шт.	8	389,00	3112	3112	--	3361
					--	--		249	
215	С1261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4	1090,00	4360	4360	--	4709
					--	--		349	
216	Е11-150501-0105	Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2	0,8	2197,23	1758	1359	308	2231
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			473,17	379		165	
217	Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,06544	100920,73	6604	1021	2823	10181
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			51035,09	3340		754	
218	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,06544	1004968,00	65765	65765	--	71026
					--	--		5261	
219	Е11-150403-1002 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	1,89776	338,43	642	306	268	983
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			175,94	334		73	
220	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3	0,056	195001,05	10920	8979	1704	13634
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			33157,80	1857		1010	

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
221	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3	0,056	11693,44	655	582	63	775
					1214,37	68		57	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			8710118			
		РАЗДЕЛ 7.Проемы							
		Окна							
315	Е11-100501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	9	4556,38	41007	19269	18657	64437
					2192,17	19730		4773	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
316	Е11-100501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	26,13	3226,23	84301	39767	37451	131492
					1481,32	38707		9740	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
317	С1223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый однинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	35,13	25501,00	895850	895850	–	967518
					–	–		71668	
318	Е11-100501-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	18,63	4922,48	91706	48946	36514	138478
					2066,55	38500		10258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
319	С1223-102-0106	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый однинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный	м2	18,63	46174,00	860222	860222	–	929040
					–	–		68818	
320	Е11-100501-0105 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	16,8	4134,72	69463	35970	28373	105663
					1763,79	29632		7827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
321	Е11-100501-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	323,73	3120,72	1010271	517644	410140	1534043
					1294,97	419221		113632	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
322	С1223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый однинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	340,53	38517,00	13116194	13116194	–	14165490
					–	–		1049296	
323	Е11-100501-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	228,64	1494,18	341629	266059	67259	441600
					323,51	73967		32712	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
324	С1223-501-0116	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 350 мм	м	228,64	2280,00	521299	521299	–	563003
					–	–		41704	
325	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	74,55	5131,34	382541	270493	102118	523432
					1483,98	110631		38773	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		Фрамуга							
326	Е11-100501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	0,5	4556,38	2278	1070	1037	3580
					2192,17	1096		265	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
327	С1223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый однинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	0,5	25501,00	12751	12751	–	13771
					–	–		1020	
		Витражи							
329	С1223-301-0108	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла /ВР-1,2,3/	м2	16,794	106055,00	9188605	9188605	–	1923537
					–	–		735088	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			21505084			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						30215202
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			4806599			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				11928765		
		- Накладные расходы	Тенге					4555432	
		- Сметная прибыль	Тенге					1592969	
		Внутренние сети водопровода и канализации. Смета 2-1-4							
		Разводка (холодная вода)							
1	Е11-160501-0203 Ктр и Кзм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	30	2241,30 2202,89	67239 66087	388	64775 10561	142576
2	С1241-201-0304	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,6 мм**	м	29,7	391,00 --	11613 --	11613	-- 929	12542
3	Е11-160501-0202 Ктр и Кзм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	300	2052,00 2018,90	615600 605670	3501	593622 96738	1305960
4	С1241-201-0303	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм**	м	297	250,00 --	74250 --	74250	-- 5940	80190
5	Е11-160501-0201 Ктр и Кзм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	25	1898,81 1870,31	47470 46758	270	45826 7464	100760
6	С1241-201-0302	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм**	м	24,75	162,00 --	4010 --	4010	-- 321	4331
7	Е11-161101-0101 Ктр и Кзм=1,02	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	355	119,51 113,39	42426 40253	1601	39448 6550	88423
8	Е11-220701-0101 Ктр и Кзм=1,04	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,355	83676,74 78626,08	29705 27912	1793	27633 4587	61925
		Разводка (горячая вода)							1796707
15	С1241-205-1301	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	м	154,16 154,16	157,00 --	38858 --	38858	-- 3109	26140
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						1822847
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			2042565			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				2944859		
		- Накладные расходы	Тенге					2003057	
		- Сметная прибыль	Тенге					562204	

ВСЕГО ПО СМЕТАМ:		32038049
Всего стоимость общестроительных работ	Тенге	32038049
Временные здания и сооружения 1,5 %	Тенге	480571
Всего:	Тенге	32518620
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,32%	Тенге	104060
Всего:	Тенге	32622679
С непредвиденными расходами 2%	Тенге	33275133
с НДС 12 %	Тенге	37268149

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Nika-2020"

Б.Миятбеков

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Диз-Арх проект"

М.Эмиралиев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Югстройсервис-Н"

Т.Бекенов

Наименование стройки - Строительство образовательного центра на трассе Темирлан 19/2, Абайского района в городе Шымкент ФОРМА 2

А К Т

приемки выполненных работ за июль 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	Всего	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата рабочих-строителей	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	8	10	11	12
		Строительные работы. Смета 2-1-1								
		РАЗДЕЛ 9.Фасад								
347	Е11-150108-1801 Кзтр и Кэм=1,02	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2		1083	1956,93	2118454	–	264426	4106473
						1940,17	2100311		47768	
348	Е11-150108-1807 Кзтр и Кэм=1,02	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2		1083	934,66	1011806	970190	49133	1430652
						359,90	389606		16641	
349	Е11-150108-1808 Кзтр и Кэм=1,02	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2		1083	1002,79	1085560	777580	738922	1680564
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				541,94	586672		19550	
350	С1222-528-0101	Панели фасадные алюминиевые	м2		1083	7629,00	8258695	8258695	–	8919390
						–	–		103754	
351	С1231-102-0104	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	м2		1083	10842,00	11736894	11736894	–	12675846
						–	–		147451	
352	С1261-107-0677	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011 /КАМЕННАЯ ВАТА/	м3		86,6	9417,00	815542	815542	–	880785
						–	–		102457	
353	Е11-080701-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2		1248,8	1197,72	1495764	845779	128442	2498761
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				677,25	845779		29066	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				26522716			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							32192484
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4806599			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					17928765		
		- Накладные расходы	Тенге							
		- Сметная прибыль	Тенге						2384628	
		РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование. Смета 2-1-2								
100	Е11-210201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м		5933	125,02	741744	79384	471674	1310481
						110,35	654707		97064	
101	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км		3,41342	303475,00	1035888	1035888	–	1118759
						–	–		82871	
102	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км		2,14343	472179,00	1012083	1012083	–	1093050
						–	–		80967	
103	С1243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км		0,45423	779162,00	353919	353919	–	382233
						–	–		28314	
104	С1243-201-0103	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66	км		0,09991	428091,00	42771	42771	–	46193
						–	–		3422	
105	Е11-210201-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м		806	142,84	115129	11993	73507	203725
						126,56	102007		15088	
106	С1243-106-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км		0,41097	772498,00	317474	317474	–	342872
						–	–		25398	
107	С1243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км		0,11845	1214055,00	143805	143805	–	155309
						–	–		11504	
108	С1243-106-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км		0,30076	1761461,00	529777	529777	–	572159
						–	–		42382	
109	Е11-210201-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м		134	175,87	23567	3293	14436	41043
						149,24	19998		3040	
110	С1243-106-0910	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (мк)-0,66	км		0,13668	4543434,00	620997	620997	–	670677
						–	–		49680	

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
111	Е11-210201-0107 Кзтр и Кэм=1,04	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	15	303,52 199,34	4553 2990	1524	2159 537	7249
112	С1243-106-0912	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х35 (мк)-0,66	км	0,0153	9985459,00 --	152778 --	152778	-- 12222	165000
113	Е11-210101-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	6447	439,25 421,13	2831845 2715025	91483	1955311 382952	5170107
114	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	5949,91	31,00 --	184447 --	184447	-- 14756	199203
115	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	561,56	44,00 --	24709 --	24709	-- 1977	26686
116	Е11-210101-0202 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	292	516,51 498,18	150821 145469	4184	104793 20449	276063
117	С1241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	294,92	65,00 --	19170 --	19170	-- 1534	20704
118	Е11-210101-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	149	548,56 501,30	81735 74694	6339	53829 10846	146410
119	С1241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	135,34	99,00 --	13399 --	13399	-- 1072	14471
120	С1241-207-0306	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	15,15	143,00 --	2166 --	2166	-- 173	2339
	Заземление								
121	Ц13-080208-0206 Кзтр и Кэм=1,03	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	30	339,87 279,83	10196 8395	935	6224 1314	17734
122	С1214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0234	535338,00 --	12527 --	12527	-- 1002	13529
123	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,03	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	7	1721,38 1224,26	12050 8570	1979	6480 1482	20012
124	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0332	425786,00 --	14136 --	14136	-- 1131	15267
125	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,03	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	18	1018,41 244,85	18331 4407	13357	3298 1730	23360
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						12054635
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			3927561			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				4827444		
		- Накладные расходы	Тенге					2832038	
		- Сметная прибыль	Тенге					931242	
		РАЗДЕЛ 1. Отопление. Смета 2-1-5							
1	Е11-180301-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	278,5	2796,86 887,58	778926 247191	526421	244231 81851	1105008
2	С1245-102-0105	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	2022	3228,00 --	6527016 --	6527016	-- 522161	7049177
3	Е11-160501-0801 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	425	1549,02 1530,40	658334 650420	1599	637483 103666	1399483
4	С1241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	420,75	301,00 --	126646 --	126646	-- 10132	136778
5	Е11-160501-0802 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	271	1652,06 1631,79	447708 442215	677	433429 70490	951627
6	С1241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	268,29	296,00 --	79414 --	79414	-- 6353	85767
7	Е11-160501-0803 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	580	1780,03 1756,77	1032417 1018927	1449	998748 162493	2193658
8	С1241-205-2303	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	574,2	435,00 --	249777 --	249777	-- 19982	269759
9	Е11-160501-0804 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	31	1951,55 1925,21	60498 59682	58	58504 9520	128522

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
10	С1241-205-2304	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	30,69	721,00	22127	22127	–	23897
					–	–		1770	
11	Е11-160501-0805 Ктр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	33	2078,42	68588	62	66288	145666
					2048,94	67615		10790	
12	С1241-205-2305	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм	м	32,67	2076,00	67823	67823	–	73249
					–	–		5426	
13	Е11-160501-0206 Ктр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	88	2897,02	254938	3083	203306	494903
					2149,08	189119		36659	
14	С1241-205-2306	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х8,6 мм	м	83,248	3299,00	274635	274635	–	296606
					–	–		21971	
15	Е11-160501-0207 Ктр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	64	3404,48	217887	2636	171114	420121
					2466,16	157834		31120	
16	С1241-205-2307	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х10,3 мм	м	62,336	4809,00	299774	299774	–	323756
					–	–		23982	
17	Е11-160501-0209 Ктр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	16	2793,40	44694	1037	34218	85225
					1955,31	31285		6313	
18	С1241-205-2309	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 110х15,1 мм	м	15,936	9680,00	154260	154260	–	166601
					–	–		12341	
19	Е11-161101-0101 Ктр и Кэм=1,02	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1340	115,80	155172	1072	148901	328394
					113,39	151943		24321	
20	Е11-220701-0201 Ктр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	1,508	34340,13	51785	4358	46953	106637
					31450,43	47427		7899	
21	С1241-211-1102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	160	28,00	4480	4480	–	4838
					–	–		358	
22	С1241-211-1103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	100	55,00	5500	5500	–	5940
					–	–		440	
23	С1241-211-1104	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 40 мм, приварная	шт.	35	83,00	2905	2905	–	3137
					–	–		232	
24	С1241-211-1105	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 50 мм, приварная	шт.	20	180,00	3600	3600	–	3888
					–	–		288	
25	С1241-211-1106	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 63 мм, приварная	шт.	20	263,00	5260	5260	–	5681
					–	–		421	
26	С1241-211-1107	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 75 мм, приварная	шт.	20	428,00	8560	8560	–	9245
					–	–		685	
27	С1241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	38	37,00	1406	1406	–	1518
					–	–		112	
28	С1241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	84	65,00	5460	5460	–	5897
					–	–		437	
29	С1241-209-2005	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	202	98,00	19796	19796	–	21380
					–	–		1584	
30	С1241-209-1903	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	4	88,00	352	352	–	380
					–	–		28	
31	С1241-209-2011	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х32х40 мм	шт.	2	162,00	324	324	–	350
					–	–		26	
32	С1241-209-2014	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х32х50 мм	шт.	6	512,00	3072	3072	–	3318
					–	–		246	
33	С1241-209-2020	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63х50х63 мм	шт.	10	525,00	5250	5250	–	5670
					–	–		420	
34	С1241-209-1906	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 63 мм	шт.	10	556,00	5560	5560	–	6005
					–	–		445	
35	С1241-209-2025	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 75х63х75 мм	шт.	4	2371,00	9484	9484	–	10243
					–	–		759	
36	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	680	23,00	15640	15640	–	16891
					–	–		1251	

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
37	С1241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	10	42,00	420	420	–	454
					–	–		34	
38	С1241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	4	65,00	260	260	–	281
					–	–		21	
39	С1241-208-2504	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	4	152,00	608	608	–	657
					–	–		49	
40	С1241-208-2505	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт.	6	261,00	1566	1566	–	1691
					–	–		125	
41	С1241-208-2506	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 63 мм	шт.	4	443,00	1772	1772	–	1914
					–	–		142	
42	С1241-208-2507	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 75 мм	шт.	8	674,00	5392	5392	–	5823
					–	–		431	
43	С1241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	809	12,00	9708	9708	–	10485
					–	–		777	
44	С1241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	203	17,00	3451	3451	–	3727
					–	–		276	
45	С1241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	71	35,00	2485	2485	–	2684
					–	–		199	
46	С1241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	37	66,00	2442	2442	–	2637
					–	–		195	
47	С1241-221-0107	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	74	211,00	15614	15614	–	16863
					–	–		1249	
48	Е11-260101-1701 Кутр и Ксм=1,04	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	252	882,14	222299	96415	85262	332166
					399,60	100699		24605	
59	С1245-502-0203	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°C ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 3/4", Kvs 3,57 м3/ч, DN 20	шт.	86	30174,00	6577932	6577932	–	2796923
					–	–		526235	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			40113275			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						19065520
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			3388044			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				30208730		
		- Накладные расходы	Тенге					3349446	
		- Сметная прибыль	Тенге					2971348	

	ВСЕГО ПО СМЕТАМ:		63312639
	Всего стоимость общестроительных работ	Тенге	63312639
	Временные здания и сооружения 1,5 %	Тенге	949690
	Всего:	Тенге	64262329
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,32%	Тенге	205639
	Всего:	Тенге	64467969
	С непредвиденными расходами 2%	Тенге	65757328
	с НДС 12 %	Тенге	73648207

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Nika-2020"

_____ **Б.Миятбеков**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Диз-Арх проект"

_____ **М.Әміралиев**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Югстройсервис-Н"

_____ **Д.Бекенов**