Генподрядчик: ТОО "Бер-Нур-Тараз"

Субподрядчик: ТОО "Құрылыс-2015"
Договор № 7 от 05.06.2018 г.
Наименование стройки: Капитальный ремонт ГУ"Общеобразовательная средняя школа № 47" расположенный по адресу: пр Победы 5 г. Актобе.

Акт выполненных работ №1

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Ремонт фасада									
1	11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	355,129057	530,44	1,26	188374,657	447	60389	0,435	154,48114
		м2 вертикальной проекции								
				334,14	0,6	118662,823	213	51	0,0007	0,24859034
2	12-120104-0501	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	355,131347	123,52		43865,824		25925	0,178	63,2133798
		м2								
				123,52		43865,824		59		
3	11-150212-0305	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	354	841,88	3,11	298025,52	1101	92010	0,5358	189,6732
		м2								
				472,91	1,39	167410,14	492	55	0,00162	0,57348

4	11-150402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	354	483,26	2,02	171074,04	715	15005	0,0924	32,7096
		м2 окрашиваемой поверхности								
				76,41	0,94	27049,14	333	55	0,0011	0,3894
5	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	60	1150,37	30,96	69022,2	1858	13508	0,4552	27,312
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				385,47	25,35	23128,2	1521	55	0,0333	1,998
6	12-120102-0804	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	60	325,85	18,67	19551	1120	3517	0,128	7,68
		м2								
				98,32	0,86	5899,2	52	59	0,001	0,06
7	11-150201-0101	Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	42	885,53	23,46	37192,26	985	12462	0,611	25,662
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				523,26	18,21	21976,92	765	55	0,024	1,008
8	11-150402-0401	Цоколь. Окраска подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	42	483,26	2,02	20296,92	85	1780	0,0924	3,8808
		м2 окрашиваемой поверхности								
				76,41	0,94	3209,22	39	55	0,0011	0,0462
	Раздел 2 Благоустройство									
	2.1 демонтажные работы									
9	12-180101-1205	Покрытия и основания цементно-бетонные дорожки. Разборка	7	1294,42	735,19	9060,94	5146	3184	0,7772	5,4404
		м3 конструкции								
				559,23	210,48	3914,61	1473	59	0,1883	1,3181
10	11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	21	402,93		8461,53		5102	0,565	11,865
		м								
				402,93		8461,53		60		

11	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	18	73		1314				
		т								
12	41-010104-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	18	390,52		7029,36				
		т								
	2.2 земляные работы под брусчатку									
13	11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (ПРС -15 см). ((200 м.кв - 86,4)*0,15 м)	12	27,05	27,05	324,6	325	69		
		м3 грунта								
				–	9,68	–	116	59	0,00984	0,11808
14	11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	12	112,79	105,87	1353,48	1270	299	0,0106	0,1272
		м3 грунта								
				6,81	35,39	81,72	425	59	0,0308	0,3696
15	41-010104-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (17,04 м.куб*1,2)	14	390,52		5467,28				
		т								
16	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	12	15,55	13,15	186,6	158	46	0,00332	0,03984
		м3 грунта								
				2,29	4,23	27,48	51	59	0,00369	0,04428
	2.4 ремонт отмостки									
22	12-180101-1205	Отмостка. Разборка	8	1294,44	735,21	10355,52	5882	3639	0,7772	6,2176
		м3 конструкции								
				559,23	210,43	4473,84	1683	59	0,1883	1,5064
23	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	8	8221,79	1192,39	65774,32	9539	13764	3,24	25,92
		м3 подстилающего слоя								
				2354,02	471,03	18832,16	3768	61	0,55	4,4

24	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	8	19195,56	575,98	153564,48	4608	4441	1,35	10,8
		м3								
				936,84	207,86	7494,72	1663	49	0,1813	1,4504
	Раздел 4 Ремонт кровли									
56	12-080101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	735	72,88	0,09	53566,8	66	31623	0,1049	77,1015
		м2 кровли								
				72,8		53508		59		
57	12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	735	122,92	15,78	90346,2	11598	48251	0,1516	111,426
		м2 кровли								
				107,14	3,94	78747,9	2896	59	0,0046	3,381
58	12-080101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	735	435,4	7,89	320019	5799	61904	0,1959	143,9865
		м2								
				138,45	4,06	101760,75	2984	59	0,0051	3,7485
59	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	735	209,6	1,73	154056	1272	10245	0,029	21,315
		м2 обработанной поверхности								
				22,57	0,74	16588,95	544	60	0,00079	0,58065
60	11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	6	10399,5	547,38	62397	3284	17339	6,08	36,48
		слуховое окно								
				4611,88	220,63	27671,28	1324	60	0,22	1,32
61	23-050301-1201	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301	6	3350,7		20104,2				
		м2								
62	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	735	61,36	7,34	45099,6	5395	23297	0,0694	51,009
		м2 изолируемой поверхности								
				54,02	2,18	39704,7	1602	56	0,0021	1,5435
63	21-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1,2075	77745,42		93877,5947				
		1000м2								
64	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	735	525,46	14,36	386213,1	10555	189242	0,5663	416,2305
		м2 кровли								

				451,66	4,85	331970,1	3565	56	0,0045	3,3075
65	21-100104-0222	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	845	2291,61		1936410,45				
		м2								
66	11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	84	1872,84	8,58	157318,56	721	10418	0,27	22,68
		м планки								
				218,1	1,8	18320,4	151	56	0,0017	0,1428
67	11-120101-0506	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка	14	872,95	17,55	12221,3	246	2894	0,4549	6,3686
		м ендовы								
				362,8	3,75	5079,2	53	56	0,0035	0,049
68	21-100102-0202	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	14	617,78		8648,92				
		м								
69	11-080201-0102	Фронтон из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	4	25405,64	1105,09	101622,56	4420	7457	4,42	17,68
		м3 кладки								
				3268	402	13072	1608	51	0,35	1,4
70	11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами. Демонтаж ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;	123	30,54	7,29	3756,42	897	1770	0,0295	3,6285
		м ограждения								
				23,25	2,27	2859,75	279	56	0,00215	0,26445
71	11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами (без стоимости материала)	123	62,06	14,58	7633,38	1793	3539	0,059	7,257
		м ограждения								
				46,49	4,53	5718,27	557	56	0,0043	0,5289
	Раздел 5 Ремонт системы отопления									
	5.1 ремонт системы отопления									
72	12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	70	801,7	31,33	56119	2193	32573	1,1	77
		шт.								
				770,37	16,99	53925,9	1189	59	0,0224	1,568

73	11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	84	15333,08	100,58	1287978,72	8449	30122	0,682	57,288
		кВт								
				543,93	49,78	45690,12	4182	60	0,0606	5,0904
74	12-150102-1401	Кран радиатора воздушный. Смена	70	186,04		13022,8		7343	0,234	16,38
		шт.								
				177,5		12425		59		
75	23-040905-1815	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	70	265,26		18568,2				
		шт.								
76	23-020203-3801	Адаптер , диаметром 25 мм	140	1200		168000				
		шт.								
77	12-150101-0502	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 32 мм. Смена	70	848,54	2,16	59397,8	151	34463	1,03	72,1
		шт.								
				832,02	1,03	58241,4	72	59	0,0012	0,084
78	23-040502-0601	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	70	1141,63		79914,1				
		шт.								
79	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	74	733,16	0,69	54253,84	51	20655	0,646	47,804
		м2 окрашиваемой поверхности								
				509,02	0,33	37667,48	24	55	0,0004	0,0296
80	12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	350	283,87	1,96	99354,5	686	53165	0,3466	121,31
		м трубопроводов								
				256,26	0,76	89691	266	59	0,001	0,35
81	12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 20 мм. Разборка	35	283,88	1,96	9935,8	69	5316	0,3466	12,131
		м трубопроводов								
				256,26	0,76	8969,1	27	59	0,001	0,035
82	11-160301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	350	1437,07	8,7	502974,5	3045	54573	0,297	103,95
		м трубопровода								
				254,35	3,8	89022,5	1330	60	0,005	1,75

83	11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	35	1117,22	8,72	39102,7	305	5458	0,297	10,395
		м трубопровода								
				254,36	3,8	8902,6	133	60	0,005	0,175
	5.2 ремонт системы отопления подвальной части									
84	12-150102-1603	Узлы элеваторные номер: 1, 2. Демонтаж	1	7189		7189		4249	9,124	9,124
		шт.								
				7189		7189		59		
85	11-180801-0201	Элеваторы номером 1, 2. Установка	1	2368	152	2368	152	1059	1,98	1,98
		шт.								
				1721	33	1721	33	60	0,037	0,037
86	23-051206-0602	Элеваторы 40с10бк водоструйные стальные, N2	1	12167,16		12167				
		шт.								
87	12-150101-0313	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	3	726,5	3,5	2179,5	11	1285	0,953	2,859
		шт. арматуры								
				723	2	2169	6	59	0,0025	0,0075
88	11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	3	2761,25	164,5	8283,75	494	3858	2,6	7,8
		шт.								
				2100,25	28,75	6300,75	86	60	0,04	0,12
89	23-040101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	3	9590,83		28772,49				
		шт.								
90	12-150101-0501	Вентили диаметром до 20 мм. Смена	3	663,5	1	1990,5	3	1161	0,81	2,43
		шт.								
				654,25	0,5	1962,75	2	59	0,0005	0,0015
91	23-040601-0101	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	3	5649,51		16948,53				
		шт.								

92	11-181101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Демонтаж ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;	3	129,75		389,25		235	0,155	0,465
		комплект		129,75		389,25		60		
93	11-181101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	3	295,25		885,75		470	0,31	0,93
		комплект		259,25		777,75		60		
94	23-051501-0301	Термометры прямые в оправе	3	1288,26		3864,78				
		шт.								
95	12-150102-0202	Грязевики. Демонтаж	3	1206		3618		2138	1,59	4,77
		шт.		1206		3618		59		
96	11-180701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	3	56938,75	314,75	170816,25	944	5437	3,58	10,74
		шт.		2960,5	40,25	8881,5	121	60	0,04	0,12
97	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Демонтаж ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;	3	97		291		176	0,11	0,33
		комплект		97		291		60		
98	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	3	2279,75		6839,25		352	0,22	0,66
		комплект		194,25		582,75		60		
99	12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 50 мм. Разборка	39	488,33	3,35	19044,87	131	10190	0,5962	23,2518
		м трубопроводов		440,8	1,29	17191,2	50	59	0,0017	0,0663
100	11-160301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. диаметр до 50 мм. Прокладка	39	1856,71	17,07	72411,69	666	7687	0,372	14,508
		м трубопровода		318,58	7,75	12424,62	302	60	0,01	0,39

101	58-000000-0000(пл)(с	Система теплового учета Д50 мм (с разработкой проекта и согласования АО "Трансэнерго" и монтажными работами)	1	471607		471607				
		компл								
102	12-150101-0503	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 50 мм. Смена	1	1100,5	4,5	1100,5	5	636	1,33	1,33
		шт.								
				1074,5	2	1074,5	2	59	0,0026	0,0026
103	23-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	1	5955,77		5955,77				
		шт.								
104	11-150403-1004	Решетки, переплеты трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	69	520,26	0,68	35897,94	47	19260	0,646	44,574
		м2 окрашиваемой поверхности								
				509,02	0,33	35122,38	23	55	0,0004	0,0276
105	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	69	60,77	1,03	4193,13	71	1051	0,0295	2,0355
		м2								
				27,94	0,16	1927,86	11	54	0,0002	0,0138
		Итого прямые затраты по смете				**7829021,5**		**966036**		**2126**
										724
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 655 647				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				96755,973				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				36 016				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				9 581 425				
		- перевозка грузов, тенге				12 497				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге								
		Накладные расходы I уровня, тенге				966 036				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				12 312 360				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				443 245				
		Итого, тенге				12 755 605				
		Сметная прибыль (8,00 %), тенге				1020448				

		Итого по смете на подряд, тенге				13776053				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах К=1,17				16117983				
		понижающий коэффициент К=0,80655257				0,8065526				
		Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость				13000000				

Генподрядчик:

ТОО "Бер-Нур-Тараз"
Директор

_____Есбосынов Н.

М.П.

Субподрядчик:

ТОО "Курылыс-2015"
Директор

_____Абильдаев С.

М.П.