Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Жайык Сити"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство газопровода и водопровода в пункт пропуска "Жанибек" автомобильное Пограничной службы КНБ РК в с. Жанибек Жанибекского района ЗКО"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство газопровода и водопровода в пункт пропуска "Жанибек" автомобильное Пограничной службы КНБ РК в с. Жанибек Жанибекского района ЗКО"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 79 от **25.10.2021**

Акт выполненных работ №1 от 26.05.2022г

за **Май 2022** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	СТСЦПРК	Проложение теодолитных ходов (1:1000-1:2000): 1 категория сложности	км	3,813	10917,00	0,00	41627,00	0,00	41627,00		41627,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00				
2	2	СТСЦПРК	Разбивка и нивелирование профиля при расстоянии меж ду точками 100м: 1 категория сложности	км	3,813	16111,00	0,00	61431,00	0,00	61431,00		61431,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00				
			Итого вне раздела					103058,00	0,00	103058,00	0,00	103058,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Раздел 1: Газоснабжение наружное										
3	3	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Р азработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2658	222,68	222,68	591883,00	591883,00		71154,00	716080,00	
						0,00	37,18	0,00	98824,00		53043,00		
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработк а вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	82	2171,40	0,00	178055,00	0,00		128199,00	330754,00	
						2171,40	0,00	178055,00	0,00		24500,00		
5	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2590	35,66	35,66	92359,00	92359,00		26126,00	127964,00	
						0,00	14,01	0,00	36286,00		9479,00		
6	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	150	944,78	0,00	141717,00	0,00		102036,00	263253,00	
						944,78	0,00	141717,00	0,00		19500,00		
7	7	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	3	2220,75	0,00	6662,00	0,00		4797,00	12376,00	
						2220,75	0,00	6662,00	0,00		917,00		
8	8	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающиеи выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,02	13929,93	1610,84	14209,00	1643,00	12324,00	689,00	16090,00	
						236,95	388,59	242,00	396,00		1192,00		
9	9	241-102-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	5,2	404,00		2101,00		2101,00		2269,00	Россия
											168,00		
10	10	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрун товка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,32	95,29	2,68	30,00	1,00	14,00	11,00	44,00	
						48,70	0,29	16,00	0,00		3,00		
11	11	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями П Ф-115	м2	0,32	162,84	3,79	52,00	1,00	33,00	13,00	70,00	
						56,92	0,58	18,00	0,00		5,00		
12	12	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирован ия давления газа. Устройство	установка	1	32379,73	1069,78	32380,00	1070,00	15809,00	15533,00	51746,00	
						15500,80	348,95	15501,00	349,00		3833,00		
13	13	ТПрайс	Стоимость ГРПШ-400-01 с РДНК-400	шт	1	673951,34		673951,00				673951,00	Россия
										673951,00			
14	14	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1	1809,50	0,00	1810,00	0,00		1303,00	3362,00	
						1809,50	0,00	1810,00	0,00		249,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебено чное. Устройство	м3 основания	0,105	2739,19 949,45	1775,04 807,88	288,00 100,00	187,00 85,00	2,00	172,00 37,00	497,00	
16	16	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фрак ция 20-40 мм	м3	0,12075	10279,00		1241,00		2482,00	99,00	1340,00	Казахстан
17	17	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,53	40790,61 5366,97	1795,39 424,69	21619,00 2844,00	951,00 225,00	17823,00	2793,00 1953,00	26365,00	
18	18	1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросо стойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,04524	170864,04 54445,20	112828,20 27860,88	7730,00 2463,00	5104,00 1260,00	162,00	2979,00 857,00	11566,00	
19	19	241-101-0201 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	2	541,00		1082,00		1082,00	87,00	1169,00	Россия
20	20	241-101-0202 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопрово дная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	2	702,00		1404,00		1404,00	112,00	1516,00	Россия
21	21	241-101-0204 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопрово дная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	2	1312,00		2624,00		2624,00	210,00	2834,00	Россия
22	22	241-101-0209 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопрово дная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	2	1670,00		3340,00		3340,00	267,00	3607,00	Россия
23	23	241-101-0212 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопрово дная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 76х3,5 мм	м	2	3569,00		7138,00		7138,00	571,00	7709,00	Россия
24	24	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00047	501157,00		236,00		236,00	19,00	255,00	Россия
25	25	214-206-0201 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегиро ванной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,00062	398198,00		247,00		247,00	20,00	267,00	Россия
26	26	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00696	438170,00		3050,00		3050,00	244,00	3294,00	Россия
27	27	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,36	41769,08 5963,30	1194,15 291,05	15037,00 2147,00	430,00 105,00	12460,00	2049,00 1367,00	18453,00	
28	28	1113-0301-0909 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонны е и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-125	м2	6,4	403,96 24,05	2,20 0,44	2585,00 154,00	14,00 3,00	2417,00	108,00 215,00	2908,00	
29	29	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	6,4	118,45 48,70	2,68 0,29	758,00 312,00	17,00 2,00	429,00	216,00 78,00	1052,00	
30	30	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунто вка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10	95,29 48,70	2,68 0,29	953,00 487,00	27,00 3,00	439,00	338,00 103,00	1394,00	
31	31	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмал ями ПФ-115	м2	10	162,84 56,92	3,79 0,58	1628,00 569,00	38,00 6,00	1021,00	397,00 162,00	2187,00	
32	32	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из к руглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	10	665,86 253,44	23,01 6,71	6659,00 2534,00	230,00 67,00	3894,00	1873,00 683,00	9215,00	
33	33	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из кр углой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	3	394,19 239,36	16,14 3,88	1183,00 718,00	49,00 12,00	416,00	525,00 137,00	1845,00	Казахстан
34	34	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по с тальным столбам без цоколя. Установка	м оград	13	10141,09 3086,32	1007,01 392,16	131834,00 40122,00	13091,00 5098,00	78621,00	53360,00 14816,00	200010,00	
35	35	212-101-0605 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В1 5 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3	1,8	32334,00		58201,00		116402,00	4656,00	62857,00	Казахстан
36	36	241-102-0153 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	4,9	2590,00		12691,00		12691,00	1015,00	13706,00	Россия

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	37	214-401-0207 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная один арная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 разме рами 2 мм х 20 мм	м2	18	2701,00		48618,00		48618,00		52507,00	Казахстан
											3889,00		
38	38	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой ст олбов металлических	шт.	1	13319,41	119,23	13319,00	119,00	1347,00	14039,00	29547,00	
						11853,50	44,14	11854,00	44,00		2189,00		
39	39	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой д о 0,1 т	т	0,230171	868671,00		199943,00		199943,00		215938,00	
											15995,00		
40	40	261-102-0233 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная р ифленая со скобами нормальной точности, оцинкованн ая, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	3,155	641,00		2022,00		2022,00		2184,00	Россия
											162,00		
41	41	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,7	95,29	2,68	734,00	20,00	338,00	260,00	1074,00	
						48,70	0,29	375,00	2,00		80,00		
42	42	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,7	162,84	3,79	1254,00	29,00	786,00	305,00	1684,00	
						56,92	0,58	438,00	4,00		125,00		
43	43	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,15	2853,20	0,00	428,00	0,00		308,00	795,00	
						2853,20	0,00	428,00	0,00		59,00		
44	44	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,1	42147,50	1194,15	4215,00	119,00	3499,00	569,00	5167,00	
						5963,30	291,05	596,00	29,00		383,00		
45	45	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,1	2827,00	157,03	283,00	16,00	237,00	33,00	341,00	
						298,77	55,58	30,00	6,00		25,00		
46	46	211-201-0701 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фрак ция 5-10 мм	м3	0,00184	11780,00		22,00		44,00		24,00	Казахстан
											2,00		
47	47	211-201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фрак ция 10-20 мм	м3	0,00092	11737,00		11,00		22,00		12,00	Казахстан
											1,00		
48	48	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фрак ция 20-40 мм	м3	0,00298	10279,00		31,00		62,00		33,00	Казахстан
											2,00		
49	49	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений масс ой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,01599	114570,41	7295,63	1832,00	116,00	143,00	1090,00	3156,00	
						98329,60	461,11	1572,00	7,00		234,00		
50	50	241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	2,6	2183,00		5676,00		5676,00		6130,00	Россия
											454,00		
51	51	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с парал лельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 3 80-2005 № 12П-20П	т	0,0148	487494,00		7215,00		7215,00		7792,00	Россия
											577,00		
52	52	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горяче катаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщин ой от 4 до 12 мм	т	0,00314	501157,00		1574,00		1574,00		1700,00	Россия
											126,00		
53	53	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненн ой поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,44	904,17	19,87	1302,00	28,00	836,00	410,00	1849,00	
						303,58	2,91	437,00	4,00		137,00		
54	54	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,8	81,42	1,89	65,00	1,00	41,00	16,00	87,00	
						28,46	0,29	23,00	0,00		6,00		
55	55	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунт овка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,8	95,29	2,68	76,00	2,00	35,00	27,00	111,00	
						48,70	0,29	39,00	0,00		8,00		
56	56	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, д иаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	565541,87	115585,77	1131,00	231,00	39,00	942,00	2239,00	
						430650,00	45196,68	861,00	90,00		166,00		
57	57	241-102-0176 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм	м	2,008	3784,00		7598,00		7598,00		8206,00	Россия
											608,00		
58	58	1122-0601-1303 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,002	276073,09	43707,26	552,00	88,00	286,00	210,00	823,00	
						89392,00	16780,58	179,00	34,00		61,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	59	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,00045	575,00		1,00		1,00		1,00	Казахстан
60	60	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтилен овые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установк а	шт.	2	1480,70	927,60	2961,00	1856,00		1641,00	4970,00	
						553,10	275,80	1106,00	552,00		368,00		
61	61	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь. ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 м м	шт.	2	4497,00		8994,00		8994,00		9714,00	Россия
											720,00		
62	62	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,452	38888,74	1387,21	17578,00	627,00	15369,00	1576,00	20686,00	
						3499,62	331,18	1582,00	150,00		1532,00		
63	63	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периоди ческого профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00216	386515,00		835,00		835,00		902,00	Казахстан
											67,00		
64	64	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части сталь ные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасо нных частей	0,0012	1081090,58	518898,70	1297,00	623,00	22,00	840,00	2308,00	
						543472,60	163271,44	652,00	196,00		171,00		
65	65	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3.5 мм	шт.	2	581,00		1162,00		1162,00		1255,00	Россия
											93,00		
66	66	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стал и, прямоугольного сечения. периметр 1000 мм. Устан овка над шахтами	зонт	2	5966,26	52,67	11933,00	106,00	10428,00	1401,00	14401,00	
						699,72	15,27	1399,00	31,00		1067,00		
67	67	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, д иаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	487450,80	72343,98	1462,00	217,00	35,00	1280,00	2961,00	
						403535,00	27378,78	1211,00	82,00		219,00		
68	68	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3,012	1631,00		4913,00		4913,00		5306,00	Россия
											393,00		
69	69	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обра тные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1698,03	92,70	3396,00	185,00	300,00	2968,00	6873,00	
						1455,20	43,62	2910,00	87,00		509,00		
70	70	242-103-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая кл иновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для вод ы, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С. PN 16. марк и 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	32348,00		64696,00		64696,00		69872,00	Россия
											5176,00		
71	71	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1406,00		5624,00		5624,00		6074,00	Россия
											450,00		
72	72	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диамет р 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных тр уб	врезка	1	4694,48	2399,62	4694,00	2400,00	149,00	2920,00	8223,00	
						2146,30	803,00	2146,00	803,00		609,00		
73	73	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,7	81,42	1,89	57,00	1,00	36,00	14,00	77,00	
						28,46	0,29	20,00	0,00		6,00		
74	74	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунт овка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,7	95,29	2,68	67,00	2,00	31,00	24,00	98,00	
						48,70	0,29	34,00	0,00		7,00		
75	75	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	2,283	335222,99	85034,63	765314,00	194134,00	5599,00	618592,00	1494618,00	
						247736,00	25956,70	565581,00	59259,00		110712,00		
76	76	241-201-0410 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	2305,83	793,00		1828523,00		1828523,00		1974805,00	Казахстан
											146282,00		
77	77	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытан ием	км трубопровода	2,283	509750,75	-89196,79	-1163761,00	-203636,00	-35213,00	-993942,00	-2330319,00	
						-405130,00	-34634,16	-924912,00	-79070,00		-172616,00		
78	78	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	2,283	788379,82	238380,86	1799871,00	544224,00	28501,00	1461642,00	3522434,00	
						537515,00	109180,74	1227147,00	249260,00		260921,00		
79	79	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтилен овые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установк а	шт.	2	1480,70	927,60	2961,00	1856,00		1641,00	4970,00	
						553,10	275,80	1106,00	552,00		368,00		
80	80	241-208-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	883,00		1766,00		1766,00		1907,00	Казахстан
											141,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	81	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	2,283	30880,70	21191,30	70501,00	48380,00		20130,00	97881,00	
						9689,40	4765,61	22121,00	10880,00		7250,00		
82	82	249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	2283	32,00		73056,00		73056,00		78900,00	Россия
											5844,00		
83	83	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщин а стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одн им преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	сты к	20	733,43	21,40	14669,00	428,00	809,00	8194,00	24692,00	
						671,60	0,00	13432,00	0,00		1829,00		
84	84	1125-0129-0501 РСНБ РК 2015	Протектор. Установка опознавательного знака	знак	9	2640,39	0,00	23764,00	0,00	6587,00	15630,00	42546,00	
						1908,48	0,00	17176,00	0,00		3152,00		
85	85	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2,916	41769,08	1194,15	121799,00	3482,00	100928,00	16596,00	149467,00	
						5963,30	291,05	17389,00	849,00		11072,00		
86	86	241-102-0154 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прям ошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 ра змерами 76х4,0 мм	м	20,7	2793,00		57815,00		57815,00		62440,00	Россия
											4625,00		
87	87	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали креп ления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с прео бладанием толстолистовой стали без отверстий и сбо росварочных операций	т	0,04347	845594,00		36758,00		36758,00		39699,00	Россия
											2941,00		
88	88	261-401-0327 РСНБ РК 2015	Знаки путевые и сигнальные	100 шт.	0,09	115334,00		10380,00		10380,00		11210,00	
											830,00		
			Итого по разделу 1: Газоснабжение наружное					6087724,00	1302749,00	2807126,00	1594027,00	8242375,00	
								1363403,00	386572,00	673951,00	560624,00		
			Раздел 2: НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД										
89	89	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в транше ях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лоп ата" с ковшом вместимостью 0.65 м3	м3 грунта	4835,4	222,68	222,68	1076747,00	1076747,00		129442,00	1302684,00	
						0,00	37,18	0,00	179780,00		96495,00		
90	90	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разраб отка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепле ний с откосами	м3 грунта	154,3	2171,40	0,00	335047,00	0,00		241234,00	622383,00	
						2171,40	0,00	335047,00	0,00		46102,00		
91	91	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	419,4	860,22	0,00	360776,00	0,00		259759,00	670178,00	
						860,22	0,00	360776,00	0,00		49643,00		
92	92	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Зас ыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при п еремещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	4263,7	15,63	15,63	66642,00	66641,00		20261,00	93855,00	
						0,00	6,60	0,00	28140,00		6952,00		
93	93	1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перем ещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	13,3	52,41	52,41	697,00	697,00		171,00	937,00	
						0,00	17,90	0,00	238,00		69,00		
94	94	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,53	381847,79	107847,07	584227,00	165006,00	8422,00	457087,00	1124619,00	
						268496,00	33271,50	410799,00	50905,00		83305,00		
95	95	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1545,3	1590,00		2457027,00		2457027,00		2653589,00	Россия
											196562,00		
96	96	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,53	66428,34	0,00	101635,00	0,00	5742,00	94935,00	212296,00	
						62675,50	0,00	95894,00	0,00		15726,00		
97	97	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2189,94	92,70	4380,00	185,00	585,00	3659,00	8682,00	
						1804,60	43,62	3609,00	87,00		643,00		
98	98	242-101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	28962,00		57924,00		57924,00		62558,00	Россия
											4634,00		
99	99	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	2590,00		10360,00		10360,00		11189,00	Россия
											829,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	100	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: от воды, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1480,70	927,60	8884,00	5566,00		4924,00	14913,00	
						553,10	275,80	3319,00	1655,00		1105,00		
101	101	241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1401,00		5604,00		5604,00		6052,00	Россия
											448,00		
102	102	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,015	935217,93	312337,93	14028,00	4685,00	918,00	9811,00	25746,00	
						561680,00	98966,52	8425,00	1484,00		1907,00		
103	103	241-201-0920 РСНБ РК 2015	Труба-футляр полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х13,6 мм	м	15,15	10457,00		158424,00		158424,00		171098,00	Казахстан
											12674,00		
104	104	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Упор из бетона В10. Устройство	м3	1	29910,01	1226,25	29910,00	1226,00	27503,00	1344,00	33754,00	
						1180,49	296,03	1180,00	296,00		2500,00		
105	105	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	1,53	30880,70	21191,30	47247,00	32422,00		13491,00	65597,00	
						9689,40	4765,61	14825,00	7291,00		4859,00		
106	106	249-101-0602 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	1530	64,00		97920,00		97920,00		105754,00	Россия
											7834,00		
107	107	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сбо рного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,52	24865,01	9744,33	37795,00	14812,00	5947,00	23031,00	65692,00	
						11207,90	4097,17	17036,00	6228,00		4866,00		
108	108	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 ма рки ПН15	шт.	1	46046,00		46046,00		92092,00		49730,00	Казахстан
											3684,00		
109	109	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	50871,00		50871,00		101742,00		54941,00	Казахстан
											4070,00		
110	110	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	36450,00		109350,00		218700,00		118098,00	Казахстан
											8748,00		
111	111	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5359,00		5359,00		10718,00		5788,00	Казахстан
											429,00		
112	112	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 1	шт.	1	3847,00		3847,00		7694,00		4155,00	Казахстан
											308,00		
113	113	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	19,5	904,17	19,87	17631,00	388,00	11324,00	5558,00	25044,00	
						303,58	2,91	5920,00	57,00		1855,00		
114	114	244-201-0302 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1	5144,00		5144,00		5144,00		5556,00	Казахстан
											412,00		
115	115	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка С1-01 4шт	т	0,0194	887579,00		17219,00		17219,00		18597,00	Казахстан
											1378,00		
116	116	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окра ска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,485	973,14	1,17	472,00	0,00	68,00	323,00	859,00	
						832,69	0,56	404,00	0,00		64,00		
117	117	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонная отмостка вокруг колодца толщ.100мм. Устройство	м3	0,55	30827,28	1132,38	16955,00	623,00	15576,00	820,00	19197,00	
						1375,65	263,61	757,00	145,00		1422,00		
118	118	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. кладка. стены криволинейного очертания. применен коэффициент к затратам труда - 1,1	М3 кладки	0,042	13584,67	2241,36	571,00	94,00	159,00	316,00	958,00	
						7566,02	523,44	318,00	22,00		71,00		
			Итого по разделу 2: НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД					**5728739,00**	**1369092,00**	**3316812,00**	**1266166,00**	**7554499,00**	
								1258309,00	**276328,00**	**0,00**	**559594,00**		
			ИТОГО по акту					**11919521,00**	**2671841,00**	**6226996,00**	**2860193,00**	**15899932,00**	
								2621712,00	**662900,00**	**673951,00**	**1120218,00**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**673951,00**			
										103058,00		***15122923,00***	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения	%	2,90			438565,00				15561488,00	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания	%	1,35			210081,00				15771569,00	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			315432,00				16087001,00	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									*16864010,00*	
			НДС	%	12,00			2023681,20				18887691,20	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жайык Сити", БИН 140240006727
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Молдагалиев М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области", БИН 101240013170
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель — Әдиев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "ГК Инжиниринг" — Середа А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ГИП ТОО "Даумшар" — Сабыр Л.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)