Заказчик ТОО "АРЛАН-2004"

Подрядчик: ТОО "Абсолют Строй Инвест"

Форма 3-КС

Наименование строительства : Капитальный ремонт КГУ "Ефимовская СШ" в с. Ефимовка, района имени Габита Мусрепова , Северо-Казахстанской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ 2022 года

код заказчика	код подрядчика		договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
			номер	дата	наименование, код,					
					специфика					
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года	41 708 372,00									
в том числе за отчетный месяц		41 708 372,00							4 468 754,14	41 708 372,00
Итого к оплате:										

Подрядчик ТОО "Абсолют Строй Инвест"

директор Е. Закариянов

Заказчик ТОО "АРЛАН-2004"

директор Б. ЖУНУСОВ

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г.

Цены региона

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 16

Заказчик: ТОО «Арлан-2004»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Абсолют Строй Инвест"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт КГУ "Ефимовская СШ" в с. Ефимовка, района имени Габита Мусрепова , Северо-Казахстанской области
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здании школы
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №1 от 29 ИЮЛЯ 2022 года
(локальная смета 2-1-1)

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 Демонтажные работы						
1	1	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	879,36	719,47	632672
2	2	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие	м2	169,18	536,45	90757
3	3	1206-0101-0902	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке	шт.	74	6904,38	510924
4	4	1206-0101-1101	Наличники. Снятие	м	280,3	62,25	17448
5	5	1206-0101-0102	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке	шт.	97	5561,91	539505
6	6	1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	120,55	1428,97	172262
7	7	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,5;	м2 покрытия	21,44	1123,83	24095

8	8 1212-0104-0501	Стены . Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	3657,78	253,28	926450
9	9 1212-0104-0507	Потолки Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	1825,3	298,81	545425
10	10 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	1746,8	501,84	876614
11	11 1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	1746,8	109,14	190642
12	12 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	73,8	1227,32	90576
13	13 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	87,78	1144,83	100493
14	14 1146-0201-0802	Стены (цоколь) Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	128,74	347,37	44720
15	15 1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	894,4	410,75	367375

Раздел 2 Оконные и дверные проемы

2.1 Оконные проемы

16	16 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	1,44	4893,06	7046
17	17 2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	4,14	19688,4	81510
18	18 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	414,48	4206,86	1743661

19	19 2109-0201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	312,24	18549	5791740
20	20 2109-0201-0601	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	102,24	16407,36	1677488
21	21 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	п/м	233,1	1866,35	435046
22	22 2109-0205-0208	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	233,1	3099,6	722517
Раздел 3 Полы						
23	36 1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	243,6	10969,96	2672282
24	37 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой	609,2	2233,17	1360446
25	38 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	609,2	1115,66	679658
26	39 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	609,2	1081,51	658856
27	40 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101К=6,000;	м2 стяжки	3655,2	103,83	379508
3.2 Тип 2						
28	43 1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	169,4	10969,95	1858310
29	44 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой	423,5	2233,17	945748

30	45 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	423,5	1115,65	472479
31	46 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	423,5	1081,51	458019
32	47 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101К=6,000;	м2 стяжки	2541	103,83	263825
	3.3 Тип 3					
33	50 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	478,2	1081,51	517177
34	51 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101К=6,000;	м2 стяжки	2869,2	103,83	297899
	3.4 Тип 4					
35	54 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	169,4	1081,51	183207
36	55 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101К=6,000;	м2 стяжки	1016,4	103,83	105530
	Раздел 4 Внутренняя отделка					
37	63 1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	293,63	7929,9	2328457
	Раздел 7 Крыша					
	7.1 Школа					
38	85 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	894,4	10688,19	9559514
39	86 1110-0211-0102	Карнизы. Сборка	м2 развернутой поверхности карниза	112	2972,32	332900
40	87 1112-0101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	147	3805,06	559344

Всего	**39222125**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	470 666
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**811 321**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**41 377 353**
НДС (12 %)	4 965 282
Итого	**46 342 635**
Всего с учетом договорного коэффициента 0,9	**41 708 372**

Подрядчик ТОО "Абсолют Строй Инвест"

директор **Е. Закариянов**

Заказчик ТОО "АРЛАН-2004"

директор **Б. ЖУНУСОВ**