Заказчик ТОО "АРЛАН-2004"

Подрядчик: ТОО "Абсолют Строй Инвест"

Форма 3-КС

Наименование строительства : Капитальный ремонт КГУ "Ефимовская СШ" в с. Ефимовка, района имени Габита Мусрепова , Северо-Казахстанской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ 2022 года

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
		номер	дата	наименование, код,					
				специфика					
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года	66 331 305,00									
в том числе за отчетный месяц		24 622 933,00							2 638 171,39	24 622 933,00
Итого к оплате:										

Подрядчик ТОО "Абсолют Строй Инвест"

директор **Е. Закариянов**

Заказчик ТОО "АРЛАН-2004"

директор **Б. ЖУНУСОВ**

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г. Цены региона Форма 2В

Приложение Г к МУ по

Заказ 16

Заказчик: ТОО «Арлан-2004»
(организация

Подрядчик: ТОО "Абсолют Строй Инвест"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт КГУ "Ефимовская СШ" в с. Ефимовка, района имени Габита Мусрепова , Северо-Казахстанской области
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здании школы
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №2 от 30 АВГУСТА 2022 года
(локальная смета 2-1-1)

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Оконные и дверные проемы											
2.1 Оконные проемы											
1	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	21,44	2752,66	16,6	59017	356	36732	–	63738
					1022,81	3,73	21929	80	–	4721	
2.2 Дверные проемы											

2	1110-0402-0502	Проемы дверные Установка коробок металлических с навеской полотен НР = 90 %	м2 проемов	11,79	2214,33	148,18	26107	1747	1410	–	28196
					1946,56	59,03	22950	696	–	2089	
3	2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	11,79	52341		617100		617100	–	666468
					–		–		–	49368	
4	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	107,53	1622,21	87,03	174436	9358	50382	–	188391
					1066,64	35,32	114696	3798	–	13955	
5	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	79,6	8282		659247		659247	–	711987
					–		–		–	52740	
6	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	27,93	9771		272904		272904	–	294736
					–		–		–	21832	
7	2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	110	298		32780		32780	–	35402
					–		–		–	2622	
8	2109-0404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	55	4387		241285		241285	–	260588
					–		–		–	19303	
9	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 %	м коробок	281	598,65	1,23	168222	347	146648	–	181680
					75,54	0,55	21227	154	–	13458	
		Итого по разделу 2					**2 431 186**				
		в том числе									

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					180 802				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11 808				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 728				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 058 488				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					180 088				
Раздел 3 Полы										
3.1 Тип 1										
10 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	609,2	4234,52	144,97	2579668	88318	1881460	–	2786041
				1001,13	61,39	609890	37401	–	206373	
11 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	379,53	1735,3	14,6	658599	5543	553975	–	711287
				261,06	4,63	99081	1756	–	52688	
3.2 Тип 2										
12 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	423,5	3408,69	23,74	1443579	10055	1271852	–	1559065
				381,75	10,84	161672	4591	–	115486	
13 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	264,13	316,74	2,56	83660	677	61560	–	90353
				81,11	0,89	21423	235	–	6693	
3.3 Тип 3										
14 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	478,2	3408,68	23,74	1630033	11354	1436125	–	1760436
				381,75	10,84	182554	5184	–	130403	
15 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	302,86	316,74	2,56	95928	776	70587	–	103602
				81,11	0,89	24565	270	–	7674	
3.4 Тип 4										

16 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	169,4	4234,51	144,97	717326	24558	523176	–	774712
				1001,13	61,39	169592	10400	–	57386	
17 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	107,57	1735,32	14,61	186668	1572	157014	–	201601
				261,06	4,63	28082	498	–	14933	
3.5 Тип 5										
18 1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР = 94 %	м2 пола	145	2981,37	22,34	432298	3240	360856	–	466882
				470,36	8,48	68202	1230	–	34584	
19 1111-0101-3303	Покрытия из брусков. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	145	7197,87	70,08	1043691	10162	938627	–	1127186
				654,5	31,26	94902	4533	–	83495	
	Итого по разделу 3					**9 581 165**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 459 963				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					156 255				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					66 098				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 255 232				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					709 715				
Раздел 4 Внутренняя отделка										
20 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3657,78	1390,47	21,63	5086050	79125	1766074	–	5492934
				886,02	6,37	3240851	23317	–	406884	

21 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1825,3	1190,57	8,24	2173143	15045	786506	–	2346994
				751,43	2,46	1371592	4491	–	173851	
22 1115-0405-0105	Стены и откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3951,41	438,53	3,33	1732806	13142	683618	–	1871430
				262,2	1,48	1036046	5856	–	138624	
23 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1825,3	487,78	3,33	890346	6071	345605	–	961574
				295,11	1,48	538670	2705	–	71228	
24 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	87,78	4956,32	21,86	435066	1919	226609	–	469871
				2352,9	9,95	206538	873	–	34805	

Итого по разделу 4	**11 142 803**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 393 697
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	115 302
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	37 242
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 808 412
Сметная прибыль (8 %), тенге	825 392
Итого по АКТУ	**23 155 154**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	277 862
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	515 526
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**478 971**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**24 427 513**
НДС (12 %)	2 931 302
Итого	**27 358 815**
Всего с учетом договорного коэффициента 0,9	**24 622 933**

Подрядчик ТОО "Абсолют Строй Инвест"

директор **Е. Закариянов**

Заказчик ТОО "АРЛАН-2004"

директор **Б. ЖУНУСОВ**