Форма 3-КС

Заказчик ТОО "АРЛАН-2004"

Подрядчик: ТОО "Абсолют Строй Инвест"

Наименование строительства : Капитальный ремонт спортивного зала КГУ "Средней школы №3" г.Макинск, Буландынского района, Акмолинской области)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ 2019 года

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
		номер	дата	наименование, код,					
				специфика					
							Дополнительные затраты		

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года	11 590 529,00									
в том числе за отчетный месяц		11 590 529,00							1 241 842,39	11 590 529,00
Итого к оплате:										

Подрядчик ТОО "Абсолют Строй Инвест"

директор Е. Закариянов

Заказчик ТОО "АРЛАН-2004"

директор Ж. КИСЫКОВ

Заказчик ТОО "АРЛАН-2004"
Подрядчик ТОО "Абсолют Строй Инвест"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт спортивного зала КГУ "Средней школы №3" г.Макинск, Буландынского района, Акмолинской области)

А К Т
приемки выполненных работ
от 31 ИЮЛЯ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: 2. Кровля								
7	E0110-14-1	**Установка стропил**	**38,17**	**22722,15**	**334,28**	**867305**	**12759**	**161390**	**22,1**	**844**
		м3		**3397,5**	**126**	**129683**	**4809**	**120**	**0,62**	**24**
8	E0110-51-1	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**38,17**	**573,75**	**28,11**	**21900**	**1073**	**6153**	**0,78**	**30**
		м3		**123,75**	**10,58**	**4724**	**404**	**120**	**0,05**	**2**
9	E0110-54-2	**Антисептирование пастами перекрытий по открытым прогонам**	**2034,8**	**220,01**	**0,75**	**447676**	**1526**	**41192**	**0,1**	**195**
		м2		**16,58**	**0,29**	**33737**	**590**	**120**	**0**	**3**
10	E0110-52-1	**Огнезащита обрешетки под кровлю**	**2034,8**	**20,48**	**0,91**	**41677**	**1852**	**12258**	**0,03**	**59**
		м2		**4,68**	**0,34**	**9523**	**692**	**120**	**0**	**3**
11	E0109-43-1	**Монтаж крепежных элементов**	**4,2069**	**11341,34**	**4590,56**	**47712**	**19312**	**21071**	**25,3**	**106**
		т		**4725**	**840,11**	**19878**	**3534**	**90**	**3,01**	**13**
12	C12021-260 Изм. и доп. вып. 25	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**4,2069**	**95337**		**401073**				
		т								
13	E0112-15-3	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой**	**1017,4**	**37,08**	**0,99**	**37725**	**1007**	**14492**	**0,07**	**71**
		м2		**11,59**	**0,38**	**11792**	**387**	**119**	**0**	**2**
		Слуховые окна								
14	E0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	**Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей**	**24**	**616,1**	**8,2**	**14786**	**197**	**6835**	**1,48**	**36**
		м2		**236,25**	**3,08**	**5670**	**74**	**119**	**0,01**	**0**
15	E0110-15-1	**Устройство слуховых окон**	**4**	**2857,77**	**81,61**	**11431**	**326**	**4774**	**6,08**	**24**
		шт		**963**	**31,5**	**3852**	**126**	**120**	**0,15**	**1**
16	C12061-152	**Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий**	**8**	**3960**		**31680**				
		м2								
17	E0110-7-3	**Обшивка облицовочной плитой OSB**	**2,64**	**338,38**	**4,32**	**893**	**11**	**390**	**0,75**	**2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		121,5	1,64	321	4	120	0,01	0
		Чердачное перекрытие								
18	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	1017,4	37,08	0,99	37725	1007	14492	0,07	71
		м2		11,59	0,38	11792	387	119	0	2
19	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	1017,4	38,09		38753				
		м2								
20	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	1017,6	194,05	4,72	197468	4803	87987	0,4	410
		м2		70,88	1,78	72127	1811	119	0,01	9
21	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	2035,2	157,89	4,72	321338	9606	136740	0,31	635
		м2		54,68	1,78	111285	3623	119	0,01	18
22	С11031-100 Изм. и доп. вып. 30	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	104,8128	6901		723313				
		м3								
23	С11031-101 Изм. и доп. вып. 30	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	52,4064	8742		458137				
		м3								
24	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1017,6	138,22	15,94	140654	16221	49176	0,24	247
		м2		34,65	5,96	35260	6065	119	0,03	30
25	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	1017,6	48,82	2,1	49683	2137	2906	0,01	14
		м2		1,65	0,75	1679	763	119	0	5
26	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,465344	5239,08	327,33	7677	480	3098	11,6	17
		1т		1890	123,75	2770	181	105	0,6	1
27	С12041-447 Изм. и доп. вып. 30	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 23279-2012	1,465344	83871		122900				
		т								
28	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (АР-32)	1,20244	147939,1	1826,1	177888	2196	14798	42,7	51
		т		8100	690,75	9740	831	140	3,37	4
		Парапет								
29	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	331,76	667,59	1,24	221478	411	60680	0,97	322
		м2		153,23	0,47	50836	156	119	0	1
30	Е0112-1-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	1697,4	42,86	18,33	72751	31113	63405	0,14	234
		м2		24,53	6,86	41637	11644	119	0,03	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С11011-1415 Изм. и доп. вып. 30	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, пленка с двух сторон, марка ЭПП-3,5	1952,01	181		353314				
		м2								
32	С11011-1411 Изм. и доп. вып. 30	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, стеклоткань, битум, крошка/пленка, марка ТКП-3,5	1918,062	140		268529				
		м2								
33	Е0110-7-3	Обшивка козырка облицовочной плитой OSB	83,4	338,38	4,32	28220	360	12324	0,75	63
		м2		121,5	1,64	10133	137	120	0,01	1
34	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным	83,4	168,87	2,7	14084	225	9645	0,65	55
		м2		109,13	1,01	9101	84	105	0,01	0
35	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки	6,92	5630,39	283,24	38962	1960	6025	4,15	29
		м3		722,25	106,99	4998	740	105	0,52	4
36	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	349,2	3160,5	5,89	1103646	2057	36182	0,41	145
		м		71,78	2,23	25066	779	140	0,01	4
37	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера. количество окрасок 2	209,52	140,64	0,07	29466	15	23764	0,65	135
		м2		108	0,02	22628	4	105	0	0
		Итого по разделу: 2. Кровля				6329844				
		Раздел: 4. Оконные проемы								
40	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	97,14	472,81	19	45929	1846	26101	1,3	127
		м2		217,73	6,18	21150	601	120	0,03	3
41	Е0110-91-4#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	167,76	387,83	18,74	65063	3145	31897	0,91	153
		м2		152,26	6,18	25543	1038	120	0,03	5
		Итого по разделу: 4. Оконные проемы				110992				
		Раздел: 5. Водопровод хозяйственно-питьевой ПЯТНО 1,1а								
42	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм. а диам. водомера до 40 мм	2	4173,51	137,88	8347	276	3853	8,5	17
		1узел		1453,5	51,75	2907	103	128	0,25	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С131102-14 Изм. и доп. вып. 27	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 32 мм шт.	2	8187		16374				
44	С130904-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dv 32 мм шт	2	463		926				
45	С130804-46	Переход, Dy 50х32 мм 10шт	0,4	226		90				
46	С130902-51 Изм. и доп. вып. 29	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	4	2159		8636				
47	С130809-9 Изм. и доп. вып. 27	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dv 50 мм шт	8	306		2448				
48	С130806-35 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 50х3 мм м	3	354		1062				
49	С130806-33 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 32х 2,8 мм м	2	230		460				
50	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм 1фильтр	2	6902,88	72,98	13806	146	481	0,94	2
				159,91	27,81	320	56	128	0,13	0
51	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	663	427,81	12,19	283637	8082	252105	1,64	1087
				292,5	4,57	193928	3030	128	0,02	15
52	С130804-68 Изм. и доп. вып. 26	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20х3,4 мм м	596,037	38		22649				
53	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм м	349	328,91	7,9	114789	2757	104845	1,29	450
				231,75	2,95	80881	1030	128	0,01	5
54	С130804-69 Изм. и доп. вып. 26	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25х4,2 мм м	324,221	60		19453				
55	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм м	349	301,5	5,28	105223	1843	85114	1,05	366
				188,55	1,98	65804	691	128	0,01	3
56	С130804-70 Изм. и доп. вып. 26	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32х5,4 мм м	327,362	106		34700				
57	С130810-61 Изм. и доп. вып. 24	Соединения на сгоне стальные: переходы, d 32 мм	24	75		1800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
58	С130810-60 Изм. и доп. вып. 24	Соединения на сгоне стальные: переходы, d 25 мм	24	49		1176				
		шт								
59	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	17	200		3400				
		кг								
60	Е0116-10-2	Прокладка гильз из стальных электросварных труб диам. 50 мм	36	623,7	14,12	22453	508	4868	0,55	20
				100,35	5,29	3613	190	128	0,03	1
		м								
61	Е0116-10-1	Прокладка гильз из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	36	425,7	14,12	15325	508	4868	0,55	20
				100,35	5,29	3613	190	128	0,03	1
		м								
		ИТОГО:				26068932	580993			27343
						4779592	166310			863
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				2145509				
		На общестроительные работы				1341106				
		На металломонтажные работы				22353				
		На сантехнические работы				1896500				
		Всего накладных расходов:				5405467				
		Итого с накладными				3147440				
		- заработная плата				810820				
		- трудоемкость				2703				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				1888464				
		ИТОГО В ЦЕНАХ 01.01.2001				3336286				
		Итого с временными, 1,20 %			400354	3736640				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %			40356	3776996				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,40 %			15108	3792104				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			37921	3830025				
		ИТОГО:				3460054				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019			3,2580645	11273079				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			225462					
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				11498541				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1379825				
		Итого с НДС				12878366				
		Итого с коэффициентом скидки К=0,9				11590529				

Подрядчик ТОО "Абсолют Строй Инвест"

директор Е. Закариянов

Заказчик ТОО "АРЛАН-2004"

директор Ж. КИСЫКОВ