Заказчик: КГУ "Отдел культуры и развития языков акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Invest Kapital Stroy"

Договор: № 41 от 25.08.2022год. и доп.согл. №41/1 05.09.2022г.

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания районного дома культуры в селе Кордай Кордайского района Жамбылской области**

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2022г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт здания районного дома культуры в селе Кордай Кордайского района Жамбылской области	70 479 080,44							36 556 908,89
2	В т.ч. НДС	7 551 330,05							3 916 811,67
3	5% удержание качества	3 523 954,02							1 827 845,44
4	30% возврат аванса	21 143 724,13							10 967 072,67
5	Итого к оплате	45 811 402,29							**23 761 990,78**
6	В т.ч. НДС	4 908 364,53							2 545 927,58

Заказчик:

КГУ "Отдел культуры и развития языков акимата Кордайского района Жамбылской области"

Директор _____ **Ембергенов К.**

Подрядчик:

ТОО "Invest Kapital Stroy"

Директор **Файзуллаев Ж.А.**

Заказчик: **КГУ "Отдел культуры и развития языков акимата Кордайского района Жамбылской области"** Форма 2

Генподрядчик: **ТОО "Invest Kapital Stroy"**

Договор: **№41 от 25.08.2022г. И доп согл. №41/1 от 05.09.2022г.**

Наименование строительства и его адресс: **"Капитальный ремонт здания районного дома культуры в селе Кордай Кордайского района Жамбылской области"**

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. -1 ЭТАЖ									
		0КНА БЛОКОВ 2,3,3,5,6									
1	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	139,84	2394,99	211,13	334915	29524	157278	116725	487771
		НР - 72%; СП - 8%			1059,16	100,15	148113	14005		36131	
2	С121-090201-0302 2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным; поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	139,84	19660,00	--	2749254	--	2749254	--	2969194
		СП - 8%			--	--	--	--		219940	
3	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	73,92	1233,10	6,13	91151	453	71154	14230	113812
		НР - 72%; СП - 8%			264,40	2,98	19544	220		8430	
4	С121-090205-0106 2109-0205-0106	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	73,92	1850,00	--	136752	--	136752	--	147692
		СП - 8%			--	--	--	--		10940	
5	С121-090206-0301 2109-0206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	80	111,00	--	8880	--	8880	--	9590
		СП - 8%			--	--	--	--		710	
6	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 360 мм и более. Устройство	м	73,92	2081,14	6,90	153838	510	115692	27172	195491
		НР - 72%; СП - 8%			509,15	1,39	37636	103		14481	
		ПЕРЕГОРОДКИ ПХВ									
7	Е11-100502-0101 1110-0502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	100,45	25524,29	22,53	2563915	2262	2469765	66613	2840971
		НР - 72%; СП - 8%			914,77	6,28	91888	630		210442	
		ПОЛЫ									
		ТИП ДЕРЕВЯННЫЕ									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	326,37	5074,92	59,08	1656301	19280	1392279	182823	1986254
		НР - 72%; СП - 8%			749,89	28,13	244742	9179		147130	
9	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	349,2159	397,08	2,70	138667	943	104391	24326	176033
		НР - 72%; СП - 8%			95,45	1,30	33333	454		13039	
		ТИП КЕРАМИЧЕСКИЕ									
10	Е11-110101-2702 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе/ШЕРОХОВАТАЯ. Устройство	м2 покрытия	500	3326,31	91,70	1663156	45850	929790	509974	2346980
		НР - 72%; СП - 8%			1375,03	41,56	687516	20781		173850	
11	Е11-110101-3904 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	535	1560,30	2,03	834761	1084	648259	133876	1046128
		НР - 72%; СП - 8%			346,58	0,98	185418	522		77491	
		ТИП ЛАМИНАТНЫЕ									
12	Е11-110101-1103 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	458,34	711,98	35,11	326330	16094	135068	131805	494786
		НР - 72%; СП - 8%			382,18	17,23	175168	7895		36651	
13	Е11-110101-2003 1111-0101-2003	Покрытия поливинилацетатные толщиной 3 мм. Устройство	м2 покрытия	458,34	1603,77	123,56	735071	56633	310544	300969	1118924
		НР - 72%; СП - 8%			802,67	109,35	367894	50119		82883	
14	Е11-110101-3408 1111-0101-3408 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	458,34	2621,94	15,03	1201742	6887	1062560	97682	1403378
		НР - 72%; СП - 8%			288,64	7,36	132295	3375		103954	
		ТИП ЛИНОЛЕУМНЫЕ									
15	Е11-110101-1103 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	128,5	711,98	35,11	91490	4512	37868	36953	138718
		НР - 72%; СП - 8%			382,18	17,23	49110	2213		10275	
16	Е11-110101-2003 1111-0101-2003	Покрытия поливинилацетатные толщиной 3 мм. Устройство	м2 покрытия	128,5	1603,77	123,56	206084	15877	87064	84380	313701
		НР - 72%; СП - 8%			802,67	109,35	103143	14051		23237	
17	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м 2 покрытия	128,5	2754,04	26,28	353895	3376	292375	43052	428703
		НР - 72%; СП - 8%			452,48	12,85	58144	1651		31756	
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		ПОТОЛКИ									
18	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	--	879,16	5,88	--	--	--	--	--
					602,69	1,86	--	--		--	
19	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1345,92	812,82	5,93	1093991	7975	198658	641672	1874516
		НР - 72%; СП - 8%			659,30	2,86	887358	3853		138853	
		СТЕНЫ									
20	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	--	726,18	5,88	--	--	--	--	--
					457,26	1,86	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14340193	211260	10907631	2412252	18092642
							3221302	129051	--	1340193	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14340193				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				8012743				
	Всего заработная плата		Тенге					3350353			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2894886				
		Накладные расходы	Тенге				2412252				
		Сметная прибыль	Тенге				1340193				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18092638				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2974
		Сметная заработная плата	Тенге					3350353			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18092638				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2974
		Сметная заработная плата	Тенге					3350353			
		РАЗДЕЛ 2. 2 ЭТАЖ									
		ПОЛЫ									
		ТИП ДЕРЕВЯННЫЕ									
21	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	238,2	5074,92	59,08	1208845	14071	1016150	133433	1449660
		НР - 72%; СП - 8%			749,89	28,13	178624	6699		107382	
22	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	85,48	397,08	2,70	33942	231	25552	5955	43088
		НР - 72%; СП - 8%			95,45	1,30	8159	111		3192	
		ТИП КЕРАМИЧЕСКИЕ									
23	Е11-110101-2702 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе/ШЕРОХОВАТАЯ. Устройство	м2 покрытия	300	3326,31	91,70	997894	27510	557874	305984	1408189
		НР - 72%; СП - 8%			1375,03	41,56	412510	12469		104310	
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		ПОТОЛКИ									
24	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	--	879,16	5,88	--	--	--	--	--
					602,69	1,86	--	--		--	
		СТЕНЫ									
25	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	--	726,18	5,88	--	--	--	--	--
					457,26	1,86	--	--		--	
26	Е11-150204-0101 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2	--	3451,94	55,51	--	--	--	--	--
					2540,19	27,94	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2240681	41812	1599576	445372	2900937
							599293	19279	--	214884	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2240681				
	Материалы		Тенге				1599576				
	Всего заработная плата		Тенге					618572			
		Накладные расходы	Тенге				445372				
		Сметная прибыль	Тенге				214884				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2900937				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								552
		Сметная заработная плата	Тенге					618572			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2900937				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								552
		Сметная заработная плата	Тенге					618572			

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. 3 ЭТАЖ									
		ДВЕРИ									
27	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	12,6	1793,14	218,16	22594	2749	5956	10920	36195
		НР - 72%; СП - 8%			1102,28	101,38	13889	1277		2681	
28	С121-090202-0305 2109-0202-0305	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	12,6	24691,00	--	311107	--	311107	--	335996
		СП - 8%			--	--	--	--		24889	
		ПОЛЫ									
		ТИП ДЕРЕВЯННЫЕ									
29	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	14,8	5074,92	59,08	75109	874	63137	8291	90071
		НР - 72%; СП - 8%			749,89	28,13	11098	416		6672	
30	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	33,65	397,08	2,70	13362	91	10059	2344	16963
		НР - 72%; СП - 8%			95,45	1,30	3212	44		1256	
		ТИП КЕРАМИЧЕСКИЕ									
31	Е11-110101-2702 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе/ШЕРОХОВАТАЯ. Устройство	м2 покрытия	46,87	3326,31	91,70	155904	4298	87158	47805	220006
		НР - 72%; СП - 8%			1375,03	41,56	64448	1948		16297	
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		ПОТОЛКИ									
32	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за о дин раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	73,78	879,16	5,88	64864	433	19964	32115	104737
		НР - 72%; СП - 8%			602,69	1,86	44467	137		7758	
		Подвесные потолки (16,9 помещения)									
33	Е11-150108-1401 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	315,02	1426,85	140,47	449486	44251	--	307102	817115
		НР - 72%; СП - 8%			1286,38	67,60	405235	21295		60527	
34	С122-030301-0107 2203-0301-0107	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" 1: 12 мм в комплекте	м2	315,02	3181,00	--	1002079	--	1002079	--	1082245
		СП - 8%			--	--	--	--		80166	
		СТЕНЫ									
35	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	235,8	726,18	5,88	171233	1385	62025	77948	269116
		НР - 72%; СП - 8%			457,26	1,86	107823	439		19935	
36	Е11-150204-0101 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2	4,96	3451,94	55,51	17122	276	4247	9171	28397
		НР - 72%; СП - 8%			2540,19	27,94	12599	139		2103	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-150212-0401 1115-0212-0401 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка готовыми декоративными составами под травертин по подготовленной поверхности	м2 отделываемой поверхности	616,89	1315,20	154,73	811334	95448	409436	251430	1147785
		НР - 72%; СП - 8%			496,77	69,31	306450	42758		85021	
38	Е11-150106-0501 1115-0106-0501 Изм. и доп. вып. 11	Облицовка сплиттерной плиткой по сетке	м2 поверхности облицовки	196,3	9090,38	91,48	1784441	17956	506873	911044	2911124
		НР - 72%; СП - 8%			6416,77	29,18	1259612	5727		215639	
39	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	--	610,59	0,94	--	--	--	--	--
					476,93	--	--	--		--	
40	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	--	710,13	5,59	--	--	--	--	--
					524,75	2,70	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4878635	167761	2482041	1658170	7059750
							2228833	74180	--	522944	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4878635				
	Материалы		Тенге				1168854				
	Всего заработная плата		Тенге					2303013			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1313186				
		Накладные расходы	Тенге				1658170				
		Сметная прибыль	Тенге				522944				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7059749				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1857
		Сметная заработная плата	Тенге					2303013			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7059749				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1857
		Сметная заработная плата	Тенге					2303013			
		РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
41	С123-070202-0901 2307-0202-0901	Коробки для установки розеток и выключателей Л48УХЛ3	шт.	103	39,00	--	4017	--	4017	--	4338
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
42	С123-070202-0702 2307-0202-0702	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	шт.	30	73,00	--	2190	--	2190	--	2365
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
		ЩРН-18(ЩО-1)									
43	Ц13-080305-0909 1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг.Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	5381,24	89,10	5381	89	1254	2930	8976
		НР - 72%; СП - 8%			4038,00	31,48	4038	31		665	
44	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 32 А. Установка на конструкции в щите	шт.	1	2643,08	23,66	2643	24	1342	919	3847
		НР - 72%; СП - 8%			1277,00	--	1277	--		285	
45	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	4	2643,08	23,66	10572	95	5369	3678	15390
		НР - 72%; СП - 8%			1277,00	--	5108	--		1140	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
46	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601	Дифференциальный автомат двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	2	2643,08	23,66	5286	47	2685	1839	7695
		НР - 72%; СП - 8%			1277,00	--	2554	--		570	
47	С123-070201-0106 2307-0201-0106	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 1Р31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6106,00	--	6106	--	6106	--	6594
		СП - 8%			--	--	--	--		488	
48	С123-070204-0747 2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ 1ЕС 61009-120 14	шт.	1	1540,00	--	1540	--	1540	--	1663
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
49	С123-070204-0714 2307-0204-0714	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ 1ЕС 61009-120 14	шт.	4	496,00	--	1984	--	1984	--	2143
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
50	С123-070204-1608 2307-0204-1608	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ 1ЕС 61009-12014	шт.	2	3696,00	--	7392	--	7392	--	7983
		СП - 8%			--	--	--	--		591	
		ЩРН-9(ЩО-2)									
51	Ц13-080305-0909 1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	5381,24	89,10	5381	89	1254	2930	8976
		НР - 72%; СП - 8%			4038,00	31,48	4038	31		665	
52	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	1	2643,08	23,66	2643	24	1342	919	3847
		НР - 72%; СП - 8%			1277,00	--	1277	--		285	
53	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щи те	шт.	2	2643,08	23,66	5286	47	2685	1839	7695
		НР - 72%; СП - 8%			1277,00	--	2554	--		570	
54	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601	Дифференциальный автомат двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	1	2643,08	23,66	2643	24	1342	919	3847
		НР - 72%; СП - 8%			1277,00	--	1277	--		285	
55	С123-070201-0105 2307-0201-0105	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9з-1 38 УХЛ3 1Р31, ГОСТ Р51778-2001	шт.	1	5200,00	--	5200	--	5200	--	5616
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
56	С123-070204-0747 2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р51327.1-2010	шт.	1	1540,00	--	1540	--	1540	--	1663
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
57	С123-070204-0714 2307-0204-0714	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р51327.1-2010	шт.	2	496,00	--	992	--	992	--	1071
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
58	С123-070204-1608 2307-0204-1608	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3696,00	--	3696	--	3696	--	3992
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
		ЩРН-9(ЩОА-1, ЩОА-2)									
59	Ц13-080305-0909 1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг.Установка на стене распорными дюбелями	шт.	2	5381,24	89,10	10762	178	2508	5860	17952

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			4038,00	31,48	8076	63		1330	
60	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щи те	шт.	2	2643,08	23,66	5286	47	2685	1839	7695
		НР - 72%; СП - 8%			1277,00	--	2554	--		570	
61	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щи те	шт.	6	2643,08	23,66	15858	142	8054	5517	23085
		НР - 72%; СП - 8%			1277,00	--	7662	--		1710	
62	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601	Дифференциальный автомат двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	2	2643,08	23,66	5286	47	2685	1839	7695
		НР - 72%; СП - 8%			1277,00	--	2554	--		570	
63	С123-070201-0105 2307-0201-0105	Щиты распределительные навесные модели ЩРи-9з-1 38 УХЛ3 1Р31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5200,00	--	10400	--	10400	--	11232
		СП - 8%			--	--	--	--		832	
64	С123-070204-0844 2307-0204-0844	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика Б ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1994,00	--	3988	--	3988	--	4307
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
65	С123-070204-0714 2307-0204-0714	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	496,00	--	2976	--	2976	--	3214
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
66	С123-070204-1608 2307-0204-1608	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3696,00	--	7392	--	7392	--	7983
		СП - 8%			--	--	--	--		591	
67	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901	Трубы ПХВ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 25 мм	м	673	347,48	14,47	233854	9739	38300	135464	398863
		НР - 72%; СП - 8%			276,10	3,46	185815	2329		29545	
68	С123-010504-0101 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	673	24,00	--	16152	--	16152	--	17444
		СП - 8%			--	--	--	--		1292	
69	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 к г. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	673	320,68	145,80	215818	98124	30473	84522	324367
		НР - 72%; СП - 8%			129,60	44,83	87221	30171		24027	
70	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м д о 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	474	642,57	359,28	304578	170299	60563	93070	429460
		НР - 72%; СП - 8%			155,52	117,19	73716	55548		31812	
71	С123-060144-0504 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,147	276380,00	--	317008	--	317008	--	342369
		СП - 8%			--	--	--	--		25361	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1223850	279015	555114	344084	1693367
							389721	88173	--	125433	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1207698				
	Материалы		Тенге				162543				
	Всего заработная плата		Тенге					477894			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				376421				
		Накладные расходы	Тенге				344084				
		Сметная прибыль	Тенге				124141				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1675923				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								372
		Сметная заработная плата	Тенге					477894			

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				16152				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16152				
		Сметная прибыль	Тенге				1292				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				17444				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1693367				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								372
		Сметная заработная плата	Тенге					477894			
		РАЗДЕЛ 5.Пожарная сигнализация									
72	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	10	671,03	--	6710	--	105	4029	11598
		НР - 61%; СП - 8%			660,50	--	6605	--		859	
73	С123-080306-0101 2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	10	154,00	--	1540	--	1540	--	1663
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
74	С124-040207-3968 2404-0207-3968	Резисторы	шт.	111	48,00	--	5328	--	5328	--	5754
		СП - 8%			--	--	--	--		426	
75	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	1110	226,82	2,23	251770	2475	18393	166337	451556
		НР - 72%; СП - 8%			208,02	0,11	230902	122		33449	
76	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901	Кабели в проложенном кабельном канале и трубах, масса 1 м до 1 кг	м	1110	320,68	145,80	355955	161838	50261	139404	534988
		НР - 72%; СП - 8%			129,60	44,83	143856	49761		39629	
77	С123-060408-0511 2306-0408-0511	Кабель для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	1,11	23748,00	--	26360	--	26360	--	28469
		СП - 8%			--	--	--	--		2109	
78	С123-061710-0102 2306-1710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	1110	46,00	--	51060	--	51060	--	55145
		СП - 8%			--	--	--	--		4085	
79	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 2 5 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	25	347,48	14,47	8687	361	1424	5032	14817
		НР - 72%; СП - 8%			276,10	3,46	6902	86		1098	
80	С123-011305-0102 2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	25	71,00	--	1775	--	1775	--	1917
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
81	С123-060401-0141 2306-0401-0141	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,025	283762,00	--	7094	--	7094	--	7662
		СП - 8%			--	--	--	--		568	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				716279	164674	163340	314802	1113569
							388265	49969	--	82488	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				714504				
	Материалы		Тенге				70182				
	Всего заработная плата		Тенге					438234			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				91382				
		Накладные расходы	Тенге				314802				
		Сметная прибыль	Тенге				82346				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1111652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								345
		Сметная заработная плата	Тенге					438234			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1775				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1775				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				142				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1917				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1113569				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								345
		Сметная заработная плата	Тенге					438234			
		РАЗДЕЛ 6.Оповещение о пожаре									
82	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 16 мм	м	220	347,48	14,47	76446	3183	12521	44282	130387
		НР - 72%; СП - 8%			276,10	3,46	60742	761		9658	
83	С123-011305-0101 2301-1305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	220	53,00	--	11660	--	11660	--	12593
		СП - 8%			--	--	--	--		933	
84	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201	Затягивание проводов в проложенные трубы сечение до 2,5 мм2	м	220	82,12	0,80	18066	176	4085	9989	30299
		НР - 72%; СП - 8%			62,75	0,31	13805	68		2244	
85	С123-060903-0113 2306-0903-0113	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жила ми плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,22	162625,00	--	35778	--	35778	--	38640
		СП - 8%			--	--	--	--		2862	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				141950	3359	64044	54271	211919
							74547	829	--	15697	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				130290				
	Материалы		Тенге				16605				
	Всего заработная плата		Тенге					75376			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35778				
		Накладные расходы	Тенге				54271				
		Сметная прибыль	Тенге				14764				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				199325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					75376			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				11660				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11660				
		Сметная прибыль	Тенге				933				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				12593				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				211918				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					75376			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								31 072 184
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6 901 961				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					867 881			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					361 481			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15 771 746		
		- Накладные расходы	Тенге							5 228 951	
		- Сметная прибыль	Тенге							2 301 639	
		Временные здания и сооружния	Тенге	2,32%							720 875
		Всего с временными зданиями и сооружниями	Тенге								31 793 059
		время	Тенге	0,90%							286 138
		зимнее время	Тенге								32 079 196
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%							641 584
		В ценах 2021г.	Тенге	1,050036							34 357 997,07
		С понижающим коэффициентом	Тенге	0,95							32 640 097,22

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НДС	Тенге								3 916 811,67
		ВСЕго с НДС	Тенге								36 556 908,89

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел культуры и развития языков акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Ембергенов К.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "Invest Kapital Stroy"

Директор Файзуллаев Ж.А.

Технадзор:

ТОО "SEB NAR"

Эксперт-технадзор Алпамышев Ш.