Заказчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти"

Подрядчик: ТОО "СтройДомСервис"

Наименование объекта: «Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска ВКО. Жилой дом позиция №119»

Договор № 14/119 от 04 апреля 2017г.

Акт №2
выполненных работ за июнь 2017 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11) 17.06.2017г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 2-1-1 Общестроительные работы								
		2.2 Наружные стены 5-го этажа								
118	Е10-87-3	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией	321	1702,92	14,13	546637	4536	151992	2,32	745
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		389,25	5,33	124949	1711	120	0,0261	8
		2.6.Перегородки тип П-4								
128	Е10-87-3	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией	457,2	1642,29	14,13	750855	6460	216482	2,32	1061
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		389,25	5,33	177965	2437	120	0,0261	12
		2.7 Перегородки тип П-5								
129	Е10-87-4	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в два слоя, с изоляцией	248,88	2192,83	23,01	545752	5727	158494	3,12	777
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								

			522	8,69	129915	2163	120	0,0425	11
2.8 Перегородки тип П-6									
131	Е10-87-4	зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с	206,94	2192,83	23,01	453784	4762	131785	3,12	646
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				522	8,69	108023	1798	120	0,0425	9
2.9 Перегородки тип П-7									
133	Е10-87-4	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в два слоя, с изоляцией	185,97	1811,13	23,01	336816	4279	118430	3,12	580
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				522	8,69	97076	1616	120	0,0425	8
2.10 Перегородки тип П-8									
135	Е10-87-4	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в два слоя, с изоляцией	35,31	1811,13	23,01	63951	812	22487	3,12	110
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				522	8,69	18432	307	120	0,0425	2
2.12 Фронтоны									
148	Е8-10-2	Кладка наружных простых армированных стен из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа свыше 4 м	117,2	8418,26	281,14	986620	32950	121666	4,94	579
		м3 кладки								
				774	105,75	90713	12394	118	0,51	60
149	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1,039	8679,65	422,15	9018	439	10318	56,4	59
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	8580	164	118	0,77	1
152	Е6-19-1	Устройство монолитных вставок (МВ-1;МВ-3;МВ-5;) и обвязок (МО-1;МО-3)К=2,000;	14,6	9572,37	316,01	139757	4614	22802	8,25	120
		м3								
				1368	119,39	19973	1743	105	0,583	9
155	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0154	93997,62	304,24	1448	5	537	198	3
		т								
				33075	114,75	509	2	105	0,56	–
156	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,06804	70437,87	304,24	4793	21	699	58	4
		т								
				9675	114,75	658	8	105	0,56	–

157	Е8-10-2	Кладка наружных простых армированных стен из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа свыше 4 м	37,06	8418,26	281,14	311981	10419	38472	4,94	183
		м3 кладки		774	105,75	28684	3919	118	0,51	19
158	Е8-12-1	Армирование кладки фронтонов по оси 2К=2,000;	0,32492	8679,65	422,15	2820	137	3226	56,4	18
		т металлических изделий		8257,5	157,5	2683	51	118	0,77	–
161	Е6-19-1	Устройство монолитных вставок (МВ-2;МВ-3;МВ-5;) и обвязок (МО-2;МО-3)К=2,000;	14,6	9572,37	316,01	139757	4614	22802	8,25	120
		м3		1368	119,39	19973	1743	105	0,583	9
164	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0154	93997,62	304,24	1448	5	537	198	3
		т		33075	114,75	509	2	105	0,56	–
165	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,06804	70437,87	304,24	4793	21	699	58	4
		т		9675	114,75	658	8	105	0,56	–
166	Е8-10-2	Кладка наружных простых армированных стен из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа свыше 4 м	39,44	8418,26	281,14	332016	11088	40944	4,94	195
		м3 кладки		774	105,75	30527	4171	118	0,51	20
167	Е8-12-1	Армирование кладки фронтонов по оси 2К=2,000;	0,32492	8679,65	422,15	2820	137	3226	56,4	18
		т металлических изделий		8257,5	157,5	2683	51	118	0,77	–
170	Е6-19-1	Устройство монолитных вставок (МВ-2;МВ-3;МВ-5;) и обвязок (МО-2;МО-3)К=2,000;	14,6	9572,37	316,01	139757	4614	22802	8,25	120
		м3		1368	119,39	19973	1743	105	0,583	9
173	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0154	93997,62	304,24	1448	5	537	198	3
		т		33075	114,75	509	2	105	0,56	–
174	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,06804	70437,87	304,24	4793	21	699	58	4
		т		9675	114,75	658	8	105	0,56	–

175	Е8-10-2	Кладка наружных простых армированных стен из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа свыше 4 м	2,04	8418,26	281,14	17173	574	2118	4,94	10
		м3 кладки		774	105,75	1579	216	118	0,51	1
176	Е6-19-1	Устройство монолитных вставок (МВ-4;) и обвязок (МО-4)К=2,000;	2	9572,37	316,01	19145	632	3124	8,25	17
		м3		1368	119,39	2736	239	105	0,583	1
		3 Металлоконструкции 5-го этажа								
181	Е9-62-2	Изготовление стоек СТ-1К=3,000;	2,76	8077,36	2622,65	22294	7239	11580	23,3	64
		т конструкций		4194	468,05	11575	1292	90	1,77	5
185	Е9-17-4	Монтаж стоек СТ-1К=3,000;	2,76	6155,44	3229,46	16989	8913	7470	12,5	35
		т конструкций		2115	892,56	5837	2463	90	3,37	9
186	Е9-62-2	Изготовление рам Р-1; Р-1н;Р-2К=3,000;	22,56	8077,36	2622,65	182225	59167	94658	23,3	526
		т конструкций		4194	468,05	94617	10559	90	1,77	40
191	Е9-32-1	Монтаж рам Р-1; Р-1н;Р-2К=3,000;	22,56	14327,66	4594,36	323232	103649	90239	17,1	386
		т конструкций		2902,5	1541,87	65480	34785	90	5,95	134
192	Е9-62-2	Изготовление балок (Б1; Б2; Б3; Б4; Б5; Б6; Б7)К=3,000;	9,51	8077,36	2622,65	76816	24941	39902	23,3	222
		т конструкций		4194	468,05	39885	4451	90	1,77	17
195	Е9-17-12	Монтаж балок (Б1; Б2; Б3; Б4; Б5; Б6; Б7)К=3,000;	9,51	8108,11	5078,47	77108	48296	32488	16,29	155
		т конструкций		2956,64	839,11	28118	7980	90	2,46	23
196	Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	5,13	13864,97	4022,39	71127	20635	46918	56,5	290
		т конструкций		9090	1071,86	46632	5499	90	3,81	20
200	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	843,78	1851,86	34,25	1562562	28899	45207	0,317	267
		м2		51,08	8,45	43100	7130	90	0,0302	25
201	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	561,18	21,8	0,05	12234	28	2944	0,0295	17

		м2								
				5,81	0,02	3260	11	90	0,0001	–
202	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1122,36	20,35	0,02	22840	22	4202	0,0213	24
		м2								
				4,16	–	4669	–	90	–	–
203	E13-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	561,18	215,73	99,18	121063	55658	77629	0,589	331
		м2								
				116,55	37,15	65406	20848	90	0,1814	102
		Лестничные марши								
		4.1 МВ-2								
205	E6-19-1	Устройство монолитных вставок (МВ-2)К=3,000;	3	9572,37	316,01	28717	948	4685	8,25	25
		м3								
				1368	119,39	4104	358	105	0,583	2
208	E6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,4584	64092,87	304,24	29380	139	1658	20	9
		т								
		4.2 МВ-3,МО		3330	114,75	1526	53	105	0,56	–
209	E6-19-1	Устройство монолитных вставок (МВ-3)К=3,000;	1,32	9572,37	316,01	12636	417	2062	8,25	11
		м3								
				1368	119,39	1806	158	105	0,583	1
212	E6-19-1	Устройство монолитной обвязки (МО)К=3,000;	0,36	9572,37	316,01	3446	114	562	8,25	3
		м3								
				1368	119,39	492	43	105	0,583	–
		4.3 Устройство лестницы Л-1								
215	E9-62-8	Изготовление опорных балокК=3,000;	0,64255	25987,18	4444,95	16698	2856	11852	110	71
		т конструкций								
				19800	696,02	12722	447	90	2,55	2
221	E9-18-1	Монтаж опорных балокК=3,000;	0,64255	7285,83	3593,45	4682	2309	1940	14,3	9
		т конструкций								
				2385	971,06	1532	624	90	3,51	2
222	E7-21-3	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	6	1125,81	567,53	6755	3405	5711	2,92	18
		шт сборных конструкций								
				483,75	195,94	2903	1176	140	0,7907	5
224	E7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	24,6	3792,59	5,89	93298	145	2549	0,415	10
		м ограждений								
				71,78	2,23	1766	55	140	0,0109	–

4.4 ЛМ 1									
225 Е9-62-2	Изготовление косоуров К1;К1нК=3,000;	1,51044	8077,36	2622,65	12200	3961	6338	23,3	35
	т конструкций		4194	468,05	6335	707	90	1,77	3
228 Е9-24-1	Монтаж косоуров К1;К1нК=3,000;	1,51044	13864,97	4022,39	20942	6076	13814	56,5	85
	т конструкций		9090	1071,86	13730	1619	90	3,81	6
229 Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	0,0189	13864,97	4022,39	262	76	173	56,5	1
	т конструкций		9090	1071,86	172	20	90	3,81	–
231 Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	42	50	0,23	2100	10	756	0,119	5
	болт		19,91	0,09	836	4	90	0,0004	–
232 Е6-1-19	Устройство монолитного ж/б маршаК=3,000;	2,31	7836,55	353,46	18102	816	1841	3,64	8
	м3		625,5	133,52	1445	308	105	0,6521	2
4.5 ЛМ 2									
234 Е9-62-2	Изготовление косоуров К2;К2нК=3,000;	1,27452	8077,36	2622,65	10295	3343	5348	23,3	30
	т конструкций		4194	468,05	5345	597	90	1,77	2
238 Е9-24-1	Монтаж косоуровК=3,000;	1,27452	13864,97	4022,39	17671	5127	11656	56,5	72
	т конструкций		9090	1071,86	11585	1366	90	3,81	5
239 Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	0,0054	13864,97	4022,39	75	22	50	56,5	–
	т конструкций		9090	1071,86	49	6	90	3,81	–
241 Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	12	50	0,23	600	3	216	0,119	1
	болт		19,91	0,09	239	1	90	0,0004	–
242 Е6-1-19	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх	1,71	7836,55	353,46	13401	604	1363	3,64	6
	м3		625,5	133,52	1070	228	105	0,6521	1
244 Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	84,03	3792,59	5,89	318691	495	8707	0,415	35

		м ограждений								
				71,78	2,23	6032	187	140	0,0109	1
	Вентканалы									
249	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	43,2	1156,88	13,16	49977	569	13958	1,54	67
		м2 поверхности воздуховодов								
				247,5	4,93	10692	213	128	0,0241	1
250	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	70,32	1132,62	10,58	79646	744	20810	1,41	99
		м2 поверхности воздуховодов								
				227,25	3,96	15980	278	128	0,0194	1
	Перекрытие									
	6.1 Устройство перекрытий									
277	Е7-46-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов	12	1717,68	403,26	20612	4839	9979	2,74	33
		шт сборных конструкций								
				447,75	146,29	5373	1755	140	0,6601	8
	6.2 Устройство монолитного участка									
284	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,5	11290,04	241,1	5645	121	721	8,06	4
		м3								
				1282,5	91,08	641	46	105	0,4448	–
286	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,00557	70437,87	304,24	392	2	58	58	–
		т								
				9675	114,75	54	1	105	0,56	–
	6.3 Устройство монолитных поясов									
287	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	39,8584	9572,37	316,01	381539	12596	62249	8,25	329
		м3								
				1368	119,39	54526	4759	105	0,583	23
291	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке МП-2	25	9572,37	316,01	239309	7900	39044	8,25	206
		м3								
				1368	119,39	34200	2985	105	0,583	15
295	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке МП-3 (МП-3н)К=2,000;	50	9572,37	316,01	478619	15801	78089	8,25	413
		м3								
				1368	119,39	68400	5970	105	0,583	29
299	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке МП-4К=2,000;	4,4	9572,37	316,01	42118	1390	6871	8,25	36

		м3								
				1368	119,39	6019	525	105	0,583	3
303	Е6-19-1									
		Устройство поясов в опалубке МП-5 (МП-5н)К-2,000;	50	9572,37	316,01	478619	15801	78089	8,25	413
		м3								
				1368	119,39	68400	5970	105	0,583	29
307	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке МН-6	22	9572,37	316,01	210592	6952	34359	8,25	182
		м3								
				1368	119,39	30096	2627	105	0,583	13
311	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке МП-7К=3,000;	6,6	9572,37	316,01	63178	2086	10308	8,25	54
		м3								
				1368	119,39	9029	788	105	0,583	4
315	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,12417	70437,87	304,24	8746	38	1276	58	7
		т								
				9675	114,75	1201	14	105	0,56	–
	6.4 Утепление перекрытия 5-го этажа									
316	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	258,9	2139,46	330,46	553906	85556	500389	10,58	2739
		м3 изоляции								
				1809	123,75	468350	32039	100	0,6	155
318	Е11-5-1	Устройство первого слоя гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом	1098	583,18	2,07	640332	2273	350519	1,38	1515
		м2 изолируемой поверхности								
				258,75	0,79	284108	867	123	0,0038	4
	7.1 Крыша									
319	Е10-14-1	Установка стропил	27,06	21304,82	334,28	576508	9046	114415	22,1	598
		м3 древесины в конструкции								
				3397,5	126	91936	3410	120	0,62	17
320	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	42,99	22541,72	316,57	969069	13609	186066	22,5	967
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	149928	5127	120	0,58	25
321	Е10-13-1	Укладка ходовых досок	222	24,75	0,9	5495	200	1534	0,0349	8
		м ходов								
				5,42	0,34	1203	75	120	0,0016	–
323	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	70,05	573,75	28,11	40191	1969	11292	0,78	55
		м3 древесины в конструкции								
				123,75	10,58	8669	741	120	0,052	4

324	E10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	1596	20,49	0,91	32702	1452	9614	0,029	46
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	7469	543	120	0,00168	3
328	E12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1596	910,92	8,2	1453828	13087	524247	1,71	2729
		м2 кровли		272,95	3,08	435628	4916	119	0,015	24
	8. Проемы									
371	E10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	105,966	330,85	32,08	35059	3399	36161	1,49	158
		м2 проемов		272,25	12,13	28849	1285	120	0,0592	6
373	E10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	706,23	634,99	31,85	448449	22493	171902	1,15	812
		м2 проемов		190,8	12,04	134749	8503	120	0,0587	41
381	E10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2	239,25	13447,28	20,21	3217262	4835	63748	1,2876	308
		м2 проемов		215,16	6,88	51477	1646	120	0,0336	8
385	E10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	65,97	427,5	19,32	28202	1275	15217	1,1121	73
		м2 проемов		185,83	6,39	12259	422	120	0,0312	2
388	E10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	16,2	472,81	19	7660	308	4352	1,303	21
		м2 проемов		217,73	6,18	3527	100	120	0,0302	–
393	E10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	46,05	6494,81	19	299086	875	12373	1,303	60
		м2 проемов		217,73	6,18	10026	285	120	0,0302	1
	9. Внутренняя отделка									
	9.1 Квартира тип 3А									

401 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	2451,84	168,08 135,68	4,07 0,97	412105 332666	9979 2378	351796 105	0,74 0,0517	1814 127
404 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону *м2 поверхности облицовки*	920,88	1045,71 333	2,1 0,79	962973 306653	1934 727	322749 105	2 0,0039	1842 4
9.2 Квартира тип 3Б									
407 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	239,94	168,08 135,68	4,07 0,97	40329 32555	977 233	34427 105	0,74 0,0517	178 12
410 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону *м2 поверхности облицовки*	125,22	1045,71 333	2,1 0,79	130944 41698	263 99	43887 105	2 0,0039	250 –
412 Е15-17-6	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по дереву *м2 облицовки*	345,18	1711,71 309,66	7 4,08	590848 106888	2416 1408	113711 105	1,88 0,0208	649 7
9.3 Квартира тип 2В									
416 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	2339,7	168,08 135,68	4,07 0,97	393257 317450	9523 2270	335706 105	0,74 0,0517	1731 121
419 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону *м2 поверхности облицовки*	513,03	1045,71 333	2,1 0,79	536481 170839	1077 405	179806 105	2 0,0039	1026 2
9.4 квартира тип 2Е									

423	E15-17-6	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по дереву	197,82	1711,71	7	338610	1385	65167	1,88	372
		м2 облицовки		309,66	4,08	61257	807	105	0,0208	4
		9.5. квартира тип 1В								
427	E15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	1,62	1045,71	2,1	1694	3	567	2	3
		м2 поверхности облицовки		333	0,79	539	1	105	0,0039	–
428	E15-17-6	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по дереву	87,39	1711,71	7	149586	612	28789	1,88	164
		м2 облицовки		309,66	4,08	27061	357	105	0,0208	2
		9.6 Помещения, являющиеся общим имуществом								
434	E15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	893,97	266,03	1,96	237823	1752	102643	0,611	546
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	97353	402	105	0,0262	23
		11. Полы								
		11.1 Тип пола 1								
457	E11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	703,56	989,03	5,55	695842	3905	38985	0,258	182
		м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	30239	1456	123	0,0102	7
458	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	703,56	232,13	9,95	163317	7000	48409	0,356	250
		м2 стяжки		52,2	3,74	36726	2631	123	0,0182	13
		11.2 Тип пола 2								
461	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	64,77	35,53	0,67	2301	43	70	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	41	16	123	0,0012	–
462	E11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	64,77	704,03	5,55	45600	359	3589	0,258	17

	м2 изолируемой поверхности									
			42,98	2,07	2784	134	123	0,0102	1
463 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	64,77	232,13	9,95	15035	644	4456	0,356	23
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	3381	242	123	0,0182	1
464 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-1,000;	-128,94	35,53	0,67	-4581	-86	-139	0,0044	-1
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	-81	-32	123	0,0012	–
11.4 Тип пола 4									
472 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	781,3725	378,29	13,43	295585	10494	68852	0,45	352
	м2 стяжки								
			66,6	5,04	52039	3938	123	0,0246	19
473 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	18752,94	67,6	0,67	1267699	12564	20297	0,0044	83
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	11814	4688	123	0,0012	23
474 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3125,49	232,13	9,95	725520	31099	215053	0,356	1113
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	163151	11689	123	0,0182	57
11.5 Тип пола 5									
476 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	266,16	378,29	13,43	100686	3575	23452	0,45	120
	м2 стяжки								
			66,6	5,04	17726	1341	123	0,0246	7
477 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	1064,64	67,6	0,67	71970	713	1153	0,0044	5
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	671	266	123	0,0012	1
478 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	266,16	232,13	9,95	61784	2648	18313	0,356	95
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	13894	995	123	0,0182	5
11.6 Тип пола 6									
482 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	270,51	378,29	13,43	102331	3633	23836	0,45	122
	м2 стяжки								
			66,6	5,04	18016	1363	123	0,0246	7
483 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	2164,08	67,6	0,67	146292	1450	2342	0,0044	10

	м2 стяжки								
			0,63	0,25	1363	541	123	0,0012	3
11.7 Тип пола 7									
485 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	30,42	232,13	9,95	7061	303	2093	0,356	11
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	1588	114	123	0,0182	1
486 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	60,84	35,53	0,67	2162	41	65	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	38	15	123	0,0012	–
	Всего прямые затраты				**25775818**	**822707**			**31019**
					5211371	**263846**			**1449**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				19741737				
	Накладные расходы, тенге				6037110				
	- заработная плата, тенге				905567				
	- трудоемкость, чел-ч				3019				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1908776				
	Всего				**33 721 704**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				404 660				
	- сметная заработная плата, тенге				57 057				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				324				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				580 148				
	- сметная заработная плата, тенге				266 868				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1 624				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				341 264				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				136 506				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**35 184 282**				
	Итого по акту в текущих ценах 2007 года, МРПтек.=2121 тенге				**96 299 379,83**				
	- материалы, тенге				54 033 134				
	- сметная заработная плата, тенге				19 658 442				
	Налог (2 %)				1 925 987,60				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**98 225 367,43**				

НДС (12 %)	11 787 044,09
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**110 012 411,52**

Заказчик:
Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"

_____ **П.Б. Айтенов**

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройДомСервис"

_____ **А.Т.Нурсолтанов**